

附表：

日 期

99 年 09 月 06 日

99 年 10 月 06 日

99 年 12 月 09 日

99 年 12 月 10 日

100 年 01 月 09 日

100 年 01 月 29 日

100 年 08 月 30 日

函知邊坡加強

95 天

施工

65 天

設計變更議定

原訂完工日

96 天

護坡完工

20 天

基樁完成

實際完工日

