

客戶名稱:意美時尚股份有限公司

TEL:(02)2543-2001 FAX:(02)2561-6106

連絡人:李姐

請款計畫單

工程名稱:內湖洲子街75號\合約

製表日:100年1月10日

頁1/共2頁

合約總金額		本期扣款金額		累計扣款金額		本期實付款金額		累計實付款金額				
合約總金額		本期扣款金額		累計扣款金額		本期實付款金額		累計實付款金額				
累計保留款		本期扣款金額		累計扣款金額		本期實付款金額		累計實付款金額				
合約項目		合約內容		已請款累計		本期請款計畫		累計計畫				
工程項目		單位	數量	單價	金額	數量	%	金額	數量	%	總金額	
1完成	11F扁鐵烤漆雙開門+8mm玻璃	樅	2	61,200	122,400	1	80%	48,960	1	10%	6,120	55,080
1完成	11F扁鐵烤漆雙開門+8mm玻璃					1	20%	12,240	1	70%	42,840	55,080
2	11F雙開防火門移位(拆、裝)	樅	1	6,000	6,000				1	90%	5,400	5,400
3完成	11F單開防火門框&安裝	樅	2	2,500	5,000						0	5,400
4	11F雙開防火門	樅	1	39,000	39,000	2	90%	4,500			0	4,500
5完成	11F電器盒	個	7	638	4,466						0	0
6完成	11F層間塞	m	15	340	5,100	7	90%	4,019			0	4,019
7	12F雙開防火門移位(拆、裝)					15	90%	4,590			0	4,590
8完成	12F單開防火門移位(拆、裝)	樅	1	6,000	6,000				1	90%	5,400	5,400
9完成	12F雙開防火門(修改、安裝)	樅	1	2,500	2,500	1	90%	2,250			0	2,250
10	11F扁鐵烤漆雙開門+8mm玻璃	樅	2	8,000	16,000	2	90%	14,400			0	14,400
11	11F扁鐵烤漆雙開門+8mm玻璃	樅	1	36,550	36,550	1	20%	7,310	1	70%	5,600	12,910
12	11F扁鐵烤漆固定窗+8mm玻璃	樅	2	20,400	40,800	2	20%	8,160	2	70%	51,170	59,330
14	11F扁鐵烤漆雙開門+8mm玻璃	樅	2	35,700	71,400	2	80%	57,120	2	10%	4,080	61,200
15	11F扁鐵烤漆單開門+8mm玻璃	個	3	30,600	91,800	3	80%	73,440	3	10%	10,710	84,150
16	11F扁鐵烤漆背樑+8mm玻璃	樅	2	10,200	20,400	2	80%	16,320	2	10%	6,120	22,440
17	11F扁鐵烤漆拉門+8mm玻璃	樅	1	35,700	35,700	1	20%	7,140	1	70%	7,140	14,280
18	11F不銹鋼門+視窗	樅	1	15,300	15,300	1	20%	3,060	1	70%	24,990	28,050
20	12F扁鐵烤漆單開門+8mm玻璃	樅	1	17,850	17,850	1	20%	3,570	1	70%	10,710	14,280
21	12F扁鐵烤漆單開門+8mm玻璃	樅	1	30,600	30,600	1	50%	15,300	1	40%	7,140	22,440
22	12F扁鐵烤漆單開門+8mm玻璃	樅	1	43,350	43,350	1	50%	21,675	1	40%	12,240	33,915
23	12F扁鐵烤漆單開門+8mm玻璃	樅	1	54,400	54,400	1	50%	27,200	1	40%	17,340	44,540
		樅	4	41,650	166,600	4	50%	83,300	4	40%	87,040	170,340

工程名稱:內湖洲子街15號台約

製表日:100年1月10日

備註 稅額依2.5%計算

公司章

王登發

游鈺鵬

附件

TEL:2795-3661 FAX:2792-1290

請款清單

連絡人:李姐

頁2/共2頁

客戶名稱:意美時尚股份有限公司
TEL:(02)2543-2001 FAX:(02)2561-6106

工程名稱:內湖洲子街75號\合約

製表日:100年1月10日

合約總金額		本期扣款金額		本期實付款金額							
累計保留款		累計扣款金額		累計實付款金額							
合約項目	合約內容			已請款累計		本期請款計價		累計計價			
	工程項目	單位	數量	單價	金額	數量	%	實收金額	數量	%	總金額
36	不銹鋼介面條	M	1.82	357	650	1.82	20%		1.82	20%	130
37	不銹鋼烤漆吊桿	M	48.00	1,275	61,200	48.00	20%		48.00	20%	12,240
38	不銹鋼烤漆掛衣桿U	組	13.00	1,190	15,470	13.00	20%		13.00	20%	3,094
39	不銹鋼烤漆掛衣桿UU	組	13.00	1,829	23,774	13.00	20%		13.00	20%	4,755
42	鍍鋅鋼板烤漆燈座	支	11.00	1,615	17,765	11.00	20%		11.00	20%	3,553
43	鍍鋅鋼板烤漆燈座	支	3.00	1,300	3,900	3.00	20%		3.00	20%	780
44	不銹鋼介面條	M	2.80	357	1,000	2.80	20%		2.80	20%	200
46	步道補強鐵件	式	2.00	1,105	2,210	2.00	20%		2.00	20%	442
47	帷幕橫桿切除&面板移位	式	1.00	6,545	6,545	1.00	20%		1.00	20%	1,309
48	不銹鋼烤漆吊桿	M	29.00	1,275	36,975	29.00	20%		29.00	20%	7,395
49	不銹鋼烤漆掛衣桿U	組	8.00	1,190	9,520	8.00	20%		8.00	20%	1,904
50	不銹鋼烤漆掛衣桿UU	組	10.00	1,829	18,288	10.00	20%		10.00	20%	3,658
53	鍍鋅鋼板烤漆燈座	支	26.00	1,615	41,990	26.00	20%		26.00	20%	8,398
54	鍍鋅鋼板烤漆燈座	支	3.00	1,300	3,900	3.00	20%		3.00	20%	780
55	不銹鋼板烤漆出水槽	只	1.00	7,650	7,650	1.00	20%		1.00	20%	1,530
56	不銹鋼板烤漆迴水槽	只	1.00	8,330	8,330	1.00	20%		1.00	20%	1,666
57	不銹鋼烤漆吊桿	M	28.00	1,275	35,700	28.00	20%		28.00	20%	7,140
58	不銹鋼烤漆掛衣桿U	組	8.00	1,190	9,520	8.00	20%		8.00	20%	1,904
59	不銹鋼烤漆掛衣桿UU	組	8.00	1,829	14,630	8.00	20%		8.00	20%	2,926
64進料	鍍鋅鋼板烤漆燈座	支	39.00	1,615	62,985	39.00	50%		39.00	50%	31,493
65進料	鍍鋅鋼板烤漆燈座	支	1.00	1,300	1,300	1.00	50%		1.00	50%	650
	合計				1,214,517						304,040
	稅額(2.5%)				30,363						7,601
	總計				1,244,880						311,641
備註	稅額依2.5%計算					公司章		建和發人章		游鈺鵬	