

台灣中油股份有限公司興建工程處

相證29

工程結算總表

工程名稱：林園廠三輕更新計畫區域外管線配管工程(一)

承攬商：昶慈工程有限公司

項目及名稱	結算數	備註
1. 總結算金額(含追加契約)	\$162,429,041	如附件1-1-1 3
2. 公用管線逾期扣款結算		如附件2-1-2-2
2-1. 應竣工日期：101年3月31日		
2-2. 實際竣工日期：102年3月6日		
2-3. 逾期天數：274日		
2-4. 公用管線結算總金額	\$15,118,617	
2-5. 逾期違約金比例(1/100每日)：20%		
2-6. 公用管線逾期扣款結算金額：(2-4)項*(2-5)項=	\$3,023,723	
3. 五丁七芳相連結管線逾期扣款結算		如附件2-1-2-2
3-1. 應竣工日期：101年5月31日		
3-2. 實際竣工日期：102年3月6日		
3-3. 逾期天數：222日		
3-4. 五丁七芳相連結管線結算總金額	\$51,714,462	
3-5. 逾期違約金比例(1/100每日)：20%		
3-6. 五丁七芳相連結管線逾期扣款結算金額：(3-4)項*(3-5)項=	\$10,342,892	
4. 其它管線逾期扣款結算		如附件2-1-2-2
4-1. 應竣工日期：240+3=243工作天		
4-2. 實際竣工日期：102年10月23日(295工作天)		
4-3. 逾期天數：52日		
4-4. 其它管線結算總金額	\$95,595,962	
4-5. 逾期違約金比例(1/1000每日)：5.2%		
4-6. 其它管線逾期扣款結算金額：(4-4)項*(4-5)項=	\$4,970,990	
5. 逾期違約金總金額：(2-6)項+(3-6)項+(4-6)項=	\$18,337,605	
6. 截止契約部分施工差價結算		
6-1. 零星包配管：(中樹)(KDA0134001合約)施工金額	\$6,538,940	如附件3-1
6-2. 零星包配管：(中樹)(KDA0134001合約)金額價差	\$2,048,610	如附件3-2
6-3. 零星包配管：(中樹)(KDA0234001合約)施工金額	\$465,476	如附件4-1
6-4. 零星包配管：(中樹)(KDA0234001合約)金額價差	\$317,484	如附件4-2
6-5. 零星包搭架：(美基)(KGD0034001合約)施工金額	\$378,077	如附件5-1
6-6. 零星包搭架：(美基)(KGD0034001合約)金額價差	\$31,006	如附件5-2
6-7. 零星包搭架：(美基)(KGD0134001合約)施工金額	\$675,357	如附件6-1
6-8. 零星包搭架：(美基)(KGD0134001合約)金額價差	\$198,757	如附件6-2
6-9. 配管工程(一)後續工程：(帛鴻)施工金額	\$6,645,899	如附件7
6-10. 配管工程(一)後續工程：(帛鴻)金額價差	\$313,860	如附件7
6-11. 配管工程(一)後續工程：工程綜合保險單費用	\$8,913	如附件8
7. 截止契約部分差價結算總金額=	\$1,886,149	
(5-2)+(6-4)+(6-6)+(6-8)+(6-10)+(6-11)項		