

標的名稱及數量摘要				宣捷幹細胞南區人體細胞組織處理培養實驗室新建工程		
次項	項目名稱	原告舉證	原告結算金額	被告意見	本院判斷	
甲						
	壹 建築工程	詳附表二	7,648,450	0元，詳附表二		1,016,583
	貳 空調工程	詳附表三	2,763,885	0元，詳附表三		2,026,075
	參 水電工程	詳附表四	2,275,684	0元，詳附表四		305,938
	肆 消防工程	詳附表五	350,700	0元，詳附表五		0
	(甲) 小 計		13,038,719			3,348,606
乙	工程品質管理費	原證19 (本院卷三第237至239頁)	465,045	原證19未有被告名稱，且金額與原告結算不符，無從證明原告支出系爭工程品質管理費，被告否認原證19形式與實質上真正，因此原告結算金額應為0元。		0
丙	勞工安全衛生	無	310,030	原告未舉證，因此原告結算金額應調整為0元。		0
丁	利潤管理費及保險(甲X5%)	詳項次甲	651,936	項次甲為0元，因此該項目原告結算金額應為0元。		167,430
戊	稅捐(甲+乙+丙+丁)*5%	詳項次甲、乙、丙、丁	723,286	項次甲、乙、丙、丁均為0元，因此該項目原告結算金額應為0元。		175,802
	(乙-戊) 小 計		2,150,297			343,232
己	拆除費用					
	(1) 8-9F水電空調拆除		260,000			0
	(2) 8-9F已施作全高牆隔間拆除	(含清運、廢鐵淨利)	500,000			0
	(3) 消防設備拆除		200,000	原證20未有被告名稱，且金額與原告結算不符，無從證明原告支出相關拆除費用，被告否認原證20形式與實質上真正，其餘原告未舉證，因此該項目原告結算金額應為0元。		0
	(4) 稅捐 5%		48,000			0
	(己) 小 計	原證20 (本院卷三第241至247頁)	1,008,000			0
	(甲-己) 總 計		16,197,016			3,691,838

樣的名稱		壹捷幹細胞南區人類細胞組織處理培養實驗室新建工程									
次 項	項目名稱	單位	契約		原告結算		原告舉證	被告意見	本院判斷		
			單價	數量	數量	金額					
壹	建築工程										
一	天花板工程	式		1		1,189,800	詳下說明欄	0元，詳下說明欄	0		
二	地坪工程	式		1		923,590	詳下說明欄	0元，詳下說明欄	449,910		
三	隔間工程	式		1		1,193,260	詳下說明欄	0元，詳下說明欄	468,483		
四	門窗工程	式		1		1,708,400	詳下說明欄	0元，詳下說明欄	98,200		
五	設備工程	式		1		2,633,400	詳下說明欄	0元，詳下說明欄	0		
	合計					7,648,450			1,016,593		
明											
一	天花板工程										
	烤漆鋼板庫板(PU)(天花)										
a	8F	M2	1,800	217	225	405,000	原證6泰豪清單壹一2a (本院卷二第80頁)	原證6為原告與泰豪公司間工程預算表單，無法證明原告有施作系爭工程，且原告結算金額與原證6不符，被告否認形式與實質上真正。	0		
b	9F	M2	1,800	422	436	784,800	原證6泰豪清單壹一2b (本院卷二第80頁)		0		
	小計					1,189,800			0		
二	地坪工程										
1	epoxy環氧樹脂(地坪)										
a	8F	M2	650	213	213	138,593	原證15之建築/地坪1a (本院卷三第57頁)	原證15為系爭工程監造單位提供系爭工程已施工項目清點表，無法作為原告確實施作工程證明，被告否認實質上真正。	138,593		
b	9F	M2	650	424	424	275,769	原證15之建築/地坪1b (本院卷三第57頁)		275,769		
2	PVC無縫地毯(地坪)										
a	8F	M2	600	178	189	113,400	無	無檢附證據。	0		
b	10F	M2	600	185	185	111,000	無		0		
3	鋁合金高架地板										
	自平水泥(地坪)8F	M2	200	200	178	35,548	原證15之建築/地坪2a (本院卷三第57頁)	原證15為系爭工程監造單位提供系爭工程已施工項目清點表，無法作為原告確實施作工程證明，被告否認實質上真正。	35,548		
	自平水泥(地坪)9F	M2	320		435	139,200	無		0		
	自平水泥(地坪)10F	M2	320		219	70,080	無	無檢附證據。	0		
	打磨	式	40,000		1	40,000	無		0		
	小計					923,590			449,910		
三	隔間工程										
1	烤漆鋼板庫板(岩棉)(隔間)										
a.	8F	M2	1,900	150	1						

宣捷軒細胞南區人體細胞組織處理培養實驗室新建工程									
次項	項目名稱	單位	契約		原告結算		原告聲證	被告意見	本院判斷
			單價	數量	數量	金額			
	已施作完成/膠膜未撕/R角未做				148	281,200	原證6泰菱清單壹三4a (本院卷二第80頁)	原證6為原告與泰菱公司間工程預算表單，無法證明原告有施作系爭工程，且原告結算金額與原證6資料不符，被告否認形式與實質上真正。	305,140
	已生產/未施作/在工地				44	83,600	原證6泰菱清單壹三4a (本院卷二第80頁)		
	已生產/未施作/未出貨				16	30,400	原證6泰菱清單壹三4a (本院卷二第80頁)		
b.	9F	M2	1,900	780					
	已施作完成/膠膜未撕/R角未做				89	169,100	原證6泰菱清單壹三4b (本院卷二第80頁)	原證6為原告與泰菱公司間工程預算表單，無法證明原告有施作系爭工程，且原告結算金額與原證6資料不符，被告否認形式與實質上真正。	163,343
	已生產/未施作/在工地				41	77,900	原證6泰菱清單壹三4b (本院卷二第80頁)		
	已生產/未施作/未出貨				251	476,900	原證6泰菱清單壹三4b (本院卷二第80頁)		
2	預埋管路	式	166,000	1	1	74,160	原證6泰菱清單壹三7 (本院卷二第80頁)	原證6為原告與泰菱公司間工程預算表單，無法證明原告有施作系爭工程。	0
	小計					1,193,260			468,483
四	門窗工程(¥*H)								
1	鋁窗								
a	(W1)(4.05*1.2)雙層中空固定窗	樁	55,800	1	1	55,800	原證6泰菱清單壹四1a (本院卷二第81頁)	原證6為原告與泰菱公司間工程預算表單，無法證明原告有施作系爭工程，且原告結算金額與原證6資料不符，被告否認形式與實質上真正。	55,800
b	(W3)(0.8*1.2)雙層中空固定窗	樁	13,800	12	12	165,600	原證6泰菱清單壹四1c (本院卷二第81頁)		0
c	(W5)(1.8*1.2)雙層中空固定窗	樁	27,500	3	3	82,500	原證6泰菱清單壹四1e (本院卷二第81頁)		0
2	庫板門扇								
a	(D1)(0.9*2.1)庫板門	樁	27,900	7	3	83,700	原證6泰菱清單壹四2a (本院卷二第81頁)	原證6為原告與泰菱公司間工程預算表單，無法證明原告有施作系爭工程，且原告結算金額與原證6資料不符，被告否認形式與實質上真正。	0
b	(D2)(1*2.1)庫板門	樁	29,700	23	32	950,400	原證6泰菱清單壹四2b (本院卷二第81頁)		0
c	(D3)(1.2*2.1)庫板門	樁	29,700	5	2	59,400	原證6泰菱清單壹四2c (本院卷二第81頁)		0
d	(D4)(0.8*2.1)庫板門	樁	27,900	2	2	55,800	原證6泰菱清單壹四2d (本院卷二第81頁)		0
e	(D6)(0.85*2.1)橫拉庫板門	樁	30,500	1	1	30,500	原證6泰菱清單壹四2e (本院卷二第81頁)		0
f	(D7)(1.6*2.1)自動橫拉雙開庫板門	樁	51,000	1	1	51,000	原證6泰菱清單壹四2f (本院卷二第81頁)		0

宣捷幹細胞南區人體細胞組織處理培養實驗室新建工程										
樣的名稱		項目名稱	單位	契約		原告結算		原告舉證	被告意見	本院判斷
次項				單價	數量	數量	金額			
		g(D12)(1*2.1)庫板門	樁	27,900	3	3	83,700	原證6蔡楚清單壹四2g (本院卷二第81頁)	原證6為原告與泰菱公司間工程預算表單，無法證明原告有施作系爭工程，且原告結算金額與原證6資料不符，被告否認形式與實質上真正。	0
	3	鋼板門扇								
		防火門60A(1*2.1)	樁	45,000		2	90,000	原證15之建築/設備2 (本院卷三第57頁)	原證15為系爭工程監造單位提供系爭工程已施工項目清點表，無法作為原告確實施作工程證明，被告否認實質上真正。	42,400
		小計					1,708,400		0	98,200
五		設備工程								
1		櫃體設備								
		烤漆鋼板30人鞋櫃- 現成品(L139*D35*H166)	個	44,600	1	1	44,600	原證17成品照片 (本院卷三第143頁)	原證17照片為原告片面拍攝，無法證明原告有施作。	0
2		不鏽鋼設備								
	A1	不鏽鋼桌L150*D80*H82	台	23,700	4	4	94,800	原證17成品照片 (本院卷三第119頁)		0
	A2	不鏽鋼桌L80*D80*H75	台	19,000	4	4	76,000	原證17成品照片 (本院卷三第119頁)		0
	A3	不鏽鋼桌L75*D75*H75	台	17,800	10	10	178,000	原證17成品照片 (本院卷三第121頁)		0
	A4	不鏽鋼烘箱架L85*D75*H95	台	20,500	2	2	41,000	原證17成品照片 (本院卷三第121頁)		0
	A5	不鏽鋼桌L200*D80*H82	台	47,400	5	5	237,000	原證17成品照片 (本院卷三第123頁)		0
	A6	不鏽鋼桌L160*D80*H82	台	37,900	4	4	151,600	原證17成品照片 (本院卷三第123頁)	原證17照片為原告片面拍攝，無法證明原告有施作，被告否認原證17形式與實質上真正。	0
	A7	不鏽鋼桌L120*D60*H82	台	28,400	1	1	28,400	原證17成品照片 (本院卷三第125頁)		0
	A8	不鏽鋼桌L100*D75*H82	台	23,700	1	1	23,700	原證17成品照片 (本院卷三第125頁)		0
	B1	不鏽鋼四層櫃L50*D50*H150	台	23,700	4	4	94,800	原證17成品照片 (本院卷三第127頁)		0
	B2	不鏽鋼四層開放櫃L60*D60*H120	台	22,900	1	1	22,900	原證17成品照片p5 (本院卷三P127)		0
	B3	不鏽鋼層板衣櫃L75*D35*H180	台	35,500	1	1	35,500	原證17成品照片 (本院卷三第129頁)		0
	B4	不鏽鋼層板鞋櫃L75*D35*H180	台	35,500	1	1	35,500	原證17成品照片p6 (本院卷三P129)		0

宣捷軒細胞南區人體細胞組織處理培養實驗室新建工程									
次項	項目名稱	單位	契約		原告結算		原告舉證	被告意見	本院判斷
			單價	數量	數量	金額			
B5	不鏽鋼衣櫃30人L135*D35*H180	台	67,200	1	1	67,200	原證17成品照片 (本院卷三第131頁)	原證17照片為原告片面拍攝，無法證明原告有施作，被告否認原證17形式與實質上真正。	0
B6	不鏽鋼上掀式板凳L150*D45*H35	台	47,400	1	1	47,400	原證17成品照片 (本院卷三第131頁)		0
B7	不鏽鋼衣櫃附上掀式板凳 L130*D60*H40/180	台	87,000	1	1	87,000	原證17成品照片 (本院卷三第133頁)		0
B8	不鏽鋼衣櫃附上掀式板凳 L90*D60*H180	台	59,200	1	1	59,200	原證17成品照片 (本院卷三第133頁)		0
C1	不鏽鋼污衣/鞋/垃圾桶 L180*D60*H120	台	71,100	2	2	142,200	原證17成品照片 (本院卷三第135頁)		0
W1	不鏽鋼雙槽式水槽桌 L200*D70*H82	台	67,200	1	1	67,200	原證17成品照片 (本院卷三第135頁)		0
W2	不鏽鋼雙槽式水槽桌 L230*D55*H82	台	77,400	1	1	77,400	原證17成品照片 (本院卷三第137頁)	原證17照片為原告片面拍攝，無法證明原告有施作，被告否認原證17形式與實質上真正。	0
3	實驗桌設備								
E1	實驗邊桌L450*D75*H80	台	139,000	1	1	139,000	原證17成品照片 (本院卷三第137至141頁)		0
E2	轉角桌L100*D100*H80	台	19,700	2	2	39,400	原證17成品照片 (本院卷三第137至141頁)		0
E3	實驗邊桌L654*D75*H80/210	台	206,700	1	1	206,700	原證17成品照片 (本院卷三第137至141頁)	原證17照片為原告片面拍攝，無法證明原告有施作，被告否認原證17形式與實質上真正。	0
E4	實驗邊桌L370*D75*H80/210	台	117,000	1	1	117,000	原證17成品照片 (本院卷三第137至141頁)		0
E5	實驗邊桌L755*D75*H80/210	台	238,700	1	1	238,700	原證17成品照片 (本院卷三第137至141頁)		0
E6	不鏽鋼桌L200*D75*H82	台	70,300	4	4	281,200	原證17成品照片 (本院卷三第141頁)		0
小計						2,633,400		0	0
總計						7,648,450		0	1,016,593

宣捷幹細胞南區人體細胞組織處理培養實驗室新建工程										
標的名稱										
次項	項目名稱	單位	契約		原告結算		原告舉證	被告意見	本院判斷	
			單價	數量	數量	金額				
貳 空調工程										
一	空調機器及節能設備工程	式				1	573,100	詳下說明欄	0元，詳下說明欄	144,500
二	空調機器設備基礎按裝避震及消音	式				1	82,080	詳下說明欄	0元，詳下說明欄	79,000
三	空調風管工程	式				1	1,602,315	詳下說明欄	0元，詳下說明欄	1,296,185
四	空調水管工程	式				1	506,390	詳下說明欄	0元，詳下說明欄	506,390
合計						2,763,885			0	2,026,075
說明										
一 空調機器及節能設備工程										
1	氣冷式冰水主機(含啟動盤)									
	a ACH - 1 (變頻式) 192.5KW 以上	台	806,000	1	1	1	160,000	無		0
	b ACH - 2 (定頻式) 192.5KW 以上	台	667,000	1	1	1	120,000	無	無檢附證據。	0
2	小型送風機(高靜壓SUS長水盤)									
	a FC - AH	台	3,600	10	9		32,400	原證15之空調/設備1a (本院卷三第57頁)		32,400
	b FC - BH	台	4,400	3	3		13,200	原證15之空調/設備1b (本院卷三第57頁)	原證15為系爭工程監造單位提供系爭工程已施工項目清點表，無法作為原告確實施作工程證明，被告否認實質上真正。	13,200
	c FC - CH	台	5,100	14	13		66,300	原證15之空調/設備1c (本院卷三第57頁)		66,300
	d FC - DH	台	7,400	8	8		59,200	原證15之空調/設備1d (本院卷三第57頁)		22,200
3	幽浮扇									
	a UFO - 240	台	2,500	3	3		7,500	原證15之空調/設備2a (本院卷三第57頁)	原證15為系爭工程監造單位提供系爭工程已施工項目清點表，無法作為原告確實施作工程證明，被告否認實質上真正。	7,500
	b UFO - 280	台	2,900	1	1		2,900	原證15之空調/設備2b (本院卷三第57頁)		2,900
4	組合式SUS冰水槽(含水熱交換器)									
	HX - 1	組	111,600	1	1		111,600	無	無檢附證據。	0
	小計						573,100		0	144,500
二 空調機器設備基礎按裝避震及消音設備混凝土基座										
1	氣冷式冰水主機	台	9,200	2	2		18,400	原證15之空調/設備3a (本院卷三第57頁)	原證15為系爭工程監造單位提供系爭工程已施工項目清點表，無法作為原告確實施作工程證明，被告否認實質上真正。	18,400
2	落地空調箱	台	11,000	3	3		33,000	原證15之空調/設備3b (本院卷三第57頁)		33,000
3	膨脹水箱	台	880	1	1		880	無	無檢附證據。	0
4	水泵	台	4,600	5	5		23,000	原證15之空調/設備3c (本院卷三第57頁)	原證15為系爭工程監造單位提供系爭工程已施工項目清點表，無法作為原告確實施作工程證明，被告否認實質上真正。	23,000

宣捷幹細胞南區人糞細胞組織處理培養實驗室新建工程											
標的名稱		項目名稱		單位	契約		原告結算		原告聲證	被告意見	本院判斷
次項					單價	數量	數量	金額			
5	恆溫恆濕專用箱型冷氣機	台			2,200	1	1	2,200	無	無檢附證據。	0
6	組合式SUS冰水槽(含水熱交換器)	台			4,600	1	1	4,600	原證15之空調/設備3d (本院卷三第57頁)	原證15為系爭工程監造單位提供系爭工程已施工項目清點表，無法作為原告確實施作工程證明，被告否認實質上真正。	4,600
小計								82,080			0
三 空調風管工程											
1	空調方型風管鍍鋅白鐵皮										
a	#26 (3' x 7')	張			270	86	77	20,790	原證15之空調/風管1a (本院卷三第59頁)		20,790
b	#24	張			350	313	282	98,700	原證15之空調/風管1b (本院卷三第59頁)		98,700
c	#22	張			415	123	111	46,065	原證15之空調/風管1c (本院卷三第59頁)		46,065
d	鍍定螺絲鐵皮另件另料等	式			27,800	1	0.9	25,020	原證15之空調/風管1d (本院卷三第59頁)	原證15為系爭工程監造單位提供系爭工程已施工項目清點表，無法作為原告確實施作工程證明，被告否認實質上真正。	25,020
2	風管PE保溫板25mm±(防火非齒素表面光滑處理)	m			180	1,060	954	171,720	原證15之空調/風管2 (本院卷三第59頁)		171,720
3	保溫另件及另料	m			15	1,060	954	14,310	原證15之空調/風管3 (本院卷三第59頁)		14,310
4	風管法蘭	組			460	445	401	184,460	原證15之空調/風管4 (本院卷三第59頁)		184,460
5	風管吊架及補強	組			180	510	459	82,620	原證15之空調/風管5 (本院卷三第59頁)		82,620
6	HEPA BOX SUS & FILTER										
	含整流板、SUS出風沖孔網										
	外附6分保溫板及預留PAO測試孔										
	HEPA框為可更換模組										
	高效過濾網 HEPA 99.99% 0.3μ 鋁框										
a	600×300×150 PAO 99.99 %	組			7,800	19	4	31,200	無	無檢附證據。	0
b	600×600×150 PAO 99.99 %	組			8,400	18	4	33,600	無		0
7	風管製造工資	式			325,400	1	0.9	292,860	原證15之空調/風管6 (本院卷三第59頁)	原證15為系爭工程監造單位提供系爭工程已施工項目清點表，無法作為原告確實施作工程證明，被告否認實質上真正。	292,860
8	風管保溫工資	式			186,000	1	0.9	167,400	原證15之空調/風管7 (本院卷三第59頁)		167,400
9	風管按裝工資	式			139,400	1	0.9	125,460	原證15之空調/風管9 (本院卷三第59頁)	原證15為系爭工程監造單位提供系爭工程已施工項目清點表，無法作為原告確實施作工程證明，被告否認實質上真正。	125,460
10	風管施工搭架工料費	式			27,800	1	0.9	25,020	原證15之空調/風管8 (本院卷三第59頁)		25,020

宣捷幹細胞南區人體細胞組處理培養實驗室新建工程											
標的名稱		項目名稱		單位	契約		原告結算		原告舉證	被告意見	本院判斷
次項					單價	數量	數量	金額			
11	打鑿修補			式	18,500	1	0.9	16,650	無	無檢附證據。	0
12	風管靜壓測試孔預留工料費			式	18,500	1	1	18,500	無		0
13	所有AHU及連排風管洩漏測試及補漏(依SMACNA標準測試低於15%)			式	139,400	1	1	139,400	無		0
14	風管系統測試平衡調整			式	55,700	1	0.9	50,130	無		0
15	風管吊樑工資			式	46,400	1	0.9	41,760	無(但見原證15之空調/風管10，本院卷三第59頁)		41,760
16	運雜費			式	18,500	1	0.9	16,650	無	0	0
								1,602,315			1,296,185
四	空調水暖工程										
1	鍍鋅鋼管 (CNS4626 SCH 40)										
a	20 ϕ 2.8 mm	米	55	275	248	13,640	原證15之空調/水管1a (本院卷三第57頁)			13,640	
b	25 ϕ 3.4 mm	米	70	69	62	4,340	原證15之空調/水管1b (本院卷三第57頁)			4,340	
c	32 ϕ 3.6 mm	米	90	60	54	4,860	原證15之空調/水管1c (本院卷三第57頁)			4,860	
d	40 ϕ 3.7 mm	米	120	52	47	5,640	原證15之空調/水管1d (本院卷三第57頁)			5,640	
e	50 ϕ 3.9 mm	米	155	117	105	16,275	原證15之空調/水管1e (本院卷三第57頁)			16,275	
f	65 ϕ 5.2 mm	米	215	64	58	12,470	原證15之空調/水管1f (本院卷三第59頁)			12,470	
g	80 ϕ 5.5 mm	米	260	132	119	30,940	原證15之空調/水管1g (本院卷三第59頁)			30,940	
h	100 ϕ 6.0 mm	米	360	72	65	23,400	原證15之空調/水管1h (本院卷三第59頁)			23,400	
i	鋼管另件及另料	式	55,700	1	1	55,700	原證15之空調/水管1i (本院卷三第59頁)			55,700	
2	排水 PVC 管 (CNS1298 B級管)										
a	27 ϕ (3.1mm)	米	25	174	157	3,925	原證15之空調/水管2a (本院卷三第59頁)			3,925	
b	35 ϕ (3.1mm)	米	45	62	56	2,520	原證15之空調/水管2b (本院卷三第59頁)			2,520	
c	40 ϕ (3.7mm)	米	55	51	46	2,530	原證15之空調/水管2c (本院卷三第59頁)			2,530	

宣捷梓細胞南區人體細胞組織處理培養實驗室新建工程									
標的名稱				宣捷梓細胞南區人體細胞組織處理培養實驗室新建工程					
次項	項目名稱	單位	契約		原告結算		原告聲證	被告意見	本院判斷
			單價	數量	數量	金額			
d	50 ϕ (4.1mmt)	米	60	22	20	1,200	原證15之空調/水管2d (本院卷三第59頁)		1,200
e	PVC 管另件及另料	式	4,600	1	1	4,600	原證15之空調/水管2e (本院卷三第59頁)		4,600
3	配管吊架及隔熱固定管座	組	180	8	8	1,440	原證15之空調/水管3 (本院卷三第59頁)		1,440
4	水管及閥件配管工資	式	232,000	1	0.9	208,800	原證15之空調/水管4 (本院卷三第59頁)		208,800
5	水管施工格架工料費	式	18,500	1	0.9	16,650	原證15之空調/水管5 (本院卷三第59頁)	原證15為系爭工程監造單位提供系爭工程已施工項目清點表，無法作為原告確實施作工程證明，被告否認實質上真正。	16,650
6	水管清洗及試壓	式	9,200	1	0.9	8,280	原證15之空調/水管6 (本院卷三第59頁)		8,280
7	打鑿修補	式	18,500	1	0.9	16,650	原證15之空調/水管7 (本院卷三第59頁)		16,650
8	水管吊搬工資	式	37,200	1	0.9	33,480	原證15之空調/水管8 (本院卷三第59頁)		33,480
9	運雜費	式	18,500	1	0.9	16,650	原證15之空調/水管9 (本院卷三第59頁)		16,650
10	FCU用控制閥殼	組	800		28	22,400	原證15之空調/水管10 (本院卷三第59頁)		22,400
	小計					506,390			506,390
	總計					2,763,885			2,026,075

標的名稱		宣捷梓細胞南區人體細胞組織處理培養實驗室新建工程									
項次	項目名稱	單位	契約		原告結算		原告舉證	被告意見	本院判斷		
			單價	數量	數量	金額					
李	水電工程										
一	配電盤設備工程	式		1		721,195		0元，詳下說明欄	0		
二	電氣設備工程	式		1		199,880		0元，詳下說明欄	175,000		
三	弱電設備工程	式		1		130,938		0元，詳下說明欄	130,938		
四	給排水衛生設備工程	式		1		62,150		0元，詳下說明欄	0		
五	發電機設備工程	式		1		1,161,521		0元，詳下說明欄	0		
	合計					2,275,684			305,938		
祝											
一	配電盤設備工程										
	KWH PANEL 三相電錶箱										
	CASE SUS304 800Wx2350Hx800D 2.0mm 屋外落地型，粉體塗裝，附台電封印鎖扣	只	19,000	1	1	19,000	無		0		
	NFB 3P 600AF 600AT 380V 20kA	只	5,900	1	1	5,900	無		0		
	KS 3P 600A	只	3,100	1	1	3,100	無		0		
	銅排鍍錫背覆絕緣色套+五金另料	式	520	1	1	520	無		0		
	壓克力銘牌+端子台+PVC線+配線另料	式	520	1	1	520	無		0		
	組立工資	式	4,100	1	1	4,100	無		0		
	8P PANEL										
	CASE SPHC 1200Wx2350Hx1000D 3.0/2.0mm 屋內落地型附隔離二道門，粉體塗裝	只	28,900	1	1	28,900	無		0		
	NFB 3P 600AF 600AT 380V 20kA	只	5,900	1	1	5,900	無		0		
	NFB 3P 600AF 500AT 380V 20kA	只	5,900	1	1	5,900	無		0		
	NFB 3P 400AF 400AT 380V 20kA	只	2,400	1	1	2,400	無		0		
	NFB 3P 225AF 125AT 380V 20kA	只	1,300	1	1	1,300	無		0		
	NFB 3P 50AF 50AT 380V 20kA	只	710	1	1	710	無		0		
	NFB 3P 50AF 30AT 380V 20kA	只	710	6	6	4,260	無		0		
	NFB 2P 50AF 15AT 220V 20kA	只	620	8	8	4,960	無		0		
	MC 3φ 380V 30A COIL：220V 電容器專用型	只	830	6	6	4,980	無		0		
	APFR 六段式數位顯示型	只	8,300	1	1	8,300	無		0		
	遙相電容器 SC 380V 10KVAR 乾式鐵殼型	只	3,600	4	4	14,400	無		0		
	HRC 快速熔絲 3P 150AT W/三相連動把手	組	5,600	1	1	5,600	無		0		
	TVSS 3P4W 220/380V 每Model100KA， EMI/RFI抑制力：≥50db，每相雙燈指示功能反 應時間≤1ms，保護方式L-L，L-G，L-N，N-G ，供ATN/TCS/TSGD裝置，IP66包裝	組	77,600	1	1	77,600	無	無檢附證據。	0		
	VS+VM 0-600V 3φ4W 廣角型	組	1,400	1	1	1,400	無		0		
	AS+AM 0-600A 3φ4W 3CT 廣角型	組	1,400	1	1	1,400	無		0		
	CT 600V 600/5A 15VA C.L：1.0	只	1,200	3	3	3,600	無		0		
	FL+LS 220V 10W	組	760	1	1	760	無		0		
	D-FUSE 2A W/BASE	只	360	4	4	1,440	無		0		
	銅排鍍錫背覆絕緣色套+五金另料	式	15,500	1	1	15,500	無		0		
	壓克力銘牌+端子台+PVC線+配線另料	式	10,300	1	1	10,300	無		0		
	組立工資	式	15,500	1	1	15,500	無		0		

標的名稱		宣捷幹細胞南區人體細胞組織處理培養實驗室新建工程									
項次	項目名稱	單位	契約		原告結算		原告舉證	被告意見	本局判斷		
			單價	數量	數量	金額					
	9P PANEL										
	CASE SPRHC 2.0mm 屋內型附隔牆二道門，粉體塗裝	只	7,200	1	1	7,200	無		0		
	NFB 3P 50AF 40AT 380V 20kA	只	710	1	1	710	無		0		
	NFB 2P 50AF 20AT 220V 20kA	只	620	9	9	5,580	無		0		
	NFB 2P 50AF 15AT 220V 20kA	只	620	3	3	1,860	無		0		
	二線式單切電壓 HID IP 20A HID	只	780	31	31	24,180	無	無檢附證據。	0		
	二線式變壓器 230V/24V	只	2,400	1	1	2,400	無		0		
	銅排鍍錫背覆鐵別色套+五金另料	式	3,600	1	1	3,600	無		0		
	壓克力銘牌+端子台+PVC線+配線另料	式	520	1	1	520	無		0		
	組立工資	式	4,100	1	1	4,100	無		0		
	10P PANEL										
	CASE SPRHC 2.0mm 屋內型附隔牆二道門，粉體塗裝	只	3,100	1	1	3,100	無		0		
	NFB 3P 50AF 40AT 380V 20kA	只	710	1	1	710	無		0		
	NFB 2P 50AF 15AT 220V 20kA	只	620	6	6	3,720	無		0		
	銅排鍍錫背覆鐵別色套+五金另料	式	1,500	1	1	1,500	無	無檢附證據。	0		
	壓克力銘牌+端子台+PVC線+配線另料	式	520	1	1	520	無		0		
	組立工資	式	1,500	1	1	1,500	無		0		
	TR 變壓器 3Φ4W 380/208-120V 30kVA 油入式	只	56,900	1	1	56,900	無		0		
	8R PANEL										
	CASE SPRHC 2.0mm 屋內型附隔牆二道門，粉體塗裝	只	4,100	1	1	4,100	無		0		
	NFB 3P 100AF 100AT 208V 10kA	只	550	1	1	550	無		0		
	NFB 3P 50AF 50AT 208V 10kA	只	550	1	1	550	無		0		
	NFB 1P 50AF 20AT 120V 10kA	只	70	25	25	1,750	無		0		
	ELCB 1P 50AF 20AT 120V 10kA 0.1S 30mA	只	205	5	5	1,025	無	無檢附證據。	0		
	銅排鍍錫背覆鐵別色套+五金另料	式	2,000	1	1	2,000	無		0		
	壓克力銘牌+端子台+PVC線+配線另料	式	520	1	1	520	無		0		
	組立工資	式	2,000	1	1	2,000	無		0		
	10R PANEL										
	CASE SPRHC 2.0mm 屋內型附隔牆二道門，粉體塗裝	只	2,100	1	1	2,100	無		0		
	NFB 3P 50AF 50AT 208V 10kA	只	550	1	1	550	無		0		
	NFB 3P 50AF 40AT 208V 10kA	只	550	1	1	550	無		0		
	NFB 1P 50AF 20AT 120V 10kA	只	70	12	12	840	無		0		
	ELCB 1P 50AF 20AT 120V 10kA 0.1S 30mA	只	205	1	1	205	無	無檢附證據。	0		
	銅排鍍錫背覆鐵別色套+五金另料	式	1,500	1	1	1,500	無		0		
	壓克力銘牌+端子台+PVC線+配線另料	式	520	1	1	520	無		0		
	組立工資	式	2,000	1	1	2,000	無		0		
	10R1 PANEL										
	CASE SPRHC 2.0mm 屋內型附隔牆二道門，粉體塗裝	只	2,500	1	1	2,500	無		0		
	NFB 3P 50AF 40AT 208V 10kA	只	550	1	1	550	無		0		
	NFB 1P 50AF 20AT 120V 10kA	只	70	4	4	280	無		0		
	銅排鍍錫背覆鐵別色套+五金另料	式	1,500	1	1	1,500	無	無檢附證據。	0		
	壓克力銘牌+端子台+PVC線+配線另料	式	520	1	1	520	無		0		
	組立工資	式	1,500	1	1	1,500	無		0		

宣捷幹細胞南區人體細胞組織處理培養實驗室新建工程										
標的名稱		項目名稱	單位	契約		原告結算		原告舉證	被告意見	本院判斷
項次				單價	數量	數量	金額			
	E8P PANEL									
	CASE SPHC 1200W×2350H×1000D 3.0/2.0mm 屋內落地型附隔離二道門，粉體塗裝	只	28,900	1	1		28,900	無		0
	ATS 3P 600AF 600AT NFB TYPE 附控制單元及 機械連鎖 380V 20kA	組	36,200	1	1		36,200	無		0
	NFB 3P 600AF 600AT 380V 20kA	只	5,900	1	1		5,900	無		0
	NFB 3P 225AF 200AT 380V 20kA	只	1,300	1	1		1,300	無		0
	NFB 3P 225AF 175AT 380V 20kA	只	1,300	1	1		1,300	無		0
	NFB 3P 100AF 100AT 380V 20kA	只	710	1	1		710	無		0
	NFB 3P 50AF 50AT 380V 20kA	只	710	1	1		710	無		0
	NFB 2P 50AF 20AT 220V 20kA	只	620	3	3		1,860	無		0
	NFB 2P 50AF 15AT 220V 20kA	只	620	2	2		1,240	無		0
	FL+LS 220V 10W	組	520	1	1		520	無		0
	D-FUSE 2A W/BASE	只	360	4	4		1,440	無		0
	銅排鍍錫背覆鐵列色套+五金另料	式	15,500	1	1		15,500	無		0
	壓克力銘牌+端子台+PVC線+配線另料	式	10,300	1	1		10,300	無		0
	組立工資	式	15,500	1	1		15,500	無		0
	E9P PANEL									
	CASE SPHC 2.0mm 屋內型附隔離二道門，粉體塗裝	只	3,600	1	1		3,600	無		0
	NFB 3P 50AF 50AT 380V 20kA	只	710	1	1		710	無		0
	NFB 2P 50AF 30AT 220V 20kA	只	620	4	4		2,480	無		0
	NFB 2P 50AF 20AT 220V 20kA	只	620	7	7		4,340	無		0
	二線式變壓器 230V/24V	只	2,400	1	1		2,400	無		0
	銅排鍍錫背覆鐵列色套+五金另料	式	2,000	1	1		2,000	無		0
	壓克力銘牌+端子台+PVC線+配線另料	式	520	1	1		520	無		0
	組立工資	式	2,000	1	1		2,000	無		0
	TR 變壓器 3φ4W 380/208-120V 100kVA 油入式	只	108,700	1	1		108,700	無		0
	E8R PANEL									
	CASE SPHC 2.0mm 屋內型附隔離二道門，粉體塗裝	只	7,700	1	1		7,700	無		0
	NFB 3P 400AF 300AT 208V 10kA	只	2,400	1	1		2,400	無		0
	NFB 3P 225AF 200AT 208V 10kA	只	1,300	1	1		1,300	無		0
	NFB 3P 50AF 50AT 208V 10kA	只	550	1	1		550	無		0
	NFB 1P 50AF 20AT 120V 10kA	只	70	30	30		2,100	無		0
	銅排鍍錫背覆鐵列色套+五金另料	式	4,100	1	1		4,100	無		0
	壓克力銘牌+端子台+PVC線+配線另料	式	520	1	1		520	無		0
	組立工資	式	4,100	1	1		4,100	無		0
	E9R PANEL									
	CASE SPHC 2.0mm 屋內型附隔離二道門，粉體塗裝	只	4,600	1	1		4,600	無		0
	NFB 3P 225AF 200AT 208V 10kA	只	1,300	1	1		1,300	無		0
	NFB 3P 50AF 40AT 208V 10kA	只	460	5	5		2,300	無		0
	NFB 1P 50AF 20AT 120V 10kA	只	70	28	28		1,960	無		0
	ELCB 1P 50AF 20AT 120V 10kA 0.1S 30mA	只	205	1	1		205	無		0
	銅排鍍錫背覆鐵列色套+五金另料	式	2,000	1	1		2,000	無		0

宣捷軒細胞南區人體細胞組織處理培養實驗室新建工程											
標的名稱		項目名稱		單位	契約		原告結算		原告舉證	被告意見	本院判斷
項次				單價	數量	數量	金額				
	壓克力銘牌+端子台+PVC線+配線另料	式	520	1	1		520		無	無檢附證據。	0
	組立工資	式	2,000	1	1		2,000		無		0
	E98L-E98S PANEL										
	CASE SPRIC 2.0mm 屋內型附隔障二連門，粉體塗裝	只	3,100	5	5		15,500		無		0
	NFB 3P 50AF 40AT 208V 10kA	只	550	5	5		2,750		無		0
	NFB 1P 50AF 20AT 120V 10kA	只	70	80	80		5,600		無		0
	銅排鍍錫背覆識別色漆+五金另料	式	1,500	5	5		7,500		無	無檢附證據。	0
	壓克力銘牌+端子台+PVC線+配線另料	式	520	5	5		2,600		無		0
	組立工資	式	1,500	5	5		7,500		無		0
	小計						721,195				0
二 電氣設備工程											
	PVC管										
	Φ 3/4"x2mm (Φ20)	M	13	4,550	1,120		14,560		無	無檢附證據。	0
	鋁製沖孔型線槽(附蓋板) 2.0t (表面陽極處理)										
	直式 500Wx100H	M	1,200	90	63 (現場施作 85M)		75,600		原證15之水電/電力2a (本院卷三第61頁)	原證15為系爭工程監造單位提供系爭工程已施工項目清點表，無法作為原告確實施作工程證明，被告否認實質上真正。	75,600
	管頭、終端封板、SUS U型連接片、SUS馬車螺絲	式	39,100	1	1		39,100		原證15之水電/電力2b (本院卷三第61頁)		39,100
	SUS外側固定片、SUS側邊蓋板夾、吊鉤、吊架										
	線槽按裝工資	式	60,300	1	1		60,300		原證15之水電/電力2c (本院卷三第61頁)	原證15為系爭工程監造單位提供系爭工程已施工項目清點表，無法作為原告確實施作工程證明，被告否認實質上真正。	60,300
	鍍鋅接線盒 1.6mm	式	12,900	1	1		10,320		無	無檢附證據。	0
	小計						199,880				175,000
三 弱電設備工程											
	8P、9P線槽工程										
	鋁製沖孔型線槽(附蓋板) 2.0t (表面陽極處理)										
	直式 300Wx100H	M	875	90	69		60,638		原證15之水電/弱電1a (本院卷三第59頁)	原證15為系爭工程監造單位提供系爭工程已施工項目清點表，無法作為原告確實施作工程證明，被告否認實質上真正。	60,638
	管頭、終端封板、SUS U型連接片、SUS馬車螺絲	式	27,700	1	1		27,700		原證15之水電/弱電1b (本院卷三第59頁)		27,700
	SUS外側固定片、SUS側邊蓋板夾、吊鉤、吊架										
	線槽按裝工資	式	42,600	1	1		42,600		原證15之水電/弱電1c (本院卷三第61頁)	原證15為系爭工程監造單位提供系爭工程已施工項目清點表，無法作為原告確實施作工程證明，被告否認實質上真正。	42,600
	小計						130,938				130,938
四 給排水衛生設備工程											
	不銹鋼球塞凡而 全流量										
	Φ 1-1/4"	只	1,200	5	2		2,400		無		0
	Φ 1"	只	750		2		1,500		無		0
	Φ 3/4"	只	610	2	1		610		無	無檢附證據。	0

樣的名稱		宣捷軒細胞南區人體細胞組織處理培養實驗室新建工程										本院判斷
項次	項目名稱	單位	契約		原告結算		原告舉證	被告意見				
			單價	數量	數量	金額						
	φ 1/2"	只	410	5	1	410	無	無檢附證據。			0	
	PVC 管(污水為橘紅色)											
	φ 4" x 4mm 排水管	M	130	10	10	1,300	無				0	
	φ 2" x 2mm 排水管	M	30	80	80	2,400	無				0	
	φ 1" x 2mm 排水管	M	20	10	10	200	無	無檢附證據。			0	
	PVC配管另料	式	890	1	1	890	無				0	
	PVC "W"管 給水管											
	φ 1-1/4"	M	40	35	35	1,400	無				0	
	φ 1"	M	35	5	5	175	無				0	
	φ 3/4"	M	20	40	40	800	無				0	
	φ 1/2"	M	15	70	70	1,050	無				0	
	PVC配管另件另料	式	565	1	1	565	無				0	
	打緊修補、穿緊、固定	式	11,100	1	50%	5,550	無				0	
	消耗品及其他雜費	式	5,600	1	50%	2,800	無	無檢附證據。			0	
	試水試壓	式	2,200	1	50%	1,100	無				0	
	五金另件	式	5,600	1	50%	2,800	無				0	
	運什費	式	5,600	1	50%	2,800	無				0	
	配管及按裝工資	式	66,800	1	50%	33,400	無				0	
	小 計					62,150			原告自陳發電機設備工程轉交柏仁醫院使用付款 1,161,521元。	0	0	
五	發電機設備工程											
	柴油引擎發電機組250KW 開放機用型 60HZ/1800 RPM 3φ 4W 220/380V。採用歐、美、日等EPA-2期環保引擎，不得採用大陸或轉進口產品。		834,400	1	1	834,400	原證15之水電/設備1a (本院卷三第61頁)				0	
	蓄電池120AH(附電池架)，充電機		11,100	1	1	11,100	原證15之水電/設備1b (本院卷三第61頁)	原證15為系爭工程監造單位提供系爭工程已施工項目清單表，無法作為原告確實施作工程證明，被告否認事實上真正。			0	
	防震軟管4" 避震墊及基礎螺絲		5,600	1	1	5,600	原證15之水電/設備1c (本院卷三第61頁)				0	
	燃料箱600L附油位計、液位開關及角架		33,400	1	1	33,400	原證15頁3水電/設備1d (本院卷三第61頁)				0	
	住宅型消音器25dba		27,900	1	1	27,900	無				0	
	排風導管、GIP保溫排煙管4" (外包鋁皮)		50,100	1	1	50,100	無				0	
	套管及吊管架		5,600	1	1	5,600	無	無檢附證據。			0	
	五金及消耗品		5,600	1	1	5,600	無				0	
	ATS自動切換開關3P 380V 600A		39,000	1	1	39,000	無				0	
	黑煙淨化器 (直通式)		72,400	1	1	72,400	原證15之水電/設備1e (本院卷三第61頁)				0	
	RC基座	台	22,300	1	1	22,300	原證15之水電/設備1f (本院卷三第61頁)	原證15為系爭工程監造單位提供系爭工程已施工項目清單表，無法作為原告確實施作工程證明，被告否認事實上真正。			0	
	吊樑運費至基礎座定位	台	54,121	1	1	54,121	原證15之水電/設備1g (本院卷三第61頁)				0	

標的名稱		宣捷幹細胞南區人體細胞組織處理培養實驗室新建工程							
項次	項目名稱	單位	契約		原告結算		原告舉證	被告意見	本院判斷
			單價	數量	數量	金額			
	小計					1,161,521			計算式 1,038,321 1,038,321=0 0
	總計					2,275,684			305,938 0

宣捷幹細胞南區人體細胞組織處理培養實驗室新建工程									
項目名稱	單位	契約		原告結算		原告舉證	被告意見	本院判斷	
		單價	數量	數量	金額				
消防工程									
火警自動警報設備系統工程	式			1	101,690		1.原證15為系爭工程監造單位提供系爭工程已施工項目清點表，無法作為原告確實施工工程證明，被告否認實質上真正。		0
室內消防栓設備系統工程	式			1	77,390				0
緊急廣播設備工程	式			1	24,030				0
標示避難設備系統工程	式			1	32,605				0
自動撒水設備系統工程	式			1	114,985		2.原告自陳消防工程已轉交柏仁醫院使用。		0
合計					350,700	原證15之消防工程 (本院卷三第61頁，所載金額為241,300元)		計算式： 241,300- 0 241,300=0	0

