

幸福營造有限公司

第一次追加減請款單

工程名稱：朱文漢住宅新建工程（使用執照範圍內之追加減工程）

工程地點：台中市 區 街

日期：101.05.07

項目	名稱	單位	數量	單價	總價	備註
一、	避雷針工程	式	1	58000	58,000	本項未確定！尚未計入！
二、	機電空間之隔間牆（砌磚：原有25.2m ² -二樓5.2m ² =20m ² ）					
1	牆面砌磚、雙面打底	M2	20.0	1,100	22,000	扣除二樓後牆
2	輕隔間	M2	47.2	850	40,120	
3	防火門+證明	樘	5.0	4,000	20,000	
	小計				82,120	
三、	第二次變更工廠新增之隔間牆					
1	第二梯二樓隔間牆	M2	9.3	850	7,905	
四、	變更2F~5F前套房衛浴隔間					
1	拆除、清運	式	1.0	5,000	5,000	
2	砌磚、打底		12.8	1,100	14,080	
3	水電管線修改及新增	間	4.0	6,000	24,000	
	小計				43,080	
五、	變更衛浴塑鋼門改『SMCP門』（扣除原塑鋼門）	樘	4.0	1,500	6,000	包含水平把手、安裝、填縫、税金
	退 4400×4=17600	2700+1300+200=4400				
	總計				139,105	避雷針未計入
					121505	

付支票 126000.-

附表二

工程名稱:朱文漢住宅新建工程							日期:	
		項目	單位	數量	單價	複價	備註	說明
四	追減項目							
	1	外牆1：3打底+STO外牆塗料				-67,700	原證五	詳『追減說明』
	2	牌開關面版				-10,000	原證五	詳『追減說明』
	3	水電相關工程費用				-84,820	原證六	詳『追減說明』
	4	水電相關工程費用				-27,900	原證六	詳『追減說明』
	5	建築物電信設備電纜窄頻圖說審查費				-530	原證六	詳『追減說明』
	6	建築物電信設備電纜窄頻完工審驗費				-2,630	原證六	詳『追減說明』
	7	申請用電				-100,000	原證六	詳『追減說明』
	8	粗工工資				-5,600	原證九	詳『追減說明』
				追減合計		-299,180		

附表三

工程名稱:朱文漢住宅新建工程							日期:	
	項目	單位	數量	單價	複價	備註	說明	
其他追加（第二次追加工程款中，水電另計）								
1	電表箱遷移、牆壁切割、管路敲打地板及重新配管	式	1		40,000		因鄰地要檢舉電錶箱違建，甲方要求修改。	
2	一樓夾層增設水電管路	式			23,000		甲方二次增建夾層工程，屬追加。	
3	前棟所有浴室冷熱水管修改到天花板高度	間	10	2500	25,000		原合約已經施工完成，甲方要求修改。	
4	二樓前臥室增加電盤及管路	式			7,500		原二樓前面臥室是甲方自住使用，後來變更出租套房，要求水電修改，屬追加。	
5	一樓浴室修改小便斗管路	式			12,000		原合約壁掛小便斗，管路已經完成，甲方要求變更爲落地式。	
6	後棟浴室預留給水、熱水管等工程3~5樓	樓	3	6000	18,000		因增建需求，要求追加。	
7	五樓頂版水電（後棟6樓預留給排水熱水管電路）	式			20,000		原合約無此項目，甲方因增建需求，要求追加。	
8	六樓頂版水電	式			13,000			
9	追加飲水機配管配線	式			8,500		因增建需求，要求追加。	
10	二樓後面增加臉盆給排水	式			8,500		因增建需求，要求追加。	
11	避雷針	座			35,000		原報價58,000元，管線已經施做完成，避雷針業主告知不安裝。	
12	前棟鷹架補貼（甲方因後棟違建之施工，要求鷹架緩拆，並承諾追加費用）	M2	795.6	100	79,560		10排*13層*2邊（鷹架高1.7寬1.8M） 22.1*18*2=795.6	
				小計	290,060			
門窗追加工程							甲方要求門窗包商更改追加玻璃厚度，並同意支付差價。	
1	玻璃追加5+5膠合	才	219	50	10,950	一樓		
		才	108.88	50	5,444	二樓		
		才	74	195	14,430	二樓超大玻璃		
		才	40.63	50	2,032	三樓		
		才	69.38	195	13,529	三樓超大玻璃		
		才	110.01	50	5,501	四樓		
		才	64.75	195	12,626	四樓超大玻璃		
		才	63.51	50	3,176	五樓		
		才	67.5	195	13,163	五樓超大玻璃		
		才	62.24	50	3,112	推射窗		
				小計	83,961			
追加合計								