

附表一：懿德公司請求之項目及益鼎公司抵銷之項目

項次	項目	懿德公司一審主張之金額	益鼎公司一審承諾之金額	益鼎公司抵銷抗辯之金額	原審判決之金額	懿德公司上訴之金額	益鼎公司附帶上訴	本院判決金額
壹	一							
	二							
	1	未付之工程結算款	2,339,437			2,235,827		103,610
	2	追加工程款						
	3	兩造已完成議價之工程款	3,100,000	3,100,000	3,100,000	0		3,100,000
	小計二	兩造未完成議價之工程款	7,640,331	0	0	7,640,331		105,750
貳	三	展期工程款	4,250,000	0	0	4,250,000		
		小計二	14,990,331	3,100,000	3,100,000	11,890,331		
		應返還之工程保固金						
	1	A工程保固金	2,243,815	0	0	2,243,815	針對原審判命給	2,243,815
	2	B工程保固金	745,000	0	0	745,000	付之1,948,610元	745,000
	小計三		2,988,815	0	0	2,988,815	本息，及返還系	
	一、二、三合計		20,318,583	3,203,610	3,203,610	17,114,973	爭本票部分提附帶上訴。	
參	一	履約保證金(及違約金)債權			3,295,000	0		0
	二	作業安全衛生罰款債權			125,000	125,000		125,000
	三	設備管線清潔及油漆費用債權			1,130,000	1,130,000		1,130,000
	四	代僱清潔點工費用、清潔費、生活廢棄物處理費及營建廢棄物回收處理債權			1,176,650	0		1,176,650
	一、二、三、四合計				5,726,650	1,255,000		
		總計壹~貳				1,948,610		3,866,525
			返還系爭本票		返還系爭本票	18,369,973		返還系爭本票

$$(103,610 + 3,100,000 + 105,750 + 2,243,815 + 745,000 - 125,000 - 1,130,000 - 1,176,650 = 3,866,525)$$

附表二：懿德公司主張未完成議價之追加工程款

項次	追加內容	報價金額（未稅） 新臺幣/元	臺北地院108年度建字第8號 鑑定報告認定
A基地第一次追加	1 A 基地牙條延伸2F至20F追加工程	4,652,850	非屬於追加工程
	7 A4F至A9F, A12F至A19F, ABD 區灑水頭位置更改與 A12至 A18 灑水延伸	1,506,150	
	合計	6,159,000	
	3 B 基地-消防泡沫平面管路 B16 末端查驗管未經許可遭切除	32,378	
B基地第一次追加	合計	32,378	非屬於追加工程
	1 A1F 西北側採水口配管施作圖面變更	50,520	
	7 A19 消防連結送水路徑變更	310,629	
	8 A22F至A29F新增17只灑水頭, A22F至 A29F減少4只灑水頭	489,096	
A基地第二次追加	12 A-B1F 二處泡沫平面管路遭破壞	52,209	非屬於追加工程
	合計	902,454	
	1 B1F 油槽 2 吋透氣管路路徑變更	31,920	
	4 B-B6F 二處排水路徑變更	66,933	
B基地第二次追加	5 B-B6F 手動/二次側開關位置變更	46,201	非屬於追加工程
	7 B10F 中繼機房配管路徑變更	265,135	
	合計	410,189	
	1 A-B5F泵浦底閥管路變更	46,750	
A基地第三次追加	3 A-B2F-B3F泡沫平面與給排水干涉修改	30,560	非屬於追加工程
	8 A20MM撒水平面管路施作基準點變更 (FEL改為FGL)	37,500	
	合計	114,810	
	2 B 基地 RF 排煙管保溫復原	5,000	
B基地第三次追加	7 B1F 東南角2 吋油槽透氣管二次施作	16,500	非屬於追加工程
	合計	21,500	
	總計	7,640,331	

