

附表

嘉陸工程

統一編號:26999393 台中市大里區德芳路一段85巷42號 聯絡人:黃智嘉 手機:0934-271272 傳真:04-24820143

請款明細單

製表日期: 104/10/10

工程名稱: 建國大樓新建工程

聯絡地址: 駿龍實業股份有限公司/台中市西屯區成都路190號

聯絡人: 彭政忠 技師 0932-505688 jlinc@seed.net.tw

電話: 04-23125862

傳真: 04-23129931

統一編號: 23216241

序	工程名稱/規格描述	單位	百分比	請款日期	金額
總工程款:新台幣伍佰伍拾萬元整(未稅),詳如合約。					
1	地下室RC完成	式	3%	10/5	165,000
2	一樓RC完成	式	3%	11/5	165,000
3	二樓RC完成	式	3%	12/5	165,000
4	三樓RC完成	式	3%	105.1.25	165,000
5	四樓RC完成	式	3%	105.2.25	165,000
6	五樓RC完成	式	3%	105.4.25	165,000
7	R1F、R2F、R3F RC完成	式	3%	105.5.25	165,000
8	筏基清理/吊管完成	式	2%	106.3.25	110,000
9	B1F給/排水吊管完成	式	2%	106.3.25	110,000
10	1F給/排水吊管完成	式	2%	105.3.25	110,000
11	2F給/排水吊管完成	式	2%	105.4.25	110,000
12	3F給/排水吊管完成	式	2%	105.5.25	110,000
13	4F給/排水吊管完成	式	2%	105.9.25	110,000
14	5F給/排水吊管完成	式	2%	105.9.25	110,000
15	R1F、R2F、R3F給/排水吊管完成	式	2%	106.5.25	110,000
16	B1F室內插座/電燈穿線完成	式	1%	105.1.25	55,000
17	1F室內插座/電燈穿線完成	式	1%	105.3.25	55,000
18	2F室內插座/電燈穿線完成	式	1%	105.4.25	55,000
19	3F室內插座/電燈穿線完成	式	1%	105.9.25	55,000
20	4F室內插座/電燈穿線完成	式	1%	106.4.25	55,000
21	5F室內插座/電燈穿線完成	式	1%	106.4.25	55,000
22	R1F、R2F、R3F室內穿線完成	式	1%	106.4.25	55,000
23	B1F開關箱盤體立箱完成/結線完成	式	1%	106.11.25	55,000
24	1F開關箱盤體立箱完成/結線完成	式	1%	106.11.25	55,000
25	2F開關箱盤體立箱完成/結線完成	式	1%	106.11.25	55,000
26	3F開關箱盤體立箱完成/結線完成	式	1%	106.10.25	55,000
27	4F開關箱盤體立箱完成/結線完成	式	1%	106.10.25	55,000
28	5F開關箱盤體立箱完成/結線完成	式	1%	106.10.25	55,000
29	R1F、R2F、R3F開關箱盤體立箱完成/結線完成	式	1%	106.10.25	55,000
30	B1F弱電穿線完成	式	1%	106.12.25	55,000
31	1F弱電穿線完成	式	1%	106.8.25	55,000
32	2F弱電穿線完成	式	1%	106.8.25	55,000

嘉陸

嘉陸

33	✓	3F弱電穿線完成	式	1%	106.8.25	55,000
34		4F弱電穿線完成	式	1%	106.9.25	55,000
35		5F弱電穿線完成	式	1%	106.9.25	55,000
36		R1F、R2F、R3F弱電穿線完成	式	1%	106.9.25	55,000
37		B1F結構完成、給水、Box盒，出口延伸校正完成	式	1%	106.5.25	55,000
38		1F結構完成、給水、Box盒，出口延伸校正完成	式	1%	106.6.25	55,000
39		2F結構完成、給水、Box盒，出口延伸校正完成	式	1%	106.5.25	55,000
40		3F結構完成、給水、Box盒，出口延伸校正完成	式	1%	106.6.25	55,000
41		4F結構完成、給水、Box盒，出口延伸校正完成	式	1%	106.6.25	55,000
42		5F結構完成、給水、Box盒，出口延伸校正完成	式	1%	106.6.25	55,000
43		R1F、R2F、R3F結構完成、給水、Box盒，出口延伸校正完成	式	1%	106.6.25	55,000
44		B1F幹線主線路穿線完成	式	2%	106.12.25	110,000
45		1F幹線主線路穿線完成	式	2%	106.12.25	110,000
46		2F幹線主線路穿線完成	式	1%	106.12.25	55,000
47		3F幹線主線路穿線完成	式	1%	106.12.25	55,000
48		4F幹線主線路穿線完成	式	1%	107.1.25	55,000
49		5F幹線主線路穿線完成	式	1%	107.1.25	55,000
50		R1F、R2F、R3F幹線主線路穿線完成	式	1%	107.1.25	55,000
51		B1F插座/開關切安裝完成	式	1%	107.1.25	55,000
52		1F插座/開關切安裝完成	式	1%	107.1.25	55,000
53		2F插座/開關切安裝完成	式	1%	107.1.25	55,000
54		3F插座/開關切安裝完成	式	1%	106.12.25	55,000
55		4F插座/開關切安裝完成	式	1%	107.1.25	55,000
56		5F插座/開關切安裝完成	式	1%	107.1.25	55,000
57		R1F、R2F、R3F插座/開關切安裝完成	式	1%	107.1.25	55,000
58		B1F衛浴設備安裝完成	式	1%		55,000
59		1F衛浴設備安裝完成	式	1%		55,000
60		2F衛浴設備安裝完成	式	1%		55,000
61		3F衛浴設備安裝完成	式	1%		55,000
62		4F衛浴設備安裝完成	式	1%		55,000
63		5F衛浴設備安裝完成	式	1%		55,000
64		R1F、R2F、R3F衛浴設備安裝完成	式	1%		55,000
65		B1F電燈設備安裝完成	式	1%		55,000
66		1F電燈設備安裝完成	式	1%		55,000
67		2F電燈設備安裝完成	式	1%		55,000
68	○	3F電燈設備安裝完成	式	1%	106.12.25	55,000
69		4F電燈設備安裝完成	式	1%		55,000
70		5F電燈設備安裝完成	式	1%		55,000
71		R1F、R2F、R3F電燈設備安裝完成	式	1%		55,000
72		驗收/完工	式	5%		275,000
		總計金額		100%		5,500,000

備註:每月25日期送帳單請款，次月5日放款現金(遇假日請提前匯款)。★發票5%稅額另計。

