

() 宵 棋 工 程 行

台中市西屯區台灣大道二段360號7樓之2 TEL:(04)23219338 FAX:(04)23216772

Grundfos project

報 價 單

項	目	單位	數量	單價	總價	備註
一	切割工程					
	切割Cutting	m	704	120	84,480	
二	原地板EPOXY研磨及清運					
	全區地板Remove the original Epoxy	m ²	997	500	498,500	
三	地板工程					
	STONCLAD HT Mortar	m ²	997	1305	1,301,085	Pewter
	STONCLAD HT4面漆 COATING 二道	m ²	997	675	672,975	Pewter
	STONFLEX MP7	m	30	1250	37,500	Pewter
四	標線工程					
	STONCLAD HT4面漆 COATING 二道-動線	m	784	80	62,720	黃色選色
	STONCLAD HT4面漆 COATING 二道-行人線	m	355	120	42,600	黃色選色
	STONCLAD HT4面漆 COATING 二道-行人踏步	對	157	30	4,710	黃色選色
	STONCLAD HT4面漆 COATING 二道-斑馬線	條	124	55	6,820	黃色選色
五	其他					
	生活垃圾清運	式		1	15,000	
	管理費				0	
合計					2,726,390	(未稅)
稅金5%					136,320	
總計					2,862,710	
總價新台幣：貳佰捌拾陸萬貳仟柒佰壹拾元整						

附註

- (一) 本報價單至 108年 10 月10 日止有效。
- (二) 施工時間：配合業主。
- (三) 付款條件：訂金30% 工程款70%完成一次付清，無保留款。
- (四) 注意事項：每批材料生產會有些許色澤差異。



宥棋工程行

台中市西屯區台灣大道二段360號7樓之2 TEL:(04)23219338 FAX:(04)23216772

Grundfos project

報價單

項	目	單位	數量	單價	總價	備註
臨時防護牆						
PE帆布固定於現場Dust-proof		m	611	150	91,650	H300cm
打石 Playing ston		m	704	120	84,480	
伸縮縫 Expansion joint		m	30	250	7,500	
油污區域剷除及清運Planing&Clearance						
中央走道區-油污區Oil pollution area		m ²	396	380	150,480	
地板修補						
STONCLAD HT Mortar中央走道區-油污區 Oil pollution area		m ²	396	1305	516,780	HT Mortar
管理費						
合計					850,890	(未稅)
金5%					42,545	
合計					893,435	
幣：捌拾玖萬參仟肆佰參拾伍元整						

- (一) 本報價單至 108年 10 月10 日止有效。
- (二) 施工時間：配合業主。
- (三) 付款條件：訂金30% 工程款70%完成一次付清，無保留款。
- (四) 注意事項：每批材料生產會有些許色澤差異。

防護611m

切割&打石704m

伸縮縫30m

畫線704m

行人線355m

行人踏步157對

斑馬線124條

地板997m²

編號	時間	寄件人/收件人	電子郵件內容	備註
1	2019年9月5日下午4時21分	蔡嘉韻→李沛璇	明天可以麻煩你準備施工進度嗎？(每天做什麼跟進度) 施工區域如何圍起來？ 明天我們跟生產部也要討論一下細節 謝謝！	原證 1 原審卷 39
2	2019年9月5日下午4時27分	蔡嘉韻→李沛璇	地址是：苗栗縣銅鑼鄉民有路14號 格蘭富公司 到了跟警衛說找環境部門蔡小姐	原證 1 原審卷 41
3	2019年9月5日下午10時27分	李沛璇→蔡嘉韻	Claire HT/HT4 MP7 沒有毒化物列管(台灣法規) 12/21-12/29 施工時間已排好 明天討論 謝謝	原證 2 原審卷 43
4	2019年9月6日下午5時49分	蔡嘉韻→李沛璇	先給你 pdf 檔 我再問問有沒有 CAD 檔 (請參原證 27) 附件：Visio-GTW factory Layout20190412. pdf	原證 27 原審卷 193
5	2019年9月9日下午5時50分	蔡嘉韻→李沛璇	Hi Tina, 集團說我們是用 RAL 7042(Traffic Grey) 你知道這跟你們哪個顏色比較接近嗎？	原證 3 原審卷 45
6	2019年9月9日下午9時33分	李沛璇→蔡嘉韻、 尤重期	Claire & 尤先生 數量算好 詳附件！ 如有問題隨時問我喔！ 附件：格蘭富 GRUNDFOS-Model. pdf	原證 28 原審卷 197

7	2019年9月9日下午9時52分	蔡嘉韻→李沛璇	Hi Tina , 在麻煩你提供報價 謝謝!	原證 4 原審卷 47
8	2019年9月11日下午4時21分	蔡嘉韻→李沛璇	美女 請問何時我能看到報價單?	原證 5 原審卷 49
9	2019年9月11日下午5時49分	李沛璇→蔡嘉韻	美女馬上! 請詳附件! 你要快選色!我抓進口時間給你! 謝謝 附件: 09112019GRUNDFOS-報價單.pdf	原證 6 原審卷 51
10	2019年9月16日下午5時27分	李沛璇→蔡嘉韻	Claire 請詳附件! 謝謝 2 個附件: 1. 09162019GRUNDFOS-報價單.pdf 2. 09162019GRUNDFOS-防護及油污報價單.pdf	原證 7 原審卷 55
11	2019年9月19日下午2時52分	尤重期→李沛璇	Hi Tina 附件為我們公司新建廠商所需要的資料,再麻煩填寫完畢後 回傳給我 謝謝 2 個附件: 1. 直(間)接供應商基本資料表 blank 2015 修訂 版.xls 2. 匯款同意書.doc	原證 8 原審卷 59
12	2019年9月22日下午1時16分	李沛璇→尤重期	Nick	原證 9

			填寫完成！ 2 個附件：1. 直(間)接供應商基本資料表 blank 2015 修訂版 190922 填寫.pdf 2. 匯款同意書 銀行存摺.pdf	原審卷 61
13	2019 年 9 月 25 日下午 3 時 31 分	李沛璇→蔡嘉韻	Claire 你 12 月份的工作決定了嗎？ 我擔心材料會來不及船運 最少要 65 天 又加上 10/1 亞洲總部 開始放假 這星期能決定嗎？	原證 10 原審卷 63
14	2019 年 9 月 26 日下午 3 時 11 分	李沛璇→蔡嘉韻	Claire 兩份報價單 請查收！ 謝謝 2 個附件：1. 09262019GRUNDFOS-報價單.pdf 2. 09262019GRUNDFOS-防護及油污報價單.pdf	原證 11 原審卷 65
15	2019 年 9 月 29 日下午 1 時 27 分	蔡嘉韻→李沛璇	Hi Tina, 我很早就告訴你集團要用 RAL7042 蘇州廠用了三個顏色 所以我請你們確認 你跟我說 Pewter 是最接近的色 但集團提供給我的照片顏色差蠻多的 集團質疑你們們怎麼會不清楚哪個色是最接近的顏色	原證 12 原審卷 71 至 73

			一切以集團的規劃為主 因為給我預算的是集團不是蘇州廠 蘇州廠只是參考 而且我不確定他們三個顏色是用在哪個區塊？什麼時候用的？ 我只知道他們現在換別的廠牌 現在告訴我是因為交期的關係 如果是因為交期而建議別的顏色 你應該提早告訴我 而不是自己選一個你們有庫存的顏色 可以請你告訴我哪一個顏色是最接近 RAL 7042 的嗎？ Silver gray 是不是最淺的顏色的？ 他跟 RAL 7042 差多少 我現在全場規劃 12/21-29 停工 麻煩請儘快協助解決顏色問題 不然我麻煩大了 謝謝你！ 附件：IMG_3722.JPG		
16	2019 年 9 月 30 日下午 2 時 18 分	蔡嘉韻→李沛璇	Hi Tina, Silver gray 是最接近 RAL 7042 的顏色了嗎？ 請問供應商資料你有填好給 Nick 了嗎？ 我們建供應商要一段時間 沒建好前我沒辦法從系統下單	原證 13 原審卷 75	

			美國那邊何時出貨？何時到？ 我今天會再跟集團確認一下金額		
17	2019年9月30日下午3時37分	蔡嘉韻→李沛璇	Hi Tina, 報價集團沒問題了 但我有很多內部流程要跑 顏色等你拿到色號我們趕快再確認一下	原證 14 原審卷 77	
18	2019年10月1日下午3時16分	蔡嘉韻→李沛璇	Hi Tina, 集團收到的是這個 我們就用 Pewter 吧	原證 15 原審卷 79	
19	2019年10月1日下午7時13分	李沛璇→蔡嘉韻	Claire 我今晚整理要使用的材料 下單給美國 要增加的範圍是否能提供圖面 我一併作業！ 謝謝	原證 16 原審卷 81	
20	2019年10月1日下午7時32分	蔡嘉韻→李沛璇	Hi Tina, 前場的走道我們要變一條直的 所以麻煩你增加黃色這段 不清楚再跟我說 檢附有黃色標註的廠房平面圖	原證 16 原審卷 81	
21	2019年10月1日下午11時59分	李沛璇→蔡嘉韻	Clair 已經跟 Eddy 確認材料 也跟美國下單壓貨了！ 附件是你增加的圖面範圍及更新後的報價 請查收！ 謝謝	原證 16 原審卷 81	

22	2019年10月2日下午2時43分	蔡嘉韻→尤重期	Hi Nick, 這是現場地板最新的報價 麻煩你填 Investment report 建供應商資料我已經給 Jordan 了	原證 17 原審卷 89
23	2019年10月2日下午3時18分	尤重期→李沛璇	Hi Tina 紅圈的部分，之後就不會有這走道了，所以報價的部分再麻煩您修改一下 謝謝 檢附圖面	原證 17 原審卷 89
24	2019年10月2日下午8時12分	李沛璇→蔡嘉韻、 尤重期	Nick 有依你指示作報價調整！ 請查閱！ 由於已向美國下單，所以不要再做變動了！ 謝謝（請參原證十七、原證 29） 3 個附件：1. 更新增加項目 10012019GRUNDFOS-防護及油污報價單.pdf 2. 更新增加項目 10012019GRUNDFOS-報價單.pdf 3. 更新增加項目格蘭富 10012019GRUNDFOS-Model.pdf	原證 17、 29 原審卷 89、201
25	2019年10月12日晚上10時35分	羅順琪→蔡嘉韻	Hi Noah, This is the Grundfos guideline for walkways and driveways, made by Group Ehs CoE. Please take a look, and we can discussion on the follow	原證 19 原審卷 97 至 99

			up meeting. My comment is to let John knows and approves the idea we submitted for walkway and driveway for MTH new layout project. Maybe John has another thinking. @Claire, I think that we should follow Grundfos guideline for dotted lines when we have new floor constructions.		
26	2019年10月15日上午10時31分	蔡嘉韻→尤重期	Hi Nick, 之後劃線要注意一下集團的規範	原證 19 原審卷 97	
27	2019年10月15日上午10時56分	尤重期→李沛璇	Hi Tina 轉寄給妳們，到時候劃線在依照規範施工喔 謝謝	原證 19 原審卷 97	
28	2019年10月17日下午4時30分	尤重期→李沛璇	Hi Tina 請問一下妳那邊可以規劃出 12/7 及 12/14 兩天切割地板的區域嗎？ 今天開生產部會議時，產線經理有跟我說這兩天有可能需要加班，請我列出施工區域給他們，他們比較好安排加班區域 另外這兩天施工的時間都是8小時嗎？夜間會不會施工呢？ 如果夜間不需要施工生產部會需要夜班加班來趕工 再麻煩請妳回覆我 謝謝	原證 20 原審卷 101	
29	2019年10月18日下午12時28分	李沛璇→尤重期	Nick	原證 18	

	分		請查收! 謝謝! 附件: 宥棋工程行_報備憑證.pdf	原審卷 95
30	2019年11月4日下午3時39分	李沛璇→尤重期	Nick 11月7日上午10:00 標線工程人員上課-共2人 請安排 謝謝 2個附件: 1. 宥棋進場人員名冊-標線工程.pdf 2. 1080430 宥棋-新光保單.pdf	原證 21 原審卷 103
31	2019年12月3日下午4時11分	李沛璇→羅順琪	各位好 有關貴公司於本工程標案乙事 本公司6點說明如下 1. 貴公司已於九月初開始與本公司詢價 2. 貴公司多次與本公司議價及議價完成確認最後報價一事亦是明確 3. 貴公司因順利議價後再依本公司送審顏色確認也是不爭事實 4. 本公司於詢價中即告知貴公司材料交期, 而貴公司仍為如期交貨口頭告知確認本次工程用料盡速運抵以免不及 12月施工也是事實 5. 為順利 12 月份施工, 貴公司勞安衛部門也已進行對本公司之施工人員安全教育訓練 6. 貴公司於本案施工所需之化學物質憑證亦完成與政府部門之申請在案	原證 26 原審卷 173

32	2019 年 12 月 4 日上午 11 時 48 分	李沛璇→蔡嘉韻、 尤重期、羅順琪	上述流程完全完成後，貴公司卻不願貴公司之聲譽現又於 12 月 2 日以貴公司內部流程人員疏失為理由要求本公司重新參與競標， 對於本公司下列兩項立場： 一、貴公司應與本公司簽約 本次競標，本公司自當不須參與競標，因本案標金 貴公司已知悉 且相關施工內容及人員亦皆與現場人員討論完成 二、然若本公司若參與競標 請貴公司亦須非常明確了解 貴公司於本案招標前即知本公司標底價及施工規劃與內容 若因此為他人得此標案，貴公司又將陷入何種疏失 以上敬請貴公司明確了解本公司立場及此番招標後果再決定是否邀標 本公司敬待貴公司通知 誠請 貴公司審慎決定 大家好 轉寄到貨通知！ 12/21-12/29 所需要的貨已經到了！ 依原定計畫 貨已到基隆港 等待報關 驗貨 即可提貨 預定本週貨可以到 貴公司 將暫放於上次討論的車道位置 謝謝！	原證 22 原審卷 105
----	-----------------------------	---------------------	---	------------------

33	2019 年 12 月 11 日 上午 11 時 26 分	李沛璇→蔡嘉韻、 尤重期、羅順琪	附件：ANAMD. pdf 大家好 貴公司於銅鑼廠中央走道工程所需材料今天會放行 櫃號：NYKU5804269 Q' TY:24PLT 安排於 12/12 中午 1 點左右拖運到 貴工廠場內指定地點 請廠務人員協助卸貨！ 屆時請事先安排卸櫃(一般拖車等卸時間 2 小時以內)(超過 會有超時費用) 謝謝	原證 23 原審卷 107
上訴人公司員工蔡嘉韻：Claire Tsai；電子郵件帳號：clairetsai@grundfos.com 上訴人公司員工尤重期：Nick Yo；電子郵件帳號：niyo@grundfos.com 上訴人公司員工羅順琪：Jack Lo；電子郵件帳號：jacklo@grundfos.com 上訴人公司員工 Allen Shan；電子郵件帳號：allenshan@grundfos.com 上訴人公司員工 Herman Shan；電子郵件帳號：heshen@grundfos.com 被上訴人公司員工李沛璇：Tina；電子郵件帳號：yukiprojet@gmail.com				