

附件二

本案相關時序表

壹、與工程履約有關

編號	時間	出處	待證事實
1	97.07.30	鑑定報告第35頁	簽約
2	98.01.12	更一卷二第297頁	達茂公司提報試運轉計畫書
	98.01.20	更一卷二第299-300頁	工程司美商傑明公司同意備查
3	98.02.27	鑑定報告第399頁	達茂公司認已完工日期
4	98.03.02	一審卷二第31頁	達茂公司申報竣工
5	98.03.06	原審卷一第104頁	工程司認申報竣工與契約規定不符
6	98.06.18	鑑定報告第399頁	工程司建議完工日期為98.02.27
7	98.08.03	本院卷二第65頁	達茂公司提出系爭工程試運轉計畫
8	98.08.13		第一次變更設計會議
9	98.10.19	原審卷二第3頁之說明	工程司認工期延宕無法辦理試運轉及驗收，請達茂公司儘速改善，否則將建議業主終止或解除系爭合約
10	98.10.29	原審卷二第25頁說明二第6行	上訴人逾越契約工程甚多
11	98.11.06	原審卷二第28頁說明六	工程司稱僅接獲達茂公司來函申報完工，而後續完工試驗等相關事宜並未辦理。
12	98.11.13	原審卷二第30頁說明八倒數1-2行	工程司函復達茂公司無法認定本工程或工作已全部完成。
13	99.05.06	本院卷二第411頁	上訴人自98.12.02-99.05.06均未改善
14	99.05.11	本院卷二第413-414頁	被上訴人會同工程司接管工地
15	99.05.28	本院卷二第273頁	工程司認被上訴人得依約通知達茂公司終止或解除契約
16	99.06.02	原審補字卷第52、53頁	欣瀛發函終止本契約
17	99.06.21	原審卷二第94頁	工程司依約作成結算書
18	99.06.30	鑑定報告第644頁	第一次結算協調會
19	99.07.14	鑑定報告第648頁	第二次結算協調會
20	99.08.25	鑑定報告第651頁	第三次結算協調會
21	99.11.24		第一次變更設計議價完成
22	100.02	原審卷一第53頁	100年農曆年前即收到工程司所提變更設計後結算書（99/12/29版）
23	99.12.29	鑑定報告第661頁	第四次結算協調會

24	100.03.29	鑑定報告第669頁	第五次結算協調會
25	100.08	鑑定報告第403頁	工程司作成結算書
26	101.01.03	鑑定報告第674頁	第六次結算協調會

貳、與申請處理許可有關

編號	時間	出處	待證事實
1	97.12.05	鑑定報告第251頁	欣瀛公司向原臺南縣環境保護局提報試運轉期程及廢棄物來源
2	98.01.07	鑑定報告第253頁	原臺南縣政府同意核備欣瀛公司申請試運轉
3	98.02.03 至 98.02.28	鑑定報告第252頁	欣瀛公司預定試運轉期間 一、98.2.3-2.10設備單車試運轉測試 二、98.2.11-2.21批次試運轉測試 三、98.2.22-2.28連續試運轉測試（全量）
4	98.02.03 至 98.04.04	鑑定報告第256頁	欣瀛公司（調整後）試運轉期間
5	98.04.03	鑑定報告第257頁	原臺南縣環境保護局試運轉現勘
6	98.08.03	本院卷二第65頁	達茂公司提出配合固定污染源操作許可之試運轉計畫
7	98.09.10	鑑定報告第272頁	欣瀛公司向原臺南縣環境保護局提報固定污染源操作許可之試運轉期程及廢棄物來源資料
8	98.10.07	鑑定報告第274頁	原臺南縣環境保護局同意試運轉
9	98.11.02	鑑定報告第279頁	欣瀛公司向原臺南縣環境保護局提送處理許可申請書
10	98.12.11	鑑定報告第283頁	原臺南縣環境保護局召開欣瀛公司處理許可申請書審查會議
11	99.01.11	鑑定報告第289頁	原臺南縣政府核發欣瀛公申請處理許可文件