

附表

項次	工程簡稱	合約編號	工作項目	原合約及契約變更合約				被告97.7.14申議書及附件(被證20)										已估驗給付之餘土處理補貼費用				結算聲明書
				數量 (m3)	單價	金額	連續壁 土方數量 (m3)	單價	金額	至96/5/17已 完成連續壁 土方數量 (m3)	G	H=D-G	I	餘土處理補 貼金額	備註	數量(m3)	單價	金額	備註			
																				A	B	
一	CG290工程	CG590A-059(原證2、被證1) 第1次變更合約(卷一第345至350頁) 第5次變更合約(卷一第351至355頁)	連續壁及導溝土方運棄	75.527	334	25,226,018												85,282.806	334	28,484,457	最末期第26期估驗已計價付款(卷一第369頁)	104.11 .14結 算聲明 書(卷 一第 397至 398頁)
			剩餘土石方收容證明	75.527	80	6,042,160												85,282.806	80	6,822,624	最末期第26期估驗已計價付款(卷一第369頁)	
			餘土處理補貼費用	31,458	816	25,669,728	63,095	334	21,073,730	31,637	31,458	816	25,669,728			32,220.876	816	26,292,235	最末期第26期估驗已計價付款(卷一第370頁)			
			97/8以後之餘土處理補貼費用(@464元至353m3)	44.533	464	20,663,312													20,663,312	最末期第26期估驗已計價付款(卷一第371頁)		
			連續壁及導溝土方運棄	66.163	334	22,098,442													21,497	334	7,179,998	
剩餘土石方收容證明	66.163	83	5,491,529													21,497	83	1,784,251	最末期第17期估驗已計價付款(卷二第326頁)			
餘土處理補貼費用	10,454	816	8,530,464	21,496	334	7,179,664	11,042	10,454	816	8,530,464			10,454	816	8,530,464	最末期第17期估驗已計價付款(卷二第326頁)						
97/8以後之餘土處理補貼費用(@464元至312m3)	11.312	464	5,248,768															5,248,768	最末期第17期估驗已計價付款(卷二第328頁)			
連續壁及導溝土方運棄	24,052	334	8,033,368														24,052.760	334	8,033,622	最末期第21期估驗已計價付款(卷一第377頁)	104.11 .16結 算聲明 書(卷 一第 399至 400頁)	
剩餘土石方收容證明	24,052	83	1,996,316													24,052.760	83	1,996,379	最末期第21期估驗已計價付款(卷一第378頁)			
餘土處理補貼費用	8,096	816	6,606,336	24,052	334	8,033,368	15,956	8,096	816	6,606,336			7,844	816	6,400,704	最末期第21期估驗已計價付款(卷一第378頁)						
97/8以後之餘土處理補貼費用(@464元至363m3)	12,956	464	6,011,584															6,011,584	最末期第21期估驗已計價付款(卷一第379頁)			
連續壁棄土	5,819	950	5,528,050																	104.11 .17結 算聲明 書(卷 一第 401至 402頁)		
四	捷一工程	CG590A-365(原證1及3、被證3)	連續壁棄土	5,819	180	1,047,420																
			棄土證明	5,819																		
合計							108,643		36,286,762			50,008				40,806,528						