

附表一 原鑑定、補充鑑定數量總表

項	追加單編號	SN490 (kg)	A572 (kg)	A36 (kg)	STKR400 (kg)	備註
1	F101-A06-001 100.8.5	24766.48	20933.58	3268.35	113.13	補充鑑定數量
	F101-A06-001 100.9.2	- 8605.09	9602.40	417.91	575.83	同原鑑定
	F101-A06-001 100.8.5	38300.55	0	0	0	增加鋼柱尺寸及板 厚變更 補充鑑定數量
	F101-A06-001 100.9.2	1829.94	0	0	0	增加鋼柱尺寸及板 厚變更 補充鑑定數量
2	F101-A06-003	5298.87	0	39.12	0	同原鑑定
3	F101-A06-004	0	- 7582.50	26336.40	38.99	同原鑑定
4	F101-A06-005	0	0	0	0	同原鑑定
5	F101-A06-06A	178.04	0	102152.45	0	同原鑑定
6	F101-A06-008	0	0	0	0	同原鑑定
7	F101-A06-007	0	0	55.72	0	同原鑑定
8	F101-A06-012	0	0	16200.18	0	增加抗風梁 補充鑑定數量
9	F101-A06-009	0	0	141.94	0	同原鑑定
10	F101-A06-010	1683.05	0	0	0	同原鑑定
11	F101-A06-011	0	0	65.6	0	同原鑑定
12	F101-A06-013	0	0	149.45	0	同原鑑定
13	F101-A06-014	0	0	826.32	0	同原鑑定
14	F101-A06-015	0	0	13263.76	0	同原鑑定
15	F101-A06-016	0	0	3116.52	0	同原鑑定
16	F101-C07-001	0	0	411.00	0	同原鑑定
計		63451.84	22953.48	166444.72	727.95	
損耗 10%		6345.18	2295.35	16644.47	72.80	
小計		69797.02	25248.83	183089.19	800.75	
總計		278935.79 (kg)				

中部機場第一期第一階段鋼構工程追加總表

項次	追加單編號	追加內容	提送日期	提報謀估(A)		結構技師公會		重量(KG)差異 (A)-(B)	對業主報價 金額(未稅)	業主議 價金額	另訂合約編號	
				追加重量(KG)	追減重量(KG)	原鑑定(KG)	補充鑑定(KG)					
1	F101-A06-001	100.8.5變更一版及100.9.2變更二版結構變更及細部圖說修訂三版與100.6.14合約版圖差異追加	2011.09.22	179,062.30	-	70,000.00	61,246.00	98,133.23	8,738.91	8,955,223	6,000,000 謀中機約001號-1	
2	F101-A06-003	100.09.30版結構圖與100.11.04版結構圖差異追加側撐與樑封板	2012/2/4	21,477.07			5,871.79	-	15,605.28	1,083,680	975,000	
3	F101-A06-004	101.03.06結構圖定稿本修正版變更 (101.03.06)	2012/4/17	31,949.75	-	7,487.36	20,672.18	-	3,790.21	1,412,327	1,257,000 謀中機約001號-2	
4	F101-A06-005	101.5.7E-MAIL變更手扶梯機坑設變工地修改	2012/5/30	-			-	-	-	75,000	68,000	
5	F101-A06-06A	追加天花板支撐系統101.06.28版結構變更	2012/7/5	100,913.00			112,563.54	-	-	11,650.54	7,042,935	6,000,000 謀中機約001號-3
6	F101-A06-008	電梯環標追加工期(二次施工)	2012/7/25	-			-	-	-	2,249,059	500,000 謀中機約001號-4	
7	F101-A06-007	依101.6.15鋼構討論紀錄新增屋角PURLIN	2012/7/25	1,803.58			61.29	-	1,742.29	184,788	166,309	
8	F101-A06-012	依2012.7.13提供圖說追加PURLIN抗風樑	2012/7/25	16,141.59			-	17,820.20	-	1,116,379	1,004,741 謀中機約001號-5	
9	F101-A06-009	依101/7/10會議紀錄 新舊航廈交接處樓梯寬度修改	2012/8/15	141.94			156.13	-	-	149,980		
10	F101-A06-010	依2012.7.7提供圖說追加空橋登陸基座	2012/8/15	1,683.05			1,851.36	-	-	184,461		
11	F101-A06-011	依101.7.24設變圖說 屋頂水箱設變	2012/8/15	65.60			72.16	-	-	78,986		
12	F101-A06-013	依101.7.17提供圖說 側撐移位	2012/8/15	149.45			164.40	-	-	121,949		
13	F101-A06-014	依101.7.19提供圖說 配合天溝PURLIN修改	2012/8/15	274.12			908.95	-	-	151,181	1,920,000 謀中機約001號-6	
14	F101-A06-015	依101.8.6提供圖說 追加廁所封頂系統	2012/8/30	14,886.00			14,590.14	-	-	1,300,849		
15	F101-A06-016	依101.7.13提供圖說 24-26軸PURLIN修改	2012/8/30	1,851.00			3,428.17	-	-	279,211		
16	F101-C07-001	依101.6.22確認之工程詢問單 DECK擋板加高	2012/8/1	411.00			452.10	-	-	39,667		
小計				370,809.45	-	77,487.36	222,038.20	115,953.43	14,386.30	24,425,675	17,891,050	
總計				293,322.09				278,936	14,386.30			

附表三

[illegible]