

附表1：被上訴人主張之扣款金額合計86萬6,104元

附表1-1：直接工程費用							
編號	施工項目	單位	契約數量	鑑定數量	短少數量	單價(新臺幣/元)	溢付金額
地質研究館屋頂防水隔熱工程							
1	泥作工程	m ²	1,298	1,066.00	232.00	600	139,200.00
2	防水工程	m ²	1,298	1,106.32	191.68	931	178,454.08
3	隔熱磚工程	m ²	1,298	1,106.32	191.68	388	74,371.84
4	女兒牆收邊泥作工程	m ²	216	0	216	414	89,424.00
5	女兒牆收邊防水工程	m ²	216	0	216	510	110,160.00
	小計						591,609.92
岩心資料館屋頂防水隔熱工程							
6	泥作工程	m ²	642	611.65	30.35	713	21,639.55
7	防水工程	m ²	642	611.65	30.35	931	28,255.85
8	隔熱磚工程	m ²	642	611.65	30.35	388	11,775.80
9	女兒牆收邊泥作工程	m ²	115	0	115	414	47,610.00
10	女兒牆收邊防水工程	m ²	115	0	115	510	58,650.00
	小計						167,931.20
	合計						759,541.12

附表1-2：間接工程費用

編號	項目	溢付金額
1	勞工安全衛生管理費	3,038.16
2	環保清潔費	1,519.08
3	品質管理費	15,190.82
4	包商工地管理費利潤工程雜項費用	45,572.47
5	加值營業稅	41,243.08
	小計	106,563.61

上開各項目溢付金額計算方式：

- ①勞工安全衛生管理費：759,541.12×0.4%
- ②環保衛生費：759,541.12×0.2%
- ③品質管理費：759,541.12×2%
- ④包商工地管理費利潤工程雜項費用：759,541.12×6%
- ⑤加值營業稅：
(759,541.12+3,038.16+1,519.08+15,190.82+45,572.47)×5%

附表2：本院認被上訴人得請求返還工程費用明細表

附表2-1：直接工程費用							
編號	施工項目	單位	契約數量	鑑定數量	短少數量	單價(新臺幣/元)	溢付金額
地質研究館屋頂防水隔熱工程							
1	泥作工程	m ²	1,298	1,106.32	191.68	600	115,008.00
2	防水工程	m ²	1,298	1,106.32	191.68	931	178,454.08
3	隔熱磚工程	m ²	1,298	1,106.32	191.68	388	74,371.84
4	女兒牆收邊泥作工程	m ²	216	0	216	414	89,424.00
5	女兒牆收邊防水工程	m ²	216	0	216	510	110,160.00
	小計						567,417.92
岩心資料館屋頂防水隔熱工程							
6	泥作工程	m ²	642	611.65	30.35	713	21,639.55
7	防水工程	m ²	642	611.65	30.35	931	28,255.85
8	隔熱磚工程	m ²	642	611.65	30.35	388	11,775.80
9	女兒牆收邊泥作工程	m ²	115	0	115	414	47,610.00
10	女兒牆收邊防水工程	m ²	115	0	115	510	58,650.00
	小計						167,931.20
	合計						735,349.12

附表2-2：間接工程費用		
編號	項目	溢付金額(新臺幣/元)
1	勞工安全衛生管理費	2,941.40
2	環保清潔費	1,470.70
3	品質管理費	14,706.98
4	包商工地管理費利潤工程雜項費用	44,120.95
5	加值營業稅	39,929.46
	小計	103,169.49

上開各項目溢付金額計算方式：

①勞工安全衛生管理費：735,349.12×0.4%

②環保衛生費：735,349.12×0.2%

③品質管理費：735,349.12×2%

④包商工地管理費利潤工程雜項費用：735,349.12×6%

⑤加值營業稅：(735,349.12+2,941.40+1,470.70+14,706.98+44,120.95)×5%