

兩造主張金額差異對照表

|   | 已施作項目                     | 單位 | 荃威公司主張<br>請求金額 |         | 通霄鎮公所<br>主張結算金額 |         | 兩造金額<br>差異原因                                               |
|---|---------------------------|----|----------------|---------|-----------------|---------|------------------------------------------------------------|
|   |                           |    | 數量             | 金額      | 數量              | 金額      |                                                            |
| 1 | 原有建築物及地<br>坪剷除運棄及整<br>地工程 | M2 | 245            | 255,290 | 245             | 255,290 |                                                            |
| 2 | 假設工程                      | 式  |                | 21,330  |                 | 21,330  |                                                            |
| 3 | 安全圍籬(含止水<br>墩)            | M  | 53.9           | 78,371  | 50.54           | 46,847  | 通霄鎮公所以前契<br>約數量 50.54 乘以單<br>價 1454 元，再以工<br>期比例 63.75% 折算 |
| 4 | 安全大門                      | 座  | 1              | 5,815   | 1               | 3,707   | 通霄鎮公所另以工<br>期比例 63.75% 折算                                  |
| 5 | 基地鑑界等行政<br>作業費            | 式  | 1              | 3,992   | 1               | 3,992   |                                                            |
| 3 | 勞工安全衛生費                   | 式  | 4.61%          | 2,128   | 4.61%           | 2,128   |                                                            |
| 7 | 包商利潤及管理<br>費              | 式  | 4.61%          | 24,824  | 4.61%           | 24,824  |                                                            |
| 3 | 品質管理費                     | 式  | 4.61%          | 3,546   | 4.61%           | 3,546   |                                                            |
| 1 | 包商工程保險費                   | 式  | 1              | 26,924  | 1               | 26,924  |                                                            |
| 0 | 拆除工程空汙費                   | 式  | 1              | 192     | 1               | 192     |                                                            |
|   | 營業税金(1-9 項<br>5%)         |    |                | 21,111  |                 | 19,429  | 因 1-9 項目加總金額<br>不同而異                                       |
|   | 合計                        |    |                | 443,523 |                 | 408,209 |                                                            |