附表一

被告浮報新生高架橋改善工程第七次招標單價與基準單價分析表

A.浮報詳細價目表部分

項次	項目及說明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備註
	施工費		1			1,390,013,250.00	1,068,414,135.34	321,599,114.66	30.10%		
一	一般路段		1			995,115,925.66	759,599,736.17	235,516,189.49	31.01%		
(一)	道路工程		1			39,720,169.72	31,239,215.49	8,480,954.23	27.15%		
1.1.1	瀝青混凝土鋪面，粗粒料9.5mm，黏度AC-20	M3	5238	6,177.29	5,427.00	32,356,645.02	28,426,626.00	3,930,019.02	13.83%	中山二橋第七次招標單價分析表3	
1.1.2	瀝青混凝土鋪面，粗粒料19.0mm，黏度AC-20	M3	139	5,531.11	5,231.00	768,824.29	727,109.00	41,715.29	5.74%	中山二橋第七次招標單價分析表4	
1.1.3	級配粒料底層，碎石級配	C.M3	134	1,358.99	1,129.75	182,104.66	151,386.50	30,718.16	20.29%	中山二橋第七次招標單價分析表7	
1.1.4	瀝青黏層，快凝油溶瀝青，RC-70	M2	105479	16.33	7.34	1,722,472.07	774,215.86	948,256.21	122.48%	中山二橋第七次招標單價分析表6	
1.1.5	瀝青透層，中凝油溶瀝青，MC-70	M2	812	29.74	15.32	24,148.88	12,439.84	11,709.04	94.13%	中山二橋第七次招標單價分析表5	
1.1.6	瀝青混凝土面層刨除，平均厚5.0cm，刨除機1.2m寬	M2	8212	46.75	13.66	383,911.00	112,175.92	271,735.08	242.24%	新生高第六次招標詳細分析表6	
1.1.7	瀝青混凝土面層刨除，平均厚10.0cm，刨除機1.2m寬	M2	47863	86.82	20.99	4,155,465.66	1,004,644.37	3,150,821.29	313.63%	新生高第六次招標詳細分析表7	
1.1.8	瀝青混凝土面層刨除，平均厚20.0cm，刨除機1.2m寬	M2	729	173.66	42.00	126,598.14	30,618.00	95,980.14	313.48%	新生高第六次招標詳細分析表8	
(二)	橋梁工程		1			552,555,434.59	424,311,013.31	128,244,421.28	30.22%		
1.2.1	構造物開挖，(機械挖，0.7～0.79m3開挖機)	B.M3	1374	54.99	52.00	75,556.26	71,448.00	4,108.26	5.75%	新生高第六次招標詳細分析表9	

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
1.2.2	構造物回填，回填及夯實，機具夯實	C.M3	1327	232.67	220.00	308,753.09	291,940.00	16,813.09	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表65	
1.2.3	餘方自行處理(含水土保持)，總重35t傾卸貨車	B.M3	47	940.18	368.14	44,188.46	17,302.71	26,885.75	155.38%	新生高第六次招標詳細分析表11	
1.2.4	結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2(含人工)	M3	1902	3,300.68	3,121.00	6,277,893.36	5,936,142.00	341,751.36	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表21	
1.2.5	結構用混凝土，預拌，245kgf/cm2(含人工)	M3	2	3,035.24	2,870.00	6,070.48	5,740.00	330.48	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表11	
1.2.6	280 kg/cm2無收縮水泥砂漿	M3	261	13,672.98	12,928.00	3,568,647.78	3,374,208.00	194,439.78	5.76%	新生高第六次招標詳細分析表14	
1.2.7	350 kg/cm2無收縮混凝土	M3	137	7,418.96	7,015.00	1,016,397.52	961,055.00	55,342.52	5.76%	新生高第六次招標詳細分析表15	
1.2.8	280 kg/cm2無收縮混凝土	M3	198	6,388.88	6,041.00	1,264,998.24	1,196,118.00	68,880.24	5.76%	新生高第六次招標詳細分析表16	
1.2.9	鋼筋，SD420W	T	309	43,727.33	39,455.00	13,511,744.97	12,191,595.00	1,320,149.97	10.83%	中山二橋第七次招標單價分析表25	
1.2.10	鋼筋，SD280	T	179	40,992.46	36,346.00	7,337,650.34	6,505,934.00	831,716.34	12.78%	中山二橋第七次招標單價分析表9	
1.2.11	場鑄結構混凝土用模板，普通，(乙種，擋土牆，橋台，車行箱涵等)	M2	8033	480.14	454.00	3,856,964.62	3,646,973.97	209,990.65	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表26	
1.2.12	鋼鈑補強製作及安裝,A36	T	612	60,843.21	53,231.00	37,236,044.52	32,577,372.00	4,658,672.52	14.30%	新生高第六次招標詳細分析表20	
1.2.13	鋼板外露表面塗裝	M2	6534	817.52	633.00	5,341,675.68	4,136,022.00	1,205,653.68	29.15%	新生高第六次招標詳細分析表21	
1.2.14	鋼板內面防銹底漆	M2	6534	556.28	386.00	3,634,733.52	2,522,124.00	1,112,609.52	44.11%	新生高第六次招標詳細分析表22	
1.2.15	鋼管支撐架	M3	48076	400.57	379.00	19,257,803.32	18,220,804.00	1,036,999.32	5.69%	新生高第六次招標詳細分析表23	

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
1.2.16	化學黏著錨筋，36mmϕ，L=54cm	支	64	1,173.91	1,095.00	75,130.24	70,080.00	5,050.24	7.21%	新生高第六次招標詳細分析表24	
1.2.17	化學黏著錨筋，32mmϕ，L=48cm	支	800	1,058.64	836.00	846,912.00	668,800.00	178,112.00	26.63%	新生高第六次招標詳細分析表25	
1.2.18	化學黏著錨筋，25mmϕ，L=38cm	支	920	942.30	522.00	866,916.00	480,240.00	386,676.00	80.52%	新生高第六次招標詳細分析表26	
1.2.19	化學黏著錨筋，22mmϕ，L=33cm	支	39240	786.83	308.00	30,875,209.20	12,085,920.00	18,789,289.20	155.46%	新生高第六次招標詳細分析表27	
1.2.20	化學黏著錨筋，16mmϕ，L=24cm	支	26024	692.71	119.00	18,027,085.04	3,096,856.00	14,930,229.04	482.11%	新生高第六次招標詳細分析表28	
1.2.21	化學黏著錨筋，13mmϕ，L=20cm	支	107693	623.97	96.00	67,197,201.21	10,338,528.00	56,858,673.21	549.97%	新生高第六次招標詳細分析表29	
1.2.22	化學錨栓(M16 L=17cm)	支	12383	1,015.27	960.00	12,572,088.41	11,887,680.00	684,408.41	5.76%	新生高第六次招標詳細分析表30	
1.2.23	既有鋼筋混凝土打除	B.M3	3502	1,166.51	823.00	4,085,118.02	2,882,146.00	1,202,972.02	41.74%	新生高第六次招標詳細分析表31	
1.2.24	既有鋼筋混凝土運棄	B.M3	3502	852.40	384.00	2,985,104.80	1,344,768.00	1,640,336.80	121.98%	新生高第六次招標詳細分析表32	
1.2.25	拆除既有伸縮縫	M	1518	6,499.85	4,789.50	9,866,772.30	7,270,463.43	2,596,308.87	35.71%	新生高第六次招標詳細分析表33	
1.2.26	混凝土表面清理及打毛	M2	11890	370.15	350.00	4,401,083.50	4,161,500.00	239,583.50	5.76%	新生高第六次招標詳細分析表34	
1.2.27	基礎錨碇螺栓(A307)	T	37	65,759.84	58,710.00	2,433,114.08	2,172,270.00	260,844.08	12.01%	新生高第六次招標詳細分析表35	
1.2.28	橋面伸縮縫，伸縮量5cm	M	442	20,247.21	19,145.00	8,949,266.82	8,462,090.00	487,176.82	5.76%	新生高第六次招標詳細分析表36	
1.2.29	橋面伸縮縫，伸縮量10cm	M	104	26,715.33	25,261.00	2,778,394.32	2,627,144.00	151,250.32	5.76%	新生高第六次招標詳細分析表37	
1.2.30	鉸接板	M2	972	2,130.58	2,014.60	2,070,923.76	1,958,191.20	112,732.56	5.76%	新生高第六次招標詳細分析表38	
1.2.31	混凝土護欄(紐澤西護欄)	M	9653	3,634.82	3,369.60	35,086,917.46	32,526,748.80	2,560,168.66	7.87%	新生高第六次招標詳細分析表39	

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
1.2.32	混凝土中央分隔島	M	48	2,660.49	2,443.40	127,703.52	117,283.20	10,420.32	8.88%	新生高第六次招標詳細分析表40	
1.2.33	人造橡膠防震版	CM3	3014400	1.06	1.00	3,195,264.00	3,014,400.00	180,864.00	6.00%	新生高第六次招標詳細分析表41	
1.2.34	鋼板外露防水處理及塗裝(第一型)	M2	226	1,373.80	988.00	310,478.80	223,288.00	87,190.80	39.05%	新生高第六次招標詳細分析表42	
1.2.35	防震拉條，3.5cmφx2.7m(含鑽5cmφ孔)	支	4	8,561.26	4,242.00	34,245.04	16,968.00	17,277.04	101.82%	新生高第六次招標詳細分析表43	
1.2.36	防震拉條，3.5cmφx4.15m(含鑽5cmφ孔)	支	4	10,449.07	5,252.00	41,796.28	21,008.00	20,788.28	98.95%	新生高第六次招標詳細分析表44	
1.2.37	華山藝文廣場復舊	式	1	1,958,325.41	1,851,718.00	1,958,325.41	1,851,718.00	106,607.41	5.76%	新生高第六次招標詳細分析表45	
1.2.38	混凝土保護塗佈	M2	133990	893.66	845.00	119,741,503.40	113,221,550.00	6,519,953.40	5.76%	新生高第六次招標詳細分析表46	
1.2.39	隔音牆(H=2.0M)	M	8101	15,250.52	14,420.00	123,544,462.52	116,816,420.00	6,728,042.52	5.76%	新生高第六次招標詳細分析表47	
1.2.40	混凝土表面油漆塗裝	M2	479	259.11	245.00	124,113.69	117,355.00	6,758.69	5.76%	新生高第六次招標詳細分析表48	
1.2.41	型鋼護欄油漆塗裝	M2	1047	294.00	265.00	307,818.00	277,455.00	30,363.00	10.94%	新生高第六次招標詳細分析表49	
1.2.42	人工拆除,金屬欄杆及鐵件	式	1	-2,686,635.39	-5,054,636.00	-2,686,635.39	-5,054,636.00	2,368,000.61	46.85%	新生高第六次招標詳細分析表50	
(三)	排水工程		1	29,150,659.48	17,142,069.41	29,150,659.48	17,138,964.26	12,011,695.22	70.08%		
1.3.1	構造物開挖，(機械挖，0.7～0.79m3開挖機)	B.M3	113	54.99	52.00	6,213.87	5,876.00	337.87	5.75%	新生高第六次招標詳細分析表9	
1.3.2	構造物回填，回填及夯實，機具夯實	C.M3	40	232.67	220.00	9,306.80	8,800.00	506.80	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表65	
1.3.3	餘方自行處理(含水土保持)，總重35t傾卸貨車	B.M3	73	940.18	368.14	68,633.14	26,874.42	41,758.72	155.38%	新生高第六次招標詳細分析表11	
1.3.4	結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2(含人工)	M3	41	2,419.73	2,288.00	99,208.93	93,808.00	5,400.93	5.76%	新生高第六次招標詳細分析表51	

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
1.3.5	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2(含人工)	M3	14	2,770.85	2,620.00	38,791.90	36,680.00	2,111.90	5.76%	單價分析表第90.1項	
1.3.6	場鑄結構混凝土用模板，普通，(丙種，U型構，集水井，排水箱涵等)	M2	225	305.53	288.90	68,744.25	65,002.50	3,741.75	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表13	
1.3.7	場鑄結構混凝土用模板，清水，(甲種，橋面)	M2	52	723.38	684.00	37,615.76	35,568.00	2,047.76	5.76%	新生高第六次招標詳細分析表54	
1.3.8	鋼筋，SD420	T	3	43,497.85	39,235.00	130,493.55	117,705.00	12,788.55	10.86%	中山二橋第七次招標單價分析表66	
1.3.9	鋼筋，SD280	T	1	40,992.46	36,346.00	40,992.46	36,346.00	4,646.46	12.78%	中山二橋第七次招標單價分析表9	
1.3.10	既有鋼筋混凝土打除	B.M3	6	1,166.51	823.00	6,999.06	4,938.00	2,061.06	41.74%	新生高第六次招標詳細分析表31	
1.3.11	既有鋼筋混凝土運棄	B.M3	6	852.40	384.00	5,114.40	2,304.00	2,810.40	121.98%	新生高第六次招標詳細分析表32	
1.3.12	L2型預鑄溝蓋板，寬80x長90cm，高25cm	塊	15	3,935.23	3,721.00	59,028.45	55,815.00	3,213.45	5.76%	新生高第六次招標詳細分析表56	
1.3.13	鋼筋混凝土管(B型)，D=350mm，三級管，含開挖回填	M	98	3,989.44	3,148.83	390,965.12	308,585.34	82,379.78	26.70%	新生高第六次招標詳細分析表57	
1.3.14	鍍鋅格柵蓋及框座(井孔70cm*70cm)	組	15	7,166.32	4,780.00	107,494.80	71,700.00	35,794.80	49.92%	新生高第六次招標詳細分析表58	
1.3.15	鍍鋅格柵蓋及框座(65cm*45cm)	組	15	5,135.70	2,980.00	77,035.50	44,700.00	32,335.50	72.34%	新生高第六次招標詳細分析表59	
1.3.16	橋面洩水孔,A 型(W25*L35)	個	2024	7,102.64	4,357.00	14,375,743.36	8,818,568.00	5,557,175.36	63.02%	新生高第六次招標詳細分析表60	
1.3.17	15cmϕ PVC排水管	M	11305	342.66	324.00	3,873,771.30	3,662,820.00	210,951.30	5.76%	新生高第六次招標詳細分析表61	
1.3.18	20cmϕ PVC排水管	M	80	654.64	619.00	52,371.20	49,520.00	2,851.20	5.76%	新生高第六次招標詳細分析表62	

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
1.3.19	A型鍍鋅水管支架	支	1884	1,099.87	329.00	2,072,155.08	619,836.00	1,452,319.08	234.31%	新生高第六次招標詳細分析表63	
1.3.20	B型鍍鋅水管支架	支	5441	1,137.95	394.00	6,191,585.95	2,143,754.00	4,047,831.95	188.82%	新生高第六次招標詳細分析表64	
1.3.21	PVC三向接頭(含清除孔)	個	628	1,286.01	784.00	807,614.28	492,352.00	315,262.28	64.03%	新生高第六次招標詳細分析表65	
1.3.22	PVC三向接頭(不含清除孔)	個	628	898.94	649.00	564,534.32	407,572.00	156,962.32	38.51%	新生高第六次招標詳細分析表66	
1.3.23	15cmΦ 鍍鋅鋼排水管	M	40	1,656.15	746.00	66,246.00	29,840.00	36,406.00	122.00%	新生高第六次招標詳細分析表67	
(四)	大地工程		1	92,833,832.19	87,769,265.00	92,833,832.19	87,769,265.00	5,064,567.19	5.77%		
1.4.1	圍堰，雙層鋼板樁，L=9m	M	66	13,662.74	12,919.00	901,740.84	852,654.00	49,086.84	5.76%	新生高第六次招標詳細分析表68	
1.4.2	施工構台	M2	193	14,909.66	14,098.00	2,877,564.38	2,720,914.00	156,650.38	5.76%	新生高第六次招標詳細分析表69	
1.4.3	地盤改良(單壓強度＞10kg/cm2)	M3	22121	3,994.97	3,777.00	88,372,731.37	83,551,017.00	4,821,714.37	5.77%	新生高第六次招標詳細分析表70	
1.4.4	結構物傾斜計	組	20	15,533.62	14,688.00	310,672.40	293,760.00	16,912.40	5.76%	新生高第六次招標詳細分析表71	
1.4.5	結構物沉陷觀測點	組	60	4,401.62	4,162.00	264,097.20	249,720.00	14,377.20	5.76%	新生高第六次招標詳細分析表72	
1.4.6	地表沉陷觀測點	組	40	2,675.65	2,530.00	107,026.00	101,200.00	5,826.00	5.76%	新生高第六次招標詳細分析表73	
(五)	交通工程及交通安全維持設施		1	37,004,648.09	24,279,297.58	37,004,648.09	23,117,910.58	13,886,737.51	60.07%		
1.5.1	標線，熱塑性塑膠，反光，厚2mm	M2	2750	331.04	313.00	910,360.00	860,750.00	49,610.00	5.76%	新生高第六次招標詳細分析表74	
1.5.2	附掛式標誌拆除	套	84	1,216.21	162.00	102,161.64	13,608.00	88,553.64	650.75%	新生高第六次招標詳細分析表75	
1.5.3	附掛式標誌掛裝	套	84	1,920.55	203.00	161,326.20	17,052.00	144,274.20	846.08%	新生高第六次招標詳細分析表76	
1.5.4	強化玻璃路面反光標記	個	3300	329.96	312.00	1,088,868.00	1,029,600.00	59,268.00	5.76%	新生高第六次招標詳細分析表77	

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
1.5.5	超軟質彈性分隔桿	座	80	2,842.76	2,688.00	227,420.80	215,040.00	12,380.80	5.76%	新生高第六次招標詳細分析表78	
1.5.6	第三類危險標記（附掛式）	處	5	1,656.17	1,325.00	8,280.85	6,625.00	1,655.85	24.99%	新生高第六次招標詳細分析表79	
1.5.7	工程告示牌，巨型告示牌，鋁質，長500cm，寬320cm	座	2	153,347.91	115,933.00	306,695.82	231,866.00	74,829.82	32.27%	新生高第六次招標詳細分析表80	
1.5.8	工程告示牌，固定柔性告示牌，鋁質，長75cm，寬120cm	座	13	10,927.89	3,784.00	142,062.57	49,192.00	92,870.57	188.79%	新生高第六次招標詳細分析表81	
1.5.9	工程告示牌，固定告示牌，鋁質，長300cm，寬170cm	座	2	33,130.55	31,327.00	66,261.10	62,654.00	3,607.10	5.76%	新生高第六次招標詳細分析表82	
1.5.10	施工標誌(含警告燈)	座	13	2,317.15	2,191.00	30,122.95	28,483.00	1,639.95	5.76%	新生高第六次招標詳細分析表83	
1.5.11	活動型拒馬，長1.2m(含警告燈)	座	22	1,260.31	1,191.70	27,726.82	26,217.40	1,509.42	5.76%	新生高第六次招標詳細分析表84	
1.5.12	附掛式警告燈號	盞	1638	269.69	255.00	441,752.22	417,690.00	24,062.22	5.76%	新生高第六次招標詳細分析表85	
1.5.13	單面式預鑄RC活動護欄	座	1150	2,182.72	2,039.74	2,510,128.00	2,345,701.00	164,427.00	7.01%	新生高第六次招標詳細分析表86	
1.5.14	單面式預鑄RC活動護欄移設	座次	3780	278.14	263.00	1,051,369.20	994,140.00	57,229.20	5.76%	新生高第六次招標詳細分析表87	
1.5.15	交通指揮人員	工	540	1,281.78	1,212.00	692,161.20	654,480.00	37,681.20	5.76%	新生高第六次招標詳細分析表88	
1.5.16	充水式路肩護欄折舊180-240天，980*600*830mm，含設置	個	3	1,913.15	1,809.00	5,739.45	5,427.00	312.45	5.76%	新生高第六次招標詳細分析表	02843B0105
1.5.17	施工圍籬，組合式活動，高度1.8m，含警示燈	M	80	2,859.67	2,704.00	228,773.60	216,320.00	12,453.60	5.76%	新生高第六次招標詳細分析表02843B0105	

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
1.5.18	施工圍籬，組合式活動，高度2.4m，含警示燈	M	600	3,938.40	1,780.00	2,363,040.00	1,068,000.00	1,295,040.00	121.26%	中山二橋第七次招標單價分析表86	
1.5.19	交通錐，高70cm	個	120	206.10	194.88	24,732.00	23,385.60	1,346.40	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表89	
1.5.20	型鋼護欄	M	2000	2,252.63	2,130.00	4,505,260.00	4,260,000.00	245,260.00	5.76%	新生高第六次招標詳細分析表92	
1.5.21	交通維持計劃	式	1	4,272,591.69	1,010,000.00	4,272,591.69	1,010,000.00	3,262,591.69	323.03%	新生高第六次招標詳細分析表93	
1.5.22	交通宣導	式	1	2,699,496.76	507,880.00	2,699,496.76	507,880.00	2,191,616.76	431.52%	新生高第六次招標詳細分析表94	
1.5.23	靠右行駛遵行標誌	處	3	3,454.03	1,628.00	10,362.09	4,884.00	5,478.09	112.16%	新生高第六次招標詳細分析表95	
1.5.24	靠左行駛遵行標誌	處	1	3,454.03	1,628.00	3,454.03	1,628.00	1,826.03	112.16%	新生高第六次招標詳細分析表96	
1.5.25	匝道會車標誌	處	2	3,524.90	1,733.00	7,049.80	3,466.00	3,583.80	103.40%	新生高第六次招標詳細分析表97	
1.5.26	分道警告標誌	處	2	3,524.90	1,733.00	7,049.80	3,466.00	3,583.80	103.40%	新生高第六次招標詳細分析表98	
1.5.27	慢行標誌	處	2	3,524.90	1,733.00	7,049.80	3,466.00	3,583.80	103.40%	新生高第六次招標詳細分析表99	
1.5.28	最高速限標誌	處	3	3,454.03	1,628.00	10,362.09	4,884.00	5,478.09	112.16%	新生高第六次招標詳細分析表100	
1.5.29	禁止停車標誌	處	3	3,454.03	1,642.00	10,362.09	4,926.00	5,436.09	110.36%	新生高第六次招標詳細分析表101	
1.5.30	安全方向導引標誌	處	6	3,419.13	1,577.00	20,514.78	9,462.00	11,052.78	116.81%	新生高第六次招標詳細分析表102	
1.5.31	臨時性出口標誌	處	2	5,164.13	2,938.00	10,328.26	5,876.00	4,452.26	75.77%	新生高第六次招標詳細分析表103	

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
1.5.32	施工告示牌(89cm*205cm)	座	8	4,163.67	3,937.00	33,309.36	31,496.00	1,813.36	5.76%	新生高第六次招標詳細分析表104	
1.5.33	施工告示牌(89cm*269cm)	座	43	5,231.81	4,947.00	224,967.83	212,721.00	12,246.83	5.76%	新生高第六次招標詳細分析表105	
1.5.34	施工告示牌(169cm*269cm)	座	28	9,290.78	8,785.00	260,141.84	245,980.00	14,161.84	5.76%	新生高第六次招標詳細分析表106	
1.5.35	資訊可變標誌	處	3	106,793.64	100,980.00	320,380.92	302,940.00	17,440.92	5.76%	新生高第六次招標詳細分析表107	
1.5.36	影像監視系統	處	9	97,182.43	91,892.00	874,641.87	827,028.00	47,613.87	5.76%	新生高第六次招標詳細分析表108	
1.5.37	大型牌面門型標誌架構造物	座	9	551,242.26	521,228.00	4,961,180.34	4,691,052.00	270,128.34	5.76%	新生高第六次招標詳細分析表109	
1.5.38	CMS門型標誌架構造物	座	3	551,242.09	521,227.84	1,653,726.27	1,563,683.52	90,042.75	5.76%	新生高第六次招標詳細分析表110	
1.5.39	CMS柱立式標誌架構造物	座	3	17,837.76	17,537.82	53,513.28	52,613.46	899.82	1.71%	新生高第六次招標詳細分析表111	
1.5.40	CCTV柱立式標誌架構造物	座	6	43,851.12	41,463.60	263,106.72	248,781.60	14,325.12	5.76%	新生高第六次招標詳細分析表112	
1.5.41	交控管拉線箱	個	55	5,234.99	1,368.80	287,924.45	75,284.00	212,640.45	282.45%	新生高第六次招標詳細分析表113	
1.5.42	交控設備控制器基礎	座	26	5,393.60	1,737.00	140,233.60	45,162.00	95,071.60	210.51%	新生高第六次招標詳細分析表114	

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
1.5.43	預埋交控管(2"PVC管)	M	4200	676.84	62.00	2,842,728.00	260,400.00	2,582,328.00	991.68%	新生高第六次招標詳細分析表115	
1.5.44	預埋交控管(3"PVC管)	M	4200	746.65	113.00	3,135,930.00	474,600.00	2,661,330.00	560.75%	新生高第六次招標詳細分析表116	
(六)	照明工程		1	16,417,216.38	15,523,492.00	16,417,216.38	15,523,492.00	893,724.38	5.76%		
1.6.1	高低雙臂桿H=8M	支	43	47,249.16	44,677.00	2,031,713.88	1,921,111.00	110,602.88	5.76%	新生高第六次招標詳細分析表117	
1.6.2	單臂燈柱 ，H=8M	支	113	38,310.55	36,225.00	4,329,092.15	4,093,425.00	235,667.15	5.76%	新生高第六次招標詳細分析表118	
1.6.3	單臂燈柱 ，H=6M(匝道)	支	41	17,878.26	16,905.00	733,008.66	693,105.00	39,903.66	5.76%	新生高第六次招標詳細分析表119	
1.6.4	路燈燈具(含燈泡)，220V 250W	盞	197	10,216.15	9,660.00	2,012,581.55	1,903,020.00	109,561.55	5.76%	新生高第六次招標詳細分析表120	
1.6.5	矮燈燈具(含燈泡)，220V 18Wx2	盞	257	16,856.65	15,939.00	4,332,159.05	4,096,323.00	235,836.05	5.76%	新生高第六次招標詳細分析表121	
1.6.6	複金屬燈具(含燈泡)，220V 70W	盞	64	20,432.30	19,320.00	1,307,667.20	1,236,480.00	71,187.20	5.76%	新生高第六次招標詳細分析表122	
1.6.7	電表箱&總開關箱	座	2	28,988.05	27,410.00	57,976.10	54,820.00	3,156.10	5.76%	新生高第六次招標詳細分析表123	
1.6.8	立柱式電源開關箱(56x70x30cm)及基座(含烤漆)	座	18	14,685.45	13,886.00	264,338.10	249,948.00	14,390.10	5.76%	新生高第六次招標詳細分析表124	
1.6.9	無熔絲斷路器 3P 100AT 380V 30KA	只	2	3,064.84	2,898.00	6,129.68	5,796.00	333.68	5.76%	新生高第六次招標詳細分析表125	

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
1.6.10	無熔絲斷路器 3P 75AT 380V 30KA	只	2	3,064.84	2,898.00	6,129.68	5,796.00	333.68	5.76%	新生高第六次招標詳細分析表126	
1.6.11	無熔絲斷路器 3P 20AT 380V 10KA	只	8	1,532.42	1,449.00	12,259.36	11,592.00	667.36	5.76%	新生高第六次招標詳細分析表127	
1.6.12	無熔絲斷路器 2P 100AT 220V 10KA	只	10	2,298.10	2,173.00	22,981.00	21,730.00	1,251.00	5.76%	新生高第六次招標詳細分析表128	
1.6.13	漏電型無熔絲斷路器 3P 20AT 380V 30KA 300ma 0.1sec	只	8	8,070.34	7,631.00	64,562.72	61,048.00	3,514.72	5.76%	新生高第六次招標詳細分析表129	
1.6.14	漏電型無熔絲斷路器 2P 25AT 220V 10KA 300ma 0.1sec	只	30	4,330.76	4,095.00	129,922.80	122,850.00	7,072.80	5.76%	新生高第六次招標詳細分析表130	
1.6.15	漏電型無熔絲斷路器 3P 15AT 380V 10KA 300ma 0.1sec	只	8	5,427.46	5,132.00	43,419.68	41,056.00	2,363.68	5.76%	新生高第六次招標詳細分析表131	
1.6.16	漏電型無熔絲斷路器 2P 20AT 220V 10KA 300ma 0.1sec	只	8	4,149.92	3,924.00	33,199.36	31,392.00	1,807.36	5.76%	新生高第六次招標詳細分析表132	
1.6.17	現有路燈拆除搬運至業主指定位置	式	1	423,028.88	400,000.00	423,028.88	400,000.00	23,028.88	5.76%	新生高第六次招標詳細價目表W012711004	W012711004
1.6.18	備品:高低雙臂桿H=8M	支	2	39,130.17	37,000.00	78,260.34	74,000.00	4,260.34	5.76%	新生高第六次招標詳細價目表1652611215	1652611215
1.6.19	備品:單臂燈柱 ，H=8M	支	6	31,727.17	30,000.00	190,363.02	180,000.00	10,363.02	5.76%	新生高第六次招標詳細價目表1652611315	1652611315
1.6.20	備品:單臂燈柱 ，H=6M(匝道)	支	2	14,806.01	14,000.00	29,612.02	28,000.00	1,612.02	5.76%	新生高第六次招標詳細價目表1652611514	1652611514

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
1.6.21	備品:路燈燈具(含燈泡)，220V 250W	盞	10	7,614.52	7,200.00	76,145.20	72,000.00	4,145.20	5.76%	新生高第六次招標詳細價目表1652632015	1652632015
1.6.22	備品:矮燈燈具(含燈泡)，220V 18Wx2	盞	13	12,690.87	12,000.00	164,981.31	156,000.00	8,981.31	5.76%	新生高第六次招標詳細價目表1652632045	1652632045
1.6.23	備品:複金屬燈具(含燈泡)，220V 70W	盞	4	16,921.16	16,000.00	67,684.64	64,000.00	3,684.64	5.76%	新生高第六次招標詳細價目表1652632055	1652632055
(七)	照明系統埋管線工程		1	10,963,103.55	3,653,755.00	10,963,103.55	3,653,755.00	7,309,348.55	200.05%		
1.7.1	PVC管及埋設，28mmφ，t=3.0mm	M	110	60.29	26.00	6,631.90	2,860.00	3,771.90	131.88%	新生高第六次招標詳細分析表133	
1.7.2	PVC管及埋設，52mmφ，t=4.0mm	M	12710	112.10	60.00	1,424,791.00	762,600.00	662,191.00	86.83%	新生高第六次招標詳細分析表134	
1.7.3	PVC管及埋設，80mmφ，t=5.5mm	M	130	213.63	97.00	27,771.90	12,610.00	15,161.90	120.24%	新生高第六次招標詳細分析表135	
1.7.4	EMT 63導線管及明管配置	M	2849	524.55	172.00	1,494,442.95	490,028.00	1,004,414.95	204.97%	新生高第六次招標詳細分析表136	
1.7.5	GIP 82 厚鋼導線管及埋設	M	738	701.17	417.00	517,463.46	307,746.00	209,717.46	68.15%	新生高第六次招標詳細分析表137	
1.7.6	XLPE電纜(600V 3/C 22mm2)	M	7100	381.78	98.00	2,710,638.00	695,800.00	2,014,838.00	289.57%	新生高第六次招標詳細分析表138	
1.7.7	XLPE電纜(600V 1/C 2.0mm)	M	220	111.05	7.00	24,431.00	1,540.00	22,891.00	1486.43%	新生高第六次招標詳細分析表139	
1.7.8	XLPE電纜(600V 1/C 5.5mm2)	M	275	132.20	17.00	36,355.00	4,675.00	31,680.00	677.65%	新生高第六次招標詳細分析表140	

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
1.7.9	XLPE電纜(600V 1/C 8mm2)	M	55	139.60	23.00	7,678.00	1,265.00	6,413.00	506.96%	新生高第六次招標詳細分析表141	
1.7.10	XLPE電纜(600V 1/C 22mm2)	M	14254	206.22	33.00	2,939,459.88	470,382.00	2,469,077.88	524.91%	新生高第六次招標詳細分析表142	
1.7.11	XLPE電纜(600V 1/C 38mm2)	M	11	227.38	158.00	2,501.18	1,738.00	763.18	43.91%	新生高第六次招標詳細分析表143	
1.7.12	XLPE電纜(600V 1/C 60mm2)	M	55	307.75	239.00	16,926.25	13,145.00	3,781.25	28.77%	新生高第六次招標詳細分析表144	
1.7.13	XLPE電纜(600V 1/C 80mm2)	M	22	352.17	333.00	7,747.74	7,326.00	421.74	5.76%	新生高第六次招標詳細分析表145	
1.7.14	管溝開挖及回填	M	220	324.66	307.00	71,425.20	67,540.00	3,885.20	5.75%	新生高第六次招標詳細分析表146	
1.7.15	現有路燈管線拆除	式	1	564,390.33	300,000.00	564,390.33	300,000.00	264,390.33	88.13%	新生高第六次招標詳細價目表W012711000S4	W012711000S4
1.7.16	現有開關箱管線拆除搬運至業主指定位置	式	1	299,997.28	250,000.00	299,997.28	250,000.00	49,997.28	20.00%	新生高第六次招標詳細價目表W0127110010	W0127110010
1.7.17	其他現有管線配合遷移或拆除	式	1	282,371.78	127,500.00	282,371.78	127,500.00	154,871.78	121.47%	新生高第六次招標詳細價目表W0127110015	W0127110015(含島頭燈銜接至新設回路)
1.7.18	現有停車場壁燈不亮修護	式	1	211,866.61	50,000.00	211,866.61	50,000.00	161,866.61	323.73%	新生高第六次招標詳細價目表W0127110021	W0127110021(含線路查修、路燈開關箱NFB、 E

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
1.7.19	無線網路預留接線盒(含配管線)	式	1	33,842.31	32,000.00	33,842.31	32,000.00	1,842.31	5.76%	新生高第六次招標詳細價目表W0127110022	W0127110022
1.7.20	台電相關之申請及送審	式	1	282,371.78	55,000.00	282,371.78	55,000.00	227,371.78	413.40%	新生高第六次招標詳細價目表W0127110020	W0127110020
(八)	景觀工程		1	216,470,861.66	151,370,049.58	216,470,861.66	156,846,120.53	59,624,741.13	38.01%		
1	假設工程		1	17,484,415.97	11,436,970.55	17,484,415.97	8,725,008.15	8,759,407.82	100.39%		
1.8.1.1	機械拆除，鋼筋混凝土，含運費	M3	3679	1,845.47	740.00	6,789,484.13	2,722,460.00	4,067,024.13	149.39%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.1.2	機械拆除，無筋混凝土，含運費	M3	1860	937.84	450.00	1,744,382.40	837,000.00	907,382.40	108.41%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.1.3	瀝青混凝土面層刨除，平均厚5.0cm，刨除機1.2m寬	M2	52700	46.75	13.66	2,463,725.00	719,882.00	1,743,843.00	242.24%	新生高第六次招標詳細分析表6	
1.8.1.4	餘方自行處理(含水土保持)，總重35t傾卸貨車	B.M3	4135	940.18	411.09	3,887,644.30	1,699,857.15	2,187,787.15	128.70%	新生高第六次招標詳細分析表11	
1.8.1.5	施工測量，放樣，土木及水利等構造物	M2	52700	15.87	15.67	836,349.00	825,809.00	10,540.00	1.28%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.1.6	設施物吊裝及移設	式	1	1,762,831.14	1,920,000.00	1,762,831.14	1,920,000.00	-157,168.86	-8.19%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
(二)	土木工程		1	143,111,597.21	127,109,796.27	143,111,597.21	134,635,743.46	8,475,853.75	6.30%		
1.8.2.1	節點橋體包板，(忠孝段)	式	1	8,597,291.38	8,593,666.67	8,597,291.38	8,593,666.67	3,624.71	0.04%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.2	節點橋體包板，(八德段)	式	1	8,150,678.24	8,139,333.33	8,150,678.24	8,139,333.33	11,344.91	0.14%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.3	節點橋體包板，(南京段)	式	1	9,586,374.74	9,308,333.33	9,586,374.74	9,308,333.33	278,041.41	2.99%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.4	節點橋體包板，(民權段)	式	1	9,442,042.59	9,276,666.67	9,442,042.59	9,276,666.67	165,375.92	1.78%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.5	造型弧牆	座	1	119,346.87	173,000.00	119,346.87	173,000.00	-53,653.13	-31.01%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.6	造型列柱	座	5	59,372.43	33,000.00	296,862.15	165,000.00	131,862.15	79.92%	工信公司訪價三家廠商平均價格	

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
1.8.2.7	木棧道平台	M2	569	13,598.23	6,800.00	7,737,392.87	3,869,200.00	3,868,192.87	99.97%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.8	石板鋪面	M2	174	3,304.91	3,533.33	575,054.34	614,799.42	-39,745.08	-6.46%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.9	人行道面層，鋪面磚(高壓)，含伸縮縫	M2	4579	2,236.77	2,013.33	10,242,169.83	9,219,038.07	1,023,131.76	11.10%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.10	鋼筋混凝土緣石，預鑄，20≦底寬＜25cm ，35≦全高＜40cm	M	6582	1,254.28	1,060.00	8,255,670.96	6,976,920.00	1,278,750.96	18.33%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.11	散步道，<W=3M>	M	1147	3,238.51	3,686.67	3,714,570.97	4,228,610.49	-514,039.52	-12.16%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.12	車阻圓球	座	81	5,538.07	5,366.67	448,583.67	434,700.27	13,883.40	3.19%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.13	阻車柱	座	122	6,873.31	4,466.67	838,543.82	544,933.74	293,610.08	53.88%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.14	自行車停放架	組	118	2,890.34	1,896.33	341,060.12	223,766.94	117,293.18	52.42%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.15	植穴	座	18	3,290.44	2,755.00	59,227.92	49,590.00	9,637.92	19.44%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.16	階梯草坡	M	52	3,597.87	3,556.33	187,089.24	184,929.16	2,160.08	1.17%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.17	RC階梯	M2	163	9,596.03	10,833.33	1,564,152.89	1,765,832.79	-201,679.90	-11.42%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.18	枕木飾牆	M	244	5,925.80	5,433.33	1,445,895.20	1,325,732.52	120,162.68	9.06%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.19	框景端牆	座	1	105,228.64	63,333.33	105,228.64	63,333.33	41,895.31	66.15%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.20	玻璃擋牆	M	85	11,973.86	17,066.67	1,017,778.10	1,450,666.95	-432,888.85	-29.84%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.21	農安街休憩廣場	式	1	1,567,657.22	2,454,940.00	1,567,657.22	2,454,940.00	-887,282.78	-36.14%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.22	螺旋廣場鋪面	式	1	3,877,500.90	3,629,666.67	3,877,500.90	3,629,666.67	247,834.23	6.83%	工信公司訪價三家廠商平均價格	

項次	項目及說明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備註
1.8.2.23	光帶立牆	M	279	20,684.11	16,900.00	5,770,866.69	4,715,100.00	1,055,766.69	22.39%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.24	電箱隔屏	M	71	9,199.80	12,131.67	653,185.80	861,348.57	-208,162.77	-24.17%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.25	籃球架，(活動式)	座	1	192,124.83	126,666.67	192,124.83	126,666.67	65,458.16	51.68%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.26	光牆	M	49	23,613.16	20,913.33	1,157,044.84	1,024,753.17	132,291.67	12.91%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.27	矮花台	M	715	1,785.27	1,730.00	1,276,468.05	1,236,950.00	39,518.05	3.19%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.28	岩砌立牆	M	12	86,576.72	41,956.67	1,038,920.64	503,480.04	535,440.60	106.35%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.29	虹彩造型立牆	座	1	454,289.23	275,633.33	454,289.23	275,633.33	178,655.90	64.82%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.30	光之舞台	M2	187	12,100.71	11,933.33	2,262,832.77	2,231,532.71	31,300.06	1.40%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.31	光椅	M	35	9,251.62	7,835.00	323,806.70	274,225.00	49,581.70	18.08%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.32	護欄座椅	M	15	20,794.45	18,676.67	311,916.75	280,150.05	31,766.70	11.34%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.33	洗石子，牆面	M2	2045	1,070.23	1,300.00	2,188,620.35	2,658,500.00	-469,879.65	-17.67%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.34	山形剪影立牆	M	110	22,478.64	13,793.33	2,472,650.40	1,517,266.30	955,384.10	62.97%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.35	籃球場圍網	M	74	7,731.89	9,035.00	572,159.86	668,590.00	-96,430.14	-14.42%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.36	休憩亭	座	4	176,501.75	143,433.00	706,007.00	573,732.00	132,275.00	23.06%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.37	造型燈箱	座	6	117,391.11	77,000.00	704,346.66	462,000.00	242,346.66	52.46%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.38	乾式造景	M2	335	3,966.90	3,845.67	1,328,911.50	1,288,299.45	40,612.05	3.15%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.39	原有景石吊運	式	1	247,506.77	288,333.33	247,506.77	288,333.33	-40,826.56	-14.16%	工信公司訪價三家廠商平均價格	

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
1.8.2.40	欄杆TYP-A	M	137	14,809.07	9,690.00	2,028,842.59	1,327,530.00	701,312.59	52.83%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.41	欄杆TYP-B	M	1849	9,740.23	10,820.00	18,009,685.27	20,006,180.00	-1,996,494.73	-9.98%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.42	欄杆TYP-C	M	286	8,214.39	9,253.33	2,349,315.54	2,646,452.38	-297,136.84	-11.23%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.43	欄杆TYP-D	M	120	4,595.13	6,940.00	551,415.60	832,800.00	-281,384.40	-33.79%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.44	瀝青混凝土鋪面，粗粒料9.5mm，黏度AC-20	M3	2635	6,177.29	5,427.00	16,277,159.15	14,300,145.00	1,977,014.15	13.83%	新生高第六次招標詳細分析表1	
1.8.2.45	瀝青黏層，快凝油溶瀝青，RC-70	M2	52700	16.33	7.34	860,591.00	386,818.00	473,773.00	122.48%	新生高第六次招標詳細分析表4	
1.8.2.46	標線，熱塑性塑膠，反光，厚2mm	M2	1134	331.04	306.67	375,399.36	347,763.78	27,635.58	7.95%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.47	養護隊圍牆	M	165	16,449.68	18,100.00	2,714,197.20	2,986,500.00	-272,302.80	-9.12%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.48	養護隊軌道門	座	1	113,160.00	122,333.33	113,160.00	122,333.33	-9,173.33	-7.50%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
[三]	植栽綠化工程		1	25,211,664.31	5,352,290.00	25,211,664.31	6,014,376.16	19,197,288.15	319.19%		
1.8.3.1	灌木，福木	株	31	1,870.98	2,633.33	58,000.38	81,633.23	-23,632.85	-28.95%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.3.2	灌木，變葉木，(H=45-50cm，W≧30cm)	株	1416	485.43	86.67	687,368.88	122,724.72	564,644.16	460.09%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.3.3	灌木，春不老，(H=45-50cm，W≧30cm)	株	6087	609.16	85.00	3,707,956.92	517,395.00	3,190,561.92	616.66%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.3.4	灌木，平戶杜鵑，(H=45-50cm，W≧30cm)	株	1377	362.76	85.00	499,520.52	117,045.00	382,475.52	326.78%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.3.5	灌木，月橘，(H=35-40cm，W≧25cm)	株	950	415.63	85.00	394,848.50	80,750.00	314,098.50	388.98%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.3.6	灌木，斑葉女貞，(H=35-40cm，W≧25cm)	株	606	387.08	85.00	234,570.48	51,510.00	183,060.48	355.39%	工信公司訪價三家廠商平均價格	

項次	項目及說明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備註
1.8.3.7	灌木，斑葉鵝掌藤，(H=25-30cm，W≧20cm)	株	2579	344.78	81.67	889,187.62	210,626.93	678,560.69	322.16%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.3.8	灌木，錫蘭葉下珠，(H=35-40cm，W≧30cm)	株	3606	344.78	81.67	1,243,276.68	294,502.02	948,774.66	322.16%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.3.9	灌木，六月雪，(H=25-30cm，W≧20cm)	株	4470	373.33	75.00	1,668,785.10	335,250.00	1,333,535.10	397.77%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.3.10	灌木，朱蕉，(H=50-55cm，W≧30cm)	株	2764	405.06	71.67	1,119,585.84	198,095.88	921,489.96	465.17%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.3.11	灌木，黃金金露花，(H=25-30cm，W≧20cm)	株	2360	320.45	71.67	756,262.00	169,141.20	587,120.80	347.12%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.3.12	灌木，文殊蘭，(H=40-45cm，W≧30cm)	株	2310	373.33	71.67	862,392.30	165,557.70	696,834.60	420.90%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.3.13	灌木，蜘株百合，(H=35-40cm，W≧35cm)	株	7410	397.65	75.00	2,946,586.50	555,750.00	2,390,836.50	430.20%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.3.14	灌木，斑葉月桃，(H=50-60cm，W≧40cm)	株	1005	379.67	75.00	381,568.35	75,375.00	306,193.35	406.23%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.3.15	草花地被，短葉虎尾蘭，(H=10-15cmm)	株	6440	299.31	71.67	1,927,556.40	461,554.80	1,466,001.60	317.62%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.3.16	草花地被，合果芋，(H=25-30cmm，W≧30cm)	株	329	299.31	73.33	98,472.99	24,125.57	74,347.42	308.17%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.3.17	草花地被，小蚌蘭，(H=10-15cmm，W≧10cm)	株	6011	272.86	56.67	1,640,161.46	340,643.37	1,299,518.09	381.49%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.3.18	草花地被，馬利筋，(H=30-35cmm，W≧10cm)	株	520	358.52	65.00	186,430.40	33,800.00	152,630.40	451.57%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.3.19	草花地被，馬蘭，(H=10cmm，W≧10cm)	株	1025	344.78	46.67	353,399.50	47,836.75	305,562.75	638.76%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.3.20	草花地被，白紋草，(H=10cmm，W≧10cm)	株	4194	291.90	48.33	1,224,228.60	202,696.02	1,021,532.58	503.97%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.3.21	草花地被，沿階草，(H=10cmm，W≧10cm)	株	3827	299.31	48.33	1,145,459.37	184,958.91	960,500.46	519.30%	工信公司訪價三家廠商平均價格	

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
1.8.3.22	草花地被，南美蟛蜞菊，(W≧15cm)	株	400	316.23	43.33	126,492.00	17,332.00	109,160.00	629.82%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.3.23	草花地被，薜荔	株	128	447.37	65.00	57,263.36	8,320.00	48,943.36	588.26%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.3.24	草花地被，地毯草	M2	2214	152.29	146.67	337,170.06	324,727.38	12,442.68	3.83%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.3.25	客土施放	C.M3	2405	947.59	536.67	2,278,953.95	1,290,691.35	988,262.60	76.57%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.3.26	喬木，移植	株	26	4,682.93	1,500.00	121,756.18	39,000.00	82,756.18	212.20%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.3.27	樹木修剪	式	1	264,409.97	63,333.33	264,409.97	63,333.33	201,076.64	317.49%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
[四]	噴灌系統設置工程		1	30,663,184.17	7,470,992.76	30,663,184.17	7,470,992.76	23,192,191.41	310.43%		
1.8.4.1	5HP陸上型灌溉泵浦	組	8	30,669.59	29,000.00	245,356.72	232,000.00	13,356.72	5.76%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW001	M02931RW001#
1.8.4.2	不鏽鋼屋外型開關箱	組	8	9,518.15	9,000.00	76,145.20	72,000.00	4,145.20	5.76%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW002	M02931RW002#
1.8.4.3	噴灌十站自動控制器	組	3	16,921.16	16,000.00	50,763.48	48,000.00	2,763.48	5.76%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW003	M02931RW003#
1.8.4.4	噴灌八站自動控制器	組	2	14,806.01	14,000.00	29,612.02	28,000.00	1,612.02	5.76%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW004	M02931RW004#
1.8.4.5	噴灌六站自動控制器	組	2	12,690.87	12,000.00	25,381.74	24,000.00	1,381.74	5.76%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW005	M02931RW005#
1.8.4.6	噴灌四站自動控制器	組	1	9,518.15	9,000.00	9,518.15	9,000.00	518.15	5.76%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW006	M02931RW006#

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
1.8.4.7	雨水感知器	組	8	4,053.67	2,500.00	32,429.36	20,000.00	12,429.36	62.15%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW007	M02931RW007#
1.8.4.8	2" 過濾器	組	8	3,559.79	2,560.00	28,478.32	20,480.00	7,998.32	39.05%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW008	M02931RW008#
1.8.4.9	2" 逆止閥	組	8	2,467.32	656.00	19,738.56	5,248.00	14,490.56	276.12%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW009	M02931RW009#
1.8.4.10	2" 防震軟管	組	8	2,467.32	1,600.00	19,738.56	12,800.00	6,938.56	54.21%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW010	M02931RW010#
1.8.4.11	2"電磁閥	組	118	5,287.86	5,000.00	623,967.48	590,000.00	33,967.48	5.76%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW011	M02931RW011#
1.8.4.12	2"閘門凡而	只	134	3,454.03	300.00	462,840.02	40,200.00	422,640.02	1051.34%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW012	M02931RW012#
1.8.4.13	方型塑鋼閥箱	只	59	3,913.02	2,000.00	230,868.18	118,000.00	112,868.18	95.65%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW013	M02931RW013#
1.8.4.14	PVC給水配管	M	4800	740.30	56.00	3,553,440.00	268,800.00	3,284,640.00	1221.96%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW014	M02931RW014#
1.8.4.15	電源管(含內線)	M	3500	111.05	40.00	388,675.00	140,000.00	248,675.00	177.63%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW015	M02931RW015#
1.8.4.16	1/2"自動噴頭 type A	組	1464	2,573.07	288.00	3,766,974.48	421,632.00	3,345,342.48	793.43%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW016	M02931RW016#
1.8.4.17	1/2"自動噴頭 type B	組	210	2,607.97	288.00	547,673.70	60,480.00	487,193.70	805.55%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW017	M02931RW017#

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
1.8.4.18	轉接提昇管1/2"	組	1674	2,115.14	150.00	3,540,744.36	251,100.00	3,289,644.36	1310.09%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW018	M02931RW018#
1.8.4.19	3"保護套	組	837	1,409.74	185.00	1,179,952.38	154,845.00	1,025,107.38	662.02%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW019	M02931RW019#
1.8.4.20	連接給水管水源	處	8	9,341.54	5,000.00	74,732.32	40,000.00	34,732.32	86.83%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW020	M02931RW020#
1.8.4.21	電源引入	處	8	10,399.11	5,000.00	83,192.88	40,000.00	43,192.88	107.98%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW021	M02931RW021#
1.8.4.22	噴頭閥接安裝調整	組	837	1,586.36	100.00	1,327,783.32	83,700.00	1,244,083.32	1486.36%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW022	M02931RW022#
1.8.4.23	電磁閥安裝調整	組	59	2,009.39	900.00	118,554.01	53,100.00	65,454.01	123.27%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW023	M02931RW023#
1.8.4.24	馬達及首部安裝	組	8	6,345.43	6,000.00	50,763.44	48,000.00	2,763.44	5.76%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW024	M02931RW024#
1.8.4.25	主控制器及配電盤安裝	組	8	6,345.43	6,000.00	50,763.44	48,000.00	2,763.44	5.76%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW025	M02931RW025#
1.8.4.26	控制箱組立	組	8	5,287.86	5,000.00	42,302.88	40,000.00	2,302.88	5.76%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW026	M02931RW026#
1.8.4.27	分站閥組安裝	組	59	5,816.65	600.00	343,182.35	35,400.00	307,782.35	869.44%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW027	M02931RW027#
1.8.4.28	幫浦基礎	組	8	5,816.65	5,500.00	46,533.20	44,000.00	2,533.20	5.76%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW028	M02931RW028#

項次	項目及說明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備註
1.8.4.29	雨水感知器安裝	組	8	2,467.32	2,000.00	19,738.56	16,000.00	3,738.56	23.37%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW029	M02931RW029#
1.8.4.30	閥箱組立	組	59	2,009.39	600.00	118,554.01	35,400.00	83,154.01	234.90%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW030	M02931RW030#
1.8.4.31	防水接頭	只	158	1,409.74	300.00	222,738.92	47,400.00	175,338.92	369.91%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW031	M02931RW031#
1.8.4.32	3T蓄水桶	只	16	14,806.01	14,000.00	236,896.16	224,000.00	12,896.16	5.76%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW032	M02931RW032#
1.8.4.33	水位控制器	只	16	1,586.36	1,500.00	25,381.76	24,000.00	1,381.76	5.76%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW033	M02931RW033#
1.8.4.34	蓄水桶固定	組	16	4,230.29	4,000.00	67,684.64	64,000.00	3,684.64	5.76%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW034	M02931RW034#
1.8.4.35	配管配線另料及五金	組	1	84,605.78	80,000.00	84,605.78	80,000.00	4,605.78	5.76%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW035	M02931RW035#
1.8.4.36	配管配線工資	M	4800	775.20	90.00	3,720,960.00	432,000.00	3,288,960.00	761.33%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW036	M02931RW036#
1.8.4.37	3"不鏽鋼套管	M	290	1,057.57	450.00	306,695.30	130,500.00	176,195.30	135.02%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW042	M02931RW042#
1.8.4.38	挖埋及回填工資	M	4800	1,163.33	180.00	5,583,984.00	864,000.00	4,719,984.00	546.29%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW037	M02931RW037#
1.8.4.39	全區試車調整	工	30	2,819.49	2,500.00	84,584.70	75,000.00	9,584.70	12.78%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW038	M02931RW038#

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
1.8.4.40	教育訓練	式	1	458,809.72	20,000.00	458,809.72	20,000.00	438,809.72	2194.05%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW039	M02931RW039#
1.8.4.41	運雜費	式	1	194,416.67	80,000.00	194,416.67	80,000.00	114,416.67	143.02%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW040	M02931RW040#
1.8.4.42	噴灌機房結構	座	8	321,003.55	303,738.47	2,568,028.40	2,429,907.76	138,120.64	5.68%	新生高第六次招標詳細分析表221	
二	松江大橋		1	177,659,356.16	150,369,564.70	177,659,356.16	149,446,676.06	28,212,680.10	18.88%		
(一)	道路工程		1	6,914,467.31	5,980,147.81	6,914,467.31	5,273,679.06	1,640,788.25	31.11%		
2.1.1	瀝青混凝土鋪面，粗粒料9.5mm，黏度AC-20	M3	895	6,177.29	5,427.00	5,528,674.55	4,857,165.00	671,509.55	13.83%	中山二橋第七次招標單價分析表3	
2.1.2	瀝青黏層，快凝油溶瀝青，RC-70	M2	23125	16.33	7.34	377,631.25	169,737.50	207,893.75	122.48%	中山二橋第七次招標單價分析表6	
2.1.3	瀝青混凝土面層刨除，平均厚5.0cm，刨除機1.2m寬	M2	1289	46.75	13.66	60,260.75	17,607.74	42,653.01	242.24%	新生高第六次招標詳細分析表6	
2.1.4	瀝青混凝土面層刨除，平均厚10.0cm，刨除機1.2m寬	M2	10918	86.82	20.99	947,900.76	229,168.82	718,731.94	313.63%	新生高第六次招標詳細分析表7	
(二)	橋梁工程		1	103,449,539.51	81,735,538.89	103,449,539.51	81,519,119.00	21,930,420.51	26.90%		
2.2.1	構造物開挖，(機械挖，0.7～0.79m3開挖機)	B.M3	1260	54.99	52.00	69,287.40	65,520.00	3,767.40	5.75%	新生高第六次招標詳細分析表9	
2.2.2	構造物回填，回填及夯實，機具夯實	C.M3	1189	232.67	220.00	276,644.63	261,580.00	15,064.63	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表65	
2.2.3	餘方自行處理(含水土保持)，總重35t傾卸貨車	B.M3	71	940.18	368.14	66,752.78	26,138.14	40,614.64	155.38%	新生高第六次招標詳細分析表11	
2.2.4	結構用混凝土，預拌，350kgf/cm2(含人工)	M3	38	3,816.80	3,609.00	145,038.40	137,142.00	7,896.40	5.76%	新生高第六次招標詳細分析表222	

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
2.2.5	結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2(含人工)	M3	260	3,300.68	3,121.00	858,176.80	811,460.00	46,716.80	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表21	
2.2.6	350 kg/cm2無收縮水泥砂漿	M3	17	16,017.75	15,145.00	272,301.75	257,465.00	14,836.75	5.76%	新生高第六次招標詳細分析表223	
2.2.7	280 kg/cm2無收縮水泥砂漿	M3	85	13,672.98	12,928.00	1,162,203.30	1,098,880.00	63,323.30	5.76%	新生高第六次招標詳細分析表14	
2.2.8	350 kg/cm2無收縮混凝土	M3	37	7,418.96	7,015.00	274,501.52	259,555.00	14,946.52	5.76%	新生高第六次招標詳細分析表15	
2.2.9	280 kg/cm2無收縮混凝土	M3	28	6,388.88	6,041.00	178,888.64	169,148.00	9,740.64	5.76%	新生高第六次招標詳細分析表16	
2.2.10	鋼筋，SD420W	T	44	43,727.33	39,455.00	1,924,002.52	1,736,020.00	187,982.52	10.83%	中山二橋第七次招標單價分析表25	
2.2.11	鋼筋，SD280	T	27	40,992.46	36,346.00	1,106,796.42	981,342.00	125,454.42	12.78%	中山二橋第七次招標單價分析表9	
2.2.12	場鑄結構混凝土用模板，普通，(乙種，擋土牆，橋台，車行箱涵等)	M2	1068	480.14	454.00	512,789.52	484,870.93	27,918.59	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表26	
2.2.13	鋼鈑補強製作及安裝,A36	T	268	60,843.21	53,231.00	16,305,980.28	14,265,908.00	2,040,072.28	14.30%	新生高第六次招標詳細分析表20	
2.2.14	鋼板外露表面塗裝	M2	3080	817.52	633.00	2,517,961.60	1,949,640.00	568,321.60	29.15%	新生高第六次招標詳細分析表21	
2.2.15	鋼板內面防銹底漆	M2	3080	556.28	386.00	1,713,342.40	1,188,880.00	524,462.40	44.11%	新生高第六次招標詳細分析表22	
2.2.16	鋼管支撐架	M3	20333	400.57	379.00	8,144,789.81	7,706,207.00	438,582.81	5.69%	新生高第六次招標詳細分析表23	
2.2.17	化學黏著錨筋，36mmϕ，L=54cm	支	56	1,173.91	1,095.00	65,738.96	61,320.00	4,418.96	7.21%	新生高第六次招標詳細分析表24	
2.2.18	化學黏著錨筋，22mmϕ，L=33cm	支	6298	786.83	308.00	4,955,455.34	1,939,784.00	3,015,671.34	155.46%	新生高第六次招標詳細分析表27	

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
2.2.19	化學黏著錨筋，16mmΦ，L=24cm	支	3576	692.71	119.00	2,477,130.96	425,544.00	2,051,586.96	482.11%	新生高第六次招標詳細分析表28	
2.2.20	化學黏著錨筋，13mmΦ，L=20cm	支	14905	623.97	96.00	9,300,272.85	1,430,880.00	7,869,392.85	549.97%	新生高第六次招標詳細分析表29	
2.2.21	化學錨栓(M16 L=17cm)	支	5945	1,015.27	960.00	6,035,780.15	5,707,200.00	328,580.15	5.76%	新生高第六次招標詳細分析表30	
2.2.22	化學錨栓(M16 L=10cm)	支	432	877.79	830.00	379,205.28	358,560.00	20,645.28	5.76%	新生高第六次招標詳細分析表224	
2.2.23	既有鋼筋混凝土打除	B.M3	348	1,166.51	823.00	405,945.48	286,404.00	119,541.48	41.74%	新生高第六次招標詳細分析表31	
2.2.24	既有鋼筋混凝土運棄	B.M3	348	852.40	384.00	296,635.20	133,632.00	163,003.20	121.98%	新生高第六次招標詳細分析表32	
2.2.25	拆除既有伸縮縫	M	270	6,499.85	4,789.50	1,754,959.50	1,293,165.43	461,794.07	35.71%	新生高第六次招標詳細分析表33	
2.2.26	混凝土表面清理及打毛	M2	3818	370.15	350.00	1,413,232.70	1,336,300.00	76,932.70	5.76%	新生高第六次招標詳細分析表34	
2.2.27	基礎錨碇螺栓(A307)	T	5	65,759.84	58,710.00	328,799.20	293,550.00	35,249.20	12.01%	新生高第六次招標詳細分析表35	
2.2.28	橋面伸縮縫，伸縮量5cm	M	97	20,247.21	19,145.00	1,963,979.37	1,857,065.00	106,914.37	5.76%	新生高第六次招標詳細分析表36	
2.2.29	橋面伸縮縫，伸縮量10cm	M	45	26,715.33	25,261.00	1,202,189.85	1,136,745.00	65,444.85	5.76%	新生高第六次招標詳細分析表37	
2.2.30	無縫伸縮縫，伸縮量5cm以下	M	22	43,488.43	32,211.00	956,745.46	708,642.00	248,103.46	35.01%	新生高第六次招標詳細分析表225	
2.2.31	鉸接板	M2	128	2,130.58	2,014.60	272,714.24	257,868.80	14,845.44	5.76%	新生高第六次招標詳細分析表38	
2.2.32	混凝土護欄(紐澤西護欄)	M	1298	3,634.82	3,369.60	4,717,996.36	4,373,740.80	344,255.56	7.87%	新生高第六次招標詳細分析表39	
2.2.33	混凝土中央分隔島	M	6	2,660.49	2,443.40	15,962.94	14,660.40	1,302.54	8.88%	新生高第六次招標詳細分析表40	
2.2.34	人造橡膠防震版	CM3	425600	1.06	1.00	451,136.00	425,600.00	25,536.00	6.00%	新生高第六次招標詳細分析表41	

項次	項目及說明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價、依據及出處	備註
2.2.35	鋼板外露防水處理及塗裝(第一型)	M2	251	1,373.80	988.00	344,823.80	247,988.00	96,835.80	39.06%	新生高第六次招標詳細分析表42	
2.2.36	鋼板外露防水處理及塗裝(第二型)	M2	1524	1,181.33	794.00	1,800,346.92	1,210,056.00	590,290.92	48.79%	新生高第六次招標詳細分析表226	
2.2.37	基隆河親水設施復舊	式	1	1,800,899.17	1,416,943.50	1,800,899.17	1,416,943.50	383,955.67	27.10%	新生高第六次招標詳細分析表227	
2.2.38	混凝土保護塗佈	M2	13362	893.66	845.00	11,941,084.92	11,290,890.00	650,194.92	5.76%	新生高第六次招標詳細分析表46	
2.2.39	隔音牆(H=2.0M)	M	1003	15,250.52	14,420.00	15,296,271.56	14,463,260.00	833,011.56	5.76%	新生高第六次招標詳細分析表47	
2.2.40	環養樹脂塗布	M2	35	320.44	303.00	11,215.40	10,605.00	610.40	5.76%	新生高第六次招標詳細分析表228	
2.2.41	混凝土表面油漆塗裝	M2	262	259.11	245.00	67,886.82	64,190.00	3,696.82	5.76%	新生高第六次招標詳細分析表48	
2.2.42	人工拆除,金屬欄杆及鐵件	式	1	-336,326.69	-625,231.00	-336,326.69	-625,231.00	288,904.31	46.21%	新生高第六次招標詳細分析表229	
(三)	排水工程		1	642,138.06	341,364.00	642,138.06	341,364.00	300,774.06	88.11%		
2.3.1	橋面洩水孔,A 型(W34*L54)	個	44	7,702.29	3,977.00	338,900.76	174,988.00	163,912.76	93.67%	新生高第六次招標詳細分析表230	
2.3.2	15cmΦ PVC排水管	M	232	342.66	324.00	79,497.12	75,168.00	4,329.12	5.76%	新生高第六次招標詳細分析表61	
2.3.3	20cmΦ PVC排水管	M	20	654.64	619.00	13,092.80	12,380.00	712.80	5.76%	新生高第六次招標詳細分析表62	
2.3.4	A型鍍鋅水管支架	支	24	1,099.87	329.00	26,396.88	7,896.00	18,500.88	234.31%	新生高第六次招標詳細分析表63	
2.3.5	B型鍍鋅水管支架	支	132	1,137.95	394.00	150,209.40	52,008.00	98,201.40	188.82%	新生高第六次招標詳細分析表64	
2.3.6	PVC三向接頭(含清除孔)	個	8	1,286.01	784.00	10,288.08	6,272.00	4,016.08	64.03%	新生高第六次招標詳細分析表65	

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
2.3.7	PVC三向接頭(不含清除孔)	個	8	898.94	649.00	7,191.52	5,192.00	1,999.52	38.51%	新生高第六次招標詳細分析表66	
2.3.8	15cmϕ 鍍鋅鋼排水管	M	10	1,656.15	746.00	16,561.50	7,460.00	9,101.50	122.00%	新生高第六次招標詳細分析表67	
(四)	交通工程		1	640,616.81	527,463.00	640,616.81	527,463.00	113,153.81	21.45%		
2.4.1	標線，熱塑性塑膠，反光，厚2mm	M2	570	331.04	313.00	188,692.80	178,410.00	10,282.80	5.76%	新生高第六次招標詳細分析表74	
2.4.2	附掛式標誌拆除	套	30	1,216.21	162.00	36,486.30	4,860.00	31,626.30	650.75%	新生高第六次招標詳細分析表75	
2.4.3	附掛式標誌掛裝	套	30	1,920.55	203.00	57,616.50	6,090.00	51,526.50	846.08%	新生高第六次招標詳細分析表76	
2.4.4	強化玻璃路面反光標記	個	693	329.96	312.00	228,662.28	216,216.00	12,446.28	5.76%	新生高第六次招標詳細分析表77	
2.4.5	超軟質彈性分隔桿	座	20	2,842.76	2,688.00	56,855.20	53,760.00	3,095.20	5.76%	新生高第六次招標詳細分析表78	
2.4.6	第三類危險標記（附掛式）	處	1	1,656.17	1,325.00	1,656.17	1,325.00	331.17	24.99%	新生高第六次招標詳細分析表79	
2.4.7	座式反光導標	個	127	556.28	526.00	70,647.56	66,802.00	3,845.56	5.76%	新生高第六次招標詳細分析表231	
(五)	大地工程		1	63,226,074.13	59,784,177.00	63,226,074.13	59,784,177.00	3,441,897.13	5.76%		
2.5.1	構造物開挖，(機械挖，0.7～0.79m3開挖機)	B.M3	396	54.99	52.00	21,776.04	20,592.00	1,184.04	5.75%	新生高第六次招標詳細分析表9	
2.5.2	構造物回填，回填及夯實，機具夯實	C.M3	340	232.67	220.00	79,107.80	74,800.00	4,307.80	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表65	
2.5.3	臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=9m，(單邊水平長度，未含擋土支撐系統)	M	20	5,762.68	5,449.00	115,253.60	108,980.00	6,273.60	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表73	
2.5.4	圍堰，雙層鋼板樁，L=9m	M	782	13,662.74	12,919.00	10,684,262.68	10,102,658.00	581,604.68	5.76%	新生高第六次招標詳細分析表68	

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
2.5.5	圍堰，雙層鋼板樁，L=13m	M	211	25,250.65	23,876.00	5,327,887.15	5,037,836.00	290,051.15	5.76%	新生高第六次招標詳細分析表233	
2.5.6	施工構台	M2	2728	14,909.66	14,098.00	40,673,552.48	38,459,344.00	2,214,208.48	5.76%	新生高第六次招標詳細分析表69	
2.5.7	掛網噴凝土(t=10cm)	M2	555	1,232.04	1,165.00	683,782.20	646,575.00	37,207.20	5.75%	新生高第六次招標詳細分析表234	
2.5.8	灌漿錨筋(D=25mmΦ，L=2M)	支	139	928.58	878.00	129,072.62	122,042.00	7,030.62	5.76%	新生高第六次招標詳細分析表235	
2.5.9	施工便橋	M2	360	14,833.51	14,026.00	5,340,063.60	5,049,360.00	290,703.60	5.76%	新生高第六次招標詳細分析表236	
2.5.10	結構物傾斜計	組	4	15,533.62	14,688.00	62,134.48	58,752.00	3,382.48	5.76%	新生高第六次招標詳細分析表71	
2.5.11	結構物沉陷觀測點	組	9	4,401.62	4,162.00	39,614.58	37,458.00	2,156.58	5.76%	新生高第六次招標詳細分析表72	
2.5.12	地表沉陷觀測點	組	26	2,675.65	2,530.00	69,566.90	65,780.00	3,786.90	5.76%	新生高第六次招標詳細分析表73	
(六)	照明工程		1	1,508,534.83	1,426,413.00	1,508,534.83	1,426,413.00	82,121.83	5.76%		
2.6.1	高低雙臂桿H=8M	支	3	47,249.16	44,677.00	141,747.48	134,031.00	7,716.48	5.76%	新生高第六次招標詳細分析表117	
2.6.2	單臂燈柱 ，H=8M	支	11	38,310.55	36,225.00	421,416.05	398,475.00	22,941.05	5.76%	新生高第六次招標詳細分析表118	
2.6.3	雙臂燈柱(高低燈) ，H=6M	支	7	36,778.13	34,776.00	257,446.91	243,432.00	14,014.91	5.76%	新生高第六次招標詳細分析表237	
2.6.4	單臂燈柱 ，H=6M(匝道)	支	3	17,878.26	16,905.00	53,634.78	50,715.00	2,919.78	5.76%	新生高第六次招標詳細分析表119	

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
2.6.5	單臂燈柱 ，H=6M	支	6	21,320.66	20,160.00	127,923.96	120,960.00	6,963.96	5.76%	新生高第六次招標詳細分析表238	
2.6.6	路燈燈具(含燈泡)，220V 250W	盞	30	10,216.15	9,660.00	306,484.50	289,800.00	16,684.50	5.76%	新生高第六次招標詳細分析表120	
2.6.7	備品:高低雙臂桿H=8M	支	1	39,130.17	37,000.00	39,130.17	37,000.00	2,130.17	5.76%	新生高第六次招標詳細價目表1652611215	1652611215
2.6.8	備品:單臂燈柱 ，H=8M	支	1	31,727.17	30,000.00	31,727.17	30,000.00	1,727.17	5.76%	新生高第六次招標詳細價目表1652611315	1652611315
2.6.9	備品:雙臂燈柱(高低燈) ，H=6M	支	1	29,188.99	27,600.00	29,188.99	27,600.00	1,588.99	5.76%	新生高第六次招標詳細價目表1652611205	1652611205
2.6.10	備品:單臂燈柱 ，H=6M(匝道)	支	1	14,806.01	14,000.00	14,806.01	14,000.00	806.01	5.76%	新生高第六次招標詳細價目表1652611514	1652611514
2.6.11	備品:單臂燈柱 ，H=6M	支	1	16,921.16	16,000.00	16,921.16	16,000.00	921.16	5.76%	新生高第六次招標詳細價目表1652611305	1652611305
2.6.12	備品:路燈燈具(含燈泡)，220V 250W	盞	2	7,614.52	7,200.00	15,229.04	14,400.00	829.04	5.76%	新生高第六次招標詳細價目表1652632015	1652632015
2.6.13	現有路燈拆除搬運至業主指定位置	式	1	52,878.61	50,000.00	52,878.61	50,000.00	2,878.61	5.76%	新生高第六次招標詳細價目表W0127110006	W0127110006
(七)	照明系統埋管線工程		1	1,277,985.51	574,461.00	1,277,985.51	574,461.00	703,524.51	122.47%		
2.7.1	PVC管及埋設，52mmφ，t=4.0mm	M	2000	112.10	60.00	224,200.00	120,000.00	104,200.00	86.83%	新生高第六次招標詳細分析表134	
2.7.2	PVC管及埋設，80mmφ，t=5.5mm	M	35	213.63	97.00	7,477.05	3,395.00	4,082.05	120.24%	新生高第六次招標詳細分析表135	

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
2.7.3	RSG 104 厚鋼導線管及埋設	M	80	573.21	542.00	45,856.80	43,360.00	2,496.80	5.76%	新生高第六次招標詳細分析表239	
2.7.4	XLPE電纜(600V 3/C 22mm2)	M	2040	381.78	98.00	778,831.20	199,920.00	578,911.20	289.57%	新生高第六次招標詳細分析表138	
2.7.5	XLPE電纜(600V 1/C 8mm2)	M	11	139.60	23.00	1,535.60	253.00	1,282.60	506.96%	新生高第六次招標詳細分析表141	
2.7.6	XLPE電纜(600V 1/C 60mm2)	M	11	307.75	239.00	3,385.25	2,629.00	756.25	28.77%	新生高第六次招標詳細分析表144	
2.7.7	管溝開挖及回填	M	80	324.66	307.00	25,972.80	24,560.00	1,412.80	5.75%	新生高第六次招標詳細分析表146	
2.7.8	無熔絲斷路器 2P 100AT 220V 10KA	只	1	2,298.10	2,173.00	2,298.10	2,173.00	125.10	5.76%	新生高第六次招標詳細分析表128	
2.7.9	漏電型無熔絲斷路器 2P 25AT 220V 10KA 300ma 0.1sec	只	3	4,330.76	4,095.00	12,992.28	12,285.00	707.28	5.76%	新生高第六次招標詳細分析表130	
2.7.10	立柱式電源開關箱(56x70x30cm)及基座(含烤漆)	座	1	14,685.45	13,886.00	14,685.45	13,886.00	799.45	5.76%	新生高第六次招標詳細分析表124	
2.7.11	現有路燈管線拆除	式	1	58,166.47	55,000.00	58,166.47	55,000.00	3,166.47	5.76%	新生高第六次招標詳細價目表W0127110008	W0127110008
2.7.12	現有開關箱管線拆除搬運至業主指定位置	式	1	26,439.31	25,000.00	26,439.31	25,000.00	1,439.31	5.76%	新生高第六次招標詳細價目表W0127110014	W0127110014
2.7.13	既有島頭燈線路接至新設路燈迴路中.	式	1	10,575.72	10,000.00	10,575.72	10,000.00	575.72	5.76%	新生高第六次招標詳細價目表W0127110013	W0127110013

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
2.7.14	其他現有管線配合遷移或拆除	式	1	31,727.17	30,000.00	31,727.17	30,000.00	1,727.17	5.76%	新生高第六次招標詳細價目表W0127110024	W0127110024
2.7.15	無線網路預留接線盒(含配管線)	式	1	33,842.31	32,000.00	33,842.31	32,000.00	1,842.31	5.76%	新生高第六次招標詳細價目表W0127110022	W0127110022
三	松江大橋監測系統工程		1	8,006,276.34	7,570,430.00	8,006,276.34	7,570,430.00	435,846.34	5.76%		
3.1	河床沖刷深度量測系統(河床沖刷計以利用光纖原理量測及傳輸資料為主，承商可提出達成相同要求之同等品)	式	1	1,479,384.87	1,398,850.00	1,479,384.87	1,398,850.00	80,534.87	5.76%	新生高第六次招標詳細分析表240	
3.2	光學沈陷量測系統	式	1	1,226,233.82	1,159,480.00	1,226,233.82	1,159,480.00	66,753.82	5.76%	新生高第六次招標詳細分析表241	
3.3	連通管式沈陷量測系統	式	1	1,073,488.68	1,015,050.00	1,073,488.68	1,015,050.00	58,438.68	5.76%	新生高第六次招標詳細分析表242	
3.4	光纖變位量測系統	式	1	1,853,236.66	1,752,350.00	1,853,236.66	1,752,350.00	100,886.66	5.76%	新生高第六次招標詳細分析表243	
3.5	即時監視系統	式	1	277,718.47	262,600.00	277,718.47	262,600.00	15,118.47	5.76%	新生高第六次招標詳細分析表244	
3.6	溫度量測系統	式	1	263,832.54	249,470.00	263,832.54	249,470.00	14,362.54	5.76%	新生高第六次招標詳細分析表245	
3.7	監測伺服系統	式	1	494,552.48	467,630.00	494,552.48	467,630.00	26,922.48	5.76%	新生高第六次招標詳細分析表246	
3.8	監測應用程式	式	1	766,739.84	725,000.00	766,739.84	725,000.00	41,739.84	5.76%	新生高第六次招標詳細分析表247	

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
3.9	傳輸網路架構	式	1	571,088.98	540,000.00	571,088.98	540,000.00	31,088.98	5.76%	新生高第六次招標詳細分析表248	
四	雜項工程		1	28,419,598.53	11,768,086.00	28,419,598.53	11,768,086.00	16,651,512.53	141.50%		
4.1	工地簡易試(檢)驗設備	式	1	453,856.02	429,149.00	453,856.02	429,149.00	24,707.02	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表79	
4.2	材料試驗費	式	1	2,563,509.14	2,423,958.00	2,563,509.14	2,423,958.00	139,551.14	5.76%	新生高第六次招標詳細分析表250	
4.3	臨時抽排水費	式	1	3,754,381.31	1,500,000.00	3,754,381.31	1,500,000.00	2,254,381.31	150.29%	新生高第六次招標詳細價目表0150000004	0150000004
4.4	施工管理所搭設費用(面積20～30坪)	式	1	1,110,450.81	750,000.00	1,110,450.81	750,000.00	360,450.81	48.06%	新生高第六次招標詳細價目表0145060101	0145060101
4.5	施工管理所設備費用	式	1	1,991,760.62	168,000.00	1,991,760.62	168,000.00	1,823,760.62	1085.57%	新生高第六次招標詳細價目表0145060201	0145060201
4.6	施工攝影費用	式	1	1,822,549.07	400,000.00	1,822,549.07	400,000.00	1,422,549.07	355.64%	新生高第六次招標詳細價目表0145100004	0145100004
4.7	既有水溝清理費	式	1	2,890,696.99	250,000.00	2,890,696.99	250,000.00	2,640,696.99	1056.28%	新生高第六次招標詳細價目表0150000014	0150000014
4.8	臨時設施，施工臨時房舍	式	1	1,991,760.62	500,000.00	1,991,760.62	500,000.00	1,491,760.62	298.35%	新生高第六次招標詳細價目表0150020004	0150020004
4.9	臨時設施，水電費	式	1	1,462,974.52	960,000.00	1,462,974.52	960,000.00	502,974.52	52.39%	新生高第六次招標詳細價目表01510100A4	01510100A4
4.10	管線臨時遷移及臨時附掛費	式	1	1,286,712.14	450,000.00	1,286,712.14	450,000.00	836,712.14	185.94%	新生高第六次招標詳細價目表01530#7001	01530#7001

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
4.11	臨時遷移現有照明設施、攝影機、水管、公用電話、號誌、分電盤、管線、開關箱等及復舊費	式	1	1,666,628.03	1,575,900.00	1,666,628.03	1,575,900.00	90,728.03	5.76%	新生高第六次招標詳細分析表251	
4.12	竣工檢查及測試費	式	1	2,238,527.12	100,000.00	2,238,527.12	100,000.00	2,138,527.12	2138.53%	新生高第六次招標詳細價目表01773A0000	01773A0000含電氣、照明及其他檢測
4.13	施工測量	式	1	1,286,712.14	650,000.00	1,286,712.14	650,000.00	636,712.14	97.96%	新生高第六次招標詳細價目表0172500004	0172500004
4.14	竣工圖	式	1	219,975.03	208,000.00	219,975.03	208,000.00	11,975.03	5.76%	新生高第六次招標詳細分析表252	
4.15	地下管線探測(透地雷達探測)	M	729	1,470.03	453.00	1,071,651.87	330,237.00	741,414.87	224.51%	新生高第六次招標詳細分析表253	
4.16	管線試挖	處	5	60,633.79	30,000.00	303,168.95	150,000.00	153,168.95	102.11%	新生高第六次招標詳細價目表0221000001	0221000001
4.17	橋下空間既有設施拆除及復舊	式	1	923,095.92	872,842.00	923,095.92	872,842.00	50,253.92	5.76%	新生高第六次招標詳細分析表254	
4.18	原有構造物修護費	式	1	775,552.59	20,000.00	775,552.59	20,000.00	755,552.59	3777.76%	新生高第六次招標詳細價目表0210061500	0210061500
4.19	地下管線搶修費	式	1	605,635.64	30,000.00	605,635.64	30,000.00	575,635.64	1918.79%	新生高第六次招標詳細價目表0225201006	0225201006
五	自主品管費		1	14,251,366.67	12,051,000.00	14,251,366.67	12,051,000.00	2,200,366.67	18.26%		
5.1	品質管制，自主品管費	人月	195	63,454.33	60,000.00	12,373,594.35	11,700,000.00	673,594.35	5.76%	新生高第六次招標詳細價目表01450B0#04	01450B0#04

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
5.2	品質管制，自主品管文件資料製作及器材設備使用費	式	1	1,877,772.32	351,000.00	1,877,772.32	351,000.00	1,526,772.32	434.98%	新生高第六次招標詳細價目表 01450B0#14	01450B0#14
六	勞工安全衛生管理費		1	23,196,132.12	17,791,185.78	23,196,132.12	17,781,385.78	5,414,746.34	30.45%		
6.1	勞工安全衛生，安衛管理人員	人月	44	60,281.62	57,000.00	2,652,391.28	2,508,000.00	144,391.28	5.76%	中山二橋第七次招標預算單價	0157411001
6.2	勞工安全衛生，安全告示牌，1.5mm厚P.V.C.	面	2	2,115.14	770.00	4,230.28	1,540.00	2,690.28	174.69%	中山二橋第七次招標預算單價	015741100E
6.3	勞工安全衛生，夜間照明燈具(500W含伸縮腳架)	組	300	1,233.13	750.00	369,939.00	225,000.00	144,939.00	64.42%	中山二橋第七次招標預算單價	015741B007
6.4	勞工安全衛生，標誌，進入工地戴安全帽，P.V.C.45*60cm	面	80	132.20	125.00	10,576.00	10,000.00	576.00	5.76%	中山二橋第七次招標預算單價	015741DAAE
6.5	勞工安全衛生，標誌，危險請勿靠近，P.V.C.45*60cm	面	80	132.20	125.00	10,576.00	10,000.00	576.00	5.76%	中山二橋第七次招標預算單價	015741DBAE
6.6	勞工安全衛生，標誌，操作半徑內禁止進入，P.V.C.45*60cm	面	80	132.20	125.00	10,576.00	10,000.00	576.00	5.76%	中山二橋第七次招標預算單價	015741DCAE
6.7	勞工安全衛生，保護器材，救生衣(含救生索)	組	15	1,226.78	1,160.00	18,401.70	17,400.00	1,001.70	5.76%	中山二橋第七次招標預算單價	0157420NBE
6.8	勞工安全衛生，保護器材，救生圈(PVC材質)	組	15	1,586.36	1,500.00	23,795.40	22,500.00	1,295.40	5.76%	中山二橋第七次招標預算單價	01574201B2
6.9	勞工安全衛生，簡易警報器材	組	8	528.79	500.00	4,230.32	4,000.00	230.32	5.76%	中山二橋第七次招標預算單價	01574201C2
6.10	勞工安全衛生，警報器	具	8	2,855.44	2,700.00	22,843.52	21,600.00	1,243.52	5.76%	中山二橋第七次招標預算單價	01574201D2
6.11	勞工安全衛生，連絡器材(對講機)	具	15	5,287.86	5,000.00	79,317.90	75,000.00	4,317.90	5.76%	中山二橋第七次招標預算單價	01574201E2
6.12	勞工安全衛生，救生艇	艘	1	94,652.71	65,000.00	94,652.71	65,000.00	29,652.71	45.62%	中山二橋第七次招標預算單價	01574201F2

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
6.13	勞工安全衛生，水位監視標尺	具	2	2,115.14	2,000.00	4,230.28	4,000.00	230.28	5.76%	中山二橋第七次招標預算單價	0157420IG2
6.14	勞工安全衛生，迴旋式工作梯(鋼管架,1.8*1.2M,周圍附安全網及覆網)	M	35	7,931.79	2,300.00	277,612.65	80,500.00	197,112.65	244.86%	中山二橋第七次招標預算單價	01574201H2
6.15	勞工安全衛生，安全護欄(GIP材質)	M	500	520.33	492.00	260,165.00	246,000.00	14,165.00	5.76%	中山二橋第七次招標預算單價	01574201J2
6.16	勞工安全衛生，保護器材，頭部，安全帽	頂	50	116.33	110.00	5,816.50	5,500.00	316.50	5.75%	中山二橋第七次招標預算單價	0157421131
6.17	勞工安全衛生，保護器材，臉部，安全面罩	具	50	317.27	300.00	15,863.50	15,000.00	863.50	5.76%	中山二橋第七次招標預算單價	015742320C
6.18	勞工安全衛生，保護器材，眼睛，護目鏡	個	50	687.42	650.00	34,371.00	32,500.00	1,871.00	5.76%	新生高第六次招標詳細價目表0157424201	0157424201
6.19	勞工安全衛生，保護器材，手部，特殊手套，防酸鹼	雙	300	29.61	30.00	8,883.00	9,000.00	-117.00	-1.30%	中山二橋第七次招標預算單價	015742670F
6.20	勞工安全衛生，保護器材，足部，安全鞋	雙	50	528.79	550.00	26,439.50	27,500.00	-1,060.50	-3.86%	中山二橋第七次招標預算單價	015742710F
6.21	勞工安全衛生，保護器材，高處作業，掛鉤等配件	組	50	1,063.92	290.00	53,196.00	14,500.00	38,696.00	266.87%	中山二橋第七次招標預算單價	01574291A7
6.22	勞工安全衛生，保護器材，意外傷害救護，急救箱	個	6	264.39	350.00	1,586.34	2,100.00	-513.66	-24.46%	中山二橋第七次招標預算單價	015742A101
6.23	勞工安全衛生，保護器材，人員及物品防護網(網目20mm*20mm)	M2	83563	121.62	85.00	10,162,932.06	7,102,855.00	3,060,077.06	43.08%	中山二橋第七次招標預算單價	015742A131
6.24	勞工安全衛生，保護器材，人員及物品防護網(網目100mm*100mm)	M2	83563	68.74	50.00	5,744,120.62	4,178,150.00	1,565,970.62	37.48%	中山二橋第七次招標預算單價	015742A141
6.25	勞工安全衛生，滅火器	個	30	1,656.16	700.00	49,684.80	21,000.00	28,684.80	136.59%	中山二橋第七次招標預算單價	015742A111

項次	項目及說明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備註
6.26	勞工安全衛生，安全警示帶	捲	20	549.94	520.00	10,998.80	10,400.00	598.80	5.76%	中山二橋第七次招標預算單價	015742A121
6.27	環境保護，水污染防治，洗車沖洗費	月處	22	8,208.52	7,761.57	180,587.44	170,754.54	9,832.90	5.76%	中山二橋第七次招標預算單價	
6.28	環境保護，水污染防治，洗車台設備及沉澱池	處	2	86,777.26	82,053.12	173,554.52	164,106.24	9,448.28	5.76%	中山二橋第七次招標預算單價	
6.29	工地清潔費	M2月	68000	42.42	40.11	2,884,560.00	2,727,480.00	157,080.00	5.76%	中山二橋第七次招標預算單價	
七	營繕工程保險費	式	1	7,479,892.00	5,749,399.00	7,479,892.00	5,749,399.00	1,730,493.00	30.10%	新生高第六次招標詳細價目表單價	
八	稅什費	式	1	135,884,702.52	104,447,422.33	135,884,702.52	104,447,422.33	31,437,280.19	30.10%	新生高第六次招標詳細價目表單價	
	施工費(一~八)合計					1,390,013,250.00	1,068,414,135.34	321,599,114.66	30.10%		

附表二

被告浮報新生高架橋改善工程第七次招標單價與基準單價分析表

B.浮報單價分析表部分

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
分析表1	瀝青混凝土鋪面，粗粒料9.5mm，黏度AC-20	M3	1.00	6,177.29	5,427.00			750.29	13.83%	中山二橋第七次招標單價分析表3	0274205303
1	產品，瀝青混凝土鋪面，密級配，粗粒料9.5mm，黏度AC-20	M3	1.00	5,789.15	5,060.00	5,789.15	5,060.00	729.15	14.41%	中山二橋第七次招標單價分析表3	M0274205303得依特定個別(鋼筋、鋼板、預拌混凝土、瀝青混凝土4項產品)辦理物價調整
2	瀝青混凝土鋪面，鋪築及滾壓	M3	1.00	263.34	249.00	263.34	249.00	14.34	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表3	02742000B3分析表1.1
3	瀝青混凝土鋪面，邊模等零星器材費	M3	1.00	27.50	26.00	27.50	26.00	1.50	5.77%	中山二橋第七次招標單價分析表3	02742000D3
4	零星工料	式	1.00	97.30	92.00	97.30	92.00	5.30	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表3	W0127110004
	** 小計 **	M3	1.00			6,177.29	5,427.00			中山二橋第七次招標單價分析表3	
	** 單價計 **	M3				6,177.29	5,427.00			中山二橋第七次招標單價分析表3	
分析表2	瀝青混凝土鋪面，粗粒料19.0mm，黏度AC-20	M3	1.00	5,531.11	5,231.00			300.11	5.74%	中山二橋第七次招標單價分析表4	0274203303
1	產品，瀝青混凝土鋪面，密級配，粗粒料19.0mm，黏度AC-20	M3	1.00	5,145.09	4,866.00	5,145.09	4,866.00	279.09	5.74%	中山二橋第七次招標單價分析表4	M0274203303得依特定個別(鋼筋、鋼板、預拌混凝土、瀝青混凝土4項產品)辦理物價調整

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
2	瀝青混凝土鋪面，鋪築及滾壓	M3	1.00	263.34	249.00	263.34	249.00	14.34	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表4	02742000B3分析表1.1
3	瀝青混凝土鋪面，邊模等零星器材費	M3	1.00	27.50	26.00	27.50	26.00	1.50	5.77%	中山二橋第七次招標單價分析表4	02742000D3
4	零星工料	式	1.00	95.18	90.00	95.18	90.00	5.18	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表4	W0127110004
	** 小計 **	M3	1.00			5,531.11	5,231.00			中山二橋第七次招標單價分析表4	
	** 單價計 **	M3				5,531.11	5,231.00			中山二橋第七次招標單價分析表4	
分析表3	級配粒料底層，碎石級配	C.M3	100.00	1,358.99	1,129.75			229.24	20.29%	中山二橋第七次招標單價分析表7	0272610005
1	產品，級配粒料底層，碎石級配	L.M3	135.00	898.94	735.00	121,356.90	99,225.00	163.94	22.30%	中山二橋第七次招標單價分析表7	M0272610002
2	機動平土機，3.6m	時	2.30	1,025.85	970.00	2,359.46	2,231.00	55.85	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表7	E3511X400P1#
3	鐵輪壓路機，三輪自走式，10~10.9t	時	2.50	858.75	812.00	2,146.88	2,030.00	46.75	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表7	E3512X12A01
4	鐵輪壓路機，自走式振動，20~20.9t	時	1.43	1,269.09	1,200.00	1,814.80	1,716.00	69.09	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表7	E3512X13L01
5	灑水車，8.0~8.9m3	時	1.20	528.79	500.00	634.55	600.00	28.79	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表7	E4173XA8001
6	工程用水	式	1.00	52.88	50.00	52.88	50.00	2.88	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表7	0151010004
7	土木工程業生產及作業經理人員	時	2.50	334.19	316.00	835.48	790.00	18.19	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表7	L1315010001
8	機動平土機操作工	時	2.30	269.68	255.00	620.26	586.50	14.68	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表7	L8441020001
9	壓路機操作工	時	3.93	269.68	255.00	1,059.84	1,002.15	14.68	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表7	L8441250001
10	灑水車駕駛員	時	1.20	269.68	255.00	323.62	306.00	14.68	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表7	L8423080001

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
11	生產體力工	時	6.00	202.00	191.00	1,212.00	1,146.00	11.00	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表7	L9200000001
12	零星工料	式	1.00	3,481.90	3,292.35	3,481.90	3,292.35	189.55	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表7	W0127110004
	** 小計 **	C.M3	100.00			135,898.57	112,975.00			中山二橋第七次招標單價分析表7	
	** 單價計 **	C.M3				1,358.99	1,129.75			中山二橋第七次招標單價分析表7	
分析表4	瀝青黏層，快凝油溶瀝青，RC-70	M2	100.00	16.33	7.34			8.99	122.48%	中山二橋第七次招標單價分析表6	0274712005
1	產品，瀝青黏層，快凝油溶瀝青，RC-70	KG	30.00	44.42	15.00	1,332.60	450.00	29.42	196.13%	中山二橋第七次招標單價分析表6	M0274712002
2	瀝青撒佈機，液化瀝青用	時	0.10	660.98	625.00	66.10	62.50	35.98	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表6	E3542X1#101#
3	瀝青撒佈機操作工，液化瀝青用	時	0.10	269.68	255.00	26.97	25.50	14.68	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表6	L844129#101#
4	瀝青加熱及保溫	KG	30.00	2.12	2.00	63.60	60.00	0.12	6.00%	中山二橋第七次招標單價分析表6	02745#A002#
5	生產體力工	時	0.60	202.00	191.00	121.20	114.60	11.00	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表6	L9200000001
6	零星工料	式	1.00	22.63	21.40	22.63	21.40	1.23	5.75%	中山二橋第七次招標單價分析表6	W0127110004
	** 小計 **	M2	100.00			1,633.10	734.00			中山二橋第七次招標單價分析表6	
	** 單價計 **	M2				16.33	7.34			中山二橋第七次招標單價分析表6	
分析表5	瀝青透層，中凝油溶瀝青，MC-70	M2	100.00	29.74	15.32			14.42	94.13%	中山二橋第七次招標單價分析表5	0274512005
1	產品，瀝青透層，中凝油溶瀝青，MC-70	KG	80.00	29.61	12.00	2,368.80	960.00	17.61	146.75%	中山二橋第七次招標單價分析表5	M0274512002
2	瀝青撒佈機，液化瀝青用	時	0.20	660.98	625.00	132.20	125.00	35.98	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表5	E3542X1#101#

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
3	瀝青撒佈機操作工，液化瀝青用	時	0.20	269.68	255.00	53.94	51.00	14.68	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表5	L844129#101#
4	瀝青加熱及保溫	KG	80.00	2.12	2.00	169.60	160.00	0.12	6.00%	中山二橋第七次招標單價分析表5	02745#A002#
5	生產體力工	時	1.00	202.00	191.00	202.00	191.00	11.00	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表5	L9200000001
6	零星工料	式	1.00	47.59	45.00	47.59	45.00	2.59	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表5	W0127110004
	** 小計 **	M2	100.00			2,974.13	1,532.00			中山二橋第七次招標單價分析表5	
	** 單價計 **	M2				29.74	15.32			中山二橋第七次招標單價分析表5	
分析表6	瀝青混凝土面層刨除，平均厚5.0cm，刨除機1.2m寬	M2	200.00	46.75	13.66			33.09	242.24%	新生高第六次招標單價分析表6	029614#A11
1	路面刨除機，1.2m寬	時	1.00	1,078.72	1,020.00	1,078.72	1,020.00	58.72	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表20	E3542X3#C01#
2	刨除機刨刀損耗	片	6.00	126.91	120.00	761.46	720.00	6.91	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表20	E3542X3#0XA#
3	收料機(包括輸送帶)	時	1.00	687.42	650.00	687.42	650.00	37.42	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表20	E3542X3#U01#
4	刨除機操作工	時	1.00	269.68	255.00	269.68	255.00	14.68	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表20	L8441#31001#
5	清掃機	時	1.00	571.09	540.00	571.09	540.00	31.09	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表20	E3535X10001
6	清掃機駕駛員	時	1.00	269.68	255.00	269.68	255.00	14.68	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表20	L8423#09001#
7	路面維護體力工	時	2.20	202.00	191.00	444.40	420.20	11.00	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表20	L9201030001
8	清掃工	時	2.20	202.00	191.00	444.40	420.20	11.00	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表20	L9162010001
9	瀝青混凝土面層刨除，刨除料運費	M3	10.00	455.06	430.29	4,550.60	4,302.90	24.77	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表20	02961#K002 分析表6.1

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
10	零星工料	式	1.00	272.54	257.70	272.54	257.70	14.84	5.76%	新生高第六次招標單價分析表6	W0127110004
	瀝青混凝土面層刨除,回收剩餘價值(負值)(不因決標比例調整變動)	M3	10.00	0.00	-611.00	0.00	-6,110.00	611.00	100.00%	中山二橋第七次招標單價分析表20	02961#L002#
	** 小計 **	M2	200.00			9,349.99	8,841.00			新生高第六次招標單價分析表6	新生高第七次招標未將回收剩餘價值計入
	** 單價計 **	M2				46.75	44.21			新生高第六次招標單價分析表6	新生高第七次招標未將回收剩餘價值計入
	(回收價值計入單價計)	M2				46.75	13.66			中山二橋第七次招標單價分析表20	計入回收剩餘價值
分析表7	瀝青混凝土面層刨除，平均厚10.0cm，刨除機1.2m寬	M2	120.00	86.82	20.99			65.83	313.63%	新生高第六次招標單價分析表7	029619#A11
1	路面刨除機，1.2m寬	時	1.00	1,078.72	1,020.00	1,078.72	1,020.00	58.72	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表20	E3542X3#C01#
2	刨除機刨刀損耗	片	7.00	126.91	120.00	888.37	840.00	6.91	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表20	E3542X3#0XA#
3	收料機(包括輸送帶)	時	1.00	687.42	650.00	687.42	650.00	37.42	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表20	E3542X3#U01#
4	刨除機操作工	時	1.00	269.68	255.00	269.68	255.00	14.68	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表20	L8441#31001#
5	清掃機	時	1.00	571.09	540.00	571.09	540.00	31.09	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表20	E3535X10001
6	清掃機駕駛員	時	1.00	269.68	255.00	269.68	255.00	14.68	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表20	L8423#09001#
7	路面維護體力工	時	2.20	202.00	191.00	444.40	420.20	11.00	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表20	L9201030001
8	清掃工	時	2.20	202.00	191.00	444.40	420.20	11.00	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表20	L9162010001
9	瀝青混凝土面層刨除，刨除料運費	M3	12.00	455.06	430.29	5,460.72	5,163.48	24.77	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表20	02961#K002 分析表6.1

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
10	零星工料	式	1.00	303.65	287.12	303.65	287.12	16.53	5.76%	新生高第六次招標單價分析表7	W0127110004
	瀝青混凝土面層刨除,回收剩餘價值(負值)(不因決標比例調整變動)	M3	12.00	0.00	-611.00	0.00	-7,332.00	611.00	100.00%	中山二橋第七次招標單價分析表20	02961#L002#
	** 小計 **	M2	120.00			10,418.13	9,851.00			新生高第六次招標單價分析表7	新生高第七次招標未將回收剩餘價值計入
	** 單價計 **	M2				86.82	82.09			新生高第六次招標單價分析表7	新生高第七次招標未將回收剩餘價值計入
	(回收價值計入單價計)	M2				86.82	20.99			新生高第六次招標單價分析表7	計入回收剩餘價值
分析表8	瀝青混凝土面層刨除，平均厚20.0cm，刨除機1.2m寬	M2	60.00	173.66	42.00			131.66	313.48%	新生高第六次招標單價分析表8	029619#C11
1	路面刨除機，1.2m寬	時	1.00	1,078.72	1,020.00	1,078.72	1,020.00	58.72	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表20	E3542X3#C01#
2	刨除機刨刀損耗	片	7.00	126.91	120.00	888.37	840.00	6.91	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表20	E3542X3#0XA#
3	收料機(包括輸送帶)	時	1.00	687.42	650.00	687.42	650.00	37.42	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表20	E3542X3#U01#
4	刨除機操作工	時	1.00	269.68	255.00	269.68	255.00	14.68	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表20	L8441#31001#
5	清掃機	時	1.00	571.09	540.00	571.09	540.00	31.09	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表20	E3535X10001
6	清掃機駕駛員	時	1.00	269.68	255.00	269.68	255.00	14.68	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表20	L8423#09001#
7	路面維護體力工	時	2.10	202.00	191.00	424.20	401.10	11.00	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表20	L9201030001
8	清掃工	時	2.10	202.00	191.00	424.20	401.10	11.00	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表20	L9162010001
9	瀝青混凝土面層刨除，刨除料運費	M3	12.00	455.06	430.29	5,460.72	5,163.48	24.77	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表20	02961#K002 分析表6.1

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
10	零星工料	式	1.00	345.32	326.52	345.32	326.52	18.80	5.76%	新生高第六次招標單價分析表8	W0127110004
	瀝青混凝土面層刨除,回收剩餘價值(負值)(不因決標比例調整變動)	M3	12.00	0.00	-611.00	0.00	-7,332.00	611.00	-100.00%	中山二橋第七次招標單價分析表20	02961#L002#
	** 小計 **	M2	60.00			10,419.40	9,852.20			新生高第六次招標單價分析表8	新生高第七次招標未將回收剩餘價值計入
	** 單價計 **	M2				173.66	164.20			新生高第六次招標單價分析表8	新生高第七次招標未將回收剩餘價值計入
	(回收價值計入單價計)	M2				173.66	42.00			新生高第六次招標單價分析表8	計入回收剩餘價值
分析表9	構造物開挖，(機械挖，0.7～0.79m3開挖機)	B.M3	100.00	54.99	52.00			2.99	5.75%	新生高第六次招標單價分析表9	0231601M61
1	開挖機，0.7~0.79m3	時	4.00	740.30	700.00	2,961.20	2,800.00	40.30	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表18	E3511X10701
2	開挖機操作工	時	4.00	269.68	255.00	1,078.72	1,020.00	14.68	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表18	L8441110001
3	生產體力工	時	6.00	202.00	191.00	1,212.00	1,146.00	11.00	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表18	L9200000001
4	零星工料	式	1.00	247.47	234.00	247.47	234.00	13.47	5.76%	新生高第六次招標單價分析表9	W0127110004
	** 小計 **	B.M3	100.00			5,499.39	5,200.00			新生高第六次招標單價分析表9	
	** 單價計 **	B.M3				54.99	52.00			新生高第六次招標單價分析表9	
分析表10	構造物回填，回填及夯實，機具夯實	C.M3	1.00	232.67	220.00			12.67	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表65	0231740#N1
1	生產體力工	時	0.80	202.00	191.00	161.60	152.80	11.00	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表65	L9200000001

項次	項目及說明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備註
2	回填土搗固機(Compactor)	時	0.20	49.71	47.00	9.94	9.40	2.71	5.77%	中山二橋第七次招標單價分析表65	E3512X50001
3	壓實機操作工	時	0.20	269.68	255.00	53.94	51.00	14.68	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表65	L8441280001
4	工具損耗	式	1.00	7.19	6.80	7.19	6.80	0.39	5.74%	中山二橋第七次招標單價分析表65	W0127120004
	** 小計 **	C.M3	1.00			232.67	220.00			中山二橋第七次招標單價分析表65	
	** 單價計 **	C.M3				232.67	220.00			中山二橋第七次招標單價分析表65	
分析表11	餘方自行處理(含水土保持)，總重35t傾卸貨車	B.M3	100.00	940.18	368.14			572.04	155.38%	新生高第六次招標單價分析表11	023234#Z21
1	傾卸貨車，總重35~35.9t	時	13.23	1,744.99	925.38	23,086.22	12,242.78	819.61	88.57%	新生高第六次招標單價分析表11	E4172X33501
2	傾卸貨車駕駛員	時	13.23	269.68	255.00	3,567.87	3,373.65	14.68	5.76%	新生高第六次招標單價分析表11	L8423050001
3	棄土區費用(含水土保持)	B.M3	100.00	657.81	200.00	65,781.00	20,000.00	457.81	228.91%	新生高第六次招標單價分析表11	02323A0001
4	零星工料	式	1.00	1,583.19	1,197.85	1,583.19	1,197.85	385.34	32.17%	新生高第六次招標單價分析表11	W0127110004
	** 小計 **	B.M3	100.00			94,018.28	36,814.28			新生高第六次招標單價分析表11	
	** 單價計 **	B.M3				940.18	368.14			新生高第六次招標單價分析表11	
分析表12	結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2(含人工)	M3	1.00	3,300.68	3,121.00			179.68	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表21	0331026005
1	產品，結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2	M3	1.00	2,912.55	2,754.00	2,912.55	2,754.00	158.55	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表21	M0331026005
2	混凝土澆置工	時	0.32	285.54	270.00	91.37	86.40	15.54	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表21	L7122#13001#
3	生產體力工	時	0.72	202.00	191.00	145.44	137.52	11.00	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表21	L9200000001

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
4	混凝土振動器	式	1.00	13.75	13.00	13.75	13.00	0.75	5.77%	中山二橋第七次招標單價分析表21	E3531X20004
5	混凝土養護	式	1.00	13.75	13.00	13.75	13.00	0.75	5.77%	中山二橋第七次招標單價分析表21	0339000004
6	混凝土輸送設備	式	1.00	42.30	40.00	42.30	40.00	2.30	5.75%	中山二橋第七次招標單價分析表21	E3532X6#104#
7	零星工料	式	1.00	81.52	77.08	81.52	77.08	4.44	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表21	W0127110004
	** 小計 **	M3	1.00			3,300.68	3,121.00			中山二橋第七次招標單價分析表21	
	** 單價計 **	M3				3,300.68	3,121.00			中山二橋第七次招標單價分析表21	
分析表13	結構用混凝土，預拌，245kgf/cm2(含人工)	M3	1.00	3,035.24	2,870.00			165.24	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表11	0331025005
1	產品，結構用混凝土，預拌，245kgf/cm2	M3	1.00	2,698.92	2,552.00	2,698.92	2,552.00	146.92	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表11	M0331025005
2	混凝土澆置工	時	0.24	285.54	270.00	68.53	64.80	15.54	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表11	L7122#13001#
3	生產體力工	時	0.64	202.00	191.00	129.28	122.24	11.00	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表11	L9200000001
4	混凝土振動器	式	1.00	13.75	13.00	13.75	13.00	0.75	5.77%	中山二橋第七次招標單價分析表11	E3531X20004
5	混凝土養護	式	1.00	10.58	10.00	10.58	10.00	0.58	5.80%	中山二橋第七次招標單價分析表11	0339000004
6	混凝土輸送設備	式	1.00	39.13	37.00	39.13	37.00	2.13	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表11	E3532X6#104#
7	零星工料	式	1.00	75.05	70.96	75.05	70.96	4.09	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表11	W0127110004
	** 小計 **	M3	1.00			3,035.24	2,870.00			中山二橋第七次招標單價分析表11	
	** 單價計 **	M3				3,035.24	2,870.00			中山二橋第七次招標單價分析表11	

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
分析表14	280 kg/cm2無收縮水泥砂漿	M3	10.00	13,672.98	12,928.00			744.98	5.76%	新生高第六次招標單價分析表14	036010B001
1	添加劑(不收縮)	KG	50.00	126.91	120.00	6,345.50	6,000.00	6.91	5.76%	新生高第六次招標單價分析表14	03601W0101
2	攪拌機(無收縮水泥砂漿)	式	1.00	1,903.63	1,800.00	1,903.63	1,800.00	103.63	5.76%	新生高第六次招標單價分析表14	03601W0204
3	細砂	KG	758.00	2.12	2.00	1,606.96	1,516.00	0.12	6.00%	新生高第六次招標單價分析表14	M0231911005
4	水泥，TYPE I	包	758.00	158.64	150.00	120,249.12	113,700.00	8.64	5.76%	新生高第六次招標單價分析表14	M0305220403
5	技術工	時	4.00	285.54	270.00	1,142.16	1,080.00	15.54	5.76%	新生高第六次招標單價分析表14	L7100001001
6	生產體力工	時	4.00	202.00	191.00	808.00	764.00	11.00	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表11	L9200000001
7	零星工料	式	1.00	4,674.47	4,420.00	4,674.47	4,420.00	254.47	5.76%	新生高第六次招標單價分析表14	W0127110004
	** 小計 **	M3	10.00			136,729.84	129,280.00			新生高第六次招標單價分析表14	
	** 單價計 **	M3				13,672.98	12,928.00			新生高第六次招標單價分析表14	
分析表15	350 kg/cm2無收縮混凝土	M3	1.00	7,418.96	7,015.00			403.96	5.76%	新生高第六次招標單價分析表15	033713#A01
1	水泥，TYPE I	包	9.50	158.64	150.00	1,507.08	1,425.00	8.64	5.76%	新生高第六次招標單價分析表15	M0305220403
2	無收縮性添加劑	KG	35.00	126.91	120.00	4,441.85	4,200.00	6.91	5.76%	新生高第六次招標單價分析表15	M03371#004
3	產品，粗粒料	L.M3	0.85	777.32	735.00	660.72	624.75	42.32	5.76%	新生高第六次招標單價分析表15	M0274010003
4	產品，細粒料	L.M3	0.45	745.59	705.00	335.52	317.25	40.59	5.76%	新生高第六次招標單價分析表15	M0274020003
5	技術工	時	0.50	285.54	270.00	142.77	135.00	15.54	5.76%	新生高第六次招標單價分析表15	L7100001001

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
6	生產體力工(時)	時	1.00	202.00	191.00	202.00	191.00	11.00	5.76%	新生高第六次招標單價分析表15	L9200001001
7	零星工料	式	1.00	129.02	122.00	129.02	122.00	7.02	5.75%	新生高第六次招標單價分析表15	W012712000
	** 小計 **	M3	1.00			7,418.96	7,015.00			新生高第六次招標單價分析表15	
	** 單價計 **	M3				7,418.96	7,015.00			新生高第六次招標單價分析表15	
分析表16	280 kg/cm2無收縮混凝土	M3	1.00	6,388.88	6,041.00			347.88	5.76%	新生高第六次招標單價分析表16	033713#001
1	水泥，TYPE I	包	7.50	158.64	150.00	1,189.80	1,125.00	8.64	5.76%	新生高第六次招標單價分析表16	M0305220403
2	無收縮性添加劑	KG	30.00	126.91	120.00	3,807.30	3,600.00	6.91	5.76%	新生高第六次招標單價分析表16	M03371#004
3	產品，粗粒料	L.M3	0.75	777.32	735.00	582.99	551.25	42.32	5.76%	新生高第六次招標單價分析表16	M0274010003
4	產品，細粒料	L.M3	0.45	745.59	705.00	335.52	317.25	40.59	5.76%	新生高第六次招標單價分析表16	M0274020003
5	技術工	時	0.50	285.54	270.00	142.77	135.00	15.54	5.76%	新生高第六次招標單價分析表16	L7100001001
6	生產體力工(時)	時	1.00	202.00	191.00	202.00	191.00	11.00	5.76%	新生高第六次招標單價分析表16	L9200001001
7	零星工料	式	1.00	128.50	121.50	128.50	121.50	7.00	5.76%	新生高第六次招標單價分析表16	W012712000
	** 小計 **	M3	1.00			6,388.88	6,041.00			新生高第六次招標單價分析表16	
	** 單價計 **	M3				6,388.88	6,041.00			新生高第六次招標單價分析表16	
分析表17	鋼筋，SD420W	T	1.00	43,727.33	39,455.00			4,272.33	10.83%	中山二橋第七次招標單價分析表25	032106C001

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
1	產品，鋼筋，SD420W	T	1.10	33,757.70	30,200.00	37,133.47	33,220.00	3,557.70	11.78%	中山二橋第七次招標單價分析表25	M032106C001得依特定個別(鋼筋、鋼板、預拌混凝土、瀝青混凝土4項產品)辦理物價調整
2	鋼筋剪裁工	時	10.00	285.54	270.00	2,855.40	2,700.00	15.54	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表25	L7122090001
3	鋼筋彎紮工	時	10.00	285.54	270.00	2,855.40	2,700.00	15.54	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表25	L7122110001
4	產品，鐵線	KG	4.00	38.07	36.00	152.28	144.00	2.07	5.75%	中山二橋第七次招標單價分析表25	M0506020002
5	零星工料	式	1.00	730.78	691.00	730.78	691.00	39.78	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表25	W0127110004
	** 小計 **	T	1.00			43,727.33	39,455.00			中山二橋第七次招標單價分析表25	
	** 單價計 **	T				43,727.33	39,455.00			中山二橋第七次招標單價分析表25	
分析表18	鋼筋，SD280	T	1.00	40,992.46	36,346.00			4,646.46	12.78%	中山二橋第七次招標單價分析表9	032103C001
1	產品，鋼筋，SD280	T	1.05	32,573.22	28,500.00	34,201.88	29,925.00	4,073.22	14.29%	中山二橋第七次招標單價分析表9	M032103C001得依特定個別(鋼筋、鋼板、預拌混凝土、瀝青混凝土4項產品)辦理物價調整
2	鋼筋剪裁工	時	10.40	285.54	270.00	2,969.62	2,808.00	15.54	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表9	L7122090001
3	鋼筋彎紮工	時	10.40	285.54	270.00	2,969.62	2,808.00	15.54	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表9	L7122110001

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
4	產品，鐵線	KG	4.00	38.07	36.00	152.28	144.00	2.07	5.75%	中山二橋第七次招標單價分析表9	M0506020002
5	零星工料	式	1.00	699.06	661.00	699.06	661.00	38.06	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表9	W0127110004
	** 小計 **	T	1.00			40,992.46	36,346.00			中山二橋第七次招標單價分析表9	
	** 單價計 **	T				40,992.46	36,346.00			中山二橋第七次招標單價分析表9	
分析表19	場鑄結構混凝土用模板，普通，(乙種，擋土牆，橋台，車行箱涵等)	M2	10.00	480.14	454.00			26.14	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表26	0311011201
1	產品，模板用木料，板料損耗	M3	0.03	16,934.90	16,013.00	508.05	480.39	921.90	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表26	M0605021001
2	產品，模板用木料，割材及角材損耗	M3	0.02	15,847.72	14,985.00	316.95	299.70	862.72	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表26	M0605024001
3	產品，模板用支撐材料，乙種模板用	式	1.00	245.36	232.00	245.36	232.00	13.36	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表26	M03110#A34#
4	營建模板安裝工	時	7.20	285.54	270.00	2,055.89	1,944.00	15.54	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表26	L7122120001
5	生產體力工	時	7.20	202.00	191.00	1,454.40	1,375.20	11.00	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表26	L9200000001
6	產品，鐵釘，鍍鋅	KG	1.00	38.07	36.00	38.07	36.00	2.07	5.75%	中山二橋第七次招標單價分析表26	M0609011002
7	產品，五金繫件	KG	1.00	38.07	36.00	38.07	36.00	2.07	5.75%	中山二橋第七次招標單價分析表26	M05050#00B2#
8	零星工料	式	1.00	144.57	136.70	144.57	136.70	7.87	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表26	W0127110004
	** 小計 **	M2	10.00			4,801.36	4,539.99			中山二橋第七次招標單價分析表26	
	** 單價計 **	M2				480.14	454.00			中山二橋第七次招標單價分析表26	

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
分析表20	鋼鈑補強製作及安裝,A36	T	1.00	60,843.21	53,231.00			7,612.21	14.30%	新生高第六次招標單價分析表20	051211000A
1	鋼料，ASTM A36	T	1.10	41,245.32	36,000.00	45,369.85	39,600.00	5,245.32	14.57%	新生高第六次招標單價分析表20	M051202C001得依特定個別(鋼筋、鋼板、預拌混凝土、瀝青混凝土4項產品)辦理物價調整
2	鋼鈑補強製作及安裝,A36	T	1.00	13,589.82	11,850.00	13,589.82	11,850.00	1,739.82	14.68%	新生高第六次招標單價分析表20	051211010B分析表20.1
3	零星工料	式	1.00	1,883.54	1,781.00	1,883.54	1,781.00	102.54	5.76%	新生高第六次招標單價分析表20	W0127110004
	** 小計 **	T	1.00			60,843.21	53,231.00			新生高第六次招標單價分析表20	
	** 單價計 **	T				60,843.21	53,231.00			新生高第六次招標單價分析表20	
分析表21	鋼板外露表面塗裝	M2	1.00	817.52	633.00			184.52	29.15%	新生高第六次招標單價分析表21	09972A1001
1	噴砂處理	M2	2.00	158.64	80.00	317.28	160.00	78.64	98.30%	新生高第六次招標單價分析表21	W09972B1001
2	防鏽底漆（15μm）	M2	1.00	31.73	30.00	31.73	30.00	1.73	5.77%	新生高第六次招標單價分析表21	M09972B1001
3	第一道底漆（75μm）	M2	1.00	68.74	65.00	68.74	65.00	3.74	5.75%	新生高第六次招標單價分析表21	M09972B1002
4	中間 黏層(工料)	式	1.00	37.02	35.00	37.02	35.00	2.02	5.77%	新生高第六次招標單價分析表21	M09972B1003
5	第二道底漆（50μm）	M2	1.00	57.11	54.00	57.11	54.00	3.11	5.76%	新生高第六次招標單價分析表21	M09972B1004
6	第三道底漆（60μm）	M2	1.00	61.34	58.00	61.34	58.00	3.34	5.76%	新生高第六次招標單價分析表21	M09972B1005
7	第一道中塗漆（30μm）	M2	1.00	40.19	38.00	40.19	38.00	2.19	5.76%	新生高第六次招標單價分析表21	M09972B1006

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
8	第二道面漆（30μm）	M2	1.00	40.19	38.00	40.19	38.00	2.19	5.76%	新生高第六次招標單價分析表21	M09972B1007
9	刷漆工資(六道)	M2	6.00	21.15	20.00	126.90	120.00	1.15	5.75%	新生高第六次招標單價分析表21	W09972B1002
10	工作架	式	1.00	10.58	10.00	10.58	10.00	0.58	5.80%	新生高第六次招標單價分析表21	W09972B1003
11	補漆	式	1.00	5.29	5.00	5.29	5.00	0.29	5.80%	新生高第六次招標單價分析表21	W09972B1004
12	零星工料	式	1.00	21.15	20.00	21.15	20.00	1.15	5.75%	新生高第六次招標單價分析表21	W0127110004
	** 小計 **	M2	1.00			817.52	633.00			新生高第六次招標單價分析表21	
	** 單價計 **	M2				817.52	633.00			新生高第六次招標單價分析表21	
分析表22	鋼板內面防銹底漆	M2	1.00	556.28	386.00			170.28	44.11%	新生高第六次招標單價分析表22	09972A2001
1	噴砂處理	M2	2.00	158.64	80.00	317.28	160.00	78.64	98.30%	新生高第六次招標單價分析表22	W09972B1001
2	防鏽底漆（15μm）	M2	1.00	31.73	30.00	31.73	30.00	1.73	5.77%	新生高第六次招標單價分析表22	M09972B1001
3	內面第二道底漆(100μm)	M2	1.00	32.78	31.00	32.78	31.00	1.78	5.74%	新生高第六次招標單價分析表22	M09972B2002
4	內面第三道底漆(100μm)	M2	1.00	32.78	31.00	32.78	31.00	1.78	5.74%	新生高第六次招標單價分析表22	M09972B2003
5	內面第一道底漆(100μm)	M2	1.00	46.53	44.00	46.53	44.00	2.53	5.75%	新生高第六次招標單價分析表22	M09972B2001
6	刷漆工資(四道)	㎡	4.00	21.15	20.00	84.60	80.00	1.15	5.75%	新生高第六次招標單價分析表22	W09972B2001
7	零星工料	式	1.00	10.58	10.00	10.58	10.00	0.58	5.80%	新生高第六次招標單價分析表22	W0127110004
	** 小計 **	M2	1.00			556.28	386.00			新生高第六次招標單價分析表22	

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
	** 單價計 **	M2				556.28	386.00			新生高第六次招標單價分析表22	
分析表23	鋼管支撐架	M3	1.00	400.57	379.00			21.57	5.69%	新生高第六次招標單價分析表23	031002100A
1	鋼管支撐材料	kg	4.00	52.88	50.00	211.52	200.00	2.88	5.76%	新生高第六次招標單價分析表23	M0550021002
2	製作費	kgf	4.00	6.35	6.00	25.40	24.00	0.35	5.83%	新生高第六次招標單價分析表23	W01271D1005
3	安裝及拆除	kgf	80.00	1.16	1.10	92.80	88.00	0.06	5.45%	新生高第六次招標單價分析表23	W01271C1005
4	運輸費	kgf	80.00	0.37	0.35	29.60	28.00	0.02	5.71%	新生高第六次招標單價分析表23	W01271E1005
5	支撐材料油漆或維護等	式	1.00	5.29	5.00	5.29	5.00	0.29	5.80%	新生高第六次招標單價分析表23	W01271H1004
6	安全檢視	式	1.00	10.58	10.00	10.58	10.00	0.58	5.80%	新生高第六次招標單價分析表23	W01271F1004
7	基座處理	式	1.00	21.15	20.00	21.15	20.00	1.15	5.75%	新生高第六次招標單價分析表23	W01271G1004
8	工具損耗	式	1.00	4.23	4.00	4.23	4.00	0.23	5.75%	新生高第六次招標單價分析表23	W0127120004
	** 小計 **	M3	1.00			400.57	379.00			新生高第六次招標單價分析表23	
	** 單價計 **	M3				400.57	379.00			新生高第六次招標單價分析表23	
分析表24	化學黏著錨筋，36mm§，L=54cm	支	1.00	1,173.91	1,095.00			78.91	7.21%	新生高第六次招標單價分析表24	03210C36A2
1	鑽孔及安裝	支	1.00	549.94	520.00	549.94	520.00	29.94	5.76%	新生高第六次招標單價分析表24	W03210W0101
2	灌注化學黏著劑	支	1.00	444.18	420.00	444.18	420.00	24.18	5.76%	新生高第六次招標單價分析表24	W03210W0201
3	鋼筋材料	式	1.00	135.37	113.00	135.37	113.00	22.37	19.80%	新生高第六次招標單價分析表24	M0321050041

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
4	零星工料	式	1.00	44.42	42.00	44.42	42.00	2.42	5.76%	新生高第六次招標單價分析表24	W0127110004
	** 小計 **	支	1.00			1,173.91	1,095.00			新生高第六次招標單價分析表24	
	** 單價計 **	支				1,173.91	1,095.00			新生高第六次招標單價分析表24	
分析表25	化學黏著錨筋，32mmϕ，L=48cm	支	1.00	1,058.64	836.00			222.64	26.63%	新生高第六次招標單價分析表25	03210C32A2
1	鑽孔及安裝	支	1.00	518.21	380.00	518.21	380.00	138.21	36.37%	新生高第六次招標單價分析表25	W03210W0101
2	灌注化學黏著劑	支	1.00	376.50	340.00	376.50	340.00	36.50	10.74%	新生高第六次招標單價分析表25	W03210W0201
3	鋼筋材料	式	1.00	126.91	81.00	126.91	81.00	45.91	56.68%	新生高第六次招標單價分析表25	M0321050041
4	零星工料	式	1.00	37.02	35.00	37.02	35.00	2.02	5.77%	新生高第六次招標單價分析表25	W0127110004
	** 小計 **	支	1.00			1,058.64	836.00			新生高第六次招標單價分析表25	
	** 單價計 **	支				1,058.64	836.00			新生高第六次招標單價分析表25	
分析表26	化學黏著錨筋，25mmϕ，L=38cm	支	1.00	942.30	522.00			420.30	80.52%	新生高第六次招標單價分析表26	03210C25A2
1	鑽孔及安裝	支	1.00	475.91	240.00	475.91	240.00	235.91	98.30%	新生高第六次招標單價分析表26	W03210W0101
2	灌注化學黏著劑	支	1.00	339.48	227.00	339.48	227.00	112.48	49.55%	新生高第六次招標單價分析表26	W03210W0201
3	鋼筋材料	式	1.00	111.05	40.00	111.05	40.00	71.05	177.63%	新生高第六次招標單價分析表26	M0321050041
4	零星工料	式	1.00	15.86	15.00	15.86	15.00	0.86	5.73%	新生高第六次招標單價分析表26	W0127110004
	** 小計 **	支	1.00			942.30	522.00			新生高第六次招標單價分析表26	

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
	** 單價計 **	支				942.30	522.00			新生高第六次招標單價分析表26	
分析表27	化學黏著錨筋，22mmϕ，L=33cm	支	1.00	786.83	308.00			478.83	155.46%	新生高第六次招標單價分析表27	03210C22B2
1	鑽孔及安裝	支	1.00	370.15	130.00	370.15	130.00	240.15	184.73%	新生高第六次招標單價分析表27	W03210W0101
2	灌注化學黏著劑	支	1.00	311.98	140.00	311.98	140.00	171.98	122.84%	新生高第六次招標單價分析表27	W03210W0201
3	鋼筋材料	式	1.00	93.07	27.00	93.07	27.00	66.07	244.70%	新生高第六次招標單價分析表27	M0321050041
4	零星工料	式	1.00	11.63	11.00	11.63	11.00	0.63	5.73%	新生高第六次招標單價分析表27	W0127110004
	** 小計 **	支	1.00			786.83	308.00			新生高第六次招標單價分析表27	
	** 單價計 **	支				786.83	308.00			新生高第六次招標單價分析表27	
分析表28	化學黏著錨筋，16mmϕ，L=24cm	支	1.00	692.71	119.00			573.71	482.11%	新生高第六次招標單價分析表28	03210C14B2
1	鑽孔及安裝	支	1.00	343.71	55.00	343.71	55.00	288.71	524.93%	新生高第六次招標單價分析表28	W03210W0101
2	灌注化學黏著劑	支	1.00	264.39	50.00	264.39	50.00	214.39	428.78%	新生高第六次招標單價分析表28	W03210W0201
3	鋼筋材料	式	1.00	80.38	10.00	80.38	10.00	70.38	703.80%	新生高第六次招標單價分析表28	M0321050041
4	零星工料	式	1.00	4.23	4.00	4.23	4.00	0.23	5.75%	新生高第六次招標單價分析表28	W0127110004
	** 小計 **	支	1.00			692.71	119.00			新生高第六次招標單價分析表28	
	** 單價計 **	支				692.71	119.00			新生高第六次招標單價分析表28	

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
分析表29	化學黏著錨筋，13mmϕ，L=20cm	支	1.00	623.97	96.00			527.97	549.97%	新生高第六次招標單價分析表29	03210C13B2
1	鑽孔及安裝	支	1.00	317.27	48.00	317.27	48.00	269.27	560.98%	新生高第六次招標單價分析表29	W03210W0101
2	灌注化學黏著劑	支	1.00	232.67	32.00	232.67	32.00	200.67	627.09%	新生高第六次招標單價分析表29	W03210W0201
3	鋼筋材料	式	1.00	65.57	8.00	65.57	8.00	57.57	719.63%	新生高第六次招標單價分析表29	M0321050041
4	零星工料	式	1.00	8.46	8.00	8.46	8.00	0.46	5.75%	新生高第六次招標單價分析表29	W0127110004
	** 小計 **	支	1.00			623.97	96.00			新生高第六次招標單價分析表29	
	** 單價計 **	支				623.97	96.00			新生高第六次招標單價分析表29	
分析表30	化學錨栓(M16 L=17cm)	支	1.00	1,015.27	960.00			55.27	5.76%	新生高第六次招標單價分析表30	0321000023
1	鑽孔費	支	1.00	158.64	150.00	158.64	150.00	8.64	5.76%	新生高第六次招標單價分析表30	E055000003
2	化學黏著劑	支	1.00	581.66	550.00	581.66	550.00	31.66	5.76%	新生高第六次招標單價分析表30	M055000003
3	施工費(含檢驗費)	式	1.00	264.39	250.00	264.39	250.00	14.39	5.76%	新生高第六次招標單價分析表30	L055000003
4	工具損耗	式	1.00	10.58	10.00	10.58	10.00	0.58	5.80%	新生高第六次招標單價分析表30	W0127120004
	** 小計 **	支	1.00			1,015.27	960.00			新生高第六次招標單價分析表30	
	** 單價計 **	支				1,015.27	960.00			新生高第六次招標單價分析表30	
分析表31	既有鋼筋混凝土打除	B.M3	100.00	1,166.51	823.00			343.51	41.74%	新生高第六次招標單價分析表31	023234#ZB1
1	開挖機，(作為破碎機用)，70~79KW	時	40.00	1,025.85	970.00	41,034.00	38,800.00	55.85	5.76%	新生高第六次招標單價分析表31	E3511X10X01

項次	項目及說明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備註
2	開挖機，0.7~0.79m3	時	5.00	740.30	700.00	3,701.50	3,500.00	40.30	5.76%	新生高第六次招標單價分析表31	E3511X10701
3	開挖機操作工	時	45.00	269.68	255.00	12,135.60	11,475.00	14.68	5.76%	新生高第六次招標單價分析表31	L8441110001
4	生產體力工	時	90.00	202.00	191.00	18,180.00	17,190.00	11.00	5.76%	新生高第六次招標單價分析表31	L9200000001
5	混凝土塊軋碎處理	B.M3	100.00	401.88	100.00	40,188.00	10,000.00	301.88	301.88%	新生高第六次招標單價分析表31	02323A00C1
6	零星工料	式	1.00	1,411.86	1,335.00	1,411.86	1,335.00	76.86	5.76%	新生高第六次招標單價分析表31	W0127110004
	** 小計 **	B.M3	100.00			116,650.96	82,300.00			新生高第六次招標單價分析表31	
	** 單價計 **	B.M3				1,166.51	823.00			新生高第六次招標單價分析表31	
分析表32	既有鋼筋混凝土運棄	B.M3	100.00	852.40	384.00			468.40	121.98%	新生高第六次招標單價分析表32	0232340Z01
1	傾卸貨車，總重15~15.9t	時	15.75	925.38	875.00	14,574.74	13,781.25	50.38	5.76%	新生高第六次招標單價分析表32	E4172X31501#
2	傾卸貨車駕駛員	時	15.75	269.68	255.00	4,247.46	4,016.25	14.68	5.76%	新生高第六次招標單價分析表32	L8423050001
3	棄土區費用(含水土保持)	B.M3	100.00	657.81	200.00	65,781.00	20,000.00	457.81	228.91%	新生高第六次招標單價分析表32	02323A0001
4	零星工料	式	1.00	637.19	602.50	637.19	602.50	34.69	5.76%	新生高第六次招標單價分析表32	W0127110004
	** 小計 **	B.M3	100.00			85,240.39	38,400.00			新生高第六次招標單價分析表32	
	** 單價計 **	B.M3				852.40	384.00			新生高第六次招標單價分析表32	
分析表33	拆除既有伸縮縫	M	1.00	6,499.85	4,789.50			1,710.35	35.71%	新生高第六次招標單價分析表33	02220111B3
1	伸縮縫拆除及運輸	T	0.30	18,634.42	13,500.00	5 590.33	4,050.00	5,134.42	38.03%	新生高第六次招標單價分析表33	W02220E0044

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
2	扣除鋼料殘值	T	0.30	-15.00	-15.00	225.00	-4.50				W02220A0064 不打折(不因決標所作之比例調整)
3	開挖機，(作為破碎機用)，70~79KW	時	0.35	1,025.85	970.00	359.05	339.50	55.85	5.76%	新生高第六次招標單價分析表33	E3511X10X01
4	開挖機操作工	時	0.35	269.68	255.00	94.39	89.25	14.68	5.76%	新生高第六次招標單價分析表33	L8441110001
5	生產體力工	時	1.00	202.00	191.00	202.00	191.00	11.00	5.76%	新生高第六次招標單價分析表33	L9200000001
6	餘方自行處理(含水土保持)，總重35t傾卸貨車	B.M3	0.24	940.18	411.09	225.64	98.66	529.09	128.70%	新生高第六次招標單價分析表33	023231#Z11
7	工具損耗	式	1.00	32.94	25.59	32.94	25.59	7.35	28.72%	新生高第六次招標單價分析表33	W0127120004
	** 小計 **	M	1.00			6,499.85	4,789.50			新生高第六次招標單價分析表33	
	** 單價計 **	M				6,499.85	4,789.50			新生高第六次招標單價分析表33	
分析表34	混凝土表面清理及打毛	M2	1.00	370.15	350.00			20.15	5.76%	新生高第六次招標單價分析表34	02220111C3
1	混凝土表面清理及打毛	M2	1.00	264.39	250.00	264.39	250.00	14.39	5.76%	新生高第六次招標單價分析表34	E02220111C
2	工作架	式	1.00	58.17	55.00	58.17	55.00	3.17	5.76%	新生高第六次招標單價分析表34	M02220111C
3	生產體力工	時	0.20	202.00	191.00	40.40	38.20	11.00	5.76%	新生高第六次招標單價分析表34	L9200000001
4	零星工料	式	1.00	7.19	6.80	7.19	6.80	0.39	5.74%	新生高第六次招標單價分析表34	W0127110004
	** 小計 **	M2	1.00			370.15	350.00			新生高第六次招標單價分析表34	
	** 單價計 **	M2				370.15	350.00			新生高第六次招標單價分析表34	

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
分析表35	基礎錨碇螺栓(A307)	T	1.00	65,759.84	58,710.00			7,049.84	12.01%	新生高第六次招標單價分析表35	051213C001
1	產品，基礎錨碇螺栓，A307	T	1.10	57,108.90	50,000.00	62,819.79	55,000.00	7,108.90	14.22%	新生高第六次招標單價分析表35	M051213C001
2	安裝費	式	1.00	2,115.14	2,000.00	2,115.14	2,000.00	115.14	5.76%	新生高第六次招標單價分析表35	W0127190004
3	零星工料	式	1.00	824.91	1,710.00	824.91	1,710.00	-885.09	-51.76%	新生高第六次招標單價分析表35	W0127110004
	** 小計 **	T	1.00			65,759.84	58,710.00			新生高第六次招標單價分析表35	
	** 單價計 **	T				65,759.84	58,710.00			新生高第六次招標單價分析表35	
分析表36	橋面伸縮縫，伸縮量5cm	M	1.00	20,247.21	19,145.00			1,102.21	5.76%	新生高第六次招標單價分析表36	0583122001
1	橋面伸縮縫，伸縮量5cm	M	1.00	12,690.87	12,000.00	12,690.87	12,000.00	690.87	5.76%	新生高第六次招標單價分析表36	M0583122001
2	不銹鋼排水槽及斜板	M	1.00	951.81	900.00	951.81	900.00	51.81	5.76%	新生高第六次招標單價分析表36	M0581234501
3	切割瀝青混凝土，含運費	式	1.00	317.27	300.00	317.27	300.00	17.27	5.76%	新生高第六次招標單價分析表36	0222016104
4	砂石填充料及挖除、運棄	式	1.00	264.39	250.00	264.39	250.00	14.39	5.76%	新生高第六次招標單價分析表36	02319A0004
5	產品，補修用環氧樹脂	M	1.00	264.39	250.00	264.39	250.00	14.39	5.76%	新生高第六次招標單價分析表36	M0393010012
6	安裝費,伸縮縫	M	1.00	5,287.86	5,000.00	5,287.86	5,000.00	287.86	5.76%	新生高第六次招標單價分析表36	W0127190006
7	零星工料	式	1.00	470.62	445.00	470.62	445.00	25.62	5.76%	新生高第六次招標單價分析表36	W0127110004
	** 小計 **	M	1.00			20,247.21	19,145.00			新生高第六次招標單價分析表36	
	** 單價計 **	M				20,247.21	19,145.00			新生高第六次招標單價分析表36	

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
分析表37	橋面伸縮縫，伸縮量10cm	M	1.00	26,715.33	25,261.00			1,454.33	5.76%	新生高第六次招標單價分析表37	0583123001
1	橋面伸縮縫，伸縮量10cm	M	1.00	17,978.73	17,000.00	17,978.73	17,000.00	978.73	5.76%	新生高第六次招標單價分析表37	M0583123001
2	切割瀝青混凝土，含運費	式	1.00	317.27	300.00	317.27	300.00	17.27	5.76%	新生高第六次招標單價分析表37	0222016104
3	砂石填充料及挖除、運棄	式	1.00	264.39	250.00	264.39	250.00	14.39	5.76%	新生高第六次招標單價分析表37	02319A0004
4	產品，補修用環氧樹脂	M	1.00	264.39	250.00	264.39	250.00	14.39	5.76%	新生高第六次招標單價分析表37	M0393010012
5	安裝費,伸縮縫	M	1.00	7,403.01	7,000.00	7,403.01	7,000.00	403.01	5.76%	新生高第六次招標單價分析表37	W0127190A06
6	零星工料	式	1.00	487.54	461.00	487.54	461.00	26.54	5.76%	新生高第六次招標單價分析表37	W0127110004
	** 小計 **	M	1.00			26,715.33	25,261.00			新生高第六次招標單價分析表37	
	** 單價計 **	M				26,715.33	25,261.00			新生高第六次招標單價分析表37	
分析表38	鉸接板	M2	972.00	2,130.58	2,014.60			115.98	5.76%	新生高第六次招標單價分析表38	0315090004
1	鋼鈑製作及裁切	kg	21,090.00	21.15	20.00	446,053.50	421,800.00	1.15	5.75%	新生高第六次招標單價分析表38	L7212090003
2	鋼鈑	kg	23,199.00	38.07	36.00	883,185.93	835,164.00	2.07	5.75%	新生高第六次招標單價分析表38	M0531001012得依特定個別(鋼筋、鋼板、預拌混凝土、瀝青混凝土4項產品)辦理物價調整(含加工運費油漆)
3	熱浸鍍鋅	kg	21,090.00	10.58	10.00	223,132.20	210,900.00	0.58	5.80%	新生高第六次招標單價分析表38	0508101001

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
4	防水模(150cm寬)	m2	1,458.00	211.51	200.00	308,381.58	291,600.00	11.51	5.76%	新生高第六次招標單價分析表38	M0713100001
5	嵌縫木片	式	1.00	83,167.48	78,640.00	83,167.48	78,640.00	4,527.48	5.76%	新生高第六次招標單價分析表38	M0606022304
6	安裝費	式	1.00	109,987.51	104,000.00	109,987.51	104,000.00	5,987.51	5.76%	新生高第六次招標單價分析表38	L7111010103
7	工具損耗	式	1.00	17,012.49	16,086.36	17,012.49	16,086.36	926.13	5.76%	新生高第六次招標單價分析表38	W0127120004
	** 小計 **	M2	972.00			2,070,920.69	1,958,190.36			新生高第六次招標單價分析表38	
	** 單價計 **	M2				2,130.58	2,014.60			新生高第六次招標單價分析表38	
分析表39	混凝土護欄(紐澤西護欄)	M	1.00	3,634.82	3,369.60			265.22	7.87%	新生高第六次招標單價分析表39	03400E0005
1	結構用混凝土，預拌，245kgf/cm2(含人工)	M3	0.31	3,035.24	2,870.00	940.92	889.70	165.24	5.76%	新生高第六次招標單價分析表39	0331025005 分析表13
2	鋼筋，SD420W	KG	10.00	43.73	39.45	437.30	394.50	4.28	10.85%	新生高第六次招標單價分析表39	032106C002 分析表39.1
3	鋼筋，SD280	KG	20.00	40.99	36.35	819.80	727.00	4.64	12.76%	新生高第六次招標單價分析表39	032103C002 得依特定個別(鋼筋、鋼板、預拌混凝土、瀝青混凝土4項產品)辦理物價調整
4	場鑄結構混凝土用模板，清水，(甲種，橋面)	M2	1.80	723.38	684.00	1,302.08	1,231.20	39.38	5.76%	新生高第六次招標單價分析表39	0311021101 分析表54
5	保麗龍板及安裝，T=1cm	M2	0.06	53.94	51.00	3.24	3.06	2.94	5.76%	新生高第六次招標單價分析表39	0315011211 分析表39.2
6	填縫膠	cm3	78.49	1.06	1.00	83.20	78.49	0.06	6.00%	新生高第六次招標單價分析表39	0792110000 分析表39.3
7	零星工料	式	1.00	48.28	45.65	48.28	45.65	2.63	5.76%	新生高第六次招標單價分析表39	W0127110004

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
	** 小計 **	M	1.00			3,634.82	3,369.60			新生高第六次招標單價分析表39	
	** 單價計 **	M				3,634.82	3,369.60			新生高第六次招標單價分析表39	
分析表40	混凝土中央分隔島	M	1.00	2,660.49	2,443.40			217.09	8.88%	新生高第六次招標單價分析表40	03400D0005
1	結構用混凝土，預拌，245kgf/cm2(含人工)	M3	0.17	3,035.24	2,870.00	515.99	487.90	165.24	5.76%	新生高第六次招標單價分析表40	0331025005 分析表13
2	鋼筋，SD280	KG	30.00	40.99	36.35	1,229.70	1,090.50	4.64	12.76%	新生高第六次招標單價分析表40	032103C002 得依特定個別(鋼筋、鋼板、預拌混凝土、瀝青混凝土4項產品)辦理物價調整
3	場鑄結構混凝土用模板，清水，(甲種，橋面)	M2	1.23	723.38	684.00	889.76	841.32	39.38	5.76%	新生高第六次招標單價分析表40	0311021101 分析表54
4	零星工料	式	1.00	25.04	23.68	25.04	23.68	1.36	5.74%	新生高第六次招標單價分析表40	W0127110004
	** 小計 **	M	1.00			2,660.49	2,443.40			新生高第六次招標單價分析表40	
	** 單價計 **	M				2,660.49	2,443.40			新生高第六次招標單價分析表40	
分析表41	人造橡膠防震版	CM3	1.00	1.06	1.00			0.06	6.00%	新生高第六次招標單價分析表41	07921A0003
1	人造橡膠	CM3	1.00	0.53	0.50	0.53	0.50	0.03	6.00%	新生高第六次招標單價分析表41	M0582310001
2	安裝費	CM3	1.00	0.37	0.35	0.37	0.35	0.02	5.71%	新生高第六次招標單價分析表41	W0127190044
3	零星工料	式	1.00	0.16	0.15	0.16	0.15	0.01	6.67%	新生高第六次招標單價分析表41	W0127110004

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
	** 小計 **	CM3	1.00			1.06	1.00			新生高第六次招標單價分析表41	
	** 單價計 **	CM3				1.06	1.00			新生高第六次招標單價分析表41	
分析表42	鋼板外露防水處理及塗裝(第一型)	M2	1.00	1,373.80	988.00			385.80	39.05%	新生高第六次招標單價分析表42	0997210031
1	噴砂處理	M2	4.00	158.64	80.00	634.56	320.00	78.64	98.30%	新生高第六次招標單價分析表42	W09972B1001
2	防銹底塗(15μm)材料費	M2	1.00	48.17	32.55	48.17	32.55	15.62	47.99%	新生高第六次招標單價分析表42	M09972A1001
3	防銹底漆塗噴刷費	M2	1.00	19.04	18.00	19.04	18.00	1.04	5.78%	新生高第六次招標單價分析表42	L099720B011
4	第一道底漆 (75μm)	M2	1.00	68.74	65.00	68.74	65.00	3.74	5.75%	新生高第六次招標單價分析表42	M09972B1002
5	第二道底漆 (50μm)	M2	1.00	57.11	54.00	57.11	54.00	3.11	5.76%	新生高第六次招標單價分析表42	M09972B1004
6	第三道底漆 (60μm)	M2	1.00	61.34	58.00	61.34	58.00	3.34	5.76%	新生高第六次招標單價分析表42	M09972B1005
7	底漆噴刷費	M2	3.00	21.15	20.00	63.45	60.00	1.15	5.75%	新生高第六次招標單價分析表42	L099720C011
8	瀝青防水層	M2	1.00	105.76	200.00	105.76	200.00	-94.24	-47.12%	新生高第六次招標單價分析表42	M07150D101
9	技術工	時	0.26	285.54	270.00	74.24	43.20	15.54	5.76%	新生高第六次招標單價分析表42	L7100001001(第七次增加工時0.1)
10	生產體力工	時	0.64	202.00	191.00	129.28	61.12	11.00	5.76%	新生高第六次招標單價分析表42	L9200000001(第七次增加工時0.32)
11	工作架	式	1.00	89.89	55.00	89.89	55.00	34.89	63.44%	新生高第六次招標單價分析表42	W09972C1003

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
12	零星工料	式	1.00	22.22	21.13	22.22	21.13	1.09	5.16%	新生高第六次招標單價分析表42	W0127110004
	** 小計 **	M2	1.00			1,373.80	988.00			新生高第六次招標單價分析表42	
	** 單價計 **	M2				1,373.80	988.00			新生高第六次招標單價分析表42	
分析表43	防震拉條, 3.5cmφx2.7m(含鑽5cmφ孔)	支	1.00	8,561.26	4,242.00			4,319.26	101.82%	新生高第六次招標單價分析表43	03150A1611P
1	鋼棒,平均長度2.7m(含防蝕處理)	支	1.00	2,673.61	1,649.66	2,673.61	1,649.66	1,023.95	62.07%	新生高第六次招標單價分析表43	03150A1612P 分析表43.1
2	pvc 管	支	1.00	161.01	91.00	161.01	91.00	70.01	76.93%	新生高第六次招標單價分析表43	03150A30000 分析表43.2
3	人造橡膠	CM3	1,385.00	0.53	0.50	734.05	692.50	0.03	6.00%	新生高第六次招標單價分析表43	M0582310001
4	鋼板及螺旋彈簧	式	1.00	1,309.67	1,034.55	1,309.67	1,034.55	275.12	26.59%	新生高第六次招標單價分析表43	0315A200200 分析表43.3 0.0
5	5cmφ鑽孔	式	1.00	1,427.72	105.00	1,427.72	105.00	1,322.72	1259.73%	新生高第六次招標單價分析表43	E03150A100
6	安裝費	支	1.00	2,115.14	600.00	2,115.14	600.00	1,515.14	252.52%	新生高第六次招標單價分析表43	W0127190002
7	零星工料	式	1.00	140.06	69.29	140.06	69.29	70.77	102.14%	新生高第六次招標單價分析表43	W0127110004
	** 小計 **	支	1.00			8,561.26	4,242.00			新生高第六次招標單價分析表43	
	** 單價計 **	支				8,561.26	4,242.00			新生高第六次招標單價分析表43	
分析表44	防震拉條, 3.5cmφx4.15m(含鑽5cmφ孔)	支	1.00	10,449.07	5,252.00			5,197.07	98.95%	新生高第六次招標單價分析表44	03150A0001
1	鋼棒,平均長度4.15m(含防蝕處理)	支	1.00	3,931.10	2,535.24	3,931.10	2,535.24	1,395.86	55.06%	新生高第六次招標單價分析表44	03150A1002 分析表44.1

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
2	pvc 管	支	1.00	306.69	188.00	306.69	188.00	118.69	63.13%	新生高第六次招標單價分析表44	03150A20000 分析表44.2
3	人造橡膠	CM3	1,385.00	0.53	0.50	734.05	692.50	0.03	6.00%	新生高第六次招標單價分析表44	M0582310001
4	鋼板及螺旋彈簧	式	1.00	1,309.67	1,034.55	1,309.67	1,034.55	275.12	26.59%	新生高第六次招標單價分析表44	0315A200200 分析表43.3 0.0
5	5cmφ鑽孔	式	1.00	1,427.72	105.00	1,427.72	105.00	1,322.72	1259.73%	新生高第六次招標單價分析表44	E03150A100
6	安裝費	支	1.00	2,115.14	600.00	2,115.14	600.00	1,515.14	252.52%	新生高第六次招標單價分析表44	W0127190002
7	零星工料	式	1.00	624.70	96.71	624.70	96.71	527.99	545.95%	新生高第六次招標單價分析表44	W0127110004
	** 小計 **	支	1.00			10,449.07	5,252.00			新生高第六次招標單價分析表44	
	** 單價計 **	支				10,449.07	5,252.00			新生高第六次招標單價分析表44	
分析表45	華山藝文廣場復舊	式	1.00	1,958,325.41	1,851,718.00			106,607.41	5.76%	新生高第六次招標單價分析表45	02220111E4
1	磨石子	M2	232.80	1,744.99	1,650.00	406,233.67	384,120.00	94.99	5.76%	新生高第六次招標單價分析表45	02220111E1
2	原木地板	M2	148.80	4,706.20	4,450.00	700,282.56	662,160.00	256.20	5.76%	新生高第六次招標單價分析表45	02220111E2
3	設施搬遷及復舊	處	16.00	37,015.03	35,000.00	592,240.48	560,000.00	2,015.03	5.76%	新生高第六次招標單價分析表45	02220111E3
4	高壓混凝土磚鋪面	M2	86.40	1,269.09	1,200.00	109,649.38	103,680.00	69.09	5.76%	新生高第六次招標單價分析表45	M0222011102
5	配合工資及雜項	式	1.00	111,520.99	105,450.00	111,520.99	105,450.00	6,070.99	5.76%	新生高第六次招標單價分析表45	W02220111E3
6	零星工料	式	1.00	38,398.33	36,308.00	38,398.33	36,308.00	2,090.33	5.76%	新生高第六次招標單價分析表45	W0127114004
	** 小計 **	式	1.00			1,958,325.41	1,851,718.00			新生高第六次招標單價分析表45	

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
	** 單價計 **	式				1,958,325.41	1,851,718.00			新生高第六次招標單價分析表45	
分析表46	混凝土保護塗佈	M2	1.00	893.66	845.00			48.66	5.76%	新生高第六次招標單價分析表46	03930#A002
1	高壓水處理	M2	1.00	89.89	85.00	89.89	85.00	4.89	5.75%	新生高第六次招標單價分析表46	E03930#A00
2	表面準備	M2	1.00	16.92	16.00	16.92	16.00	0.92	5.75%	新生高第六次招標單價分析表46	L03930#A00
3	保護塗料	KG	1.00	393.42	372.00	393.42	372.00	21.42	5.76%	新生高第六次招標單價分析表46	M03930#A00
4	噴水養生	M2	1.00	37.02	35.00	37.02	35.00	2.02	5.77%	新生高第六次招標單價分析表46	E03930#B00
5	塗怖工資	M2	1.00	174.50	165.00	174.50	165.00	9.50	5.76%	新生高第六次招標單價分析表46	L03930#B00
6	施工架	M2	1.00	162.87	154.00	162.87	154.00	8.87	5.76%	新生高第六次招標單價分析表46	M03930#C00 含裝拆
7	材料搬運費	式	1.00	10.58	10.00	10.58	10.00	0.58	5.80%	新生高第六次招標單價分析表46	E03930#C00
8	工具損耗	式	1.00	8.46	8.00	8.46	8.00	0.46	5.75%	新生高第六次招標單價分析表46	W0127120004
	** 小計 **	M2	1.00			893.66	845.00			新生高第六次招標單價分析表46	
	** 單價計 **	M2				893.66	845.00			新生高第六次招標單價分析表46	
分析表47	隔音牆(H=2.0M)	M	2.00	15,250.52	14,420.00			830.52	5.76%	新生高第六次招標單價分析表47	0286302001
1	金屬吸音鈑	M2	4.00	4,117.89	3,893.64	16,471.56	15,574.56	224.25	5.76%	新生高第六次招標單價分析表47	02863#B000 分析表47.1
2	支柱防落鋼索	M	2.00	506.58	479.00	1,013.16	958.00	27.58	5.76%	新生高第六次招標單價分析表47	02863#E000 分析表47.2
3	吸音鈑防落鋼索	M	3.68	163.93	155.00	603.26	570.40	8.93	5.76%	新生高第六次招標單價分析表47	02863#F000 分析表47.3

項次	項 目 及 說 明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備 註
4	漏音防止鈑	M	2.00	243.40	230.14	486.80	460.28	13.26	5.76%	新生高第六次招標單價分析表47	02863#H000 分析表47.4
5	H型鋼125*125*6.5*9*2.0M	支	1.10	9,785.11	9,252.19	10,763.62	10,177.41	532.92	5.76%	新生高第六次招標單價分析表47	02863#Z700 分析表47.5
6	零星工料	式	1.00	1,162.63	1,099.35	1,162.63	1,099.35	63.28	5.76%	新生高第六次招標單價分析表47	W0127114004
	** 小計 **	M	2.00			30,501.03	28,840.00			新生高第六次招標單價分析表47	
	** 單價計 **	M				15,250.52	14,420.00			新生高第六次招標單價分析表47	
分析表48	混凝土表面油漆塗裝	M2	1.00	259.11	245.00			14.11	5.76%	新生高第六次招標單價分析表48	09972A3001
1	油漆材料費	M2	1.00	89.89	85.00	89.89	85.00	4.89	5.75%	新生高第六次招標單價分析表48	M09972A0001
2	混凝土表面清理	式	1.00	37.02	35.00	37.02	35.00	2.02	5.77%	新生高第六次招標單價分析表48	W09972A3001
3	刷漆工資	㎡	1.00	126.91	120.00	126.91	120.00	6.91	5.76%	新生高第六次招標單價分析表48	L09972B2001
4	零星工料	式	1.00	5.29	5.00	5.29	5.00	0.29	5.80%	新生高第六次招標單價分析表48	W0127114004
	** 小計 **	M2	1.00			259.11	245.00			新生高第六次招標單價分析表48	
	** 單價計 **	M2				259.11	245.00			新生高第六次招標單價分析表48	
分析表49	型鋼護欄油漆塗裝	M2	1.00	294.00	265.00			29.00	10.94%	新生高第六次招標單價分析表49	09972A4001
1	油漆材料費	M2	1.00	89.89	85.00	89.89	85.00	4.89	5.75%	新生高第六次招標單價分析表49	M09972A0001
2	型鋼護欄表面處理	式	1.00	71.91	55.00	71.91	55.00	16.91	30.75%	新生高第六次招標單價分析表49	W09972A4001
3	刷漆工資	㎡	1.00	126.91	120.00	126.91	120.00	6.91	5.76%	新生高第六次招標單價分析表49	L09972B2001

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
4	零星工料	式	1.00	5.29	5.00	5.29	5.00	0.29	5.80%	新生高第六次招標單價分析表49	W0127114004
	** 小計 **	M2	1.00			294.00	265.00			新生高第六次招標單價分析表49	
	** 單價計 **	M2				294.00	265.00			新生高第六次招標單價分析表49	
分析表50	人工拆除,金屬欄杆及鐵件	式	1.00	-2,686,635.39	-5,054,636.00			2,368,000.61	46.85%	新生高第六次招標單價分析表50	0222020104
1	生產體力工(時)	時	640.00	202.00	191.00	129,280.00	61,120.00	11.00	5.76%	新生高第六次招標單價分析表50	L9200001001(第七次招標多了320工時)
2	廢料回收抵扣(金屬)	KG	347,808.00	-15.00	-15.00	225.00	-5,217,120.00			新生高第六次招標單價分析表50	M0222020104不打折(不因決標所作之比例調整
3	搬運費	KG	347,808.00	1.06	0.25	368,676.48	86,952.00	0.81	324.00%	新生高第六次招標單價分析表50	W0222020064
4	零星工料	式	1.00	2,032,528.13	14,412.00	29,292,795,409.56	14,412.00	2,018,116.13	14003.03%	新生高第六次招標單價分析表50	W0127114004
	** 小計 **	式	1.00			-2,686,635.39	-5,054,636.00			新生高第六次招標單價分析表50	
	** 單價計 **	式				-2,686,635.39	-5,054,636.00			新生高第六次招標單價分析表50	
分析表51	結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2(含人工)	M3	1.00	2,419.73	2,288.00			131.73	5.76%	新生高第六次招標單價分析表51	0331022005
1	產品，結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2	M3	1.00	2,141.58	2,025.00	2,141.58	2,025.00	116.58	5.76%	新生高第六次招標單價分析表51	M0331022005
2	混凝土澆置工	時	0.24	285.54	270.00	68.53	64.80	15.54	5.76%	新生高第六次招標單價分析表51	L7122#13001#
3	生產體力工	時	0.48	202.00	191.00	96.96	91.68	11.00	5.76%	新生高第六次招標單價分析表51	L9200000001

項次	項目及說明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備註
4	混凝土振動器	式	1.00	10.58	10.00	10.58	10.00	0.58	5.80%	新生高第六次招標單價分析表51	E3531X20004
5	混凝土養護	式	1.00	10.58	10.00	10.58	10.00	0.58	5.80%	新生高第六次招標單價分析表51	0339000004
6	混凝土輸送設備	式	1.00	31.73	30.00	31.73	30.00	1.73	5.77%	新生高第六次招標單價分析表51	E3532X6#104#
7	零星工料	式	1.00	59.77	56.52	59.77	56.52	3.25	5.75%	新生高第六次招標單價分析表51	W0127110004
	** 小計 **	M3	1.00			2,419.73	2,288.00			新生高第六次招標單價分析表51	
	** 單價計 **	M3				2,419.73	2,288.00			新生高第六次招標單價分析表51	
分析表52	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2(含人工)	M3	1.00	2,770.85	2,620.00			150.85	5.76%	單價分析表第90.1項	0331024005
1	產品，結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2	M3	1.00	2,484.24	2,349.00	2,484.24	2,349.00	135.24	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表90.1	M0331024005
2	混凝土澆置工	時	0.24	285.54	270.00	68.53	64.80	15.54	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表90.1	L7122#13001#
3	生產體力工	時	0.48	202.00	191.00	96.96	91.68	11.00	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表90.1	L9200000001
4	混凝土振動器	式	1.00	10.58	10.00	10.58	10.00	0.58	5.80%	中山二橋第七次招標單價分析表90.1	E3531X20004
5	混凝土養護	式	1.00	10.58	10.00	10.58	10.00	0.58	5.80%	中山二橋第七次招標單價分析表90.1	0339000004
6	混凝土輸送設備	式	1.00	31.73	30.00	31.73	30.00	1.73	5.77%	中山二橋第七次招標單價分析表90.1	E3532X6#104#
7	零星工料	式	1.00	68.23	64.52	68.23	64.52	3.71	5.75%	中山二橋第七次招標單價分析表90.1	W0127110004
	** 小計 **	M3	1.00			2,770.85	2,620.00			中山二橋第七次招標單價分析表90.1	
	** 單價計 **	M3				2,770.85	2,620.00			中山二橋第七次招標單價分析表90.1	

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
分析表53	場鑄結構混凝土用模板，普通，(丙種，U型構，集水井，排水箱涵等)	M2	10.00	305.53	288.90			16.63	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表13	0311011301
1	產品，模板用木料，板料損耗	M3	0.02	16,934.90	16,013.00	338.70	320.26	921.90	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表13	M0605021001
2	產品，模板用木料，割材及角材損耗	M3	0.01	15,847.72	14,985.00	158.48	149.85	862.72	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表13	M0605024001
3	產品，模板用支撐材料，丙種模板用	式	1.00	148.06	140.00	148.06	140.00	8.06	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表13	M03110#A44#
4	營建模板安裝工	時	5.60	285.54	270.00	1,599.02	1,512.00	15.54	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表13	L7122120001
5	生產體力工	時	3.20	202.00	191.00	646.40	611.20	11.00	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表13	L9200000001
6	產品，鐵釘，鍍鋅	KG	1.00	38.07	36.00	38.07	36.00	2.07	5.75%	中山二橋第七次招標單價分析表13	M0609011002
7	產品，五金繫件	KG	1.00	38.07	36.00	38.07	36.00	2.07	5.75%	中山二橋第七次招標單價分析表13	M05050#00B2#
8	零星工料	式	1.00	88.51	83.69	88.51	83.69	4.82	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表13	W0127110004
	** 小計 **	M2	10.00			3,055.31	2,889.00			中山二橋第七次招標單價分析表13	
	** 單價計 **	M2				305.53	288.90			中山二橋第七次招標單價分析表13	
分析表54	場鑄結構混凝土用模板，清水，(甲種，橋面)	M2	10.00	723.38	684.00			39.38	5.76%	新生高第六次招標單價分析表54	0311021101
1	產品，模板用木料，板料損耗	M3	0.03	16,934.90	16,013.00	508.05	480.39	921.90	5.76%	新生高第六次招標單價分析表54	M0605021001
2	產品，模板用木料，割材及角材損耗	M3	0.03	15,847.72	14,985.00	475.43	449.55	862.72	5.76%	新生高第六次招標單價分析表54	M0605024001
3	產品，合板	M2	3.33	112.10	106.00	373.29	352.98	6.10	5.75%	新生高第六次招標單價分析表54	M0605010001
4	產品，模板用支撐材料，橋面模板用	式	1.00	581.66	550.00	581.66	550.00	31.66	5.76%	新生高第六次招標單價分析表54	M03110#A24#.

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
5	營建模板安裝工	時	9.60	285.54	270.00	2,741.18	2,592.00	15.54	5.76%	新生高第六次招標單價分析表54	L7122120001
6	生產體力工	時	11.20	202.00	191.00	2,262.40	2,139.20	11.00	5.76%	新生高第六次招標單價分析表54	L9200000001
7	產品，鐵釘，鍍鋅	KG	1.00	38.07	36.00	38.07	36.00	2.07	5.75%	新生高第六次招標單價分析表54	M0609011002
8	產品，五金繫件	KG	1.10	38.07	36.00	41.88	39.60	2.07	5.75%	新生高第六次招標單價分析表54	M05050#00B2#
9	零星工料	式	1.00	211.83	200.30	211.83	200.30	11.53	5.76%	新生高第六次招標單價分析表54	W0127110004
	** 小計 **	M2	10.00			7,233.79	6,840.02			新生高第六次招標單價分析表54	
	** 單價計 **	M2				723.38	684.00			新生高第六次招標單價分析表54	
分析表55	鋼筋，SD420	T	1.00	43,497.85	39,235.00			4,262.85	10.86%	中山二橋第七次招標單價分析表66	032105C001
1	產品，鋼筋，SD420	T	1.10	32,996.25	30,000.00	36,295.88	33,000.00	2,996.25	9.99%	中山二橋第七次招標單價分析表66	M032105C001得依特定個別(鋼筋、鋼板、預拌混凝土、瀝青混凝土4項產品)辦理物價調整
2	鋼筋剪裁工	時	10.00	285.54	270.00	2,855.40	2,700.00	15.54	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表66	L7122090001
3	鋼筋彎紮工	時	10.00	285.54	270.00	2,855.40	2,700.00	15.54	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表66	L7122110001
4	產品，鐵線	KG	4.00	38.07	36.00	152.28	144.00	2.07	5.75%	中山二橋第七次招標單價分析表66	M0506020002
5	零星工料	式	1.00	1,338.89	691.00	1,338.89	691.00	647.89	93.76%	中山二橋第七次招標單價分析表66	W0127110004
	** 小計 **	T	1.00			43,497.85	39,235.00			中山二橋第七次招標單價分析表66	

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
	** 單價計 **	T				43,497.85	39,235.00			中山二橋第七次招標單價分析表66	
分析表56	L2型預鑄溝蓋板，寬80x長90cm，高25cm	塊	1.00	3,935.23	3,721.00			214.23	5.76%	新生高第六次招標單價分析表56	0340041#52
1	產品，L2型預鑄溝蓋板，寬80x長90cm，高25cm	塊	1.00	3,638.05	3,440.00	3,638.05	3,440.00	198.05	5.76%	新生高第六次招標單價分析表56	M0340041#62#，含鍍鋅格柵
2	預鑄溝蓋板安裝，L2型，寬80x長90cm	塊	1.00	182.96	173.00	182.96	173.00	9.96	5.76%	新生高第六次招標單價分析表56	03400#A412#，含搬運
3	零星工料	式	1.00	114.22	108.00	114.22	108.00	6.22	5.76%	新生高第六次招標單價分析表56	W0127110004
	** 小計 **	塊	1.00			3,935.23	3,721.00			新生高第六次招標單價分析表56	
	** 單價計 **	塊				3,935.23	3,721.00			新生高第六次招標單價分析表56	
分析表57	鋼筋混凝土管(B型)，D=350mm，三級管，含開挖回填	M	2.40	3,989.44	3,148.83			840.61	26.70%	新生高第六次招標單價分析表57	0261029211
1	切割瀝青混凝土或無筋混凝土，5cm≦切割深度＜10cm	M	4.80	62.98	59.55	302.30	285.84	3.43	5.76%	新生高第六次招標單價分析表57	02220#0021分析表57.1
2	構造物開挖，(機械挖，含抽排水)	B.M3	2.35	61.34	58.00	144.15	136.30	3.34	5.76%	新生高第六次招標單價分析表57	0231600D01
3	餘方自行處理(含水土保持)，總重15t傾卸貨車	B.M3	2.35	1,054.96	575.53	2,479.16	1,352.50	479.43	83.30%	新生高第六次招標單價分析表57	0232340Z11分析表57.2
4	選擇材料回填，級配粒料，碎石級配，用於構造物回填	C.M3	1.10	1,337.84	1,127.00	1,471.62	1,239.70	210.84	18.71%	新生高第六次招標單價分析表57	0231921#12分析表57.3
5	結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2(含人工)	M3	0.46	2,419.73	2,288.00	1,113.08	1,052.48	131.73	5.76%	新生高第六次招標單價分析表57	0331022005分析表51
6	產品，鋼筋混凝土管(B型)，D=350mm，三級管，L=2.40m	支	1.00	2,001.69	1,540.00	2,001.69	1,540.00	461.69	29.98%	新生高第六次招標單價分析表57	M02610293AF
7	排水管道裝設工	時	0.57	285.54	270.00	162.76	153.90	15.54	5.76%	新生高第六次招標單價分析表57	L7136140001

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
8	生產體力工	時	1.14	202.00	191.00	230.28	217.74	11.00	5.76%	新生高第六次招標單價分析表57	L9200000001
9	開挖機，0.4~0.49m3	時	0.57	687.42	650.00	391.83	370.50	37.42	5.76%	新生高第六次招標單價分析表57	E3511X10401
10	開挖機操作工	時	0.57	269.68	255.00	153.72	145.35	14.68	5.76%	新生高第六次招標單價分析表57	L8441110001
11	擠壓式彈性填縫帶，(寬38mm，厚15mm)，200～600mm鋼筋混凝土管排水用	M	1.50	156.52	148.00	234.78	222.00	8.52	5.76%	新生高第六次招標單價分析表57	02610#A341
12	預鑄鋼筋混凝土基座(埋管用)，D=350mm管用	座	1.00	551.00	521.00	551.00	521.00	30.00	5.76%	新生高第六次招標單價分析表57	02610#B91H#
13	零星工料	式	1.00	338.29	319.87	338.29	319.87	18.42	5.76%	新生高第六次招標單價分析表57	W0127110004
	** 小計 **	M	2.40			9,574.66	7,557.18			新生高第六次招標單價分析表57	
	** 單價計 **	M				3,989.44	3,148.83			新生高第六次招標單價分析表57	
分析表58	鍍鋅格柵蓋及框座(井孔70cm*70cm)	組	1.00	7,166.32	4,780.00			2,386.32	49.92%	新生高第六次招標單價分析表58	0506000105
1	鍍鋅格柵蓋及框座製作費	Kg	74.00	66.63	59.00	4,930.62	4,366.00	7.63	12.93%	新生高第六次招標單價分析表58	M0506000105
2	安裝費	式	1.00	2,115.14	300.00	2,115.14	300.00	1,815.14	605.05%	新生高第六次招標單價分析表58	W0127190004
3	零星工料	式	1.00	120.56	114.00	120.56	114.00	6.56	5.75%	新生高第六次招標單價分析表58	W0127110004
	** 小計 **	組	1.00			7,166.32	4,780.00			新生高第六次招標單價分析表58	
	** 單價計 **	組				7,166.32	4,780.00			新生高第六次招標單價分析表58	
分析表59	鍍鋅格柵蓋及框座(65cm*45cm)	組	1.00	5,135.70	2,980.00			2,155.70	72.34%	新生高第六次招標單價分析表59	0506000205

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
1	鍍鋅格柵蓋及框座製作費	Kg	44.00	66.63	59.00	2,931.72	2,596.00	7.63	12.93%	新生高第六次招標單價分析表59	M0506000105
2	安裝費	式	1.00	2,115.14	300.00	2,115.14	300.00	1,815.14	605.05%	新生高第六次招標單價分析表59	W0127190004
3	零星工料	式	1.00	88.84	84.00	88.84	84.00	4.84	5.76%	新生高第六次招標單價分析表59	W0127110004
	** 小計 **	組	1.00			5,135.70	2,980.00			新生高第六次招標單價分析表59	
	** 單價計 **	組				5,135.70	2,980.00			新生高第六次招標單價分析表59	
分析表60	橋面洩水孔,A 型(W25*L35)	個	1.00	7,102.64	4,357.00			2,745.64	63.02%	新生高第六次招標單價分析表60	02639100C1
1	橋面洩水孔(W25*L35)	個	1.00	3,384.23	2,600.00	3,384.23	2,600.00	784.23	30.16%	新生高第六次招標單價分析表60	M0263910C01
2	補強筋	式	1.00	951.81	900.00	951.81	900.00	51.81	5.76%	新生高第六次招標單價分析表60	M031100104
3	管件另料	式	1.00	222.09	210.00	222.09	210.00	12.09	5.76%	新生高第六次招標單價分析表60	M151072EA04
4	管支架及固定五金	式	1.00	296.12	280.00	296.12	280.00	16.12	5.76%	新生高第六次招標單價分析表60	M151072EW04
5	安裝費	式	1.00	2,115.14	300.00	2,115.14	300.00	1,815.14	605.05%	新生高第六次招標單價分析表60	W0127190004
6	零星工料	式	1.00	133.25	67.00	133.25	67.00	66.25	98.88%	新生高第六次招標單價分析表60	W0127110004
	** 小計 **	個	1.00			7,102.64	4,357.00			新生高第六次招標單價分析表60	
	** 單價計 **	個				7,102.64	4,357.00			新生高第六次招標單價分析表60	
分析表61	15cmΦ PVC排水管	M	1.00	342.66	324.00			18.66	5.76%	新生高第六次招標單價分析表61	15107100A1
1	15cmΦPVC管	M	1.00	232.67	220.00	232.67	220.00	12.67	5.76%	新生高第六次招標單價分析表61	M1510520371

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
2	安裝費	M	1.00	95.18	90.00	95.18	90.00	5.18	5.76%	新生高第六次招標單價分析表61	W012719004
3	零星工料	式	1.00	14.81	14.00	14.81	14.00	0.81	5.79%	新生高第六次招標單價分析表61	W0127110004
	** 小計 **	M	1.00			342.66	324.00			新生高第六次招標單價分析表61	
	** 單價計 **	M				342.66	324.00			新生高第六次招標單價分析表61	
分析表62	20cm∮ PVC排水管	M	1.00	654.64	619.00			35.64	5.76%	新生高第六次招標單價分析表62	1510710011
1	20cm∮PVC管	M	1.00	512.92	485.00	512.92	485.00	27.92	5.76%	新生高第六次招標單價分析表62	M1510520361
2	安裝費	式	1.00	126.91	120.00	126.91	120.00	6.91	5.76%	新生高第六次招標單價分析表62	W0127190001
3	零星工料	式	1.00	14.81	14.00	14.81	14.00	0.81	5.79%	新生高第六次招標單價分析表62	W0127110004
	** 小計 **	M	1.00			654.64	619.00			新生高第六次招標單價分析表62	
	** 單價計 **	M				654.64	619.00			新生高第六次招標單價分析表62	
分析表63	A型鍍鋅水管支架	支	1.00	1,099.87	329.00			770.87	234.31%	新生高第六次招標單價分析表63	15107100B1
1	A型鍍鋅水管支架	組	1.00	423.03	280.00	423.03	280.00	143.03	51.08%	新生高第六次招標單價分析表63	M15107100B1
2	安裝費	式	1.00	620.79	35.00	620.79	35.00	585.79	1673.69%	新生高第六次招標單價分析表63	W0127190001
3	零星工料	式	1.00	56.05	14.00	56.05	14.00	42.05	300.36%	新生高第六次招標單價分析表63	W0127110004
	** 小計 **	支	1.00			1,099.87	329.00			新生高第六次招標單價分析表63	
	** 單價計 **	支				1,099.87	329.00			新生高第六次招標單價分析表63	

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
分析表64	B型鍍鋅水管支架	支	1.00	1,137.95	394.00			743.95	188.82%	新生高第六次招標單價分析表64	15107100C1
1	B型鍍鋅水管支架	組	1.00	507.63	345.00	507.63	345.00	162.63	47.14%	新生高第六次招標單價分析表64	M15107100C1
2	安裝費	式	1.00	615.51	35.00	615.51	35.00	580.51	1658.60%	新生高第六次招標單價分析表64	W0127190001
3	零星工料	式	1.00	14.81	14.00	14.81	14.00	0.81	5.79%	新生高第六次招標單價分析表64	W0127110004
	** 小計 **	支	1.00			1,137.95	394.00			新生高第六次招標單價分析表64	
	** 單價計 **	支				1,137.95	394.00			新生高第六次招標單價分析表64	
分析表65	PVC三向接頭(含清除孔)	個	1.00	1,286.01	784.00			502.01	64.03%	新生高第六次招標單價分析表65	15107100D1
1	PVC三向接頭	個	1.00	634.54	600.00	634.54	600.00	34.54	5.76%	新生高第六次招標單價分析表65	M15107100D1
2	PVC三向接頭清孔費	個	1.00	457.93	135.00	457.93	135.00	322.93	239.21%	新生高第六次招標單價分析表65	15107100E1
3	安裝費	式	1.00	178.73	35.00	178.73	35.00	143.73	410.66%	新生高第六次招標單價分析表65	W0127190001
4	零星工料	式	1.00	14.81	14.00	14.81	14.00	0.81	5.79%	新生高第六次招標單價分析表65	W0127110004
	** 小計 **	個	1.00			1,286.01	784.00			新生高第六次招標單價分析表65	
	** 單價計 **	個				1,286.01	784.00			新生高第六次招標單價分析表65	
分析表66	PVC三向接頭(不含清除孔)	個	1.00	898.94	649.00			249.94	38.51%	新生高第六次招標單價分析表66	15107100F1
1	PVC三向接頭	個	1.00	634.54	600.00	634.54	600.00	34.54	5.76%	新生高第六次招標單價分析表66	M15107100D1

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
2	安裝費	式	1.00	249.59	35.00	249.59	35.00	214.59	613.11%	新生高第六次招標單價分析表66	W0127190001
3	零星工料	式	1.00	14.81	14.00	14.81	14.00	0.81	5.79%	新生高第六次招標單價分析表66	W0127110004
	** 小計 **	個	1.00			898.94	649.00			新生高第六次招標單價分析表66	
	** 單價計 **	個				898.94	649.00			新生高第六次招標單價分析表66	
分析表67	15cmφ 鍍鋅鋼排水管	M	1.00	1,656.15	746.00			910.15	122.00%	新生高第六次招標單價分析表67	0263910021
1	15cmφ鍍鋅鋼排水管	M	1.00	1,022.67	430.00	1,022.67	430.00	592.67	137.83%	新生高第六次招標單價分析表67	M0550010131
2	新安裝費	式	1.00	616.56	300.00	616.56	300.00	316.56	105.52%	新生高第六次招標單價分析表67	W0127190X04
3	零星工料	式	1.00	16.92	16.00	16.92	16.00	0.92	5.75%	新生高第六次招標單價分析表67	W0127110004
	** 小計 **	M	1.00			1,656.15	746.00			新生高第六次招標單價分析表67	
	** 單價計 **	M				1,656.15	746.00			新生高第六次招標單價分析表67	
分析表68	圍堰，雙層鋼板樁，L=9m	M	848.00	13,662.74	12,919.00			743.74	5.76%	新生高第六次招標單價分析表68	02261010A1
1	臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=9m，(單邊水平長度，未含擋土支撐系統)	M	1,696.00	5,716.15	5,405.00	9,694,590.40	9,166,880.00	311.15	5.76%	新生高第六次招標單價分析表68	0225540931 分析表68.1
2	填不透水黏土	M3	3,391.00	407.38	385.20	1,381,425.58	1,306,213.20	22.18	5.76%	新生高第六次招標單價分析表68	0231900001 分析表68.2
3	32mmφ繫桿(L=2m)	支	391.00	230.55	218.00	90,145.05	85,238.00	12.55	5.76%	新生高第六次招標單價分析表68	M0550010021
4	砂包	個	889.00	158.64	150.00	141,030.96	133,350.00	8.64	5.76%	新生高第六次招標單價分析表68	M03050B1015

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
5	技術工	時	30.00	285.54	270.00	8,566.20	8,100.00	15.54	5.76%	新生高第六次招標單價分析表68	L7100001001
6	生產體力工	時	30.00	202.00	191.00	6,060.00	5,730.00	11.00	5.76%	新生高第六次招標單價分析表68	L9200000001
7	抽排水費	式	1.00	232,665.88	220,000.00	232,665.88	220,000.00	12,665.88	5.76%	新生高第六次招標單價分析表68	W03371R1001
8	零星工料	式	1.00	31,516.50	29,800.80	31,516.50	29,800.80	1,715.70	5.76%	新生高第六次招標單價分析表68	W0127110004
	** 小計 **	M	848.00			11,586,000.57	10,955,312.00			新生高第六次招標單價分析表68	
	** 單價計 **	M				13,662.74	12,919.00			新生高第六次招標單價分析表68	
分析表69	施工構台	M2	2,920.00	14,909.66	14,098.00			811.66	5.76%	新生高第六次招標單價分析表69	015323A011
1	H型鋼中間柱	T	1,882.00	17,519.74	16,566.00	32,972,150.68	31,177,212.00	953.74	5.76%	新生高第六次招標單價分析表69	022550H001 分析表69.1
2	覆工板	M2	2,920.00	3,355.68	3,173.00	9,798,585.60	9,265,160.00	182.68	5.76%	新生高第六次招標單價分析表69	015323B011 分析表69.2
3	施工構台拆除及復舊費	式	1.00	253,817.33	240,000.00	253,817.33	240,000.00	13,817.33	5.76%	新生高第六次招標單價分析表69	W015323A01
4	零星工料	式	1.00	511,640.74	483,788.00	511,640.74	483,788.00	27,852.74	5.76%	新生高第六次招標單價分析表69	W0127114004
	** 小計 **	M2	2,920.00			43,536,194.35	41,166,160.00			新生高第六次招標單價分析表69	
	** 單價計 **	M2				14,909.66	14,098.00			新生高第六次招標單價分析表69	
分析表70	地盤改良(單壓強度>10kg/cm2)	M3	1.00	3,994.97	3,777.00			217.97	5.77%	新生高第六次招標單價分析表70	0234160023
1	高壓灌漿	M3	1.00	3,760.18	3,555.00	3,760.18	3,555.00	205.18	5.77%	新生高第六次招標單價分析表70	02341#0002 分析表70.1
2	地盤處理雜項	M3	1.00	158.64	150.00	158.64	150.00	8.64	5.76%	新生高第六次招標單價分析表70	W023416001

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
3	零星工料	式	1.00	76.15	72.00	76.15	72.00	4.15	5.76%	新生高第六次招標單價分析表70	W0127114004
	** 小計 **	M3	1.00			3,994.97	3,777.00			新生高第六次招標單價分析表70	
	** 單價計 **	M3				3,994.97	3,777.00			新生高第六次招標單價分析表70	
分析表71	結構物傾斜計	組	1.00	15,533.62	14,688.00			845.62	5.76%	新生高第六次招標單價分析表71	0225201051
1	銅盤	組	1.00	1,692.12	1,600.00	1,692.12	1,600.00	92.12	5.76%	新生高第六次招標單價分析表71	M0509OZ0207
2	固定架	組	1.00	1,353.69	1,280.00	1,353.69	1,280.00	73.69	5.76%	新生高第六次招標單價分析表71	M0509OZ0208
3	安裝	組	1.00	1,184.48	1,120.00	1,184.48	1,120.00	64.48	5.76%	新生高第六次招標單價分析表71	W01271Z1001
4	觀測及資料處理	式	1.00	8,460.58	8,000.00	8,460.58	8,000.00	460.58	5.76%	新生高第六次招標單價分析表71	W01271Z1002
5	觀測儀器租金	式	1.00	2,538.17	2,400.00	2,538.17	2,400.00	138.17	5.76%	新生高第六次招標單價分析表71	W01271Z1003
6	零星工料	式	1.00	304.58	288.00	304.58	288.00	16.58	5.76%	新生高第六次招標單價分析表71	W0127114004
	** 小計 **	組	1.00			15,533.62	14,688.00			新生高第六次招標單價分析表71	
	** 單價計 **	組				15,533.62	14,688.00			新生高第六次招標單價分析表71	
分析表72	結構物沉陷觀測點	組	1.00	4,401.62	4,162.00			239.62	5.76%	新生高第六次招標單價分析表72	0225201052
1	φ6mm膨脹螺栓及六角螺栓	組	1.00	169.21	160.00	169.21	160.00	9.21	5.76%	新生高第六次招標單價分析表72	M0509OZ0210
2	安裝	組	1.00	126.91	120.00	126.91	120.00	6.91	5.76%	新生高第六次招標單價分析表72	W01271Z1001
3	觀測及資料處理	式	1.00	3,172.72	3,000.00	3,172.72	3,000.00	172.72	5.76%	新生高第六次招標單價分析表72	W01271Z1002

項次	項目及說明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備註
4	觀測儀器損耗	式	1.00	846.06	800.00	846.06	800.00	46.06	5.76%	新生高第六次招標單價分析表72	W01271Z1005
5	零星工料	式	1.00	86.72	82.00	86.72	82.00	4.72	5.76%	新生高第六次招標單價分析表72	W0127114004
	** 小計 **	組	1.00			4,401.62	4,162.00			新生高第六次招標單價分析表72	
	** 單價計 **	組				4,401.62	4,162.00			新生高第六次招標單價分析表72	
分析表73	地表沉陷觀測點	組	1.00	2,675.65	2,530.00			145.65	5.76%	新生高第六次招標單價分析表73	0225201053
1	鋼釘或木樁	組	1.00	169.21	160.00	169.21	160.00	9.21	5.76%	新生高第六次招標單價分析表73	M05090Z0209
2	安裝	組	1.00	1,184.48	1,120.00	1,184.48	1,120.00	64.48	5.76%	新生高第六次招標單價分析表73	W01271Z1001
3	觀測及資料處理	式	1.00	1,057.57	1,000.00	1,057.57	1,000.00	57.57	5.76%	新生高第六次招標單價分析表73	W01271Z1002
4	觀測儀器損耗	式	1.00	211.51	200.00	211.51	200.00	11.51	5.76%	新生高第六次招標單價分析表73	W01271Z1005
5	零星工料	式	1.00	52.88	50.00	52.88	50.00	2.88	5.76%	新生高第六次招標單價分析表73	W0127114004
	** 小計 **	組	1.00			2,675.65	2,530.00			新生高第六次招標單價分析表73	
	** 單價計 **	組				2,675.65	2,530.00			新生高第六次招標單價分析表73	
分析表74	標線，熱塑性塑膠，反光，厚2mm	M2	1.00	331.04	313.00			18.04	5.76%	新生高第六次招標單價分析表74	0289821202
1	產品，接著劑(熱塑性塑膠標線用)	KG	0.14	52.88	50.00	7.40	7.00	2.88	5.76%	新生高第六次招標單價分析表74	M02898#A003#
2	產品，熱塑性塑膠反光標線材料(含玻璃珠)	KG	5.00	37.02	35.00	185.10	175.00	2.02	5.77%	新生高第六次招標單價分析表74	M02898#B003#
3	產品，標線，玻璃珠，標線表面用	KG	0.16	42.30	40.00	6.77	6.40	2.30	5.75%	新生高第六次招標單價分析表74	M02898B#103#

項次	項目及說明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備註
4	畫線機，車載式，熱塑性塑膠標線用	時	0.16	158.64	150.00	25.38	24.00	1.64	5.76%	新生高第六次招標單價分析表74	E3535X2#121#
5	車載式畫線機駕駛員	時	0.16	225.26	213.00	36.04	34.08	12.26	5.76%	新生高第六次招標單價分析表74	Z121101001##
6	一般油漆工	時	0.16	202.00	191.00	32.32	30.56	11.00	5.76%	新生高第六次招標單價分析表74	L7141010001
7	生產體力工	時	0.16	202.00	191.00	32.32	30.56	11.00	5.76%	新生高第六次招標單價分析表74	L9200000001
8	工具損耗	式	1.00	5.71	5.40	5.71	5.40	0.31	5.74%	新生高第六次招標單價分析表74	W0127120004
	** 小計 **	M2	1.00			331.04	313.00			新生高第六次招標單價分析表74	
	** 單價計 **	M2				331.04	313.00			新生高第六次招標單價分析表74	
分析表75	附掛式標誌拆除	套	1.00	1,216.21	162.00			1,054.21	650.75%	新生高第六次招標單價分析表75	028915X301
1	拆除工	時	0.83	202.00	191.00	167.66	158.53	11.00	5.76%	新生高第六次招標單價分析表75	L8311020001
2	機具吊運	式	1.00	846.06		846.06	0.00	846.06	#DIV/0!	新生高第六次招標單價分析表75	W8311020001
3	工具損耗	式	1.00	202.49	3.47	202.49	3.47	199.02	5735.45%	新生高第六次招標單價分析表75	W0127120004
	** 小計 **	套	1.00			1,216.21	162.00			新生高第六次招標單價分析表75	
	** 單價計 **	套				1,216.21	162.00			新生高第六次招標單價分析表75	
分析表76	附掛式標誌掛裝	套	1.00	1,920.55	203.00			1,717.55	846.08%	新生高第六次招標單價分析表76	028915X201
1	組裝工	時	0.45	202.00	191.00	90.90	85.95	11.00	5.76%	新生高第六次招標單價分析表76	L8311010001
2	標誌夾具等配件	式	1.00	1,656.16	113.00	1,656.16	113.00	1,543.16	1365.63%	新生高第六次招標單價分析表76	M02891C1001

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
3	工具損耗	式	1.00	173.49	4.05	173.49	4.05	169.44	4183.70%	新生高第六次招標單價分析表76	W0127120004
	** 小計 **	套	1.00			1,920.55	203.00			新生高第六次招標單價分析表76	
	** 單價計 **	套				1,920.55	203.00			新生高第六次招標單價分析表76	
分析表77	強化玻璃路面反光標記	個	1.00	329.96	312.00			17.96	5.76%	新生高第六次招標單價分析表77	0276411502
1	強化玻璃反光路面標記	個	1.00	200.94	190.00	200.94	190.00	10.94	5.76%	新生高第六次招標單價分析表77	M0276411501
2	電動鑽孔機	時	0.05	158.64	150.00	7.93	7.50	8.64	5.76%	新生高第六次招標單價分析表77	E3911ZG0001
3	安裝費	式	1.00	111.05	105.00	111.05	105.00	6.05	5.76%	新生高第六次招標單價分析表77	W0127190001
4	路面黏膠劑	式	1.00	3.17	3.00	3.17	3.00	0.17	5.67%	新生高第六次招標單價分析表77	M0289260030
5	零星工料	式	1.00	6.87	6.50	6.87	6.50	0.37	5.69%	新生高第六次招標單價分析表77	W0127110004
	** 小計 **	個	1.00			329.96	312.00			新生高第六次招標單價分析表77	
	** 單價計 **	個				329.96	312.00			新生高第六次招標單價分析表77	
分析表78	超軟質彈性分隔桿	座	1.00	2,842.76	2,688.00			154.76	5.76%	新生高第六次招標單價分析表78	02899#B001
1	產品，超軟質彈性分隔桿	支	1.00	2,220.90	2,100.00	2,220.90	2,100.00	120.90	5.76%	新生高第六次招標單價分析表78	M02899#B002
2	產品，反光紙，一級品	式	1.00	148.06	140.00	148.06	140.00	8.06	5.76%	新生高第六次招標單價分析表78	M02891#W104
3	產品，路面接著劑	式	1.00	22.21	21.00	22.21	21.00	1.21	5.76%	新生高第六次招標單價分析表78	M02899#G004
4	產品，固定螺栓	式	1.00	58.17	55.00	58.17	55.00	3.17	5.76%	新生高第六次招標單價分析表78	M02899#F004

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
5	安裝費	式	1.00	317.27	300.00	317.27	300.00	17.27	5.76%	新生高第六次招標單價分析表78	W0127190004
6	零星工料	式	1.00	76.15	72.00	76.15	72.00	4.15	5.76%	新生高第六次招標單價分析表78	W0127110004
	** 小計 **	座	1.00			2,842.76	2,688.00			新生高第六次招標單價分析表78	
	** 單價計 **	座				2,842.76	2,688.00			新生高第六次招標單價分析表78	
分析表79	第三類危險標記（附掛式）	處	1.00	1,656.17	1,325.00			331.17	24.99%	新生高第六次招標單價分析表79	0276422221
1	PE底板	M	0.16	1,374.84	1,300.00	219.97	208.00	74.84	5.76%	新生高第六次招標單價分析表79	M02474A1111
2	鑽石級反光片(10cm§)	片	9.00	52.88	50.00	475.92	450.00	2.88	5.76%	新生高第六次招標單價分析表79	028927W201
3	板面固定螺栓	式	1.00	95.18	90.00	95.18	90.00	5.18	5.76%	新生高第六次招標單價分析表79	028927W301
4	危險標記不銹鋼夾	個	2.00	253.82	120.00	507.64	240.00	133.82	111.52%	新生高第六次招標單價分析表79	M02764B1115
5	新安裝費	式	1.00	317.27	300.00	317.27	300.00	17.27	5.76%	新生高第六次招標單價分析表79	W01271900X4
6	零星工料	式	1.00	40.19	37.00	40.19	37.00	3.19	8.62%	新生高第六次招標單價分析表79	W0127110004
	** 小計 **	處	1.00			1,656.17	1,325.00			新生高第六次招標單價分析表79	
	** 單價計 **	處				1,656.17	1,325.00			新生高第六次招標單價分析表79	
分析表80	工程告示牌，巨型告示牌，鋁質，長500cm，寬320cm	座	1.00	153,347.91	115,933.00			37,414.91	32.27%	新生高第六次招標單價分析表80	0158131112
1	產品，工程告示牌，鋁板陽極處理	M2	16.00	1,744.99	1,650.00	27,919.84	26,400.00	94.99	5.76%	新生高第六次招標單價分析表80	M0158101Z15
2	工程告示牌，牌面結構補強	式	1.00	12,690.87	5,000.00	12,690.87	5,000.00	7,690.87	153.82%	新生高第六次招標單價分析表80	0158101Z44

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
3	工程告示牌，牌面底色字體漆繪	式	1.00	45,126.61	42,670.00	45,126.61	42,670.00	2,456.61	5.76%	新生高第六次招標單價分析表80	0158101Z54
4	工程告示牌，牌柱，含組立及燒焊	式	1.00	47,590.75	21,340.00	47,590.75	21,340.00	26,250.75	123.01%	新生高第六次招標單價分析表80	0158101Z84
5	工程告示牌，基礎及現場安裝	式	1.00	16,593.31	15,690.00	16,593.31	15,690.00	903.31	5.76%	新生高第六次招標單價分析表80	0158101Z94
6	工程告示牌，彩色位置透視圖	式	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0158101Z04
7	零星工料	式	1.00	3,426.53	4,833.00	3,426.53	4,833.00	-1,406.47	-29.10%	新生高第六次招標單價分析表80	W0127110004
	** 小計 **	座	1.00			153,347.91	115,933.00			新生高第六次招標單價分析表80	
	** 單價計 **	座				153,347.91	115,933.00			新生高第六次招標單價分析表80	
分析表81	工程告示牌，固定柔性告示牌，鋁質，長75cm，寬120cm	座	1.00	10,927.89	3,784.00			7,143.89	188.79%	新生高第六次招標單價分析表81	0158141N72
1	產品，工程告示牌，鋁板陽極處理，折舊	M2	0.90	438.89	415.00	395.00	373.50	23.89	5.76%	新生高第六次招標單價分析表81	M0158101Z25
2	工程告示牌，牌面底色字體漆繪	式	1.00	2,538.17	2,400.00	2,538.17	2,400.00	138.17	5.76%	新生高第六次招標單價分析表81	0158101Z54
3	產品，工程告示牌，鍍鋅鋼管D=80mm，T=3mm以上	式	1.00	5,076.35	300.00	5,076.35	300.00	4,776.35	1592.12%	新生高第六次招標單價分析表81	M0158101Z74
4	工程告示牌，基礎及現場安裝	式	1.00	2,538.17	600.00	2,538.17	600.00	1,938.17	323.03%	新生高第六次招標單價分析表81	0158101Z94
5	零星工料	式	1.00	380.20	110.50	380.20	110.50	269.70	244.07%	新生高第六次招標單價分析表81	W0127110004
	** 小計 **	座	1.00			10,927.89	3,784.00			新生高第六次招標單價分析表81	
	** 單價計 **	座				10,927.89	3,784.00			新生高第六次招標單價分析表81	

項次	項目及說明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備註
分析表82	工程告示牌，固定告示牌，鋁質，長300cm，寬170cm	座	1.00	33,130.55	31,327.00			1,803.55	5.76%	新生高第六次招標單價分析表82	0158121MC3
1	產品，工程告示牌，鋁板陽極處理	M2	5.10	1,744.99	1,650.00	8,899.45	8,415.00	94.99	5.76%	新生高第六次招標單價分析表82	M0158101Z15
2	工程告示牌，牌面橫桿補強，含鑽孔及螺絲固定	M	3.00	846.06	800.00	2,538.18	2,400.00	46.06	5.76%	新生高第六次招標單價分析表82	0158101Z36
3	工程告示牌，牌面底色字體漆繪	式	1.00	14,382.98	13,600.00	14,382.98	13,600.00	782.98	5.76%	新生高第六次招標單價分析表82	0158101Z54
4	產品，工程告示牌，鍍鋅鋼管D=80mm，T=3mm以上	式	1.00	1,057.57	1,000.00	1,057.57	1,000.00	57.57	5.76%	新生高第六次招標單價分析表82	M0158101Z74
5	工程告示牌，基礎及現場安裝	式	1.00	5,287.86	5,000.00	5,287.86	5,000.00	287.86	5.76%	新生高第六次招標單價分析表82	0158101Z94
6	零星工料	式	1.00	964.51	912.00	964.51	912.00	52.51	5.76%	新生高第六次招標單價分析表82	W0127110004
	** 小計 **	座	1.00			33,130.55	31,327.00			新生高第六次招標單價分析表82	
	** 單價計 **	座				33,130.55	31,327.00			新生高第六次招標單價分析表82	
分析表83	施工標誌(含警告燈)	座	1.00	2,317.15	2,191.00			126.15	5.76%	新生高第六次招標單價分析表83	015566A002
1	產品，施工標誌，折舊	座	1.00	1,622.32	1,534.00	1,622.32	1,534.00	88.32	5.76%	新生高第六次招標單價分析表83	M0155660012
2	產品，警告燈，含燈組及配線	盞	1.00	158.64	150.00	158.64	150.00	8.64	5.76%	新生高第六次招標單價分析表83	M0155680#02
3	施工標誌，裝拆	座	1.00	230.55	218.00	230.55	218.00	12.55	5.76%	新生高第六次招標單價分析表83	0155660022
4	施工標誌，維護	座	1.00	92.64	87.60	92.64	87.60	5.04	5.75%	新生高第六次招標單價分析表83	0155660#32#
5	構造物開挖，(人工挖，含抽排水)	式	1.00	80.38	76.00	80.38	76.00	4.38	5.76%	新生高第六次招標單價分析表83	0231600Y04
6	餘方自行處理(含水土保持)	式	1.00	69.80	66.00	69.80	66.00	3.80	5.76%	新生高第六次招標單價分析表83	0232340004

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
7	工具損耗	式	1.00	62.82	59.40	62.82	59.40	3.42	5.76%	新生高第六次招標單價分析表83	W0127120004
	** 小計 **	座	1.00			2,317.15	2,191.00			新生高第六次招標單價分析表83	
	** 單價計 **	座				2,317.15	2,191.00			新生高第六次招標單價分析表83	
分析表84	活動型拒馬，長1.2m(含警告燈)	座	1.00	1,260.31	1,191.70			68.61	5.76%	新生高第六次招標單價分析表84	0155630B02
1	產品，活動型拒馬，長1.2m，折舊	座	1.00	916.34	866.46	916.34	866.46	49.88	5.76%	新生高第六次招標單價分析表84	M0155630A12
2	產品，警告燈，含燈組及配線	盞	1.00	158.64	150.00	158.64	150.00	8.64	5.76%	新生高第六次招標單價分析表84	M0155680#02
3	活動型拒馬，裝拆	座	1.00	131.03	123.90	131.03	123.90	7.13	5.75%	新生高第六次招標單價分析表84	0155630022
4	活動型拒馬，維護	座	1.00	22.21	21.00	22.21	21.00	1.21	5.76%	新生高第六次招標單價分析表84	0155630032
5	零星工料	式	1.00	32.09	30.34	32.09	30.34	1.75	5.77%	新生高第六次招標單價分析表84	W0127110004
	** 小計 **	座	1.00			1,260.31	1,191.70			新生高第六次招標單價分析表84	
	** 單價計 **	座				1,260.31	1,191.70			新生高第六次招標單價分析表84	
分析表85	附掛式警告燈號	盞	1.00	269.69	255.00			14.69	5.76%	新生高第六次招標單價分析表85	015568A002
1	產品，警告燈，含燈組及配線	盞	1.00	158.64	150.00	158.64	150.00	8.64	5.76%	新生高第六次招標單價分析表85	M0155680#02
2	移動性警告燈號，裝拆	盞	1.00	16.13	15.25	16.13	15.25	0.88	5.77%	新生高第六次招標單價分析表85	0155680022
3	移動性警告燈號，維護	盞	1.00	5.29	5.00	5.29	5.00	0.29	5.80%	新生高第六次招標單價分析表85	0155680032
4	臨時設施，工程用電，交通維持	式	1.00	38.87	36.75	38.87	36.75	2.12	5.77%	新生高第六次招標單價分析表85	0151020104

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
5	零星工料	式	1.00	50.76	48.00	50.76	48.00	2.76	5.75%	新生高第六次招標單價分析表85	W0127110004
	** 小計 **	盞	1.00			269.69	255.00			新生高第六次招標單價分析表85	
	** 單價計 **	盞				269.69	255.00			新生高第六次招標單價分析表85	
分析表86	單面式預鑄RC活動護欄	座	1.00	2,182.72	2,039.74			142.98	7.01%	新生高第六次招標單價分析表86	0158100A11
1	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2(含人工)	M3	0.33	2,770.85	2,620.00	914.38	864.60	150.85	5.76%	新生高第六次招標單價分析表86	0331024005 分析表52
2	鋼筋，SD280	T	0.01	40,992.46	36,346.00	409.92	363.46	4,646.46	12.78%	新生高第六次招標單價分析表86	032103C001 分析表18
3	產品，鋼模	M2	2.32	179.79	170.00	417.11	394.40	9.79	5.76%	新生高第六次招標單價分析表86	M0512012012
4	產品，警告燈，含燈組及配線	盞	1.00	158.64	150.00	158.64	150.00	8.64	5.76%	新生高第六次招標單價分析表86	M0155680#02
5	安裝費	塊	1.00	227.38	215.00	227.38	215.00	12.38	5.76%	新生高第六次招標單價分析表86	W0127190024
6	工具損耗	式	1.00	55.29	52.28	55.29	52.28	3.01	5.76%	新生高第六次招標單價分析表86	W0127120004
	** 小計 **	座	1.00			2,182.72	2,039.74			新生高第六次招標單價分析表86	
	** 單價計 **	座				2,182.72	2,039.74			新生高第六次招標單價分析表86	
分析表87	單面式預鑄RC活動護欄移設	座次	1.00	278.14	263.00			15.14	5.76%	新生高第六次招標單價分析表87	0158100B11
1	移動性單面式預鑄RC活動護欄，裝拆	座次	1.00	190.36	180.00	190.36	180.00	10.36	5.76%	新生高第六次招標單價分析表87	0158100C11
2	移動性單面式預鑄RC活動護欄，維護	座次	1.00	84.61	80.00	84.61	80.00	4.61	5.76%	新生高第六次招標單價分析表87	0158100D11
3	工具損耗	式	1.00	3.17	3.00	3.17	3.00	0.17	5.67%	新生高第六次招標單價分析表87	W0127120004

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
	** 小計 **	座次	1.00			278.14	263.00			新生高第六次招標單價分析表87	
	** 單價計 **	座次				278.14	263.00			新生高第六次招標單價分析表87	
分析表88	交通指揮人員	工	1.00	1,281.78	1,212.00			69.78	5.76%	新生高第六次招標單價分析表88	01556X000N
1	旗手	工	1.00	1,269.09	1,200.00	1,269.09	1,200.00	69.09	5.76%	新生高第六次招標單價分析表88	L01556X000
2	工具損耗	式	1.00	12.69	12.00	12.69	12.00	0.69	5.75%	新生高第六次招標單價分析表88	W0127120004
	** 小計 **	工	1.00			1,281.78	1,212.00			新生高第六次招標單價分析表88	
	** 單價計 **	工				1,281.78	1,212.00			新生高第六次招標單價分析表88	
分析表89	施工圍籬，組合式活動，高度1.8m，含警示燈	M	1.50	2,859.67	2,704.00			155.67	5.76%	新生高第六次招標單價分析表89	01564D5A01
1	產品，施工圍籬，組合式活動，高度1.8m	式	1.00	2,238.25	2,116.40	2,238.25	2,116.40	121.85	5.76%	新生高第六次招標單價分析表89	M01564D5004
2	施工圍籬，組合式活動，高度1.8m，安裝	式	1.00	1,017.38	962.00	1,017.38	962.00	55.38	5.76%	新生高第六次招標單價分析表89	01564#D524#
3	施工圍籬，組合式活動，高度1.8m，維護	式	1.00	203.48	192.40	203.48	192.40	11.08	5.76%	新生高第六次招標單價分析表89	01564#D534#
4	施工圍籬，固定基礎	式	1.00	610.42	577.19	610.42	577.19	33.23	5.76%	新生高第六次招標單價分析表89	01564#M004#
5	產品，警告燈，含燈組及配線	盞	0.60	158.64	150.00	95.18	90.00	8.64	5.76%	新生高第六次招標單價分析表89	M0155680#02
6	零星工料	式	1.00	124.80	118.01	124.80	118.01	6.79	5.75%	新生高第六次招標單價分析表89	W0127110004
	** 小計 **	M	1.50			4,289.51	4,056.00			新生高第六次招標單價分析表89	
	** 單價計 **	M				2,859.67	2,704.00			新生高第六次招標單價分析表89	

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
分析表90	施工圍籬，組合式活動，高度2.4m，含警示燈	M	1.50	3,938.40	1,780.00			2,158.40	121.26%	中山二橋第七次招標單價分析表86	01564D6A01
1	產品，施工圍籬，組合式活動，高度2.4m	式	1.00	3,133.54	1,390.61	3,133.54	1,390.61	1,742.93	125.34%	中山二橋第七次招標單價分析表86	M01564D6004
2	施工圍籬，組合式活動，高度2.4m，安裝	式	1.00	1,424.34	632.10	1,424.34	632.10	792.24	125.33%	中山二橋第七次招標單價分析表86	01564#D624
3	施工圍籬，組合式活動，高度2.4m，維護	式	1.00	270.62	120.10	270.62	120.10	150.52	125.33%	中山二橋第七次招標單價分析表86	01564#D634
4	施工圍籬，混凝土基礎	座	1.00	811.88	360.30	811.88	360.30	451.58	125.33%	中山二橋第七次招標單價分析表86	01564#M004(固定基礎)
5	產品，警告燈，含燈組及配線	盞	0.60	158.64	150.00	95.18	90.00	8.64	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表86	M0155680#02
6	零星工料	式	1.00	172.04	76.89	172.04	76.89	95.15	123.75%	中山二橋第七次招標單價分析表86	W0127110004
	** 小計 **	M	1.50			5,907.60	2,670.00			中山二橋第七次招標單價分析表86	
	** 單價計 **	M				3,938.40	1,780.00			中山二橋第七次招標單價分析表86	
分析表91	交通錐，高70cm	個	1.00	206.10	194.88			11.22	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表89	0155642003
1	產品，交通錐，高70cm，折舊	個	1.00	188.78	178.50	188.78	178.50	10.28	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表89	M0155642013
2	交通錐，高70cm，裝拆	個	1.00	5.55	5.25	5.55	5.25	0.30	5.71%	中山二橋第七次招標單價分析表89	0155642023
3	交通錐，高70cm，維護	個	1.00	5.76	5.45	5.76	5.45	0.31	5.69%	中山二橋第七次招標單價分析表89	0155642033
4	零星工料	式	1.00	6.01	5.68	6.01	5.68	0.33	5.81%	中山二橋第七次招標單價分析表89	W0127110004
	** 小計 **	個	1.00			206.10	194.88			中山二橋第七次招標單價分析表89	

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
	** 單價計 **	個				206.10	194.88			中山二橋第七次招標單價分析表89	
分析表92	型鋼護欄	M	4.00	2,252.63	2,130.00			122.63	5.76%	新生高第六次招標單價分析表92	055001A003
1	結構鋼，H型鋼（H250*B250mm，t1=9mm，t2=14mm）	M	4.00	999.41	945.00	3,997.64	3,780.00	54.41	5.76%	新生高第六次招標單價分析表92	051208183
2	鋼管（ϕ113.9mm）	M	2.15	205.43	194.25	441.67	417.64	11.18	5.76%	新生高第六次招標單價分析表92	0550050C03
3	輕量型鋼	M	8.00	68.85	65.10	550.80	520.80	3.75	5.76%	新生高第六次招標單價分析表92	051208013
4	加工組立（含焊接螺栓）、油漆及吊運組裝費	式	1.00	3,130.41	2,960.00	3,130.41	2,960.00	170.41	5.76%	新生高第六次招標單價分析表92	0550000004
5	零星工料	式	1.00	890.01	841.56	890.01	841.56	48.45	5.76%	新生高第六次招標單價分析表92	W0127110004
	** 小計 **	M	4.00			9,010.53	8,520.00			新生高第六次招標單價分析表92	
	** 單價計 **	M				2,252.63	2,130.00			新生高第六次招標單價分析表92	
分析表93	交通維持計劃	式	1.00	4,272,591.69	1,010,000.00			3,262,591.69	323.03%	新生高第六次招標單價分析表93	0155600014
1	直接人事費用	式	1.00	1,489,061.66	352,000.00	1,489,061.66	352,000.00	1,137,061.66	323.03%	新生高第六次招標單價分析表93	L0155600004
2	管理公費	式	1.00	710,688.52	168,000.00	710,688.52	168,000.00	542,688.52	323.03%	新生高第六次招標單價分析表93	L0155600014
3	調查費及雜費	式	1.00	2,030,538.62	480,000.00	2,030,538.62	480,000.00	1,550,538.62	323.03%	新生高第六次招標單價分析表93	W0155600014
4	零星工料	式	1.00	42,302.89	10,000.00	42,302.89	10,000.00	32,302.89	323.03%	新生高第六次招標單價分析表93	W0127114004
	** 小計 **	式	1.00			4,272,591.69	1,010,000.00			新生高第六次招標單價分析表93	

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
	** 單價計 **	式				4,272,591.69	1,010,000.00			新生高第六次招標單價分析表93	
分析表94	交通宣導	式	1.00	2,699,496.76	507,880.00			2,191,616.76	431.52%	新生高第六次招標單價分析表94	01556X000M
1	宣導海報	張	600.00	370.15	200.00	222,090.00	120,000.00	170.15	85.08%	新生高第六次招標單價分析表94	01556X2009
2	宣導摺頁	張	4,000.00	37.02	15.00	148,080.00	60,000.00	22.02	146.80%	新生高第六次招標單價分析表94	01556X3009
3	宣導布條	條	50.00	1,269.09	1,200.00	63,454.50	60,000.00	69.09	5.76%	新生高第六次招標單價分析表94	01556X400A
4	生產體力工	時	720.00	202.00	191.00	145,440.00	137,520.00	11.00	5.76%	新生高第六次招標單價分析表94	L9200000001
5	其他宣導措施	式	1.00	2,115,144.40	125,360.00	2,115,144.40	125,360.00	1,989,784.40	1587.26%	新生高第六次招標單價分析表94	W01556X0004
6	零星工料	式	1.00	5,287.86	5,000.00	5,287.86	5,000.00	287.86	5.76%	新生高第六次招標單價分析表94	W0127114004
	** 小計 **	式	1.00			2,699,496.76	507,880.00			新生高第六次招標單價分析表94	
	** 單價計 **	式				2,699,496.76	507,880.00			新生高第六次招標單價分析表94	
分析表95	靠右行駛遵行標誌	處	1.00	3,454.03	1,628.00			1,826.03	112.16%	新生高第六次招標單價分析表95	02891H0621
1	鋁板(含角鋁角扣)	M2	0.34	1,903.63	1,200.00	647.23	408.00	703.63	58.64%	新生高第六次招標單價分析表95	M0550070W08
2	一級反光貼紙	M2	0.34	2,432.42	1,250.00	827.02	425.00	1,182.42	94.59%	新生高第六次招標單價分析表95	M02891M0101
3	各式附件(含托架)	組	4.00	126.91	120.00	507.64	480.00	6.91	5.76%	新生高第六次招標單價分析表95	M02891W0101
4	新安裝費	式	1.00	1,456.28	300.00	1,456.28	300.00	1,156.28	385.43%	新生高第六次招標單價分析表95	W012719Y004
5	工具損耗	式	1.00	15.86	15.00	15.86	15.00	0.86	5.73%	新生高第六次招標單價分析表95	W0127120004

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
	** 小計 **	處	1.00			3,454.03	1,628.00			新生高第六次招標單價分析表95	
	** 單價計 **	處				3,454.03	1,628.00			新生高第六次招標單價分析表95	
分析表96	靠左行駛遵行標誌	處	1.00	3,454.03	1,628.00			1,826.03	112.16%	新生高第六次招標單價分析表96	02891H0611
1	鋁板(含角鋁角扣)	M2	0.34	1,903.63	1,200.00	647.23	408.00	703.63	58.64%	新生高第六次招標單價分析表96	M0550070W08
2	一級反光貼紙	M2	0.34	2,432.42	1,250.00	827.02	425.00	1,182.42	94.59%	新生高第六次招標單價分析表96	M02891M0101
3	各式附件(含托架)	組	4.00	126.91	120.00	507.64	480.00	6.91	5.76%	新生高第六次招標單價分析表96	M02891W0101
4	新安裝費	式	1.00	1,456.28	300.00	1,456.28	300.00	1,156.28	385.43%	新生高第六次招標單價分析表96	W012719Y004
5	工具損耗	式	1.00	15.86	15.00	15.86	15.00	0.86	5.73%	新生高第六次招標單價分析表96	W0127120004
	** 小計 **	處	1.00			3,454.03	1,628.00			新生高第六次招標單價分析表96	
	** 單價計 **	處				3,454.03	1,628.00			新生高第六次招標單價分析表96	
分析表97	匝道會車標誌	處	1.00	3,524.90	1,733.00			1,791.90	103.40%	新生高第六次招標單價分析表97	02891H0651
1	鋁板(含角鋁角扣)	M2	0.36	1,903.63	1,200.00	685.31	432.00	703.63	58.64%	新生高第六次招標單價分析表97	M0550070W08
2	一級反光貼紙	M2	0.36	2,432.42	1,250.00	875.67	450.00	1,182.42	94.59%	新生高第六次招標單價分析表97	M02891M0101
3	各式附件(含托架)	組	4.00	126.91	120.00	507.64	480.00	6.91	5.76%	新生高第六次招標單價分析表97	M02891W0101
4	新安裝費	式	1.00	1,381.19	300.00	1,381.19	300.00	1,081.19	360.40%	新生高第六次招標單價分析表97	W012719Y004
5	零星工料	式	1.00	75.09	71.00	75.09	71.00	4.09	5.76%	新生高第六次招標單價分析表97	W0127110004

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
	** 小計 **	處	1.00			3,524.90	1,733.00			新生高第六次招標單價分析表97	
	** 單價計 **	處				3,524.90	1,733.00			新生高第六次招標單價分析表97	
分析表98	分道警告標誌	處	1.00	3,524.90	1,733.00			1,791.90	103.40%	新生高第六次招標單價分析表98	02891H0641
1	鋁板(含角鋁角扣)	M2	0.36	1,903.63	1,200.00	685.31	432.00	703.63	58.64%	新生高第六次招標單價分析表98	M0550070W08
2	一級反光貼紙	M2	0.36	2,432.42	1,250.00	875.67	450.00	1,182.42	94.59%	新生高第六次招標單價分析表98	M02891M0101
3	各式附件(含托架)	組	4.00	126.91	120.00	507.64	480.00	6.91	5.76%	新生高第六次招標單價分析表98	M02891W0101
4	新安裝費	式	1.00	1,381.19	300.00	1,381.19	300.00	1,081.19	360.40%	新生高第六次招標單價分析表98	W012719Y004
5	零星工料	式	1.00	75.09	71.00	75.09	71.00	4.09	5.76%	新生高第六次招標單價分析表98	W0127110004
	** 小計 **	處	1.00			3,524.90	1,733.00			新生高第六次招標單價分析表98	
	** 單價計 **	處				3,524.90	1,733.00			新生高第六次招標單價分析表98	
分析表99	慢行標誌	處	1.00	3,524.90	1,733.00			1,791.90	103.40%	新生高第六次招標單價分析表99	02891H0661
1	鋁板(含角鋁角扣)	M2	0.36	1,903.63	1,200.00	685.31	432.00	703.63	58.64%	新生高第六次招標單價分析表99	M0550070W08
2	一級反光貼紙	M2	0.36	2,432.42	1,250.00	875.67	450.00	1,182.42	94.59%	新生高第六次招標單價分析表99	M02891M0101
3	各式附件(含托架)	組	4.00	126.91	120.00	507.64	480.00	6.91	5.76%	新生高第六次招標單價分析表99	M02891W0101
4	新安裝費	式	1.00	1,381.19	300.00	1,381.19	300.00	1,081.19	360.40%	新生高第六次招標單價分析表99	W012719Y004
5	零星工料	式	1.00	75.09	71.00	75.09	71.00	4.09	5.76%	新生高第六次招標單價分析表99	W0127110004

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
	** 小計 **	處	1.00			3,524.90	1,733.00			新生高第六次招標單價分析表99	
	** 單價計 **	處				3,524.90	1,733.00			新生高第六次招標單價分析表99	
分析表100	最高速限標誌	處	1.00	3,454.03	1,628.00			1,826.03	112.16%	新生高第六次招標單價分析表100	02891H0631
1	鋁板(含角鋁角扣)	M2	0.34	1,903.63	1,200.00	647.23	408.00	703.63	58.64%	新生高第六次招標單價分析表100	M0550070W08
2	一級反光貼紙	M2	0.34	2,432.42	1,250.00	827.02	425.00	1,182.42	94.59%	新生高第六次招標單價分析表100	M02891M0101
3	各式附件(含托架)	組	4.00	126.91	120.00	507.64	480.00	6.91	5.76%	新生高第六次招標單價分析表100	M02891W0101
4	新安裝費	式	1.00	1,456.28	300.00	1,456.28	300.00	1,156.28	385.43%	新生高第六次招標單價分析表100	W012719Y004
5	工具損耗	式	1.00	15.86	15.00	15.86	15.00	0.86	5.73%	新生高第六次招標單價分析表100	W0127120004
	** 小計 **	處	1.00			3,454.03	1,628.00			新生高第六次招標單價分析表100	
	** 單價計 **	處				3,454.03	1,628.00			新生高第六次招標單價分析表100	
分析表101	禁止停車標誌	處	1.00	3,454.03	1,642.00			1,812.03	110.36%	新生高第六次招標單價分析表101	02891H0601
1	鋁板(含角鋁角扣)	M2	0.34	1,903.63	1,200.00	647.23	408.00	703.63	58.64%	新生高第六次招標單價分析表101	M0550070W08
2	一級反光貼紙	M2	0.34	2,432.42	1,250.00	827.02	425.00	1,182.42	94.59%	新生高第六次招標單價分析表101	M02891M0101
3	各式附件(含托架)	組	4.00	126.91	120.00	507.64	480.00	6.91	5.76%	新生高第六次招標單價分析表101	M02891W0101
4	新安裝費	式	1.00	1,456.28	300.00	1,456.28	300.00	1,156.28	385.43%	新生高第六次招標單價分析表101	W012719Y004
5	工具損耗	式	1.00	15.86	29.00	15.86	29.00	-13.14	-45.31%	新生高第六次招標單價分析表101	W0127120004

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
	** 小計 **	處	1.00			3,454.03	1,642.00			新生高第六次招標單價分析表101	
	** 單價計 **	處				3,454.03	1,642.00			新生高第六次招標單價分析表101	
分析表102	安全方向導引標誌	處	1.00	3,419.13	1,577.00			1,842.13	116.81%	新生高第六次招標單價分析表102	02891H0671
1	鋁板(含角鋁角扣)	M2	0.45	1,903.63	1,200.00	856.63	540.00	703.63	58.64%	新生高第六次招標單價分析表102	M0550070W08
2	一級反光貼紙	M2	0.45	2,432.42	1,250.00	1,094.59	562.50	1,182.42	94.59%	新生高第六次招標單價分析表102	M02891M0101
3	各式附件(含托架)	組	2.00	126.91	120.00	253.82	240.00	6.91	5.76%	新生高第六次招標單價分析表102	M02891W0101
4	新安裝費	式	1.00	1,192.94	215.00	1,192.94	215.00	977.94	454.86%	新生高第六次招標單價分析表102	W012719Y004
5	工具損耗	式	1.00	21.15	19.50	21.15	19.50	1.65	8.46%	新生高第六次招標單價分析表102	W0127120004
	** 小計 **	處	1.00			3,419.13	1,577.00			新生高第六次招標單價分析表102	
	** 單價計 **	處				3,419.13	1,577.00			新生高第六次招標單價分析表102	
分析表103	臨時性出口標誌	處	1.00	5,164.13	2,938.00			2,226.13	75.77%	新生高第六次招標單價分析表103	02891H0681
1	鋁板(含角鋁角扣)	M2	1.00	1,903.63	1,200.00	1,903.63	1,200.00	703.63	58.64%	新生高第六次招標單價分析表103	M0550070W08
2	一級反光貼紙	M2	1.00	2,432.42	1,250.00	2,432.42	1,250.00	1,182.42	94.59%	新生高第六次招標單價分析表103	M02891M0101
3	各式附件(含托架)	組	2.00	126.91	120.00	253.82	240.00	6.91	5.76%	新生高第六次招標單價分析表103	M02891W0101
4	新安裝費	式	1.00	539.36	215.00	539.36	215.00	324.36	150.87%	新生高第六次招標單價分析表103	W012719Y004
5	工具損耗	式	1.00	34.90	33.00	34.90	33.00	1.90	5.76%	新生高第六次招標單價分析表103	W0127120004

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
	** 小計 **	處	1.00			5,164.13	2,938.00			新生高第六次招標單價分析表103	
	** 單價計 **	處				5,164.13	2,938.00			新生高第六次招標單價分析表103	
分析表104	施工告示牌(89cm*205cm)	座	1.00	4,163.67	3,937.00			226.67	5.76%	新生高第六次招標單價分析表104	015742C001
1	告示牌(89cm*205cm鋁板)	面	1.00	3,384.23	3,200.00	3,384.23	3,200.00	184.23	5.76%	新生高第六次招標單價分析表104	M0157420B01
2	各式附件(含托架)	組	4.00	126.91	120.00	507.64	480.00	6.91	5.76%	新生高第六次招標單價分析表104	M02891W0101
3	安裝費	塊	1.00	227.38	215.00	227.38	215.00	12.38	5.76%	新生高第六次招標單價分析表104	W0127190024
4	工具損耗	式	1.00	44.42	42.00	44.42	42.00	2.42	5.76%	新生高第六次招標單價分析表104	W0127120004
	** 小計 **	座	1.00			4,163.67	3,937.00			新生高第六次招標單價分析表104	
	** 單價計 **	座				4,163.67	3,937.00			新生高第六次招標單價分析表104	
分析表105	施工告示牌(89cm*269cm)	座	1.00	5,231.81	4,947.00			284.81	5.76%	新生高第六次招標單價分析表105	015742D001
1	告示牌(89cm*269cm鋁板)	面	1.00	4,441.80	4,200.00	4,441.80	4,200.00	241.80	5.76%	新生高第六次招標單價分析表105	M0157420C01
2	各式附件(含托架)	組	4.00	126.91	120.00	507.64	480.00	6.91	5.76%	新生高第六次招標單價分析表105	M02891W0101
3	安裝費	塊	1.00	227.38	215.00	227.38	215.00	12.38	5.76%	新生高第六次招標單價分析表105	W0127190024
4	工具損耗	式	1.00	54.99	52.00	54.99	52.00	2.99	5.75%	新生高第六次招標單價分析表105	W0127120004
	** 小計 **	座	1.00			5,231.81	4,947.00			新生高第六次招標單價分析表105	
	** 單價計 **	座				5,231.81	4,947.00			新生高第六次招標單價分析表105	

項次	項目及說明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備註
分析表106	施工告示牌(169cm*269cm)	座	1.00	9,290.78	8,785.00			505.78	5.76%	新生高第六次招標單價分析表106	015742E001
1	告示牌(169cm*269cm鋁板)	面	1.00	8,460.58	8,000.00	8,460.58	8,000.00	460.58	5.76%	新生高第六次招標單價分析表106	M0157420D01
2	各式附件(含托架)	組	4.00	126.91	120.00	507.64	480.00	6.91	5.76%	新生高第六次招標單價分析表106	M02891W0101
3	安裝費	塊	1.00	227.38	215.00	227.38	215.00	12.38	5.76%	新生高第六次招標單價分析表106	W0127190024
4	工具損耗	式	1.00	95.18	90.00	95.18	90.00	5.18	5.76%	新生高第六次招標單價分析表106	W0127120004
	** 小計 **	座	1.00			9,290.78	8,785.00			新生高第六次招標單價分析表106	
	** 單價計 **	座				9,290.78	8,785.00			新生高第六次招標單價分析表106	
分析表107	資訊可變標誌	處	1.00	106,793.64	100,980.00			5,813.64	5.76%	新生高第六次招標單價分析表107	028915X401
1	直立式小型資訊可變標誌版	面	1.00	85,663.35	81,000.00	85,663.35	81,000.00	4,663.35	5.76%	新生高第六次招標單價分析表107	M028915X401 含安裝及五金附件
2	GPRS無線傳輸控制器	套	1.00	9,518.15	9,000.00	9,518.15	9,000.00	518.15	5.76%	新生高第六次招標單價分析表107	M028915X411 含安裝及五金附件
3	配合人工	式	1.00	9,518.15	9,000.00	9,518.15	9,000.00	518.15	5.76%	新生高第六次招標單價分析表107	W0127190014
4	工具損耗	式	1.00	2,093.99	1,980.00	2,093.99	1,980.00	113.99	5.76%	新生高第六次招標單價分析表107	W0127120004
	** 小計 **	處	1.00			106,793.64	100,980.00			新生高第六次招標單價分析表107	
	** 單價計 **	處				106,793.64	100,980.00			新生高第六次招標單價分析表107	

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
分析表108	影像監視系統	處	1.00	97,182.43	91,892.00			5,290.43	5.76%	新生高第六次招標單價分析表108	138015X101
1	GPRS無線傳輸控制器	套	1.00	9,518.15	9,000.00	9,518.15	9,000.00	518.15	5.76%	新生高第六次招標單價分析表108	M028915X411含安裝及五金附件
2	攝影機	台	1.00	34,265.34	32,400.00	34,265.34	32,400.00	1,865.34	5.76%	新生高第六次招標單價分析表108	M138015X101
3	伺服器	台	1.00	35,217.15	33,300.00	35,217.15	33,300.00	1,917.15	5.76%	新生高第六次招標單價分析表108	M138015X201
4	CCTV鋁箱	只	1.00	5,710.89	5,400.00	5,710.89	5,400.00	310.89	5.76%	新生高第六次招標單價分析表108	M138015X301
5	CCTV固定支架	座	1.00	1,903.63	1,800.00	1,903.63	1,800.00	103.63	5.76%	新生高第六次招標單價分析表108	M138015X401
6	配合人工	式	1.00	8,661.52	8,190.00	8,661.52	8,190.00	471.52	5.76%	新生高第六次招標單價分析表108	W0127190014
7	工具損耗	式	1.00	1,905.75	1,802.00	1,905.75	1,802.00	103.75	5.76%	新生高第六次招標單價分析表108	W0127120004
	** 小計 **	處	1.00			97,182.43	91,892.00			新生高第六次招標單價分析表108	
	** 單價計 **	處				97,182.43	91,892.00			新生高第六次招標單價分析表108	
分析表109	大型牌面門型標誌架構造物	座	1.00	551,242.26	521,228.00			30,014.26	5.76%	新生高第六次招標單價分析表109	0289103#02
1	鍍鋅鋼管(含加工、焊接、鍍鋅及損耗)	kg	4,502.79	62.40	59.00	280,974.10	265,664.61	3.40	5.76%	新生高第六次招標單價分析表109	M0289101000
2	鋼板及型鋼(含加工、焊接、鍍鋅及損耗)	kg	3,091.92	56.05	53.00	173,302.12	163,871.76	3.05	5.75%	新生高第六次招標單價分析表109	M0289101001
3	普通螺栓	kg	47.15	58.17	55.00	2,742.72	2,593.25	3.17	5.76%	新生高第六次招標單價分析表109	M0509302001
4	強力螺栓	kg	31.44	68.74	65.00	2,161.19	2,043.60	3.74	5.75%	新生高第六次招標單價分析表109	M0509302002
5	格柵鈑條	kg	264.43	47.59	45.00	12,584.22	11 899.35	2.59	5.76%	新生高第六次招標單價分析表109	M0509302003

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
6	硬橡膠襯墊(t=5mm)	m2	0.31	1,850.75	1,750.00	573.73	542.50	100.75	5.76%	新生高第六次招標單價分析表109	M0509302004
7	硬橡膠襯墊(t=3mm)	m2	0.19	1,713.27	1,620.00	325.52	307.80	93.27	5.76%	新生高第六次招標單價分析表109	M0509302005
8	無收縮水泥砂漿	M3	0.32	15,251.25	14,421.00	4,880.40	4,614.72	830.25	5.76%	新生高第六次招標單價分析表109	036010C001
9	構架運輸	kg	7,594.71	5.29	5.00	40,176.02	37,973.55	0.29	5.80%	新生高第六次招標單價分析表109	W0127130017
10	安裝費	kg	7,594.71	3.17	3.00	24,075.23	22,784.13	0.17	5.67%	新生高第六次招標單價分析表109	W012719A003
11	零星工料	式	1.00	9,447.01	8,932.73	9,447.01	8,932.73	514.28	5.76%	新生高第六次招標單價分析表109	W0127114004
	** 小計 **	座	1.00			551,242.26	521,228.00			新生高第六次招標單價分析表109	
	** 單價計 **	座				551,242.26	521,228.00			新生高第六次招標單價分析表109	
分析表110	CMS門型標誌架構造物	座	1.00	551,242.09	521,227.84			30,014.25	5.76%	新生高第六次招標單價分析表110	0289104#02
1	鍍鋅鋼管(含加工、焊接、鍍鋅及損耗)	kg	4,502.79	62.40	59.00	280,974.10	265,664.61	3.40	5.76%	新生高第六次招標單價分析表110	M0289101000
2	鋼板及型鋼(含加工、焊接、鍍鋅及損耗)	kg	3,091.92	56.05	53.00	173,302.12	163,871.76	3.05	5.75%	新生高第六次招標單價分析表110	M0289101001
3	普通螺栓	kg	47.15	58.17	55.00	2,742.72	2,593.25	3.17	5.76%	新生高第六次招標單價分析表110	M0509302001
4	強力螺栓	kg	31.44	68.74	65.00	2,161.19	2,043.60	3.74	5.75%	新生高第六次招標單價分析表110	M0509302002
5	格柵鈑條	kg	264.43	47.59	45.00	12,584.22	11,899.35	2.59	5.76%	新生高第六次招標單價分析表110	M0509302003
6	硬橡膠襯墊(t=5mm)	m2	0.31	1,850.75	1,750.00	573.73	542.50	100.75	5.76%	新生高第六次招標單價分析表110	M0509302004
7	硬橡膠襯墊(t=3mm)	m2	0.19	1,713.27	1,620.00	325.52	307.80	93.27	5.76%	新生高第六次招標單價分析表110	M0509302005

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
8	無收縮水泥砂漿	M3	0.32	15,251.25	14,421.00	4,880.40	4,614.72	830.25	5.76%	新生高第六次招標單價分析表110	036010C001
9	構架運輸	kg	7,594.71	5.29	5.00	40,176.02	37,973.55	0.29	5.80%	新生高第六次招標單價分析表110	W0127130017
10	安裝費	kg	7,594.71	3.17	3.00	24,075.23	22,784.13	0.17	5.67%	新生高第六次招標單價分析表110	W012719A003
11	零星工料	式	1.00	9,446.84	8,932.57	9,446.84	8,932.57	514.27	5.76%	新生高第六次招標單價分析表110	W0127114004
	** 小計 **	座	1.00			551,242.09	521,227.84			新生高第六次招標單價分析表110	
	** 單價計 **	座				551,242.09	521,227.84			新生高第六次招標單價分析表110	
分析表111	CMS柱立式標誌架構造物	座	1.00	17,837.76	17,537.82			299.94	1.71%	新生高第六次招標單價分析表111	0289106#02
1	鍍鋅鋼管(含加工、焊接、鍍鋅及損耗)	kg	89.68	62.40	59.00	5,596.03	5,291.12	3.40	5.76%	新生高第六次招標單價分析表111	M0289101000
2	鋼板及型鋼(含加工、焊接、鍍鋅及損耗)	kg	51.41	56.05	53.00	2,881.53	2,724.73	3.05	5.75%	新生高第六次招標單價分析表111	M0289101001
3	普通螺栓	kg	4.23	58.17	55.00	246.06	232.65	3.17	5.76%	新生高第六次招標單價分析表111	M0509302001
4	強力螺栓	kg	1.13	68.74	65.00	77.68	73.45	3.74	5.75%	新生高第六次招標單價分析表111	M0509302002
5	硬橡膠襯墊(t=3mm)	m2	0.31	1,713.27	1,620.00	531.11	502.20	93.27	5.76%	新生高第六次招標單價分析表111	M0509302005
6	無收縮水泥砂漿	M3	0.02	15,251.25	14,421.00	305.03	288.42	830.25	5.76%	新生高第六次招標單價分析表111	036010C001
7	結構用混凝土，預拌，245kgf/cm2(含人工)	M3	1.08	3,031.00	2,866.00	3,273.48	3,095.28	165.00	5.76%	新生高第六次招標單價分析表111	0331025#A5
8	鋼筋，SD420	KG	100.00	34.40	39.24	3,440.00	3,924.00	-4.84	-12.33%	新生高第六次招標單價分析表111	032106A#A2
9	構架運輸	kg	141.10	5.29	5.00	746.42	705.50	0.29	5.80%	新生高第六次招標單價分析表111	W0127130017

項次	項目及說明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備註
10	安裝費	kg	141.10	3.17	3.00	447.29	423.30	0.17	5.67%	新生高第六次招標單價分析表111	W012719A003
11	零星工料	式	1.00	293.13	277.17	293.13	277.17	15.96	5.76%	新生高第六次招標單價分析表111	W0127114004
	** 小計 **	座	1.00			17,837.76	17,537.82			新生高第六次招標單價分析表111	
	** 單價計 **	座				17,837.76	17,537.82			新生高第六次招標單價分析表111	
分析表112	CCTV柱立式標誌架構造物	座	1.00	43,851.12	41,463.60			2,387.52	5.76%	新生高第六次招標單價分析表112	0289105#02
1	鍍鋅鋼管(含加工、焊接、鍍鋅及損耗)	kg	338.29	62.40	59.00	21,109.30	19,959.11	3.40	5.76%	新生高第六次招標單價分析表112	M0289101000
2	鋼板及型鋼(含加工、焊接、鍍鋅及損耗)	kg	289.30	56.05	53.00	16,215.27	15,332.90	3.05	5.75%	新生高第六次招標單價分析表112	M0289101001
3	普通螺栓	kg	2.82	58.17	55.00	164.04	155.10	3.17	5.76%	新生高第六次招標單價分析表112	M0509302001
4	無收縮水泥砂漿	M3	0.02	15,251.25	14,421.00	305.03	288.42	830.25	5.76%	新生高第六次招標單價分析表112	036010C001
5	構架運輸	kg	627.59	5.29	5.00	3,319.95	3,137.95	0.29	5.80%	新生高第六次招標單價分析表112	W0127130017
6	安裝費	kg	627.59	3.17	3.00	1,989.46	1,882.77	0.17	5.67%	新生高第六次招標單價分析表112	W012719A003
7	零星工料	式	1.00	748.07	707.35	748.07	707.35	40.72	5.76%	新生高第六次招標單價分析表112	W0127114004
	** 小計 **	座	1.00			43,851.12	41,463.60			新生高第六次招標單價分析表112	
	** 單價計 **	座				43,851.12	41,463.60			新生高第六次招標單價分析表112	
分析表113	交控管拉線箱	個	1.00	5,234.99	1,368.80			3,866.19	282.45%	新生高第六次招標單價分析表113	0289107#05
1	不銹鋼鈑(含製作裁切及焊接)	KG	5.18	370.15	195.00	1,917.38	1,010.10	175.15	89.82%	新生高第六次招標單價分析表113	M0581#01001

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
2	五金及附件	KG	1.04	264.39	50.00	274.97	52.00	214.39	428.78%	新生高第六次招標單價分析表113	M0581#02001
3	2"PVC管	M	0.40	89.89	55.00	35.96	22.00	34.89	63.44%	新生高第六次招標單價分析表113	M16132PN901
4	3"PVC管	M	0.40	174.50	95.00	69.80	38.00	79.50	83.68%	新生高第六次招標單價分析表113	M16132PP901
5	吊運及安裝費	式	1.00	1,903.63	220.00	1,903.63	220.00	1,683.63	765.29%	新生高第六次招標單價分析表113	W012719#W00
6	零星工料	式	1.00	1,033.25	26.70	1,033.25	26.70	1,006.55	3769.85%	新生高第六次招標單價分析表113	W0127114004
	** 小計 **	個	1.00			5,234.99	1,368.80			新生高第六次招標單價分析表113	
	** 單價計 **	個				5,234.99	1,368.80			新生高第六次招標單價分析表113	
分析表114	交控設備控制器基礎	座	1.00	5,393.60	1,737.00			3,656.60	210.51%	新生高第六次招標單價分析表114	0289108#05
1	鍍鋅鋼鈑(含製作裁切及焊接)	KG	5.50	66.63	49.00	366.47	269.50	17.63	35.98%	新生高第六次招標單價分析表114	M0581#03001
2	五金及附件	KG	4.40	264.39	50.00	1,163.32	220.00	214.39	428.78%	新生高第六次招標單價分析表114	M0581#02001
3	1.5"PVC管	M	16.80	68.74	42.00	1,154.83	705.60	26.74	63.67%	新生高第六次招標單價分析表114	M16132PQ901
4	無收縮水泥砂漿	M3	0.02	15,251.25	14,421.00	305.03	288.42	830.25	5.76%	新生高第六次招標單價分析表114	036010C001
5	吊運及安裝費	式	1.00	1,928.04	220.00	1,928.04	220.00	1,708.04	776.38%	新生高第六次招標單價分析表114	W012719#W00
6	零星工料	式	1.00	475.91	33.48	475.91	33.48	442.43	1321.48%	新生高第六次招標單價分析表114	W0127114004
	** 小計 **	座	1.00			5,393.60	1,737.00			新生高第六次招標單價分析表114	
	** 單價計 **	座				5,393.60	1,737.00			新生高第六次招標單價分析表114	

項次	項目及說明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備註
分析表115	預埋交控管(2"PVC管)	M	1.00	676.84	62.00			614.84	991.68%	新生高第六次招標單價分析表115	1510700011
1	2"PVC管	M	1.00	89.89	55.00	89.89	55.00	34.89	63.44%	新生高第六次招標單價分析表115	M16132PN901
2	安裝費	式	1.00	560.51	6.40	560.51	6.40	554.11	8657.97%	新生高第六次招標單價分析表115	W0127190001
3	零星工料	式	1.00	26.44	0.60	26.44	0.60	25.84	4306.67%	新生高第六次招標單價分析表115	W0127114004
	** 小計 **	M	1.00			676.84	62.00			新生高第六次招標單價分析表115	
	** 單價計 **	M				676.84	62.00			新生高第六次招標單價分析表115	
分析表116	預埋交控管(3"PVC管)	M	1.00	746.65	113.00			633.65	560.75%	新生高第六次招標單價分析表116	15107000A1
1	3"PVC管	M	1.00	174.50	95.00	174.50	95.00	79.50	83.68%	新生高第六次招標單價分析表116	M16132PP901
2	安裝費	式	1.00	528.79	15.80	528.79	15.80	512.99	3246.77%	新生高第六次招標單價分析表116	W0127190001
3	零星工料	式	1.00	43.36	2.20	43.36	2.20	41.16	1870.91%	新生高第六次招標單價分析表116	W0127114004
	** 小計 **	M	1.00			746.65	113.00			新生高第六次招標單價分析表116	
	** 單價計 **	M				746.65	113.00			新生高第六次招標單價分析表116	
分析表117	高低雙臂桿H=8M	支	1.00	47,249.16	44,677.00			2,572.16	5.76%	新生高第六次招標單價分析表117	1652611214
1	燈柱材料費	支	1.00	39,130.17	37,000.00	39,130.17	37,000.00	2,130.17	5.76%	新生高第六次招標單價分析表117	M1652610031
2	配合工	式	1.00	5,869.53	5,550.00	5,869.53	5,550.00	319.53	5.76%	新生高第六次招標單價分析表117	L92002B0005
3	零星工料	式	1.00	2,249.46	2,127.00	2,249.46	2,127.00	122.46	5.76%	新生高第六次招標單價分析表117	W0127110004

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
	** 小計 **	支	1.00			47,249.16	44,677.00			新生高第六次招標單價分析表117	
	** 單價計 **	支				47,249.16	44,677.00			新生高第六次招標單價分析表117	
分析表118	單臂燈柱 ，H=8M	支	1.00	38,310.55	36,225.00			2,085.55	5.76%	新生高第六次招標單價分析表118	1652611314
1	燈柱材料費	支	1.00	31,727.17	30,000.00	31,727.17	30,000.00	1,727.17	5.76%	新生高第六次招標單價分析表118	M1652610035
2	配合工	式	1.00	4,759.07	4,500.00	4,759.07	4,500.00	259.07	5.76%	新生高第六次招標單價分析表118	L92002B0005
3	零星工料	式	1.00	1,824.31	1,725.00	1,824.31	1,725.00	99.31	5.76%	新生高第六次招標單價分析表118	W0127110004
	** 小計 **	支	1.00			38,310.55	36,225.00			新生高第六次招標單價分析表118	
	** 單價計 **	支				38,310.55	36,225.00			新生高第六次招標單價分析表118	
分析表119	單臂燈柱 ，H=6M(匝道)	支	1.00	17,878.26	16,905.00			973.26	5.76%	新生高第六次招標單價分析表119	1652611414
1	燈柱材料費	支	1.00	14,806.01	14,000.00	14,806.01	14,000.00	806.01	5.76%	新生高第六次招標單價分析表119	M1652610035
2	配合工	式	1.00	2,220.90	2,100.00	2,220.90	2,100.00	120.90	5.76%	新生高第六次招標單價分析表119	L92002B0005
3	零星工料	式	1.00	851.35	805.00	851.35	805.00	46.35	5.76%	新生高第六次招標單價分析表119	W0127110004
	** 小計 **	支	1.00			17,878.26	16,905.00			新生高第六次招標單價分析表119	
	** 單價計 **	支				17,878.26	16,905.00			新生高第六次招標單價分析表119	
分析表120	路燈燈具(含燈泡)，220V 250W	盞	1.00	10,216.15	9,660.00			556.15	5.76%	新生高第六次招標單價分析表120	1652632013

項次	項目及說明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備註
1	燈具材料費	具	1.00	8,460.58	8,000.00	8,460.58	8,000.00	460.58	5.76%	新生高第六次招標單價分析表120	M1652610055
2	配合工	式	1.00	1,269.09	1,200.00	1,269.09	1,200.00	69.09	5.76%	新生高第六次招標單價分析表120	L92002B0005
3	零星工料	式	1.00	486.48	460.00	486.48	460.00	26.48	5.76%	新生高第六次招標單價分析表120	W0127110004
	** 小計 **	盞	1.00			10,216.15	9,660.00			新生高第六次招標單價分析表120	
	** 單價計 **	盞				10,216.15	9,660.00			新生高第六次招標單價分析表120	
分析表121	矮燈燈具(含燈泡)，220V 18Wx2	盞	1.00	16,856.65	15,939.00			917.65	5.76%	新生高第六次招標單價分析表121	1652632043
1	燈具材料費	具	1.00	12,690.87	12,000.00	12,690.87	12,000.00	690.87	5.76%	新生高第六次招標單價分析表121	M1652610057
2	混凝土基座	座	1.00	1,269.09	1,200.00	1,269.09	1,200.00	69.09	5.76%	新生高第六次招標單價分析表121	M1647120002#
3	配合工	式	1.00	2,093.99	1,980.00	2,093.99	1,980.00	113.99	5.76%	新生高第六次招標單價分析表121	L92002B0005
4	零星工料	式	1.00	802.70	759.00	802.70	759.00	43.70	5.76%	新生高第六次招標單價分析表121	W0127110004
	** 小計 **	盞	1.00			16,856.65	15,939.00			新生高第六次招標單價分析表121	
	** 單價計 **	盞				16,856.65	15,939.00			新生高第六次招標單價分析表121	
分析表122	複金屬燈具(含燈泡)，220V 70W	盞	1.00	20,432.30	19,320.00			1,112.30	5.76%	新生高第六次招標單價分析表122	1652632053
1	燈具材料費	具	1.00	16,921.16	16,000.00	16,921.16	16,000.00	921.16	5.76%	新生高第六次招標單價分析表122	M1652610058
2	配合工	式	1.00	2,538.17	2,400.00	2,538.17	2,400.00	138.17	5.76%	新生高第六次招標單價分析表122	L92002B0005
3	零星工料	式	1.00	972.97	920.00	972.97	920.00	52.97	5.76%	新生高第六次招標單價分析表122	W0127110004

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
	** 小計 **	盞	1.00			20,432.30	19,320.00			新生高第六次招標單價分析表122	
	** 單價計 **	盞				20,432.30	19,320.00			新生高第六次招標單價分析表122	
分析表123	電表箱&總開關箱	座	1.00	28,988.05	27,410.00			1,578.05	5.76%	新生高第六次招標單價分析表123	1647130009
1	開關箱材料費	具	1.00	20,305.39	19,200.00	20,305.39	19,200.00	1,105.39	5.76%	新生高第六次招標單價分析表123	M1647110006
2	混凝土基座(含接地棒)	座	1.00	3,701.50	3,500.00	3,701.50	3,500.00	201.50	5.76%	新生高第六次招標單價分析表123	M1647120001#
3	配合工	式	1.00	3,601.03	3,405.00	3,601.03	3,405.00	196.03	5.76%	新生高第六次招標單價分析表123	L92002B0005
4	零星工料	式	1.00	1,380.13	1,305.00	1,380.13	1,305.00	75.13	5.76%	新生高第六次招標單價分析表123	W0127110004
	** 小計 **	座	1.00			28,988.05	27,410.00			新生高第六次招標單價分析表123	
	** 單價計 **	座				28,988.05	27,410.00			新生高第六次招標單價分析表123	
分析表124	立柱式電源開關箱(56x70x30cm)及基座(含烤漆)	座	1.00	14,685.45	13,886.00			799.45	5.76%	新生高第六次招標單價分析表124	1647130007
1	開關箱材料費	具	1.00	8,460.58	8,000.00	8,460.58	8,000.00	460.58	5.76%	新生高第六次招標單價分析表124	M1647110001
2	混凝土基座(含接地棒)	座	1.00	3,701.50	3,500.00	3,701.50	3,500.00	201.50	5.76%	新生高第六次招標單價分析表124	M1647120001#
3	配合工	式	1.00	1,824.31	1,725.00	1,824.31	1,725.00	99.31	5.76%	新生高第六次招標單價分析表124	L92002B0005
4	零星工料	式	1.00	699.06	661.00	699.06	661.00	38.06	5.76%	新生高第六次招標單價分析表124	W0127110004
	** 小計 **	座	1.00			14,685.45	13,886.00			新生高第六次招標單價分析表124	

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
	** 單價計 **	座				14,685.45	13,886.00			新生高第六次招標單價分析表124	
分析表125	無熔絲斷路器 3P 100AT 380V 30KA	只	1.00	3,064.84	2,898.00			166.84	5.76%	新生高第六次招標單價分析表125	1641031101
1	無熔絲斷路器 3P 100AT 380V 30KA材料費	只	1.00	2,538.17	2,400.00	2,538.17	2,400.00	138.17	5.76%	新生高第六次招標單價分析表125	M1641031101
2	配合工	式	1.00	380.73	360.00	380.73	360.00	20.73	5.76%	新生高第六次招標單價分析表125	L92002B0005
3	零星工料	式	1.00	145.94	138.00	145.94	138.00	7.94	5.75%	新生高第六次招標單價分析表125	W0127110004
	** 小計 **	只	1.00			3,064.84	2,898.00			新生高第六次招標單價分析表125	
	** 單價計 **	只				3,064.84	2,898.00			新生高第六次招標單價分析表125	
分析表126	無熔絲斷路器 3P 75AT 380V 30KA	只	1.00	3,064.84	2,898.00			166.84	5.76%	新生高第六次招標單價分析表126	1641031102
1	無熔絲斷路器 3P 75AT 380V 30KA材料費	只	1.00	2,538.17	2,400.00	2,538.17	2,400.00	138.17	5.76%	新生高第六次招標單價分析表126	M1641031102
2	配合工	式	1.00	380.73	360.00	380.73	360.00	20.73	5.76%	新生高第六次招標單價分析表126	L92002B0005
3	零星工料	式	1.00	145.94	138.00	145.94	138.00	7.94	5.75%	新生高第六次招標單價分析表126	W0127110004
	** 小計 **	只	1.00			3,064.84	2,898.00			新生高第六次招標單價分析表126	
	** 單價計 **	只				3,064.84	2,898.00			新生高第六次招標單價分析表126	
分析表127	無熔絲斷路器 3P 20AT 380V 10KA	只	1.00	1,532.42	1,449.00			83.42	5.76%	新生高第六次招標單價分析表127	1641031103
1	無熔絲斷路器 3P 20AT 380V 10KA材料費	只	1.00	1,269.09	1,200.00	1,269.09	1,200.00	69.09	5.76%	新生高第六次招標單價分析表127	M1641031103

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
2	配合工	式	1.00	190.36	180.00	190.36	180.00	10.36	5.76%	新生高第六次招標單價分析表127	L92002B0005
3	零星工料	式	1.00	72.97	69.00	72.97	69.00	3.97	5.75%	新生高第六次招標單價分析表127	W0127110004
	** 小計 **	只	1.00			1,532.42	1,449.00			新生高第六次招標單價分析表127	
	** 單價計 **	只				1,532.42	1,449.00			新生高第六次招標單價分析表127	
分析表128	無熔絲斷路器 2P 100AT 220V 10KA	只	1.00	2,298.10	2,173.00			125.10	5.76%	新生高第六次招標單價分析表128	1641031100
1	無熔絲斷路器 2P 100AT 220V 10KA材料費	只	1.00	1,903.63	1,800.00	1,903.63	1,800.00	103.63	5.76%	新生高第六次招標單價分析表128	M1641031100
2	配合工	式	1.00	285.54	270.00	285.54	270.00	15.54	5.76%	新生高第六次招標單價分析表128	L92002B0005
3	零星工料	式	1.00	108.93	103.00	108.93	103.00	5.93	5.76%	新生高第六次招標單價分析表128	W0127110004
	** 小計 **	只	1.00			2,298.10	2,173.00			新生高第六次招標單價分析表128	
	** 單價計 **	只				2,298.10	2,173.00			新生高第六次招標單價分析表128	
分析表129	漏電型無熔絲斷路器 3P 20AT 380V 30KA 300ma 0.1sec	只	1.00	8,070.34	7,631.00			439.34	5.76%	新生高第六次招標單價分析表129	1641031106
1	漏電型無熔絲斷路器 3P 20AT 380V 30KA 300ma 0.1sec材料費	只	1.00	6,683.86	6,320.00	6,683.86	6,320.00	363.86	5.76%	新生高第六次招標單價分析表129	M1641031106
2	配合工	式	1.00	1,002.58	948.00	1,002.58	948.00	54.58	5.76%	新生高第六次招標單價分析表129	L92002B0005
3	零星工料	式	1.00	383.90	363.00	383.90	363.00	20.90	5.76%	新生高第六次招標單價分析表129	W0127110004
	** 小計 **	只	1.00			8,070.34	7,631.00			新生高第六次招標單價分析表129	

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
	** 單價計 **	只				8,070.34	7,631.00			新生高第六次招標單價分析表129	
分析表130	漏電型無熔絲斷路器 2P 25AT 220V 10KA 300ma 0.1sec	只	1.00	4,330.76	4,095.00			235.76	5.76%	新生高第六次招標單價分析表130	1641031104
1	漏電型無熔絲斷路器 2P 25AT 220V 10KA 300ma 0.1sec材料費	只	1.00	3,437.11	3,250.00	3,437.11	3,250.00	187.11	5.76%	新生高第六次招標單價分析表130	M1641031104
2	配合工	式	1.00	687.42	650.00	687.42	650.00	37.42	5.76%	新生高第六次招標單價分析表130	L92002C0005
3	零星工料	式	1.00	206.23	195.00	206.23	195.00	11.23	5.76%	新生高第六次招標單價分析表130	W0127110004
	** 小計 **	只	1.00			4,330.76	4,095.00			新生高第六次招標單價分析表130	
	** 單價計 **	只				4,330.76	4,095.00			新生高第六次招標單價分析表130	
分析表131	漏電型無熔絲斷路器 3P 15AT 380V 10KA 300ma 0.1sec	只	1.00	5,427.46	5,132.00			295.46	5.76%	新生高第六次招標單價分析表131	1641031107
1	漏電型無熔絲斷路器 3P 15AT 380V 10KA 300ma 0.1sec材料費	只	1.00	4,494.68	4,250.00	4,494.68	4,250.00	244.68	5.76%	新生高第六次招標單價分析表131	M1641031107
2	配合工	式	1.00	673.67	637.00	673.67	637.00	36.67	5.76%	新生高第六次招標單價分析表131	L92002B0005
3	零星工料	式	1.00	259.11	245.00	259.11	245.00	14.11	5.76%	新生高第六次招標單價分析表131	W0127110004
	** 小計 **	只	1.00			5,427.46	5,132.00			新生高第六次招標單價分析表131	
	** 單價計 **	只				5,427.46	5,132.00			新生高第六次招標單價分析表131	

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
分析表132	漏電型無熔絲斷路器 2P 20AT 220V 10KA 300ma 0.1sec	只	1.00	4,149.92	3,924.00			225.92	5.76%	新生高第六次招標單價分析表132	1641031108
1	漏電型無熔絲斷路器 2P 20AT 220V 10KA 300ma 0.1sec材料費	只	1.00	3,437.11	3,250.00	3,437.11	3,250.00	187.11	5.76%	新生高第六次招標單價分析表132	M1641031108
2	配合工	式	1.00	515.04	487.00	515.04	487.00	28.04	5.76%	新生高第六次招標單價分析表132	L92002B0005
3	零星工料	式	1.00	197.77	187.00	197.77	187.00	10.77	5.76%	新生高第六次招標單價分析表132	W0127110004
	** 小計 **	只	1.00			4,149.92	3,924.00			新生高第六次招標單價分析表132	
	** 單價計 **	只				4,149.92	3,924.00			新生高第六次招標單價分析表132	
分析表133	PVC管及埋設，28mmφ，t=3.0mm	M	1.00	60.29	26.00			34.29	131.88%	新生高第六次招標單價分析表133	16132P1058P
1	28mmφPVC硬質管（3.0m/m厚）(含尼龍繩)	M	1.00	47.59	22.50	47.59	22.50	25.09	111.51%	新生高第六次招標單價分析表133	M16132P1058
2	配合人工	式	1.00	10.58	2.80	10.58	2.80	7.78	277.86%	新生高第六次招標單價分析表133	W0127190005
3	零星工料	式	1.00	2.12	0.70	2.12	0.70	1.42	202.86%	新生高第六次招標單價分析表133	W012712004
	** 小計 **	M	1.00			60.29	26.00			新生高第六次招標單價分析表133	
	** 單價計 **	M				60.29	26.00			新生高第六次招標單價分析表133	
分析表134	PVC管及埋設，52mmφ，t=4.0mm	M	1.00	112.10	60.00			52.10	86.83%	新生高第六次招標單價分析表134	16132P1052P
1	52mmφPVC硬質管（4.0m/m厚）(含尼龍繩)	M	1.00	89.89	53.20	89.89	53.20	36.69	68.97%	新生高第六次招標單價分析表134	M16132P1052
2	配合人工	式	1.00	19.04	6.40	19.04	6.40	12.64	197.50%	新生高第六次招標單價分析表134	W0127190005

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
3	零星工料	式	1.00	3.17	0.40	3.17	0.40	2.77	692.50%	新生高第六次招標單價分析表134	W012712004
	** 小計 **	M	1.00			112.10	60.00			新生高第六次招標單價分析表134	
	** 單價計 **	M				112.10	60.00			新生高第六次招標單價分析表134	
分析表135	PVC管及埋設，80mmφ，t=5.5mm	M	1.00	213.63	97.00			116.63	120.24%	新生高第六次招標單價分析表135	16132P1056P
1	80mmφPVC硬質管（5.5m/m厚）(含尼龍繩)	M	1.00	169.21	79.00	169.21	79.00	90.21	114.19%	新生高第六次招標單價分析表135	M16132P1057
2	配合人工	式	1.00	33.84	15.80	33.84	15.80	18.04	114.18%	新生高第六次招標單價分析表135	W0127190005
3	零星工料	式	1.00	10.58	2.20	10.58	2.20	8.38	380.91%	新生高第六次招標單價分析表135	W012712004
	** 小計 **	M	1.00			213.63	97.00			新生高第六次招標單價分析表135	
	** 單價計 **	M				213.63	97.00			新生高第六次招標單價分析表135	
分析表136	EMT 63導線管及明管配置	M	1.00	524.55	172.00			352.55	204.97%	新生高第六次招標單價分析表136	16132G1106P
1	EMT 63 導線管	M	1.00	338.42	116.00	338.42	116.00	222.42	191.74%	新生高第六次招標單價分析表136	M16132G1106
2	高空作業工	式	1.00	69.80	13.92	69.80	13.92	55.88	401.44%	新生高第六次招標單價分析表136	L92002C0007
3	配合工	式	1.00	68.74	19.50	68.74	19.50	49.24	252.51%	新生高第六次招標單價分析表136	L92002B0005
4	零星工料	式	1.00	47.59	22.58	47.59	22.58	25.01	110.76%	新生高第六次招標單價分析表136	W012712000
	** 小計 **	M	1.00			524.55	172.00			新生高第六次招標單價分析表136	
	** 單價計 **	M				524.55	172.00			新生高第六次招標單價分析表136	

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
分析表137	GIP 82 厚鋼導線管及埋設	M	1.00	701.17	417.00			284.17	68.15%	新生高第六次招標單價分析表137	16132G1105P
1	GIP 82 厚鋼導線管	M	1.00	507.63	309.00	507.63	309.00	198.63	64.28%	新生高第六次招標單價分析表137	M16132G1105
2	配合工	式	1.00	101.53	46.00	101.53	46.00	55.53	120.72%	新生高第六次招標單價分析表137	L92002B0005
3	零星工料	式	1.00	92.01	62.00	92.01	62.00	30.01	48.40%	新生高第六次招標單價分析表137	W012712000
	** 小計 **	M	1.00			701.17	417.00			新生高第六次招標單價分析表137	
	** 單價計 **	M				701.17	417.00			新生高第六次招標單價分析表137	
分析表138	XLPE電纜(600V 3/C 22mm2)	M	1.00	381.78	98.00			283.78	289.57%	新生高第六次招標單價分析表138	1612002002
1	纜線材料費	M	1.00	300.35	81.00	300.35	81.00	219.35	270.80%	新生高第六次招標單價分析表138	M1612010001
2	配合工	式	1.00	59.22	12.15	59.22	12.15	47.07	387.41%	新生高第六次招標單價分析表138	L92002B0005
3	零星工料	式	1.00	22.21	4.85	22.21	4.85	17.36	357.94%	新生高第六次招標單價分析表138	W0127110004
	** 小計 **	M	1.00			381.78	98.00			新生高第六次招標單價分析表138	
	** 單價計 **	M				381.78	98.00			新生高第六次招標單價分析表138	
分析表139	XLPE電纜(600V 1/C 2.0mm)	M	1.00	111.05	7.00			104.05	1486.43%	新生高第六次招標單價分析表139	1612002003
1	纜線材料費	M	1.00	105.76	6.00	105.76	6.00	99.76	1662.67%	新生高第六次招標單價分析表139	M1612010003
2	配合工	式	1.00	2.12	0.90	2.12	0.90	1.22	135.56%	新生高第六次招標單價分析表139	L92002B0005

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
3	零星工料	式	1.00	3.17	0.10	3.17	0.10	3.07	3070.00%	新生高第六次招標單價分析表139	W0127110004
	** 小計 **	M	1.00			111.05	7.00			新生高第六次招標單價分析表139	
	** 單價計 **	M				111.05	7.00			新生高第六次招標單價分析表139	
分析表140	XLPE電纜(600V 1/C 5.5mm2)	M	1.00	132.20	17.00			115.20	677.65%	新生高第六次招標單價分析表140	1612002004
1	纜線材料費	M	1.00	126.91	14.00	126.91	14.00	112.91	806.50%	新生高第六次招標單價分析表140	M1612010004
2	配合工	式	1.00	3.17	2.10	3.17	2.10	1.07	50.95%	新生高第六次招標單價分析表140	L92002B0005
3	零星工料	式	1.00	2.12	0.90	2.12	0.90	1.22	135.56%	新生高第六次招標單價分析表140	W0127110004
	** 小計 **	M	1.00			132.20	17.00			新生高第六次招標單價分析表140	
	** 單價計 **	M				132.20	17.00			新生高第六次招標單價分析表140	
分析表141	XLPE電纜(600V 1/C 8mm2)	M	1.00	139.60	23.00			116.60	506.96%	新生高第六次招標單價分析表141	1612002005
1	纜線材料費	M	1.00	135.37	19.00	135.37	19.00	116.37	612.47%	新生高第六次招標單價分析表141	M1612010005
2	配合工	式	1.00	2.96	2.85	2.96	2.85	0.11	3.86%	新生高第六次招標單價分析表141	L92002B0005
3	零星工料	式	1.00	1.27	1.15	1.27	1.15	0.12	10.43%	新生高第六次招標單價分析表141	W0127110004
	** 小計 **	M	1.00			139.60	23.00			新生高第六次招標單價分析表141	
	** 單價計 **	M				139.60	23.00			新生高第六次招標單價分析表141	

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
分析表142	XLPE電纜(600V 1/C 22mm2)	M	1.00	206.22	33.00			173.22	524.91%	新生高第六次招標單價分析表142	1612002006
1	纜線材料費	M	1.00	169.21	27.00	169.21	27.00	142.21	526.70%	新生高第六次招標單價分析表142	M1612010006
2	配合工	式	1.00	33.84	4.05	33.84	4.05	29.79	735.56%	新生高第六次招標單價分析表142	L92002B0005
3	零星工料	式	1.00	3.17	1.95	3.17	1.95	1.22	62.56%	新生高第六次招標單價分析表142	W0127110004
	** 小計 **	M	1.00			206.22	33.00			新生高第六次招標單價分析表142	
	** 單價計 **	M				206.22	33.00			新生高第六次招標單價分析表142	
分析表143	XLPE電纜(600V 1/C 38mm2)	M	1.00	227.38	158.00			69.38	43.91%	新生高第六次招標單價分析表143	1612002007
1	纜線材料費	M	1.00	179.79	131.00	179.79	131.00	48.79	37.24%	新生高第六次招標單價分析表143	M1612010007
2	配合工	式	1.00	35.96	19.65	35.96	19.65	16.31	83.00%	新生高第六次招標單價分析表143	L92002B0005
3	零星工料	式	1.00	11.63	7.35	11.63	7.35	4.28	58.23%	新生高第六次招標單價分析表143	W0127110004
	** 小計 **	M	1.00			227.38	158.00			新生高第六次招標單價分析表143	
	** 單價計 **	M				227.38	158.00			新生高第六次招標單價分析表143	
分析表144	XLPE電纜(600V 1/C 60mm2)	M	1.00	307.75	239.00			68.75	28.77%	新生高第六次招標單價分析表144	1612002008
1	纜線材料費	M	1.00	243.24	198.00	243.24	198.00	45.24	22.85%	新生高第六次招標單價分析表144	M1612010008
2	配合工	式	1.00	48.65	29.70	48.65	29.70	18.95	63.80%	新生高第六次招標單價分析表144	L92002B0005
3	零星工料	式	1.00	15.86	11.30	15.86	11.30	4.56	40.35%	新生高第六次招標單價分析表144	W0127110004

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
	** 小計 **	M	1.00			307.75	239.00			新生高第六次招標單價分析表144	
	** 單價計 **	M				307.75	239.00			新生高第六次招標單價分析表144	
分析表145	XLPE電纜(600V 1/C 80mm2)	M	1.00	352.17	333.00			19.17	5.76%	新生高第六次招標單價分析表145	1612002009
1	纜線材料費	M	1.00	291.89	276.00	291.89	276.00	15.89	5.76%	新生高第六次招標單價分析表145	M1612010008
2	配合工	式	1.00	43.78	41.40	43.78	41.40	2.38	5.75%	新生高第六次招標單價分析表145	L92002B0005
3	零星工料	式	1.00	16.50	15.60	16.50	15.60	0.90	5.77%	新生高第六次招標單價分析表145	W0127110004
	** 小計 **	M	1.00			352.17	333.00			新生高第六次招標單價分析表145	
	** 單價計 **	M				352.17	333.00			新生高第六次招標單價分析表145	
分析表146	管溝開挖及回填	M	1.00	324.66	307.00			17.66	5.75%	新生高第六次招標單價分析表146	1652601001P
1	構造物開挖，深度＜5m，(機械挖配合人工挖，含抽排水)，未含運費	M2	0.50	69.09	65.33	34.55	32.67	3.76	5.76%	新生高第六次招標單價分析表146	0231601V61 分析表146.1
2	構造物回填，回填及夯實	C.M3	0.33	232.67	220.00	76.78	72.60	12.67	5.76%	新生高第六次招標單價分析表146	0231740001 分析表146.2
3	粗砂	M3	0.16	745.59	705.00	119.29	112.80	40.59	5.76%	新生高第六次招標單價分析表146	M03050B1010
4	黃色塑膠標示帶(0.2x200mm)	M	1.00	3.17	3.00	3.17	3.00	0.17	5.67%	新生高第六次招標單價分析表146	M0158350001
5	配合工	式	1.00	66.57	62.95	66.57	62.95	3.62	5.75%	新生高第六次招標單價分析表146	L92002C0006
6	零星工料	式	1.00	24.30	22.98	24.30	22.98	1.32	5.74%	新生高第六次招標單價分析表146	W012712008

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
	** 小計 **	M	1.00			324.66	307.00			新生高第六次招標單價分析表146	
	** 單價計 **	M				324.66	307.00			新生高第六次招標單價分析表146	
分析表147	機械拆除，鋼筋混凝土，含運費	M3	100.00	1,845.47	1,323.74			521.73	39.41%	中山二橋第七次招標單價分析表18	0222011103
1	開挖機，(作為破碎機用)，70~79KW	時	40.00	1,025.85	970.00	41,034.00	38,800.00	55.85	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表18	E3511X10X01
2	開挖機，0.7~0.79m3	時	5.00	740.30	700.00	3,701.50	3,500.00	40.30	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表18	E3511X10701
3	開挖機操作工	時	45.00	269.68	255.00	12,135.60	11,475.00	14.68	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表18	L8441110001
4	生產體力工	時	90.00	202.00	191.00	18,180.00	17,190.00	11.00	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表18	L9200000001
5	餘方自行處理(含水土保持)，總重15t傾卸貨車	B.M3	100.00	1,054.96	575.53	105,496.00	57,553.00	479.43	83.30%	中山二橋第七次招標單價分析表18	0232340Z11 分析表57.2
6	零星工料	式	1.00	3,999.74	3,856.00	3,999.74	3,856.00	143.74	3.73%	中山二橋第七次招標單價分析表18	W0127110004
	** 小計 **	M3	100.00			184,546.84	132,374.00			中山二橋第七次招標單價分析表18	
	** 單價計 **	M3				1,845.47	1,323.74			中山二橋第七次招標單價分析表18	
分析表148	機械拆除，無筋混凝土，含運費	M3	100.00	937.84	886.79			51.05	5.76%	新生高第六次招標單價分析表148	0222012103
1	開挖機，(作為破碎機用)，70~79KW	時	24.00	1,025.85	970.00	24,620.40	23,280.00	55.85	5.76%	新生高第六次招標單價分析表148	E3511X10X01
2	開挖機，0.7~0.79m3	時	5.00	740.30	700.00	3,701.50	3,500.00	40.30	5.76%	新生高第六次招標單價分析表148	E3511X10701
3	開挖機操作工	時	29.00	269.68	255.00	7,820.72	7,395.00	14.68	5.76%	新生高第六次招標單價分析表148	L8441110001
4	生產體力工	時	58.00	202.00	191.00	11,716.00	11,078.00	11.00	5.76%	新生高第六次招標單價分析表148	L9200000001

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
5	餘方自行處理(含水土保持)	B.M3	100.00	431.94	408.43	43,194.00	40,843.00	23.51	5.76%	新生高第六次招標單價分析表148	0232340001
6	零星工料	式	1.00	2,731.71	2,583.00	2,731.71	2,583.00	148.71	5.76%	新生高第六次招標單價分析表148	W0127110004
	** 小計 **	M3	100.00			93,784.33	88,679.00			新生高第六次招標單價分析表148	
	** 單價計 **	M3				937.84	886.79			新生高第六次招標單價分析表148	
分析表149	施工測量，放樣，土木及水利等構造物	M2	1.00	15.87	15.00			0.87	5.80%	新生高第六次招標單價分析表149	017254#A02
1	產品，角材損耗，杉木	M3	0.02	280.26	265.00	5.61	5.30	15.26	5.76%	新生高第六次招標單價分析表149	M0605003501
2	測量技術員	時	0.03	237.95	225.00	7.14	6.75	12.95	5.76%	新生高第六次招標單價分析表149	L3112040001
3	建築木工	時	0.01	280.26	265.00	2.80	2.65	15.26	5.76%	新生高第六次招標單價分析表149	L7123070001
4	零星工料	式	1.00	0.32	0.30	0.32	0.30	0.02	6.67%	新生高第六次招標單價分析表149	W012712004
	** 小計 **	M2	1.00			15.87	15.00			新生高第六次招標單價分析表149	
	** 單價計 **	M2				15.87	15.00			新生高第六次招標單價分析表149	
分析表221	噴灌機房結構	座	1.00	321,003.55	303,738.47			17,265.08	5.68%	新生高第六次招標單價分析表221	02931A00040
1	RC鋪面，(面層PC拉毛)	M2	13.75	985.50	931.85	13,550.63	12,812.94	53.65	5.76%	新生高第六次招標單價分析表221	02751RA0001 分析表170.6
2	場鑄結構混凝土用模板，普通，(丙種，U型構，集水井，排水箱涵等)	M2	52.16	305.53	288.90	15,936.44	15,069.02	16.63	5.76%	新生高第六次招標單價分析表221	03110113A1

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
3	鋼筋，SD280	KG	200.60	40.99	36.35	8,222.59	7,291.81	4.64	12.76%	新生高第六次招標單價分析表221	032103#A02得依特定個別(鋼筋、鋼板、預拌混凝土、瀝青混凝土4項產品)辦理物價調整
4	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2(含人工)	M3	3.37	2,770.84	2,620.00	9,337.73	8,829.40	150.84	5.76%	新生高第六次招標單價分析表221	0331024#A5
5	水泥砂漿粉刷，1:3水泥砂漿，(牆面，粉光)	M2	39.36	332.78	314.66	13,098.22	12,385.02	18.12	5.76%	新生高第六次招標單價分析表221	092203A#A1#
6	洗石子，牆面	M2	15.20	1,019.37	963.88	15,494.42	14,650.98	55.49	5.76%	新生高第六次招標單價分析表221	097802#A01含1:3水泥砂漿粉刷及分隔壓條
7	產品，型鋼，(含烤漆)	KG	457.52	195.65	185.00	89,513.79	84,641.20	10.65	5.76%	新生高第六次招標單價分析表221	M05060#0A21#
8	產品，鋁合金烤漆飾板84R板片	M2	21.84	1,374.84	1,300.00	30,026.51	28,392.00	74.84	5.76%	新生高第六次招標單價分析表221	M05500RH012#
9	產品，鋁合防台型骨架 SL4	M2	21.84	687.42	650.00	15,013.25	14,196.00	37.42	5.76%	新生高第六次招標單價分析表221	M05500RH082#
10	產品，鐵板成型基座，(含烤漆)	組	14.00	370.15	350.00	5,182.10	4,900.00	20.15	5.76%	新生高第六次招標單價分析表221	M02931A3006#
11	產品，強化玻璃，(霧面，TH=10MM)	才	71.00	243.24	230.00	17,270.04	16,330.00	13.24	5.76%	新生高第六次招標單價分析表221	M02931A1005#
12	40W日光燈	盞	1.00	169.21	160.00	169.21	160.00	9.21	5.76%	新生高第六次招標單價分析表221	M02931L1002
13	抽風電扇	組	1.00	634.54	600.00	634.54	600.00	34.54	5.76%	新生高第六次招標單價分析表221	M05500RH208#
14	產品，五金及固定件	式	1.00	5,287.86	5,000.00	5,287.86	5,000.00	287.86	5.76%	新生高第六次招標單價分析表221	W02931AAA4
15	技術工，現場組立工	時	168.00	285.54	270.00	47,970.72	45,360.00	15.54	5.76%	新生高第六次招標單價分析表221	L79000A004##

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
16	小工	時	168.00	202.00	191.00	33,936.00	32,088.00	1100	5.76%	新生高第六次招標單價分析表221	L79000A003#####
17	零星工料	式	1.00	359.50	1,032.10	359.50	1,032.10	-672.60	-65.17%	新生高第六次招標單價分析表221	W0127110004
	** 小計 **	座	1.00			321,003.55	303,738.47			新生高第六次招標單價分析表221	
	** 單價計 **	座				321,003.55	303,738.47			新生高第六次招標單價分析表221	
分析表222	結構用混凝土，預拌，350kgf/cm2(含人工)	M3	1.00	3,816.80	3,609.00			207.80	5.76%	新生高第六次招標單價分析表222	0331028005
1	產品，結構用混凝土，預拌，350kgf/cm2	M3	1.00	3,369.43	3,186.00	3,369.43	3,186.00	183.43	5.76%	新生高第六次招標單價分析表222	M0331028005
2	混凝土澆置工	時	0.40	285.54	270.00	114.22	108.00	15.54	5.76%	新生高第六次招標單價分析表222	L7122#13001##
3	生產體力工	時	0.80	202.00	191.00	161.60	152.80	11.00	5.76%	新生高第六次招標單價分析表222	L9200000001
4	混凝土振動器	式	1.00	13.75	13.00	13.75	13.00	0.75	5.77%	新生高第六次招標單價分析表222	E3531X20004
5	混凝土養護	式	1.00	10.58	10.00	10.58	10.00	0.58	5.80%	新生高第六次招標單價分析表222	0339000004
6	混凝土輸送設備	式	1.00	52.88	50.00	52.88	50.00	2.88	5.76%	新生高第六次招標單價分析表222	E3532X6#104##
7	零星工料	式	1.00	94.34	89.20	94.34	89.20	5.14	5.76%	新生高第六次招標單價分析表222	W0127110004
	** 小計 **	M3	1.00			3,816.80	3,609.00			新生高第六次招標單價分析表222	
	** 單價計 **	M3				3,816.80	3,609.00			新生高第六次招標單價分析表222	
分析表223	350 kg/cm2無收縮水泥砂漿	M3	10.00	16,017.75	15,145.00			872.75	5.76%	新生高第六次招標單價分析表223	036010A001
1	添加劑(不收縮)	KG	55.00	126.91	120.00	6,980.05	6,600.00	6.91	5.76%	新生高第六次招標單價分析表223	03601W0101

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
2	攪拌機(無收縮水泥砂漿)	式	1.00	1,903.63	1,800.00	1,903.63	1,800.00	103.63	5.76%	新生高第六次招標單價分析表223	03601W0204
3	細砂	KG	900.00	2.12	2.00	1,908.00	1,800.00	0.12	6.00%	新生高第六次招標單價分析表223	M0231911005
4	水泥，TYPE I	包	900.00	158.64	150.00	142,776.00	135,000.00	8.64	5.76%	新生高第六次招標單價分析表223	M0305220403
5	技術工	時	4.00	285.54	270.00	1,142.16	1,080.00	15.54	5.76%	新生高第六次招標單價分析表223	L7100001001
6	生產體力工	時	4.00	202.00	191.00	808.00	764.00	11.00	5.76%	新生高第六次招標單價分析表223	L9200000001
7	零星工料	式	1.00	4,659.66	4,406.00	4,659.66	4,406.00	253.66	5.76%	新生高第六次招標單價分析表223	W0127110004
	** 小計 **	M3	10.00			160,177.50	151,450.00			新生高第六次招標單價分析表223	
	** 單價計 **	M3				16,017.75	15,145.00			新生高第六次招標單價分析表223	
分析表224	化學錨栓(M16 L=10cm)	支	1.00	877.79	830.00			47.79	5.76%	新生高第六次招標單價分析表224	0321000033
1	鑽孔費	支	1.00	126.91	120.00	126.91	120.00	6.91	5.76%	新生高第六次招標單價分析表224	E05500A003
2	化學黏著劑	支	1.00	518.21	490.00	518.21	490.00	28.21	5.76%	新生高第六次招標單價分析表224	M05500A003
3	施工費(含檢驗費)	式	1.00	222.09	210.00	222.09	210.00	12.09	5.76%	新生高第六次招標單價分析表224	L05500A003
4	零星工料	式	1.00	10.58	10.00	10.58	10.00	0.58	5.80%	新生高第六次招標單價分析表224	W0127110004
	** 小計 **	支	1.00			877.79	830.00			新生高第六次招標單價分析表224	
	** 單價計 **	支				877.79	830.00			新生高第六次招標單價分析表224	
分析表225	無縫伸縮縫，伸縮量5cm以下	M	1.00	43,488.43	32,211.00			11,277.43	35.01%	新生高第六次招標單價分析表225	0583124001

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
1	無縫伸縮縫，伸縮量5cm以下	M	1.00	37,015.03	25,000.00	37,015.03	25,000.00	12,015.03	48.06%	新生高第六次招標單價分析表225	M0583124001
2	切割瀝青混凝土，含運費	式	1.00	179.79	700.00	179.79	700.00	-520.21	-74.32%	新生高第六次招標單價分析表225	0222016104
3	砂石填充料及挖除、運棄	式	1.00	253.82	800.00	253.82	800.00	-546.18	-68.27%	新生高第六次招標單價分析表225	02319A0004
4	產品，補修用環氧樹脂	M	1.00	264.39	250.00	264.39	250.00	14.39	5.76%	新生高第六次招標單價分析表225	M0393010012
5	安裝費,伸縮縫	M	1.00	5,287.86	5,000.00	5,287.86	5,000.00	287.86	5.76%	新生高第六次招標單價分析表225	W0127190006
6	零星工料	式	1.00	487.54	461.00	487.54	461.00	26.54	5.76%	新生高第六次招標單價分析表225	W0127110004
	** 小計 **	M	1.00			43,488.43	32,211.00			新生高第六次招標單價分析表225	
	** 單價計 **	M				43,488.43	32,211.00			新生高第六次招標單價分析表225	
分析表226	鋼板外露防水處理及塗裝(第二型)	M2	1.00	1,181.33	794.00			387.33	48.78%	新生高第六次招標單價分析表226	0997211001
1	噴砂處理	M2	4.00	158.64	80.00	634.56	320.00	78.64	98.30%	新生高第六次招標單價分析表226	W09972B1001
2	防銹底塗(15μm)材料費	M2	1.00	48.17	32.55	48.17	32.55	15.62	47.99%	新生高第六次招標單價分析表226	M09972A1001
3	防銹底漆塗噴刷費	M2	1.00	19.04	18.00	19.04	18.00	1.04	5.78%	新生高第六次招標單價分析表226	L099720B011
4	非金屬防蝕塗料	M2	1.00	259.11	245.00	259.11	245.00	14.11	5.76%	新生高第六次招標單價分析表226	M07150C101
5	技術工	時	0.16	285.54	270.00	45.69	43.20	15.54	5.76%	新生高第六次招標單價分析表226	L7100001001
6	生產體力工	時	0.32	202.00	191.00	64.64	61.12	11.00	5.76%	新生高第六次招標單價分析表226	L9200000001
7	工作架	式	1.00	89.89	55.00	89.89	55.00	34.89	63.44%	新生高第六次招標單價分析表226	W09972C1003

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
8	零星工料	式	1.00	20.23	19.13	20.23	19.13	1.10	5.75%	新生高第六次招標單價分析表226	W0127110004
	** 小計 **	M2	1.00			1,181.33	794.00			新生高第六次招標單價分析表226	
	** 單價計 **	M2				1,181.33	794.00			新生高第六次招標單價分析表226	
分析表227	基隆河親水設施復舊	式	1.00	1,800,899.17	1,416,943.50			383,955.67	27.10%	新生高第六次招標單價分析表227	02220111D3
1	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2(含人工)	M3	270.00	2,770.85	2,620.00	748,129.50	707,400.00	150.85	5.76%	新生高第六次招標單價分析表227	0331024005 分析表52
2	場鑄結構混凝土用模板，清水，(甲種，橋面)	M2	156.00	723.38	684.00	112,847.28	106,704.00	39.38	5.76%	新生高第六次招標單價分析表227	0311021101 分析表54
3	鋼筋，SD280	T	2.70	40,992.46	36,346.00	110,679.64	98,134.20	4,646.46	12.78%	新生高第六次招標單價分析表227	0321030001 分析表227.1
4	欄杆遷移及復舊	M	70.00	6,609.83	2,510.00	462,688.10	175,700.00	4,099.83	163.34%	新生高第六次招標單價分析表227	E022201113 含暫存安置、表面保養及復舊五金
5	瀝青混凝土鋪面，粗粒料9.5mm，黏度AC-20	M3	30.00	6,177.29	5,427.00	185,318.70	162,810.00	750.29	13.83%	新生高第六次招標單價分析表227	0274205303 分析表1
6	選擇材料回填，級配粒料，碎石級配，用於構造物回填	C.M3	37.50	1,337.84	1,127.00	50,169.00	42,262.50	210.84	18.71%	新生高第六次招標單價分析表227	0231921#12 分析表57.3
7	鋼線網(8mmϕ,150*150mm)	M2	413.00	163.92	155.00	67,698.96	64,015.00	8.92	5.75%	新生高第六次招標單價分析表227	M0322003153
8	生產體力工	時	160.00	202.00	191.00	32,320.00	30,560.00	11.00	5.76%	新生高第六次招標單價分析表227	L9200000001
9	零星工料	式	1.00	31,047.99	29,357.80	31,047.99	29,357.80	1,690.19	5.76%	新生高第六次招標單價分析表227	W0127114004
	** 小計 **	式	1.00			1,800,899.17	1,416,943.50			新生高第六次招標單價分析表227	
	** 單價計 **	式				1,800,899.17	1,416,943.50			新生高第六次招標單價分析表227	

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
分析表228	環養樹脂塗布	M2	1.00	320.44	303.00			17.44	5.76%	新生高第六次招標單價分析表228	0393020000
1	產品，環氧樹脂	M2	1.00	264.39	250.00	264.39	250.00	14.39	5.76%	新生高第六次招標單價分析表228	M03930100A2
2	配合工	式	1.00	52.88	50.00	52.88	50.00	2.88	5.76%	新生高第六次招標單價分析表228	L92002C0005
3	零星工料	式	1.00	3.17	3.00	3.17	3.00	0.17	5.67%	新生高第六次招標單價分析表228	W0127114004
	** 小計 **	M2	1.00			320.44	303.00			新生高第六次招標單價分析表228	
	** 單價計 **	M2				320.44	303.00			新生高第六次招標單價分析表228	
分析表229	人工拆除,金屬欄杆及鐵件	式	1.00	-336,326.69	-625,231.00			288,904.31	46.21%	新生高第六次招標單價分析表229	0222020204
1	生產體力工(時)	時	80.00	202.00	191.00	16,160.00	15,280.00	11.00	5.76%	新生高第六次招標單價分析表229	L9200001001
2	廢料回收抵扣(金屬)	KG	43,557.00	-15.00	-15.00	225.00	-653,355.00			新生高第六次招標單價分析表229	M0222020104 不打折(不因決標所作之比例調整
3	搬運費	KG	43,557.00	1.06	0.25	46,170.42	10,889.25	0.81	324.00%	新生高第六次招標單價分析表229	W0222020064
4	零星工料	式	1.00	254,697.89	1,954.75	497,870,700.48	1,954.75	252,743.14	12929.69%	新生高第六次招標單價分析表229	W0127114004
	** 小計 **	式	1.00			-336,326.69	-625,231.00			新生高第六次招標單價分析表229	
	** 單價計 **	式				-336,326.69	-625,231.00			新生高第六次招標單價分析表229	
分析表230	橋面洩水孔,A 型(W34*L54)	個	1.00	7,702.29	3,977.00			3,725.29	93.67%	新生高第六次招標單價分析表230	02639100B1
1	橋面洩水孔(W34*LL54)	個	1.00	3,919.36	2,100.00	3,919.36	2,100.00	1,819.36	86.64%	新生高第六次招標單價分析表230	M0263910B01

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
2	補強筋	式	1.00	951.81	900.00	951.81	900.00	51.81	5.76%	新生高第六次招標單價分析表230	M031100104
3	管件另料	式	1.00	264.39	250.00	264.39	250.00	14.39	5.76%	新生高第六次招標單價分析表230	M151072EA04
4	管支架及固定五金	式	1.00	380.73	360.00	380.73	360.00	20.73	5.76%	新生高第六次招標單價分析表230	M151072EW04
5	安裝費	式	1.00	2,115.14	300.00	2,115.14	300.00	1,815.14	605.05%	新生高第六次招標單價分析表230	W0127190004
6	零星工料	式	1.00	70.86	67.00	70.86	67.00	3.86	5.76%	新生高第六次招標單價分析表230	W0127110004
	** 小計 **	個	1.00			7,702.29	3,977.00			新生高第六次招標單價分析表230	
	** 單價計 **	個				7,702.29	3,977.00			新生高第六次招標單價分析表230	
分析表231	座式反光導標	個	1.00	556.28	526.00			30.28	5.76%	新生高第六次招標單價分析表231	0289219403
1	鑽石級反光片(10cm§)	片	1.00	52.88	50.00	52.88	50.00	2.88	5.76%	新生高第六次招標單價分析表231	028927W201
2	座式反光導標PU本體	個	1.00	163.92	155.00	163.92	155.00	8.92	5.75%	新生高第六次招標單價分析表231	M02892194C3
3	座式反光導標組合工資	式	1.00	14.81	14.00	14.81	14.00	0.81	5.79%	新生高第六次招標單價分析表231	L8231010001#
4	安裝費	式	1.00	317.27	300.00	317.27	300.00	17.27	5.76%	新生高第六次招標單價分析表231	W0127190004
5	零星工料	式	1.00	7.40	7.00	7.40	7.00	0.40	5.71%	新生高第六次招標單價分析表231	W0127110004
	** 小計 **	個	1.00			556.28	526.00			新生高第六次招標單價分析表231	
	** 單價計 **	個				556.28	526.00			新生高第六次招標單價分析表231	

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
分析表232	臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=9m，(單邊水平長度，未含擋土支撐系統)	M	10.00	5,762.68	5,472.80			289.88	5.30%	中山二橋第七次招標單價分析表73	0225540921
1	產品，臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=9m，(租金，1.0月)	片月	75.00	338.42	320.00	25,381.50	24,000.00	18.42	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表73	M0225540956#使用3個月
2	臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=9m，打拔	片	25.00	1,226.78	1,160.00	30,669.50	29,000.00	66.78	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表73	0225540935#
3	臨時擋土樁設施，鋼板樁，拉固工料費	式	1.00	634.54	600.00	634.54	600.00	34.54	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表73	022554#A04#
4	零星工料	式	1.00	941.24	1,128.00	941.24	1,128.00	-186.76	-16.56%	中山二橋第七次招標單價分析表73	W0127110004
	** 小計 **	M	10.00			57,626.78	54,728.00			中山二橋第七次招標單價分析表73	
	** 單價計 **	M				5,762.68	5,472.80			中山二橋第七次招標單價分析表73	
分析表233	圍堰，雙層鋼板樁，L=13m	M	211.00	25,250.65	23,876.00			1,374.65	5.76%	新生高第六次招標單價分析表233	0226101131
1	臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=13m，(單邊水平長度，未含擋土支撐系統)	M	422.00	11,153.76	10,546.55	4,706,886.72	4,450,644.10	607.21	5.76%	新生高第六次招標單價分析表233	0225540D21分析表233.1使用6個月
2	填不透水黏土	M3	1,053.00	407.38	385.20	428,971.14	405,615.60	22.18	5.76%	新生高第六次招標單價分析表233	0231900001分析表68.2
3	32mm§繫桿(L=2m)	支	106.00	230.55	218.00	24,438.30	23,108.00	12.55	5.76%	新生高第六次招標單價分析表233	M0550010021
4	技術工	時	30.00	285.54	270.00	8,566.20	8,100.00	15.54	5.76%	新生高第六次招標單價分析表233	L7100001001
5	生產體力工	時	30.00	202.00	191.00	6,060.00	5,730.00	11.00	5.76%	新生高第六次招標單價分析表233	L9200000001
6	抽排水費	式	1.00	126,908.66	120,000.00	126,908.66	120,000.00	6,908.66	5.76%	新生高第六次招標單價分析表233	W03371R2001
7	零星工料	式	1.00	26,056.78	24,638.30	26,056.78	24,638.30	1,418.48	5.76%	新生高第六次招標單價分析表233	W0127110004

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
	** 小計 **	M	211.00			5,327,887.80	5,037,836.00			新生高第六次招標單價分析表233	
	** 單價計 **	M				25,250.65	23,876.00			新生高第六次招標單價分析表233	
分析表234	掛網噴凝土(t=10cm)	M2	10.00	1,232.04	1,165.00			67.04	5.75%	新生高第六次招標單價分析表234	03372002A1
1	噴凝土材料,10cm	式	1.00	3,567.44	3,373.60	3,567.44	3,373.60	193.84	5.75%	新生高第六次招標單價分析表234	0242420204 分析表234.1
2	鋼線網(3.2mmφ,100*100)	M2	10.00	102.59	97.00	1,025.90	970.00	5.59	5.76%	新生高第六次招標單價分析表234	0242405153 分析表234.2
3	施工機具	式	1.00	2,994.00	2,831.00	2,994.00	2,831.00	163.00	5.76%	新生高第六次招標單價分析表234	02424202A4 分析表234.3
4	配合人工	式	1.00	4,069.54	3,848.00	4,069.54	3,848.00	221.54	5.76%	新生高第六次招標單價分析表234	02424202C4 分析表234.4
5	施工搭架費	式	1.00	116.33	110.00	116.33	110.00	6.33	5.75%	新生高第六次招標單價分析表234	W02424002A1
6	材料小搬運	式	1.00	344.77	326.00	344.77	326.00	18.77	5.76%	新生高第六次招標單價分析表234	E02424202C4
7	零星工料	式	1.00	202.42	191.40	202.42	191.40	11.02	5.76%	新生高第六次招標單價分析表234	W012712000
	** 小計 **	M2	10.00			12,320.40	11,650.00			新生高第六次招標單價分析表234	
	** 單價計 **	M2				1,232.04	1,165.00			新生高第六次招標單價分析表234	
分析表235	灌漿錨筋(D=25mmφ，L=2M)	支	1.00	928.58	878.00			50.58	5.76%	新生高第六次招標單價分析表235	0237905300
1	灌漿錨筋(D=25mmφ)	M	2.00	455.30	430.50	910.60	861.00	24.80	5.76%	新生高第六次招標單價分析表235	0237905301 分析表235.1
2	零星工料	式	1.00	17.98	17.00	17.98	17.00	0.98	5.76%	新生高第六次招標單價分析表235	W0127114004
	** 小計 **	支	1.00			928.58	878.00			新生高第六次招標單價分析表235	

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
	** 單價計 **	支				928.58	878.00			新生高第六次招標單價分析表235	
分析表236	施工便橋	M2	360.00	14,833.51	14,026.00			807.51	5.76%	新生高第六次招標單價分析表236	015323C011
1	H型鋼中間柱	T	224.00	17,519.74	16,566.00	3,924,421.76	3,710,784.00	953.74	5.76%	新生高第六次招標單價分析表236	022550H001 分析表69.1
2	覆工板	M2	360.00	3,355.68	3,173.00	1,208,044.80	1,142,280.00	182.68	5.76%	新生高第六次招標單價分析表236	015323B011 分析表69.2
3	施工便橋拆除及復舊費	式	1.00	144,041.33	136,200.00	144,041.33	136,200.00	7,841.33	5.76%	新生高第六次招標單價分析表236	W015323C01
4	零星工料	式	1.00	63,555.86	60,096.00	63,555.86	60,096.00	3,459.86	5.76%	新生高第六次招標單價分析表236	W0127114004
	** 小計 **	M2	360.00			5,340,063.75	5,049,360.00			新生高第六次招標單價分析表236	
	** 單價計 **	M2				14,833.51	14,026.00			新生高第六次招標單價分析表236	
分析表237	雙臂燈柱(高低燈) ，H=6M	支	1.00	36,778.13	34,776.00			2,002.13	5.76%	新生高第六次招標單價分析表237	1652611104
1	燈柱材料費	支	1.00	29,188.99	27,600.00	29,188.99	27,600.00	1,588.99	5.76%	新生高第六次招標單價分析表237	M1652610001
2	配合工	式	1.00	5,837.80	5,520.00	5,837.80	5,520.00	317.80	5.76%	新生高第六次招標單價分析表237	L92002C0005
3	零星工料	式	1.00	1,751.34	1,656.00	1,751.34	1,656.00	95.34	5.76%	新生高第六次招標單價分析表237	W0127110004
	** 小計 **	支	1.00			36,778.13	34,776.00			新生高第六次招標單價分析表237	
	** 單價計 **	支				36,778.13	34,776.00			新生高第六次招標單價分析表237	
分析表238	單臂燈柱 ，H=6M	支	1.00	21,320.66	20,160.00			1,160.66	5.76%	新生高第六次招標單價分析表238	1652611304

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
1	燈柱材料費	支	1.00	16,921.16	16,000.00	16,921.16	16,000.00	921.16	5.76%	新生高第六次招標單價分析表238	M1652610001
2	配合工	式	1.00	3,384.23	3,200.00	3,384.23	3,200.00	184.23	5.76%	新生高第六次招標單價分析表238	L92002B0005
3	零星工料	式	1.00	1,015.27	960.00	1,015.27	960.00	55.27	5.76%	新生高第六次招標單價分析表238	W0127110004
	** 小計 **	支	1.00			21,320.66	20,160.00			新生高第六次招標單價分析表238	
	** 單價計 **	支				21,320.66	20,160.00			新生高第六次招標單價分析表238	
分析表239	RSG 104 厚鋼導線管及埋設	M	1.00	573.21	542.00			31.21	5.76%	新生高第六次招標單價分析表239	16132G1104P
1	RSG104 厚鋼導線管	M	1.00	409.28	387.00	409.28	387.00	22.28	5.76%	新生高第六次招標單價分析表239	M16132G1104
2	配合工	式	1.00	81.86	77.40	81.86	77.40	4.46	5.76%	新生高第六次招標單價分析表239	L92002B0005
3	零星工料	式	1.00	82.07	77.60	82.07	77.60	4.47	5.76%	新生高第六次招標單價分析表239	W012712000
	** 小計 **	M	1.00			573.21	542.00			新生高第六次招標單價分析表239	
	** 單價計 **	M				573.21	542.00			新生高第六次招標單價分析表239	
分析表240	河床沖刷深度量測系統(河床沖刷計以利用光纖原理量測及傳輸資料為主，承商可提出達成相同要求之同等品)	式	1.00	1,479,384.87	1,398,850.00			80,534.87	5.76%	新生高第六次招標單價分析表240	024950D001
1	光纖式河床沖刷計（含裝設）	組	2.00	317,271.66	300,000.00	634,543.32	600,000.00	17,271.66	5.76%	新生高第六次招標單價分析表240	M024950D001
2	河床沖刷計計讀器（含裝設）	組	1.00	528,786.10	500,000.00	528,786.10	500,000.00	28,786.10	5.76%	新生高第六次招標單價分析表240	M024950D101

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
3	不銹鋼支架平台	組	2.00	52,878.61	50,000.00	105,757.22	100,000.00	2,878.61	5.76%	新生高第六次招標單價分析表240	M024950D201
4	裝設線材及固定支架	式	1.00	68,742.19	65,000.00	68,742.19	65,000.00	3,742.19	5.76%	新生高第六次招標單價分析表240	M024950D301
5	舉高車輛及配合吊具	式	1.00	68,742.19	65,000.00	68,742.19	65,000.00	3,742.19	5.76%	新生高第六次招標單價分析表240	M024950D401
6	系統連線測試	式	1.00	31,727.17	30,000.00	31,727.17	30,000.00	1,727.17	5.76%	新生高第六次招標單價分析表240	M024950D501
7	儀器與計讀器送驗	式	1.00	26,439.31	25,000.00	26,439.31	25,000.00	1,439.31	5.76%	新生高第六次招標單價分析表240	M024950D601
8	零星工料	式	1.00	14,647.37	13,850.00	14,647.37	13,850.00	797.37	5.76%	新生高第六次招標單價分析表240	W0127114004
	** 小計 **	式	1.00			1,479,384.87	1,398,850.00			新生高第六次招標單價分析表240	
	** 單價計 **	式				1,479,384.87	1,398,850.00			新生高第六次招標單價分析表240	
分析表241	光學沈陷量測系統	式	1.00	1,226,233.82	1,159,480.00			66,753.82	5.76%	新生高第六次招標單價分析表241	024950E001
1	光源發射器（含裝設）	組	4.00	89,893.64	85,000.00	359,574.56	340,000.00	4,893.64	5.76%	新生高第六次招標單價分析表241	M024950E001
2	光點讀取標靶（含裝設）	組	4.00	100,469.36	95,000.00	401,877.44	380,000.00	5,469.36	5.76%	新生高第六次招標單價分析表241	M024950E101
3	不銹鋼固定支架及雨遮	組	8.00	7,931.79	7,500.00	63,454.32	60,000.00	431.79	5.76%	新生高第六次招標單價分析表241	M024950E201
4	資料擷取器	組	2.00	79,317.92	75,000.00	158,635.84	150,000.00	4,317.92	5.76%	新生高第六次招標單價分析表241	M024950E301
5	維修平台	組	6.00	15,863.58	15,000.00	95,181.48	90,000.00	863.58	5.76%	新生高第六次招標單價分析表241	M024950E401
6	裝設線材	式	1.00	8,460.58	8,000.00	8,460.58	8,000.00	460.58	5.76%	新生高第六次招標單價分析表241	M024950E501
7	舉高車輛及配合吊具	式	1.00	68,742.19	65,000.00	68,742.19	65,000.00	3,742.19	5.76%	新生高第六次招標單價分析表241	M024950D401

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
8	系統連線測試	式	1.00	31,727.17	30,000.00	31,727.17	30,000.00	1,727.17	5.76%	新生高第六次招標單價分析表241	M024950D501
9	儀器與計讀器送驗	式	1.00	26,439.31	25,000.00	26,439.31	25,000.00	1,439.31	5.76%	新生高第六次招標單價分析表241	M024950D601
10	零星工料	式	1.00	12,140.93	11,480.00	12,140.93	11,480.00	660.93	5.76%	新生高第六次招標單價分析表241	W0127114004
	** 小計 **	式	1.00			1,226,233.82	1,159,480.00			新生高第六次招標單價分析表241	
	** 單價計 **	式				1,226,233.82	1,159,480.00			新生高第六次招標單價分析表241	
分析表242	連通管式沈陷量測系統	式	1.00	1,073,488.68	1,015,050.00			58,438.68	5.76%	新生高第六次招標單價分析表242	024950F001
1	連通管式沈陷計（含裝設）	組	14.00	47,590.75	45,000.00	666,270.50	630,000.00	2,590.75	5.76%	新生高第六次招標單價分析表242	M024950F001
2	資料擷取器（含裝設）	組	2.00	84,605.78	80,000.00	169,211.56	160,000.00	4,605.78	5.76%	新生高第六次招標單價分析表242	M024950F101
3	裝設線材及固定支架	式	1.00	68,742.19	65,000.00	68,742.19	65,000.00	3,742.19	5.76%	新生高第六次招標單價分析表242	M024950D301
4	舉高車輛及配合吊具	式	1.00	68,742.19	65,000.00	68,742.19	65,000.00	3,742.19	5.76%	新生高第六次招標單價分析表242	M024950D401
5	系統連線測試	式	1.00	63,454.33	60,000.00	63,454.33	60,000.00	3,454.33	5.76%	新生高第六次招標單價分析表242	M024950F201
6	儀器與計讀器送驗	式	1.00	26,439.31	25,000.00	26,439.31	25,000.00	1,439.31	5.76%	新生高第六次招標單價分析表242	M024950D601
7	零星工料	式	1.00	10,628.60	10,050.00	10,628.60	10,050.00	578.60	5.76%	新生高第六次招標單價分析表242	W0127114004
	** 小計 **	式	1.00			1,073,488.68	1,015,050.00			新生高第六次招標單價分析表242	
	** 單價計 **	式				1,073,488.68	1,015,050.00			新生高第六次招標單價分析表242	
分析表243	光纖變位量測系統	式	1.00	1,853,236.66	1,752,350.00			100,886.66	5.76%	新生高第六次招標單價分析表243	024950G001

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
1	光纖變位計（含裝設）	組	2.00	264,393.05	250,000.00	528,786.10	500,000.00	14,393.05	5.76%	新生高第六次招標單價分析表243	M024950G101
2	光纖計讀器（含裝設）	組	2.00	528,786.10	500,000.00	1,057,572.20	1,000,000.00	28,786.10	5.76%	新生高第六次招標單價分析表243	M024950G201
3	計讀器不銹鋼保護箱	組	2.00	31,727.17	30,000.00	63,454.34	60,000.00	1,727.17	5.76%	新生高第六次招標單價分析表243	M024950G301
4	維修平台	組	2.00	15,863.58	15,000.00	31,727.16	30,000.00	863.58	5.76%	新生高第六次招標單價分析表243	M024950E401
5	裝設線材	式	1.00	26,439.31	25,000.00	26,439.31	25,000.00	1,439.31	5.76%	新生高第六次招標單價分析表243	M024950G50
6	舉高車輛及配合吊具	式	1.00	68,742.19	65,000.00	68,742.19	65,000.00	3,742.19	5.76%	新生高第六次招標單價分析表243	M024950D401
7	系統連線測試	式	1.00	31,727.17	30,000.00	31,727.17	30,000.00	1,727.17	5.76%	新生高第六次招標單價分析表243	M024950D501
8	儀器與計讀器送驗	式	1.00	26,439.31	25,000.00	26,439.31	25,000.00	1,439.31	5.76%	新生高第六次招標單價分析表243	M024950D601
9	零星工料	式	1.00	18,348.88	17,350.00	18,348.88	17,350.00	998.88	5.76%	新生高第六次招標單價分析表243	W0127114004
	** 小計 **	式	1.00			1,853,236.66	1,752,350.00			新生高第六次招標單價分析表243	
	** 單價計 **	式				1,853,236.66	1,752,350.00			新生高第六次招標單價分析表243	
分析表244	即時監視系統	式	1.00	277,718.47	262,600.00			15,118.47	5.76%	新生高第六次招標單價分析表244	024950H001
1	監視攝影機（含裝設）	組	2.00	47,590.75	45,000.00	95,181.50	90,000.00	2,590.75	5.76%	新生高第六次招標單價分析表244	M024950H101
2	遠端調控攝影鏡頭	組	2.00	37,015.03	35,000.00	74,030.06	70,000.00	2,015.03	5.76%	新生高第六次招標單價分析表244	M024950H201
3	裝設線材及固定支架	式	1.00	37,015.03	35,000.00	37,015.03	35,000.00	2,015.03	5.76%	新生高第六次招標單價分析表244	M024950H301
4	舉高車輛及配合吊具	式	1.00	21,151.44	20,000.00	21,151.44	20,000.00	1,151.44	5.76%	新生高第六次招標單價分析表244	M024950H401

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
5	系統連線測試	式	1.00	21,151.44	20,000.00	21,151.44	20,000.00	1,151.44	5.76%	新生高第六次招標單價分析表244	M024950H501
6	防潮與保護設施	式	1.00	26,439.31	25,000.00	26,439.31	25,000.00	1,439.31	5.76%	新生高第六次招標單價分析表244	M024950H601
7	零星工料	式	1.00	2,749.69	2,600.00	2,749.69	2,600.00	149.69	5.76%	新生高第六次招標單價分析表244	W0127114004
	** 小計 **	式	1.00			277,718.47	262,600.00			新生高第六次招標單價分析表244	
	** 單價計 **	式				277,718.47	262,600.00			新生高第六次招標單價分析表244	
分析表245	溫度量測系統	式	1.00	263,832.54	249,470.00			14,362.54	5.76%	新生高第六次招標單價分析表245	024950I001
1	溫度計（含裝設）	組	4.00	29,612.02	28,000.00	118,448.08	112,000.00	1,612.02	5.76%	新生高第六次招標單價分析表245	M024950I101
2	資料擷取器（含裝設）	組	2.00	37,015.03	35,000.00	74,030.06	70,000.00	2,015.03	5.76%	新生高第六次招標單價分析表245	M024950I201
3	裝設線材	式	1.00	26,439.31	25,000.00	26,439.31	25,000.00	1,439.31	5.76%	新生高第六次招標單價分析表245	M024950I301
4	舉高車輛及配合吊具	式	1.00	21,151.44	20,000.00	21,151.44	20,000.00	1,151.44	5.76%	新生高第六次招標單價分析表245	M024950I401
5	系統連線測試	式	1.00	12,690.87	12,000.00	12,690.87	12,000.00	690.87	5.76%	新生高第六次招標單價分析表245	M024950I501
6	儀器與計讀器送驗	式	1.00	8,460.58	8,000.00	8,460.58	8,000.00	460.58	5.76%	新生高第六次招標單價分析表245	M024950I601
7	零星工料	式	1.00	2,612.20	2,470.00	2,612.20	2,470.00	142.20	5.76%	新生高第六次招標單價分析表245	W0127114004
	** 小計 **	式	1.00			263,832.54	249,470.00			新生高第六次招標單價分析表245	
	** 單價計 **	式				263,832.54	249,470.00			新生高第六次招標單價分析表245	
分析表246	監測伺服系統	式	1.00	494,552.48	467,630.00			26,922.48	5.76%	新生高第六次招標單價分析表246	024950J001

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
1	工業用途電腦主機	部	2.00	105,757.22	100,000.00	211,514.44	200,000.00	5,757.22	5.76%	新生高第六次招標單價分析表246	M024950J101
2	OS及伺服器、資料庫軟體	套	2.00	37,015.03	35,000.00	74,030.06	70,000.00	2,015.03	5.76%	新生高第六次招標單價分析表246	M024950J201
3	19吋液晶顯示螢幕	部	2.00	21,151.44	20,000.00	42,302.88	40,000.00	1,151.44	5.76%	新生高第六次招標單價分析表246	M024950J301
4	監測站不銹鋼保護箱	式	1.00	89,893.64	85,000.00	89,893.64	85,000.00	4,893.64	5.76%	新生高第六次招標單價分析表246	M024950J401
5	防潮與抽風設備	式	1.00	8,989.36	8,500.00	8,989.36	8,500.00	489.36	5.76%	新生高第六次招標單價分析表246	M024950J501
6	舉高車輛及配合吊具	式	1.00	21,151.44	20,000.00	21,151.44	20,000.00	1,151.44	5.76%	新生高第六次招標單價分析表246	M024950J601
7	UPS不斷電系統	式	1.00	37,015.03	35,000.00	37,015.03	35,000.00	2,015.03	5.76%	新生高第六次招標單價分析表246	M024950J701
8	網路頻寬分享器	式	1.00	4,759.07	4,500.00	4,759.07	4,500.00	259.07	5.76%	新生高第六次招標單價分析表246	M024950J801
9	零星工料	式	1.00	4,896.56	4,630.00	4,896.56	4,630.00	266.56	5.76%	新生高第六次招標單價分析表246	W0127114004
	** 小計 **	式	1.00			494,552.48	467,630.00			新生高第六次招標單價分析表246	
	** 單價計 **	式				494,552.48	467,630.00			新生高第六次招標單價分析表246	
分析表247	監測應用程式	式	1.00	766,739.84	725,000.00			41,739.84	5.76%	新生高第六次招標單價分析表247	024950K001
1	SQL系統資料架構	式	1.00	126,908.66	120,000.00	126,908.66	120,000.00	6,908.66	5.76%	新生高第六次招標單價分析表247	M024950K101
2	資料擷取程式	式	1.00	211,514.44	200,000.00	211,514.44	200,000.00	11,514.44	5.76%	新生高第六次招標單價分析表247	M024950K201
3	資料分析運算程式	式	1.00	211,514.44	200,000.00	211,514.44	200,000.00	11,514.44	5.76%	新生高第六次招標單價分析表247	M024950K301
4	網頁操控及瀏覽程式	式	1.00	158,635.83	150,000.00	158,635.83	150,000.00	8,635.83	5.76%	新生高第六次招標單價分析表247	M024950K401

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
5	警報控制系統	式	1.00	58,166.47	55,000.00	58,166.47	55,000.00	3,166.47	5.76%	新生高第六次招標單價分析表247	M024950K501
	** 小計 **	式	1.00			766,739.84	725,000.00			新生高第六次招標單價分析表247	
	** 單價計 **	式				766,739.84	725,000.00			新生高第六次招標單價分析表247	
分析表248	傳輸網路架構	式	1.00	571,088.98	540,000.00			31,088.98	5.76%	新生高第六次招標單價分析表248	024950L001
1	電源線路佈設	式	1.00	158,635.83	150,000.00	158,635.83	150,000.00	8,635.83	5.76%	新生高第六次招標單價分析表248	M024950L101
2	網路線佈設	式	1.00	158,635.83	150,000.00	158,635.83	150,000.00	8,635.83	5.76%	新生高第六次招標單價分析表248	M024950L201
3	內網架構設定	式	1.00	126,908.66	120,000.00	126,908.66	120,000.00	6,908.66	5.76%	新生高第六次招標單價分析表248	M024950L301
4	外網及警報系統架構	式	1.00	126,908.66	120,000.00	126,908.66	120,000.00	6,908.66	5.76%	新生高第六次招標單價分析表248	M024950L401
	** 小計 **	式	1.00			571,088.98	540,000.00			新生高第六次招標單價分析表248	
	** 單價計 **	式				571,088.98	0.00			新生高第六次招標單價分析表248	
分析表249	工地簡易試(檢)驗設備	式	1.00	453,856.02	425,900.00			27,956.02	6.56%	中山二橋第七次招標單價分析表79	0145010004
1	混凝土抗壓機	台	1.00	317,271.66	300,000.00	317,271.66	300,000.00	17,271.66	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表79	E0145010001
2	試體鐵模	個	50.00	1,057.57	1,000.00	52,878.50	50,000.00	57.57	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表79	E0145010012
3	試體蓋平器	個	20.00	52.88	50.00	1,057.60	1,000.00	2.88	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表79	E0145010022
4	石膏粉	包	5.00	846.06	800.00	4,230.30	4,000.00	46.06	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表79	M0145010033
5	坍度試驗儀器	套	1.00	2,643.93	2,500.00	2,643.93	2,500.00	143.93	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表79	E0145010043

項次	項目及說明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備註
6	標準篩	個	20.00	846.06	800.00	16,921.20	16,000.00	46.06	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表79	E0145010053
7	烘箱	台	2.00	7,931.79	7,500.00	15,863.58	15,000.00	431.79	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表79	E0145010063
8	磅秤	台	1.00	31,727.17	30,000.00	31,727.17	30,000.00	1,727.17	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表79	E0145010073
9	密度試驗儀器	套	1.00	5,287.86	5,000.00	5,287.86	5,000.00	287.86	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表79	E0145010083
10	卡尺	支	1.00	1,269.09	1,200.00	1,269.09	1,200.00	69.09	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表79	E0145010093
11	溫度計	支	1.00	211.51	200.00	211.51	200.00	11.51	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表79	E01450100A3
12	零星工料	式	1.00	4,493.62	1,000.00	4,493.62	1,000.00	3,493.62	349.36%	中山二橋第七次招標單價分析表79	W0127114004
	** 小計 **	式	1.00			453,856.02	425,900.00			中山二橋第七次招標單價分析表79	
	** 單價計 **	式				453,856.02	425,900.00			中山二橋第七次招標單價分析表79	
分析表250	材料試驗費	式	1.00	2,563,509.14	2,423,958.00			139,551.14	5.76%	新生高第六次招標單價分析表250	0145020004
1	化學黏著錨筋現場拉拔試驗	根	564.00	1,057.57	1,000.00	596,469.48	564,000.00	57.57	5.76%	新生高第六次招標單價分析表250	014502#002
2	化學錨栓現場拉拔試驗	根	63.00	1,057.57	1,000.00	66,626.91	63,000.00	57.57	5.76%	新生高第六次招標單價分析表250	014502#A02
3	鋼板試驗	件次	18.00	8,249.06	7,800.00	148,483.08	140,400.00	449.06	5.76%	新生高第六次招標單價分析表250	014502#B02
4	一般金屬材料熱浸鍍鋅試驗	件次	3.00	2,115.14	2,000.00	6,345.42	6,000.00	115.14	5.76%	新生高第六次招標單價分析表250	014502#C02
5	型鋼試驗	件次	3.00	6,874.22	6,500.00	20,622.66	19,500.00	374.22	5.76%	新生高第六次招標單價分析表250	014502#D02
6	人造橡膠試驗	件次	1.00	21,151.44	20,000.00	21,151.44	20,000.00	1,151.44	5.76%	新生高第六次招標單價分析表250	014502#F02

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
7	無縫伸縮縫黏結劑試驗	件次	1.00	581,664.71	550,000.00	581,664.71	550,000.00	31,664.71	5.76%	新生高第六次招標單價分析表250	014502#G02
8	氟碳塗料烤漆試驗	件次	1.00	687,421.93	650,000.00	687,421.93	650,000.00	37,421.93	5.76%	新生高第六次招標單價分析表250	014502#H02
9	隔音牆消音材試驗	件次	1.00	179,787.27	170,000.00	179,787.27	170,000.00	9,787.27	5.76%	新生高第六次招標單價分析表250	014502#U02
10	其他	件次	1.00	206,226.58	195,000.00	206,226.58	195,000.00	11,226.58	5.76%	新生高第六次招標單價分析表250	014502#I02
11	零星工料	式	1.00	48,709.66	46,058.00	48,709.66	46,058.00	2,651.66	5.76%	新生高第六次招標單價分析表250	W0127114004
	** 小計 **	式	1.00			2,563,509.14	2,423,958.00			新生高第六次招標單價分析表250	
	** 單價計 **	式				2,563,509.14	2,423,958.00			新生高第六次招標單價分析表250	
分析表251	臨時遷移現有照明設施、攝影機、水管、公用電話、號誌、分電盤、管線、開關箱等及復舊費	式	1.00	1,666,628.03	1,575,900.00			90,728.03	5.76%	新生高第六次招標單價分析表251	0151020A04
1	橋下照明設施遷移(含新設及復舊)費	式	1.00	317,271.66	300,000.00	317,271.66	300,000.00	17,271.66	5.76%	新生高第六次招標單價分析表251	W0151020A04 新設90盞及復舊28盞
2	現有水管、水龍頭等臨時遷移及復舊費	式	1.00	105,757.22	100,000.00	105,757.22	100,000.00	5,757.22	5.76%	新生高第六次招標單價分析表251	W0151020B04 22處
3	現有分電盤等臨時遷移及復舊費	式	1.00	100,469.36	95,000.00	100,469.36	95,000.00	5,469.36	5.76%	新生高第六次招標單價分析表251	W0151020C04 52處
4	現有電源及電力設備開關箱等設施臨時遷移及復舊費	式	1.00	264,393.05	250,000.00	264,393.05	250,000.00	14,393.05	5.76%	新生高第六次招標單價分析表251	W0151020D04 30處
5	現有攝影機設施臨時遷移及復舊費	式	1.00	63,454.33	60,000.00	63,454.33	60,000.00	3,454.33	5.76%	新生高第六次招標單價分析表251	W0151020E04 3處
6	現有公共電話設施臨時遷移及復舊費	式	1.00	42,302.89	40,000.00	42,302.89	40,000.00	2,302.89	5.76%	新生高第六次招標單價分析表251	W0151020F04 4處
7	現有交通號誌設施臨時遷移及復舊費	式	1.00	740,300.54	700,000.00	740,300.54	700,000.00	40,300.54	5.76%	新生高第六次招標單價分析表251	W0151020G04 7處

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
8	零星工料	式	1.00	32,678.98	30,900.00	32,678.98	30,900.00	1,778.98	5.76%	新生高第六次招標單價分析表251	W0127114004
	** 小計 **	式	1.00			1,666,628.03	1,575,900.00			新生高第六次招標單價分析表251	
	** 單價計 **	式				1,666,628.03	1,575,900.00			新生高第六次招標單價分析表251	
分析表252	竣工圖	式	1.00	219,975.03	208,000.00			11,975.03	5.76%	新生高第六次招標單價分析表252	0178100004
1	竣工圖(含原圖、裝釘成冊藍晒圖、A3缩影圖、電腦圖檔光碟)	式	1.00	63,454.33	60,000.00	63,454.33	60,000.00	3,454.33	5.76%	新生高第六次招標單價分析表252	W0178100011
2	結算明細表	式	1.00	31,727.17	30,000.00	31,727.17	30,000.00	1,727.17	5.76%	新生高第六次招標單價分析表252	W0178100023
3	竣工數量計算書	式	1.00	31,727.17	30,000.00	31,727.17	30,000.00	1,727.17	5.76%	新生高第六次招標單價分析表252	W0178100034
4	TIFF影像圖檔製作費(含相關作業)	式	1.00	42,302.89	40,000.00	42,302.89	40,000.00	2,302.89	5.76%	新生高第六次招標單價分析表252	W0178100024
5	零星工料	式	1.00	50,763.47	48,000.00	50,763.47	48,000.00	2,763.47	5.76%	新生高第六次招標單價分析表252	W0127110004
	** 小計 **	式	1.00			219,975.03	208,000.00			新生高第六次招標單價分析表252	
	** 單價計 **	式				219,975.03	208,000.00			新生高第六次招標單價分析表252	
分析表253	地下管線探測(透地雷達探測)	M	1.00	1,470.03	453.00			1,017.03	224.51%	新生高第六次招標單價分析表253	0225201050
1	斷面透地雷達探測	m	1.00	475.91	250.00	475.91	250.00	225.91	90.36%	新生高第六次招標單價分析表253	0225201055
2	資料判讀	m	1.00	475.91	50.00	475.91	50.00	425.91	851.82%	新生高第六次招標單價分析表253	0225201057
3	報告製作	m	1.00	105.76	50.00	105.76	50.00	55.76	111.52%	新生高第六次招標單價分析表253	0225201059

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
4	安全措施	m	1.00	398.70	90.00	398.70	90.00	308.70	343.00%	新生高第六次招標單價分析表253	0225201061
5	零星工料	式	1.00	13.75	13.00	13.75	13.00	0.75	5.77%	新生高第六次招標單價分析表253	W0127114004
	** 小計 **	M	1.00			1,470.03	453.00			新生高第六次招標單價分析表253	
	** 單價計 **	M				1,470.03	453.00			新生高第六次招標單價分析表253	
分析表254	橋下空間既有設施拆除及復舊	式	1.00	923,095.92	872,842.00			50,253.92	5.76%	新生高第六次招標單價分析表254	0150030004
1	房屋拆除及廢方挖除清理，含運費	M3	473.00	970.92	918.06	459,245.16	434,242.38	52.86	5.76%	新生高第六次招標單價分析表254	02220#A103分析表254.1
2	橋下空間消防隊房屋復舊	式	1.00	380,725.99	360,000.00	380,725.99	360,000.00	20,725.99	5.76%	新生高第六次招標單價分析表254	0150040004
3	橋下空間清潔隊磚造圍牆復舊	式	1.00	63,454.33	60,000.00	63,454.33	60,000.00	3,454.33	5.76%	新生高第六次招標單價分析表254	0150050004
4	橋下空間新工處磚造圍牆復舊	式	1.00	10,575.72	10,000.00	10,575.72	10,000.00	575.72	5.76%	新生高第六次招標單價分析表254	0150060004
5	零星工料	式	1.00	9,094.72	8,599.62	9,094.72	8,599.62	495.10	5.76%	新生高第六次招標單價分析表254	W0127114004
	** 小計 **	式	1.00			923,095.92	872,842.00			新生高第六次招標單價分析表254	
	** 單價計 **	式				923,095.92	872,842.00			新生高第六次招標單價分析表254	
分析表255	環境保護，水污染防治，洗車沖洗費	月處	12.00	8,208.52	7,761.57			446.95	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表83	015723#409
1	清洗機，(高壓，泵浦壓力須達2610 psi)	時	375.00	74.03	70.00	27,761.25	26,250.00	4.03	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表83	E3535X3#101
2	清洗機械操作工	時	336.00	202.00	191.00	67,872.00	64,176.00	11.00	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表83	L8163#A0001
3	零星工料	式	1.00	.2,868.96	2,712.78	2,868.96	2,712.78	156.18	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表83	W0127110004

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
	** 小計 **	月處	12.00			98,502.21	93,138.78			中山二橋第七次招標單價分析表83	
	** 單價計 **	月處				8,208.52	7,761.57			中山二橋第七次招標單價分析表83	
分析表256	環境保護，水污染防治，洗車台設備及沉澱池	處	1.00	86,777.26	82,182.00			4,595.26	5.59%	中山二橋第七次招標單價分析表84	0157233006
1	構造物開挖，(機械挖，含抽排水)，勞安	B.M3	21.08	61.34	58.00	1,293.05	1,222.64	3.34	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表84	0231600DS1
2	餘方自行處理(含水土保持)，勞安	B.M3	21.08	434.76	408.43	9,164.74	8,609.70	26.33	6.45%	中山二橋第七次招標單價分析表84	02323400S1
3	結構用混凝土，預拌，175kgf/cm2(含人工)	M3	14.47	2,595.29	2,450.00	37,553.85	35,451.50	145.29	5.93%	中山二橋第七次招標單價分析表84	03310230S5 分析表256.1
4	場鑄結構混凝土用模板，普通，(丙種，U型構，集水井，排水箱涵等)，勞安	M2	18.76	305.53	288.90	5,731.74	5,419.76	16.63	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表84	03110113H1
5	洗車台設備及沉澱池用安全網	扇	6.00	3,172.72	3,000.00	19,036.32	18,000.00	172.72	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表84	E3C11#A0006#
6	洗車台設備及沉澱池用濾水閘	片	3.00	3,172.72	3,000.00	9,518.16	9,000.00	172.72	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表84	E3C11#B0007#
7	機械拆除，無筋混凝土，未含運費	M3	1.00	492.95	466.11	492.95	466.11	26.84	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表84	0222012203 分析表256.2
8	基地及路堤填築，勞安	C.M3	12.00	142.57	134.92	1,710.84	1,619.04	7.65	5.67%	中山二橋第七次招標單價分析表84	02331000S1
9	零星工料	式	1.00	2,275.61	2,393.25	2,275.61	2,393.25	-117.64	-4.92%	中山二橋第七次招標單價分析表84	W0127110004
	** 小計 **	處	1.00			86,777.26	82,182.00			中山二橋第七次招標單價分析表84	
	** 單價計 **	處				86,777.26	82,182.00			中山二橋第七次招標單價分析表84	
分析表257	工地清潔費	M2月	1,000.00	42.42	40.11			2.31	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表85	01572#000A

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
1	生產體力工,勞安		189.20	202.00	191.00	38,218.40	36,137.20	11.00	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表85	A1000090
2	零星工料	式	1.00	4,201.52	3,972.80	4,201.52	3,972.80	228.72	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表85	W0127110004
	** 小計 **	M2月	1,000.00			42,419.92	40,110.00			中山二橋第七次招標單價分析表85	
	** 單價計 **	M2月				42.42	40.11			中山二橋第七次招標單價分析表85	
分析表1.1	瀝青混凝土鋪面，鋪築及滾壓	M3	25.00	263.34	249.00			14.34	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表3.1	02742000B3
1	瀝青混凝土鋪築機，W=3.75M	時	1.00	1,158.04	1,095.00	1,158.04	1,095.00	63.04	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表3.1	E3542X20031#
2	鐵輪壓路機，三輪自走式，10~10.9t	時	1.00	858.75	812.00	858.75	812.00	46.75	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表3.1	E3512X12A01
3	鐵輪壓路機，二輪自走式，6~6.9t	時	1.00	793.18	750.00	793.18	750.00	43.18	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表3.1	E3512X11601
4	膠輪壓路機，8~20t	時	1.00	793.18	750.00	793.18	750.00	43.18	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表3.1	E3512X70801
5	灑水車，8.0~8.9m3	時	0.20	528.79	500.00	105.76	100.00	28.79	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表3.1	E4173XA8001
6	工程用水	式	1.00	4.23	4.00	4.23	4.00	0.23	5.75%	中山二橋第七次招標單價分析表3.1	0151010004
7	土木工程業生產及作業經理人員	時	1.00	334.19	316.00	334.19	316.00	18.19	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表3.1	L1315010001
8	壓路機操作工	時	3.00	269.68	255.00	809.04	765.00	14.68	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表3.1	L8441250001
9	瀝青路面鋪設機操作工	時	1.00	269.68	255.00	269.68	255.00	14.68	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表3.1	L8441290001
10	灑水車駕駛員	時	0.20	269.68	255.00	53.94	51.00	14.68	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表3.1	L8423080001
11	生產體力工	時	6.00	202.00	191.00	1,212.00	1,146.00	11.00	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表3.1	L9200000001

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
12	零星工料	式	1.00	191.42	181.00	191.42	181.00	10.42	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表3.1	W0127110004
	** 小計 **	M3	25.00			6,583.41	6,225.00			中山二橋第七次招標單價分析表3.1	
	** 單價計 **	M3				263.34	249.00			中山二橋第七次招標單價分析表3.1	
分析表6.1	瀝青混凝土面層刨除，刨除料運費	M3	100.00	455.06	430.29			24.77	5.76%	新生高第六次招標單價分析表6.1	02961#K002
1	傾卸貨車，總重15-15.9t	時	36.97	925.38	875.00	34,211.30	32,348.75	50.38	5.76%	新生高第六次招標單價分析表6.1	E4172X31501#
2	傾卸貨車駕駛員	時	36.97	269.68	255.00	9,970.07	9,427.35	14.68	5.76%	新生高第六次招標單價分析表6.1	L8423050001
3	零星工料	式	1.00	1,325.03	1,252.90	1,325.03	1,252.90	72.13	5.76%	新生高第六次招標單價分析表6.1	W0127110004
	** 小計 **	M3	100.00			45,506.40	43,029.00			新生高第六次招標單價分析表6.1	
	** 單價計 **	M3				455.06	430.29			新生高第六次招標單價分析表6.1	
分析表20.1	鋼鈑補強製作及安裝,A36	T	1.00	13,589.82	11,850.00			1,739.82	14.68%	新生高第六次招標單價分析表20.1	051211010B
1	運輸及安裝	式	1.00	793.18	750.00	793.18	750.00	43.18	5.76%	新生高第六次招標單價分析表20.1	W0284300005
2	放樣	T	1.00	1,195.06	1,130.00	1,195.06	1,130.00	65.06	5.76%	新生高第六次招標單價分析表20.1	E05120#3201
3	切剪	T	1.00	1,057.57	1,000.00	1,057.57	1,000.00	57.57	5.76%	新生高第六次招標單價分析表20.1	L0509102001
4	變形調整	T	1.00	528.79	500.00	528.79	500.00	28.79	5.76%	新生高第六次招標單價分析表20.1	E05120#3203
5	機械加工	T	1.00	1,036.42	980.00	1,036.42	980.00	56.42	5.76%	新生高第六次招標單價分析表20.1	E05120#3204
6	鑽孔	T	1.00	1,036.42	980.00	1,036.42	980.00	56.42	5.76%	新生高第六次招標單價分析表20.1	E0519104001

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
7	組立	T	1.00	846.06	800.00	846.06	800.00	46.06	5.76%	新生高第六次招標單價分析表20.1	L05120#3102
8	銲接	T	1.00	2,918.90	1,760.00	2,918.90	1,760.00	1,158.90	65.85%	新生高第六次招標單價分析表20.1	M05091#0001
9	整修	T	1.00	930.66	880.00	930.66	880.00	50.66	5.76%	新生高第六次招標單價分析表20.1	L0509301003
10	試裝	T	1.00	1,396.00	1,320.00	1,396.00	1,320.00	76.00	5.76%	新生高第六次招標單價分析表20.1	E05120#3209
11	檢驗	T	1.00	274.97	260.00	274.97	260.00	14.97	5.76%	新生高第六次招標單價分析表20.1	E2152120304
12	施工規劃費	T	1.00	814.33	770.00	814.33	770.00	44.33	5.76%	新生高第六次招標單價分析表20.1	W0145060114
13	工廠小搬運	T	1.00	232.67	220.00	232.67	220.00	12.67	5.76%	新生高第六次招標單價分析表20.1	W0098420000
14	工廠機具損耗	T	1.00	158.64	150.00	158.64	150.00	8.64	5.76%	新生高第六次招標單價分析表20.1	W05120#3214
15	零星工料	式	1.00	370.15	350.00	370.15	350.00	20.15	5.76%	新生高第六次招標單價分析表20.1	W0127110004
	** 小計 **	T	1.00			13,589.82	11,850.00			新生高第六次招標單價分析表20.1	
	** 單價計 **	T				13,589.82	11,850.00			新生高第六次招標單價分析表20.1	
分析表39.1	鋼筋，SD420W	KG	1,000.00	43.73	39.45			4.28	10.85%	中山二橋第七次招標單價分析表25	032106C002
1	產品，鋼筋，SD420W	T	1.10	33,757.70	30,200.00	37,133.47	33,220.00	3,557.70	11.78%	中山二橋第七次招標單價分析表25	M032106C001得依特定個別(鋼筋、鋼板、預拌混凝土、瀝青混凝土4項產品)辦理物價調整
2	鋼筋剪裁工	時	10.00	285.54	270.00	2,855.40	2,700.00	15.54	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表25	L7122090001

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
3	鋼筋彎紮工	時	10.00	285.54	270.00	2,855.40	2,700.00	15.54	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表25	L7122110001
4	產品，鐵線	KG	4.00	38.07	36.00	152.28	144.00	2.07	5.75%	中山二橋第七次招標單價分析表25	M0506020002
5	零星工料	式	1.00	730.78	686.00	730.78	686.00	44.78	6.53%	中山二橋第七次招標單價分析表25	W0127110004
	** 小計 **	KG	1,000.00			43,727.33	39,450.00			中山二橋第七次招標單價分析表25	
	** 單價計 **	KG				43.73	39.45			中山二橋第七次招標單價分析表25	
分析表39.2	保麗龍板及安裝，T=1cm	M2	1.00	53.94	51.00			2.94	5.76%	新生高第六次招標單價分析表39.2	0315011211
1	保麗龍	M2	1.00	31.73	30.00	31.73	30.00	1.73	5.77%	新生高第六次招標單價分析表39.2	M0315011201
2	安裝費	式	1.00	21.15	20.00	21.15	20.00	1.15	5.75%	新生高第六次招標單價分析表39.2	W012719A001
3	零星工料	式	1.00	1.06	1.00	1.06	1.00	0.06	6.00%	新生高第六次招標單價分析表39.2	W0127110004
	** 小計 **	M2	1.00			53.94	51.00			新生高第六次招標單價分析表39.2	
	** 單價計 **	M2				53.94	51.00			新生高第六次招標單價分析表39.2	
分析表39.3	填縫膠	cm3	1.00	1.06	1.00			0.06	6.00%	新生高第六次招標單價分析表39.3	0792110000
1	填縫膠	cm3	1.00	0.85	0.80	0.85	0.80	0.05	6.25%	新生高第六次招標單價分析表39.3	M0792110000
2	安裝工資	式	1.00	0.18	0.17	0.18	0.17	0.01	5.88%	新生高第六次招標單價分析表39.3	W0792110000
3	零星工料	式	1.00	0.03	0.03	0.03	0.03			新生高第六次招標單價分析表39.3	W0127110004
	** 小計 **	cm3	1.00			1.06	1.00			新生高第六次招標單價分析表39.3	

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
	** 單價計 **	cm3				1.06	1.00			新生高第六次招標單價分析表39.3	
分析表43.1	鋼棒,平均長度2.7m(含防蝕處理)	支	1.00	2,673.61	1,649.66			1,023.95	62.07%	新生高第六次招標單價分析表43.1	03150A1612P
1	鋼棒(含防蝕處理)	KG	24.03	105.76	68.00	2,541.41	1,634.04	37.76	55.53%	新生高第六次招標單價分析表43.1	M05840S1001A722
2	零星工料	式	1.00	132.20	15.62	132.20	15.62	116.58	746.35%	新生高第六次招標單價分析表43.1	W0127110004
	** 小計 **	支	1.00			2,673.61	1,649.66			新生高第六次招標單價分析表43.1	
	** 單價計 **	支				2,673.61	1,649.66			新生高第六次招標單價分析表43.1	
分析表43.2	pvc 管	支	1.00	161.01	91.00			70.01	76.93%	新生高第六次招標單價分析表43.2	03150A30000
1	PVC管	M	1.65	89.89	55.00	148.32	90.75	34.89	63.44%	新生高第六次招標單價分析表43.2	M16132PM901
2	零星工料	式	1.00	12.69	0.25	12.69	0.25	12.44	4976.00%	新生高第六次招標單價分析表43.2	W0127110004
	** 小計 **	支	1.00			161.01	91.00			新生高第六次招標單價分析表43.2	
	** 單價計 **	支				161.01	91.00			新生高第六次招標單價分析表43.2	
分析表43.3	鋼板及螺旋彈簧	式	1.00	1,309.67	1,034.55			275.12	26.59%	新生高第六次招標單價分析表43.3	0315A2002000.0
1	鋼板及加工	KG	17.25	66.63	53.00	1,149.37	914.25	13.63	25.72%	新生高第六次招標單價分析表43.3	M05840S2001
2	螺旋彈簧	KG	2.12	66.63	53.00	141.26	112.36	13.63	25.72%	新生高第六次招標單價分析表43.3	M05840S3001
3	零星工料	式	1.00	19.04	7.94	19.04	7.94	11.10	139.80%	新生高第六次招標單價分析表43.3	W0127110004

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
	** 小計 **	式	1.00			1,309.67	1,034.55			新生高第六次招標單價分析表43.3	
	** 單價計 **	式				1,309.67	1,034.55			新生高第六次招標單價分析表43.3	
分析表44.1	鋼棒,平均長度4.15m(含防蝕處理)	支	1.00	3,931.10	2,535.24			1,395.86	55.06%	新生高第六次招標單價分析表44.1	03150A1002
1	鋼棒(含防蝕處理)	KG	36.93	105.76	68.00	3,905.72	2,511.24	37.76	55.53%	新生高第六次招標單價分析表44.1	M05840S1001A722
2	零星工料	式	1.00	25.38	24.00	25.38	24.00	1.38	5.75%	新生高第六次招標單價分析表44.1	W0127110004
	** 小計 **	支	1.00			3,931.10	2,535.24			新生高第六次招標單價分析表44.1	
	** 單價計 **	支				3,931.10	2,535.24			新生高第六次招標單價分析表44.1	
分析表44.2	pvc 管	支	1.00	306.69	188.00			118.69	63.13%	新生高第六次招標單價分析表44.2	03150A20000
1	PVC管	M	3.40	89.89	55.00	305.63	187.00	34.89	63.44%	新生高第六次招標單價分析表44.2	M16132PM901
2	零星工料	式	1.00	1.06	1.00	1.06	1.00	0.06	6.00%	新生高第六次招標單價分析表44.2	W0127110004
	** 小計 **	支	1.00			306.69	188.00			新生高第六次招標單價分析表44.2	
	** 單價計 **	支				306.69	188.00			新生高第六次招標單價分析表44.2	
分析表47.1	金屬吸音鈑	M2	1.00	4,117.89	3,893.64			224.25	5.76%	新生高第六次招標單價分析表47.1	02863#B000
1	鋼鈑,10mm(含加工,焊接,熱浸鍍鋅)	KG	10.36	66.63	63.00	690.29	652.68	3.63	5.76%	新生高第六次招標單價分析表47.1	M05062#A00
2	鋼鈑,1.6mm(含加工,焊接,熱浸鍍鋅)	KG	16.32	66.63	63.00	1,087.40	1,028.16	3.63	5.76%	新生高第六次招標單價分析表47.1	M05062#C00

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
3	吸音棉(含保護膜)	M2	1.00	571.09	540.00	571.09	540.00	31.09	5.76%	新生高第六次招標單價分析表47.1	M02863#G00
4	彈簧鋼固定夾	只	2.00	142.77	135.00	285.54	270.00	7.77	5.76%	新生高第六次招標單價分析表47.1	M02863#D00
5	氟碳塗裝處理	M2	2.73	454.76	430.00	1,241.49	1,173.90	24.76	5.76%	新生高第六次招標單價分析表47.1	M02863#E00
6	製造費	式	1.00	158.64	150.00	158.64	150.00	8.64	5.76%	新生高第六次招標單價分析表47.1	W012718#A00
7	吊運及安裝費	式	1.00	83.44	78.90	83.44	78.90	4.54	5.75%	新生高第六次招標單價分析表47.1	W012719#W00
	** 小計 **	M2	1.00			4,117.89	3,893.64			新生高第六次招標單價分析表47.1	
	** 單價計 **	M2				4,117.89	3,893.64			新生高第六次招標單價分析表47.1	
分析表47.2	支柱防落鋼索	M	1.00	506.58	479.00			27.58	5.76%	新生高第六次招標單價分析表47.2	02863#E000
1	18mmφ鋼索及附件	M	1.00	496.00	469.00	496.00	469.00	27.00	5.76%	新生高第六次招標單價分析表47.2	M05062#D00
2	吊運及安裝費	式	1.00	10.58	10.00	10.58	10.00	0.58	5.80%	新生高第六次招標單價分析表47.2	W012719#W00
	** 小計 **	M	1.00			506.58	479.00			新生高第六次招標單價分析表47.2	
	** 單價計 **	M				506.58	479.00			新生高第六次招標單價分析表47.2	
分析表47.3	吸音鈑防落鋼索	M	1.00	163.93	155.00			8.93	5.76%	新生高第六次招標單價分析表47.3	02863#F000
1	6.3mmφ鋼索	M	1.00	153.35	145.00	153.35	145.00	8.35	5.76%	新生高第六次招標單價分析表47.3	M05062#E00
2	吊運及安裝費	式	1.00	10.58	10.00	10.58	10.00	0.58	5.80%	新生高第六次招標單價分析表47.3	W012719#W00
	** 小計 **	M	1.00			163.93	155.00			新生高第六次招標單價分析表47.3	

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
	** 單價計 **	M				163.93	155.00			新生高第六次招標單價分析表47.3	
分析表47.4	漏音防止鈑	M	1.00	243.40	230.14			13.26	5.76%	新生高第六次招標單價分析表47.4	02863#H000
1	鋼鈑,1.6mm(含加工,焊接,熱浸鍍鋅)	KG	1.51	66.63	63.00	100.61	95.13	3.63	5.76%	新生高第六次招標單價分析表47.4	M05062#B00
2	製造及螺栓固定	式	1.00	58.17	55.00	58.17	55.00	3.17	5.76%	新生高第六次招標單價分析表47.4	M05062#GQ0
3	氟碳塗裝處理	M2	0.12	454.76	430.00	54.57	51.60	24.76	5.76%	新生高第六次招標單價分析表47.4	M02863#E00
4	吊運及安裝費	式	1.00	30.05	28.41	30.05	28.41	1.64	5.77%	新生高第六次招標單價分析表47.4	W012719#W00
	** 小計 **	M	1.00			243.40	230.14			新生高第六次招標單價分析表47.4	
	** 單價計 **	M				243.40	230.14			新生高第六次招標單價分析表47.4	
分析表47.5	H型鋼125*125*6.5*9*2.0M	支	1.00	9,785.11	9,252.19			532.92	5.76%	新生高第六次招標單價分析表47.5	02863#Z700
1	H型(含加工,焊接,熱浸鍍鋅)	KG	52.36	62.40	59.00	3,267.26	3,089.24	3.40	5.76%	新生高第六次招標單價分析表47.5	M05062#H00
2	鋼鈑(含加工,焊接,熱浸鍍鋅)	KG	24.75	66.63	63.00	1,649.09	1,559.25	3.63	5.76%	新生高第六次招標單價分析表47.5	M05062#200
3	氟碳塗裝處理	M2	1.19	454.76	430.00	541.16	511.70	24.76	5.76%	新生高第六次招標單價分析表47.5	M02863#E00
4	錨碇螺栓M22*140mm	只	4.00	270.74	256.00	1,082.96	1,024.00	14.74	5.76%	新生高第六次招標單價分析表47.5	M05062#K00 含鑽孔螺帽墊片
5	錨碇螺稈D22*1270mm	只	2.00	1,360.04	1,286.00	2,720.08	2,572.00	74.04	5.76%	新生高第六次招標單價分析表47.5	M05062#L00 含鑽孔
6	製造費	式	1.00	371.21	351.00	371.21	351.00	20.21	5.76%	新生高第六次招標單價分析表47.5	W012718#A00

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
7	吊運及安裝費	式	1.00	153.35	145.00	153.35	145.00	8.35	5.76%	新生高第六次招標單價分析表47.5	W012719#W00
	** 小計 **	支	1.00			9,785.11	9,252.19			新生高第六次招標單價分析表47.5	
	** 單價計 **	支				9,785.11	9,252.19			新生高第六次招標單價分析表47.5	
分析表57.1	切割瀝青混凝土或無筋混凝土，5cm≦切割深度＜10cm	M	280.00	62.98	59.55			3.43	5.76%	新生高第六次招標單價分析表57.1	02220#0021
1	混凝土割切機	時	8.00	1,004.69	950.00	8,037.52	7,600.00	54.69	5.76%	新生高第六次招標單價分析表57.1	E3534X20001
2	割切機鋸片損耗	式	1.00	4,759.07	4,500.00	4,759.07	4,500.00	259.07	5.76%	新生高第六次招標單價分析表57.1	E3534X2#014#
3	切割機操作工	時	8.00	285.54	270.00	2,284.32	2,160.00	15.54	5.76%	新生高第六次招標單價分析表57.1	L821209#011#
4	生產體力工	時	8.00	202.00	191.00	1,616.00	1,528.00	11.00	5.76%	新生高第六次招標單價分析表57.1	L9200000001
5	產品，工程用水	式	1.00	423.03	400.00	423.03	400.00	23.03	5.76%	新生高第六次招標單價分析表57.1	M0205100004
6	工具損耗	式	1.00	513.98	486.00	513.98	486.00	27.98	5.76%	新生高第六次招標單價分析表57.1	W0127120004
	** 小計 **	M	280.00			17,633.92	16,674.00			新生高第六次招標單價分析表57.1	
	** 單價計 **	M				62.98	59.55			新生高第六次招標單價分析表57.1	
分析表57.2	餘方自行處理(含水土保持)，總重15t傾卸貨車	B.M3	100.00	1,054.96	575.53			479.43	83.30%	中山二橋第七次招標單價分析表2	0232340Z11
1	傾卸貨車，總重15~15.9t	時	31.75	925.38	875.00	29,380.82	27,781.25	50.38	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表2	E4172X31501#
2	傾卸貨車駕駛員	時	31.75	269.68	255.00	8,562.34	8,096.25	14.68	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表2	L8423050001
3	棄土區費用(含水土保持)	B.M3	100.00	657.81	200.00	65,781.00	20,000.00	457.81	228.91%	中山二橋第七次招標單價分析表2	02323A0001

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
4	零星工料	式	1.00	1,771.96	1,675.50	1,771.96	1,675.50	96.46	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表2	W0127110004
	** 小計 **	B.M3	100.00			105,496.12	57,553.00			中山二橋第七次招標單價分析表2	
	** 單價計 **	B.M3				1,054.96	575.53			中山二橋第七次招標單價分析表2	
分析表57.3	選擇材料回填，級配粒料，碎石級配，用於構造物回填	C.M3	1.00	1,337.84	1,127.00			210.84	18.71%	新生高第六次招標單價分析表57.3	0231921#12
1	產品，選擇材料回填，級配粒料，碎石級配	M3	1.20	898.94	735.00	1,078.73	882.00	163.94	22.30%	新生高第六次招標單價分析表57.3	M0231921003#,M0231922001
2	生產體力工	時	0.80	202.00	191.00	161.60	152.80	11.00	5.76%	新生高第六次招標單價分析表57.3	L9200000001
3	回填土搗固機(Compactor)	時	0.20	49.71	47.00	9.94	9.40	2.71	5.77%	新生高第六次招標單價分析表57.3	E3512X50001
4	壓實機操作工	時	0.20	269.68	255.00	53.94	51.00	14.68	5.76%	新生高第六次招標單價分析表57.3	L8441280001
5	工具損耗	式	1.00	33.63	31.80	33.63	31.80	1.83	5.75%	新生高第六次招標單價分析表57.3	W0127120004
	** 小計 **	C.M3	1.00			1,337.84	1,127.00			新生高第六次招標單價分析表57.3	
	** 單價計 **	C.M3				1,337.84	1,127.00			新生高第六次招標單價分析表57.3	
分析表68.1	臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=9m，(單邊水平長度，未含擋土支撐系統)	M	10.00	5,716.15	5,405.00			311.15	5.76%	新生高第六次招標單價分析表68.1	0225540931
1	產品，臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=9m，(租金，1.0月)	片月	75.00	338.42	320.00	25,381.50	24,000.00	18.42	5.76%	新生高第六次招標單價分析表68.1	M0225540956#使用3個月
2	臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=9m，打拔	片	25.00	1,226.78	1,160.00	30,669.50	29,000.00	66.78	5.76%	新生高第六次招標單價分析表68.1	0225540935#
3	臨時擋土樁設施，鋼板樁，拉固工料費	式	1.00	634.54	600.00	634.54	600.00	34.54	5.76%	新生高第六次招標單價分析表68.1	0225540A04#

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
4	零星工料	式	1.00	475.91	450.00	475.91	450.00	25.91	5.76%	新生高第六次招標單價分析表68.1	W0127110004
	** 小計 **	M	10.00			57,161.45	54,050.00			新生高第六次招標單價分析表68.1	
	** 單價計 **	M				5,716.15	5,405.00			新生高第六次招標單價分析表68.1	
分析表68.2	填不透水黏土	M3	10.00	407.38	385.20			22.18	5.76%	新生高第六次招標單價分析表68.2	0231900001
1	不透水黏土	M3	1.30	74.03	70.00	96.24	91.00	4.03	5.76%	新生高第六次招標單價分析表68.2	M0231912003
2	技術工	時	8.00	285.54	270.00	2,284.32	2,160.00	15.54	5.76%	新生高第六次招標單價分析表68.2	L7100001001
3	生產體力工	時	8.00	202.00	191.00	1,616.00	1,528.00	11.00	5.76%	新生高第六次招標單價分析表68.2	L9200000001
4	零星工料	式	1.00	77.20	73.00	77.20	73.00	4.20	5.75%	新生高第六次招標單價分析表68.2	W0127110004
	** 小計 **	M3	10.00			4,073.76	3,852.00			新生高第六次招標單價分析表68.2	
	** 單價計 **	M3				407.38	385.20			新生高第六次招標單價分析表68.2	
分析表69.1	H型鋼中間柱	T	1.00	17,519.74	16,566.00			953.74	5.76%	新生高第六次招標單價分析表69.1	022550H001
1	H型鋼租金	T月	4.00	1,903.63	1,800.00	7,614.52	7,200.00	103.63	5.76%	新生高第六次招標單價分析表69.1	M0512101001
2	施工費	T	1.00	8,460.58	8,000.00	8,460.58	8,000.00	460.58	5.76%	新生高第六次招標單價分析表69.1	M0512101011
3	運費	T	1.00	423.03	400.00	423.03	400.00	23.03	5.76%	新生高第六次招標單價分析表69.1	M0512101021
4	整修	T	1.00	634.54	600.00	634.54	600.00	34.54	5.76%	新生高第六次招標單價分析表69.1	M0512101041
5	零星工料	式	1.00	387.07	366.00	387.07	366.00	21.07	5.76%	新生高第六次招標單價分析表69.1	W0127110004

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
	** 小計 **	T	1.00			17,519.74	16,566.00			新生高第六次招標單價分析表69.1	
	** 單價計 **	T				17,519.74	16,566.00			新生高第六次招標單價分析表69.1	
分析表69.2	覆工板	M2	1.00	3,355.68	3,173.00			182.68	5.76%	新生高第六次招標單價分析表69.2	015323B011
1	覆工板(租金)	M2	1.00	2,643.93	2,500.00	2,643.93	2,500.00	143.93	5.76%	新生高第六次招標單價分析表69.2	M015323A01
2	吊運及安裝	式	1.00	475.91	450.00	475.91	450.00	25.91	5.76%	新生高第六次招標單價分析表69.2	E015323A01
3	零星工料	式	1.00	235.84	223.00	235.84	223.00	12.84	5.76%	新生高第六次招標單價分析表69.2	W0127110004
	** 小計 **	M2	1.00			3,355.68	3,173.00			新生高第六次招標單價分析表69.2	
	** 單價計 **	M2				3,355.68	3,173.00			新生高第六次招標單價分析表69.2	
分析表70.1	高壓灌漿	M3	1.00	3,760.18	3,555.00			205.18	5.77%	新生高第六次招標單價分析表70.1	02341#0002
1	水泥	包	10.00	158.64	150.00	1,586.40	1,500.00	8.64	5.76%	新生高第六次招標單價分析表70.1	M0305210003
2	灌漿機	時	1.50	264.39	250.00	396.59	375.00	14.39	5.76%	新生高第六次招標單價分析表70.1	E02341#0001
3	水玻璃	公升	100.00	6.35	6.00	635.00	600.00	0.35	5.83%	新生高第六次招標單價分析表70.1	M0305212403
4	廢泥漿處理	M3	1.00	95.18	90.00	95.18	90.00	5.18	5.76%	新生高第六次招標單價分析表70.1	W02341#000
5	灌漿操作工	時	1.50	269.68	255.00	404.52	382.50	14.68	5.76%	新生高第六次招標單價分析表70.1	L8440000020
6	生產體力工(時)	時	3.00	202.00	191.00	606.00	573.00	11.00	5.76%	新生高第六次招標單價分析表70.1	L9200001001
7	零星工料	式	1.00	36.49	34.50	36.49	34.50	1.99	5.77%	新生高第六次招標單價分析表70.1	W0127114004

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
	** 小計 **	M3	1.00			3,760.18	3,555.00			新生高第六次招標單價分析表70.1	
	** 單價計 **	M3				3,760.18	3,555.00			新生高第六次招標單價分析表70.1	
分析表146.1	構造物開挖，深度＜5m，(機械挖配合人工挖，含抽排水)，未含運費	M2	100.00	69.09	65.33			3.76	5.76%	新生高第六次招標單價分析表146.1	0231601V61
1	開挖機，0.7~0.79m3	時	3.33	740.30	700.00	2,465.20	2,331.00	40.30	5.76%	新生高第六次招標單價分析表146.1	E3511X10701
2	開挖機操作工	時	3.33	269.68	255.00	898.03	849.15	14.68	5.76%	新生高第六次招標單價分析表146.1	L8441110001
3	生產體力工	時	16.65	202.00	191.00	3,363.30	3,180.15	11.00	5.76%	新生高第六次招標單價分析表146.1	L9200000001
4	抽排水	式	1.00	105.76	100.00	105.76	100.00	5.76	5.76%	新生高第六次招標單價分析表146.1	0231600B01
5	零星工料	式	1.00	76.89	72.70	76.89	72.70	4.19	5.76%	新生高第六次招標單價分析表146.1	W0127110004
	** 小計 **	M2	100.00			6,909.18	6,533.00			新生高第六次招標單價分析表146.1	
	** 單價計 **	M2				69.09	65.33			新生高第六次招標單價分析表146.1	
分析表146.2	構造物回填，回填及夯實	C.M3	1.00	232.67	220.00			12.67	5.76%	新生高第六次招標單價分析表146.2	0231740001
1	生產體力工	時	0.80	202.00	191.00	161.60	152.80	11.00	5.76%	新生高第六次招標單價分析表146.2	L9200000001
2	回填土搗固機(Compactor)	時	0.20	49.71	47.00	9.94	9.40	2.71	5.77%	新生高第六次招標單價分析表146.2	E3512X50001
3	壓實機操作工	時	0.20	269.68	255.00	53.94	51.00	14.68	5.76%	新生高第六次招標單價分析表146.2	L8441280001
4	零星工料	式	1.00	7.19	6.80	7.19	6.80	0.39	5.74%	新生高第六次招標單價分析表146.2	W0127110004

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
	** 小計 **	C.M3	1.00			232.67	220.00			新生高第六次招標單價分析表146.2	
	** 單價計 **	C.M3				232.67	220.00			新生高第六次招標單價分析表146.2	
分析表154.1	陶片，(5*15*0.7cm)	M2	1.00	5,601.21	2,096.24			3,504.97	167.20%	新生高第六次招標單價分析表154.1	09300D00012
1	水泥砂漿，1:3	M3	0.02	2,861.55	2,705.77	57.23	54.12	155.78	5.76%	新生高第六次招標單價分析表154.1	040613#A01
2	產品，陶片，(5*15*0.7cm)	M2	105.00	47.59	15.00	4,996.95	1,575.00	32.59	217.27%	新生高第六次招標單價分析表154.1	M09300D0012#
3	放樣	式	1.00	52.88	50.00	52.88	50.00	2.88	5.76%	新生高第六次招標單價分析表154.1	0172540004
4	技術工	時	1.00	285.54	270.00	285.54	270.00	15.54	5.76%	新生高第六次招標單價分析表154.1	L790000A001#
5	小工	時	0.75	202.00	191.00	151.50	143.25	11.00	5.76%	新生高第六次招標單價分析表154.1	L790000A003#
6	零星工料	式	1.00	57.11	3.87	57.11	3.87	53.24	1375.71%	新生高第六次招標單價分析表154.1	W0127110004
	** 小計 **	M2	1.00			5,601.21	2,096.24			新生高第六次招標單價分析表154.1	
	** 單價計 **	M2				5,601.21	2,096.24			新生高第六次招標單價分析表154.1	
分析表154.2	水泥砂漿粉刷，1:3水泥砂漿，(牆面，粉光)	M2	1.00	332.77	314.66			18.11	5.76%	新生高第六次招標單價分析表154.2	0922030#A1
1	水泥砂漿，1:3	M3	0.02	2,861.55	2,705.77	57.23	54.12	155.78	5.76%	新生高第六次招標單價分析表154.2	040613#A01
2	粉刷工	時	0.65	285.54	270.00	185.60	175.50	15.54	5.76%	新生高第六次招標單價分析表154.2	L7133050001
3	泥水小工	時	0.40	202.00	191.00	80.80	76.40	11.00	5.76%	新生高第六次招標單價分析表154.2	L9201010001
4	工具損耗	式	1.00	9.14	8.64	9.14	8.64	0.50	5.79%	新生高第六次招標單價分析表154.2	W0127120004

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
	** 小計 **	M2	1.00			332.77	314.66			新生高第六次招標單價分析表154.2	
	** 單價計 **	M2				332.77	314.66			新生高第六次招標單價分析表154.2	
分析表155.1	抿亮彩琉璃石，(ϕ3-6mm)	M2	1.00	2,381.68	2,252.00			129.68	5.76%	新生高第六次招標單價分析表155.1	09780RH0012
1	水泥砂漿粉刷，1:3水泥砂漿，(牆面，打底)	M2	1.00	332.78	314.66	332.78	314.66	18.12	5.76%	新生高第六次招標單價分析表155.1	092203A#91#
2	產品，白水泥，袋裝	包	0.12	206.23	195.00	24.75	23.40	11.23	5.76%	新生高第六次招標單價分析表155.1	M03052RH013#
3	產品，亮彩琉璃石，(ϕ=3~6mm，4色混色)	KG	12.00	126.91	120.00	1,522.92	1,440.00	6.91	5.76%	新生高第六次招標單價分析表155.1	M09300D0049#
4	產品，礦物填縫料	KG	3.00	12.69	12.00	38.07	36.00	0.69	5.75%	新生高第六次招標單價分析表155.1	M09300D0029
5	產品，分隔壓條	式	1.00	10.58	10.00	10.58	10.00	0.58	5.80%	新生高第六次招標單價分析表155.1	M09220#A104#
6	泥水工	時	1.00	285.54	270.00	285.54	270.00	15.54	5.76%	新生高第六次招標單價分析表155.1	L7133060001
7	小工	時	0.60	202.00	191.00	121.20	114.60	11.00	5.76%	新生高第六次招標單價分析表155.1	L790000A003#
8	零星工料	式	1.00	45.84	43.34	45.84	43.34	2.50	5.77%	新生高第六次招標單價分析表155.1	W0127110004
	** 小計 **	M2	1.00			2,381.68	2,252.00			新生高第六次招標單價分析表155.1	
	** 單價計 **	M2				2,381.68	2,252.00			新生高第六次招標單價分析表155.1	
分析表164.1	植穴蓋板	片	1.00	516.76	486.22			30.54	6.28%	新生高第六次招標單價分析表164.1	02931A00017
1	場鑄結構混凝土用模板，清水，(丁種，界石等)	M2	0.36	264.36	249.97	95.17	89.99	14.39	5.76%	新生高第六次招標單價分析表164.1	03110214A1

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
2	鋼筋，SD280	KG	1.00	40.99	36.35	40.99	36.35	4.64	12.76%	新生高第六次招標單價分析表164.1	032103C002 得依特定個別(鋼筋、鋼板、預拌混凝土、瀝青混凝土4項產品)辦理物價調整
3	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2(含人工)	M3	0.02	2,770.84	2,620.00	55.42	52.40	150.84	5.76%	新生高第六次招標單價分析表164.1	0331024#A5
4	技術工	時	1.00	285.54	270.00	285.54	270.00	15.54	5.76%	新生高第六次招標單價分析表164.1	L790000A001#
5	零星工料	式	1.00	39.64	37.48	39.64	37.48	2.16	5.76%	新生高第六次招標單價分析表164.1	W0127110004
	** 小計 **	片	1.00			516.76	486.22			新生高第六次招標單價分析表164.1	
	** 單價計 **	片				516.76	486.22			新生高第六次招標單價分析表164.1	
分析表170.1	農安街廣場端牆美化	式	1.00	343,384.15	324,691.00			18,693.15	5.76%	新生高第六次招標單價分析表170.1	02931A00035
1	水泥砂漿粉刷，1:3水泥砂漿，(牆面，粉光)	M2	70.00	332.78	314.66	23,294.60	22,026.20	18.12	5.76%	新生高第六次招標單價分析表170.1	092203A#A1#
2	洗石子，牆面	M2	40.00	1,019.37	963.88	40,774.80	38,555.20	55.49	5.76%	新生高第六次招標單價分析表170.1	097802#A01 含1:3水泥砂漿粉刷及分隔壓條
3	社區佈告欄，(含玻璃門鎖具及五金)	座	1.00	10,575.72	10,000.00	10,575.72	10,000.00	575.72	5.76%	新生高第六次招標單價分析表170.1	02931A1044#
4	不鏽鋼成型格框，(含鍍鋅格網飾板，含烤漆)	組	7.00	12,690.87	12,000.00	88,836.09	84,000.00	690.87	5.76%	新生高第六次招標單價分析表170.1	M05500RH168#
5	產品，彩晶拼花磚，(40*40cm)	塊	11.00	4,759.07	4,500.00	52,349.77	49,500.00	259.07	5.76%	新生高第六次招標單價分析表170.1	M09637RH031#
6	產品，五金及固定件	式	1.00	5,287.86	5,000.00	5,287.86	5,000.00	287.86	5.76%	新生高第六次招標單價分析表170.1	W02931AAA4

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
7	技術工，現場組立工	時	240.00	285.54	270.00	68,529.60	64,800.00	*15.54	5.76%	新生高第六次招標單價分析表170.1	L79000A004#####
8	小工	時	240.00	202.00	191.00	48,480.00	45,840.00	11.00	5.76%	新生高第六次招標單價分析表170.1	L79000A003#####
9	搬運費（產地以員林為準，包含小搬運）	式	1.00	3,701.50	3,500.00	3,701.50	3,500.00	201.50	5.76%	新生高第六次招標單價分析表170.1	02931#E114###
10	工具損耗	式	1.00	1,269.09	1,200.00	1,269.09	1,200.00	69.09	5.76%	新生高第六次招標單價分析表170.1	W0127100004
11	零星工料	式	1.00	285.12	269.60	285.12	269.60	15.52	5.76%	新生高第六次招標單價分析表170.1	W0127110004
	** 小計 **	式	1.00			343,384.15	324,691.00			新生高第六次招標單價分析表170.1	
	** 單價計 **	式				343,384.15	324,691.00			新生高第六次招標單價分析表170.1	
分析表170.2	砌磚	M3	1.00	8,353.75	7,896.00			457.75	5.80%	新生高第六次招標單價分析表170.2	W0421120301
1	水泥砂漿，1:3	M3	0.25	2,861.55	2,705.77	715.39	676.44	155.78	5.76%	新生高第六次招標單價分析表170.2	040613#A01
2	產品，砌紅磚，紅磚，一等品	塊	692.00	6.35	6.00	4,394.20	4,152.00	0.35	5.83%	新生高第六次招標單價分析表170.2	M04211#5101 1,000塊以內
3	砌磚工	時	6.31	311.98	295.00	1,968.59	1,861.45	16.98	5.76%	新生高第六次招標單價分析表170.2	L7121100001 #23
4	泥水小工	時	6.31	202.00	191.00	1,274.62	1,205.21	11.00	5.76%	新生高第六次招標單價分析表170.2	L9201010001
5	零星工料	式	1.00	0.95	0.90	0.95	0.90	0.05	5.56%	新生高第六次招標單價分析表170.2	W0127110004
	** 小計 **	M3	1.00			8,353.75	7,896.00			新生高第六次招標單價分析表170.2	
	** 單價計 **	M3				8,353.75	7,896.00			新生高第六次招標單價分析表170.2	
分析表170.3	休憩座椅	組	8.00	32,542.24	15,207.63			17,334.61	113.99%	新生高第六次招標單價分析表170.3	02931A00038

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
1	產品，花崗石塊，(40*60*70cm，細鑿面)	塊	8.00	6,345.43	6,000.00	50,763.44	48,000.00	345.43	5.76%	新生高第六次招標單價分析表170.3	M09637RH033#
2	產品，花崗石塊，(20*40*50cm，細鑿面)	塊	5.00	3,172.72	3,000.00	15,863.60	15,000.00	172.72	5.76%	新生高第六次招標單價分析表170.3	M09637RH034#
3	鋼筋，SD280	KG	7.06	40.99	36.35	289.39	256.63	4.64	12.76%	新生高第六次招標單價分析表170.3	032103C002得依特定個別(鋼筋、鋼板、預拌混凝土、瀝青混凝土4項產品)辦理物價調整
4	鋼筋，植筋，D=13mm，鑽孔(含空氣槍清孔)及化學藥劑	孔	42.00	58.17	55.00	2,443.14	2,310.00	3.17	5.76%	新生高第六次招標單價分析表170.3	032100C3Z5鋼筋另計
5	水泥砂漿，1:3	M3	0.07	2,861.55	2,705.77	200.31	189.40	155.78	5.76%	新生高第六次招標單價分析表170.3	040613#A01
6	產品，木料	才	53.36	195.65	185.00	10,439.88	9,871.60	10.65	5.76%	新生高第六次招標單價分析表170.3	M02931A2018#
7	刨光(4面)	才	853.36	158.64	5.00	135,377.03	4,266.80	153.64	3072.80%	新生高第六次招標單價分析表170.3	W02931A3018
8	護木漆	才	53.36	29.61	14.00	1,579.99	747.04	15.61	111.50%	新生高第六次招標單價分析表170.3	W02931A2018
9	技術工，現場組立工	時	72.00	285.54	270.00	20,558.88	19,440.00	15.54	5.76%	新生高第六次招標單價分析表170.3	L79000A004##
10	產品，五金及固定件	式	1.00	3,384.23	3,200.00	3,384.23	3,200.00	184.23	5.76%	新生高第六次招標單價分析表170.3	W02931AAA4
11	小工	時	72.00	202.00	191.00	14,544.00	13,752.00	11.00	5.76%	新生高第六次招標單價分析表170.3	L79000A003##
12	搬運費（產地以員林為準，包含小搬運）	式	1.00	3,701.50	3,500.00	3,701.50	3,500.00	201.50	5.76%	新生高第六次招標單價分析表170.3	02931#E114#
13	工具損耗	式	1.00	634.54	600.00	634.54	600.00	34.54	5.76%	新生高第六次招標單價分析表170.3	W0127100004
14	零星工料	式	1.00	557.95	527.58	557.95	527.58	30.37	5.76%	新生高第六次招標單價分析表170.3	W0127110004

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
	** 小計 **	組	8.00			260,337.88	121,661.05			新生高第六次招標單價分析表170.3	
	** 單價計 **	組				32,542.24	15,207.63			新生高第六次招標單價分析表170.3	
分析表170.4	崗石雲牆，(L=110-160cm)	座	1.00	12,744.01	12,042.12			701.89	5.83%	新生高第六次招標單價分析表170.4	02931A00028
1	產品，T=30cm造型花崗石塊，(L=110-160cm，含表面處理)	塊	1.00	8,989.36	8,500.00	8,989.36	8,500.00	489.36	5.76%	新生高第六次招標單價分析表170.4	M02931A#029#
2	鋼筋，植筋，D=19mm，鑽孔(含空氣槍清孔)及化學藥劑	孔	5.00	68.74	65.00	343.70	325.00	3.74	5.75%	新生高第六次招標單價分析表170.4	03210RH0015#，鋼筋另計
3	鋼筋，SD280	KG	3.38	40.99	36.35	138.55	122.86	4.64	12.76%	新生高第六次招標單價分析表170.4	032103C002得依特定個別(鋼筋、鋼板、預拌混凝土、瀝青混凝土4項產品)辦理物價調整
4	車輛運輸及吊運	式	1.00	1,322.24	1,250.26	1,322.24	1,250.26	71.98	5.76%	新生高第六次招標單價分析表170.4	W01271RH024#
5	技術工，現場組立工	時	4.00	285.54	270.00	1,142.16	1,080.00	15.54	5.76%	新生高第六次招標單價分析表170.4	L79000A004##
6	生產體力工	時	4.00	202.00	191.00	808.00	764.00	11.00	5.76%	新生高第六次招標單價分析表170.4	L9200000001
	** 小計 **	座	1.00			12,744.01	12,042.12			新生高第六次招標單價分析表170.4	
	** 單價計 **	座				12,744.01	12,042.12			新生高第六次招標單價分析表170.4	
分析表170.5	崗石雲牆，(L=240-300cm)	座	1.00	22,396.57	21,161.11			1,235.46	5.84%	新生高第六次招標單價分析表170.5	02931A00029

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
1	產品，T=30cm造型花崗石塊，(L=240-300cm，含表面處理)	塊	1.00	16,392.37	15,500.00	16,392.37	15,500.00	892.37	5.76%	新生高第六次招標單價分析表170.5	M02931A#030#
2	鋼筋，植筋，D=19mm，鑽孔(含空氣槍清孔)及化學藥劑	孔	10.00	68.74	65.00	687.40	650.00	3.74	5.75%	新生高第六次招標單價分析表170.5	03210RH0015#，鋼筋另計
3	鋼筋，SD280	KG	6.75	40.99	36.35	276.68	245.36	4.64	12.76%	新生高第六次招標單價分析表170.5	032103C002得依特定個別(鋼筋、鋼板、預拌混凝土、瀝青混凝土4項產品)辦理物價調整
4	車輛運輸及吊運	式	1.00	2,114.88	1,999.75	2,114.88	1,999.75	115.13	5.76%	新生高第六次招標單價分析表170.5	W01271RH024#
5	技術工，現場組立工	時	6.00	285.54	270.00	1,713.24	1,620.00	15.54	5.76%	新生高第六次招標單價分析表170.5	L79000A004##
6	生產體力工	時	6.00	202.00	191.00	1,212.00	1,146.00	11.00	5.76%	新生高第六次招標單價分析表170.5	L9200000001
	** 小計 **	座	1.00			22,396.57	21,161.11			新生高第六次招標單價分析表170.5	
	** 單價計 **	座				22,396.57	21,161.11			新生高第六次招標單價分析表170.5	
分析表170.6	RC鋪面，(面層PC拉毛)	M2	1.00	985.50	931.85			53.65	5.76%	新生高第六次招標單價分析表170.6	02751RA0001
1	鋪面基礎	M2	1.00	742.67	702.24	742.67	702.24	40.43	5.76%	新生高第六次招標單價分析表170.6	02751RA0#A1#
2	水泥砂漿，1:3	M3	0.03	2,861.55	2,705.77	85.85	81.17	155.78	5.76%	新生高第六次招標單價分析表170.6	040613#A01
3	技術工	時	0.50	285.54	270.00	142.77	135.00	15.54	5.76%	新生高第六次招標單價分析表170.6	L790000A001#
4	零星工料	式	1.00	14.21	13.44	14.21	13.44	0.77	5.73%	新生高第六次招標單價分析表170.6	W0127110004

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
	** 小計 **	M2	1.00			985.50	931.85			新生高第六次招標單價分析表170.6	
	** 單價計 **	M2				985.50	931.85			新生高第六次招標單價分析表170.6	
分析表170.7	洗石子，鋪面	M2	1.00	1,018.99	963.56			55.43	5.75%	新生高第六次招標單價分析表170.7	0978020002
1	水泥砂漿粉刷，1:3水泥砂漿，(鋪面，打底)	M2	1.00	300.01	283.68	300.01	283.68	16.33	5.76%	新生高第六次招標單價分析表170.7	092203AA91
2	產品，卜特蘭水泥，袋裝	包	0.12	158.64	150.00	19.04	18.00	8.64	5.76%	新生高第六次招標單價分析表170.7	M0305201003
3	產品，粒料，細粒料，2.1~3mm	KG	12.00	15.86	15.00	190.32	180.00	0.86	5.73%	新生高第六次招標單價分析表170.7	M0305022#12#
4	產品，礦物填縫料	KG	3.00	12.69	12.00	38.07	36.00	0.69	5.75%	新生高第六次招標單價分析表170.7	M0274030002#
5	產品，分隔壓條	式	1.00	10.58	10.00	10.58	10.00	0.58	5.80%	新生高第六次招標單價分析表170.7	M09220#A104#
6	泥水工	時	1.00	285.54	270.00	285.54	270.00	15.54	5.76%	新生高第六次招標單價分析表170.7	L7133060001
7	小工	時	0.80	202.00	191.00	161.60	152.80	11.00	5.76%	新生高第六次招標單價分析表170.7	L790000A003#
8	零星工料	式	1.00	13.83	13.08	13.83	13.08	0.75	5.73%	新生高第六次招標單價分析表170.7	W0127110004
	** 小計 **	M2	1.00			1,018.99	963.56			新生高第六次招標單價分析表170.7	
	** 單價計 **	M2				1,018.99	963.56			新生高第六次招標單價分析表170.7	
分析表171.1	鋪面基礎	M2	1.00	742.66	702.24			40.42	5.76%	新生高第六次招標單價分析表171.1	02751RA0000
1	底土壓實整平	M2	1.00	48.12	45.50	48.12	45.50	2.62	5.76%	新生高第六次招標單價分析表171.1	02300A002##

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
2	場鑄結構混凝土用模板，普通，(丙種，U型構，集水井，排水箱涵等)	M2	0.45	305.53	288.90	137.49	130.01	16.63	5.76%	新生高第六次招標單價分析表171.1	03110113A1
3	產品，熔接鋼線網，D=4.00mm，10*10cm	M2	1.00	79.32	75.00	79.32	75.00	4.32	5.76%	新生高第六次招標單價分析表171.1	M0322004742#
4	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2(含人工)	M3	0.15	2,770.84	2,620.00	415.63	393.00	150.84	5.76%	新生高第六次招標單價分析表171.1	0331024#A5
5	混凝土附屬品，伸縮縫	M	0.10	131.14	124.00	13.11	12.40	7.14	5.76%	新生高第六次招標單價分析表171.1	031503#A01
6	技術工	時	0.10	285.54	270.00	28.55	27.00	15.54	5.76%	新生高第六次招標單價分析表171.1	L790000A001#
7	小工	時	0.10	202.00	191.00	20.20	19.10	11.00	5.76%	新生高第六次招標單價分析表171.1	L790000A003#
8	零星工料	式	1.00	0.24	0.23	0.24	0.23	0.01	4.35%	新生高第六次招標單價分析表171.1	W0127110004
	** 小計 **	M2	1.00			742.66	702.24			新生高第六次招標單價分析表171.1	
	** 單價計 **	M2				742.66	702.24			新生高第六次招標單價分析表171.1	
分析表176.1	立體馬賽克拼花	M2	1.00	9,752.23	9,221.35			530.88	5.76%	新生高第六次招標單價分析表176.1	W09300001##
1	產品，瓷質立體馬賽克，1.8*1.8*1.8cm	M2	1.00	8,989.36	8,500.00	8,989.36	8,500.00	489.36	5.76%	新生高第六次招標單價分析表176.1	M09300DAA01#，含拼貼及排列
2	放樣及假安裝	式	1.00	63.64	60.18	63.64	60.18	3.46	5.75%	新生高第六次招標單價分析表176.1	W017254000##
3	產品，接著劑	式	1.00	42.30	40.00	42.30	40.00	2.30	5.75%	新生高第六次招標單價分析表176.1	M0609050004
4	水泥砂漿，1:3	M3	0.03	2,861.55	2,705.77	85.85	81.17	155.78	5.76%	新生高第六次招標單價分析表176.1	040613#A01
5	技術工	時	2.00	285.54	270.00	571.08	540.00	15.54	5.76%	新生高第六次招標單價分析表176.1	L790000A001#

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
	** 小計 **	M2	1.00			9,752.23	9,221.35			新生高第六次招標單價分析表176.1	
	** 單價計 **	M2				9,752.23	9,221.35			新生高第六次招標單價分析表176.1	
分析表187.1	水泥砂漿粉刷，1:3水泥砂漿，(地坪，粉光)	M2	1.00	267.01	252.48			14.53	5.75%	新生高第六次招標單價分析表187.1	0922030#61#
1	水泥砂漿，1:3	M3	0.02	2,861.55	2,705.77	57.23	54.12	155.78	5.76%	新生高第六次招標單價分析表187.1	040613#A01
2	粉刷工	時	0.48	285.54	270.00	137.06	129.60	15.54	5.76%	新生高第六次招標單價分析表187.1	L7133050001
3	泥水小工	時	0.32	202.00	191.00	64.64	61.12	11.00	5.76%	新生高第六次招標單價分析表187.1	L9201010001
4	工具損耗	式	1.00	8.08	7.64	8.08	7.64	0.44	5.76%	新生高第六次招標單價分析表187.1	W0127120004
	** 小計 **	M2	1.00			267.01	252.48			新生高第六次招標單價分析表187.1	
	** 單價計 **	M2				267.01	252.48			新生高第六次招標單價分析表187.1	
分析表195.1	植栽，換置客土，機械挖方	C.M3	1.00	1,135.62	573.80			561.82	97.91%	新生高第六次招標單價分析表195.1	02900#2001
1	植栽，挖穴，機械挖方	B.M3	1.00	56.10	53.05	56.10	53.05	3.05	5.75%	新生高第六次招標單價分析表195.1	02900#1101#
2	產品，植栽，客土	B.M3	1.00	824.91	280.00	824.91	280.00	544.91	194.61%	新生高第六次招標單價分析表195.1	M02900B1001
3	生產體力工	時	0.70	202.00	191.00	141.40	133.70	11.00	5.76%	新生高第六次招標單價分析表195.1	L9200000001
4	零星工料	式	1.00	113.21	107.05	113.21	107.05	6.16	5.75%	新生高第六次招標單價分析表195.1	W01271#0004
	** 小計 **	C.M3	1.00			1,135.62	573.80			新生高第六次招標單價分析表195.1	
	** 單價計 **	C.M3				1,135.62	573.80			新生高第六次招標單價分析表195.1	

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
分析表220.1	植栽，支柱，三支(另加固定框架)，(D=6~8cm，L=180cm)	組	1.00	302.42	285.96			16.46	5.76%	新生高第六次招標單價分析表220.1	02900E#317
1	產品，植栽，支柱(含防腐處理)，(D=6~8cm，L=180cm)	支	3.00	52.88	50.00	158.64	150.00	2.88	5.76%	新生高第六次招標單價分析表220.1	M02900#E018#
2	產品，固定框架及包覆材料	式	1.00	44.83	42.39	44.83	42.39	2.44	5.76%	新生高第六次招標單價分析表220.1	M02900#0004#
3	產品，角柱	支	3.00	15.86	15.00	47.58	45.00	0.86	5.73%	新生高第六次招標單價分析表220.1	M02900#1008#
4	生產體力工，立支柱	時	0.24	202.00	191.00	48.48	45.84	11.00	5.76%	新生高第六次招標單價分析表220.1	L920000#P31#
5	零星工料	式	1.00	2.89	2.73	2.89	2.73	0.16	5.86%	新生高第六次招標單價分析表220.1	W0127110004
	** 小計 **	組	1.00			302.42	285.96			新生高第六次招標單價分析表220.1	
	** 單價計 **	組				302.42	285.96			新生高第六次招標單價分析表220.1	
分析表227.1	鋼筋，SD280	T	1.00	40,992.46	36,346.00			4,646.46	12.78%	中山二橋第七次招標單價分析表9	0321030001
1	產品，鋼筋，SD280	T	1.05	32,573.22	28,500.00	34,201.88	29,925.00	4,073.22	14.29%	中山二橋第七次招標單價分析表9	M0321030001得依特定個別(鋼筋、鋼板、預拌混凝土、瀝青混凝土4項產品)辦理物價調整損耗率5%
2	鋼筋剪裁工	時	10.40	285.54	270.00	2,969.62	2,808.00	15.54	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表9	L7122090001
3	鋼筋彎紮工	時	10.40	285.54	270.00	2,969.62	2,808.00	15.54	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表9	L7122110001

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
4	產品，鐵線	KG	4.00	38.07	36.00	152.28	144.00	2.07	5.75%	中山二橋第七次招標單價分析表9	M0506020002
5	零星工料	式	1.00	699.06	661.00	699.06	661.00	38.06	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表9	W0127110004
	** 小計 **	T	1.00			40,992.46	36,346.00			中山二橋第七次招標單價分析表9	
	** 單價計 **	T				40,992.46	36,346.00			中山二橋第七次招標單價分析表9	
分析表233.1	臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=13m，(單邊水平長度，未含擋土支撐系統)	M	10.00	11,153.76	10,546.55			607.21	5.76%	新生高第六次招標單價分析表233.1	0225540D21使用6個月
1	產品，臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=13m，(租金，1.0月)	片月	150.00	423.03	400.00	63,454.50	60,000.00	23.03	5.76%	新生高第六次招標單價分析表233.1	M0225540D56#,使用6個月
2	臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=13m，打拔	片	25.00	1,829.60	1,730.00	45,740.00	43,250.00	99.60	5.76%	新生高第六次招標單價分析表233.1	0225540D35#
3	臨時擋土樁設施，鋼板樁，拉固工料費	式	1.00	634.54	600.00	634.54	600.00	34.54	5.76%	新生高第六次招標單價分析表233.1	0225540A04#
4	零星工料	式	1.00	1,708.51	1,615.50	1,708.51	1,615.50	93.01	5.76%	新生高第六次招標單價分析表233.1	W0127110004
	** 小計 **	M	10.00			111,537.55	105,465.50			新生高第六次招標單價分析表233.1	
	** 單價計 **	M				11,153.76	10,546.55			新生高第六次招標單價分析表233.1	
分析表234.1	噴凝土材料,10cm	式	1.00	3,567.44	3,373.60			193.84	5.75%	新生高第六次招標單價分析表234.1	0242420204
1	水泥	KG	598.00	2.40	2.27	1,435.20	1,357.46	0.13	5.73%	新生高第六次招標單價分析表234.1	M0305212002
2	清石子	L.M3	0.69	777.32	735.00	536.35	507.15	42.32	5.76%	新生高第六次招標單價分析表234.1	M0270030001
3	砂	M3	1.03	745.59	705.00	767.96	726.15	40.59	5.76%	新生高第六次招標單價分析表234.1	M0305022103

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
4	速凝劑及添加劑	KG	30.00	26.44	25.00	793.20	750.00	1.44	5.76%	新生高第六次招標單價分析表234.1	M027510004
5	零星工料	式	1.00	34.73	32.84	34.73	32.84	1.89	5.76%	新生高第六次招標單價分析表234.1	W0127114004
	** 小計 **	式	1.00			3,567.44	3,373.60			新生高第六次招標單價分析表234.1	
	** 單價計 **	式				3,567.44	3,373.60			新生高第六次招標單價分析表234.1	
分析表234.2	鋼線網(3.2mmφ,100*100)	M2	1.00	102.59	97.00			5.59	5.76%	新生高第六次招標單價分析表234.2	0242405153
1	鋼線網(3.5mmφ,100*100)	M2	1.10	58.17	55.00	63.99	60.50	3.17	5.76%	新生高第六次招標單價分析表234.2	M0322003143
2	固定錨料	式	1.00	15.86	15.00	15.86	15.00	0.86	5.73%	新生高第六次招標單價分析表234.2	E0322005144
3	配合人工	式	1.00	19.04	18.00	19.04	18.00	1.04	5.78%	新生高第六次招標單價分析表234.2	L0322B05154
4	零星工料	式	1.00	3.70	3.50	3.70	3.50	0.20	5.71%	新生高第六次招標單價分析表234.2	W012712000
	** 小計 **	M2	1.00			102.59	97.00			新生高第六次招標單價分析表234.2	
	** 單價計 **	M2				102.59	97.00			新生高第六次招標單價分析表234.2	
分析表234.3	施工機具	式	1.00	2,994.00	2,831.00			163.00	5.76%	新生高第六次招標單價分析表234.3	02424202A4
1	噴凝機	時	2.50	338.42	320.00	846.05	800.00	18.42	5.76%	新生高第六次招標單價分析表234.3	E03372210A2
2	空氣壓縮機,426cfm	時	2.50	371.21	351.00	928.03	877.50	20.21	5.76%	新生高第六次招標單價分析表234.3	E3624020001
3	分散機	時	2.50	475.91	450.00	1,189.78	1,125.00	25.91	5.76%	新生高第六次招標單價分析表234.3	E03372210E2
4	零星工料	式	1.00	30.14	28.50	30.14	28.50	1.64	5.75%	新生高第六次招標單價分析表234.3	W0127110004

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
	** 小計 **	式	1.00			2,994.00	2,831.00			新生高第六次招標單價分析表234.3	
	** 單價計 **	式				2,994.00	2,831.00			新生高第六次招標單價分析表234.3	
分析表234.4	配合人工	式	1.00	4,069.54	3,848.00			221.54	5.76%	新生高第六次招標單價分析表234.4	02424202C4
1	領班	工	0.30	2,643.93	2,500.00	793.18	750.00	143.93	5.76%	新生高第六次招標單價分析表234.4	L71293#001
2	技術工	工	0.60	2,220.90	2,100.00	1,332.54	1,260.00	120.90	5.76%	新生高第六次招標單價分析表234.4	L71291#001
3	普通工	工	1.20	1,586.36	1,500.00	1,903.63	1,800.00	86.36	5.76%	新生高第六次招標單價分析表234.4	L71292#001
4	零星工料	式	1.00	40.19	38.00	40.19	38.00	2.19	5.76%	新生高第六次招標單價分析表234.4	W0127114004
	** 小計 **	式	1.00			4,069.54	3,848.00			新生高第六次招標單價分析表234.4	
	** 單價計 **	式				4,069.54	3,848.00			新生高第六次招標單價分析表234.4	
分析表235.1	灌漿錨筋(D=25mmϕ)	M	1.00	455.30	430.50			24.80	5.76%	新生高第六次招標單價分析表235.1	0237905301
1	鑽孔費	M	1.00	158.64	150.00	158.64	150.00	8.64	5.76%	新生高第六次招標單價分析表235.1	E0242310K01
2	25mmϕ灌漿錨筋	M	1.10	100.47	95.00	110.52	104.50	5.47	5.76%	新生高第六次招標單價分析表235.1	M0237905301
3	工作架	式	1.00	37.02	35.00	37.02	35.00	2.02	5.77%	新生高第六次招標單價分析表235.1	M0242310M24
4	配合人工	式	1.00	58.17	55.00	58.17	55.00	3.17	5.76%	新生高第六次招標單價分析表235.1	L02379053A4
5	零星工料	式	1.00	90.95	86.00	90.95	86.00	4.95	5.76%	新生高第六次招標單價分析表235.1	W0127110004
	** 小計 **	M	1.00			455.30	430.50			新生高第六次招標單價分析表235.1	

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
	** 單價計 **	M				455.30	430.50			新生高第六次招標單價分析表235.1	
分析表254.1	房屋拆除及廢方挖除清理，含運費	M3	100.00	970.92	918.06			52.86	5.76%	新生高第六次招標單價分析表254.1	02220#A103
1	開挖機，0.7~0.79m3	時	5.90	740.30	700.00	4,367.77	4,130.00	40.30	5.76%	新生高第六次招標單價分析表254.1	E3511X10701
2	開挖機操作工	時	5.90	269.68	255.00	1,591.11	1,504.50	14.68	5.76%	新生高第六次招標單價分析表254.1	L8441110001
3	生產體力工	時	11.80	202.00	191.00	2,383.60	2,253.80	11.00	5.76%	新生高第六次招標單價分析表254.1	L9200000001
4	餘方自行處理(房屋廢方，含水土保持)	M3	100.00	859.22	575.53	85,922.00	57,553.00	283.69	49.29%	新生高第六次招標單價分析表254.1	023230A001分析表254.1.1#
5	零星工料	式	1.00	2,827.63	2,673.70	2,827.63	2,673.70	153.93	5.76%	新生高第六次招標單價分析表254.1	W01271#0004
	** 小計 **	M3	100.00			97,092.11	68,115.00			新生高第六次招標單價分析表254.1	
	** 單價計 **	M3				970.92	681.15			新生高第六次招標單價分析表254.1	
分析表256.1	結構用混凝土，預拌，175kgf/cm2(含人工)	M3	1.00	2,595.29	2,454.00			141.29	5.76%	新生高第六次招標單價分析表256.1	03310230S5
1	產品，結構用混凝土，預拌，175kgf/cm2	M3	1.00	2,312.91	2,187.00	2,312.91	2,187.00	125.91	5.76%	新生高第六次招標單價分析表256.1	M0331023005
2	混凝土澆置工	時	0.24	285.54	270.00	68.53	64.80	15.54	5.76%	新生高第六次招標單價分析表256.1	L7122013001#
3	生產體力工	時	0.48	202.00	191.00	96.96	91.68	11.00	5.76%	新生高第六次招標單價分析表256.1	L9200000001
4	混凝土振動器	式	1.00	10.58	10.00	10.58	10.00	0.58	5.80%	新生高第六次招標單價分析表256.1	E3531X20004
5	混凝土養護	式	1.00	10.58	10.00	10.58	10.00	0.58	5.80%	新生高第六次招標單價分析表256.1	0339000004

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
6	混凝土輸送設備	式	1.00	31.73	30.00	31.73	30.00	1.73	5.77%	新生高第六次招標單價分析表256.1	E3532X60104#
7	零星工料	式	1.00	64.00	60.52	64.00	60.52	3.48	5.75%	新生高第六次招標單價分析表256.1	W0127110004
	** 小計 **	M3	1.00			2,595.29	2,454.00			新生高第六次招標單價分析表256.1	
	** 單價計 **	M3				2,595.29	2,454.00			新生高第六次招標單價分析表256.1	
分析表256.2	機械拆除，無筋混凝土，未含運費	M3	100.00	492.95	466.11			26.84	5.76%	新生高第六次招標單價分析表256.2	0222012203
1	開挖機，(作為破碎機用)，70~79KW	時	24.00	1,025.85	970.00	24,620.40	23,280.00	55.85	5.76%	新生高第六次招標單價分析表256.2	E3511X10X01
2	開挖機，0.7~0.79m3	時	5.00	740.30	700.00	3,701.50	3,500.00	40.30	5.76%	新生高第六次招標單價分析表256.2	E3511X10701
3	開挖機操作工	時	29.00	269.68	255.00	7,820.72	7,395.00	14.68	5.76%	新生高第六次招標單價分析表256.2	L8441110001
4	生產體力工	時	58.00	202.00	191.00	11,716.00	11,078.00	11.00	5.76%	新生高第六次招標單價分析表256.2	L9200000001
5	零星工料	式	1.00	1,436.18	1,358.00	1,436.18	1,358.00	78.18	5.76%	新生高第六次招標單價分析表256.2	W0127110004
	** 小計 **	M3	100.00			49,294.80	46,611.00			新生高第六次招標單價分析表256.2	
	** 單價計 **	M3				492.95	466.11			新生高第六次招標單價分析表256.2	
分析表254.1.1	餘方自行處理(房屋廢方，含水土保持)	M3	100.00	859.22	575.53			283.69	49.29%	中山二橋第七次招標單價分析表2	023230A001#
1	傾卸貨車，總重15~15.9t	時	31.75	925.38	875.00	29,380.82	27,781.25	50.38	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表2	E4172X31501#
2	傾卸貨車駕駛員	時	31.75	269.68	255.00	8,562.34	8,096.25	14.68	5.76%	中山二橋第七次招標單價分析表2	L8423050001

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	基準單價	第七次招標複價(A)	基準複價(B)	浮報(C=A-B)	浮報%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
3	棄土區費用(含水土保持)，土棧場(修建工程廢棄物用)	B.M3	100.00	454.76	200.00	45,476.00	20,000.00	254.76	127.38%	中山二橋第七次招標單價分析表2	02323A0001
4	零星工料	式	1.00	2,502.74	1,675.50	2,502.74	1,675.50	827.24	49.37%	中山二橋第七次招標單價分析表2	W0127110004
	** 小計 **	M3	100.00			85,921.90	57,553.00			中山二橋第七次招標單價分析表2	
	** 單價計 **	M3				859.22	575.53			中山二橋第七次招標單價分析表2	

附表三

被告浮報新生高架橋改善工程第七次招標單價與廠商報價分析表

B. 浮報單價分析表(景觀工程部分)

工信公司自行訪價統計				久雄		大騏		合鑫		三家廠商平均單價
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	單價	複價	單價	複價	平均單價
(八)	景觀工程		1.00							
[一]	假設工程		1.00							
1.8.1.1	機械拆除，鋼筋混凝土，含運費	M3	3,679.00	700.00	2575300.00	720.00	2648880.00	800.00	2943200.00	740.00
1.8.1.2	機械拆除，無筋混凝土，含運費	M3	1,860.00	420.00	781200.00	430.00	799800.00	500.00	930000.00	450.00
1.8.1.5	施工測量，放樣，土木及水利等構造物	M2	52,700.00	16.00	843200.00	16.00	843200.00	15.00	790500.00	15.67
1.8.1.6	設施物吊裝及移設	式	1.00	1860000.00	1860000.00	1800000.00	1800000.00	2100000.00	2100000.00	1920000.00
	[一]小計				**6059700.00**		**6091880.00**		**6763700.00**	
[二]	土木工程		1.00							
1.8.2.1	節點橋體包板，(忠孝段)	式	1.00	7981000.00	7981000.00	8200000.00	8200000.00	9600000.00	9600000.00	8593666.67
1.8.2.2	節點橋體包板，(八德段)	式	1.00	7518000.00	7518000.00	8200000.00	8200000.00	8700000.00	8700000.00	8139333.33
1.8.2.3	節點橋體包板，(南京段)	式	1.00	8725000.00	8725000.00	9400000.00	9400000.00	9800000.00	9800000.00	9308333.33
1.8.2.4	節點橋體包板，(民權段)	式	1.00	8830000.00	8830000.00	9200000.00	9200000.00	9800000.00	9800000.00	9276666.67
1.8.2.5	造型弧牆	座	1.00	171000.00	171000.00	168000.00	168000.00	180000.00	180000.00	173000.00
1.8.2.6	造型列柱	座	5.00	46200.00	231000.00	4800.00	24000.00	48000.00	240000.00	33000.00

工信公司自行訪價統計				久雄		大騏		合鑫		三家廠商平均單價
1.8.2.7	木棧道平台	M2	569.00	5600.00	3186400.00	9400.00	5348600.00	5400.00	3072600.00	6800.00
1.8.2.8	石板鋪面	M2	174.00	3280.00	570720.00	3980.00	692520.00	3340.00	581160.00	3533.33
1.8.2.9	人行道面層，鋪面磚(高壓)，含伸縮縫	M2	4,579.00	2050.00	9386950.00	1890.00	8654310.00	2100.00	9615900.00	2013.33
1.8.2.10	鋼筋混凝土緣石，預鑄，20≦底寬＜25cm，35≦全高＜40cm	M	6,582.00	980.00	6450360.00	1160.00	7635120.00	1040.00	6845280.00	1060.00
1.8.2.11	散步道，<W=3M>	M	1,147.00	3380.00	3876860.00	3480.00	3991560.00	4200.00	4817400.00	3686.67
1.8.2.12	車阻圓球	座	81.00	5100.00	413100.00	5500.00	445500.00	5500.00	445500.00	5366.67
1.8.2.13	阻車柱	座	122.00	4100.00	500200.00	4800.00	585600.00	4500.00	549000.00	4466.67
1.8.2.14	自行車停放架	組	118.00	1689.00	199302.00	1900.00	224200.00	2100.00	247800.00	1896.33
1.8.2.15	植穴	座	18.00	2665.00	47970.00	2800.00	50400.00	2800.00	50400.00	2755.00
1.8.2.16	階梯草坡	M	52.00	3469.00	180388.00	3400.00	176800.00	3800.00	197600.00	3556.33
1.8.2.17	RC階梯	M2	163.00	11200.00	1825600.00	9300.00	1515900.00	12000.00	1956000.00	10833.33
1.8.2.18	枕木飾牆	M	244.00	5100.00	1244400.00	5400.00	1317600.00	5800.00	1415200.00	5433.33
1.8.2.19	框景端牆	座	1.00	56500.00	56500.00	76000.00	76000.00	57500.00	57500.00	63333.33
1.8.2.20	玻璃擋牆	M	85.00	16200.00	1377000.00	16100.00	1368500.00	18900.00	1606500.00	17066.67
1.8.2.21	農安街休憩廣場	式	1.00	2390820.00	2390820.00	2489000.00	2489000.00	2485000.00	2485000.00	2454940.00
1.8.2.22	螺旋廣場鋪面	式	1.00	3550000.00	3550000.00	3450000.00	3450000.00	3889000.00	3889000.00	3629666.67
1.8.2.23	光帶立牆	M	279.00	16200.00	4519800.00	17300.00	4826700.00	17200.00	4798800.00	16900.00

工信公司自行訪價統計				久雄		大騏		合鑫		三家廠商平均單價
1.8.2.24	電箱隔屏	M	71.00	11595.00	823245.00	12000.00	852000.00	12800.00	908800.00	12131.67
1.8.2.25	籃球架，(活動式)	座	1.00	110000.00	110000.00	150000.00	150000.00	120000.00	120000.00	126666.67
1.8.2.26	光牆	M	49.00	20340.00	996660.00	21400.00	1048600.00	21000.00	1029000.00	20913.33
1.8.2.27	矮花台	M	715.00	1630.00	1165450.00	1780.00	1272700.00	1780.00	1272700.00	1730.00
1.8.2.28	岩砌立牆	M	12.00	56310.00	675720.00	5560.00	66720.00	64000.00	768000.00	41956.67
1.8.2.29	虹彩造型立牆	座	1.00	268900.00	268900.00	278000.00	278000.00	280000.00	280000.00	275633.33
1.8.2.30	光之舞台	M2	187.00	11700.00	2187900.00	12200.00	2281400.00	11900.00	2225300.00	11933.33
1.8.2.31	光椅	M	35.00	7475.00	261625.00	8230.00	288050.00	7800.00	273000.00	7835.00
1.8.2.32	護欄座椅	M	15.00	18430.00	276450.00	18200.00	273000.00	19400.00	291000.00	18676.67
1.8.2.33	洗石子，牆面	M2	2,045.00	1300.00	2658500.00	1400.00	2863000.00	1200.00	2454000.00	1300.00
1.8.2.34	山形剪影立牆	M	110.00	10180.00	1119800.00	18300.00	2013000.00	12900.00	1419000.00	13793.33
1.8.2.35	籃球場圍網	M	74.00	8505.00	629370.00	9800.00	725200.00	8800.00	651200.00	9035.00
1.8.2.36	休憩亭	座	4.00	137699.00	550796.00	127600.00	510400.00	165000.00	660000.00	143433.00
1.8.2.37	造型燈箱	座	6.00	71000.00	426000.00	82000.00	492000.00	78000.00	468000.00	77000.00
1.8.2.38	乾式造景	M2	335.00	3787.00	1268645.00	3760.00	1259600.00	3990.00	1336650.00	3845.67
1.8.2.39	原有景石吊運	式	1.00	77000.00	77000.00	8000.00	8000.00	780000.00	780000.00	288333.33
1.8.2.40	欄杆TYP-A	M	137.00	9650.00	1322050.00	9980.00	1367260.00	9440.00	1293280.00	9690.00

工信公司自行訪價統計				久雄		大騏		合鑫		三家廠商平均單價
1.8.2.41	欄杆TYP-B	M	1,849.00	10900.00	20154100.00	9560.00	17676440.00	12000.00	22188000.00	10820.00
1.8.2.42	欄杆TYP-C	M	286.00	8960.00	2562560.00	8900.00	2545400.00	9900.00	2831400.00	9253.33
1.8.2.43	欄杆TYP-D	M	120.00	9480.00	1137600.00	5600.00	672000.00	5740.00	688800.00	6940.00
1.8.2.46	標線，熱塑性塑膠，反光，厚2mm	M2	1,134.00	280.00	317520.00	320.00	362880.00	320.00	362880.00	306.67
1.8.2.47	養護隊圍牆	M	165.00	18200.00	3003000.00	18600.00	3069000.00	17500.00	2887500.00	18100.00
1.8.2.48	養護隊軌道門	座	1.00	115000.00	115000.00	132000.00	132000.00	120000.00	120000.00	122333.33
	[二]小計				**115340261.00**		**118246960.00**		**126259150.00**	
[三]	植栽綠化工程		1.00							
1.8.3.1	灌木，福木	株	31.00	2500.00	77500.00	2600.00	80600.00	2800.00	86800.00	2633.33
1.8.3.2	灌木，變葉木，(H=45-50cm，W≧30cm)	株	1,416.00	85.00	120360.00	90.00	127440.00	85.00	120360.00	86.67
1.8.3.3	灌木，春不老，(H=45-50cm，W≧30cm)	株	6,087.00	85.00	517395.00	90.00	547830.00	80.00	486960.00	85.00
1.8.3.4	灌木，平戶杜鵑，(H=45-50cm，W≧30cm)	株	1,377.00	85.00	117045.00	90.00	123930.00	80.00	110160.00	85.00
1.8.3.5	灌木，月橘，(H=35-40cm，W≧25cm)	株	950.00	85.00	80750.00	90.00	85500.00	80.00	76000.00	85.00
1.8.3.6	灌木，斑葉女貞，(H=35-40cm，W≧25cm)	株	606.00	85.00	51510.00	90.00	54540.00	80.00	48480.00	85.00
1.8.3.7	灌木，斑葉鵝掌藤，(H=25-30cm，W≧20cm)	株	2,579.00	85.00	219215.00	90.00	232110.00	70.00	180530.00	81.67
1.8.3.8	灌木，錫蘭葉下珠，(H=35-40cm，W≧30cm)	株	3,606.00	85.00	306510.00	90.00	324540.00	70.00	252420.00	81.67

工信公司自行訪價統計				久雄		大騏		合鑫		三家廠商平均單價
1.8.3.9	灌木，六月雪，(H=25-30cm，W≧20cm)	株	4,470.00	85.00	379950.00	90.00	402300.00	50.00	223500.00	75.00
1.8.3.10	灌木，朱蕉，(H=50-55cm，W≧30cm)	株	2,764.00	85.00	234940.00	80.00	221120.00	50.00	138200.00	71.67
1.8.3.11	灌木，黃金金露花，(H=25-30cm，W≧20cm)	株	2,360.00	85.00	200600.00	80.00	188800.00	50.00	118000.00	71.67
1.8.3.12	灌木，文殊蘭，(H=40-45cm，W≧30cm)	株	2,310.00	85.00	196350.00	80.00	184800.00	50.00	115500.00	71.67
1.8.3.13	灌木，蜘株百合，(H=35-40cm，W≧35cm)	株	7,410.00	85.00	629850.00	90.00	666900.00	50.00	370500.00	75.00
1.8.3.14	灌木，斑葉月桃，(H=50-60cm，W≧40cm)	株	1,005.00	85.00	85425.00	90.00	90450.00	50.00	50250.00	75.00
1.8.3.15	草花地被，短葉虎尾蘭，(H=10-15cmm)	株	6,440.00	85.00	547400.00	80.00	515200.00	50.00	322000.00	71.67
1.8.3.16	草花地被，合果芋，(H=25-30cmm，W≧30cm)	株	329.00	85.00	27965.00	85.00	27965.00	50.00	16450.00	73.33
1.8.3.17	草花地被，小蚌蘭，(H=10-15cmm，W≧10cm)	株	6,011.00	50.00	300550.00	80.00	480880.00	40.00	240440.00	56.67
1.8.3.18	草花地被，馬利筋，(H=30-35cmm，W≧10cm)	株	520.00	85.00	44200.00	70.00	36400.00	40.00	20800.00	65.00
1.8.3.19	草花地被，馬蘭，(H=10cmm，W≧10cm)	株	1,025.00	50.00	51250.00	50.00	51250.00	40.00	41000.00	46.67
1.8.3.20	草花地被，白紋草，(H=10cmm，W≧10cm)	株	4,194.00	50.00	209700.00	55.00	230670.00	40.00	167760.00	48.33
1.8.3.21	草花地被，沿階草，(H=10cmm，W≧10cm)	株	3,827.00	50.00	191350.00	55.00	210485.00	40.00	153080.00	48.33
1.8.3.22	草花地被，南美蟛蜞菊，(W≧15cm)	株	400.00	50.00	20000.00	40.00	16000.00	40.00	16000.00	43.33
1.8.3.23	草花地被，薜荔	株	128.00	85.00	10880.00	70.00	8960.00	40.00	5120.00	65.00
1.8.3.24	草花地被，地毯草	M2	2,214.00	140.00	309960.00	140.00	309960.00	160.00	354240.00	146.67

工信公司自行訪價統計				久雄		大騏		合鑫		三家廠商平均單價
1.8.3.25	客土施放	C.M3	2,405.00	360.00	865800.00	450.00	1082250.00	800.00	1924000.00	536.67
1.8.3.26	喬木，移植	株	26.00	1200.00	31200.00	1500.00	39000.00	1800.00	46800.00	1500.00
1.8.3.27	樹木修剪	式	1.00	60000.00	60000.00	50000.00	50000.00	80000.00	80000.00	63333.33
	[三]小計				**5887655.00**		**6389880.00**		**5765350.00**	
	合計(一~三)				**127287616.00**		**130728720.00**		**138788200.00**	

附表四

新生高架橋改善工程第七次招標單價與工信公司發包單價差異分析表

詳細價目表差異分析

項次	項目及說明	單位	數量	第七次招標單價	發包單價	第七次招標複價(A)	工信公司發包複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	發包單價認定依據及出處
	施工費		1	1,390,013,250.00	1,068,430,049.00	1,390,013,250.00	1,097,871,629.34	292,141,620.66	26.61%	
一	一般路段		1	995,115,925.66	758,682,961.19	995,115,925.66	757,472,411.50	237,643,514.16	31.37%	
(一)	道路工程		1	39,720,169.72	34,503,605.19	39,720,169.72	29,035,013.00	10,685,156.72	36.80%	
1.1.1	瀝青混凝土鋪面，粗粒料9.5mm，黏度AC-20	M3	5238	6,177.29	4,725.00	32,356,645.02	24,749,550.00	7,607,095.02	30.74%	三峽公司(P185)
1.1.2	瀝青混凝土鋪面，粗粒料19.0mm，黏度AC-20	M3	139	5,531.11	4,725.00	768,824.29	656,775.00	112,049.29	17.06%	三峽公司(P185)
1.1.3	級配粒料底層，碎石級配	C.M3	134	1,358.99	1,030.00	182,104.66	138,020.00	44,084.66	31.94%	學志公司(P139)
1.1.4	瀝青黏層，快凝油溶瀝青，RC-70	M2	105479	16.33	12.00	1,722,472.07	1,265,748.00	456,724.07	36.08%	三峽公司(P185)
1.1.5	瀝青透層，中凝油溶瀝青，MC-70	M2	812	29.74	25.00	24,148.88	20,300.00	3,848.88	18.96%	三峽公司(P185)
1.1.6	瀝青混凝土面層刨除，平均厚5.0cm，刨除機1.2m寬	M2	8212	46.75	30.00	383,911.00	246,360.00	137,551.00	55.83%	三峽公司(P185)
1.1.7	瀝青混凝土面層刨除，平均厚10.0cm，刨除機1.2m寬	M2	47863	86.82	40.00	4,155,465.66	1,914,520.00	2,240,945.66	117.05%	三峽公司(P185)
1.1.8	瀝青混凝土面層刨除，平均厚20.0cm，刨除機1.2m寬	M2	729	173.66	60.00	126,598.14	43,740.00	82,858.14	189.43%	三峽公司(P185)
(二)	橋梁工程		1	552,555,434.59	424,441,427.43	552,555,434.59	420,380,695.50	132,174,739.09	31.44%	

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次 招標單價	發包單價	第七次 招標複價(A)	工信公司 發包複價(B)	差異(C=A-B)	差異% (C/B)	發包單價認定 依據及出處
1.2.1	構造物開挖，(機械挖，0.7～0.79m3開挖機)	B.M3	1374	54.99	75.00	75,556.26	103,050.00	-27,493.74	-26.68%	學志公司P139)
1.2.2	構造物回填，回填及夯實，機具夯實	C.M3	1327	232.67	295.00	308,753.09	391,465.00	-82,711.91	-21.13%	學志公司P139)
1.2.3	餘方自行處理(含水土保持)，總重35t傾卸貨車	B.M3	47	940.18	785.00	44,188.46	36,895.00	7,293.46	19.77%	學志公司P139)
1.2.4	結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2(含人工)	M3	1902	3,300.68	3,255.00	6,277,893.36	6,191,010.00	86,883.36	1.40%	學志公司(P139)已扣除混凝土材料費2684,松達公司(P627)提供材料2684無價差
1.2.5	結構用混凝土，預拌，245kgf/cm2(含人工)	M3	2	3,035.24	3,050.00	6,070.48	6,100.00	-29.52	-0.48%	學志公司(P139)已扣除混凝土材料費2486,松達公司(P627)提供材料2486無價差
1.2.6	280 kg/cm2無收縮水泥砂漿	M3	261	13,672.98	17,150.00	3,568,647.78	4,476,150.00	-907,502.22	-20.27%	學志公司P139)
1.2.7	350 kg/cm2無收縮混凝土	M3	137	7,418.96	5,760.00	1,016,397.52	789,120.00	227,277.52	28.80%	學志公司(P139)已扣除混凝土材料費5264,松達公司(P627)提供材料5264無價差
1.2.8	280 kg/cm2無收縮混凝土	M3	198	6,388.88	5,280.00	1,264,998.24	1,045,440.00	219,558.24	21.00%	學志公司(P139)已扣除混凝土材料費4778,松達公司(P627)提供材料4778無價差
1.2.9	鋼筋，SD420W	T	309	43,727.33	40,465.00	13,511,744.97	12,503,685.00	1,008,059.97	8.06%	學志公司(P139)已扣除鋼筋材料費32500,東和公司(P613)提供材料32000

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次 招標單價	發包單價	第七次 招標複價(A)	工信公司 發包複價(B)	差異(C=A-B)	差異% (C/B)	發包單價認定 依據及出處
1.2.10	鋼筋，SD280	T	179	40,992.46	38,850.00	7,337,650.34	6,954,150.00	383,500.34	5.51%	學志公司(P139)已扣除鋼筋材料費31000,東和公司(P613)提供材料30500
1.2.11	場鑄結構混凝土用模板，普通，(乙種，擋土牆，橋台，車行箱涵等)	M2	8033	480.14	745.00	3,856,964.62	5,984,585.00	-2,127,620.38	-35.55%	學志公司P139)
1.2.12	鋼鈑補強製作及安裝,A36	T	612	60,843.21	57,820.00	37,236,044.52	35,385,840.00	1,850,204.52	5.23%	學志公司P139)
1.2.13	鋼板外露表面塗裝	M2	6534	817.52	735.00	5,341,675.68	4,802,490.00	539,185.68	11.23%	學志公司P140)
1.2.14	鋼板內面防銹底漆	M2	6534	556.28	490.00	3,634,733.52	3,201,660.00	433,073.52	13.53%	學志公司P140)
1.2.15	鋼管支撐架	M3	48076	400.57	245.00	19,257,803.32	11,778,620.00	7,479,183.32	63.50%	學志公司P140)
1.2.16	化學黏著錨筋，36mmϕ，L=54cm	支	64	1,173.91	885.00	75,130.24	56,640.00	18,490.24	32.65%	學志公司P140)
1.2.17	化學黏著錨筋，32mmϕ，L=48cm	支	800	1,058.64	590.00	846,912.00	472,000.00	374,912.00	79.43%	學志公司P140)
1.2.18	化學黏著錨筋，25mmϕ，L=38cm	支	920	942.30	540.00	866,916.00	496,496.50	370,419.50	74.61%	學志公司(P141)扣除使用東和公司(P613)鋼筋每噸價差500元,總價差303.5元
1.2.19	化學黏著錨筋，22mmϕ，L=33cm	支	39240	786.83	490.00	30,875,209.20	19,224,788.50	11,650,420.70	60.60%	學志公司(P141)扣除使用東和公司(P613)鋼筋每噸價差500元,總價差2811.5元

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次 招標單價	發包單價	第七次 招標複價(A)	工信公司 發包複價(B)	差異(C=A-B)	差異% (C/B)	發包單價認定 依據及出處
1.2.20	化學黏著錨筋，16mmϕ， L=24cm	支	26024	692.71	440.00	18,027,085.04	11,448,912.50	6,578,172.54	57.46%	學志公司(P141)扣除使用東和公司(P613)鋼筋每噸價差500元，總價差1647.5元
1.2.21	化學黏著錨筋，13mmϕ， L=20cm	支	107693	623.97	395.00	67,197,201.21	42,538,735.00	24,658,466.21	57.97%	學志公司(P141)扣除使用東和公司(P613)鋼筋每噸價差500元，總價差44733.5元
1.2.22	化學錨栓(M16 L=17cm)	支	12383	1,015.27	540.00	12,572,088.41	6,686,820.00	5,885,268.41	88.01%	學志公司(P141)扣除使用東和公司(P613)鋼筋每噸價差500元，總價差11164.5元
1.2.23	既有鋼筋混凝土打除	B.M3	3502	1,166.51	1,765.00	4,085,118.02	6,181,030.00	-2,095,911.98	-33.91%	學志公司P140)
1.2.24	既有鋼筋混凝土運棄	B.M3	3502	852.40	245.00	2,985,104.80	857,990.00	2,127,114.80	247.92%	學志公司P140)
1.2.25	拆除既有伸縮縫	M	1518	6,499.85	4,410.00	9,866,772.30	6,694,380.00	3,172,392.30	47.39%	學志公司P140)
1.2.26	混凝土表面清理及打毛	M2	11890	370.15	345.00	4,401,083.50	4,102,050.00	299,033.50	7.29%	學志公司(P140)
1.2.27	基礎錨碇螺栓(A307)	T	37	65,759.84	78,406.00	2,433,114.08	2,901,022.00	-467,907.92	-16.13%	榮聖公司(P96)
1.2.28	橋面伸縮縫，伸縮量5cm	M	442	20,247.21	26,950.00	8,949,266.82	11,911,900.00	-2,962,633.18	-24.87%	學志公司(P140)
1.2.29	橋面伸縮縫，伸縮量10cm	M	104	26,715.33	30,870.00	2,778,394.32	3,210,480.00	-432,085.68	-13.46%	學志公司(P140)
1.2.30	鉸接板	M2	972	2,130.58	2,940.00	2,070,923.76	2,857,680.00	-786,756.24	-27.53%	學志公司(P140)

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次 招標單價	發包單價	第七次 招標複價(A)	工信公司 發包複價(B)	差異(C=A-B)	差異% (C/B)	發包單價認定 依據及出處
1.2.31	混凝土護欄(紐澤西護欄)	M	9653	3,634.82	3,430.00	35,086,917.46	32,964,725.00	2,122,192.46	6.44%	學志公司(P141)扣除使用東和公司(P613)鋼筋每噸價差500元,總價差48265(SD420W)+96800(SD280)元
1.2.32	混凝土中央分隔島	M	48	2,660.49	3,235.00	127,703.52	155,040.00	-27,336.48	-17.63%	學志公司(P141)扣除使用東和公司(P613)鋼筋每噸價差500元,總價差240元
1.2.33	人造橡膠防震版	CM3	3014400	1.06	1.00	3,195,264.00	3,014,400.00	180,864.00	6.00%	學志公司(P141)
1.2.34	鋼板外露防水處理及塗裝(第一型)	M2	226	1,373.80	1,175.00	310,478.80	265,550.00	44,928.80	16.92%	學志公司(P141)
1.2.35	防震拉條, 3.5cmφx2.7m(含鑽5cmφ孔)	支	4	8,561.26	11,760.00	34,245.04	47,040.00	-12,794.96	-27.20%	學志公司(P141)
1.2.36	防震拉條, 3.5cmφx4.15m(含鑽5cmφ孔)	支	4	10,449.07	14,700.00	41,796.28	58,800.00	-17,003.72	-28.92%	學志公司(P141)
1.2.37	華山藝文廣場復舊	式	1	1,958,325.41	1,728,786.00	1,958,325.41	1,728,786.00	229,539.41	13.28%	學志公司(P141)
1.2.38	混凝土保護塗佈	M2	133990	893.66	685.00	119,741,503.40	91,783,150.00	27,958,353.40	30.46%	學志公司(P141)
1.2.39	隔音牆(H=2.0M)	M	8101	15,250.52	9,800.00	123,544,462.52	79,389,800.00	44,154,662.52	55.62%	聯技公司(P45)
1.2.40	混凝土表面油漆塗裝	M2	479	259.11	245.00	124,113.69	117,355.00	6,758.69	5.76%	學志公司P141)
1.2.41	型鋼護欄油漆塗裝	M2	1047	294.00	295.00	307,818.00	308,865.00	-1,047.00	-0.34%	學志公司P141)

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次 招標單價	發包單價	第七次 招標複價(A)	工信公司 發包複價(B)	差異(C=A-B)	差異% (C/B)	發包單價認定 依據及出處
1.2.42	人工拆除,金屬欄杆及鐵件	式	1	-2,686,635.39	-2,744,000.00	-2,686,635.39	-2,744,000.00	57,364.61	-2.09%	學志公司P141)
(三)	排水工程		1	29,150,659.48	17,142,069.41	29,150,659.48	31,661,720.00	-2,511,060.52	-7.93%	
1.3.1	構造物開挖，(機械挖，0.7～0.79m3開挖機)	B.M3	113	54.99	75.00	6,213.87	8,475.00	-2,261.13	-26.68%	學志公司(P141)
1.3.2	構造物回填，回填及夯實，機具夯實	C.M3	40	232.67	295.00	9,306.80	11,800.00	-2,493.20	-21.13%	學志公司(P141)
1.3.3	餘方自行處理(含水土保持)，總重35t傾卸貨車	B.M3	73	940.18	785.00	68,633.14	57,305.00	11,328.14	19.77%	學志公司(P141)
1.3.4	結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2(含人工)	M3	41	2,419.73	2,400.00	99,208.93	98,400.00	808.93	0.82%	學志公司(P139)已扣除混凝土材料費2048,松達公司(P627)提供材料2048無價差
1.3.5	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2(含人工)	M3	14	2,770.85	2,705.00	38,791.90	37,870.00	921.90	2.43%	學志公司(P139)已扣除混凝土材料費2340,松達公司(P627)提供材料2340無價差
1.3.6	場鑄結構混凝土用模板，普通，(丙種，U型構，集水井，排水箱涵等)	M2	225	305.53	390.00	68,744.25	87,750.00	-19,005.75	-21.66%	學志公司(P142)
1.3.7	場鑄結構混凝土用模板，清水，(甲種，橋面)	M2	52	723.38	590.00	37,615.76	30,680.00	6,935.76	22.61%	學志公司(P142)
1.3.8	鋼筋，SD420	T	3	43,497.85	40,465.00	130,493.55	121,395.00	9,098.55	7.49%	學志公司(P139)已扣除鋼筋材料費32500,東和公司(P613)提供材料32000

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次 招標單價	發包單價	第七次 招標複價(A)	工信公司 發包複價(B)	差異(C=A-B)	差異% (C/B)	發包單價認定 依據及出處
1.3.9	鋼筋，SD280	T	1	40,992.46	38,850.00	40,992.46	38,850.00	2,142.46	5.51%	學志公司(P139)已扣除鋼筋材料費31000,東和公司(P613)提供材料30500
1.3.10	既有鋼筋混凝土打除	B.M3	6	1,166.51	1,175.00	6,999.06	7,050.00	-50.94	-0.72%	學志公司(P142)
1.3.11	既有鋼筋混凝土運棄	B.M3	6	852.40	245.00	5,114.40	1,470.00	3,644.40	247.92%	學志公司(P142)
1.3.12	L2型預鑄溝蓋板，寬80x長90cm，高25cm	塊	15	3,935.23	4,410.00	59,028.45	66,150.00	-7,121.55	-10.77%	學志公司(P142)
1.3.13	鋼筋混凝土管(B型)，D=350mm，三級管，含開挖回填	M	98	3,989.44	4,315.00	390,965.12	422,870.00	-31,904.88	-7.54%	學志公司(P142)
1.3.14	鍍鋅格柵蓋及框座(井孔70cm*70cm)	組	15	7,166.32	8,035.00	107,494.80	120,525.00	-13,030.20	-10.81%	學志公司(P142)
1.3.15	鍍鋅格柵蓋及框座(65cm*45cm)	組	15	5,135.70	5,685.00	77,035.50	85,275.00	-8,239.50	-9.66%	學志公司(P142)
1.3.16	橋面洩水孔,A 型(W25*L35)	個	2024	7,102.64	9,310.00	14,375,743.36	18,843,440.00	-4,467,696.64	-23.71%	學志公司(P142)
1.3.17	15cmΦ PVC排水管	M	11305	342.66	390.00	3,873,771.30	4,408,950.00	-535,178.70	-12.14%	學志公司(P142)
1.3.18	20cmΦ PVC排水管	M	80	654.64	590.00	52,371.20	47,200.00	5,171.20	10.96%	學志公司(P142)
1.3.19	A型鍍鋅水管支架	支	1884	1,099.87	785.00	2,072,155.08	1,478,940.00	593,215.08	40.11%	學志公司(P142)
1.3.20	B型鍍鋅水管支架	支	5441	1,137.95	785.00	6,191,585.95	4,271,185.00	1,920,400.95	44.96%	學志公司(P142)
1.3.21	PVC三向接頭(含清除孔)	個	628	1,286.01	1,175.00	807,614.28	737,900.00	69,714.28	9.45%	學志公司(P142)

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次 招標單價	發包單價	第七次 招標複價(A)	工信公司 發包複價(B)	差異(C=A-B)	差異% (C/B)	發包單價認定 依據及出處
1.3.22	PVC三向接頭(不含清除孔)	個	628	898.94	980.00	564,534.32	615,440.00	-50,905.68	-8.27%	學志公司(P143)
1.3.23	15cmφ 鍍鋅鋼排水管	M	40	1,656.15	1,570.00	66,246.00	62,800.00	3,446.00	5.49%	學志公司(P143)
(四)	大地工程		1	92,833,832.19	87,769,265.00	92,833,832.19	82,631,965.00	10,201,867.19	12.35%	
1.4.1	圍堰，雙層鋼板樁，L=9m	M	66	13,662.74	11,760.00	901,740.84	776,160.00	125,580.84	16.18%	學志公司(P143)
1.4.2	施工構台	M2	193	14,909.66	6,860.00	2,877,564.38	1,323,980.00	1,553,584.38	117.34%	學志公司(P143)
1.4.3	地盤改良(單壓強度＞10kg/cm2)	M3	22121	3,994.97	3,625.00	88,372,731.37	80,188,625.00	8,184,106.37	10.21%	學志公司(P143)
1.4.4	結構物傾斜計	組	20	15,533.62	8,137.00	310,672.40	162,740.00	147,932.40	90.90%	工信公司(P845)執行預算
1.4.5	結構物沉陷觀測點	組	60	4,401.62	2,143.00	264,097.20	128,580.00	135,517.20	105.40%	工信公司(P845)執行預算
1.4.6	地表沉陷觀測點	組	40	2,675.65	1,297.00	107,026.00	51,880.00	55,146.00	106.30%	工信公司(P845)執行預算
(五)	交通工程及交通安全維持設施		1	37,004,648.09	24,279,297.58	37,004,648.09	28,781,946.00	8,222,702.09	28.57%	
1.5.1	標線，熱塑性塑膠，反光，厚2mm	M2	2750	331.04	155.00	910,360.00	426,250.00	484,110.00	113.57%	憲驛公司(P351)
1.5.2	附掛式標誌拆除	套	84	1,216.21	1,000.00	102,161.64	84,000.00	18,161.64	21.62%	工信公司(P845)執行預算
1.5.3	附掛式標誌掛裝	套	84	1,920.55	1,000.00	161,326.20	84,000.00	77,326.20	92.06%	工信公司(P845)執行預算
1.5.4	強化玻璃路面反光標記	個	3300	329.96	150.00	1,088,868.00	495,000.00	593,868.00	119.97%	憲驛公司(P359)
1.5.5	超軟質彈性分隔桿	座	80	2,842.76	680.00	227,420.80	54,400.00	173,020.80	318.05%	憲驛公司(P359)

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次 招標單價	發包單價	第七次 招標複價(A)	工信公司 發包複價(B)	差異(C=A-B)	差異% (C/B)	發包單價認定 依據及出處
1.5.6	第三類危險標記（附掛式）	處	5	1,656.17	520.00	8,280.85	2,600.00	5,680.85	218.49%	憲驛公司(P351)
1.5.7	工程告示牌，巨型告示牌，鋁質，長500cm，寬320cm	座	2	153,347.91	100,000.00	306,695.82	200,000.00	106,695.82	53.35%	工信公司(P845)執行預算
1.5.8	工程告示牌，固定柔性告示牌，鋁質，長75cm，寬120cm	座	13	10,927.89	2,265.00	142,062.57	29,445.00	112,617.57	382.47%	憲驛公司(P351)7座
1.5.9	工程告示牌，固定告示牌，鋁質，長300cm，寬170cm	座	2	33,130.55	32,000.00	66,261.10	64,000.00	2,261.10	3.53%	工信公司(P845)執行預算
1.5.10	施工標誌(含警告燈)	座	13	2,317.15	2,435.00	30,122.95	31,655.00	-1,532.05	-4.84%	憲驛公司(P351)5座
1.5.11	活動型拒馬，長1.2m(含警告燈)	座	22	1,260.31	3,600.00	27,726.82	79,200.00	-51,473.18	-64.99%	工信公司(P845)執行預算
1.5.12	附掛式警告燈號	盞	1638	269.69	180.00	441,752.22	294,840.00	146,912.22	49.83%	工信公司(P845)執行預算
1.5.13	單面式預鑄RC活動護欄	座	1150	2,182.72	1,538.00	2,510,128.00	1,768,700.00	741,428.00	41.92%	工信公司(P845)執行預算
1.5.14	單面式預鑄RC活動護欄移設	座次	3780	278.14	282.00	1,051,369.20	1,065,960.00	-14,590.80	-1.37%	工信公司(P845)執行預算
1.5.15	交通指揮人員	工	540	1,281.78	1,610.00	692,161.20	869,400.00	-177,238.80	-20.39%	工信公司(P845)執行預算
1.5.16	充水式路肩護欄折舊180-240天，980*600*830mm，含設置	個	3	1,913.15	1,200.00	5,739.45	3,600.00	2,139.45	59.43%	工信公司(P845)執行預算
1.5.17	施工圍籬，組合式活動，高度1.8m，含警示燈	M	80	2,859.67	3,860.00	228,773.60	308,800.00	-80,026.40	-25.92%	工信公司(P845)執行預算

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次 招標單價	發包單價	第七次 招標複價(A)	工信公司 發包複價(B)	差異(C=A-B)	差異% (C/B)	發包單價認定 依據及出處
1.5.18	施工圍籬，組合式活動，高度2.4m，含警示燈	M	600	3,938.40	2,550.00	2,363,040.00	1,530,000.00	833,040.00	54.45%	憲驛公司(P351)234公尺
1.5.19	交通錐，高70cm	個	120	206.10	260.00	24,732.00	31,200.00	-6,468.00	-20.73%	工信公司(P845)執行預算
1.5.20	型鋼護欄	M	800	0.00	3,780.00	0.00	3,024,000.00	-3,024,000.00	-100.00%	憲驛公司(P351)
1.5.20	型鋼護欄	M	2000	2,252.63	1,200.00	4,505,260.00	2,400,000.00	2,105,260.00	87.72%	學志公司(P132)
1.5.21	交通維持計劃	式	1	4,272,591.69	3,531,736.00	4,272,591.69	3,531,736.00	740,855.69	20.98%	工信公司(P845)執行預算
1.5.22	交通宣導	式	1	2,699,496.76	3,033,686.00	2,699,496.76	3,033,686.00	-334,189.24	-11.02%	工信公司(P845)執行預算
1.5.23	靠右行駛遵行標誌	處	3	3,454.03	1,380.00	10,362.09	4,140.00	6,222.09	150.29%	憲驛公司(P351)
1.5.24	靠左行駛遵行標誌	處	1	3,454.03	2,392.00	3,454.03	2,392.00	1,062.03	44.40%	工信公司(P845)執行預算
1.5.25	匝道會車標誌	處	2	3,524.90	2,426.00	7,049.80	4,852.00	2,197.80	45.30%	工信公司(P845)執行預算
1.5.26	分道警告標誌	處	2	3,524.90	1,280.00	7,049.80	2,560.00	4,489.80	175.38%	憲驛公司(P351)
1.5.27	慢行標誌	處	2	3,524.90	2,426.00	7,049.80	4,852.00	2,197.80	45.30%	工信公司(P845)執行預算
1.5.28	最高速限標誌	處	3	3,454.03	2,426.00	10,362.09	7,278.00	3,084.09	42.38%	工信公司(P845)執行預算
1.5.29	禁止停車標誌	處	3	3,454.03	2,392.00	10,362.09	7,176.00	3,186.09	44.40%	工信公司(P845)執行預算
1.5.30	安全方向導引標誌	處	6	3,419.13	1,500.00	20,514.78	9,000.00	11,514.78	127.94%	憲驛公司(P753)
1.5.31	臨時性出口標誌	處	2	5,164.13	3,206.00	10,328.26	6,412.00	3,916.26	61.08%	工信公司(P845)執行預算

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次 招標單價	發包單價	第七次 招標複價(A)	工信公司 發包複價(B)	差異(C=A-B)	差異% (C/B)	發包單價認定 依據及出處
1.5.32	施工告示牌(89cm*205cm)	座	8	4,163.67	6,200.00	33,309.36	49,600.00	-16,290.64	-32.84%	憲驛公司(P351)4座
1.5.33	施工告示牌(89cm*269cm)	座	5	0.00	17,700.00	0.00	88,500.00	-88,500.00	-100.00%	憲驛公司(P351)5座
1.5.33	施工告示牌(89cm*269cm)	座	43	5,231.81	5,988.00	224,967.83	257,484.00	-32,516.17	-12.63%	工信公司(P845)執行預算
1.5.34	施工告示牌(169cm*269cm)	座	28	9,290.78	11,918.00	260,141.84	333,704.00	-73,562.16	-22.04%	工信公司(P845)執行預算
1.5.35	資訊可變標誌	處	3	106,793.64	60,783.00	320,380.92	182,349.00	138,031.92	75.70%	工信公司(P845)執行預算
1.5.36	影像監視系統	處	9	97,182.43	71,213.00	874,641.87	640,917.00	233,724.87	36.47%	工信公司(P845)執行預算
1.5.37	大型牌面門型標誌架構造物	座	9	551,242.26	480,274.00	4,961,180.34	4,322,466.00	638,714.34	14.78%	能誌公司(P205)
1.5.38	CMS門型標誌架構造物	座	3	551,242.09	303,179.00	1,653,726.27	909,537.00	744,189.27	81.82%	能誌公司(P205)
1.5.39	CMS柱立式標誌架構造物	座	3	17,837.76	15,881.00	53,513.28	47,643.00	5,870.28	12.32%	能誌公司(P205)
1.5.40	CCTV柱立式標誌架構造物	座	6	43,851.12	28,392.00	263,106.72	170,352.00	92,754.72	54.45%	能誌公司(P205)
1.5.41	交控管拉線箱	個	55	5,234.99	5,150.00	287,924.45	283,250.00	4,674.45	1.65%	曉揚水電行(P329)
1.5.42	交控設備控制器基礎	座	26	5,393.60	6,385.00	140,233.60	166,010.00	-25,776.40	-15.53%	曉揚水電行(P329)
1.5.43	預埋交控管(2"PVC管)	M	4200	676.84	185.00	2,842,728.00	777,000.00	2,065,728.00	265.86%	曉揚水電行(P329)
1.5.44	預埋交控管(3"PVC管)	M	4200	746.65	260.00	3,135,930.00	1,092,000.00	2,043,930.00	187.17%	曉揚水電行(P329)
(六)	照明工程		1	16,417,216.38	15,523,492.00	16,417,216.38	11,356,380.00	5,060,836.38	44.56%	

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次 招標單價	發包單價	第七次 招標複價(A)	工信公司 發包複價(B)	差異(C=A-B)	差異% (C/B)	發包單價認定 依據及出處
1.6.1	高低雙臂桿H=8M	支	43	47,249.16	37,535.00	2,031,713.88	1,614,005.00	417,708.88	25.88%	曉揚水電行(P329)
1.6.2	單臂燈柱 ，H=8M	支	113	38,310.55	29,615.00	4,329,092.15	3,346,495.00	982,597.15	29.36%	曉揚水電行(P329)
1.6.3	單臂燈柱 ，H=6M(匝道)	支	41	17,878.26	15,250.00	733,008.66	625,250.00	107,758.66	17.23%	曉揚水電行(P329)
1.6.4	路燈燈具(含燈泡)，220V 250W	盞	197	10,216.15	7,365.00	2,012,581.55	1,450,905.00	561,676.55	38.71%	曉揚水電行(P329)
1.6.5	矮燈燈具(含燈泡)，220V 18Wx2	盞	257	16,856.65	9,960.00	4,332,159.05	2,559,720.00	1,772,439.05	69.24%	曉揚水電行(P329)
1.6.6	複金屬燈具(含燈泡)，220V 70W	盞	64	20,432.30	9,140.00	1,307,667.20	584,960.00	722,707.20	123.55%	曉揚水電行(P329)
1.6.7	電表箱&總開關箱	座	2	28,988.05	39,310.00	57,976.10	78,620.00	-20,643.90	-26.26%	曉揚水電行(P329)
1.6.8	立柱式電源開關箱(56x70x30cm)及基座(含烤漆)	座	18	14,685.45	9,695.00	264,338.10	174,510.00	89,828.10	51.47%	曉揚水電行(P329)
1.6.9	無熔絲斷路器 3P 100AT 380V 30KA	只	2	3,064.84	1,960.00	6,129.68	3,920.00	2,209.68	56.37%	曉揚水電行(P329)
1.6.10	無熔絲斷路器 3P 75AT 380V 30KA	只	2	3,064.84	1,750.00	6,129.68	3,500.00	2,629.68	75.13%	曉揚水電行(P329)
1.6.11	無熔絲斷路器 3P 20AT 380V 10KA	只	8	1,532.42	1,120.00	12,259.36	8,960.00	3,299.36	36.82%	曉揚水電行(P329)
1.6.12	無熔絲斷路器 2P 100AT 220V 10KA	只	10	2,298.10	915.00	22,981.00	9,150.00	13,831.00	151.16%	曉揚水電行(P330)
1.6.13	漏電型無熔絲斷路器 3P 20AT 380V 30KA 300ma 0.1sec	只	8	8,070.34	4,755.00	64,562.72	38,040.00	26,522.72	69.72%	曉揚水電行(P330)

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次 招標單價	發包單價	第七次 招標複價(A)	工信公司 發包複價(B)	差異(C=A-B)	差異% (C/B)	發包單價認定 依據及出處
1.6.14	漏電型無熔絲斷路器 2P 25AT 220V 10KA 300ma 0.1sec	只	30	4,330.76	2,720.00	129,922.80	81,600.00	48,322.80	59.22%	曉揚水電行(P330)
1.6.15	漏電型無熔絲斷路器 3P 15AT 380V 10KA 300ma 0.1sec	只	8	5,427.46	3,650.00	43,419.68	29,200.00	14,219.68	48.70%	曉揚水電行(P330)
1.6.16	漏電型無熔絲斷路器 2P 20AT 220V 10KA 300ma 0.1sec	只	8	4,149.92	2,340.00	33,199.36	18,720.00	14,479.36	77.35%	曉揚水電行(P330)
1.6.17	現有路燈拆除搬運至業主指定位置	式	1	423,028.88	289,105.00	423,028.88	289,105.00	133,923.88	46.32%	曉揚水電行(P330)
1.6.18	備品:高低雙臂桿H=8M	支	2	39,130.17	27,045.00	78,260.34	54,090.00	24,170.34	44.69%	曉揚水電行(P330)
1.6.19	備品:單臂燈柱 ，H=8M	支	6	31,727.17	25,180.00	190,363.02	151,080.00	39,283.02	26.00%	曉揚水電行(P330)
1.6.20	備品:單臂燈柱 ，H=6M(匝道)	支	2	14,806.01	13,055.00	29,612.02	26,110.00	3,502.02	13.41%	曉揚水電行(P330)
1.6.21	備品:路燈燈具(含燈泡)，220V 250W	盞	10	7,614.52	6,530.00	76,145.20	65,300.00	10,845.20	16.61%	曉揚水電行(P330)
1.6.22	備品:矮燈燈具(含燈泡)，220V 18Wx2	盞	13	12,690.87	8,400.00	164,981.31	109,200.00	55,781.31	51.08%	曉揚水電行(P330)
1.6.23	備品:複金屬燈具(含燈泡)，220V 70W	盞	4	16,921.16	8,485.00	67,684.64	33,940.00	33,744.64	99.42%	曉揚水電行(P330)
(七)	照明系統埋管線工程		1	10,963,103.55	3,653,755.00	10,963,103.55	9,069,800.00	1,893,303.55	20.87%	
1.7.1	PVC管及埋設，28mmφ，t=3.0mm	M	110	60.29	95.00	6,631.90	10,450.00	-3,818.10	-36.54%	曉揚水電行(P330)
1.7.2	PVC管及埋設，52mmφ，t=4.0mm	M	12710	112.10	135.00	1,424,791.00	1,715,850.00	-291,059.00	-16.96%	曉揚水電行(P330)

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次 招標單價	發包單價	第七次 招標複價(A)	工信公司 發包複價(B)	差異(C=A-B)	差異% (C/B)	發包單價認定 依據及出處
1.7.3	PVC管及埋設，80mmφ， t=5.5mm	M	130	213.63	210.00	27,771.90	27,300.00	471.90	1.73%	曉揚水電行(P330)
1.7.4	EMT 63導線管及明管配置	M	2849	524.55	425.00	1,494,442.95	1,210,825.00	283,617.95	23.42%	曉揚水電行(P330)
1.7.5	GIP 82 厚鋼導線管及埋設	M	738	701.17	565.00	517,463.46	416,970.00	100,493.46	24.10%	曉揚水電行(P330)
1.7.6	XLPE電纜(600V 3/C 22mm2)	M	7100	381.78	300.00	2,710,638.00	2,130,000.00	580,638.00	27.26%	曉揚水電行(P331)
1.7.7	XLPE電纜(600V 1/C 2.0mm)	M	220	111.05	45.00	24,431.00	9,900.00	14,531.00	146.78%	曉揚水電行(P331)
1.7.8	XLPE電纜(600V 1/C 5.5mm2)	M	275	132.20	55.00	36,355.00	15,125.00	21,230.00	140.36%	曉揚水電行(P331)
1.7.9	XLPE電纜(600V 1/C 8mm2)	M	55	139.60	95.00	7,678.00	5,225.00	2,453.00	46.95%	曉揚水電行(P331)
1.7.10	XLPE電纜(600V 1/C 22mm2)	M	14254	206.22	135.00	2,939,459.88	1,924,290.00	1,015,169.88	52.76%	曉揚水電行(P331)
1.7.11	XLPE電纜(600V 1/C 38mm2)	M	11	227.38	160.00	2,501.18	1,760.00	741.18	42.11%	曉揚水電行(P331)
1.7.12	XLPE電纜(600V 1/C 60mm2)	M	55	307.75	240.00	16,926.25	13,200.00	3,726.25	28.23%	曉揚水電行(P331)
1.7.13	XLPE電纜(600V 1/C 80mm2)	M	22	352.17	300.00	7,747.74	6,600.00	1,147.74	17.39%	曉揚水電行(P331)
1.7.14	管溝開挖及回填	M	220	324.66	1,300.00	71,425.20	286,000.00	-214,574.80	-75.03%	曉揚水電行(P331)
1.7.15	現有路燈管線拆除	式	1	564,390.33	205,170.00	564,390.33	205,170.00	359,220.33	175.08%	曉揚水電行(P331)
1.7.16	現有開關箱管線拆除搬運至業主指定位置	式	1	299,997.28	233,150.00	299,997.28	233,150.00	66,847.28	28.67%	曉揚水電行(P331)
1.7.17	其他現有管線配合遷移或拆除	式	1	282,371.78	251,800.00	282,371.78	251,800.00	30,571.78	12.14%	曉揚水電行(P331)

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次 招標單價	發包單價	第七次 招標複價(A)	工信公司 發包複價(B)	差異(C=A-B)	差異% (C/B)	發包單價認定 依據及出處
1.7.18	現有停車場壁燈不亮修護	式	1	211,866.61	139,890.00	211,866.61	139,890.00	71,976.61	51.45%	曉揚水電行(P331)
1.7.19	無線網路預留接線盒(含配管線)	式	1	33,842.31	251,800.00	33,842.31	251,800.00	-217,957.69	-86.56%	曉揚水電行(P331)
1.7.20	台電相關之申請及送審	式	1	282,371.78	214,495.00	282,371.78	214,495.00	67,876.78	31.64%	曉揚水電行(P331)
(八)	景觀工程		1	216,470,861.66	151,370,049.58	216,470,861.66	144,554,892.00	71,915,969.66	49.75%	
1	假設工程		1	17,484,415.97	11,436,970.55	17,484,415.97	11,123,755.00	6,360,660.97	57.18%	
1.8.1.1	機械拆除，鋼筋混凝土，含運費	M3	3679	1,845.47	640.00	6,789,484.13	2,354,560.00	4,434,924.13	188.35%	久雄公司(P519)
1.8.1.2	機械拆除，無筋混凝土，含運費	M3	1860	937.84	385.00	1,744,382.40	716,100.00	1,028,282.40	143.59%	久雄公司(P519)
1.8.1.3	瀝青混凝土面層刨除，平均厚5.0cm，刨除機1.2m寬	M2	52700	46.75	30.00	2,463,725.00	1,581,000.00	882,725.00	55.83%	三峽公司(P185)
1.8.1.4	餘方自行處理(含水土保持)，總重35t傾卸貨車	B.M3	4135	940.18	997.00	3,887,644.30	4,122,595.00	-234,950.70	-5.70%	工信公司(P846)執行預算單價
1.8.1.5	施工測量，放樣，土木及水利等構造物	M2	52700	15.87	15.00	836,349.00	790,500.00	45,849.00	5.80%	久雄公司(P519)
1.8.1.6	設施物吊裝及移設	式	1	1,762,831.14	1,559,000.00	1,762,831.14	1,559,000.00	203,831.14	13.07%	久雄公司(P519)
(二)	土木工程		1	143,111,597.21	127,109,796.27	143,111,597.21	116,841,840.00	26,269,757.21	22.48%	
1.8.2.1	節點橋體包板，(忠孝段)	式	1	8,597,291.38	7,185,000.00	8,597,291.38	7,185,000.00	1,412,291.38	19.66%	久雄公司(P519)
1.8.2.2	節點橋體包板，(八德段)	式	1	8,150,678.24	6,760,000.00	8,150,678.24	6,760,000.00	1,390,678.24	20.57%	久雄公司(P519)
1.8.2.3	節點橋體包板，(南京段)	式	1	9,586,374.74	7,600,000.00	9,586,374.74	7,600,000.00	1,986,374.74	26.14%	久雄公司(P519)

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次 招標單價	發包單價	第七次 招標複價(A)	工信公司 發包複價(B)	差異(C=A-B)	差異% (C/B)	發包單價認定 依據及出處
1.8.2.4	節點橋體包板，(民權段)	式	1	9,442,042.59	7,144,995.00	9,442,042.59	7,144,995.00	2,297,047.59	32.15%	久雄公司(P519)
1.8.2.5	造型弧牆	座	1	119,346.87	157,180.00	119,346.87	157,180.00	-37,833.13	-24.07%	久雄公司(P519)
1.8.2.6	造型列柱	座	5	59,372.43	42,465.00	296,862.15	212,325.00	84,537.15	39.81%	久雄公司(P519)
1.8.2.7	木棧道平台	M2	569	13,598.23	5,145.00	7,737,392.87	2,927,505.00	4,809,887.87	164.30%	久雄公司(P519)
1.8.2.8	石板舖面	M2	174	3,304.91	3,015.00	575,054.34	524,610.00	50,444.34	9.62%	久雄公司(P519)
1.8.2.9	人行道面層，舖面磚(高壓)，含伸縮縫	M2	4579	2,236.77	1,885.00	10,242,169.83	8,631,415.00	1,610,754.83	18.66%	久雄公司(P519)
1.8.2.10	鋼筋混凝土緣石，預鑄，20≦底寬＜25cm ，35≦全高＜40cm	M	6582	1,254.28	900.00	8,255,670.96	5,923,800.00	2,331,870.96	39.36%	久雄公司(P519)
1.8.2.11	散步道，<W=3M>	M	1147	3,238.51	3,105.00	3,714,570.97	3,561,435.00	153,135.97	4.30%	久雄公司(P519)
1.8.2.12	車阻圓球	座	81	5,538.07	4,690.00	448,583.67	379,890.00	68,693.67	18.08%	久雄公司(P519)
1.8.2.13	阻車柱	座	122	6,873.31	3,770.00	838,543.82	459,940.00	378,603.82	82.32%	久雄公司(P520)
1.8.2.14	自行車停放架	組	118	2,890.34	1,550.00	341,060.12	182,900.00	158,160.12	86.47%	久雄公司(P520)
1.8.2.15	植穴	座	18	3,290.44	2,450.00	59,227.92	44,100.00	15,127.92	34.30%	久雄公司(P520)
1.8.2.16	階梯草坡	M	52	3,597.87	3,190.00	187,089.24	165,880.00	21,209.24	12.79%	久雄公司(P520)
1.8.2.17	RC階梯	M2	163	9,596.03	10,295.00	1,564,152.89	1,678,085.00	-113,932.11	-6.79%	久雄公司(P520)

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次 招標單價	發包單價	第七次 招標複價(A)	工信公司 發包複價(B)	差異(C=A-B)	差異% (C/B)	發包單價認定 依據及出處
1.8.2.18	枕木飾牆	M	244	5,925.80	4,685.00	1,445,895.20	1,143,140.00	302,755.20	26.48%	久雄公司(P520)
1.8.2.19	框景端牆	座	1	105,228.64	51,935.00	105,228.64	51,935.00	53,293.64	102.62%	久雄公司(P520)
1.8.2.20	玻璃擋牆	M	85	11,973.86	14,890.00	1,017,778.10	1,265,650.00	-247,871.90	-19.58%	久雄公司(P520)
1.8.2.21	農安街休憩廣場	式	1	1,567,657.22	2,000,000.00	1,567,657.22	2,000,000.00	-432,342.78	-21.62%	久雄公司(P520)
1.8.2.22	螺旋廣場鋪面	式	1	3,877,500.90	2,900,000.00	3,877,500.90	2,900,000.00	977,500.90	33.71%	久雄公司(P520)
1.8.2.23	光帶立牆	M	279	20,684.11	14,890.00	5,770,866.69	4,154,310.00	1,616,556.69	38.91%	久雄公司(P520)
1.8.2.24	電箱隔屏	M	71	9,199.80	10,660.00	653,185.80	756,860.00	-103,674.20	-13.70%	久雄公司(P520)
1.8.2.25	籃球架，(活動式)	座	1	192,124.83	101,110.00	192,124.83	101,110.00	91,014.83	90.02%	久雄公司(P520)
1.8.2.26	光牆	M	49	23,613.16	18,695.00	1,157,044.84	916,055.00	240,989.84	26.31%	久雄公司(P520)
1.8.2.27	矮花台	M	715	1,785.27	1,500.00	1,276,468.05	1,072,500.00	203,968.05	19.02%	久雄公司(P520)
1.8.2.28	岩砌立牆	M	12	86,576.72	51,760.00	1,038,920.64	621,120.00	417,800.64	67.27%	久雄公司(P520)
1.8.2.29	虹彩造型立牆	座	1	454,289.23	247,165.00	454,289.23	247,165.00	207,124.23	83.80%	久雄公司(P520)
1.8.2.30	光之舞台	M2	187	12,100.71	10,755.00	2,262,832.77	2,011,185.00	251,647.77	12.51%	久雄公司(P520)
1.8.2.31	光椅	M	35	9,251.62	6,870.00	323,806.70	240,450.00	83,356.70	34.67%	久雄公司(P520)
1.8.2.32	護欄座椅	M	15	20,794.45	16,940.00	311,916.75	254,100.00	57,816.75	22.75%	久雄公司(P520)

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次 招標單價	發包單價	第七次 招標複價(A)	工信公司 發包複價(B)	差異(C=A-B)	差異% (C/B)	發包單價認定 依據及出處
1.8.2.33	洗石子，牆面	M2	2045	1,070.23	1,195.00	2,188,620.35	2,443,775.00	-255,154.65	-10.44%	久雄公司(P521)
1.8.2.34	山形剪影立牆	M	110	22,478.64	9,355.00	2,472,650.40	1,029,050.00	1,443,600.40	140.28%	久雄公司(P521)
1.8.2.35	籃球場圍網	M	74	7,731.89	7,820.00	572,159.86	578,680.00	-6,520.14	-1.13%	久雄公司(P521)
1.8.2.36	休憩亭	座	4	176,501.75	126,570.00	706,007.00	506,280.00	199,727.00	39.45%	久雄公司(P521)
1.8.2.37	造型燈箱	座	6	117,391.11	65,260.00	704,346.66	391,560.00	312,786.66	79.88%	久雄公司(P521)
1.8.2.38	乾式造景	M2	335	3,966.90	3,480.00	1,328,911.50	1,165,800.00	163,111.50	13.99%	久雄公司(P521)
1.8.2.39	原有景石吊運	式	1	247,506.77	70,775.00	247,506.77	70,775.00	176,731.77	249.71%	久雄公司(P521)
1.8.2.40	欄杆TYP-A	M	137	14,809.07	8,870.00	2,028,842.59	1,215,190.00	813,652.59	66.96%	久雄公司(P521)
1.8.2.41	欄杆TYP-B	M	1849	9,740.23	10,020.00	18,009,685.27	18,526,980.00	-517,294.73	-2.79%	久雄公司(P521)
1.8.2.42	欄杆TYP-C	M	286	8,214.39	8,235.00	2,349,315.54	2,355,210.00	-5,894.46	-0.25%	久雄公司(P521)
1.8.2.43	欄杆TYP-D	M	120	4,595.13	8,715.00	551,415.60	1,045,800.00	-494,384.40	-47.27%	久雄公司(P521)
1.8.2.44	瀝青混凝土鋪面，粗粒料 9.5mm，黏度AC-20	M3	2635	6,177.29	4,725.00	16,277,159.15	12,450,375.00	3,826,784.15	30.74%	三峽公司(P185)
1.8.2.45	瀝青黏層，快凝油溶瀝青， RC-70	M2	52700	16.33	12.00	860,591.00	632,400.00	228,191.00	36.08%	三峽公司(P185)
1.8.2.46	標線，熱塑性塑膠，反光，厚 2mm	M2	1134	331.04	255.00	375,399.36	289,170.00	86,229.36	29.82%	久雄公司(P521)
1.8.2.47	養護隊圍牆	M	165	16,449.68	16,730.00	2,714,197.20	2,760,450.00	-46,252.80	-1.68%	久雄公司(P521)

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次 招標單價	發包單價	第七次 招標複價(A)	工信公司 發包複價(B)	差異(C=A-B)	差異% (C/B)	發包單價認定 依據及出處
1.8.2.48	養護隊軌道門	座	1	113,160.00	105,705.00	113,160.00	105,705.00	7,455.00	7.05%	久雄公司(P521)
〔三〕	植栽綠化工程		1	25,211,664.31	5,352,290.00	25,211,664.31	5,480,775.00	19,730,889.31	360.00%	
1.8.3.1	灌木，福木	株	31	1,870.98	2,300.00	58,000.38	71,300.00	-13,299.62	-18.65%	久雄公司(P521)
1.8.3.2	灌木，變葉木，(H=45-50cm，W≧30cm)	株	1416	485.43	80.00	687,368.88	113,280.00	574,088.88	506.79%	久雄公司(P521)
1.8.3.3	灌木，春不老，(H=45-50cm，W≧30cm)	株	6087	609.16	80.00	3,707,956.92	486,960.00	3,220,996.92	661.45%	久雄公司(P521)
1.8.3.4	灌木，平戶杜鵑，(H=45-50cm，W≧30cm)	株	1377	362.76	80.00	499,520.52	110,160.00	389,360.52	353.45%	久雄公司(P521)
1.8.3.5	灌木，月橘，(H=35-40cm，W≧25cm)	株	950	415.63	80.00	394,848.50	76,000.00	318,848.50	419.54%	久雄公司(P522)
1.8.3.6	灌木，斑葉女貞，(H=35-40cm，W≧25cm)	株	606	387.08	80.00	234,570.48	48,480.00	186,090.48	383.85%	久雄公司(P522)
1.8.3.7	灌木，斑葉鵝掌藤，(H=25-30cm，W≧20cm)	株	2579	344.78	80.00	889,187.62	206,320.00	682,867.62	330.98%	久雄公司(P522)
1.8.3.8	灌木，錫蘭葉下珠，(H=35-40cm，W≧30cm)	株	3606	344.78	80.00	1,243,276.68	288,480.00	954,796.68	330.98%	久雄公司(P522)
1.8.3.9	灌木，六月雪，(H=25-30cm，W≧20cm)	株	4470	373.33	80.00	1,668,785.10	357,600.00	1,311,185.10	366.66%	久雄公司(P522)
1.8.3.10	灌木，朱蕉，(H=50-55cm，W≧30cm)	株	2764	405.06	80.00	1,119,585.84	221,120.00	898,465.84	406.33%	久雄公司(P522)
1.8.3.11	灌木，黃金金露花，(H=25-30cm，W≧20cm)	株	2360	320.45	80.00	756,262.00	188,800.00	567,462.00	300.56%	久雄公司(P522)
1.8.3.12	灌木，文殊蘭，(H=40-45cm，W≧30cm)	株	2310	373.33	80.00	862,392.30	184,800.00	677,592.30	366.66%	久雄公司(P522)
1.8.3.13	灌木，蜘株百合，(H=35-40cm，W≧35cm)	株	7410	397.65	80.00	2,946,586.50	592,800.00	2,353,786.50	397.06%	久雄公司(P522)

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次 招標單價	發包單價	第七次 招標複價(A)	工信公司 發包複價(B)	差異(C=A-B)	差異% (C/B)	發包單價認定 依據及出處
1.8.3.14	灌木，斑葉月桃，(H=50-60cm，W≧40cm)	株	1005	379.67	80.00	381,568.35	80,400.00	301,168.35	374.59%	久雄公司(P522)
1.8.3.15	草花地被，短葉虎尾蘭，(H=10-15cmm)	株	6440	299.31	80.00	1,927,556.40	515,200.00	1,412,356.40	274.14%	久雄公司(P522)
1.8.3.16	草花地被，合果芋，(H=25-30cmm，W≧30cm)	株	329	299.31	80.00	98,472.99	26,320.00	72,152.99	274.14%	久雄公司(P522)
1.8.3.17	草花地被，小蚌蘭，(H=10-15cmm，W≧10cm)	株	6011	272.86	45.00	1,640,161.46	270,495.00	1,369,666.46	506.36%	久雄公司(P522)
1.8.3.18	草花地被，馬利筋，(H=30-35cmm，W≧10cm)	株	520	358.52	80.00	186,430.40	41,600.00	144,830.40	348.15%	久雄公司(P522)
1.8.3.19	草花地被，馬蘭，(H=10cmm，W≧10cm)	株	1025	344.78	45.00	353,399.50	46,125.00	307,274.50	666.18%	久雄公司(P522)
1.8.3.20	草花地被，白紋草，(H=10cmm，W≧10cm)	株	4194	291.90	45.00	1,224,228.60	188,730.00	1,035,498.60	548.67%	久雄公司(P522)
1.8.3.21	草花地被，沿階草，(H=10cmm，W≧10cm)	株	3827	299.31	45.00	1,145,459.37	172,215.00	973,244.37	565.13%	久雄公司(P522)
1.8.3.22	草花地被，南美蟛蜞菊，(W≧15cm)	株	400	316.23	45.00	126,492.00	18,000.00	108,492.00	602.73%	久雄公司(P522)
1.8.3.23	草花地被，薜荔	株	128	447.37	80.00	57,263.36	10,240.00	47,023.36	459.21%	久雄公司(P522)
1.8.3.24	草花地被，地毯草	M2	2214	152.29	130.00	337,170.06	287,820.00	49,350.06	17.15%	久雄公司(P522)
1.8.3.25	客土施放	C.M3	2405	947.59	330.00	2,278,953.95	793,650.00	1,485,303.95	187.15%	久雄公司(P523)
1.8.3.26	喬木，移植	株	26	4,682.93	1,105.00	121,756.18	28,730.00	93,026.18	323.79%	久雄公司(P523)
1.8.3.27	樹木修剪	式	1	264,409.97	55,150.00	264,409.97	55,150.00	209,259.97	379.44%	久雄公司(P523)
[四]	噴灌系統設置工程		1	30,663,184.17	7,470,992.76	30,663,184.17	11,108,522.00	19,554,662.17	176.03%	

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次 招標單價	發包單價	第七次 招標複價(A)	工信公司 發包複價(B)	差異(C=A-B)	差異% (C/B)	發包單價認定 依據及出處
1.8.4.1	5HP陸上型灌溉泵浦	組	8	30,669.59	40,195.00	245,356.72	321,560.00	-76,203.28	-23.70%	曉揚水電行(P295)
1.8.4.2	不鏽鋼屋外型開關箱	組	8	9,518.15	8,840.00	76,145.20	70,720.00	5,425.20	7.67%	曉揚水電行(P295)
1.8.4.3	噴灌十站自動控制器	組	3	16,921.16	8,840.00	50,763.48	26,520.00	24,243.48	91.42%	曉揚水電行(P295)
1.8.4.4	噴灌八站自動控制器	組	2	14,806.01	7,725.00	29,612.02	15,450.00	14,162.02	91.66%	曉揚水電行(P295)
1.8.4.5	噴灌六站自動控制器	組	2	12,690.87	6,515.00	25,381.74	13,030.00	12,351.74	94.79%	曉揚水電行(P295)
1.8.4.6	噴灌四站自動控制器	組	1	9,518.15	6,050.00	9,518.15	6,050.00	3,468.15	57.32%	曉揚水電行(P295)
1.8.4.7	雨水感知器	組	8	4,053.67	2,650.00	32,429.36	21,200.00	11,229.36	52.97%	曉揚水電行(P295)
1.8.4.8	2" 過濾器	組	8	3,559.79	3,165.00	28,478.32	25,320.00	3,158.32	12.47%	曉揚水電行(P295)
1.8.4.9	2" 逆止閥	組	8	2,467.32	1,115.00	19,738.56	8,920.00	10,818.56	121.28%	曉揚水電行(P295)
1.8.4.10	2" 防震軟管	組	8	2,467.32	2,605.00	19,738.56	20,840.00	-1,101.44	-5.29%	曉揚水電行(P295)
1.8.4.11	2"電磁閥	組	118	5,287.86	2,700.00	623,967.48	318,600.00	305,367.48	95.85%	曉揚水電行(P295)
1.8.4.12	2"閘門凡而	只	134	3,454.03	1,115.00	462,840.02	149,410.00	313,430.02	209.78%	曉揚水電行(P295)
1.8.4.13	方型塑鋼閥箱	只	59	3,913.02	980.00	230,868.18	57,820.00	173,048.18	299.29%	曉揚水電行(P295)
1.8.4.14	PVC給水配管	M	4800	740.30	65.00	3,553,440.00	312,000.00	3,241,440.00	1038.92%	曉揚水電行(P295)
1.8.4.15	電源管(含內線)	M	3500	111.05	65.00	388,675.00	227,500.00	161,175.00	70.85%	曉揚水電行(P295)

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次 招標單價	發包單價	第七次 招標複價(A)	工信公司 發包複價(B)	差異(C=A-B)	差異% (C/B)	發包單價認定 依據及出處
1.8.4.16	1/2"自動噴頭 type A	組	1464	2,573.07	513.00	3,766,974.48	751,032.00	3,015,942.48	401.57%	曉揚水電行(P295)
1.8.4.17	1/2"自動噴頭 type B	組	210	2,607.97	516.00	547,673.70	108,360.00	439,313.70	405.42%	曉揚水電行(P296)
1.8.4.18	轉接提昇管1/2"	組	1674	2,115.14	105.00	3,540,744.36	175,770.00	3,364,974.36	1914.42%	曉揚水電行(P296)
1.8.4.19	3"保護套	組	837	1,409.74	355.00	1,179,952.38	297,135.00	882,817.38	297.11%	曉揚水電行(P296)
1.8.4.20	連接給水管水源	處	8	9,341.54	23,270.00	74,732.32	186,160.00	-111,427.68	-59.86%	曉揚水電行(P296)
1.8.4.21	電源引入	處	8	10,399.11	23,270.00	83,192.88	186,160.00	-102,967.12	-55.31%	曉揚水電行(P296)
1.8.4.22	噴頭閥接安裝調整	組	837	1,586.36	230.00	1,327,783.32	192,510.00	1,135,273.32	589.72%	曉揚水電行(P296)
1.8.4.23	電磁閥安裝調整	組	59	2,009.39	2,330.00	118,554.01	137,470.00	-18,915.99	-13.76%	曉揚水電行(P296)
1.8.4.24	馬達及首部安裝	組	8	6,345.43	16,750.00	50,763.44	134,000.00	-83,236.56	-62.12%	曉揚水電行(P296)
1.8.4.25	主控制器及配電盤安裝	組	8	6,345.43	8,840.00	50,763.44	70,720.00	-19,956.56	-28.22%	曉揚水電行(P296)
1.8.4.26	控制箱組立	組	8	5,287.86	6,515.00	42,302.88	52,120.00	-9,817.12	-18.84%	曉揚水電行(P296)
1.8.4.27	分站閥組安裝	組	59	5,816.65	2,325.00	343,182.35	137,175.00	206,007.35	150.18%	曉揚水電行(P296)
1.8.4.28	幫浦基礎	組	8	5,816.65	7,455.00	46,533.20	59,640.00	-13,106.80	-21.98%	曉揚水電行(P296)
1.8.4.29	雨水感知器安裝	組	8	2,467.32	1,865.00	19,738.56	14,920.00	4,818.56	32.30%	曉揚水電行(P296)
1.8.4.30	閥箱組立	組	59	2,009.39	465.00	118,554.01	27,435.00	91,119.01	332.13%	曉揚水電行(P296)

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次 招標單價	發包單價	第七次 招標複價(A)	工信公司 發包複價(B)	差異(C=A-B)	差異% (C/B)	發包單價認定 依據及出處
1.8.4.31	防水接頭	只	158	1,409.74	390.00	222,738.92	61,620.00	161,118.92	261.47%	曉揚水電行(P296)
1.8.4.32	3T蓄水桶	只	16	14,806.01	17,870.00	236,896.16	285,920.00	-49,023.84	-17.15%	曉揚水電行(P296)
1.8.4.33	水位控制器	只	16	1,586.36	2,230.00	25,381.76	35,680.00	-10,298.24	-28.86%	曉揚水電行(P296)
1.8.4.34	蓄水桶固定	組	16	4,230.29	6,420.00	67,684.64	102,720.00	-35,035.36	-34.11%	曉揚水電行(P296)
1.8.4.35	配管配線另料及五金	組	1	84,605.78	200,080.00	84,605.78	200,080.00	-115,474.22	-57.71%	曉揚水電行(P297)
1.8.4.36	配管配線工資	M	4800	775.20	95.00	3,720,960.00	456,000.00	3,264,960.00	716.00%	曉揚水電行(P297)
1.8.4.37	3"不鏽鋼套管	M	290	1,057.57	1,675.00	306,695.30	485,750.00	-179,054.70	-36.86%	曉揚水電行(P297)
1.8.4.38	挖埋及回填工資	M	4800	1,163.33	623.00	5,583,984.00	2,990,400.00	2,593,584.00	86.73%	曉揚水電行(P297)
1.8.4.39	全區試車調整	工	30	2,819.49	2,300.00	84,584.70	69,000.00	15,584.70	22.59%	曉揚水電行(P297)
1.8.4.40	教育訓練	式	1	458,809.72	13,960.00	458,809.72	13,960.00	444,849.72	3186.60%	曉揚水電行(P297)
1.8.4.41	運雜費	式	1	194,416.67	11,165.00	194,416.67	11,165.00	183,251.67	1641.30%	曉揚水電行(P297)
1.8.4.42	噴灌機房結構	座	8	321,003.55	283,835.00	2,568,028.40	2,270,680.00	297,348.40	13.10%	曉揚水電行(P297)
二	松江大橋		1	177,659,356.16	150,369,564.70	177,659,356.16	149,458,683.51	28,200,672.65	18.87%	
(一)	道路工程		1	6,914,467.31	5,980,147.81	6,914,467.31	29,192,766.51	-22,278,299.20	-76.31%	
2.1.1	瀝青混凝土鋪面，粗粒料 9.5mm，黏度AC-20	M3	895	6,177.29	4,725.00	5,528,674.55	29,187,695.25	-23,659,020.70	-81.06%	三峽公司(P186)

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次 招標單價	發包單價	第七次 招標複價(A)	工信公司 發包複價(B)	差異(C=A-B)	差異% (C/B)	發包單價認定 依據及出處
2.1.2	瀝青黏層，快凝油溶瀝青，RC-70	M2	23125	16.33	12.00	377,631.25	195.96	377,435.29	#########	三峽公司(P186)
2.1.3	瀝青混凝土面層刨除，平均厚5.0cm，刨除機1.2m寬	M2	1289	46.75	30.00	60,260.75	1,402.50	58,858.25	4196.67%	三峽公司(P186)
2.1.4	瀝青混凝土面層刨除，平均厚10.0cm，刨除機1.2m寬	M2	10918	86.82	40.00	947,900.76	3,472.80	944,427.96	27195.00%	三峽公司(P186)
(二)	橋梁工程		1	103,449,539.51	81,735,538.89	103,449,539.51	81,724,200.00	21,725,339.51	26.58%	
2.2.1	構造物開挖，(機械挖，0.7～0.79m3開挖機)	B.M3	1260	54.99	75.00	69,287.40	94,500.00	-25,212.60	-26.68%	學志公司(P143)
2.2.2	構造物回填，回填及夯實，機具夯實	C.M3	1189	232.67	295.00	276,644.63	350,755.00	-74,110.37	-21.13%	學志公司(P143)
2.2.3	餘方自行處理(含水土保持)，總重35t傾卸貨車	B.M3	71	940.18	785.00	66,752.78	55,735.00	11,017.78	19.77%	學志公司(P143)
2.2.4	結構用混凝土，預拌，350kgf/cm2(含人工)	M3	38	3,816.80	3,685.00	145,038.40	140,030.00	5,008.40	3.58%	學志公司(P143)
2.2.5	結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2(含人工)	M3	260	3,300.68	3,255.00	858,176.80	846,300.00	11,876.80	1.40%	學志公司(P143)
2.2.6	350 kg/cm2無收縮水泥砂漿	M3	17	16,017.75	17,540.00	272,301.75	298,180.00	-25,878.25	-8.68%	學志公司(P143)
2.2.7	280 kg/cm2無收縮水泥砂漿	M3	85	13,672.98	17,150.00	1,162,203.30	1,457,750.00	-295,546.70	-20.27%	學志公司(P144)
2.2.8	350 kg/cm2無收縮混凝土	M3	37	7,418.96	5,760.00	274,501.52	213,120.00	61,381.52	28.80%	學志公司(P144)
2.2.9	280 kg/cm2無收縮混凝土	M3	28	6,388.88	5,280.00	178,888.64	147,840.00	31,048.64	21.00%	學志公司(P144)

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次 招標單價	發包單價	第七次 招標複價(A)	工信公司 發包複價(B)	差異(C=A-B)	差異% (C/B)	發包單價認定 依據及出處
2.2.10	鋼筋，SD420W	T	44	43,727.33	40,465.00	1,924,002.52	1,780,460.00	143,542.52	8.06%	學志公司(P139)已扣除鋼筋材料費32500,東和公司(P613)提供材料32000
2.2.11	鋼筋，SD280	T	27	40,992.46	38,850.00	1,106,796.42	1,048,950.00	57,846.42	5.51%	學志公司(P139)已扣除鋼筋材料費32500,東和公司(P613)提供材料32000
2.2.12	場鑄結構混凝土用模板，普通，(乙種，擋土牆，橋台，車行箱涵等)	M2	1068	480.14	745.00	512,789.52	795,660.00	-282,870.48	-35.55%	學志公司(P144)
2.2.13	鋼鈑補強製作及安裝,A36	T	268	60,843.21	57,820.00	16,305,980.28	15,495,760.00	810,220.28	5.23%	學志公司(P144)
2.2.14	鋼板外露表面塗裝	M2	3080	817.52	735.00	2,517,961.60	2,263,800.00	254,161.60	11.23%	學志公司(P144)
2.2.15	鋼板內面防銹底漆	M2	3080	556.28	490.00	1,713,342.40	1,509,200.00	204,142.40	13.53%	學志公司(P144)
2.2.16	鋼管支撐架	M3	20333	400.57	245.00	8,144,789.81	4,981,585.00	3,163,204.81	63.50%	學志公司(P144)
2.2.17	化學黏著錨筋，36mmϕ，L=54cm	支	56	1,173.91	885.00	65,738.96	49,560.00	16,178.96	32.65%	學志公司(P141)扣除使用東和公司(P613)鋼筋每噸價差500元,總價差265.5元
2.2.18	化學黏著錨筋，22mmϕ，L=33cm	支	6298	786.83	490.00	4,955,455.34	3,086,020.00	1,869,435.34	60.58%	學志公司(P141)扣除使用東和公司(P613)鋼筋每噸價差500元,總價差7179.5元

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次 招標單價	發包單價	第七次 招標複價(A)	工信公司 發包複價(B)	差異(C=A-B)	差異% (C/B)	發包單價認定 依據及出處
2.2.19	化學黏著錨筋，16mmΦ， L=24cm	支	3576	692.71	440.00	2,477,130.96	1,573,440.00	903,690.96	57.43%	學志公司(P141)扣除使用東和公司(P613)鋼筋每噸價差500元，總價差1534元
2.2.20	化學黏著錨筋，13mmΦ， L=20cm	支	14905	623.97	395.00	9,300,272.85	5,887,475.00	3,412,797.85	57.97%	學志公司(P144)
2.2.21	化學錨栓(M16 L=17cm)	支	5945	1,015.27	540.00	6,035,780.15	3,210,300.00	2,825,480.15	88.01%	學志公司(P144)
2.2.22	化學錨栓(M16 L=10cm)	支	432	877.79	440.00	379,205.28	190,080.00	189,125.28	99.50%	學志公司(P144)
2.2.23	既有鋼筋混凝土打除	B.M3	348	1,166.51	1,765.00	405,945.48	614,220.00	-208,274.52	-33.91%	學志公司(P144)
2.2.24	既有鋼筋混凝土運棄	B.M3	348	852.40	245.00	296,635.20	85,260.00	211,375.20	247.92%	學志公司(P145)
2.2.25	拆除既有伸縮縫	M	270	6,499.85	4,410.00	1,754,959.50	1,190,700.00	564,259.50	47.39%	學志公司(P145)
2.2.26	混凝土表面清理及打毛	M2	3818	370.15	345.00	1,413,232.70	1,317,210.00	96,022.70	7.29%	學志公司(P145)
2.2.27	基礎錨碇螺栓(A307)	T	5	65,759.84	78,406.00	328,799.20	392,030.00	-63,230.80	-16.13%	榮聖公司(P96)
2.2.28	橋面伸縮縫，伸縮量5cm	M	97	20,247.21	26,950.00	1,963,979.37	2,614,150.00	-650,170.63	-24.87%	學志公司(P141)扣除使用東和公司(P613)鋼筋每噸價差500元，總價差34973元
2.2.29	橋面伸縮縫，伸縮量10cm	M	45	26,715.33	30,870.00	1,202,189.85	1,389,150.00	-186,960.15	-13.46%	學志公司(P141)扣除使用東和公司(P613)鋼筋每噸價差500元，總價差30元

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次 招標單價	發包單價	第七次 招標複價(A)	工信公司 發包複價(B)	差異(C=A-B)	差異% (C/B)	發包單價認定 依據及出處
2.2.30	無縫伸縮縫，伸縮量5cm以下	M	22	43,488.43	39,200.00	956,745.46	862,400.00	94,345.46	10.94%	學志公司(P145)
2.2.31	鉸接板	M2	128	2,130.58	2,940.00	272,714.24	376,320.00	-103,605.76	-27.53%	學志公司(P145)
2.2.32	混凝土護欄(紐澤西護欄)	M	1298	3,634.82	3,430.00	4,717,996.36	4,452,140.00	265,856.36	5.97%	學志公司(P141)扣除使用東和公司(P613)鋼筋每噸價差500元,總價差240元
2.2.33	混凝土中央分隔島	M	6	2,660.49	3,235.00	15,962.94	19,410.00	-3,447.06	-17.76%	學志公司(P145)
2.2.34	人造橡膠防震版	CM3	425600	1.06	1.00	451,136.00	425,600.00	25,536.00	6.00%	學志公司(P145)
2.2.35	鋼板外露防水處理及塗裝(第一型)	M2	251	1,373.80	1,175.00	344,823.80	294,925.00	49,898.80	16.92%	學志公司(P145)
2.2.36	鋼板外露防水處理及塗裝(第二型)	M2	1524	1,181.33	1,075.00	1,800,346.92	1,638,300.00	162,046.92	9.89%	學志公司(P145)
2.2.37	基隆河親水設施復舊	式	1	1,800,899.17	1,666,000.00	1,800,899.17	1,666,000.00	134,899.17	8.10%	學志公司(P145)
2.2.38	混凝土保護塗佈	M2	13362	893.66	685.00	11,941,084.92	9,152,970.00	2,788,114.92	30.46%	學志公司(P145)
2.2.39	隔音牆(H=2.0M)	M	1003	15,250.52	9,800.00	15,296,271.56	9,829,400.00	5,466,871.56	55.62%	聯技公司(P45)
2.2.40	環養樹脂塗布	M2	35	320.44	295.00	11,215.40	10,325.00	890.40	8.62%	學志公司(P145)
2.2.41	混凝土表面油漆塗裝	M2	262	259.11	245.00	67,886.82	64,190.00	3,696.82	5.76%	學志公司(P145)
2.2.42	人工拆除,金屬欄杆及鐵件	式	1	-336,326.69	-147,000.00	-336,326.69	-147,000.00	-189,326.69	128.79%	學志公司(P145)

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次 招標單價	發包單價	第七次 招標複價(A)	工信公司 發包複價(B)	差異(C=A-B)	差異% (C/B)	發包單價認定 依據及出處
(三)	排水工程		1	642,138.06	341,364.00	642,138.06	667,320.00	-25,181.94	-3.77%	
2.3.1	橋面洩水孔,A 型(W34*L54)	個	44	7,702.29	9,310.00	338,900.76	409,640.00	-70,739.24	-17.27%	學志公司(P146)
2.3.2	15cmΦ PVC排水管	M	232	342.66	390.00	79,497.12	90,480.00	-10,982.88	-12.14%	學志公司(P146)
2.3.3	20cmΦ PVC排水管	M	20	654.64	590.00	13,092.80	11,800.00	1,292.80	10.96%	學志公司(P146)
2.3.4	A型鍍鋅水管支架	支	24	1,099.87	785.00	26,396.88	18,840.00	7,556.88	40.11%	學志公司(P146)
2.3.5	B型鍍鋅水管支架	支	132	1,137.95	785.00	150,209.40	103,620.00	46,589.40	44.96%	學志公司(P146)
2.3.6	PVC三向接頭(含清除孔)	個	8	1,286.01	1,175.00	10,288.08	9,400.00	888.08	9.45%	學志公司(P146)
2.3.7	PVC三向接頭(不含清除孔)	個	8	898.94	980.00	7,191.52	7,840.00	-648.48	-8.27%	學志公司(P146)
2.3.8	15cmΦ 鍍鋅鋼排水管	M	10	1,656.15	1,570.00	16,561.50	15,700.00	861.50	5.49%	學志公司(P146)
(四)	交通工程		1	640,616.81	527,463.00	640,616.81	524,305.00	116,311.81	22.18%	
2.4.1	標線，熱塑性塑膠，反光，厚2mm	M2	570	331.04	155.00	188,692.80	88,350.00	100,342.80	113.57%	憲驛公司(P359)
2.4.2	附掛式標誌拆除	套	30	1,216.21	2,078.00	36,486.30	62,340.00	-25,853.70	-41.47%	工信公司(P850)執行預算單價
2.4.3	附掛式標誌掛裝	套	30	1,920.55	3,163.00	57,616.50	94,890.00	-37,273.50	-39.28%	工信公司(P850)執行預算單價
2.4.4	強化玻璃路面反光標記	個	693	329.96	150.00	228,662.28	103,950.00	124,712.28	119.97%	憲驛公司(P359)
2.4.5	超軟質彈性分隔桿	座	20	2,842.76	680.00	56,855.20	13,600.00	43,255.20	318.05%	憲驛公司(P359)

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次招標單價	發包單價	第七次招標複價(A)	工信公司發包複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	發包單價認定依據及出處
2.4.6	第三類危險標記（附掛式）	處	1	1,656.17	520.00	1,656.17	520.00	1,136.17	218.49%	憲驛公司(P359)
2.4.7	座式反光導標	個	127	556.28	1,265.00	70,647.56	160,655.00	-90,007.44	-56.03%	工信公司(P850)執行預算單價
(五)	大地工程		1	63,226,074.13	59,784,177.00	63,226,074.13	34,614,532.00	28,611,542.13	82.66%	
2.5.1	構造物開挖，(機械挖，0.7～0.79m3開挖機)	B.M3	396	54.99	75.00	21,776.04	29,700.00	-7,923.96	-26.68%	學志公司(P146)
2.5.2	構造物回填，回填及夯實，機具夯實	C.M3	340	232.67	295.00	79,107.80	100,300.00	-21,192.20	-21.13%	學志公司(P146)
2.5.3	臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=9m，(單邊水平長度，未含擋土支撐系統)	M	20	5,762.68	3,920.00	115,253.60	78,400.00	36,853.60	47.01%	學志公司(P146)
2.5.4	圍堰，雙層鋼板樁，L=9m	M	782	13,662.74	11,755.00	10,684,262.68	9,192,410.00	1,491,852.68	16.23%	學志公司(P146)
2.5.5	圍堰，雙層鋼板樁，L=13m	M	211	25,250.65	15,675.00	5,327,887.15	3,307,425.00	2,020,462.15	61.09%	學志公司(P146)
2.5.6	施工構台	M2	2728	14,909.66	6,845.00	40,673,552.48	18,673,160.00	22,000,392.48	117.82%	學志公司(P147)
2.5.7	掛網噴凝土(t=10cm)	M2	555	1,232.04	1,170.00	683,782.20	649,350.00	34,432.20	5.30%	學志公司(P147)
2.5.8	灌漿錨筋(D=25mmφ，L=2M)	支	139	928.58	970.00	129,072.62	134,830.00	-5,757.38	-4.27%	學志公司(P147)
2.5.9	施工便橋	M2	360	14,833.51	6,565.00	5,340,063.60	2,363,400.00	2,976,663.60	125.95%	學志公司(P147)
2.5.10	結構物傾斜計	組	4	15,533.62	8,137.00	62,134.48	32,548.00	29,586.48	90.90%	工信公司(P850)執行預算單價
2.5.11	結構物沉陷觀測點	組	9	4,401.62	2,143.00	39,614.58	19,287.00	20,327.58	105.40%	工信公司(P850)執行預算單價

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次 招標單價	發包單價	第七次 招標複價(A)	工信公司 發包複價(B)	差異(C=A-B)	差異% (C/B)	發包單價認定 依據及出處
2.5.12	地表沉陷觀測點	組	26	2,675.65	1,297.00	69,566.90	33,722.00	35,844.90	106.30%	工信公司(P850)執行預算單價
(六)	照明工程		1	1,508,534.83	1,426,413.00	1,508,534.83	1,203,750.00	304,784.83	25.32%	
2.6.1	高低雙臂桿H=8M	支	3	47,249.16	37,535.00	141,747.48	112,605.00	29,142.48	25.88%	曉揚水電行(P332)
2.6.2	單臂燈柱 ，H=8M	支	11	38,310.55	29,615.00	421,416.05	325,765.00	95,651.05	29.36%	曉揚水電行(P332)
2.6.3	雙臂燈柱(高低燈) ，H=6M	支	7	36,778.13	30,730.00	257,446.91	215,110.00	42,336.91	19.68%	曉揚水電行(P332)
2.6.4	單臂燈柱 ，H=6M(匝道)	支	3	17,878.26	15,250.00	53,634.78	45,750.00	7,884.78	17.23%	曉揚水電行(P332)
2.6.5	單臂燈柱 ，H=6M	支	6	21,320.66	15,250.00	127,923.96	91,500.00	36,423.96	39.81%	曉揚水電行(P332)
2.6.6	路燈燈具(含燈泡)，220V 250W	盞	30	10,216.15	7,365.00	306,484.50	220,950.00	85,534.50	38.71%	曉揚水電行(P332)
2.6.7	備品:高低雙臂桿H=8M	支	1	39,130.17	27,045.00	39,130.17	27,045.00	12,085.17	44.69%	曉揚水電行(P332)
2.6.8	備品:單臂燈柱 ，H=8M	支	1	31,727.17	25,180.00	31,727.17	25,180.00	6,547.17	26.00%	曉揚水電行(P332)
2.6.9	備品:雙臂燈柱(高低燈) ，H=6M	支	1	29,188.99	30,730.00	29,188.99	30,730.00	-1,541.01	-5.01%	曉揚水電行(P332)
2.6.10	備品:單臂燈柱 ，H=6M(匝道)	支	1	14,806.01	13,055.00	14,806.01	13,055.00	1,751.01	13.41%	曉揚水電行(P332)
2.6.11	備品:單臂燈柱 ，H=6M	支	1	16,921.16	13,055.00	16,921.16	13,055.00	3,866.16	29.61%	曉揚水電行(P332)
2.6.12	備品:路燈燈具(含燈泡)，220V 250W	盞	2	7,614.52	6,530.00	15,229.04	13,060.00	2,169.04	16.61%	曉揚水電行(P332)
2.6.13	現有路燈拆除搬運至業主指定位置	式	1	52,878.61	69,945.00	52,878.61	69,945.00	-17,066.39	-24.40%	曉揚水電行(P332)

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次 招標單價	發包單價	第七次 招標複價(A)	工信公司 發包複價(B)	差異(C=A-B)	差異% (C/B)	發包單價認定 依據及出處
(七)	照明系統埋管線工程		1	1,277,985.51	574,461.00	1,277,985.51	1,531,810.00	-253,824.49	-16.57%	
2.7.1	PVC管及埋設，52mmφ，t=4.0mm	M	2000	112.10	135.00	224,200.00	270,000.00	-45,800.00	-16.96%	曉揚水電行(P332)
2.7.2	PVC管及埋設，80mmφ，t=5.5mm	M	35	213.63	210.00	7,477.05	7,350.00	127.05	1.73%	曉揚水電行(P332)
2.7.3	RSG 104 厚鋼導線管及埋設	M	80	573.21	420.00	45,856.80	33,600.00	12,256.80	36.48%	曉揚水電行(P332)
2.7.4	XLPE電纜(600V 3/C 22mm2)	M	2040	381.78	300.00	778,831.20	612,000.00	166,831.20	27.26%	曉揚水電行(P332)
2.7.5	XLPE電纜(600V 1/C 8mm2)	M	11	139.60	95.00	1,535.60	1,045.00	490.60	46.95%	曉揚水電行(P333)
2.7.6	XLPE電纜(600V 1/C 60mm2)	M	11	307.75	240.00	3,385.25	2,640.00	745.25	28.23%	曉揚水電行(P333)
2.7.7	管溝開挖及回填	M	80	324.66	1,295.00	25,972.80	103,600.00	-77,627.20	-74.93%	曉揚水電行(P333)
2.7.8	無熔絲斷路器 2P 100AT 220V 10KA	只	1	2,298.10	1,300.00	2,298.10	1,300.00	998.10	76.78%	曉揚水電行(P333)
2.7.9	漏電型無熔絲斷路器 2P 25AT 220V 10KA 300ma 0.1sec	只	3	4,330.76	2,720.00	12,992.28	8,160.00	4,832.28	59.22%	曉揚水電行(P333)
2.7.10	立柱式電源開關箱(56x70x30cm)及基座(含烤漆)	座	1	14,685.45	12,125.00	14,685.45	12,125.00	2,560.45	21.12%	曉揚水電行(P333)
2.7.11	現有路燈管線拆除	式	1	58,166.47	95,170.00	58,166.47	95,170.00	-37,003.53	-38.88%	曉揚水電行(P333)
2.7.12	現有開關箱管線拆除搬運至業主指定位置	式	1	26,439.31	105,150.00	26,439.31	105,150.00	-78,710.69	-74.86%	曉揚水電行(P333)
2.7.13	既有島頭燈線路接至新設路燈迴路中.	式	1	10,575.72	51,525.00	10,575.72	51,525.00	-40,949.28	-79.47%	曉揚水電行(P333)

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次 招標單價	發包單價	第七次 招標複價(A)	工信公司 發包複價(B)	差異(C=A-B)	差異% (C/B)	發包單價認定 依據及出處
2.7.14	其他現有管線配合遷移或拆除	式	1	31,727.17	116,800.00	31,727.17	116,800.00	-85,072.83	-72.84%	曉揚水電行(P333)
2.7.15	無線網路預留接線盒(含配管線)	式	1	33,842.31	111,345.00	33,842.31	111,345.00	-77,502.69	-69.61%	曉揚水電行(P333)
三	松江大橋監測系統工程		1	8,006,276.34	7,570,430.00	8,006,276.34	7,200,000.00	806,276.34	11.20%	
3.1	河床沖刷深度量測系統(河床沖刷計以利用光纖原理量測及傳輸資料為主，承商可提出達成相同要求之同等品)	式	1	1,479,384.87	1,248,880.00	1,479,384.87	1,248,880.00	230,504.87	18.46%	第四波公司(P387)
3.2	光學沈陷量測系統	式	1	1,226,233.82	1,118,060.00	1,226,233.82	1,118,060.00	108,173.82	9.68%	第四波公司(P387)
3.3	連通管式沈陷量測系統	式	1	1,073,488.68	978,790.00	1,073,488.68	978,790.00	94,698.68	9.68%	第四波公司(P387)
3.4	光纖變位量測系統	式	1	1,853,236.66	1,689,760.00	1,853,236.66	1,689,760.00	163,476.66	9.67%	第四波公司(P387)
3.5	即時監視系統	式	1	277,718.47	253,220.00	277,718.47	253,220.00	24,498.47	9.67%	第四波公司(P387)
3.6	溫度量測系統	式	1	263,832.54	240,555.00	263,832.54	240,555.00	23,277.54	9.68%	第四波公司(P387)
3.7	監測伺服系統	式	1	494,552.48	450,925.00	494,552.48	450,925.00	43,627.48	9.68%	第四波公司(P387)
3.8	監測應用程式	式	1	766,739.84	699,100.00	766,739.84	699,100.00	67,639.84	9.68%	第四波公司(P387)
3.9	傳輸網路架構	式	1	571,088.98	520,710.00	571,088.98	520,710.00	50,378.98	9.68%	第四波公司(P387)
四	雜項工程		1	28,419,598.53	11,768,086.00	28,419,598.53	25,215,821.00	3,203,777.53	12.71%	

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次 招標單價	發包單價	第七次 招標複價(A)	工信公司 發包複價(B)	差異(C=A-B)	差異% (C/B)	發包單價認定 依據及出處
4.1	工地簡易試(檢)驗設備	式	1	453,856.02	25,215,821.00	453,856.02	25,215,821.00	-24,761,964.98	-98.20%	工信公司(P851)執行預算單價
4.2	材料試驗費	式	1	2,563,509.14	0.00	2,563,509.14	0.00	2,563,509.14	不明	工信公司(P851)執行預算單價(不明)
4.3	臨時抽排水費	式	1	3,754,381.31	0.00	3,754,381.31	0.00	3,754,381.31	不明	工信公司(P851)執行預算單價(不明)
4.4	施工管理所搭設費用(面積20～30坪)	式	1	1,110,450.81	0.00	1,110,450.81	0.00	1,110,450.81	不明	工信公司(P851)執行預算單價(不明)
4.5	施工管理所設備費用	式	1	1,991,760.62	0.00	1,991,760.62	0.00	1,991,760.62	不明	工信公司(P851)執行預算單價(不明)
4.6	施工攝影費用	式	1	1,822,549.07	0.00	1,822,549.07	0.00	1,822,549.07	不明	工信公司(P851)執行預算單價(不明)
4.7	既有水溝清理費	式	1	2,890,696.99	0.00	2,890,696.99	0.00	2,890,696.99	不明	工信公司(P851)執行預算單價(不明)
4.8	臨時設施，施工臨時房舍	式	1	1,991,760.62	0.00	1,991,760.62	0.00	1,991,760.62	不明	工信公司(P851)執行預算單價(不明)
4.9	臨時設施，水電費	式	1	1,462,974.52	0.00	1,462,974.52	0.00	1,462,974.52	不明	工信公司(P851)執行預算單價(不明)
4.10	管線臨時遷移及臨時附掛費	式	1	1,286,712.14	0.00	1,286,712.14	0.00	1,286,712.14	不明	工信公司(P851)執行預算單價(不明)
4.11	臨時遷移現有照明設施、攝影機、水管、公用電話、號誌、分電盤、管線、開關箱等及復舊費	式	1	1,666,628.03	0.00	1,666,628.03	0.00	1,666,628.03	不明	工信公司(P851)執行預算單價(不明)

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次 招標單價	發包單價	第七次 招標複價(A)	工信公司 發包複價(B)	差異(C=A-B)	差異% (C/B)	發包單價認定 依據及出處
4.12	竣工檢查及測試費	式	1	2,238,527.12	0.00	2,238,527.12	0.00	2,238,527.12	不明	工信公司(P851)執行預算單價(不明)
4.13	施工測量	式	1	1,286,712.14	0.00	1,286,712.14	0.00	1,286,712.14	不明	工信公司(P851)執行預算單價(不明)
4.14	竣工圖	式	1	219,975.03	0.00	219,975.03	0.00	219,975.03	不明	工信公司(P851)執行預算單價(不明)
4.15	地下管線探測(透地雷達探測)	M	729	1,470.03	0.00	1,071,651.87	0.00	1,071,651.87	不明	工信公司(P851)執行預算單價(不明)
4.16	管線試挖	處	5	60,633.79	0.00	303,168.95	0.00	303,168.95	不明	工信公司(P851)執行預算單價(不明)
4.17	橋下空間既有設施拆除及復舊	式	1	923,095.92	0.00	923,095.92	0.00	923,095.92	不明	工信公司(P852)執行預算單價(不明)
4.18	原有構造物修護費	式	1	775,552.59	0.00	775,552.59	0.00	775,552.59	不明	工信公司(P852)執行預算單價(不明)
4.19	地下管線搶修費	式	1	605,635.64	0.00	605,635.64	0.00	605,635.64	不明	工信公司(P852)執行預算單價(不明)
五	自主品管費		1	14,251,366.67	12,051,000.00	14,251,366.67	28,114,363.00	-13,862,996.33	-49.31%	
5.1	品質管制，自主品管費	人月	195	63,454.33	62,674.00	12,373,594.35	12,221,430.00	152,164.35	1.25%	工信公司(P852)執行預算單價
5.2	品質管制，自主品管文件資料製作及器材設備使用費	式	1	1,877,772.32	15,892,933.00	1,877,772.32	15,892,933.00	-14,015,160.68	-88.18%	工信公司(P852)執行預算單價

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次 招標單價	發包單價	第七次 招標複價(A)	工信公司 發包複價(B)	差異(C=A-B)	差異% (C/B)	發包單價認定 依據及出處
六	勞工安全衛生管理費		1	23,196,132.12	17,791,185.78	23,196,132.12	20,213,529.00	2,982,603.12	14.76%	
6.1	勞工安全衛生，安衛管理人員	人月	44	60,281.62	62,641.00	2,652,391.28	2,756,204.00	-103,812.72	-3.77%	工信公司(P852)執行預算單價
6.2	勞工安全衛生，安全告示牌，1.5mm厚P.V.C.	面	2	2,115.14	2,000.00	4,230.28	4,000.00	230.28	5.76%	憲驛公司(P752)
6.3	勞工安全衛生，夜間照明燈具(500W含伸縮腳架)	組	300	1,233.13	680.00	369,939.00	204,000.00	165,939.00	81.34%	憲驛公司(P752)
6.4	勞工安全衛生，標誌，進入工地戴安全帽，P.V.C.45*60cm	面	80	132.20	80.00	10,576.00	6,400.00	4,176.00	65.25%	憲驛公司(P752)
6.5	勞工安全衛生，標誌，危險請勿靠近，P.V.C.45*60cm	面	80	132.20	80.00	10,576.00	6,400.00	4,176.00	65.25%	憲驛公司(P752)
6.6	勞工安全衛生，標誌，操作半徑內禁止進入，P.V.C.45*60cm	面	80	132.20	80.00	10,576.00	6,400.00	4,176.00	65.25%	憲驛公司(P752)
6.7	勞工安全衛生，保護器材，救生衣(含救生索)	組	15	1,226.78	1,000.00	18,401.70	15,000.00	3,401.70	22.68%	憲驛公司(P752)
6.8	勞工安全衛生，保護器材，救生圈(PVC材質)	組	15	1,586.36	1,000.00	23,795.40	15,000.00	8,795.40	58.64%	憲驛公司(P752)
6.9	勞工安全衛生，簡易警報器材	組	8	528.79	1,200.00	4,230.32	9,600.00	-5,369.68	-55.93%	憲驛公司(P752)
6.10	勞工安全衛生，警報器	具	8	2,855.44	7,500.00	22,843.52	60,000.00	-37,156.48	-61.93%	憲驛公司(P752)
6.11	勞工安全衛生，連絡器材(對講機)	具	15	5,287.86	5,144.00	79,317.90	77,160.00	2,157.90	2.80%	工信公司(P852)執行預算單價
6.12	勞工安全衛生，救生艇	艘	1	94,652.71	16,000.00	94,652.71	16,000.00	78,652.71	491.58%	憲驛公司(P752)

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次 招標單價	發包單價	第七次 招標複價(A)	工信公司 發包複價(B)	差異(C=A-B)	差異% (C/B)	發包單價認定 依據及出處
6.13	勞工安全衛生，水位監視標尺	具	2	2,115.14	3,558.00	4,230.28	7,116.00	-2,885.72	-40.55%	工信公司(P852)執行預算單價
6.14	勞工安全衛生，迴旋式工作梯(鋼管架,1.8*1.2M,周圍附安全網及覆網)	M	35	7,931.79	5,216.00	277,612.65	182,560.00	95,052.65	52.07%	工信公司(P852)執行預算單價
6.15	勞工安全衛生，安全護欄(GIP材質)	M	500	520.33	480.00	260,165.00	240,000.00	20,165.00	8.40%	憲驛公司(P752)
6.16	勞工安全衛生，保護器材，頭部，安全帽	頂	50	116.33	100.00	5,816.50	5,000.00	816.50	16.33%	憲驛公司(P752)
6.17	勞工安全衛生，保護器材，臉部，安全面罩	具	50	317.27	250.00	15,863.50	12,500.00	3,363.50	26.91%	憲驛公司(P752)
6.18	勞工安全衛生，保護器材，眼睛，護目鏡	個	50	687.42	150.00	34,371.00	7,500.00	26,871.00	358.28%	憲驛公司(P752)
6.19	勞工安全衛生，保護器材，手部，特殊手套，防酸鹼	雙	300	29.61	200.00	8,883.00	60,000.00	-51,117.00	-85.20%	憲驛公司(P752)
6.20	勞工安全衛生，保護器材，足部，安全鞋	雙	50	528.79	700.00	26,439.50	35,000.00	-8,560.50	-24.46%	憲驛公司(P751)
6.21	勞工安全衛生，保護器材，高處作業，掛鉤等配件	組	50	1,063.92	1,350.00	53,196.00	67,500.00	-14,304.00	-21.19%	憲驛公司(P751)
6.22	勞工安全衛生，保護器材，意外傷害救護，急救箱	個	6	264.39	750.00	1,586.34	4,500.00	-2,913.66	-64.75%	憲驛公司(P751)
6.23	勞工安全衛生，保護器材，人員及物品防護網(網目20mm*20mm)	M2	83563	121.62	35.00	10,162,932.06	2,924,705.00	7,238,227.06	247.49%	憲驛公司(P751)
6.24	勞工安全衛生，保護器材，人員及物品防護網(網目100mm*100mm)	M2	83563	68.74	60.00	5,744,120.62	5,013,780.00	730,340.62	14.57%	憲驛公司(P751)

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次 招標單價	發包單價	第七次 招標複價(A)	工信公司 發包複價(B)	差異(C=A-B)	差異% (C/B)	發包單價認定 依據及出處
6.25	勞工安全衛生，滅火器	個	30	1,656.16	900.00	49,684.80	27,000.00	22,684.80	84.02%	憲驛公司(P751)
6.26	勞工安全衛生，安全警示帶	捲	20	549.94	250.00	10,998.80	5,000.00	5,998.80	119.98%	憲驛公司(P751)
6.27	環境保護，水污染防治，洗車沖洗費	月處	22	8,208.52	24,104.00	180,587.44	530,288.00	-349,700.56	-65.95%	工信公司(P852)執行預算單價
6.28	環境保護，水污染防治，洗車台設備及沉澱池	處	2	86,777.26	217,458.00	173,554.52	434,916.00	-261,361.48	-60.09%	工信公司(P852)執行預算單價
6.29	工地清潔費	M2月	68000	42.42	110.00	2,884,560.00	7,480,000.00	-4,595,440.00	-61.44%	工信公司(P852)執行預算單價
七	營繕工程保險費	式	1	7,479,892.00	5,749,399.00	7,479,892.00	5,749,399.00			
八	稅什費	式	1	135,884,702.52	104,447,422.33	135,884,702.52	104,447,422.33			
	【施工費小計】					1,390,013,250.00				
	合　計					1,390,013,250.00				

附表五

新生高架橋改善工程預算調價分析表

項次	詳細價目之項目及說明	單位	數量	工信單價	工信複價	長鴻單價	長鴻複價	皇昌單價	皇昌複價	最低複價	A:三家平均單價	B:三家平均複價	C:97.03.07召標預算單價	D:97.03.07召標預算複價	[illegible]單價	[illegible]複價	E-C	調價複價	備註
1.8.2.44	瀝青混凝土鋪面，粗粒料9.5mm，黏度AC-20	M3	2,635.00	2,000.00	5,270,000.00	5,220.00	13,754,700.00	7,000.00	18,445,000.00	5,270,000.00	4,740.00	12,489,900.00	5,427.00	14,300,145.00	5,841.00	15,391,035.00	414.00	1,090,890.00	參考三家平均單價
1.8.2.45	瀝青黏層，快凝油溶瀝青，RC-70	M2	52,700.00	2,000.00	105,400,000.00	13.00	685,100.00	25.00	1,317,500.00	685,100.00	679.33	35,800,866.67	7.34	386,818.00	15.44	813,688.00	8.10	426,870.00	參考三家平均單價
1.8.2.46	標線，熱塑性塑膠，反光，厚2mm	M2	1,134.00	2,000.00	2,268,000.00	270.00	306,180.00	50.00	56,700.00	56,700.00	773.33	876,960.00	313.00	354,942.00	313.00	354,942.00	0.00	-	
1.8.2.47	養護隊圍牆	M	165.00	2,000.00	330,000.00	13,142.67	2,168,540.55	3,500.00	577,500.00	330,000.00	6,214.27	1,025,346.85	15,524.91	2,561,610.15	15,554.23	2,566,447.95	29.32	4,837.80	鋼筋單價調整
1.8.2.48	養護隊軌道門	座	1.00	2,000.00	2,000.00	69,000.00	69,000.00	250,000.00	250,000.00	2,000.00	107,000.00	107,000.00	87,372.00	87,372.00	107,000.00	107,000.00	19,628.00	19,628.00	參考三家平均單價
(三)	植栽綠化工程		1.00		160,408,000.00		146,136,258.03		76,417,950.00	32,704,200.00		127,654,069.34		127,109,796.27		135,320,893.59		8,211,097.32	
1.8.3.1	灌木，福木	株	31.00	500.00	15,500.00	1,744.60	54,082.60	500.00	15,500.00	15,500.00	914.87	28,360.87	1,554.00	48,174.00	1,769.14	54,843.34	215.14	6,669.34	
1.8.3.2	灌木，變葉木，(H=45-50cm，W≧30cm)	株	1,416.00	50.00	70,800.00	779.40	1,103,630.40	550.00	778,800.00	70,800.00	459.80	651,076.80	70.00	99,120.00	459.00	649,944.00	389.00	550,824.00	參考三家平均單價
1.8.3.3	灌木，春不老，(H=45-50cm，W≧30cm)	株	6,087.00	50.00	304,350.00	1,079.40	6,570,307.80	600.00	3,652,200.00	304,350.00	576.47	3,508,952.60	70.00	426,090.00	576.00	3,506,112.00	506.00	3,080,022.00	參考三家平均單價
1.8.3.4	灌木，平戶杜鵑，(H=45-50cm，W≧30cm)	株	1,377.00	50.00	68,850.00	829.40	1,142,083.80	150.00	206,550.00	68,850.00	343.13	472,494.60	70.00	96,390.00	343.00	472,311.00	273.00	375,921.00	參考三家平均單價
1.8.3.5	灌木，月橘，(H=35-40cm，W≧25cm)	株	950.00	50.00	47,500.00	829.40	787,930.00	300.00	285,000.00	47,500.00	393.13	373,476.67	70.00	66,500.00	393.00	373,350.00	323.00	306,850.00	參考三家平均單價
1.8.3.6	灌木，斑葉女貞，(H=35-40cm，W≧25cm)	株	606.00	50.00	30,300.00	829.40	502,616.40	220.00	133,320.00	30,300.00	366.47	222,078.80	65.00	39,390.00	366.00	221,796.00	301.00	182,406.00	參考三家平均單價
1.8.3.7	灌木，斑葉鵝掌藤，(H=25-30cm，W≧20cm)	株	2,579.00	50.00	128,950.00	779.40	2,010,072.60	150.00	386,850.00	128,950.00	326.47	841,957.53	65.00	167,635.00	326.00	840,754.00	261.00	673,119.00	參考三家平均單價
1.8.3.8	灌木，錫蘭葉下珠，(H=35-40cm，W≧30cm)	株	3,606.00	50.00	180,300.00	829.40	2,990,816.40	100.00	360,600.00	180,300.00	326.47	1,177,238.80	65.00	234,390.00	326.00	1,175,556.00	261.00	941,166.00	參考三家平均單價
1.8.3.9	灌木，六月雪，(H=25-30cm，W≧20cm)	株	4,470.00	50.00	223,500.00	779.40	3,483,918.00	230.00	1,028,100.00	223,500.00	353.13	1,578,506.00	65.00	290,550.00	353.00	1,577,910.00	288.00	1,287,360.00	參考三家平均單價
1.8.3.10	灌木，朱蕉，(H=50-55cm，W≧30cm)	株	2,764.00	50.00	138,200.00	879.40	2,430,661.60	220.00	608,080.00	138,200.00	383.13	1,058,980.53	70.00	193,480.00	383.00	1,058,612.00	313.00	865,132.00	參考三家平均單價
1.8.3.11	灌木，黃金金露花，(H=25-30cm，W≧20cm)	株	2,360.00	50.00	118,000.00	779.40	1,839,384.00	80.00	188,800.00	118,000.00	303.13	715,394.67	65.00	153,400.00	303.00	715,080.00	238.00	561,680.00	參考三家平均單價
1.8.3.12	灌木，文殊蘭，(H=40-45cm，W≧30cm)	株	2,310.00	50.00	115,500.00	829.40	1,915,914.00	150.00	346,500.00	115,500.00	343.13	792,638.00	95.00	219,450.00	353.00	815,430.00	258.00	595,980.00	參考三家平均單價
1.8.3.13	灌木，蜘株百合，(H=35-40cm，W≧35cm)	株	7,410.00	50.00	370,500.00	829.40	6,145,854.00	250.00	1,852,500.00	370,500.00	376.47	2,789,618.00	100.00	741,000.00	376.00	2,786,160.00	276.00	2,045,160.00	參考三家平均單價
1.8.3.14	灌木，斑葉月桃，(H=50-60cm，W≧40cm)	株	1,005.00	50.00	50,250.00	879.40	883,797.00	150.00	150,750.00	50,250.00	359.80	361,599.00	120.00	120,600.00	359.00	360,795.00	239.00	240,195.00	參考三家平均單價
1.8.3.15	草花地被，短葉虎尾蘭，(H=10-15cmm)	株	6,440.00	50.00	322,000.00	669.40	4,310,936.00	130.00	837,200.00	322,000.00	283.13	1,823,378.67	47.00	302,680.00	283.00	1,822,520.00	236.00	1,519,840.00	參考三家平均單價
1.8.3.16	草花地被，合果芋，(H=25-30cmm，W≧30cm)	株	329.00	50.00	16,450.00	719.40	236,682.60	80.00	26,320.00	16,450.00	283.13	93,150.87	52.00	17,108.00	283.00	93,107.00	231.00	75,999.00	參考三家平均單價
1.8.3.17	草花地被，小蚌蘭，(H=10-15cmm，W≧10cm)	株	6,011.00	50.00	300,550.00	669.40	4,023,763.40	55.00	330,605.00	300,550.00	258.13	1,551,639.47	37.00	222,407.00	258.00	1,550,838.00	221.00	1,328,431.00	參考三家平均單價
1.8.3.18	草花地被，馬利筋，(H=30-35cmm，W≧10cm)	株	520.00	50.00	26,000.00	719.40	374,088.00	250.00	130,000.00	26,000.00	339.80	176,696.00	42.00	21,840.00	339.00	176,280.00	297.00	154,440.00	參考三家平均單價

新生高架橋改善工程預算調價分析表

項次	詳細價目之項目及說明	單位	數量	工信單價	工信複價	長坡單價	長坡複價	皇昌單價	皇昌複價	最低複價	A:三家平均單價	B:三家平均複價	C:97.03.07召標預算單價	D:97.03.07召標預算複價	決標單價	決標複價	E-C	調價複價	備註
1.8.3.19	草花地被，馬蘭，(H=10cmm，W≧10cm)	株	1,025.00	50.00	51,250.00	669.40	686,135.00	260.00	266,500.00	51,250.00	326.47	334,628.33	42.00	43,050.00	326.00	334,150.00	284.00	291,100.00	參考三家平均單價
1.8.3.20	草花地被，白紋草，(H=10cmm，W≧10cm)	株	4,194.00	50.00	209,700.00	669.40	2,807,463.60	110.00	461,340.00	209,700.00	276.47	1,159,501.20	44.00	184,536.00	276.00	1,157,544.00	232.00	973,008.00	參考三家平均單價
1.8.3.21	草花地被，沿階草，(H=10cmm，W≧10cm)	株	3,827.00	50.00	191,350.00	669.40	2,561,793.80	130.00	497,510.00	191,350.00	283.13	1,083,551.27	44.00	168,388.00	283.00	1,083,041.00	239.00	914,653.00	參考三家平均單價
1.8.3.22	草花地被，南美蟛蜞菊，(W≧15cm)	株	400.00	50.00	20,000.00	669.40	267,760.00	180.00	72,000.00	20,000.00	299.80	119,920.00	37.00	14,800.00	299.00	119,600.00	262.00	104,800.00	參考三家平均單價
1.8.3.23	草花地被，薜荔	株	128.00	50.00	6,400.00	719.40	92,083.20	500.00	64,000.00	6,400.00	423.13	54,161.07	37.00	4,736.00	423.00	54,144.00	386.00	49,408.00	參考三家平均單價
1.8.3.24	草花地被，地毯草	M2	2,214.00	50.00	110,700.00	140.00	309,960.00	80.00	177,120.00	110,700.00	90.00	199,260.00	144.00	318,816.00	144.00	318,816.00	0.00	-	
1.8.3.25	客土施放	C.M3	2,405.00	50.00	120,250.00	640.00	1,539,200.00	2,000.00	4,810,000.00	120,250.00	896.67	2,156,483.33	396.00	952,380.00	896.00	2,154,880.00	500.00	1,202,500.00	參考三家平均單價
1.8.3.26	喬木，移植	株	26.00	50.00	1,300.00	3,234.00	84,084.00	10,000.00	260,000.00	1,300.00	4,428.00	115,128.00	2,320.00	60,320.00	4,428.00	115,128.00	2,108.00	54,808.00	參考三家平均單價
1.8.3.27	樹木修剪	式	1.00	50.00	50.00	250,000.00	250,000.00	500,000.00	500,000.00	50.00	250,016.67	250,016.67	145,060.00	145,060.00	250,016.00	250,016.00	104,956.00	104,956.00	參考三家平均單價
(四)	噴灌系統設置工程		1.00		3,238,500.00		49,405,018.20		18,426,145.00	3,238,500.00		23,689,887.73		5,352,290.00		23,838,717.34		18,486,427.34	
1.8.4.1	5HP陸上型灌溉泵浦	組	8.00	1,500.00	12,000.00	20,000.00	160,000.00	3,000.00	24,000.00	12,000.00	8,166.67	65,333.33	29,000.00	232,000.00	29,000.00	232,000.00	0.00	-	
1.8.4.2	不鏽鋼屋外型閥關箱	組	8.00	1,500.00	12,000.00	15,000.00	120,000.00	10,000.00	80,000.00	12,000.00	8,833.33	70,666.67	9,000.00	72,000.00	9,000.00	72,000.00	0.00	-	
1.8.4.3	噴灌十站自動控制器	組	3.00	1,500.00	4,500.00	12,000.00	36,000.00	2,500.00	7,500.00	4,500.00	5,333.33	16,000.00	16,000.00	48,000.00	16,000.00	48,000.00	0.00	-	
1.8.4.4	噴灌八站自動控制器	組	2.00	1,500.00	3,000.00	10,000.00	20,000.00	3,000.00	6,000.00	3,000.00	4,833.33	9,666.67	14,000.00	28,000.00	14,000.00	28,000.00	0.00	-	
1.8.4.5	噴灌六站自動控制器	組	2.00	1,500.00	3,000.00	8,000.00	16,000.00	3,300.00	6,600.00	3,000.00	4,266.67	8,533.33	12,000.00	24,000.00	12,000.00	24,000.00	0.00	-	
1.8.4.6	噴灌四站自動控制器	組	1.00	1,500.00	1,500.00	6,000.00	6,000.00	3,300.00	3,300.00	1,500.00	3,600.00	3,600.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	-	
8.4.7	雨水感知器	組	8.00	1,500.00	12,000.00	5,000.00	40,000.00	5,000.00	40,000.00	12,000.00	3,833.33	30,666.67	2,500.00	20,000.00	3,833.00	30,664.00	1,333.00	10,664.00	參考三家平均單價
1.8.4.8	2" 過濾器	組	8.00	1,500.00	12,000.00	5,000.00	40,000.00	3,600.00	28,800.00	12,000.00	3,366.67	26,933.33	2,560.00	20,480.00	3,366.00	26,928.00	806.00	6,448.00	參考三家平均單價
1.8.4.9	2" 逆止閥	組	8.00	1,500.00	12,000.00	4,000.00	32,000.00	1,500.00	12,000.00	12,000.00	2,333.33	18,666.67	656.00	5,248.00	2,333.00	18,664.00	1,677.00	13,416.00	參考三家平均單價
1.8.4.10	2" 防震軟管	組	8.00	1,500.00	12,000.00	3,000.00	24,000.00	2,500.00	20,000.00	12,000.00	2,333.33	18,666.67	1,600.00	12,800.00	2,333.00	18,664.00	733.00	5,864.00	參考三家平均單價
1.8.4.11	2"電磁閥	組	118.00	1,500.00	177,000.00	4,000.00	472,000.00	2,800.00	330,400.00	177,000.00	2,766.67	326,466.67	5,000.00	590,000.00	5,000.00	590,000.00	0.00	-	
1.8.4.12	2"閘門凡而	只	134.00	1,500.00	201,000.00	5,000.00	670,000.00	3,300.00	442,200.00	201,000.00	3,266.67	437,733.33	300.00	40,200.00	3,266.00	437,644.00	2,966.00	397,444.00	參考三家平均單價
1.8.4.13	方型塑鋼閥箱	只	59.00	1,500.00	88,500.00	6,000.00	354,000.00	3,600.00	212,400.00	88,500.00	3,700.00	218,300.00	2,000.00	118,000.00	3,700.00	218,300.00	1,700.00	100,300.00	參考三家平均單價
1.8.4.14	PVC給水配管	M	4,800.00	1,500.00	7,200,000.00	300.00	1,440,000.00	300.00	1,440,000.00	1,440,000.00	700.00	3,360,000.00	56.00	268,800.00	700.00	3,360,000.00	644.00	3,091,200.00	參考三家平均單價
1.8.4.15	電源管(含內線)	M	3,500.00	1,500.00	5,250,000.00	200.00	700,000.00	500.00	1,750,000.00	700,000.00	733.33	2,566,666.67	40.00	140,000.00	105.00	367,500.00	65.00	227,500.00	參考三家平均單價
1.8.4.16	1/2"自動噴頭 type A	組	1,464.00	1,500.00	2,196,000.00	5,000.00	7,320,000.00	800.00	1,171,200.00	1,171,200.00	2,433.33	3,562,400.00	288.00	421,632.00	2,433.00	3,561,912.00	2,145.00	3,140,280.00	參考三家平均單價
1.8.4.17	1/2"自動噴頭 type B	組	210.00	1,500.00	315,000.00	5,000.00	1,050,000.00	900.00	189,000.00	189,000.00	2,466.67	518,000.00	288.00	60,480.00	2,466.00	517,860.00	2,178.00	457,380.00	參考三家平均單價
1.8.4.18	轉接提昇管1/2"	組	1,674.00	1,500.00	2,511,000.00	3,000.00	5,022,000.00	1,500.00	2,511,000.00	2,511,000.00	2,000.00	3,348,000.00	150.00	251,100.00	2,000.00	3,348,000.00	1,850.00	3,096,900.00	參考三家平均單價

附表六

中華工程公司新生高架橋改善工程第七次投標單價與基準單價分析表

詳細價目表部分

項次	項目及說明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備註
	施工費		1			1,355,003,137.76	1,068,414,135.34	286,589,002.42	26.82%		
一	一般路段		1			957,373,270.57	759,599,736.17	197,773,534.40	26.04%		
(一)	道路工程		1			39,928,374.27	31,239,215.49	8,689,158.78	27.81%		
1.1.1	瀝青混凝土舖面，粗粒料9.5mm，黏度AC-20	M3	5238	4,904.18	5,427.00	25,688,094.84	28,426,626.00	-2,738,531.16	-9.63%	中山二橋第七次招標單價分析表3	
1.1.2	瀝青混凝土舖面，粗粒料19.0mm，黏度AC-20	M3	139	4,777.94	5,231.00	664,133.66	727,109.00	-62,975.34	-8.66%	中山二橋第七次招標單價分析表4	
1.1.3	級配粒料底層，碎石級配	C.M3	134	1,380.69	1,129.75	185,012.46	151,386.50	33,625.96	22.21%	中山二橋第七次招標單價分析表7	
1.1.4	瀝青黏層，快凝油溶瀝青，RC-70	M2	105479	10.10	7.34	1,065,337.90	774,215.86	291,122.04	37.60%	中山二橋第七次招標單價分析表6	
1.1.5	瀝青透層，中凝油溶瀝青，MC-70	M2	812	24.74	15.32	20,088.88	12,439.84	7,649.04	61.49%	中山二橋第七次招標單價分析表5	
1.1.6	瀝青混凝土面層刨除，平均厚5.0cm，刨除機1.2m寬	M2	8212	121.17	13.66	995,048.04	112,175.92	882,872.12	787.04%	新生高第六次招標詳細分析表6	
1.1.7	瀝青混凝土面層刨除，平均厚10.0cm，刨除機1.2m寬	M2	47863	229.34	20.99	10,976,900.42	1,004,644.37	9,972,256.05	992.62%	新生高第六次招標詳細分析表7	
1.1.8	瀝青混凝土面層刨除，平均厚20.0cm，刨除機1.2m寬	M2	729	457.83	42.00	333,758.07	30,618.00	303,140.07	990.07%	新生高第六次招標詳細分析表8	
(二)	橋梁工程		1			435,048,129.38	424,311,013.31	10,737,116.07	2.53%		
1.2.1	構造物開挖，(機械挖，0.7～0.79m3開挖機)	B.M3	1374	65.65	52.00	90,203.10	71,448.00	18,755.10	26.25%	新生高第六次招標詳細分析表9	

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
1.2.2	構造物回填，回填及夯實，機具夯實	C.M3	1327	258.79	220.00	343,414.33	291,940.00	51,474.33	17.63%	中山二橋第七次招標單價分析表65	
1.2.3	餘方自行處理(含水土保持)，總重35t傾卸貨車	B.M3	47	170.80	368.14	8,027.60	17,302.71	-9,275.11	-53.60%	新生高第六次招標詳細分析表11	
1.2.4	結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2(含人工)	M3	1902	3,279.71	3,121.00	6,238,008.42	5,936,142.00	301,866.42	5.09%	中山二橋第七次招標單價分析表21	
1.2.5	結構用混凝土，預拌，245kgf/cm2(含人工)	M3	2	3,087.84	2,870.00	6,175.68	5,740.00	435.68	7.59%	中山二橋第七次招標單價分析表11	
1.2.6	280 kg/cm2無收縮水泥砂漿	M3	261	14,619.63	12,928.00	3,815,723.43	3,374,208.00	441,515.43	13.09%	新生高第六次招標詳細分析表14	
1.2.7	350 kg/cm2無收縮混凝土	M3	137	3,579.11	7,015.00	490,338.07	961,055.00	-470,716.93	-48.98%	新生高第六次招標詳細分析表15	
1.2.8	280 kg/cm2無收縮混凝土	M3	198	3,086.74	6,041.00	611,174.52	1,196,118.00	-584,943.48	-48.90%	新生高第六次招標詳細分析表16	
1.2.9	鋼筋，SD420W	T	309	42,252.36	39,455.00	13,055,979.24	12,191,595.00	864,384.24	7.09%	中山二橋第七次招標單價分析表25	
1.2.10	鋼筋，SD280	T	179	38,629.34	36,346.00	6,914,651.86	6,505,934.00	408,717.86	6.28%	中山二橋第七次招標單價分析表9	
1.2.11	場鑄結構混凝土用模板，普通，(乙種，擋土牆，橋台，車行箱涵等)	M2	8033	436.79	454.00	3,508,734.07	3,646,973.97	-138,239.90	-3.79%	中山二橋第七次招標單價分析表26	
1.2.12	鋼鈑補強製作及安裝,A36	T	612	66,187.57	53,231.00	40,506,792.84	32,577,372.00	7,929,420.84	24.34%	新生高第六次招標詳細分析表20	
1.2.13	鋼板外露表面塗裝	M2	6534	5,428.26	633.00	35,468,250.84	4,136,022.00	31,332,228.84	757.55%	新生高第六次招標詳細分析表21	
1.2.14	鋼板內面防銹底漆	M2	6534	1,830.44	386.00	11,960,094.96	2,522,124.00	9,437,970.96	374.21%	新生高第六次招標詳細分析表22	
1.2.15	鋼管支撐架	M3	48076	1,335.89	379.00	64,224,247.64	18,220,804.00	46,003,443.64	252.48%	新生高第六次招標詳細分析表23	

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
1.2.16	化學黏著錨筋，36mmΦ，L=54cm	支	64	214.60	1,095.00	13,734.40	70,080.00	-56,345.60	-80.40%	新生高第六次招標詳細分析表24	
1.2.17	化學黏著錨筋，32mmΦ，L=48cm	支	800	214.60	836.00	171,680.00	668,800.00	-497,120.00	-74.33%	新生高第六次招標詳細分析表25	
1.2.18	化學黏著錨筋，25mmΦ，L=38cm	支	920	189.35	522.00	174,202.00	480,240.00	-306,038.00	-63.73%	新生高第六次招標詳細分析表26	
1.2.19	化學黏著錨筋，22mmΦ，L=33cm	支	39240	189.35	308.00	7,430,094.00	12,085,920.00	-4,655,826.00	-38.52%	新生高第六次招標詳細分析表27	
1.2.20	化學黏著錨筋，16mmΦ，L=24cm	支	26024	176.73	119.00	4,599,221.52	3,096,856.00	1,502,365.52	48.51%	新生高第六次招標詳細分析表28	
1.2.21	化學黏著錨筋，13mmΦ，L=20cm	支	107693	138.86	96.00	14,954,249.98	10,338,528.00	4,615,721.98	44.65%	新生高第六次招標詳細分析表29	
1.2.22	化學錨栓(M16 L=17cm)	支	12383	340.84	960.00	4,220,621.72	11,887,680.00	-7,667,058.28	-64.50%	新生高第六次招標詳細分析表30	
1.2.23	既有鋼筋混凝土打除	B.M3	3502	1,174.03	823.00	4,111,453.06	2,882,146.00	1,229,307.06	42.65%	新生高第六次招標詳細分析表31	
1.2.24	既有鋼筋混凝土運棄	B.M3	3502	162.85	384.00	570,300.70	1,344,768.00	-774,467.30	-57.59%	新生高第六次招標詳細分析表32	
1.2.25	拆除既有伸縮縫	M	1518	1,824.38	4,789.50	2,769,408.84	7,270,463.43	-4,501,054.59	-61.91%	新生高第六次招標詳細分析表33	
1.2.26	混凝土表面清理及打毛	M2	11890	138.86	350.00	1,651,045.40	4,161,500.00	-2,510,454.60	-60.33%	新生高第六次招標詳細分析表34	
1.2.27	基礎錨碇螺栓(A307)	T	37	62,551.87	58,710.00	2,314,419.19	2,172,270.00	142,149.19	6.54%	新生高第六次招標詳細分析表35	
1.2.28	橋面伸縮縫，伸縮量5cm	M	442	23,669.97	19,145.00	10,462,126.74	8,462,090.00	2,000,036.74	23.64%	新生高第六次招標詳細分析表36	
1.2.29	橋面伸縮縫，伸縮量10cm	M	104	44,625.80	25,261.00	4,641,083.20	2,627,144.00	2,013,939.20	76.66%	新生高第六次招標詳細分析表37	
1.2.30	鉸接板	M2	972	275.77	2,014.60	268,048.44	1,958,191.20	-1,690,142.76	-86.31%	新生高第六次招標詳細分析表38	
1.2.31	混凝土護欄(紐澤西護欄)	M	9653	3,470.80	3,369.60	33,503,632.40	32,526,748.80	976,883.60	3.00%	新生高第六次招標詳細分析表39	

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
1.2.32	混凝土中央分隔島	M	48	2,537.87	2,443.40	121,817.76	117,283.20	4,534.56	3.87%	新生高第六次招標詳細分析表40	
1.2.33	人造橡膠防震版	CM3	3014400	0.57	1.00	1,718,208.00	3,014,400.00	-1,296,192.00	-43.00%	新生高第六次招標詳細分析表41	
1.2.34	鋼板外露防水處理及塗裝(第一型)	M2	226	1,623.39	988.00	366,886.14	223,288.00	143,598.14	64.31%	新生高第六次招標詳細分析表42	
1.2.35	防震拉條，3.5cmφx2.7m(含鑽5cmφ孔)	支	4	2,453.89	4,242.00	9,815.56	16,968.00	-7,152.44	-42.15%	新生高第六次招標詳細分析表43	
1.2.36	防震拉條，3.5cmφx4.15m(含鑽5cmφ孔)	支	4	2,883.99	5,252.00	11,535.96	21,008.00	-9,472.04	-45.09%	新生高第六次招標詳細分析表44	
1.2.37	華山藝文廣場復舊	式	1	536,520.14	1,851,718.00	536,520.14	1,851,718.00	-1,315,197.86	-71.03%	新生高第六次招標詳細分析表45	
1.2.38	混凝土保護塗佈	M2	133990	469.61	845.00	62,923,043.90	113,221,550.00	-50,298,506.10	-44.42%	新生高第六次招標詳細分析表46	
1.2.39	隔音牆(H=2.0M)	M	8101	11,580.63	14,420.00	93,814,683.63	116,816,420.00	-23,001,736.37	-19.69%	新生高第六次招標詳細分析表47	
1.2.40	混凝土表面油漆塗裝	M2	479	631.20	245.00	302,344.80	117,355.00	184,989.80	157.63%	新生高第六次招標詳細分析表48	
1.2.41	型鋼護欄油漆塗裝	M2	1047	694.31	265.00	726,942.57	277,455.00	449,487.57	162.00%	新生高第六次招標詳細分析表49	
1.2.42	人工拆除,金屬欄杆及鐵件	式	1	-4,580,807.27	-5,054,636.00	-4,580,807.27	-5,054,636.00	473,828.73	9.37%	新生高第六次招標詳細分析表50	
(三)	排水工程		1			14,436,010.03	17,138,964.26	-2,702,954.23	-15.77%		
1.3.1	構造物開挖，(機械挖，0.7～0.79m3開挖機)	B.M3	113	65.65	52.00	7,418.45	5,876.00	1,542.45	26.25%	新生高第六次招標詳細分析表9	
1.3.2	構造物回填，回填及夯實，機具夯實	C.M3	40	258.79	220.00	10,351.60	8,800.00	1,551.60	17.63%	中山二橋第七次招標單價分析表65	
1.3.3	餘方自行處理(含水土保持)，總重35t傾卸貨車	B.M3	73	170.80	368.14	12,468.40	26,874.42	-14,406.02	-53.60%	新生高第六次招標詳細分析表11	
1.3.4	結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2(含人工)	M3	41	2,643.46	2,288.00	108,381.86	93,808.00	14,573.86	15.54%	新生高第六次招標詳細分析表51	

項次	項目及說明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備註
1.3.5	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2(含人工)	M3	14	2,870.70	2,620.00	40,189.80	36,680.00	3,509.80	9.57%	單價分析表第90.1項	
1.3.6	場鑄結構混凝土用模板，普通，(丙種，U型構，集水井，排水箱涵等)	M2	225	267.63	288.90	60,216.75	65,002.50	-4,785.75	-7.36%	中山二橋第七次招標單價分析表13	
1.3.7	場鑄結構混凝土用模板，清水，(甲種，橋面)	M2	52	690.47	684.00	35,904.44	35,568.00	336.44	0.95%	新生高第六次招標詳細分析表54	
1.3.8	鋼筋，SD420	T	3	49,662.80	39,235.00	148,988.40	117,705.00	31,283.40	26.58%	中山二橋第七次招標單價分析表66	
1.3.9	鋼筋，SD280	T	1	38,629.34	36,346.00	38,629.34	36,346.00	2,283.34	6.28%	中山二橋第七次招標單價分析表9	
1.3.10	既有鋼筋混凝土打除	B.M3	6	1,174.03	823.00	7,044.18	4,938.00	2,106.18	42.65%	新生高第六次招標詳細分析表31	
1.3.11	既有鋼筋混凝土運棄	B.M3	6	162.85	384.00	977.10	2,304.00	-1,326.90	-57.59%	新生高第六次招標詳細分析表32	
1.3.12	L2型預鑄溝蓋板，寬80x長90cm，高25cm	塊	15	3,408.47	3,721.00	51,127.05	55,815.00	-4,687.95	-8.40%	新生高第六次招標詳細分析表56	
1.3.13	鋼筋混凝土管(B型)，D=350mm，三級管，含開挖回填	M	98	3,818.10	3,148.83	374,173.80	308,585.34	65,588.46	21.25%	新生高第六次招標詳細分析表57	
1.3.14	鍍鋅格柵蓋及框座(井孔70cm*70cm)	組	15	4,266.60	4,780.00	63,999.00	71,700.00	-7,701.00	-10.74%	新生高第六次招標詳細分析表58	
1.3.15	鍍鋅格柵蓋及框座(65cm*45cm)	組	15	2,562.48	2,980.00	38,437.20	44,700.00	-6,262.80	-14.01%	新生高第六次招標詳細分析表59	
1.3.16	橋面洩水孔,A 型(W25*L35)	個	2024	4,027.04	4,357.00	8,150,728.96	8,818,568.00	-667,839.04	-7.57%	新生高第六次招標詳細分析表60	
1.3.17	15cmϕ PVC排水管	M	11305	277.73	324.00	3,139,737.65	3,662,820.00	-523,082.35	-14.28%	新生高第六次招標詳細分析表61	
1.3.18	20cmϕ PVC排水管	M	80	386.29	619.00	30,903.20	49,520.00	-18,616.80	-37.59%	新生高第六次招標詳細分析表62	

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
1.3.19	A型鍍鋅水管支架	支	1884	257.53	329.00	485,186.52	619,836.00	-134,649.48	-21.72%	新生高第六次招標詳細分析表63	
1.3.20	B型鍍鋅水管支架	支	5441	257.53	394.00	1,401,220.73	2,143,754.00	-742,533.27	-34.64%	新生高第六次招標詳細分析表64	
1.3.21	PVC三向接頭(含清除孔)	個	628	193.14	784.00	121,291.92	492,352.00	-371,060.08	-75.36%	新生高第六次招標詳細分析表65	
1.3.22	PVC三向接頭(不含清除孔)	個	628	128.76	649.00	80,861.28	407,572.00	-326,710.72	-80.16%	新生高第六次招標詳細分析表66	
1.3.23	15cmφ 鍍鋅鋼排水管	M	40	694.31	746.00	27,772.40	29,840.00	-2,067.60	-6.93%	新生高第六次招標詳細分析表67	
(四)	大地工程		1			130,182,396.60	87,769,265.00	42,413,131.60	48.32%		
1.4.1	圍堰，雙層鋼板樁，L=9m	M	66	28,885.23	12,919.00	1,906,425.18	852,654.00	1,053,771.18	123.59%	新生高第六次招標詳細分析表68	
1.4.2	施工構台	M2	193	7,651.50	14,098.00	1,476,739.50	2,720,914.00	-1,244,174.50	-45.73%	新生高第六次招標詳細分析表69	
1.4.3	地盤改良(單壓強度＞10kg/cm2)	M3	22121	5,728.32	3,777.00	126,716,166.72	83,551,017.00	43,165,149.72	51.66%	新生高第六次招標詳細分析表70	
1.4.4	結構物傾斜計	組	20	2,777.28	14,688.00	55,545.60	293,760.00	-238,214.40	-81.09%	新生高第六次招標詳細分析表71	
1.4.5	結構物沉陷觀測點	組	60	265.10	4,162.00	15,906.00	249,720.00	-233,814.00	-93.63%	新生高第六次招標詳細分析表72	
1.4.6	地表沉陷觀測點	組	40	290.34	2,530.00	11,613.60	101,200.00	-89,586.40	-88.52%	新生高第六次招標詳細分析表73	
(五)	交通工程及交通安全維持設施		1			34,387,638.18	23,117,910.58	11,269,727.60	48.75%		
1.5.1	標線，熱塑性塑膠，反光，厚2mm	M2	2750	217.27	313.00	597,492.50	860,750.00	-263,257.50	-30.58%	新生高第六次招標詳細分析表74	
1.5.2	附掛式標誌拆除	套	84	261.95	162.00	22,003.80	13,608.00	8,395.80	61.70%	新生高第六次招標詳細分析表75	
1.5.3	附掛式標誌掛裝	套	84	268.25	203.00	22,533.00	17,052.00	5,481.00	32.14%	新生高第六次招標詳細分析表76	
1.5.4	強化玻璃路面反光標記	個	3300	166.88	312.00	550,704.00	1,029,600.00	-478,896.00	-46.51%	新生高第六次招標詳細分析表77	

項次	項目及說明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備註
1.5.5	超軟質彈性分隔桿	座	80	2,587.91	2,688.00	207,032.80	215,040.00	-8,007.20	-3.72%	新生高第六次招標詳細分析表78	
1.5.6	第三類危險標記（附掛式）	處	5	2,494.47	1,325.00	12,472.35	6,625.00	5,847.35	88.26%	新生高第六次招標詳細分析表79	
1.5.7	工程告示牌，巨型告示牌，鋁質，長500cm，寬320cm	座	2	175,473.48	115,933.00	350,946.96	231,866.00	119,080.96	51.36%	新生高第六次招標詳細分析表80	
1.5.8	工程告示牌，固定柔性告示牌，鋁質，長75cm，寬120cm	座	13	4,481.52	3,784.00	58,259.76	49,192.00	9,067.76	18.43%	新生高第六次招標詳細分析表81	
1.5.9	工程告示牌，固定告示牌，鋁質，長300cm，寬170cm	座	2	56,681.74	31,327.00	113,363.48	62,654.00	50,709.48	80.94%	新生高第六次招標詳細分析表82	
1.5.10	施工標誌(含警告燈)	座	13	2,752.03	2,191.00	35,776.39	28,483.00	7,293.39	25.61%	新生高第六次招標詳細分析表83	
1.5.11	活動型拒馬，長1.2m(含警告燈)	座	22	2,461.68	1,191.70	54,156.96	26,217.40	27,939.56	106.57%	新生高第六次招標詳細分析表84	
1.5.12	附掛式警告燈號	盞	1638	328.23	255.00	537,640.74	417,690.00	119,950.74	28.72%	新生高第六次招標詳細分析表85	
1.5.13	單面式預鑄RC活動護欄	座	1150	2,534.32	2,039.74	2,914,468.00	2,345,701.00	568,767.00	24.25%	新生高第六次招標詳細分析表86	
1.5.14	單面式預鑄RC活動護欄移設	座次	3780	378.72	263.00	1,431,561.60	994,140.00	437,421.60	44.00%	新生高第六次招標詳細分析表87	
1.5.15	交通指揮人員	工	540	2,524.80	1,212.00	1,363,392.00	654,480.00	708,912.00	108.32%	新生高第六次招標詳細分析表88	
1.5.16	充水式路肩護欄折舊180-240天，980*600*830mm，含設置	個	3	185.65	1,809.00	556.95	5,427.00	-4,870.05	-89.74%	新生高第六次招標詳細分析表	02843B0105
1.5.17	施工圍籬，組合式活動，高度1.8m，含警示燈	M	80	1,338.15	2,704.00	107,052.00	216,320.00	-109,268.00	-50.51%	新生高第六次招標詳細分析表02843B0105	

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
1.5.18	施工圍籬，組合式活動，高度2.4m，含警示燈	M	600	2,011.42	1,780.00	1,206,852.00	1,068,000.00	138,852.00	13.00%	中山二橋第七次招標單價分析表86	
1.5.19	交通錐，高70cm	個	120	378.72	194.88	45,446.40	23,385.60	22,060.80	94.33%	中山二橋第七次招標單價分析表89	
1.5.20	型鋼護欄	M	2000	4,189.60	2,130.00	8,379,200.00	4,260,000.00	4,119,200.00	96.69%	新生高第六次招標詳細分析表92	
1.5.21	交通維持計劃	式	1	3,408,477.03	1,010,000.00	3,408,477.03	1,010,000.00	2,398,477.03	237.47%	新生高第六次招標詳細分析表93	
1.5.22	交通宣導	式	1	819,280.66	507,880.00	819,280.66	507,880.00	311,400.66	61.31%	新生高第六次招標詳細分析表94	
1.5.23	靠右行駛遵行標誌	處	3	2,467.99	1,628.00	7,403.97	4,884.00	2,519.97	51.60%	新生高第六次招標詳細分析表95	
1.5.24	靠左行駛遵行標誌	處	1	2,467.99	1,628.00	2,467.99	1,628.00	839.99	51.60%	新生高第六次招標詳細分析表96	
1.5.25	匝道會車標誌	處	2	2,550.05	1,733.00	5,100.10	3,466.00	1,634.10	47.15%	新生高第六次招標詳細分析表97	
1.5.26	分道警告標誌	處	2	2,550.05	1,733.00	5,100.10	3,466.00	1,634.10	47.15%	新生高第六次招標詳細分析表98	
1.5.27	慢行標誌	處	2	2,550.05	1,733.00	5,100.10	3,466.00	1,634.10	47.15%	新生高第六次招標詳細分析表99	
1.5.28	最高速限標誌	處	3	2,467.99	1,628.00	7,403.97	4,884.00	2,519.97	51.60%	新生高第六次招標詳細分析表100	
1.5.29	禁止停車標誌	處	3	2,467.99	1,642.00	7,403.97	4,926.00	2,477.97	50.30%	新生高第六次招標詳細分析表101	
1.5.30	安全方向導引標誌	處	6	2,603.69	1,577.00	15,622.14	9,462.00	6,160.14	65.10%	新生高第六次招標詳細分析表102	
1.5.31	臨時性出口標誌	處	2	4,860.24	2,938.00	9,720.48	5,876.00	3,844.48	65.43%	新生高第六次招標詳細分析表103	

項次	項目及說明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備註
1.5.32	施工告示牌(89cm*205cm)	座	8	3,787.20	3,937.00	30,297.60	31,496.00	-1,198.40	-3.80%	新生高第六次招標詳細分析表104	
1.5.33	施工告示牌(89cm*269cm)	座	43	3,787.20	4,947.00	162,849.60	212,721.00	-49,871.40	-23.44%	新生高第六次招標詳細分析表105	
1.5.34	施工告示牌(169cm*269cm)	座	28	5,049.60	8,785.00	141,388.80	245,980.00	-104,591.20	-42.52%	新生高第六次招標詳細分析表106	
1.5.35	資訊可變標誌	處	3	252,479.78	100,980.00	757,439.34	302,940.00	454,499.34	150.03%	新生高第六次招標詳細分析表107	
1.5.36	影像監視系統	處	9	176,735.85	91,892.00	1,590,622.65	827,028.00	763,594.65	92.33%	新生高第六次招標詳細分析表108	
1.5.37	大型牌面門型標誌架構造物	座	9	425,375.57	521,228.00	3,828,380.13	4,691,052.00	-862,671.87	-18.39%	新生高第六次招標詳細分析表109	
1.5.38	CMS門型標誌架構造物	座	3	425,375.57	521,227.84	1,276,126.71	1,563,683.52	-287,556.81	-18.39%	新生高第六次招標詳細分析表110	
1.5.39	CMS柱立式標誌架構造物	座	3	46,446.44	17,537.82	139,339.32	52,613.46	86,725.86	164.84%	新生高第六次招標詳細分析表111	
1.5.40	CCTV柱立式標誌架構造物	座	6	33,924.63	41,463.60	203,547.78	248,781.60	-45,233.82	-18.18%	新生高第六次招標詳細分析表112	
1.5.41	交控管拉線箱	個	55	704.47	1,368.80	38,745.85	75,284.00	-36,538.15	-48.53%	新生高第六次招標詳細分析表113	
1.5.42	交控設備控制器基礎	座	26	4,970.70	1,737.00	129,238.20	45,162.00	84,076.20	186.17%	新生高第六次招標詳細分析表114	

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
1.5.43	預埋交控管(2"PVC管)	M	4200	386.29	62.00	1,622,418.00	260,400.00	1,362,018.00	523.05%	新生高第六次招標詳細分析表115	
1.5.44	預埋交控管(3"PVC管)	M	4200	515.06	113.00	2,163,252.00	474,600.00	1,688,652.00	355.81%	新生高第六次招標詳細分析表116	
(六)	照明工程		1			4,632,678.96	15,523,492.00	-10,890,813.04	-70.16%		
1.6.1	高低雙臂桿H=8M	支	43	6,943.19	44,677.00	298,557.17	1,921,111.00	-1,622,553.83	-84.46%	新生高第六次招標詳細分析表117	
1.6.2	單臂燈柱 ，H=8M	支	113	6,943.19	36,225.00	784,580.47	4,093,425.00	-3,308,844.53	-80.83%	新生高第六次招標詳細分析表118	
1.6.3	單臂燈柱 ，H=6M(匝道)	支	41	8,205.59	16,905.00	336,429.19	693,105.00	-356,675.81	-51.46%	新生高第六次招標詳細分析表119	
1.6.4	路燈燈具(含燈泡)，220V 250W	盞	197	3,913.43	9,660.00	770,945.71	1,903,020.00	-1,132,074.29	-59.49%	新生高第六次招標詳細分析表120	
1.6.5	矮燈燈具(含燈泡)，220V 18Wx2	盞	257	6,943.19	15,939.00	1,784,399.83	4,096,323.00	-2,311,923.17	-56.44%	新生高第六次招標詳細分析表121	
1.6.6	複金屬燈具(含燈泡)，220V 70W	盞	64	2,777.28	19,320.00	177,745.92	1,236,480.00	-1,058,734.08	-85.62%	新生高第六次招標詳細分析表122	
1.6.7	電表箱&總開關箱	座	2	8,205.59	27,410.00	16,411.18	54,820.00	-38,408.82	-70.06%	新生高第六次招標詳細分析表123	
1.6.8	立柱式電源開關箱(56x70x30cm)及基座(含烤漆)	座	18	6,438.23	13,886.00	115,888.14	249,948.00	-134,059.86	-53.64%	新生高第六次招標詳細分析表124	
1.6.9	無熔絲斷路器 3P 100AT 380V 30KA	只	2	2,651.03	2,898.00	5,302.06	5,796.00	-493.94	-8.52%	新生高第六次招標詳細分析表125	

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
1.6.10	無熔絲斷路器 3P 75AT 380V 30KA	只	2	2,146.07	2,898.00	4,292.14	5,796.00	-1,503.86	-25.95%	新生高第六次招標詳細分析表126	
1.6.11	無熔絲斷路器 3P 20AT 380V 10KA	只	8	1,388.64	1,449.00	11,109.12	11,592.00	-482.88	-4.17%	新生高第六次招標詳細分析表127	
1.6.12	無熔絲斷路器 2P 100AT 220V 10KA	只	10	1,073.04	2,173.00	10,730.40	21,730.00	-10,999.60	-50.62%	新生高第六次招標詳細分析表128	
1.6.13	漏電型無熔絲斷路器 3P 20AT 380V 30KA 300ma 0.1sec	只	8	2,777.28	7,631.00	22,218.24	61,048.00	-38,829.76	-63.61%	新生高第六次招標詳細分析表129	
1.6.14	漏電型無熔絲斷路器 2P 25AT 220V 10KA 300ma 0.1sec	只	30	2,146.07	4,095.00	64,382.10	122,850.00	-58,467.90	-47.59%	新生高第六次招標詳細分析表130	
1.6.15	漏電型無熔絲斷路器 3P 15AT 380V 10KA 300ma 0.1sec	只	8	1,641.12	5,132.00	13,128.96	41,056.00	-27,927.04	-68.02%	新生高第六次招標詳細分析表131	
1.6.16	漏電型無熔絲斷路器 2P 20AT 220V 10KA 300ma 0.1sec	只	8	1,388.64	3,924.00	11,109.12	31,392.00	-20,282.88	-64.61%	新生高第六次招標詳細分析表132	
1.6.17	現有路燈拆除搬運至業主指定位置	式	1	61,882.30	400,000.00	61,882.30	400,000.00	-338,117.70	-84.53%	新生高第六次招標詳細價目表W012711004	W012711004
1.6.18	備品:高低雙臂桿H=8M	支	2	9,901.17	37,000.00	19,802.34	74,000.00	-54,197.66	-73.24%	新生高第六次招標詳細價目表1652611215	1652611215
1.6.19	備品:單臂燈柱 ，H=8M	支	6	7,425.88	30,000.00	44,555.28	180,000.00	-135,444.72	-75.25%	新生高第六次招標詳細價目表1652611315	1652611315
1.6.20	備品:單臂燈柱 ，H=6M(匝道)	支	2	6,188.23	14,000.00	12,376.46	28,000.00	-15,623.54	-55.80%	新生高第六次招標詳細價目表1652611514	1652611514

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
1.6.21	備品:路燈燈具(含燈泡)，220V 250W	盞	10	2,475.29	7,200.00	24,752.90	72,000.00	-47,247.10	-65.62%	新生高第六次招標詳細價目表1652632015	1652632015
1.6.22	備品:矮燈燈具(含燈泡)，220V 18Wx2	盞	13	2,475.29	12,000.00	32,178.77	156,000.00	-123,821.23	-79.37%	新生高第六次招標詳細價目表1652632045	1652632045
1.6.23	備品:複金屬燈具(含燈泡)，220V 70W	盞	4	2,475.29	16,000.00	9,901.16	64,000.00	-54,098.84	-84.53%	新生高第六次招標詳細價目表1652632055	1652632055
(七)	照明系統埋管線工程		1			6,550,865.78	3,653,755.00	2,897,110.78	79.29%		
1.7.1	PVC管及埋設，28mmφ，t=3.0mm	M	110	126.24	26.00	13,886.40	2,860.00	11,026.40	385.54%	新生高第六次招標詳細分析表133	
1.7.2	PVC管及埋設，52mmφ，t=4.0mm	M	12710	113.62	60.00	1,444,110.20	762,600.00	681,510.20	89.37%	新生高第六次招標詳細分析表134	
1.7.3	PVC管及埋設，80mmφ，t=5.5mm	M	130	138.86	97.00	18,051.80	12,610.00	5,441.80	43.15%	新生高第六次招標詳細分析表135	
1.7.4	EMT 63導線管及明管配置	M	2849	568.07	172.00	1,618,431.43	490,028.00	1,128,403.43	230.27%	新生高第六次招標詳細分析表136	
1.7.5	GIP 82 厚鋼導線管及埋設	M	738	189.35	417.00	139,740.30	307,746.00	-168,005.70	-54.59%	新生高第六次招標詳細分析表137	
1.7.6	XLPE電纜(600V 3/C 22mm2)	M	7100	113.62	98.00	806,702.00	695,800.00	110,902.00	15.94%	新生高第六次招標詳細分析表138	
1.7.7	XLPE電纜(600V 1/C 2.0mm)	M	220	126.25	7.00	27,775.00	1,540.00	26,235.00	1703.57%	新生高第六次招標詳細分析表139	
1.7.8	XLPE電纜(600V 1/C 5.5mm2)	M	275	126.24	17.00	34,716.00	4,675.00	30,041.00	642.59%	新生高第六次招標詳細分析表140	

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
1.7.9	XLPE電纜(600V 1/C 8mm2)	M	55	138.86	23.00	7,637.30	1,265.00	6,372.30	503.74%	新生高第六次招標詳細分析表141	
1.7.10	XLPE電纜(600V 1/C 22mm2)	M	14254	157.79	33.00	2,249,138.66	470,382.00	1,778,756.66	378.15%	新生高第六次招標詳細分析表142	
1.7.11	XLPE電纜(600V 1/C 38mm2)	M	11	170.43	158.00	1,874.73	1,738.00	136.73	7.87%	新生高第六次招標詳細分析表143	
1.7.12	XLPE電纜(600V 1/C 60mm2)	M	55	164.12	239.00	9,026.60	13,145.00	-4,118.40	-31.33%	新生高第六次招標詳細分析表144	
1.7.13	XLPE電纜(600V 1/C 80mm2)	M	22	183.05	333.00	4,027.10	7,326.00	-3,298.90	-45.03%	新生高第六次招標詳細分析表145	
1.7.14	管溝開挖及回填	M	220	326.30	307.00	71,786.00	67,540.00	4,246.00	6.29%	新生高第六次招標詳細分析表146	
1.7.15	現有路燈管線拆除	式	1	24,752.92	300,000.00	24,752.92	300,000.00	-275,247.08	-91.75%	新生高第六次招標詳細價目表W012711000S4	W012711000S4
1.7.16	現有開關箱管線拆除搬運至業主指定位置	式	1	24,752.92	250,000.00	24,752.92	250,000.00	-225,247.08	-90.10%	新生高第六次招標詳細價目表W0127110010	W0127110010
1.7.17	其他現有管線配合遷移或拆除	式	1	24,752.92	127,500.00	24,752.92	127,500.00	-102,747.08	-80.59%	新生高第六次招標詳細價目表W0127110015	W0127110015(含島頭燈銜接至新設回路)
1.7.18	現有停車場壁燈不亮修護	式	1	2,475.29	50,000.00	2,475.29	50,000.00	-47,524.71	-95.05%	新生高第六次招標詳細價目表W0127110021	W0127110021(含線路查修、路燈開關箱NFB、 E

項次	項目及說明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備註
1.7.19	無線網路預留接線盒(含配管線)	式	1	2,475.29	32,000.00	2,475.29	32,000.00	-29,524.71	-92.26%	新生高第六次招標詳細價目表W0127110022	W0127110022
1.7.20	台電相關之申請及送審	式	1	24,752.92	55,000.00	24,752.92	55,000.00	-30,247.08	-54.99%	新生高第六次招標詳細價目表W0127110020	W0127110020
(八)	景觀工程		1			292,207,177.37	156,846,120.53	135,361,056.84	86.30%		
1	假設工程		1			16,797,586.66	8,725,008.15	8,072,578.51	92.52%		
1.8.1.1	機械拆除，鋼筋混凝土，含運費	M3	3679	1,126.23	740.00	4,143,400.17	2,722,460.00	1,420,940.17	52.19%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.1.2	機械拆除，無筋混凝土，含運費	M3	1860	556.72	450.00	1,035,499.20	837,000.00	198,499.20	23.72%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.1.3	瀝青混凝土面層刨除，平均厚5.0cm，刨除機1.2m寬	M2	52700	121.17	13.66	6,385,659.00	719,882.00	5,665,777.00	787.04%	新生高第六次招標詳細分析表6	
1.8.1.4	餘方自行處理(含水土保持)，總重35t傾卸貨車	B.M3	4135	170.80	411.09	706,258.00	1,699,857.15	-993,599.15	-58.45%	新生高第六次招標詳細分析表11	
1.8.1.5	施工測量，放樣，土木及水利等構造物	M2	52700	85.85	15.67	4,524,295.00	825,809.00	3,698,486.00	447.86%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.1.6	設施物吊裝及移設	式	1	2,475.29	1,920,000.00	2,475.29	1,920,000.00	-1,917,524.71	-99.87%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
〔二〕	土木工程		1			184,408,198.81	134,635,743.46	49,772,455.35	36.97%		
1.8.2.1	節點橋體包板，(忠孝段)	式	1	1,950,400.85	8,593,666.67	1,950,400.85	8,593,666.67	-6,643,265.82	-77.30%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.2	節點橋體包板，(八德段)	式	1	1,697,921.27	8,139,333.33	1,697,921.27	8,139,333.33	-6,441,412.06	-79.14%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.3	節點橋體包板，(南京段)	式	1	2,199,723.94	9,308,333.33	2,199,723.94	9,308,333.33	-7,108,609.39	-76.37%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.4	節點橋體包板，(民權段)	式	1	2,155,540.09	9,276,666.67	2,155,540.09	9,276,666.67	-7,121,126.58	-76.76%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.5	造型弧牆	座	1	106,652.72	173,000.00	106,652.72	173,000.00	-66,347.28	-38.35%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.6	造型列柱	座	5	19,366.69	33,000.00	96,833.45	165,000.00	-68,166.55	-41.31%	工信公司訪價三家廠商平均價格	

項次	項目及說明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備註
1.8.2.7	木棧道平台	M2	569	142,525.03	6,800.00	81,096,742.07	3,869,200.00	77,227,542.07	1995.96%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.8	石板鋪面	M2	174	3,448.93	3,533.33	600,113.82	614,799.42	-14,685.60	-2.39%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.9	人行道面層，鋪面磚(高壓)，含伸縮縫	M2	4579	1,011.81	2,013.33	4,633,077.99	9,219,038.07	-4,585,960.08	-49.74%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.10	鋼筋混凝土緣石，預鑄，20≦底寬＜25cm ，35≦全高＜40cm	M	6582	656.44	1,060.00	4,320,688.08	6,976,920.00	-2,656,231.92	-38.07%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.11	散步道，<W=3M>	M	1147	3,308.66	3,686.67	3,795,033.02	4,228,610.49	-433,577.47	-10.25%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.12	車阻圓球	座	81	2,023.10	5,366.67	163,871.10	434,700.27	-270,829.17	-62.30%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.13	阻車柱	座	122	2,449.24	4,466.67	298,807.28	544,933.74	-246,126.46	-45.17%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.14	自行車停放架	組	118	2,553.18	1,896.33	301,275.24	223,766.94	77,508.30	34.64%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.15	植穴	座	18	2,406.72	2,755.00	43,320.96	49,590.00	-6,269.04	-12.64%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.16	階梯草坡	M	52	1,666.38	3,556.33	86,651.76	184,929.16	-98,277.40	-53.14%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.17	RC階梯	M2	163	8,544.94	10,833.33	1,392,825.22	1,765,832.79	-373,007.57	-21.12%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.18	枕木飾牆	M	244	5,490.17	5,433.33	1,339,601.48	1,325,732.52	13,868.96	1.05%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.19	框景端牆	座	1	53,564.54	63,333.33	53,564.54	63,333.33	-9,768.79	-15.42%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.20	玻璃擋牆	M	85	10,224.00	17,066.67	869,040.00	1,450,666.95	-581,626.95	-40.09%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.21	農安街休憩廣場	式	1	1,363,216.70	2,454,940.00	1,363,216.70	2,454,940.00	-1,091,723.30	-44.47%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.22	螺旋廣場鋪面	式	1	2,895,782.14	3,629,666.67	2,895,782.14	3,629,666.67	-733,884.53	-20.22%	工信公司訪價三家廠商平均價格	

項次	項目及說明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備註
1.8.2.23	光帶立牆	M	279	16,282.41	16,900.00	4,542,792.39	4,715,100.00	-172,307.61	-3.65%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.24	電箱隔屏	M	71	10,713.84	12,131.67	760,682.64	861,348.57	-100,665.93	-11.69%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.25	籃球架，(活動式)	座	1	17,294.88	126,666.67	17,294.88	126,666.67	-109,371.79	-86.35%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.26	光牆	M	49	40,461.79	20,913.33	1,982,627.71	1,024,753.17	957,874.54	93.47%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.27	矮花台	M	715	1,477.52	1,730.00	1,056,426.80	1,236,950.00	-180,523.20	-14.59%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.28	岩砌立牆	M	12	28,037.85	41,956.67	336,454.20	503,480.04	-167,025.84	-33.17%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.29	虹彩造型立牆	座	1	289,277.53	275,633.33	289,277.53	275,633.33	13,644.20	4.95%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.30	光之舞台	M2	187	21,521.62	11,933.33	4,024,542.94	2,231,532.71	1,793,010.23	80.35%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.31	光椅	M	35	14,009.46	7,835.00	490,331.10	274,225.00	216,106.10	78.81%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.32	護欄座椅	M	15	38,116.48	18,676.67	571,747.20	280,150.05	291,597.15	104.09%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.33	洗石子，牆面	M2	2045	881.18	1,300.00	1,802,013.10	2,658,500.00	-856,486.90	-32.22%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.34	山形剪影立牆	M	110	14,511.66	13,793.33	1,596,282.60	1,517,266.30	79,016.30	5.21%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.35	籃球場圍網	M	74	8,476.67	9,035.00	627,273.58	668,590.00	-41,316.42	-6.18%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.36	休憩亭	座	4	79,852.41	143,433.00	319,409.64	573,732.00	-254,322.36	-44.33%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.37	造型燈箱	座	6	144,979.04	77,000.00	869,874.24	462,000.00	407,874.24	88.28%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.38	乾式造景	M2	335	2,290.78	3,845.67	767,411.30	1,288,299.45	-520,888.15	-40.43%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.39	原有景石吊運	式	1	14,138.90	288,333.33	14,138.90	288,333.33	-274,194.43	-95.10%	工信公司訪價三家廠商平均價格	

項次	項目及說明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備註
1.8.2.40	欄杆TYP-A	M	137	8,561.62	9,690.00	1,172,941.94	1,327,530.00	-154,588.06	-11.64%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.41	欄杆TYP-B	M	1849	18,287.56	10,820.00	33,813,698.44	20,006,180.00	13,807,518.44	69.02%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.42	欄杆TYP-C	M	286	5,723.64	9,253.33	1,636,961.04	2,646,452.38	-1,009,491.34	-38.15%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.43	欄杆TYP-D	M	120	7,113.30	6,940.00	853,596.00	832,800.00	20,796.00	2.50%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.44	瀝青混凝土鋪面，粗粒料9.5mm，黏度AC-20	M3	2635	4,904.18	5,427.00	12,922,514.30	14,300,145.00	-1,377,630.70	-9.63%	新生高第六次招標詳細分析表1	
1.8.2.45	瀝青黏層，快凝油溶瀝青，RC-70	M2	52700	10.10	7.34	532,270.00	386,818.00	145,452.00	37.60%	新生高第六次招標詳細分析表4	
1.8.2.46	標線，熱塑性塑膠，反光，厚2mm	M2	1134	217.27	306.67	246,384.18	347,763.78	-101,379.60	-29.15%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.47	養護隊圍牆	M	165	10,082.73	18,100.00	1,663,650.45	2,986,500.00	-1,322,849.55	-44.29%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.48	養護隊軌道門	座	1	36,917.99	122,333.33	36,917.99	122,333.33	-85,415.34	-69.82%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
[三]	植栽綠化工程		1			56,328,226.55	6,014,376.16	50,313,850.39	836.56%		
1.8.3.1	灌木，福木	株	31	2,293.39	2,633.33	71,095.09	81,633.23	-10,538.14	-12.91%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.3.2	灌木，變葉木，(H=45-50cm，W≧30cm)	株	1416	831.86	86.67	1,177,913.76	122,724.72	1,055,189.04	859.80%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.3.3	灌木，春不老，(H=45-50cm，W≧30cm)	株	6087	958.11	85.00	5,832,015.57	517,395.00	5,314,620.57	1027.19%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.3.4	灌木，平戶杜鵑，(H=45-50cm，W≧30cm)	株	1377	831.86	85.00	1,145,471.22	117,045.00	1,028,426.22	878.66%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.3.5	灌木，月橘，(H=35-40cm，W≧25cm)	株	950	831.86	85.00	790,267.00	80,750.00	709,517.00	878.66%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.3.6	灌木，斑葉女貞，(H=35-40cm，W≧25cm)	株	606	831.86	85.00	504,107.16	51,510.00	452,597.16	878.66%	工信公司訪價三家廠商平均價格	

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
1.8.3.7	灌木，斑葉鵝掌藤，(H=25-30cm，W≧20cm)	株	2579	831.86	81.67	2,145,366.94	210,626.93	1,934,740.01	918.56%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.3.8	灌木，錫蘭葉下珠，(H=35-40cm，W≧30cm)	株	3606	831.86	81.67	2,999,687.16	294,502.02	2,705,185.14	918.56%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.3.9	灌木，六月雪，(H=25-30cm，W≧20cm)	株	4470	958.11	75.00	4,282,751.70	335,250.00	3,947,501.70	1177.48%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.3.10	灌木，朱蕉，(H=50-55cm，W≧30cm)	株	2764	958.11	71.67	2,648,216.04	198,095.88	2,450,120.16	1236.84%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.3.11	灌木，黃金金露花，(H=25-30cm，W≧20cm)	株	2360	958.11	71.67	2,261,139.60	169,141.20	2,091,998.40	1236.84%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.3.12	灌木，文殊蘭，(H=40-45cm，W≧30cm)	株	2310	958.11	71.67	2,213,234.10	165,557.70	2,047,676.40	1236.84%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.3.13	灌木，蜘株百合，(H=35-40cm，W≧35cm)	株	7410	958.11	75.00	7,099,595.10	555,750.00	6,543,845.10	1177.48%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.3.14	灌木，斑葉月桃，(H=50-60cm，W≧40cm)	株	1005	958.11	75.00	962,900.55	75,375.00	887,525.55	1177.48%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.3.15	草花地被，短葉虎尾蘭，(H=10-15cmm)	株	6440	1,017.31	71.67	6,551,476.40	461,554.80	6,089,921.60	1319.44%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.3.16	草花地被，合果芋，(H=25-30cmm，W≧30cm)	株	329	827.94	73.33	272,392.26	24,125.57	248,266.69	1029.06%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.3.17	草花地被，小蚌蘭，(H=10-15cmm，W≧10cm)	株	6011	954.19	56.67	5,735,636.09	340,643.37	5,394,992.72	1583.77%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.3.18	草花地被，馬利筋，(H=30-35cmm，W≧10cm)	株	520	827.94	65.00	430,528.80	33,800.00	396,728.80	1173.75%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.3.19	草花地被，馬蘭，(H=10cmm，W≧10cm)	株	1025	827.94	46.67	848,638.50	47,836.75	800,801.75	1674.03%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.3.20	草花地被，白紋草，(H=10cmm，W≧10cm)	株	4194	827.94	48.33	3,472,380.36	202,696.02	3,269,684.34	1613.10%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.3.21	草花地被，沿階草，(H=10cmm，W≧10cm)	株	3827	790.07	48.33	3,023,597.89	184,958.91	2,838,638.98	1534.74%	工信公司訪價三家廠商平均價格	

項次	項目及說明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備註
1.8.3.22	草花地被，南美蟛蜞菊，(W≧15cm)	株	400	790.07	43.33	316,028.00	17,332.00	298,696.00	1723.38%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.3.23	草花地被，薜荔	株	128	739.58	65.00	94,666.24	8,320.00	86,346.24	1037.82%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.3.24	草花地被，地毯草	M2	2214	207.04	146.67	458,386.56	324,727.38	133,659.18	41.16%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.3.25	客土施放	C.M3	2405	341.00	536.67	820,105.00	1,290,691.35	-470,586.35	-36.46%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.3.26	喬木，移植	株	26	2,754.53	1,500.00	71,617.78	39,000.00	32,617.78	83.64%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.3.27	樹木修剪	式	1	99,011.68	63,333.33	99,011.68	63,333.33	35,678.35	56.33%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
[四]	噴灌系統設置工程		1			34,673,165.35	7,470,992.76	27,202,172.59	364.10%		
1.8.4.1	5HP陸上型灌溉泵浦	組	8	24,752.92	29,000.00	198,023.36	232,000.00	-33,976.64	-14.65%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW001	M02931RW001#
1.8.4.2	不鏽鋼屋外型開關箱	組	8	16,089.40	9,000.00	128,715.20	72,000.00	56,715.20	78.77%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW002	M02931RW002#
1.8.4.3	噴灌十站自動控制器	組	3	12,376.46	16,000.00	37,129.38	48,000.00	-10,870.62	-22.65%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW003	M02931RW003#
1.8.4.4	噴灌八站自動控制器	組	2	12,376.46	14,000.00	24,752.92	28,000.00	-3,247.08	-11.60%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW004	M02931RW004#
1.8.4.5	噴灌六站自動控制器	組	2	12,376.46	12,000.00	24,752.92	24,000.00	752.92	3.14%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW005	M02931RW005#
1.8.4.6	噴灌四站自動控制器	組	1	12,376.46	9,000.00	12,376.46	9,000.00	3,376.46	37.52%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW006	M02931RW006#

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
1.8.4.7	雨水感知器	組	8	5,940.70	2,500.00	47,525.60	20,000.00	27,525.60	137.63%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW007	M02931RW007#
1.8.4.8	2" 過濾器	組	8	5,940.70	2,560.00	47,525.60	20,480.00	27,045.60	132.06%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW008	M02931RW008#
1.8.4.9	2" 逆止閥	組	8	4,703.05	656.00	37,624.40	5,248.00	32,376.40	616.93%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW009	M02931RW009#
1.8.4.10	2" 防震軟管	組	8	3,465.41	1,600.00	27,723.28	12,800.00	14,923.28	116.59%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW010	M02931RW010#
1.8.4.11	2"電磁閥	組	118	4,703.05	5,000.00	554,959.90	590,000.00	-35,040.10	-5.94%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW011	M02931RW011#
1.8.4.12	2"閘門凡而	只	134	5,693.17	300.00	762,884.78	40,200.00	722,684.78	1797.72%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW012	M02931RW012#
1.8.4.13	方型塑鋼閥箱	只	59	6,807.05	2,000.00	401,615.95	118,000.00	283,615.95	240.35%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW013	M02931RW013#
1.8.4.14	PVC給水配管	M	4800	556.94	56.00	2,673,312.00	268,800.00	2,404,512.00	894.54%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW014	M02931RW014#
1.8.4.15	電源管(含內線)	M	3500	371.29	40.00	1,299,515.00	140,000.00	1,159,515.00	828.23%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW015	M02931RW015#
1.8.4.16	1/2"自動噴頭 type A	組	1464	5,940.70	288.00	8,697,184.80	421,632.00	8,275,552.80	1962.74%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW016	M02931RW016#
1.8.4.17	1/2"自動噴頭 type B	組	210	5,940.70	288.00	1,247,547.00	60,480.00	1,187,067.00	1962.74%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW017	M02931RW017#

項次	項目及說明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備註
1.8.4.18	轉接提昇管1/2"	組	1674	3,712.94	150.00	6,215,461.56	251,100.00	5,964,361.56	2375.29%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW018	M02931RW018#
1.8.4.19	3"保護套	組	837	2,475.29	185.00	2,071,817.73	154,845.00	1,916,972.73	1237.99%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW019	M02931RW019#
1.8.4.20	連接給水管水源	處	8	12,376.46	5,000.00	99,011.68	40,000.00	59,011.68	147.53%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW020	M02931RW020#
1.8.4.21	電源引入	處	8	3,465.41	5,000.00	27,723.28	40,000.00	-12,276.72	-30.69%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW021	M02931RW021#
1.8.4.22	噴頭閥接安裝調整	組	837	2,227.76	100.00	1,864,635.12	83,700.00	1,780,935.12	2127.76%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW022	M02931RW022#
1.8.4.23	電磁閥安裝調整	組	59	3,465.41	900.00	204,459.19	53,100.00	151,359.19	285.05%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW023	M02931RW023#
1.8.4.24	馬達及首部安裝	組	8	24,752.92	6,000.00	198,023.36	48,000.00	150,023.36	312.55%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW024	M02931RW024#
1.8.4.25	主控制器及配電盤安裝	組	8	5,940.70	6,000.00	47,525.60	48,000.00	-474.40	-0.99%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW025	M02931RW025#
1.8.4.26	控制箱組立	組	8	7,178.35	5,000.00	57,426.80	40,000.00	17,426.80	43.57%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW026	M02931RW026#
1.8.4.27	分站閥組安裝	組	59	6,188.23	600.00	365,105.57	35,400.00	329,705.57	931.37%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW027	M02931RW027#
1.8.4.28	幫浦基礎	組	8	12,376.46	5,500.00	99,011.68	44,000.00	55,011.68	125.03%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW028	M02931RW028#

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
1.8.4.29	雨水感知器安裝	組	8	3,465.41	2,000.00	27,723.28	16,000.00	11,723.28	73.27%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW029	M02931RW029#
1.8.4.30	閥箱組立	組	59	3,465.41	600.00	204,459.19	35,400.00	169,059.19	477.57%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW030	M02931RW030#
1.8.4.31	防水接頭	只	158	2,475.29	300.00	391,095.82	47,400.00	343,695.82	725.10%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW031	M02931RW031#
1.8.4.32	3T蓄水桶	只	16	5,940.70	14,000.00	95,051.20	224,000.00	-128,948.80	-57.57%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW032	M02931RW032#
1.8.4.33	水位控制器	只	16	2,475.29	1,500.00	39,604.64	24,000.00	15,604.64	65.02%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW033	M02931RW033#
1.8.4.34	蓄水桶固定	組	16	3,465.41	4,000.00	55,446.56	64,000.00	-8,553.44	-13.36%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW034	M02931RW034#
1.8.4.35	配管配線另料及五金	組	1	2,227.76	80,000.00	2,227.76	80,000.00	-77,772.24	-97.22%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW035	M02931RW035#
1.8.4.36	配管配線工資	M	4800	210.40	90.00	1,009,920.00	432,000.00	577,920.00	133.78%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW036	M02931RW036#
1.8.4.37	3"不鏽鋼套管	M	290	1,485.18	450.00	430,702.20	130,500.00	300,202.20	230.04%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW042	M02931RW042#
1.8.4.38	挖埋及回填工資	M	4800	346.54	180.00	1,663,392.00	864,000.00	799,392.00	92.52%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW037	M02931RW037#
1.8.4.39	全區試車調整	工	30	3,094.11	2,500.00	92,823.30	75,000.00	17,823.30	23.76%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW038	M02931RW038#

項次	項目及說明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備註
1.8.4.40	教育訓練	式	1	123,764.60	20,000.00	123,764.60	20,000.00	103,764.60	518.82%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW039	M02931RW039#
1.8.4.41	運雜費	式	1	123,764.60	80,000.00	123,764.60	80,000.00	43,764.60	54.71%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW040	M02931RW040#
1.8.4.42	噴灌機房結構	座	8	367,477.51	303,738.47	2,939,820.08	2,429,907.76	509,912.32	20.98%	新生高第六次招標詳細分析表221	
二	松江大橋		1			187,284,739.85	149,446,676.06	37,838,063.79	25.32%		
(一)	道路工程		1			7,282,925.85	5,273,679.06	2,009,246.79	38.10%		
2.1.1	瀝青混凝土鋪面，粗粒料9.5mm，黏度AC-20	M3	895	4,904.18	5,427.00	4,389,241.10	4,857,165.00	-467,923.90	-9.63%	中山二橋第七次招標單價分析表3	
2.1.2	瀝青黏層，快凝油溶瀝青，RC-70	M2	23125	10.10	7.34	233,562.50	169,737.50	63,825.00	37.60%	中山二橋第七次招標單價分析表6	
2.1.3	瀝青混凝土面層刨除，平均厚5.0cm，刨除機1.2m寬	M2	1289	121.17	13.66	156,188.13	17,607.74	138,580.39	787.04%	新生高第六次招標詳細分析表6	
2.1.4	瀝青混凝土面層刨除，平均厚10.0cm，刨除機1.2m寬	M2	10918	229.34	20.99	2,503,934.12	229,168.82	2,274,765.30	992.62%	新生高第六次招標詳細分析表7	
(二)	橋梁工程		1			112,779,978.93	81,519,119.00	31,260,859.93	38.35%		
2.2.1	構造物開挖，(機械挖，0.7～0.79m3開挖機)	B.M3	1260	65.65	52.00	82,719.00	65,520.00	17,199.00	26.25%	新生高第六次招標詳細分析表9	
2.2.2	構造物回填，回填及夯實，機具夯實	C.M3	1189	258.79	220.00	307,701.31	261,580.00	46,121.31	17.63%	中山二橋第七次招標單價分析表65	
2.2.3	餘方自行處理(含水土保持)，總重35t傾卸貨車	B.M3	71	170.80	368.14	12,126.80	26,138.14	-14,011.34	-53.60%	新生高第六次招標詳細分析表11	
2.2.4	結構用混凝土，預拌，350kgf/cm2(含人工)	M3	38	4,443.64	3,609.00	168,858.32	137,142.00	31,716.32	23.13%	新生高第六次招標詳細分析表222	

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
2.2.5	結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2(含人工)	M3	260	3,279.71	3,121.00	852,724.60	811,460.00	41,264.60	5.09%	中山二橋第七次招標單價分析表21	
2.2.6	350 kg/cm2無收縮水泥砂漿	M3	17	17,329.72	15,145.00	294,605.24	257,465.00	37,140.24	14.43%	新生高第六次招標詳細分析表223	
2.2.7	280 kg/cm2無收縮水泥砂漿	M3	85	14,619.63	12,928.00	1,242,668.55	1,098,880.00	143,788.55	13.09%	新生高第六次招標詳細分析表14	
2.2.8	350 kg/cm2無收縮混凝土	M3	37	3,579.11	7,015.00	132,427.07	259,555.00	-127,127.93	-48.98%	新生高第六次招標詳細分析表15	
2.2.9	280 kg/cm2無收縮混凝土	M3	28	3,086.74	6,041.00	86,428.72	169,148.00	-82,719.28	-48.90%	新生高第六次招標詳細分析表16	
2.2.10	鋼筋，SD420W	T	44	42,252.36	39,455.00	1,859,103.84	1,736,020.00	123,083.84	7.09%	中山二橋第七次招標單價分析表25	
2.2.11	鋼筋，SD280	T	27	38,629.34	36,346.00	1,042,992.18	981,342.00	61,650.18	6.28%	中山二橋第七次招標單價分析表9	
2.2.12	場鑄結構混凝土用模板，普通，(乙種，擋土牆，橋台，車行箱涵等)	M2	1068	436.79	454.00	466,491.72	484,870.93	-18,379.21	-3.79%	中山二橋第七次招標單價分析表26	
2.2.13	鋼鈑補強製作及安裝,A36	T	268	66,187.57	53,231.00	17,738,268.76	14,265,908.00	3,472,360.76	24.34%	新生高第六次招標詳細分析表20	
2.2.14	鋼板外露表面塗裝	M2	3080	5,428.26	633.00	16,719,040.80	1,949,640.00	14,769,400.80	757.55%	新生高第六次招標詳細分析表21	
2.2.15	鋼板內面防銹底漆	M2	3080	1,830.44	386.00	5,637,755.20	1,188,880.00	4,448,875.20	374.21%	新生高第六次招標詳細分析表22	
2.2.16	鋼管支撐架	M3	20333	1,335.89	379.00	27,162,651.37	7,706,207.00	19,456,444.37	252.48%	新生高第六次招標詳細分析表23	
2.2.17	化學黏著錨筋，36mmϕ，L=54cm	支	56	214.60	1,095.00	12,017.60	61,320.00	-49,302.40	-80.40%	新生高第六次招標詳細分析表24	
2.2.18	化學黏著錨筋，22mmϕ，L=33cm	支	6298	189.35	308.00	1,192,526.30	1,939,784.00	-747,257.70	-38.52%	新生高第六次招標詳細分析表27	

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
2.2.19	化學黏著錨筋，16mmΦ，L=24cm	支	3576	176.73	119.00	631,986.48	425,544.00	206,442.48	48.51%	新生高第六次招標詳細分析表28	
2.2.20	化學黏著錨筋，13mmΦ，L=20cm	支	14905	138.86	96.00	2,069,708.30	1,430,880.00	638,828.30	44.65%	新生高第六次招標詳細分析表29	
2.2.21	化學錨栓(M16 L=17cm)	支	5945	340.84	960.00	2,026,293.80	5,707,200.00	-3,680,906.20	-64.50%	新生高第六次招標詳細分析表30	
2.2.22	化學錨栓(M16 L=10cm)	支	432	277.73	830.00	119,979.36	358,560.00	-238,580.64	-66.54%	新生高第六次招標詳細分析表224	
2.2.23	既有鋼筋混凝土打除	B.M3	348	1,174.03	823.00	408,562.44	286,404.00	122,158.44	42.65%	新生高第六次招標詳細分析表31	
2.2.24	既有鋼筋混凝土運棄	B.M3	348	162.85	384.00	56,671.80	133,632.00	-76,960.20	-57.59%	新生高第六次招標詳細分析表32	
2.2.25	拆除既有伸縮縫	M	270	1,824.38	4,789.50	492,582.60	1,293,165.43	-800,582.83	-61.91%	新生高第六次招標詳細分析表33	
2.2.26	混凝土表面清理及打毛	M2	3818	138.86	350.00	530,167.48	1,336,300.00	-806,132.52	-60.33%	新生高第六次招標詳細分析表34	
2.2.27	基礎錨碇螺栓(A307)	T	5	62,551.87	58,710.00	312,759.35	293,550.00	19,209.35	6.54%	新生高第六次招標詳細分析表35	
2.2.28	橋面伸縮縫，伸縮量5cm	M	97	23,669.97	19,145.00	2,295,987.09	1,857,065.00	438,922.09	23.64%	新生高第六次招標詳細分析表36	
2.2.29	橋面伸縮縫，伸縮量10cm	M	45	44,625.80	25,261.00	2,008,161.00	1,136,745.00	871,416.00	76.66%	新生高第六次招標詳細分析表37	
2.2.30	無縫伸縮縫，伸縮量5cm以下	M	22	33,516.69	32,211.00	737,367.18	708,642.00	28,725.18	4.05%	新生高第六次招標詳細分析表225	
2.2.31	鉸接板	M2	128	275.77	2,014.60	35,298.56	257,868.80	-222,570.24	-86.31%	新生高第六次招標詳細分析表38	
2.2.32	混凝土護欄(紐澤西護欄)	M	1298	3,470.80	3,369.60	4,505,098.40	4,373,740.80	131,357.60	3.00%	新生高第六次招標詳細分析表39	
2.2.33	混凝土中央分隔島	M	6	2,537.87	2,443.40	15,227.22	14,660.40	566.82	3.87%	新生高第六次招標詳細分析表40	
2.2.34	人造橡膠防震版	CM3	425600	0.57	1.00	242,592.00	425,600.00	-183,008.00	-43.00%	新生高第六次招標詳細分析表41	

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
2.2.35	鋼板外露防水處理及塗裝(第一型)	M2	251	1,623.39	988.00	407,470.89	247,988.00	159,482.89	64.31%	新生高第六次招標詳細分析表42	
2.2.36	鋼板外露防水處理及塗裝(第二型)	M2	1524	1,257.31	794.00	1,916,140.44	1,210,056.00	706,084.44	58.35%	新生高第六次招標詳細分析表226	
2.2.37	基隆河親水設施復舊	式	1	1,446,167.28	1,416,943.50	1,446,167.28	1,416,943.50	29,223.78	2.06%	新生高第六次招標詳細分析表227	
2.2.38	混凝土保護塗佈	M2	13362	469.61	845.00	6,274,928.82	11,290,890.00	-5,015,961.18	-44.42%	新生高第六次招標詳細分析表46	
2.2.39	隔音牆(H=2.0M)	M	1003	11,580.63	14,420.00	11,615,371.89	14,463,260.00	-2,847,888.11	-19.69%	新生高第六次招標詳細分析表47	
2.2.40	環養樹脂塗布	M2	35	214.61	303.00	7,511.35	10,605.00	-3,093.65	-29.17%	新生高第六次招標詳細分析表228	
2.2.41	混凝土表面油漆塗裝	M2	262	631.20	245.00	165,374.40	64,190.00	101,184.40	157.63%	新生高第六次招標詳細分析表48	
2.2.42	人工拆除,金屬欄杆及鐵件	式	1	- 552,536.58	-625,231.00	-552,536.58	-625,231.00	72,694.42	11.63%	新生高第六次招標詳細分析表229	
(三)	排水工程		1			280,156.22	341,364.00	-61,207.78	-17.93%		
2.3.1	橋面洩水孔,A 型(W34*L54)	個	44	3,597.82	3,977.00	158,304.08	174,988.00	-16,683.92	-9.53%	新生高第六次招標詳細分析表230	
2.3.2	15cmΦ PVC排水管	M	232	277.73	324.00	64,433.36	75,168.00	-10,734.64	-14.28%	新生高第六次招標詳細分析表61	
2.3.3	20cmΦ PVC排水管	M	20	386.29	619.00	7,725.80	12,380.00	-4,654.20	-37.59%	新生高第六次招標詳細分析表62	
2.3.4	A型鍍鋅水管支架	支	24	257.53	329.00	6,180.72	7,896.00	-1,715.28	-21.72%	新生高第六次招標詳細分析表63	
2.3.5	B型鍍鋅水管支架	支	132	257.53	394.00	33,993.96	52,008.00	-18,014.04	-34.64%	新生高第六次招標詳細分析表64	
2.3.6	PVC三向接頭(含清除孔)	個	8	193.14	784.00	1,545.12	6,272.00	-4,726.88	-75.36%	新生高第六次招標詳細分析表65	

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
2.3.7	PVC三向接頭(不含清除孔)	個	8	128.76	649.00	1,030.08	5,192.00	-4,161.92	-80.16%	新生高第六次招標詳細分析表66	
2.3.8	15cmφ 鍍鋅鋼排水管	M	10	694.31	746.00	6,943.10	7,460.00	-516.90	-6.93%	新生高第六次招標詳細分析表67	
(四)	交通工程		1			367,365.56	527,463.00	-160,097.44	-30.35%		
2.4.1	標線，熱塑性塑膠，反光，厚2mm	M2	570	217.27	313.00	123,843.90	178,410.00	-54,566.10	-30.58%	新生高第六次招標詳細分析表74	
2.4.2	附掛式標誌拆除	套	30	261.95	162.00	7,858.50	4,860.00	2,998.50	61.70%	新生高第六次招標詳細分析表75	
2.4.3	附掛式標誌掛裝	套	30	268.25	203.00	8,047.50	6,090.00	1,957.50	32.14%	新生高第六次招標詳細分析表76	
2.4.4	強化玻璃路面反光標記	個	693	166.88	312.00	115,647.84	216,216.00	-100,568.16	-46.51%	新生高第六次招標詳細分析表77	
2.4.5	超軟質彈性分隔桿	座	20	2,587.91	2,688.00	51,758.20	53,760.00	-2,001.80	-3.72%	新生高第六次招標詳細分析表78	
2.4.6	第三類危險標記（附掛式）	處	1	2,494.47	1,325.00	2,494.47	1,325.00	1,169.47	88.26%	新生高第六次招標詳細分析表79	
2.4.7	座式反光導標	個	127	454.45	526.00	57,715.15	66,802.00	-9,086.85	-13.60%	新生高第六次招標詳細分析表231	
(五)	大地工程		1			65,111,309.23	59,784,177.00	5,327,132.23	8.91%		
2.5.1	構造物開挖，(機械挖，0.7～0.79m3開挖機)	B.M3	396	65.65	52.00	25,997.40	20,592.00	5,405.40	26.25%	新生高第六次招標詳細分析表9	
2.5.2	構造物回填，回填及夯實，機具夯實	C.M3	340	258.79	220.00	87,988.60	74,800.00	13,188.60	17.63%	中山二橋第七次招標單價分析表65	
2.5.3	臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=9m，(單邊水平長度，未含擋土支撐系統)	M	20	12,636.58	5,449.00	252,731.60	108,980.00	143,751.60	131.91%	中山二橋第七次招標單價分析表73	
2.5.4	圍堰，雙層鋼板樁，L=9m	M	782	28,885.23	12,919.00	22,588,249.86	10,102,658.00	12,485,591.86	123.59%	新生高第六次招標詳細分析表68	

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
2.5.5	圍堰，雙層鋼板樁，L=13m	M	211	82,146.78	23,876.00	17,332,970.58	5,037,836.00	12,295,134.58	244.06%	新生高第六次招標詳細分析表233	
2.5.6	施工構台	M2	2728	7,651.50	14,098.00	20,873,292.00	38,459,344.00	-17,586,052.00	-45.73%	新生高第六次招標詳細分析表69	
2.5.7	掛網噴凝土(t=10cm)	M2	555	1,904.95	1,165.00	1,057,247.25	646,575.00	410,672.25	63.52%	新生高第六次招標詳細分析表234	
2.5.8	灌漿錨筋(D=25mmφ，L=2M)	支	139	1,339.12	878.00	186,137.68	122,042.00	64,095.68	52.52%	新生高第六次招標詳細分析表235	
2.5.9	施工便橋	M2	360	7,460.14	14,026.00	2,685,650.40	5,049,360.00	-2,363,709.60	-46.81%	新生高第六次招標詳細分析表236	
2.5.10	結構物傾斜計	組	4	2,777.28	14,688.00	11,109.12	58,752.00	-47,642.88	-81.09%	新生高第六次招標詳細分析表71	
2.5.11	結構物沉陷觀測點	組	9	265.10	4,162.00	2,385.90	37,458.00	-35,072.10	-93.63%	新生高第六次招標詳細分析表72	
2.5.12	地表沉陷觀測點	組	26	290.34	2,530.00	7,548.84	65,780.00	-58,231.16	-88.52%	新生高第六次招標詳細分析表73	
(六)	照明工程		1			556,457.75	1,426,413.00	-869,955.25	-60.99%		
2.6.1	高低雙臂桿H=8M	支	3	6,943.19	44,677.00	20,829.57	134,031.00	-113,201.43	-84.46%	新生高第六次招標詳細分析表117	
2.6.2	單臂燈柱　，H=8M	支	11	6,943.19	36,225.00	76,375.09	398,475.00	-322,099.91	-80.83%	新生高第六次招標詳細分析表118	
2.6.3	雙臂燈柱(高低燈)　，H=6M	支	7	13,886.39	34,776.00	97,204.73	243,432.00	-146,227.27	-60.07%	新生高第六次招標詳細分析表237	
2.6.4	單臂燈柱　，H=6M(匝道)	支	3	8,205.59	16,905.00	24,616.77	50,715.00	-26,098.23	-51.46%	新生高第六次招標詳細分析表119	

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
2.6.5	單臂燈柱 ，H=6M	支	6	8,205.59	20,160.00	49,233.54	120,960.00	-71,726.46	-59.30%	新生高第六次招標詳細分析表238	
2.6.6	路燈燈具(含燈泡)，220V 250W	盞	30	3,913.43	9,660.00	117,402.90	289,800.00	-172,397.10	-59.49%	新生高第六次招標詳細分析表120	
2.6.7	備品:高低雙臂桿H=8M	支	1	9,901.17	37,000.00	9,901.17	37,000.00	-27,098.83	-73.24%	新生高第六次招標詳細價目表1652611215	1652611215
2.6.8	備品:單臂燈柱 ，H=8M	支	1	7,425.88	30,000.00	7,425.88	30,000.00	-22,574.12	-75.25%	新生高第六次招標詳細價目表1652611315	1652611315
2.6.9	備品:雙臂燈柱(高低燈) ，H=6M	支	1	12,376.46	27,600.00	12,376.46	27,600.00	-15,223.54	-55.16%	新生高第六次招標詳細價目表1652611205	1652611205
2.6.10	備品:單臂燈柱 ，H=6M(匝道)	支	1	6,188.23	14,000.00	6,188.23	14,000.00	-7,811.77	-55.80%	新生高第六次招標詳細價目表1652611514	1652611514
2.6.11	備品:單臂燈柱 ，H=6M	支	1	6,188.23	16,000.00	6,188.23	16,000.00	-9,811.77	-61.32%	新生高第六次招標詳細價目表1652611305	1652611305
2.6.12	備品:路燈燈具(含燈泡)，220V 250W	盞	2	2,475.29	7,200.00	4,950.58	14,400.00	-9,449.42	-65.62%	新生高第六次招標詳細價目表1652632015	1652632015
2.6.13	現有路燈拆除搬運至業主指定位置	式	1	123,764.60	50,000.00	123,764.60	50,000.00	73,764.60	147.53%	新生高第六次招標詳細價目表W0127110006	W0127110006
(七)	照明系統埋管線工程		1			906,546.31	574,461.00	332,085.31	57.81%		
2.7.1	PVC管及埋設，52mmφ，t=4.0mm	M	2000	113.62	60.00	227,240.00	120,000.00	107,240.00	89.37%	新生高第六次招標詳細分析表134	
2.7.2	PVC管及埋設，80mmφ，t=5.5mm	M	35	138.86	97.00	4,860.10	3,395.00	1,465.10	43.15%	新生高第六次招標詳細分析表135	

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
2.7.3	RSG 104 厚鋼導線管及埋設	M	80	164.12	542.00	13,129.60	43,360.00	-30,230.40	-69.72%	新生高第六次招標詳細分析表239	
2.7.4	XLPE電纜(600V 3/C 22mm2)	M	2040	113.62	98.00	231,784.80	199,920.00	31,864.80	15.94%	新生高第六次招標詳細分析表138	
2.7.5	XLPE電纜(600V 1/C 8mm2)	M	11	138.86	23.00	1,527.46	253.00	1,274.46	503.74%	新生高第六次招標詳細分析表141	
2.7.6	XLPE電纜(600V 1/C 60mm2)	M	11	164.12	239.00	1,805.32	2,629.00	-823.68	-31.33%	新生高第六次招標詳細分析表144	
2.7.7	管溝開挖及回填	M	80	326.30	307.00	26,104.00	24,560.00	1,544.00	6.29%	新生高第六次招標詳細分析表146	
2.7.8	無熔絲斷路器 2P 100AT 220V 10KA	只	1	1,073.04	2,173.00	1,073.04	2,173.00	-1,099.96	-50.62%	新生高第六次招標詳細分析表128	
2.7.9	漏電型無熔絲斷路器 2P 25AT 220V 10KA 300ma 0.1sec	只	3	2,146.07	4,095.00	6,438.21	12,285.00	-5,846.79	-47.59%	新生高第六次招標詳細分析表130	
2.7.10	立柱式電源開關箱(56x70x30cm)及基座(含烤漆)	座	1	6,438.23	13,886.00	6,438.23	13,886.00	-7,447.77	-53.64%	新生高第六次招標詳細分析表124	
2.7.11	現有路燈管線拆除	式	1	123,764.60	55,000.00	123,764.60	55,000.00	68,764.60	125.03%	新生高第六次招標詳細價目表W0127110008	W0127110008
2.7.12	現有開關箱管線拆除搬運至業主指定位置	式	1	61,882.30	25,000.00	61,882.30	25,000.00	36,882.30	147.53%	新生高第六次招標詳細價目表W0127110014	W0127110014
2.7.13	既有島頭燈線路接至新設路燈迴路中.	式	1	99,011.68	10,000.00	99,011.68	10,000.00	89,011.68	890.12%	新生高第六次招標詳細價目表W0127110013	W0127110013

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
2.7.14	其他現有管線配合遷移或拆除	式	1	99,011.68	30,000.00	99,011.68	30,000.00	69,011.68	230.04%	新生高第六次招標詳細價目表W0127110024	W0127110024
2.7.15	無線網路預留接線盒(含配管線)	式	1	2,475.29	32,000.00	2,475.29	32,000.00	-29,524.71	-92.26%	新生高第六次招標詳細價目表W0127110022	W0127110022
三	松江大橋監測系統工程		1			9,448,684.59	7,570,430.00	1,878,254.59	24.81%		
3.1	河床沖刷深度量測系統(河床沖刷計以利用光纖原理量測及傳輸資料為主，承商可提出達成相同要求之同等品)	式	1	1,338,142.86	1,398,850.00	1,338,142.86	1,398,850.00	-60,707.14	-4.34%	新生高第六次招標詳細分析表240	
3.2	光學沈陷量測系統	式	1	1,338,142.86	1,159,480.00	1,338,142.86	1,159,480.00	178,662.86	15.41%	新生高第六次招標詳細分析表241	
3.3	連通管式沈陷量測系統	式	1	1,060,415.09	1,015,050.00	1,060,415.09	1,015,050.00	45,365.09	4.47%	新生高第六次招標詳細分析表242	
3.4	光纖變位量測系統	式	1	2,158,702.13	1,752,350.00	2,158,702.13	1,752,350.00	406,352.13	23.19%	新生高第六次招標詳細分析表243	
3.5	即時監視系統	式	1	460,775.61	262,600.00	460,775.61	262,600.00	198,175.61	75.47%	新生高第六次招標詳細分析表244	
3.6	溫度量測系統	式	1	309,287.74	249,470.00	309,287.74	249,470.00	59,817.74	23.98%	新生高第六次招標詳細分析表245	
3.7	監測伺服系統	式	1	555,455.52	467,630.00	555,455.52	467,630.00	87,825.52	18.78%	新生高第六次招標詳細分析表246	
3.8	監測應用程式	式	1	1,113,881.39	725,000.00	1,113,881.39	725,000.00	388,881.39	53.64%	新生高第六次招標詳細分析表247	

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
3.9	傳輸網路架構	式	1	1,113,881.39	540,000.00	1,113,881.39	540,000.00	573,881.39	106.27%	新生高第六次招標詳細分析表248	
四	雜項工程		1			30,688,765.31	11,768,086.00	18,920,679.31	160.78%		
4.1	工地簡易試(檢)驗設備	式	1	948,566.45	429,149.00	948,566.45	429,149.00	519,417.45	121.03%	中山二橋第七次招標單價分析表79	
4.2	材料試驗費	式	1	106,038.83	2,423,958.00	106,038.83	2,423,958.00	-2,317,919.17	-95.63%	新生高第六次招標詳細分析表250	
4.3	臨時抽排水費	式	1	2,475,291.96	1,500,000.00	2,475,291.96	1,500,000.00	975,291.96	65.02%	新生高第六次招標詳細價目表0150000004	0150000004
4.4	施工管理所搭設費用(面積20～30坪)	式	1	4,084,231.73	750,000.00	4,084,231.73	750,000.00	3,334,231.73	444.56%	新生高第六次招標詳細價目表0145060101	0145060101
4.5	施工管理所設備費用	式	1	1,485,175.18	168,000.00	1,485,175.18	168,000.00	1,317,175.18	784.03%	新生高第六次招標詳細價目表0145060201	0145060201
4.6	施工攝影費用	式	1	742,587.59	400,000.00	742,587.59	400,000.00	342,587.59	85.65%	新生高第六次招標詳細價目表0145100004	0145100004
4.7	既有水溝清理費	式	1	495,058.39	250,000.00	495,058.39	250,000.00	245,058.39	98.02%	新生高第六次招標詳細價目表0150000014	0150000014
4.8	臨時設施，施工臨時房舍	式	1	5,678,911.84	500,000.00	5,678,911.84	500,000.00	5,178,911.84	1035.78%	新生高第六次招標詳細價目表0150020004	0150020004
4.9	臨時設施，水電費	式	1	3,085,175.18	960,000.00	3,085,175.18	960,000.00	2,125,175.18	221.37%	新生高第六次招標詳細價目表01510100A4	01510100A4
4.10	管線臨時遷移及臨時附掛費	式	1	1,856,468.97	450,000.00	1,856,468.97	450,000.00	1,406,468.97	312.55%	新生高第六次招標詳細價目表01530#7001	01530#7001

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
4.11	臨時遷移現有照明設施、攝影機、水管、公用電話、號誌、分電盤、管線、開關箱等及復舊費	式	1	1,325,518.87	1,575,900.00	1,325,518.87	1,575,900.00	-250,381.13	-15.89%	新生高第六次招標詳細分析表251	
4.12	竣工檢查及測試費	式	1	990,116.78	100,000.00	990,116.78	100,000.00	890,116.78	890.12%	新生高第六次招標詳細價目表01773A0000	01773A0000含電氣、照明及其他檢測
4.13	施工測量	式	1	247,529.20	650,000.00	247,529.20	650,000.00	-402,470.80	-61.92%	新生高第六次招標詳細價目表0172500004	0172500004
4.14	竣工圖	式	1	378,719.68	208,000.00	378,719.68	208,000.00	170,719.68	82.08%	新生高第六次招標詳細分析表252	
4.15	地下管線探測(透地雷達探測)	M	729	1,073.04	453.00	782,246.16	330,237.00	452,009.16	136.87%	新生高第六次招標詳細分析表253	
4.16	管線試挖	處	5	6,188.23	30,000.00	30,941.15	150,000.00	-119,058.85	-79.37%	新生高第六次招標詳細價目表0221000001	0221000001
4.17	橋下空間既有設施拆除及復舊	式	1	406,780.44	872,842.00	406,780.44	872,842.00	-466,061.56	-53.40%	新生高第六次招標詳細分析表254	
4.18	原有構造物修護費	式	1	3,094,114.95	20,000.00	3,094,114.95	20,000.00	3,074,114.95	15370.57%	新生高第六次招標詳細價目表0210061500	0210061500
4.19	地下管線搶修費	式	1	2,475,291.96	30,000.00	2,475,291.96	30,000.00	2,445,291.96	8150.97%	新生高第六次招標詳細價目表0225201006	0225201006
五	自主品管費		1			13,304,694.48	12,051,000.00	1,253,694.48	10.40%		
5.1	品質管制，自主品管費	人月	195	61,882.30	60,000.00	12,067,048.50	11,700,000.00	367,048.50	3.14%	新生高第六次招標詳細價目表01450B0#04	01450B0#04

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
5.2	品質管制，自主品管文件資料製作及器材設備使用費	式	1	1,237,645.98	351,000.00	1,237,645.98	351,000.00	886,645.98	252.61%	新生高第六次招標詳細價目表 01450B0#14	01450B0#14
六	勞工安全衛生管理費		1			14,027,117.17	17,781,385.78	-3,754,268.61	-21.11%		
6.1	勞工安全衛生，安衛管理人員	人月	44	61,882.30	57,000.00	2,722,821.20	2,508,000.00	214,821.20	8.57%	中山二橋第七次招標預算單價	0157411001
6.2	勞工安全衛生，安全告示牌，1.5mm厚P.V.C.	面	2	4,331.76	770.00	8,663.52	1,540.00	7,123.52	462.57%	中山二橋第七次招標預算單價	015741100E
6.3	勞工安全衛生，夜間照明燈具(500W含伸縮腳架)	組	300	1,237.65	750.00	371,295.00	225,000.00	146,295.00	65.02%	中山二橋第七次招標預算單價	015741B007
6.4	勞工安全衛生，標誌，進入工地戴安全帽，P.V.C.45*60cm	面	80	247.53	125.00	19,802.40	10,000.00	9,802.40	98.02%	中山二橋第七次招標預算單價	015741DAAE
6.5	勞工安全衛生，標誌，危險請勿靠近，P.V.C.45*60cm	面	80	247.53	125.00	19,802.40	10,000.00	9,802.40	98.02%	中山二橋第七次招標預算單價	015741DBAE
6.6	勞工安全衛生，標誌，操作半徑內禁止進入，P.V.C.45*60cm	面	80	247.53	125.00	19,802.40	10,000.00	9,802.40	98.02%	中山二橋第七次招標預算單價	015741DCAE
6.7	勞工安全衛生，保護器材，救生衣(含救生索)	組	15	1,485.18	1,160.00	22,277.70	17,400.00	4,877.70	28.03%	中山二橋第七次招標預算單價	0157420NBE
6.8	勞工安全衛生，保護器材，救生圈(PVC材質)	組	15	618.82	1,500.00	9,282.30	22,500.00	-13,217.70	-58.75%	中山二橋第七次招標預算單價	01574201B2
6.9	勞工安全衛生，簡易警報器材	組	8	618.82	500.00	4,950.56	4,000.00	950.56	23.76%	中山二橋第七次招標預算單價	01574201C2
6.10	勞工安全衛生，警報器	具	8	618.82	2,700.00	4,950.56	21,600.00	-16,649.44	-77.08%	中山二橋第七次招標預算單價	01574201D2
6.11	勞工安全衛生，連絡器材(對講機)	具	15	4,331.76	5,000.00	64,976.40	75,000.00	-10,023.60	-13.36%	中山二橋第七次招標預算單價	01574201E2
6.12	勞工安全衛生，救生艇	艘	1	200,000.00	65,000.00	200,000.00	65,000.00	135,000.00	207.69%	中山二橋第七次招標預算單價	01574201F2

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
6.13	勞工安全衛生，水位監視標尺	具	2	3,094.11	2,000.00	6,188.22	4,000.00	2,188.22	54.71%	中山二橋第七次招標預算單價	01574201G2
6.14	勞工安全衛生，迴旋式工作梯(鋼管架,1.8*1.2M,周圍附安全網及覆網)	M	35	2,475.29	2,300.00	86,635.15	80,500.00	6,135.15	7.62%	中山二橋第七次招標預算單價	01574201H2
6.15	勞工安全衛生，安全護欄(GIP材質)	M	500	2,300.00	492.00	1,150,000.00	246,000.00	904,000.00	367.48%	中山二橋第七次招標預算單價	01574201J2
6.16	勞工安全衛生，保護器材，頭部，安全帽	頂	50	222.78	110.00	11,139.00	5,500.00	5,639.00	102.53%	中山二橋第七次招標預算單價	0157421131
6.17	勞工安全衛生，保護器材，臉部，安全面罩	具	50	247.53	300.00	12,376.50	15,000.00	-2,623.50	-17.49%	中山二橋第七次招標預算單價	015742320C
6.18	勞工安全衛生，保護器材，眼睛，護目鏡	個	50	309.41	650.00	15,470.50	32,500.00	-17,029.50	-52.40%	新生高第六次招標詳細價目表0157424201	0157424201
6.19	勞工安全衛生，保護器材，手部，特殊手套，防酸鹼	雙	300	247.53	30.00	74,259.00	9,000.00	65,259.00	725.10%	中山二橋第七次招標預算單價	015742670F
6.20	勞工安全衛生，保護器材，足部，安全鞋	雙	50	1,485.18	550.00	74,259.00	27,500.00	46,759.00	170.03%	中山二橋第七次招標預算單價	015742710F
6.21	勞工安全衛生，保護器材，高處作業，掛鉤等配件	組	50	965.36	290.00	48,268.00	14,500.00	33,768.00	232.88%	中山二橋第七次招標預算單價	01574291A7
6.22	勞工安全衛生，保護器材，意外傷害救護，急救箱	個	6	618.82	350.00	3,712.92	2,100.00	1,612.92	76.81%	中山二橋第七次招標預算單價	015742A101
6.23	勞工安全衛生，保護器材，人員及物品防護網(網目20mm*20mm)	M2	83563	30.00	85.00	2,506,890.00	7,102,855.00	-4,595,965.00	-64.71%	中山二橋第七次招標預算單價	015742A131
6.24	勞工安全衛生，保護器材，人員及物品防護網(網目100mm*100mm)	M2	83563	30.00	50.00	2,506,890.00	4,178,150.00	-1,671,260.00	-40.00%	中山二橋第七次招標預算單價	015742A141
6.25	勞工安全衛生，滅火器	個	30	928.23	700.00	27,846.90	21,000.00	6,846.90	32.60%	中山二橋第七次招標預算單價	015742A111

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
6.26	勞工安全衛生，安全警示帶	捲	20	371.29	520.00	7,425.80	10,400.00	-2,974.20	-28.60%	中山二橋第七次招標預算單價	015742A121
6.27	環境保護，水污染防治，洗車沖洗費	月處	22	28,561.64	7,761.57	628,356.08	170,754.54	457,601.54	267.99%	中山二橋第七次招標預算單價	
6.28	環境保護，水污染防治，洗車台設備及沉澱池	處	2	75,207.83	82,053.12	150,415.66	164,106.24	-13,690.58	-8.34%	中山二橋第七次招標預算單價	
6.29	工地清潔費	M2月	68000	47.77	40.11	3,248,360.00	2,727,480.00	520,880.00	19.10%	中山二橋第七次招標預算單價	
七	營繕工程保險費	式	1	9,697,018.18	5,749,399.00	9,697,018.18	5,749,399.00	3,947,619.18	68.66%	新生高第六次招標詳細價目表單價	
八	稅什費	式	1	133,178,847.61	104,447,422.33	133,178,847.61	104,447,422.33	28,731,425.28	27.51%	新生高第六次招標詳細價目表單價	
	施工費(一~八)合計					1,355,003,137.76	1,068,414,135.34	286,589,002.42	26.82%		

附表七

福清公司新生高架橋改善工程第七次投標單價與基準單價分析表

詳細價目表部分

項次	項目及說明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備註
	施工費		1			1,418,770,163.00	1,068,414,135.34	350,356,027.66	32.79%		
一	一般路段		1			996,569,530.53	759,599,736.17	236,969,794.36	31.20%		
(一)	道路工程		1			28,846,744.20	31,239,215.49	-2,392,471.29	-7.66%		
1.1.1	瀝青混凝土鋪面，粗粒料9.5mm，黏度AC-20	M3	5238	4,600.00	5,427.00	24,094,800.00	28,426,626.00	-4,331,826.00	-15.24%	中山二橋第七次招標單價分析表3	
1.1.2	瀝青混凝土鋪面，粗粒料19.0mm，黏度AC-20	M3	139	4,370.00	5,231.00	607,430.00	727,109.00	-119,679.00	-16.46%	中山二橋第七次招標單價分析表4	
1.1.3	級配粒料底層，碎石級配	C.M3	134	1,200.00	1,129.75	160,800.00	151,386.50	9,413.50	6.22%	中山二橋第七次招標單價分析表7	
1.1.4	瀝青黏層，快凝油溶瀝青，RC-70	M2	105479	9.00	7.34	949,311.00	774,215.86	175,095.14	22.62%	中山二橋第七次招標單價分析表6	
1.1.5	瀝青透層，中凝油溶瀝青，MC-70	M2	812	21.87	15.32	17,758.44	12,439.84	5,318.60	42.75%	中山二橋第七次招標單價分析表5	
1.1.6	瀝青混凝土面層刨除，平均厚5.0cm，刨除機1.2m寬	M2	8212	29.31	13.66	240,693.72	112,175.92	128,517.80	114.57%	新生高第六次招標詳細分析表6	
1.1.7	瀝青混凝土面層刨除，平均厚10.0cm，刨除機1.2m寬	M2	47863	56.29	20.99	2,694,208.27	1,004,644.37	1,689,563.90	168.18%	新生高第六次招標詳細分析表7	
1.1.8	瀝青混凝土面層刨除，平均厚20.0cm，刨除機1.2m寬	M2	729	112.13	42.00	81,742.77	30,618.00	51,124.77	166.98%	新生高第六次招標詳細分析表8	
(二)	橋梁工程		1			488,531,052.10	424,311,013.31	64,220,038.79	15.14%		
1.2.1	構造物開挖，(機械挖，0.7～0.79m3開挖機)	B.M3	1374	62.25	52.00	85,531.50	71,448.00	14,083.50	19.71%	新生高第六次招標詳細分析表9	

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
1.2.2	構造物回填，回填及夯實，機具夯實	C.M3	1327	260.00	220.00	345,020.00	291,940.00	53,080.00	18.18%	中山二橋第七次招標單價分析表65	
1.2.3	餘方自行處理(含水土保持)，總重35t傾卸貨車	B.M3	47	1,000.70	368.14	47,032.90	17,302.71	29,730.19	171.82%	新生高第六次招標詳細分析表11	
1.2.4	結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2(含人工)	M3	1902	2,630.00	3,121.00	5,002,260.00	5,936,142.00	-933,882.00	-15.73%	中山二橋第七次招標單價分析表21	
1.2.5	結構用混凝土，預拌，245kgf/cm2(含人工)	M3	2	2,520.00	2,870.00	5,040.00	5,740.00	-700.00	-12.20%	中山二橋第七次招標單價分析表11	
1.2.6	280 kg/cm2無收縮水泥砂漿	M3	261	28,000.00	12,928.00	7,308,000.00	3,374,208.00	3,933,792.00	116.58%	新生高第六次招標詳細分析表14	
1.2.7	350 kg/cm2無收縮混凝土	M3	137	7,022.50	7,015.00	962,082.50	961,055.00	1,027.50	0.11%	新生高第六次招標詳細分析表15	
1.2.8	280 kg/cm2無收縮混凝土	M3	198	6,082.50	6,041.00	1,204,335.00	1,196,118.00	8,217.00	0.69%	新生高第六次招標詳細分析表16	
1.2.9	鋼筋，SD420W	T	309	38,000.00	39,455.00	11,742,000.00	12,191,595.00	-449,595.00	-3.69%	中山二橋第七次招標單價分析表25	
1.2.10	鋼筋，SD280	T	179	36,500.00	36,346.00	6,533,500.00	6,505,934.00	27,566.00	0.42%	中山二橋第七次招標單價分析表9	
1.2.11	場鑄結構混凝土用模板，普通，(乙種，擋土牆，橋台，車行箱涵等)	M2	8033	534.00	454.00	4,289,622.00	3,646,973.97	642,648.03	17.62%	中山二橋第七次招標單價分析表26	
1.2.12	鋼鈑補強製作及安裝,A36	T	612	75,000.00	53,231.00	45,900,000.00	32,577,372.00	13,322,628.00	40.90%	新生高第六次招標詳細分析表20	
1.2.13	鋼板外露表面塗裝	M2	6534	680.00	633.00	4,443,120.00	4,136,022.00	307,098.00	7.42%	新生高第六次招標詳細分析表21	
1.2.14	鋼板內面防銹底漆	M2	6534	410.00	386.00	2,678,940.00	2,522,124.00	156,816.00	6.22%	新生高第六次招標詳細分析表22	
1.2.15	鋼管支撐架	M3	48076	192.00	379.00	9,230,592.00	18,220,804.00	-8,990,212.00	-49.34%	新生高第六次招標詳細分析表23	

項次	項目及說明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備註
1.2.16	化學黏著錨筋，36mmΦ，L=54cm	支	64	700.00	1,095.00	44,800.00	70,080.00	-25,280.00	-36.07%	新生高第六次招標詳細分析表24	
1.2.17	化學黏著錨筋，32mmΦ，L=48cm	支	800	650.00	836.00	520,000.00	668,800.00	-148,800.00	-22.25%	新生高第六次招標詳細分析表25	
1.2.18	化學黏著錨筋，25mmΦ，L=38cm	支	920	600.00	522.00	552,000.00	480,240.00	71,760.00	14.94%	新生高第六次招標詳細分析表26	
1.2.19	化學黏著錨筋，22mmΦ，L=33cm	支	39240	550.00	308.00	21,582,000.00	12,085,920.00	9,496,080.00	78.57%	新生高第六次招標詳細分析表27	
1.2.20	化學黏著錨筋，16mmΦ，L=24cm	支	26024	185.00	119.00	4,814,440.00	3,096,856.00	1,717,584.00	55.46%	新生高第六次招標詳細分析表28	
1.2.21	化學黏著錨筋，13mmΦ，L=20cm	支	107693	185.00	96.00	19,923,205.00	10,338,528.00	9,584,677.00	92.71%	新生高第六次招標詳細分析表29	
1.2.22	化學錨栓(M16 L=17cm)	支	12383	200.00	960.00	2,476,600.00	11,887,680.00	-9,411,080.00	-79.17%	新生高第六次招標詳細分析表30	
1.2.23	既有鋼筋混凝土打除	B.M3	3502	800.00	823.00	2,801,600.00	2,882,146.00	-80,546.00	-2.79%	新生高第六次招標詳細分析表31	
1.2.24	既有鋼筋混凝土運棄	B.M3	3502	658.00	384.00	2,304,316.00	1,344,768.00	959,548.00	71.35%	新生高第六次招標詳細分析表32	
1.2.25	拆除既有伸縮縫	M	1518	2,392.50	4,789.50	3,631,815.00	7,270,463.43	-3,638,648.43	-50.05%	新生高第六次招標詳細分析表33	
1.2.26	混凝土表面清理及打毛	M2	11890	438.00	350.00	5,207,820.00	4,161,500.00	1,046,320.00	25.14%	新生高第六次招標詳細分析表34	
1.2.27	基礎錨碇螺栓(A307)	T	37	77,765.00	58,710.00	2,877,305.00	2,172,270.00	705,035.00	32.46%	新生高第六次招標詳細分析表35	
1.2.28	橋面伸縮縫，伸縮量5cm	M	442	30,000.00	19,145.00	13,260,000.00	8,462,090.00	4,797,910.00	56.70%	新生高第六次招標詳細分析表36	
1.2.29	橋面伸縮縫，伸縮量10cm	M	104	30,000.00	25,261.00	3,120,000.00	2,627,144.00	492,856.00	18.76%	新生高第六次招標詳細分析表37	
1.2.30	鉸接板	M2	972	2,984.35	2,014.60	2,900,788.20	1,958,191.20	942,597.00	48.14%	新生高第六次招標詳細分析表38	
1.2.31	混凝土護欄(紐澤西護欄)	M	9653	3,731.00	3,369.60	36,015,343.00	32,526,748.80	3,488,594.20	10.73%	新生高第六次招標詳細分析表39	

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
1.2.32	混凝土中央分隔島	M	48	2,312.00	2,443.40	110,976.00	117,283.20	-6,307.20	-5.38%	新生高第六次招標詳細分析表40	
1.2.33	人造橡膠防震版	CM3	3014400	5.00	1.00	15,072,000.00	3,014,400.00	12,057,600.00	400.00%	新生高第六次招標詳細分析表41	
1.2.34	鋼板外露防水處理及塗裝(第一型)	M2	226	890.00	988.00	201,140.00	223,288.00	-22,148.00	-9.92%	新生高第六次招標詳細分析表42	
1.2.35	防震拉條，3.5cmφx2.7m(含鑽5cmφ孔)	支	4	9,530.00	4,242.00	38,120.00	16,968.00	21,152.00	124.66%	新生高第六次招標詳細分析表43	
1.2.36	防震拉條，3.5cmφx4.15m(含鑽5cmφ孔)	支	4	10,350.00	5,252.00	41,400.00	21,008.00	20,392.00	97.07%	新生高第六次招標詳細分析表44	
1.2.37	華山藝文廣場復舊	式	1	2,846,000.00	1,851,718.00	2,846,000.00	1,851,718.00	994,282.00	53.70%	新生高第六次招標詳細分析表45	
1.2.38	混凝土保護塗佈	M2	133990	640.00	845.00	85,753,600.00	113,221,550.00	-27,467,950.00	-24.26%	新生高第六次招標詳細分析表46	
1.2.39	隔音牆(H=2.0M)	M	8101	20,000.00	14,420.00	162,020,000.00	116,816,420.00	45,203,580.00	38.70%	新生高第六次招標詳細分析表47	
1.2.40	混凝土表面油漆塗裝	M2	479	150.00	245.00	71,850.00	117,355.00	-45,505.00	-38.78%	新生高第六次招標詳細分析表48	
1.2.41	型鋼護欄油漆塗裝	M2	1047	150.00	265.00	157,050.00	277,455.00	-120,405.00	-43.40%	新生高第六次招標詳細分析表49	
1.2.42	人工拆除,金屬欄杆及鐵件	式	1	409,808.00	-5,054,636.00	409,808.00	-5,054,636.00	5,464,444.00	108.11%	新生高第六次招標詳細分析表50	
(三)	排水工程		1			42,815,897.47	17,138,964.26	25,676,933.21	149.82%		
1.3.1	構造物開挖，(機械挖，0.7～0.79m3開挖機)	B.M3	113	62.25	52.00	7,034.25	5,876.00	1,158.25	19.71%	新生高第六次招標詳細分析表9	
1.3.2	構造物回填，回填及夯實，機具夯實	C.M3	40	260.00	220.00	10,400.00	8,800.00	1,600.00	18.18%	中山二橋第七次招標單價分析表65	
1.3.3	餘方自行處理(含水土保持)，總重35t傾卸貨車	B.M3	73	1,000.70	368.14	73,051.10	26,874.42	46,176.68	171.82%	新生高第六次招標詳細分析表11	
1.3.4	結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2(含人工)	M3	41	2,250.00	2,288.00	92,250.00	93,808.00	-1,558.00	-1.66%	新生高第六次招標詳細分析表51	

項次	項目及說明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備註
1.3.5	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2(含人工)	M3	14	2,350.00	2,620.00	32,900.00	36,680.00	-3,780.00	-10.31%	單價分析表第90.1項	
1.3.6	場鑄結構混凝土用模板，普通，(丙種，U型構，集水井，排水箱涵等)	M2	225	384.70	288.90	86,557.50	65,002.50	21,555.00	33.16%	中山二橋第七次招標單價分析表13	
1.3.7	場鑄結構混凝土用模板，清水，(甲種，橋面)	M2	52	795.00	684.00	41,340.00	35,568.00	5,772.00	16.23%	新生高第六次招標詳細分析表54	
1.3.8	鋼筋，SD420	T	3	37,500.00	39,235.00	112,500.00	117,705.00	-5,205.00	-4.42%	中山二橋第七次招標單價分析表66	
1.3.9	鋼筋，SD280	T	1	36,500.00	36,346.00	36,500.00	36,346.00	154.00	0.42%	中山二橋第七次招標單價分析表9	
1.3.10	既有鋼筋混凝土打除	B.M3	6	800.00	823.00	4,800.00	4,938.00	-138.00	-2.79%	新生高第六次招標詳細分析表31	
1.3.11	既有鋼筋混凝土運棄	B.M3	6	658.00	384.00	3,948.00	2,304.00	1,644.00	71.35%	新生高第六次招標詳細分析表32	
1.3.12	L2型預鑄溝蓋板，寬80x長90cm，高25cm	塊	15	16,500.00	3,721.00	247,500.00	55,815.00	191,685.00	343.43%	新生高第六次招標詳細分析表56	
1.3.13	鋼筋混凝土管(B型)，D=350mm，三級管，含開挖回填	M	98	2,388.69	3,148.83	234,091.62	308,585.34	-74,493.72	-24.14%	新生高第六次招標詳細分析表57	
1.3.14	鍍鋅格柵蓋及框座(井孔70cm*70cm)	組	15	3,030.00	4,780.00	45,450.00	71,700.00	-26,250.00	-36.61%	新生高第六次招標詳細分析表58	
1.3.15	鍍鋅格柵蓋及框座(65cm*45cm)	組	15	2,130.00	2,980.00	31,950.00	44,700.00	-12,750.00	-28.52%	新生高第六次招標詳細分析表59	
1.3.16	橋面洩水孔,A 型(W25*L35)	個	2024	5,550.00	4,357.00	11,233,200.00	8,818,568.00	2,414,632.00	27.38%	新生高第六次招標詳細分析表60	
1.3.17	15cmϕ PVC排水管	M	11305	2,000.00	324.00	22,610,000.00	3,662,820.00	18,947,180.00	517.28%	新生高第六次招標詳細分析表61	
1.3.18	20cmϕ PVC排水管	M	80	2,200.00	619.00	176,000.00	49,520.00	126,480.00	255.41%	新生高第六次招標詳細分析表62	

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
1.3.19	A型鍍鋅水管支架	支	1884	525.00	329.00	989,100.00	619,836.00	369,264.00	59.57%	新生高第六次招標詳細分析表63	
1.3.20	B型鍍鋅水管支架	支	5441	525.00	394.00	2,856,525.00	2,143,754.00	712,771.00	33.25%	新生高第六次招標詳細分析表64	
1.3.21	PVC三向接頭(含清除孔)	個	628	3,500.00	784.00	2,198,000.00	492,352.00	1,705,648.00	346.43%	新生高第六次招標詳細分析表65	
1.3.22	PVC三向接頭(不含清除孔)	個	628	2,600.00	649.00	1,632,800.00	407,572.00	1,225,228.00	300.62%	新生高第六次招標詳細分析表66	
1.3.23	15cmϕ 鍍鋅鋼排水管	M	40	1,500.00	746.00	60,000.00	29,840.00	30,160.00	101.07%	新生高第六次招標詳細分析表67	
(四)	大地工程		1			131,347,775.74	87,769,265.00	43,578,510.74	49.65%		
1.4.1	圍堰，雙層鋼板樁，L=9m	M	66	24,285.89	12,919.00	1,602,868.74	852,654.00	750,214.74	87.99%	新生高第六次招標詳細分析表68	
1.4.2	施工構台	M2	193	8,069.00	14,098.00	1,557,317.00	2,720,914.00	-1,163,597.00	-42.76%	新生高第六次招標詳細分析表69	
1.4.3	地盤改良(單壓強度＞10kg/cm2)	M3	22121	5,790.00	3,777.00	128,080,590.00	83,551,017.00	44,529,573.00	53.30%	新生高第六次招標詳細分析表70	
1.4.4	結構物傾斜計	組	20	1,800.00	14,688.00	36,000.00	293,760.00	-257,760.00	-87.75%	新生高第六次招標詳細分析表71	
1.4.5	結構物沉陷觀測點	組	60	750.00	4,162.00	45,000.00	249,720.00	-204,720.00	-81.98%	新生高第六次招標詳細分析表72	
1.4.6	地表沉陷觀測點	組	40	650.00	2,530.00	26,000.00	101,200.00	-75,200.00	-74.31%	新生高第六次招標詳細分析表73	
(五)	交通工程及交通安全維持設施		1			27,553,822.50	23,117,910.58	4,435,911.92	19.19%		
1.5.1	標線，熱塑性塑膠，反光，厚2mm	M2	2750	180.00	313.00	495,000.00	860,750.00	-365,750.00	-42.49%	新生高第六次招標詳細分析表74	
1.5.2	附掛式標誌拆除	套	84	650.00	162.00	54,600.00	13,608.00	40,992.00	301.23%	新生高第六次招標詳細分析表75	
1.5.3	附掛式標誌掛裝	套	84	1,800.00	203.00	151,200.00	17,052.00	134,148.00	786.70%	新生高第六次招標詳細分析表76	
1.5.4	強化玻璃路面反光標記	個	3300	220.00	312.00	726,000.00	1,029,600.00	-303,600.00	-29.49%	新生高第六次招標詳細分析表77	

項次	項目及說明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備註
1.5.5	超軟質彈性分隔桿	座	80	400.00	2,688.00	32,000.00	215,040.00	-183,040.00	-85.12%	新生高第六次招標詳細分析表78	
1.5.6	第三類危險標記（附掛式）	處	5	4,770.00	1,325.00	23,850.00	6,625.00	17,225.00	260.00%	新生高第六次招標詳細分析表79	
1.5.7	工程告示牌，巨型告示牌，鋁質，長500cm，寬320cm	座	2	100,000.00	115,933.00	200,000.00	231,866.00	-31,866.00	-13.74%	新生高第六次招標詳細分析表80	
1.5.8	工程告示牌，固定柔性告示牌，鋁質，長75cm，寬120cm	座	13	25,000.00	3,784.00	325,000.00	49,192.00	275,808.00	560.68%	新生高第六次招標詳細分析表81	
1.5.9	工程告示牌，固定告示牌，鋁質，長300cm，寬170cm	座	2	65,000.00	31,327.00	130,000.00	62,654.00	67,346.00	107.49%	新生高第六次招標詳細分析表82	
1.5.10	施工標誌(含警告燈)	座	13	3,850.00	2,191.00	50,050.00	28,483.00	21,567.00	75.72%	新生高第六次招標詳細分析表83	
1.5.11	活動型拒馬，長1.2m(含警告燈)	座	22	1,800.00	1,191.70	39,600.00	26,217.40	13,382.60	51.04%	新生高第六次招標詳細分析表84	
1.5.12	附掛式警告燈號	盞	1638	205.00	255.00	335,790.00	417,690.00	-81,900.00	-19.61%	新生高第六次招標詳細分析表85	
1.5.13	單面式預鑄RC活動護欄	座	1150	1,496.15	2,039.74	1,720,572.50	2,345,701.00	-625,128.50	-26.65%	新生高第六次招標詳細分析表86	
1.5.14	單面式預鑄RC活動護欄移設	座次	3780	120.00	263.00	453,600.00	994,140.00	-540,540.00	-54.37%	新生高第六次招標詳細分析表87	
1.5.15	交通指揮人員	工	540	2,000.00	1,212.00	1,080,000.00	654,480.00	425,520.00	65.02%	新生高第六次招標詳細分析表88	
1.5.16	充水式路肩護欄折舊180-240天，980*600*830mm，含設置	個	3	800.00	1,809.00	2,400.00	5,427.00	-3,027.00	-55.78%	新生高第六次招標詳細分析表	02843B0105
1.5.17	施工圍籬，組合式活動，高度1.8m，含警示燈	M	80	2,500.00	2,704.00	200,000.00	216,320.00	-16,320.00	-7.54%	新生高第六次招標詳細分析表02843B0105	

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
1.5.18	施工圍籬，組合式活動，高度2.4m，含警示燈	M	600	2,800.00	1,780.00	1,680,000.00	1,068,000.00	612,000.00	57.30%	中山二橋第七次招標單價分析表86	
1.5.19	交通錐，高70cm	個	120	150.00	194.88	18,000.00	23,385.60	-5,385.60	-23.03%	中山二橋第七次招標單價分析表89	
1.5.20	型鋼護欄	M	2000	1,500.00	2,130.00	3,000,000.00	4,260,000.00	-1,260,000.00	-29.58%	新生高第六次招標詳細分析表92	
1.5.21	交通維持計劃	式	1	2,000,000.00	1,010,000.00	2,000,000.00	1,010,000.00	990,000.00	98.02%	新生高第六次招標詳細分析表93	
1.5.22	交通宣導	式	1	500,000.00	507,880.00	500,000.00	507,880.00	-7,880.00	-1.55%	新生高第六次招標詳細分析表94	
1.5.23	靠右行駛遵行標誌	處	3	2,500.00	1,628.00	7,500.00	4,884.00	2,616.00	53.56%	新生高第六次招標詳細分析表95	
1.5.24	靠左行駛遵行標誌	處	1	2,500.00	1,628.00	2,500.00	1,628.00	872.00	53.56%	新生高第六次招標詳細分析表96	
1.5.25	匝道會車標誌	處	2	2,500.00	1,733.00	5,000.00	3,466.00	1,534.00	44.26%	新生高第六次招標詳細分析表97	
1.5.26	分道警告標誌	處	2	2,500.00	1,733.00	5,000.00	3,466.00	1,534.00	44.26%	新生高第六次招標詳細分析表98	
1.5.27	慢行標誌	處	2	2,500.00	1,733.00	5,000.00	3,466.00	1,534.00	44.26%	新生高第六次招標詳細分析表99	
1.5.28	最高速限標誌	處	3	2,500.00	1,628.00	7,500.00	4,884.00	2,616.00	53.56%	新生高第六次招標詳細分析表100	
1.5.29	禁止停車標誌	處	3	2,500.00	1,642.00	7,500.00	4,926.00	2,574.00	52.25%	新生高第六次招標詳細分析表101	
1.5.30	安全方向導引標誌	處	6	4,000.00	1,577.00	24,000.00	9,462.00	14,538.00	153.65%	新生高第六次招標詳細分析表102	
1.5.31	臨時性出口標誌	處	2	4,100.00	2,938.00	8,200.00	5,876.00	2,324.00	39.55%	新生高第六次招標詳細分析表103	

項次	項目及說明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備註
1.5.32	施工告示牌(89cm*205cm)	座	8	18,000.00	3,937.00	144,000.00	31,496.00	112,504.00	357.20%	新生高第六次招標詳細分析表104	
1.5.33	施工告示牌(89cm*269cm)	座	43	19,900.00	4,947.00	855,700.00	212,721.00	642,979.00	302.26%	新生高第六次招標詳細分析表105	
1.5.34	施工告示牌(169cm*269cm)	座	28	25,000.00	8,785.00	700,000.00	245,980.00	454,020.00	184.58%	新生高第六次招標詳細分析表106	
1.5.35	資訊可變標誌	處	3	500,000.00	100,980.00	1,500,000.00	302,940.00	1,197,060.00	395.15%	新生高第六次招標詳細分析表107	
1.5.36	影像監視系統	處	9	50,000.00	91,892.00	450,000.00	827,028.00	-377,028.00	-45.59%	新生高第六次招標詳細分析表108	
1.5.37	大型牌面門型標誌架構造物	座	9	695,800.00	521,228.00	6,262,200.00	4,691,052.00	1,571,148.00	33.49%	新生高第六次招標詳細分析表109	
1.5.38	CMS門型標誌架構造物	座	3	695,800.00	521,227.84	2,087,400.00	1,563,683.52	523,716.48	33.49%	新生高第六次招標詳細分析表110	
1.5.39	CMS柱立式標誌架構造物	座	3	19,520.00	17,537.82	58,560.00	52,613.46	5,946.54	11.30%	新生高第六次招標詳細分析表111	
1.5.40	CCTV柱立式標誌架構造物	座	6	55,650.00	41,463.60	333,900.00	248,781.60	85,118.40	34.21%	新生高第六次招標詳細分析表112	
1.5.41	交控管拉線箱	個	55	7,400.00	1,368.80	407,000.00	75,284.00	331,716.00	440.62%	新生高第六次招標詳細分析表113	
1.5.42	交控設備控制器基礎	座	26	8,700.00	1,737.00	226,200.00	45,162.00	181,038.00	400.86%	新生高第六次招標詳細分析表114	

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
1.5.43	預埋交控管(2"PVC管)	M	4200	120.00	62.00	504,000.00	260,400.00	243,600.00	93.55%	新生高第六次招標詳細分析表115	
1.5.44	預埋交控管(3"PVC管)	M	4200	175.00	113.00	735,000.00	474,600.00	260,400.00	54.87%	新生高第六次招標詳細分析表116	
(六)	照明工程		1			10,561,050.00	15,523,492.00	-4,962,442.00	-31.97%		
1.6.1	高低雙臂桿H=8M	支	43	16,140.00	44,677.00	694,020.00	1,921,111.00	-1,227,091.00	-63.87%	新生高第六次招標詳細分析表117	
1.6.2	單臂燈柱 ，H=8M	支	113	12,890.00	36,225.00	1,456,570.00	4,093,425.00	-2,636,855.00	-64.42%	新生高第六次招標詳細分析表118	
1.6.3	單臂燈柱 ，H=6M(匝道)	支	41	11,060.00	16,905.00	453,460.00	693,105.00	-239,645.00	-34.58%	新生高第六次招標詳細分析表119	
1.6.4	路燈燈具(含燈泡)，220V 250W	盞	197	11,870.00	9,660.00	2,338,390.00	1,903,020.00	435,370.00	22.88%	新生高第六次招標詳細分析表120	
1.6.5	矮燈燈具(含燈泡)，220V 18Wx2	盞	257	10,400.00	15,939.00	2,672,800.00	4,096,323.00	-1,423,523.00	-34.75%	新生高第六次招標詳細分析表121	
1.6.6	複金屬燈具(含燈泡)，220V 70W	盞	64	17,340.00	19,320.00	1,109,760.00	1,236,480.00	-126,720.00	-10.25%	新生高第六次招標詳細分析表122	
1.6.7	電表箱&總開關箱	座	2	31,210.00	27,410.00	62,420.00	54,820.00	7,600.00	13.86%	新生高第六次招標詳細分析表123	
1.6.8	立柱式電源開關箱(56x70x30cm)及基座(含烤漆)	座	18	44,480.00	13,886.00	800,640.00	249,948.00	550,692.00	220.32%	新生高第六次招標詳細分析表124	
1.6.9	無熔絲斷路器 3P 100AT 380V 30KA	只	2	5,780.00	2,898.00	11,560.00	5,796.00	5,764.00	99.45%	新生高第六次招標詳細分析表125	

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
1.6.10	無熔絲斷路器 3P 75AT 380V 30KA	只	2	5,780.00	2,898.00	11,560.00	5,796.00	5,764.00	99.45%	新生高第六次招標詳細分析表126	
1.6.11	無熔絲斷路器 3P 20AT 380V 10KA	只	8	1,355.00	1,449.00	10,840.00	11,592.00	-752.00	-6.49%	新生高第六次招標詳細分析表127	
1.6.12	無熔絲斷路器 2P 100AT 220V 10KA	只	10	780.00	2,173.00	7,800.00	21,730.00	-13,930.00	-64.10%	新生高第六次招標詳細分析表128	
1.6.13	漏電型無熔絲斷路器 3P 20AT 380V 30KA 300ma 0.1sec	只	8	8,580.00	7,631.00	68,640.00	61,048.00	7,592.00	12.44%	新生高第六次招標詳細分析表129	
1.6.14	漏電型無熔絲斷路器 2P 25AT 220V 10KA 300ma 0.1sec	只	30	8,580.00	4,095.00	257,400.00	122,850.00	134,550.00	109.52%	新生高第六次招標詳細分析表130	
1.6.15	漏電型無熔絲斷路器 3P 15AT 380V 10KA 300ma 0.1sec	只	8	8,580.00	5,132.00	68,640.00	41,056.00	27,584.00	67.19%	新生高第六次招標詳細分析表131	
1.6.16	漏電型無熔絲斷路器 2P 20AT 220V 10KA 300ma 0.1sec	只	8	6,835.00	3,924.00	54,680.00	31,392.00	23,288.00	74.18%	新生高第六次招標詳細分析表132	
1.6.17	現有路燈拆除搬運至業主指定位置	式	1	150,000.00	400,000.00	150,000.00	400,000.00	-250,000.00	-62.50%	新生高第六次招標詳細價目表W012711004	W012711004
1.6.18	備品:高低雙臂桿H=8M	支	2	11,500.00	37,000.00	23,000.00	74,000.00	-51,000.00	-68.92%	新生高第六次招標詳細價目表1652611215	1652611215
1.6.19	備品:單臂燈柱 ，H=8M	支	6	9,100.00	30,000.00	54,600.00	180,000.00	-125,400.00	-69.67%	新生高第六次招標詳細價目表1652611315	1652611315
1.6.20	備品:單臂燈柱 ，H=6M(匝道)	支	2	7,500.00	14,000.00	15,000.00	28,000.00	-13,000.00	-46.43%	新生高第六次招標詳細價目表1652611514	1652611514

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
1.6.21	備品:路燈燈具(含燈泡)，220V 250W	盞	10	10,370.00	7,200.00	103,700.00	72,000.00	31,700.00	44.03%	新生高第六次招標詳細價目表1652632015	1652632015
1.6.22	備品:矮燈燈具(含燈泡)，220V 18Wx2	盞	13	7,690.00	12,000.00	99,970.00	156,000.00	-56,030.00	-35.92%	新生高第六次招標詳細價目表1652632045	1652632045
1.6.23	備品:複金屬燈具(含燈泡)，220V 70W	盞	4	8,900.00	16,000.00	35,600.00	64,000.00	-28,400.00	-44.38%	新生高第六次招標詳細價目表1652632055	1652632055
(七)	照明系統埋管線工程		1			12,436,746.60	3,653,755.00	8,782,991.60	240.38%		
1.7.1	PVC管及埋設，28mmφ，t=3.0mm	M	110	97.00	26.00	10,670.00	2,860.00	7,810.00	273.08%	新生高第六次招標詳細分析表133	
1.7.2	PVC管及埋設，52mmφ，t=4.0mm	M	12710	173.00	60.00	2,198,830.00	762,600.00	1,436,230.00	188.33%	新生高第六次招標詳細分析表134	
1.7.3	PVC管及埋設，80mmφ，t=5.5mm	M	130	328.00	97.00	42,640.00	12,610.00	30,030.00	238.14%	新生高第六次招標詳細分析表135	
1.7.4	EMT 63導線管及明管配置	M	2849	822.00	172.00	2,341,878.00	490,028.00	1,851,850.00	377.91%	新生高第六次招標詳細分析表136	
1.7.5	GIP 82 厚鋼導線管及埋設	M	738	841.00	417.00	620,658.00	307,746.00	312,912.00	101.68%	新生高第六次招標詳細分析表137	
1.7.6	XLPE電纜(600V 3/C 22mm2)	M	7100	428.00	98.00	3,038,800.00	695,800.00	2,343,000.00	336.73%	新生高第六次招標詳細分析表138	
1.7.7	XLPE電纜(600V 1/C 2.0mm)	M	220	38.00	7.00	8,360.00	1,540.00	6,820.00	442.86%	新生高第六次招標詳細分析表139	
1.7.8	XLPE電纜(600V 1/C 5.5mm2)	M	275	51.00	17.00	14,025.00	4,675.00	9,350.00	200.00%	新生高第六次招標詳細分析表140	

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
1.7.9	XLPE電纜(600V 1/C 8mm2)	M	55	69.00	23.00	3,795.00	1,265.00	2,530.00	200.00%	新生高第六次招標詳細分析表141	
1.7.10	XLPE電纜(600V 1/C 22mm2)	M	14254	137.00	33.00	1,952,798.00	470,382.00	1,482,416.00	315.15%	新生高第六次招標詳細分析表142	
1.7.11	XLPE電纜(600V 1/C 38mm2)	M	11	217.00	158.00	2,387.00	1,738.00	649.00	37.34%	新生高第六次招標詳細分析表143	
1.7.12	XLPE電纜(600V 1/C 60mm2)	M	55	357.00	239.00	19,635.00	13,145.00	6,490.00	49.37%	新生高第六次招標詳細分析表144	
1.7.13	XLPE電纜(600V 1/C 80mm2)	M	22	468.00	333.00	10,296.00	7,326.00	2,970.00	40.54%	新生高第六次招標詳細分析表145	
1.7.14	管溝開挖及回填	M	220	804.43	307.00	176,974.60	67,540.00	109,434.60	162.03%	新生高第六次招標詳細分析表146	
1.7.15	現有路燈管線拆除	式	1	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	新生高第六次招標詳細價目表W012711000S4	W012711000S4
1.7.16	現有開關箱管線拆除搬運至業主指定位置	式	1	150,000.00	250,000.00	150,000.00	250,000.00	-100,000.00	-40.00%	新生高第六次招標詳細價目表W0127110010	W0127110010
1.7.17	其他現有管線配合遷移或拆除	式	1	300,000.00	127,500.00	300,000.00	127,500.00	172,500.00	135.29%	新生高第六次招標詳細價目表W0127110015	W0127110015(含島頭燈銜接至新設回路)
1.7.18	現有停車場壁燈不亮修護	式	1	300,000.00	50,000.00	300,000.00	50,000.00	250,000.00	500.00%	新生高第六次招標詳細價目表W0127110021	W0127110021(含線路查修、路燈開關箱NFB、 E

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
1.7.19	無線網路預留接線盒(含配管線)	式	1	795,000.00	32,000.00	795,000.00	32,000.00	763,000.00	2384.38%	新生高第六次招標詳細價目表W0127110022	W0127110022
1.7.20	台電相關之申請及送審	式	1	150,000.00	55,000.00	150,000.00	55,000.00	95,000.00	172.73%	新生高第六次招標詳細價目表W0127110020	W0127110020
(八)	景觀工程		1			254,476,441.92	156,846,120.53	97,630,321.39	62.25%		
1	假設工程		1			15,876,641.33	8,725,008.15	7,151,633.18	81.97%		
1.8.1.1	機械拆除，鋼筋混凝土，含運費	M3	3679	1,563.77	740.00	5,753,109.83	2,722,460.00	3,030,649.83	111.32%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.1.2	機械拆除，無筋混凝土，含運費	M3	1860	1,000.00	450.00	1,860,000.00	837,000.00	1,023,000.00	122.22%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.1.3	瀝青混凝土面層刨除，平均厚5.0cm，刨除機1.2m寬	M2	52700	29.31	13.66	1,544,637.00	719,882.00	824,755.00	114.57%	新生高第六次招標詳細分析表6	
1.8.1.4	餘方自行處理(含水土保持)，總重35t傾卸貨車	B.M3	4135	1,000.70	411.09	4,137,894.50	1,699,857.15	2,438,037.35	143.43%	新生高第六次招標詳細分析表11	
1.8.1.5	施工測量，放樣，土木及水利等構造物	M2	52700	30.00	15.67	1,581,000.00	825,809.00	755,191.00	91.45%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.1.6	設施物吊裝及移設	式	1	1,000,000.00	1,920,000.00	1,000,000.00	1,920,000.00	-920,000.00	-47.92%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
[二]	土木工程		1			194,183,076.59	134,635,743.46	59,547,333.13	44.23%		
1.8.2.1	節點橋體包板，(忠孝段)	式	1	11,520,550.00	8,593,666.67	11,520,550.00	8,593,666.67	2,926,883.33	34.06%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.2	節點橋體包板，(八德段)	式	1	10,851,050.00	8,139,333.33	10,851,050.00	8,139,333.33	2,711,716.67	33.32%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.3	節點橋體包板，(南京段)	式	1	12,270,000.00	9,308,333.33	12,270,000.00	9,308,333.33	2,961,666.67	31.82%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.4	節點橋體包板，(民權段)	式	1	12,430,000.00	9,276,666.67	12,430,000.00	9,276,666.67	3,153,333.33	33.99%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.5	造型弧牆	座	1	173,328.58	173,000.00	173,328.58	173,000.00	328.58	0.19%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.6	造型列柱	座	5	47,200.00	33,000.00	236,000.00	165,000.00	71,000.00	43.03%	工信公司訪價三家廠商平均價格	

項次	項目及說明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備註
1.8.2.7	木棧道平台	M2	569	5,560.00	6,800.00	3,163,640.00	3,869,200.00	-705,560.00	-18.24%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.8	石板鋪面	M2	174	5,308.58	3,533.33	923,692.92	614,799.42	308,893.50	50.24%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.9	人行道面層，鋪面磚(高壓)，含伸縮縫	M2	4579	1,257.40	2,013.33	5,757,634.60	9,219,038.07	-3,461,403.47	-37.55%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.10	鋼筋混凝土緣石，預鑄，20≦底寬＜25cm ，35≦全高＜40cm	M	6582	1,133.00	1,060.00	7,457,406.00	6,976,920.00	480,486.00	6.89%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.11	散步道，<W=3M>	M	1147	2,580.43	3,686.67	2,959,753.21	4,228,610.49	-1,268,857.28	-30.01%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.12	車阻圓球	座	81	6,850.00	5,366.67	554,850.00	434,700.27	120,149.73	27.64%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.13	阻車柱	座	122	6,536.10	4,466.67	797,404.20	544,933.74	252,470.46	46.33%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.14	自行車停放架	組	118	9,000.00	1,896.33	1,062,000.00	223,766.94	838,233.06	374.60%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.15	植穴	座	18	7,296.88	2,755.00	131,343.84	49,590.00	81,753.84	164.86%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.16	階梯草坡	M	52	5,417.35	3,556.33	281,702.20	184,929.16	96,773.04	52.33%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.17	RC階梯	M2	163	15,411.60	10,833.33	2,512,090.80	1,765,832.79	746,258.01	42.26%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.18	枕木飾牆	M	244	15,028.33	5,433.33	3,666,912.52	1,325,732.52	2,341,180.00	176.60%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.19	框景端牆	座	1	100,766.00	63,333.33	100,766.00	63,333.33	37,432.67	59.10%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.20	玻璃擋牆	M	85	10,761.03	17,066.67	914,687.55	1,450,666.95	-535,979.40	-36.95%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.21	農安街休憩廣場	式	1	3,470,989.30	2,454,940.00	3,470,989.30	2,454,940.00	1,016,049.30	41.39%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.22	螺旋廣場鋪面	式	1	3,993,371.45	3,629,666.67	3,993,371.45	3,629,666.67	363,704.78	10.02%	工信公司訪價三家廠商平均價格	

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
1.8.2.23	光帶立牆	M	279	25,053.33	16,900.00	6,989,879.07	4,715,100.00	2,274,779.07	48.24%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.24	電箱隔屏	M	71	21,071.46	12,131.67	1,496,073.66	861,348.57	634,725.09	73.69%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.25	籃球架，(活動式)	座	1	301,000.00	126,666.67	301,000.00	126,666.67	174,333.33	137.63%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.26	光牆	M	49	25,202.90	20,913.33	1,234,942.10	1,024,753.17	210,188.93	20.51%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.27	矮花台	M	715	6,705.84	1,730.00	4,794,675.60	1,236,950.00	3,557,725.60	287.62%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.28	岩砌立牆	M	12	35,795.60	41,956.67	429,547.20	503,480.04	-73,932.84	-14.68%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.29	虹彩造型立牆	座	1	341,150.90	275,633.33	341,150.90	275,633.33	65,517.57	23.77%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.30	光之舞台	M2	187	20,142.20	11,933.33	3,766,591.40	2,231,532.71	1,535,058.69	68.79%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.31	光椅	M	35	12,650.00	7,835.00	442,750.00	274,225.00	168,525.00	61.46%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.32	護欄座椅	M	15	34,481.95	18,676.67	517,229.25	280,150.05	237,079.20	84.63%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.33	洗石子，牆面	M2	2045	1,636.00	1,300.00	3,345,620.00	2,658,500.00	687,120.00	25.85%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.34	山形剪影立牆	M	110	31,662.50	13,793.33	3,482,875.00	1,517,266.30	1,965,608.70	129.55%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.35	籃球場圍網	M	74	15,431.13	9,035.00	1,141,903.62	668,590.00	473,313.62	70.79%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.36	休憩亭	座	4	146,700.00	143,433.00	586,800.00	573,732.00	13,068.00	2.28%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.37	造型燈箱	座	6	181,150.00	77,000.00	1,086,900.00	462,000.00	624,900.00	135.26%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.38	乾式造景	M2	335	4,273.50	3,845.67	1,431,622.50	1,288,299.45	143,323.05	11.12%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.39	原有景石吊運	式	1	145,300.00	288,333.33	145,300.00	288,333.33	-143,033.33	-49.61%	工信公司訪價三家廠商平均價格	

項次	項目及說明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備註
1.8.2.40	欄杆TYP-A	M	137	12,384.12	9,690.00	1,696,624.44	1,327,530.00	369,094.44	27.80%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.41	欄杆TYP-B	M	1849	29,575.75	10,820.00	54,685,561.75	20,006,180.00	34,679,381.75	173.34%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.42	欄杆TYP-C	M	286	12,087.33	9,253.33	3,456,976.38	2,646,452.38	810,524.00	30.63%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.43	欄杆TYP-D	M	120	10,754.25	6,940.00	1,290,510.00	832,800.00	457,710.00	54.96%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.44	瀝青混凝土鋪面，粗粒料9.5mm，黏度AC-20	M3	2635	4,600.00	5,427.00	12,121,000.00	14,300,145.00	-2,179,145.00	-15.24%	新生高第六次招標詳細分析表1	
1.8.2.45	瀝青黏層，快凝油溶瀝青，RC-70	M2	52700	9.00	7.34	474,300.00	386,818.00	87,482.00	22.62%	新生高第六次招標詳細分析表4	
1.8.2.46	標線，熱塑性塑膠，反光，厚2mm	M2	1134	180.00	306.67	204,120.00	347,763.78	-143,643.78	-41.30%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.47	養護隊圍牆	M	165	20,046.67	18,100.00	3,307,700.55	2,986,500.00	321,200.55	10.76%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.48	養護隊軌道門	座	1	182,250.00	122,333.33	182,250.00	122,333.33	59,916.67	48.98%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
〔三〕	植栽綠化工程		1			7,564,784.00	6,014,376.16	1,550,407.84	25.78%		
1.8.3.1	灌木，福木	株	31	460.00	2,633.33	14,260.00	81,633.23	-67,373.23	-82.53%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.3.2	灌木，變葉木，(H=45-50cm，W≧30cm)	株	1416	60.00	86.67	84,960.00	122,724.72	-37,764.72	-30.77%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.3.3	灌木，春不老，(H=45-50cm，W≧30cm)	株	6087	56.50	85.00	343,915.50	517,395.00	-173,479.50	-33.53%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.3.4	灌木，平戶杜鵑，(H=45-50cm，W≧30cm)	株	1377	60.00	85.00	82,620.00	117,045.00	-34,425.00	-29.41%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.3.5	灌木，月橘，(H=35-40cm，W≧25cm)	株	950	120.00	85.00	114,000.00	80,750.00	33,250.00	41.18%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.3.6	灌木，斑葉女貞，(H=35-40cm，W≧25cm)	株	606	120.00	85.00	72,720.00	51,510.00	21,210.00	41.18%	工信公司訪價三家廠商平均價格	

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
1.8.3.7	灌木，斑葉鵝掌藤，(H=25-30cm，W≧20cm)	株	2579	40.00	81.67	103,160.00	210,626.93	-107,466.93	-51.02%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.3.8	灌木，錫蘭葉下珠，(H=35-40cm，W≧30cm)	株	3606	60.00	81.67	216,360.00	294,502.02	-78,142.02	-26.53%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.3.9	灌木，六月雪，(H=25-30cm，W≧20cm)	株	4470	35.00	75.00	156,450.00	335,250.00	-178,800.00	-53.33%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.3.10	灌木，朱蕉，(H=50-55cm，W≧30cm)	株	2764	50.00	71.67	138,200.00	198,095.88	-59,895.88	-30.24%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.3.11	灌木，黃金金露花，(H=25-30cm，W≧20cm)	株	2360	32.50	71.67	76,700.00	169,141.20	-92,441.20	-54.65%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.3.12	灌木，文殊蘭，(H=40-45cm，W≧30cm)	株	2310	60.00	71.67	138,600.00	165,557.70	-26,957.70	-16.28%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.3.13	灌木，蜘株百合，(H=35-40cm，W≧35cm)	株	7410	60.00	75.00	444,600.00	555,750.00	-111,150.00	-20.00%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.3.14	灌木，斑葉月桃，(H=50-60cm，W≧40cm)	株	1005	100.00	75.00	100,500.00	75,375.00	25,125.00	33.33%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.3.15	草花地被，短葉虎尾蘭，(H=10-15cmm)	株	6440	60.00	71.67	386,400.00	461,554.80	-75,154.80	-16.28%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.3.16	草花地被，合果芋，(H=25-30cmm，W≧30cm)	株	329	100.00	73.33	32,900.00	24,125.57	8,774.43	36.37%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.3.17	草花地被，小蚌蘭，(H=10-15cmm，W≧10cm)	株	6011	33.50	56.67	201,368.50	340,643.37	-139,274.87	-40.89%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.3.18	草花地被，馬利筋，(H=30-35cmm，W≧10cm)	株	520	35.00	65.00	18,200.00	33,800.00	-15,600.00	-46.15%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.3.19	草花地被，馬蘭，(H=10cmm，W≧10cm)	株	1025	49.00	46.67	50,225.00	47,836.75	2,388.25	4.99%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.3.20	草花地被，白紋草，(H=10cmm，W≧10cm)	株	4194	49.00	48.33	205,506.00	202,696.02	2,809.98	1.39%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.3.21	草花地被，沿階草，(H=10cmm，W≧10cm)	株	3827	49.00	48.33	187,523.00	184,958.91	2,564.09	1.39%	工信公司訪價三家廠商平均價格	

項次	項目及說明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備註
1.8.3.22	草花地被，南美蟛蜞菊，(W≧15cm)	株	400	120.00	43.33	48,000.00	17,332.00	30,668.00	176.94%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.3.23	草花地被，薜荔	株	128	32.00	65.00	4,096.00	8,320.00	-4,224.00	-50.77%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.3.24	草花地被，地毯草	M2	2214	180.00	146.67	398,520.00	324,727.38	73,792.62	22.72%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.3.25	客土施放	C.M3	2405	1,000.00	536.67	2,405,000.00	1,290,691.35	1,114,308.65	86.33%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.3.26	喬木，移植	株	26	40,000.00	1,500.00	1,040,000.00	39,000.00	1,001,000.00	2566.67%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.3.27	樹木修剪	式	1	500,000.00	63,333.33	500,000.00	63,333.33	436,666.67	689.47%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
[四]	噴灌系統設置工程		1			36,851,940.00	7,470,992.76	29,380,947.24	393.27%		
1.8.4.1	5HP陸上型灌溉泵浦	組	8	120,000.00	29,000.00	960,000.00	232,000.00	728,000.00	313.79%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW001	M02931RW001#
1.8.4.2	不鏽鋼屋外型開關箱	組	8	6,500.00	9,000.00	52,000.00	72,000.00	-20,000.00	-27.78%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW002	M02931RW002#
1.8.4.3	噴灌十站自動控制器	組	3	65,000.00	16,000.00	195,000.00	48,000.00	147,000.00	306.25%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW003	M02931RW003#
1.8.4.4	噴灌八站自動控制器	組	2	60,000.00	14,000.00	120,000.00	28,000.00	92,000.00	328.57%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW004	M02931RW004#
1.8.4.5	噴灌六站自動控制器	組	2	60,000.00	12,000.00	120,000.00	24,000.00	96,000.00	400.00%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW005	M02931RW005#
1.8.4.6	噴灌四站自動控制器	組	1	60,000.00	9,000.00	60,000.00	9,000.00	51,000.00	566.67%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW006	M02931RW006#

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
1.8.4.7	雨水感知器	組	8	7,500.00	2,500.00	60,000.00	20,000.00	40,000.00	200.00%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW007	M02931RW007#
1.8.4.8	2" 過濾器	組	8	5,000.00	2,560.00	40,000.00	20,480.00	19,520.00	95.31%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW008	M02931RW008#
1.8.4.9	2" 逆止閥	組	8	1,200.00	656.00	9,600.00	5,248.00	4,352.00	82.93%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW009	M02931RW009#
1.8.4.10	2" 防震軟管	組	8	3,500.00	1,600.00	28,000.00	12,800.00	15,200.00	118.75%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW010	M02931RW010#
1.8.4.11	2"電磁閥	組	118	12,000.00	5,000.00	1,416,000.00	590,000.00	826,000.00	140.00%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW011	M02931RW011#
1.8.4.12	2"閘門凡而	只	134	1,000.00	300.00	134,000.00	40,200.00	93,800.00	233.33%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW012	M02931RW012#
1.8.4.13	方型塑鋼閥箱	只	59	3,500.00	2,000.00	206,500.00	118,000.00	88,500.00	75.00%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW013	M02931RW013#
1.8.4.14	PVC給水配管	M	4800	120.00	56.00	576,000.00	268,800.00	307,200.00	114.29%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW014	M02931RW014#
1.8.4.15	電源管(含內線)	M	3500	350.00	40.00	1,225,000.00	140,000.00	1,085,000.00	775.00%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW015	M02931RW015#
1.8.4.16	1/2"自動噴頭 type A	組	1464	10,000.00	288.00	14,640,000.00	421,632.00	14,218,368.00	3372.22%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW016	M02931RW016#
1.8.4.17	1/2"自動噴頭 type B	組	210	12,000.00	288.00	2,520,000.00	60,480.00	2,459,520.00	4066.67%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW017	M02931RW017#

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
1.8.4.18	轉接提昇管1/2"	組	1674	500.00	150.00	837,000.00	251,100.00	585,900.00	233.33%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW018	M02931RW018#
1.8.4.19	3"保護套	組	837	1,500.00	185.00	1,255,500.00	154,845.00	1,100,655.00	710.81%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW019	M02931RW019#
1.8.4.20	連接給水管水源	處	8	3,500.00	5,000.00	28,000.00	40,000.00	-12,000.00	-30.00%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW020	M02931RW020#
1.8.4.21	電源引入	處	8	3,500.00	5,000.00	28,000.00	40,000.00	-12,000.00	-30.00%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW021	M02931RW021#
1.8.4.22	噴頭閥接安裝調整	組	837	100.00	100.00	83,700.00	83,700.00	0.00	0.00%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW022	M02931RW022#
1.8.4.23	電磁閥安裝調整	組	59	1,000.00	900.00	59,000.00	53,100.00	5,900.00	11.11%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW023	M02931RW023#
1.8.4.24	馬達及首部安裝	組	8	12,000.00	6,000.00	96,000.00	48,000.00	48,000.00	100.00%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW024	M02931RW024#
1.8.4.25	主控制器及配電盤安裝	組	8	35,000.00	6,000.00	280,000.00	48,000.00	232,000.00	483.33%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW025	M02931RW025#
1.8.4.26	控制箱組立	組	8	35,000.00	5,000.00	280,000.00	40,000.00	240,000.00	600.00%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW026	M02931RW026#
1.8.4.27	分站閥組安裝	組	59	5,000.00	600.00	295,000.00	35,400.00	259,600.00	733.33%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW027	M02931RW027#
1.8.4.28	幫浦基礎	組	8	15,000.00	5,500.00	120,000.00	44,000.00	76,000.00	172.73%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW028	M02931RW028#

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
1.8.4.29	雨水感知器安裝	組	8	2,500.00	2,000.00	20,000.00	16,000.00	4,000.00	25.00%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW029	M02931RW029#
1.8.4.30	閥箱組立	組	59	3,500.00	600.00	206,500.00	35,400.00	171,100.00	483.33%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW030	M02931RW030#
1.8.4.31	防水接頭	只	158	3,000.00	300.00	474,000.00	47,400.00	426,600.00	900.00%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW031	M02931RW031#
1.8.4.32	3T蓄水桶	只	16	35,000.00	14,000.00	560,000.00	224,000.00	336,000.00	150.00%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW032	M02931RW032#
1.8.4.33	水位控制器	只	16	500.00	1,500.00	8,000.00	24,000.00	-16,000.00	-66.67%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW033	M02931RW033#
1.8.4.34	蓄水桶固定	組	16	5,000.00	4,000.00	80,000.00	64,000.00	16,000.00	25.00%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW034	M02931RW034#
1.8.4.35	配管配線另料及五金	組	1	500,000.00	80,000.00	500,000.00	80,000.00	420,000.00	525.00%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW035	M02931RW035#
1.8.4.36	配管配線工資	M	4800	350.00	90.00	1,680,000.00	432,000.00	1,248,000.00	288.89%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW036	M02931RW036#
1.8.4.37	3" 不鏽鋼套管	M	290	1,500.00	450.00	435,000.00	130,500.00	304,500.00	233.33%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW042	M02931RW042#
1.8.4.38	挖埋及回填工資	M	4800	350.00	180.00	1,680,000.00	864,000.00	816,000.00	94.44%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW037	M02931RW037#
1.8.4.39	全區試車調整	工	30	3,500.00	2,500.00	105,000.00	75,000.00	30,000.00	40.00%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW038	M02931RW038#

項次	項目及說明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備註
1.8.4.40	教育訓練	式	1	150,000.00	20,000.00	150,000.00	20,000.00	130,000.00	650.00%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW039	M02931RW039#
1.8.4.41	運雜費	式	1	1,581,140.00	80,000.00	1,581,140.00	80,000.00	1,501,140.00	1876.43%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW040	M02931RW040#
1.8.4.42	噴灌機房結構	座	8	456,000.00	303,738.47	3,648,000.00	2,429,907.76	1,218,092.24	50.13%	新生高第六次招標詳細分析表221	
二	松江大橋		1			162,523,663.21	149,446,676.06	13,076,987.15	8.75%		
(一)	道路工程		1			4,977,479.81	5,273,679.06	-296,199.25	-5.62%		
2.1.1	瀝青混凝土鋪面，粗粒料9.5mm，黏度AC-20	M3	895	4,600.00	5,427.00	4,117,000.00	4,857,165.00	-740,165.00	-15.24%	中山二橋第七次招標單價分析表3	
2.1.2	瀝青黏層，快凝油溶瀝青，RC-70	M2	23125	9.00	7.34	208,125.00	169,737.50	38,387.50	22.62%	中山二橋第七次招標單價分析表6	
2.1.3	瀝青混凝土面層刨除，平均厚5.0cm，刨除機1.2m寬	M2	1289	29.31	13.66	37,780.59	17,607.74	20,172.85	114.57%	新生高第六次招標詳細分析表6	
2.1.4	瀝青混凝土面層刨除，平均厚10.0cm，刨除機1.2m寬	M2	10918	56.29	20.99	614,574.22	229,168.82	385,405.40	168.18%	新生高第六次招標詳細分析表7	
(二)	橋梁工程		1			91,060,971.30	81,519,119.00	9,541,852.30	11.71%		
2.2.1	構造物開挖，(機械挖，0.7～0.79m3開挖機)	B.M3	1260	62.25	52.00	78,435.00	65,520.00	12,915.00	19.71%	新生高第六次招標詳細分析表9	
2.2.2	構造物回填，回填及夯實，機具夯實	C.M3	1189	260.00	220.00	309,140.00	261,580.00	47,560.00	18.18%	中山二橋第七次招標單價分析表65	
2.2.3	餘方自行處理(含水土保持)，總重35t傾卸貨車	B.M3	71	1,000.70	368.14	71,049.70	26,138.14	44,911.56	171.82%	新生高第六次招標詳細分析表11	
2.2.4	結構用混凝土，預拌，350kgf/cm2(含人工)	M3	38	3,500.00	3,609.00	133,000.00	137,142.00	-4,142.00	-3.02%	新生高第六次招標詳細分析表222	

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
2.2.5	結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2(含人工)	M3	260	2,630.00	3,121.00	683,800.00	811,460.00	-127,660.00	-15.73%	中山二橋第七次招標單價分析表21	
2.2.6	350 kg/cm2無收縮水泥砂漿	M3	17	32,900.00	15,145.00	559,300.00	257,465.00	301,835.00	117.23%	新生高第六次招標詳細分析表223	
2.2.7	280 kg/cm2無收縮水泥砂漿	M3	85	28,000.00	12,928.00	2,380,000.00	1,098,880.00	1,281,120.00	116.58%	新生高第六次招標詳細分析表14	
2.2.8	350 kg/cm2無收縮混凝土	M3	37	7,022.50	7,015.00	259,832.50	259,555.00	277.50	0.11%	新生高第六次招標詳細分析表15	
2.2.9	280 kg/cm2無收縮混凝土	M3	28	6,082.50	6,041.00	170,310.00	169,148.00	1,162.00	0.69%	新生高第六次招標詳細分析表16	
2.2.10	鋼筋，SD420W	T	44	38,000.00	39,455.00	1,672,000.00	1,736,020.00	-64,020.00	-3.69%	中山二橋第七次招標單價分析表25	
2.2.11	鋼筋，SD280	T	27	36,500.00	36,346.00	985,500.00	981,342.00	4,158.00	0.42%	中山二橋第七次招標單價分析表9	
2.2.12	場鑄結構混凝土用模板，普通，(乙種，擋土牆，橋台，車行箱涵等)	M2	1068	534.00	454.00	570,312.00	484,870.93	85,441.07	17.62%	中山二橋第七次招標單價分析表26	
2.2.13	鋼鈑補強製作及安裝,A36	T	268	75,000.00	53,231.00	20,100,000.00	14,265,908.00	5,834,092.00	40.90%	新生高第六次招標詳細分析表20	
2.2.14	鋼板外露表面塗裝	M2	3080	680.00	633.00	2,094,400.00	1,949,640.00	144,760.00	7.42%	新生高第六次招標詳細分析表21	
2.2.15	鋼板內面防銹底漆	M2	3080	410.00	386.00	1,262,800.00	1,188,880.00	73,920.00	6.22%	新生高第六次招標詳細分析表22	
2.2.16	鋼管支撐架	M3	20333	192.00	379.00	3,903,936.00	7,706,207.00	-3,802,271.00	-49.34%	新生高第六次招標詳細分析表23	
2.2.17	化學黏著錨筋，36mmϕ，L=54cm	支	56	700.00	1,095.00	39,200.00	61,320.00	-22,120.00	-36.07%	新生高第六次招標詳細分析表24	
2.2.18	化學黏著錨筋，22mmϕ，L=33cm	支	6298	550.00	308.00	3,463,900.00	1,939,784.00	1,524,116.00	78.57%	新生高第六次招標詳細分析表27	

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
2.2.19	化學黏著錨筋，16mmΦ，L=24cm	支	3576	185.00	119.00	661,560.00	425,544.00	236,016.00	55.46%	新生高第六次招標詳細分析表28	
2.2.20	化學黏著錨筋，13mmΦ，L=20cm	支	14905	185.00	96.00	2,757,425.00	1,430,880.00	1,326,545.00	92.71%	新生高第六次招標詳細分析表29	
2.2.21	化學錨栓(M16 L=17cm)	支	5945	200.00	960.00	1,189,000.00	5,707,200.00	-4,518,200.00	-79.17%	新生高第六次招標詳細分析表30	
2.2.22	化學錨栓(M16 L=10cm)	支	432	190.00	830.00	82,080.00	358,560.00	-276,480.00	-77.11%	新生高第六次招標詳細分析表224	
2.2.23	既有鋼筋混凝土打除	B.M3	348	800.00	823.00	278,400.00	286,404.00	-8,004.00	-2.79%	新生高第六次招標詳細分析表31	
2.2.24	既有鋼筋混凝土運棄	B.M3	348	658.00	384.00	228,984.00	133,632.00	95,352.00	71.35%	新生高第六次招標詳細分析表32	
2.2.25	拆除既有伸縮縫	M	270	2,392.50	4,789.50	645,975.00	1,293,165.43	-647,190.43	-50.05%	新生高第六次招標詳細分析表33	
2.2.26	混凝土表面清理及打毛	M2	3818	438.00	350.00	1,672,284.00	1,336,300.00	335,984.00	25.14%	新生高第六次招標詳細分析表34	
2.2.27	基礎錨碇螺栓(A307)	T	5	77,765.00	58,710.00	388,825.00	293,550.00	95,275.00	32.46%	新生高第六次招標詳細分析表35	
2.2.28	橋面伸縮縫，伸縮量5cm	M	97	30,000.00	19,145.00	2,910,000.00	1,857,065.00	1,052,935.00	56.70%	新生高第六次招標詳細分析表36	
2.2.29	橋面伸縮縫，伸縮量10cm	M	45	30,000.00	25,261.00	1,350,000.00	1,136,745.00	213,255.00	18.76%	新生高第六次招標詳細分析表37	
2.2.30	無縫伸縮縫，伸縮量5cm以下	M	22	35,000.00	32,211.00	770,000.00	708,642.00	61,358.00	8.66%	新生高第六次招標詳細分析表225	
2.2.31	鉸接板	M2	128	2,984.35	2,014.60	381,996.80	257,868.80	124,128.00	48.14%	新生高第六次招標詳細分析表38	
2.2.32	混凝土護欄(紐澤西護欄)	M	1298	3,731.00	3,369.60	4,842,838.00	4,373,740.80	469,097.20	10.73%	新生高第六次招標詳細分析表39	
2.2.33	混凝土中央分隔島	M	6	2,312.00	2,443.40	13,872.00	14,660.40	-788.40	-5.38%	新生高第六次招標詳細分析表40	
2.2.34	人造橡膠防震版	CM3	425600	5.00	1.00	2,128,000.00	425,600.00	1,702,400.00	400.00%	新生高第六次招標詳細分析表41	

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
2.2.35	鋼板外露防水處理及塗裝(第一型)	M2	251	890.00	988.00	223,390.00	247,988.00	-24,598.00	-9.92%	新生高第六次招標詳細分析表42	
2.2.36	鋼板外露防水處理及塗裝(第二型)	M2	1524	890.00	794.00	1,356,360.00	1,210,056.00	146,304.00	12.09%	新生高第六次招標詳細分析表226	
2.2.37	基隆河親水設施復舊	式	1	1,720,035.00	1,416,943.50	1,720,035.00	1,416,943.50	303,091.50	21.39%	新生高第六次招標詳細分析表227	
2.2.38	混凝土保護塗佈	M2	13362	640.00	845.00	8,551,680.00	11,290,890.00	-2,739,210.00	-24.26%	新生高第六次招標詳細分析表46	
2.2.39	隔音牆(H=2.0M)	M	1003	20,000.00	14,420.00	20,060,000.00	14,463,260.00	5,596,740.00	38.70%	新生高第六次招標詳細分析表47	
2.2.40	環養樹脂塗布	M2	35	350.00	303.00	12,250.00	10,605.00	1,645.00	15.51%	新生高第六次招標詳細分析表228	
2.2.41	混凝土表面油漆塗裝	M2	262	150.00	245.00	39,300.00	64,190.00	-24,890.00	-38.78%	新生高第六次招標詳細分析表48	
2.2.42	人工拆除,金屬欄杆及鐵件	式	1	59,801.30	-625,231.00	59,801.30	-625,231.00	685,032.30	109.56%	新生高第六次招標詳細分析表229	
(三)	排水工程		1			895,700.00	341,364.00	554,336.00	162.39%		
2.3.1	橋面洩水孔,A 型(W34*L54)	個	44	5,500.00	3,977.00	242,000.00	174,988.00	67,012.00	38.30%	新生高第六次招標詳細分析表230	
2.3.2	15cmΦ PVC排水管	M	232	2,000.00	324.00	464,000.00	75,168.00	388,832.00	517.28%	新生高第六次招標詳細分析表61	
2.3.3	20cmΦ PVC排水管	M	20	2,200.00	619.00	44,000.00	12,380.00	31,620.00	255.41%	新生高第六次招標詳細分析表62	
2.3.4	A型鍍鋅水管支架	支	24	525.00	329.00	12,600.00	7,896.00	4,704.00	59.57%	新生高第六次招標詳細分析表63	
2.3.5	B型鍍鋅水管支架	支	132	525.00	394.00	69,300.00	52,008.00	17,292.00	33.25%	新生高第六次招標詳細分析表64	
2.3.6	PVC三向接頭(含清除孔)	個	8	3,500.00	784.00	28,000.00	6,272.00	21,728.00	346.43%	新生高第六次招標詳細分析表65	

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
2.3.7	PVC三向接頭(不含清除孔)	個	8	2,600.00	649.00	20,800.00	5,192.00	15,608.00	300.62%	新生高第六次招標詳細分析表66	
2.3.8	15cmφ 鍍鋅鋼排水管	M	10	1,500.00	746.00	15,000.00	7,460.00	7,540.00	101.07%	新生高第六次招標詳細分析表67	
(四)	交通工程		1			493,730.00	527,463.00	-33,733.00	-6.40%		
2.4.1	標線，熱塑性塑膠，反光，厚2mm	M2	570	180.00	313.00	102,600.00	178,410.00	-75,810.00	-42.49%	新生高第六次招標詳細分析表74	
2.4.2	附掛式標誌拆除	套	30	650.00	162.00	19,500.00	4,860.00	14,640.00	301.23%	新生高第六次招標詳細分析表75	
2.4.3	附掛式標誌掛裝	套	30	1,800.00	203.00	54,000.00	6,090.00	47,910.00	786.70%	新生高第六次招標詳細分析表76	
2.4.4	強化玻璃路面反光標記	個	693	220.00	312.00	152,460.00	216,216.00	-63,756.00	-29.49%	新生高第六次招標詳細分析表77	
2.4.5	超軟質彈性分隔桿	座	20	400.00	2,688.00	8,000.00	53,760.00	-45,760.00	-85.12%	新生高第六次招標詳細分析表78	
2.4.6	第三類危險標記（附掛式）	處	1	4,770.00	1,325.00	4,770.00	1,325.00	3,445.00	260.00%	新生高第六次招標詳細分析表79	
2.4.7	座式反光導標	個	127	1,200.00	526.00	152,400.00	66,802.00	85,598.00	128.14%	新生高第六次招標詳細分析表231	
(五)	大地工程		1			60,847,851.70	59,784,177.00	1,063,674.70	1.78%		
2.5.1	構造物開挖，(機械挖，0.7～0.79m3開挖機)	B.M3	396	62.25	52.00	24,651.00	20,592.00	4,059.00	19.71%	新生高第六次招標詳細分析表9	
2.5.2	構造物回填，回填及夯實，機具夯實	C.M3	340	260.00	220.00	88,400.00	74,800.00	13,600.00	18.18%	中山二橋第七次招標單價分析表65	
2.5.3	臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=9m，(單邊水平長度，未含擋土支撐系統)	M	20	10,035.00	5,449.00	200,700.00	108,980.00	91,720.00	84.16%	中山二橋第七次招標單價分析表73	
2.5.4	圍堰，雙層鋼板樁，L=9m	M	782	24,285.89	12,919.00	18,991,565.98	10,102,658.00	8,888,907.98	87.99%	新生高第六次招標詳細分析表68	

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
2.5.5	圍堰，雙層鋼板樁，L=13m	M	211	38,054.32	23,876.00	8,029,461.52	5,037,836.00	2,991,625.52	59.38%	新生高第六次招標詳細分析表233	
2.5.6	施工構台	M2	2728	8,069.00	14,098.00	22,012,232.00	38,459,344.00	-16,447,112.00	-42.76%	新生高第六次招標詳細分析表69	
2.5.7	掛網噴凝土(t=10cm)	M2	555	1,000.00	1,165.00	555,000.00	646,575.00	-91,575.00	-14.16%	新生高第六次招標詳細分析表234	
2.5.8	灌漿錨筋(D=25mmΦ，L=2M)	支	139	810.00	878.00	112,590.00	122,042.00	-9,452.00	-7.74%	新生高第六次招標詳細分析表235	
2.5.9	施工便橋	M2	360	30,006.67	14,026.00	10,802,401.20	5,049,360.00	5,753,041.20	113.94%	新生高第六次招標詳細分析表236	
2.5.10	結構物傾斜計	組	4	1,800.00	14,688.00	7,200.00	58,752.00	-51,552.00	-87.75%	新生高第六次招標詳細分析表71	
2.5.11	結構物沉陷觀測點	組	9	750.00	4,162.00	6,750.00	37,458.00	-30,708.00	-81.98%	新生高第六次招標詳細分析表72	
2.5.12	地表沉陷觀測點	組	26	650.00	2,530.00	16,900.00	65,780.00	-48,880.00	-74.31%	新生高第六次招標詳細分析表73	
(六)	照明工程		1			1,106,610.00	1,426,413.00	-319,803.00	-22.42%		
2.6.1	高低雙臂桿H=8M	支	3	16,140.00	44,677.00	48,420.00	134,031.00	-85,611.00	-63.87%	新生高第六次招標詳細分析表117	
2.6.2	單臂燈柱 ，H=8M	支	11	12,890.00	36,225.00	141,790.00	398,475.00	-256,685.00	-64.42%	新生高第六次招標詳細分析表118	
2.6.3	雙臂燈柱(高低燈) ，H=6M	支	7	13,560.00	34,776.00	94,920.00	243,432.00	-148,512.00	-61.01%	新生高第六次招標詳細分析表237	
2.6.4	單臂燈柱 ，H=6M(匝道)	支	3	11,060.00	16,905.00	33,180.00	50,715.00	-17,535.00	-34.58%	新生高第六次招標詳細分析表119	

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
2.6.5	單臂燈柱 ，H=6M	支	6	11,060.00	20,160.00	66,360.00	120,960.00	-54,600.00	-45.14%	新生高第六次招標詳細分析表238	
2.6.6	路燈燈具(含燈泡)，220V 250W	盞	30	11,870.00	9,660.00	356,100.00	289,800.00	66,300.00	22.88%	新生高第六次招標詳細分析表120	
2.6.7	備品:高低雙臂桿H=8M	支	1	11,500.00	37,000.00	11,500.00	37,000.00	-25,500.00	-68.92%	新生高第六次招標詳細價目表1652611215	1652611215
2.6.8	備品:單臂燈柱 ，H=8M	支	1	9,100.00	30,000.00	9,100.00	30,000.00	-20,900.00	-69.67%	新生高第六次招標詳細價目表1652611315	1652611315
2.6.9	備品:雙臂燈柱(高低燈) ，H=6M	支	1	9,500.00	27,600.00	9,500.00	27,600.00	-18,100.00	-65.58%	新生高第六次招標詳細價目表1652611205	1652611205
2.6.10	備品:單臂燈柱 ，H=6M(匝道)	支	1	7,500.00	14,000.00	7,500.00	14,000.00	-6,500.00	-46.43%	新生高第六次招標詳細價目表1652611514	1652611514
2.6.11	備品:單臂燈柱 ，H=6M	支	1	7,500.00	16,000.00	7,500.00	16,000.00	-8,500.00	-53.13%	新生高第六次招標詳細價目表1652611305	1652611305
2.6.12	備品:路燈燈具(含燈泡)，220V 250W	盞	2	10,370.00	7,200.00	20,740.00	14,400.00	6,340.00	44.03%	新生高第六次招標詳細價目表1652632015	1652632015
2.6.13	現有路燈拆除搬運至業主指定位置	式	1	300,000.00	50,000.00	300,000.00	50,000.00	250,000.00	500.00%	新生高第六次招標詳細價目表W0127110006	W0127110006
(七)	照明系統埋管線工程		1			3,141,320.40	574,461.00	2,566,859.40	446.83%		
2.7.1	PVC管及埋設，52mmφ，t=4.0mm	M	2000	173.00	60.00	346,000.00	120,000.00	226,000.00	188.33%	新生高第六次招標詳細分析表134	
2.7.2	PVC管及埋設，80mmφ，t=5.5mm	M	35	328.00	97.00	11,480.00	3,395.00	8,085.00	238.14%	新生高第六次招標詳細分析表135	

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
2.7.3	RSG 104 厚鋼導線管及埋設	M	80	946.00	542.00	75,680.00	43,360.00	32,320.00	74.54%	新生高第六次招標詳細分析表239	
2.7.4	XLPE電纜(600V 3/C 22mm2)	M	2040	428.00	98.00	873,120.00	199,920.00	673,200.00	336.73%	新生高第六次招標詳細分析表138	
2.7.5	XLPE電纜(600V 1/C 8mm2)	M	11	69.00	23.00	759.00	253.00	506.00	200.00%	新生高第六次招標詳細分析表141	
2.7.6	XLPE電纜(600V 1/C 60mm2)	M	11	357.00	239.00	3,927.00	2,629.00	1,298.00	49.37%	新生高第六次招標詳細分析表144	
2.7.7	管溝開挖及回填	M	80	804.43	307.00	64,354.40	24,560.00	39,794.40	162.03%	新生高第六次招標詳細分析表146	
2.7.8	無熔絲斷路器 2P 100AT 220V 10KA	只	1	780.00	2,173.00	780.00	2,173.00	-1,393.00	-64.10%	新生高第六次招標詳細分析表128	
2.7.9	漏電型無熔絲斷路器 2P 25AT 220V 10KA 300ma 0.1sec	只	3	8,580.00	4,095.00	25,740.00	12,285.00	13,455.00	109.52%	新生高第六次招標詳細分析表130	
2.7.10	立柱式電源開關箱(56x70x30cm)及基座(含烤漆)	座	1	44,480.00	13,886.00	44,480.00	13,886.00	30,594.00	220.32%	新生高第六次招標詳細分析表124	
2.7.11	現有路燈管線拆除	式	1	300,000.00	55,000.00	300,000.00	55,000.00	245,000.00	445.45%	新生高第六次招標詳細價目表W0127110008	W0127110008
2.7.12	現有開關箱管線拆除搬運至業主指定位置	式	1	150,000.00	25,000.00	150,000.00	25,000.00	125,000.00	500.00%	新生高第六次招標詳細價目表W0127110014	W0127110014
2.7.13	既有島頭燈線路接至新設路燈迴路中.	式	1	150,000.00	10,000.00	150,000.00	10,000.00	140,000.00	1400.00%	新生高第六次招標詳細價目表W0127110013	W0127110013

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
2.7.14	其他現有管線配合遷移或拆除	式	1	300,000.00	30,000.00	300,000.00	30,000.00	270,000.00	900.00%	新生高第六次招標詳細價目表W0127110024	W0127110024
2.7.15	無線網路預留接線盒(含配管線)	式	1	795,000.00	32,000.00	795,000.00	32,000.00	763,000.00	2384.38%	新生高第六次招標詳細價目表W0127110022	W0127110022
三	松江大橋監測系統工程		1			3,000,000.00	7,570,430.00	-4,570,430.00	-60.37%		
3.1	河床沖刷深度量測系統(河床沖刷計以利用光纖原理量測及傳輸資料為主，承商可提出達成相同要求之同等品)	式	1	500,000.00	1,398,850.00	500,000.00	1,398,850.00	-898,850.00	-64.26%	新生高第六次招標詳細分析表240	
3.2	光學沈陷量測系統	式	1	200,000.00	1,159,480.00	200,000.00	1,159,480.00	-959,480.00	-82.75%	新生高第六次招標詳細分析表241	
3.3	連通管式沈陷量測系統	式	1	100,000.00	1,015,050.00	100,000.00	1,015,050.00	-915,050.00	-90.15%	新生高第六次招標詳細分析表242	
3.4	光纖變位量測系統	式	1	200,000.00	1,752,350.00	200,000.00	1,752,350.00	-1,552,350.00	-88.59%	新生高第六次招標詳細分析表243	
3.5	即時監視系統	式	1	300,000.00	262,600.00	300,000.00	262,600.00	37,400.00	14.24%	新生高第六次招標詳細分析表244	
3.6	溫度量測系統	式	1	100,000.00	249,470.00	100,000.00	249,470.00	-149,470.00	-59.92%	新生高第六次招標詳細分析表245	
3.7	監測伺服系統	式	1	500,000.00	467,630.00	500,000.00	467,630.00	32,370.00	6.92%	新生高第六次招標詳細分析表246	
3.8	監測應用程式	式	1	800,000.00	725,000.00	800,000.00	725,000.00	75,000.00	10.34%	新生高第六次招標詳細分析表247	

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
3.9	傳輸網路架構	式	1	300,000.00	540,000.00	300,000.00	540,000.00	-240,000.00	-44.44%	新生高第六次招標詳細分析表248	
四	雜項工程		1			38,146,950.00	11,768,086.00	26,378,864.00	224.16%		
4.1	工地簡易試(檢)驗設備	式	1	6,000,000.00	429,149.00	6,000,000.00	429,149.00	5,570,851.00	1298.12%	中山二橋第七次招標單價分析表79	
4.2	材料試驗費	式	1	2,000,000.00	2,423,958.00	2,000,000.00	2,423,958.00	-423,958.00	-17.49%	新生高第六次招標詳細分析表250	
4.3	臨時抽排水費	式	1	720,000.00	1,500,000.00	720,000.00	1,500,000.00	-780,000.00	-52.00%	新生高第六次招標詳細價目表0150000004	0150000004
4.4	施工管理所搭設費用(面積20～30坪)	式	1	600,000.00	750,000.00	600,000.00	750,000.00	-150,000.00	-20.00%	新生高第六次招標詳細價目表0145060101	0145060101
4.5	施工管理所設備費用	式	1	600,000.00	168,000.00	600,000.00	168,000.00	432,000.00	257.14%	新生高第六次招標詳細價目表0145060201	0145060201
4.6	施工攝影費用	式	1	600,000.00	400,000.00	600,000.00	400,000.00	200,000.00	50.00%	新生高第六次招標詳細價目表0145100004	0145100004
4.7	既有水溝清理費	式	1	720,000.00	250,000.00	720,000.00	250,000.00	470,000.00	188.00%	新生高第六次招標詳細價目表0150000014	0150000014
4.8	臨時設施，施工臨時房舍	式	1	6,000,000.00	500,000.00	6,000,000.00	500,000.00	5,500,000.00	1100.00%	新生高第六次招標詳細價目表0150020004	0150020004
4.9	臨時設施，水電費	式	1	7,200,000.00	960,000.00	7,200,000.00	960,000.00	6,240,000.00	650.00%	新生高第六次招標詳細價目表01510100A4	01510100A4
4.10	管線臨時遷移及臨時附掛費	式	1	1,000,000.00	450,000.00	1,000,000.00	450,000.00	550,000.00	122.22%	新生高第六次招標詳細價目表01530#7001	01530#7001

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
4.11	臨時遷移現有照明設施、攝影機、水管、公用電話、號誌、分電盤、管線、開關箱等及復舊費	式	1	2,233,000.00	1,575,900.00	2,233,000.00	1,575,900.00	657,100.00	41.70%	新生高第六次招標詳細分析表251	
4.12	竣工檢查及測試費	式	1	600,000.00	100,000.00	600,000.00	100,000.00	500,000.00	500.00%	新生高第六次招標詳細價目表01773A0000	01773A0000含電氣、照明及其他檢測
4.13	施工測量	式	1	1,200,000.00	650,000.00	1,200,000.00	650,000.00	550,000.00	84.62%	新生高第六次招標詳細價目表0172500004	0172500004
4.14	竣工圖	式	1	300,000.00	208,000.00	300,000.00	208,000.00	92,000.00	44.23%	新生高第六次招標詳細分析表252	
4.15	地下管線探測(透地雷達探測)	M	729	1,500.00	453.00	1,093,500.00	330,237.00	763,263.00	231.13%	新生高第六次招標詳細分析表253	
4.16	管線試挖	處	5	60,000.00	30,000.00	300,000.00	150,000.00	150,000.00	100.00%	新生高第六次招標詳細價目表0221000001	0221000001
4.17	橋下空間既有設施拆除及復舊	式	1	2,980,450.00	872,842.00	2,980,450.00	872,842.00	2,107,608.00	241.47%	新生高第六次招標詳細分析表254	
4.18	原有構造物修護費	式	1	2,500,000.00	20,000.00	2,500,000.00	20,000.00	2,480,000.00	12400.00%	新生高第六次招標詳細價目表0210061500	0210061500
4.19	地下管線搶修費	式	1	1,500,000.00	30,000.00	1,500,000.00	30,000.00	1,470,000.00	4900.00%	新生高第六次招標詳細價目表0225201006	0225201006
五	自主品管費		1			10,250,000.00	12,051,000.00	-1,801,000.00	-14.94%		
5.1	品質管制，自主品管費	人月	195	50,000.00	60,000.00	9,750,000.00	11,700,000.00	-1,950,000.00	-16.67%	新生高第六次招標詳細價目表01450B0#04	01450B0#04

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
5.2	品質管制，自主品管文件資料製作及器材設備使用費	式	1	500,000.00	351,000.00	500,000.00	351,000.00	149,000.00	42.45%	新生高第六次招標詳細價目表 01450B0#14	01450B0#14
六	勞工安全衛生管理費		1			57,626,300.00	17,781,385.78	39,844,914.22	224.08%		
6.1	勞工安全衛生，安衛管理人員	人月	44	45,000.00	57,000.00	1,980,000.00	2,508,000.00	-528,000.00	-21.05%	中山二橋第七次招標預算單價	0157411001
6.2	勞工安全衛生，安全告示牌，1.5mm厚P.V.C.	面	2	5,000.00	770.00	10,000.00	1,540.00	8,460.00	549.35%	中山二橋第七次招標預算單價	015741100E
6.3	勞工安全衛生，夜間照明燈具(500W含伸縮腳架)	組	300	2,500.00	750.00	750,000.00	225,000.00	525,000.00	233.33%	中山二橋第七次招標預算單價	015741B007
6.4	勞工安全衛生，標誌，進入工地戴安全帽，P.V.C.45*60cm	面	80	500.00	125.00	40,000.00	10,000.00	30,000.00	300.00%	中山二橋第七次招標預算單價	015741DAAE
6.5	勞工安全衛生，標誌，危險請勿靠近，P.V.C.45*60cm	面	80	250.00	125.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00%	中山二橋第七次招標預算單價	015741DBAE
6.6	勞工安全衛生，標誌，操作半徑內禁止進入，P.V.C.45*60cm	面	80	250.00	125.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00%	中山二橋第七次招標預算單價	015741DCAE
6.7	勞工安全衛生，保護器材，救生衣(含救生索)	組	15	800.00	1,160.00	12,000.00	17,400.00	-5,400.00	-31.03%	中山二橋第七次招標預算單價	0157420NBE
6.8	勞工安全衛生，保護器材，救生圈(PVC材質)	組	15	600.00	1,500.00	9,000.00	22,500.00	-13,500.00	-60.00%	中山二橋第七次招標預算單價	01574201B2
6.9	勞工安全衛生，簡易警報器材	組	8	2,500.00	500.00	20,000.00	4,000.00	16,000.00	400.00%	中山二橋第七次招標預算單價	01574201C2
6.10	勞工安全衛生，警報器	具	8	3,200.00	2,700.00	25,600.00	21,600.00	4,000.00	18.52%	中山二橋第七次招標預算單價	01574201D2
6.11	勞工安全衛生，連絡器材(對講機)	具	15	3,000.00	5,000.00	45,000.00	75,000.00	-30,000.00	-40.00%	中山二橋第七次招標預算單價	01574201E2
6.12	勞工安全衛生，救生艇	艘	1	200,000.00	65,000.00	200,000.00	65,000.00	135,000.00	207.69%	中山二橋第七次招標預算單價	01574201F2

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
6.13	勞工安全衛生，水位監視標尺	具	2	6,000.00	2,000.00	12,000.00	4,000.00	8,000.00	200.00%	中山二橋第七次招標預算單價	01574201G2
6.14	勞工安全衛生，迴旋式工作梯(鋼管架,1.8*1.2M,周圍附安全網及覆網)	M	35	1,000.00	2,300.00	35,000.00	80,500.00	-45,500.00	-56.52%	中山二橋第七次招標預算單價	01574201H2
6.15	勞工安全衛生，安全護欄(GIP材質)	M	500	1,800.00	492.00	900,000.00	246,000.00	654,000.00	265.85%	中山二橋第七次招標預算單價	01574201J2
6.16	勞工安全衛生，保護器材，頭部，安全帽	頂	50	500.00	110.00	25,000.00	5,500.00	19,500.00	354.55%	中山二橋第七次招標預算單價	0157421131
6.17	勞工安全衛生，保護器材，臉部，安全面罩	具	50	600.00	300.00	30,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00%	中山二橋第七次招標預算單價	015742320C
6.18	勞工安全衛生，保護器材，眼睛，護目鏡	個	50	180.00	650.00	9,000.00	32,500.00	-23,500.00	-72.31%	新生高第六次招標詳細價目表0157424201	0157424201
6.19	勞工安全衛生，保護器材，手部，特殊手套，防酸鹼	雙	300	200.00	30.00	60,000.00	9,000.00	51,000.00	566.67%	中山二橋第七次招標預算單價	015742670F
6.20	勞工安全衛生，保護器材，足部，安全鞋	雙	50	800.00	550.00	40,000.00	27,500.00	12,500.00	45.45%	中山二橋第七次招標預算單價	015742710F
6.21	勞工安全衛生，保護器材，高處作業，掛鉤等配件	組	50	500.00	290.00	25,000.00	14,500.00	10,500.00	72.41%	中山二橋第七次招標預算單價	01574291A7
6.22	勞工安全衛生，保護器材，意外傷害救護，急救箱	個	6	1,500.00	350.00	9,000.00	2,100.00	6,900.00	328.57%	中山二橋第七次招標預算單價	015742A101
6.23	勞工安全衛生，保護器材，人員及物品防護網(網目20mm*20mm)	M2	83563	200.00	85.00	16,712,600.00	7,102,855.00	9,609,745.00	135.29%	中山二橋第七次招標預算單價	015742A131
6.24	勞工安全衛生，保護器材，人員及物品防護網(網目100mm*100mm)	M2	83563	400.00	50.00	33,425,200.00	4,178,150.00	29,247,050.00	700.00%	中山二橋第七次招標預算單價	015742A141
6.25	勞工安全衛生，滅火器	個	30	650.00	700.00	19,500.00	21,000.00	-1,500.00	-7.14%	中山二橋第七次招標預算單價	015742A111

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
6.26	勞工安全衛生，安全警示帶	捲	20	120.00	520.00	2,400.00	10,400.00	-8,000.00	-76.92%	中山二橋第七次招標預算單價	015742A121
6.27	環境保護，水污染防治，洗車沖洗費	月處	22	25,000.00	7,761.57	550,000.00	170,754.54	379,245.46	222.10%	中山二橋第七次招標預算單價	
6.28	環境保護，水污染防治，洗車台設備及沉澱池	處	2	300,000.00	82,053.12	600,000.00	164,106.24	435,893.76	265.62%	中山二橋第七次招標預算單價	
6.29	工地清潔費	M2月	68000	30.00	40.11	2,040,000.00	2,727,480.00	-687,480.00	-25.21%	中山二橋第七次招標預算單價	
七	營繕工程保險費	式	1	12,678,911.20	5,749,399.00	12,678,911.20	5,749,399.00	6,929,512.20	120.53%	新生高第六次招標詳細價目表單價	
八	稅什費	式	1	138,200,132.05	104,447,422.33	138,200,132.05	104,447,422.33	33,752,709.72	32.32%	新生高第六次招標詳細價目表單價	
	施工費(一~八)合計					1,418,770,163.00	1,068,414,135.34	350,356,027.66	32.79%		

附表八

春原公司新生高架橋改善工程第七次投標單價與基準單價分析表

詳細價目表部分

項次	項目及說明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備註
	施工費		1			1,397,000,007.19	1,068,414,135.34	328,585,871.85	30.75%		
一	一般路段		1			1,058,049,475.70	759,599,736.17	298,449,739.53	39.29%		
(一)	道路工程		1			13,348,710.40	31,239,215.49	-17,890,505.09	-57.27%		
1.1.1	瀝青混凝土鋪面，粗粒料9.5mm，黏度AC-20	M3	5238	972.96	5,427.00	5,096,364.48	28,426,626.00	-23,330,261.52	-82.07%	中山二橋第七次招標單價分析表3	
1.1.2	瀝青混凝土鋪面，粗粒料19.0mm，黏度AC-20	M3	139	2,484.05	5,231.00	345,282.95	727,109.00	-381,826.05	-52.51%	中山二橋第七次招標單價分析表4	
1.1.3	級配粒料底層，碎石級配	C.M3	134	159.85	1,129.75	21,419.90	151,386.50	-129,966.60	-85.85%	中山二橋第七次招標單價分析表7	
1.1.4	瀝青黏層，快凝油溶瀝青，RC-70	M2	105479	59.23	7.34	6,247,521.17	774,215.86	5,473,305.31	706.95%	中山二橋第七次招標單價分析表6	
1.1.5	瀝青透層，中凝油溶瀝青，MC-70	M2	812	157.44	15.32	127,841.28	12,439.84	115,401.44	927.68%	中山二橋第七次招標單價分析表5	
1.1.6	瀝青混凝土面層刨除，平均厚5.0cm，刨除機1.2m寬	M2	8212	11.21	13.66	92,056.52	112,175.92	-20,119.40	-17.94%	新生高第六次招標詳細分析表6	
1.1.7	瀝青混凝土面層刨除，平均厚10.0cm，刨除機1.2m寬	M2	47863	28.76	20.99	1,376,539.88	1,004,644.37	371,895.51	37.02%	新生高第六次招標詳細分析表7	
1.1.8	瀝青混凝土面層刨除，平均厚20.0cm，刨除機1.2m寬	M2	729	57.18	42.00	41,684.22	30,618.00	11,066.22	36.14%	新生高第六次招標詳細分析表8	
(二)	橋梁工程		1			887,628,185.44	424,311,013.31	463,317,172.13	109.19%		
1.2.1	構造物開挖，(機械挖，0.7～0.79m3開挖機)	B.M3	1374	18.14	52.00	24,924.36	71,448.00	-46,523.64	-65.12%	新生高第六次招標詳細分析表9	

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
1.2.2	構造物回填，回填及夯實，機具夯實	C.M3	1327	144.28	220.00	191,459.56	291,940.00	-100,480.44	-34.42%	中山二橋第七次招標單價分析表65	
1.2.3	餘方自行處理(含水土保持)，總重35t傾卸貨車	B.M3	47	124.26	368.14	5,840.22	17,302.71	-11,462.49	-66.25%	新生高第六次招標詳細分析表11	
1.2.4	結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2(含人工)	M3	1902	497.58	3,121.00	946,397.16	5,936,142.00	-4,989,744.84	-84.06%	中山二橋第七次招標單價分析表21	
1.2.5	結構用混凝土，預拌，245kgf/cm2(含人工)	M3	2	496.02	2,870.00	992.04	5,740.00	-4,747.96	-82.72%	中山二橋第七次招標單價分析表11	
1.2.6	280 kg/cm2無收縮水泥砂漿	M3	261	3,495.75	12,928.00	912,390.75	3,374,208.00	-2,461,817.25	-72.96%	新生高第六次招標詳細分析表14	
1.2.7	350 kg/cm2無收縮混凝土	M3	137	3,880.03	7,015.00	531,564.11	961,055.00	-429,490.89	-44.69%	新生高第六次招標詳細分析表15	
1.2.8	280 kg/cm2無收縮混凝土	M3	198	4,309.01	6,041.00	853,183.98	1,196,118.00	-342,934.02	-28.67%	新生高第六次招標詳細分析表16	
1.2.9	鋼筋，SD420W	T	309	28,886.39	39,455.00	8,925,894.51	12,191,595.00	-3,265,700.49	-26.79%	中山二橋第七次招標單價分析表25	
1.2.10	鋼筋，SD280	T	179	33,790.17	36,346.00	6,048,440.43	6,505,934.00	-457,493.57	-7.03%	中山二橋第七次招標單價分析表9	
1.2.11	場鑄結構混凝土用模板，普通，(乙種，擋土牆，橋台，車行箱涵等)	M2	8033	307.77	454.00	2,472,316.41	3,646,973.97	-1,174,657.56	-32.21%	中山二橋第七次招標單價分析表26	
1.2.12	鋼鈑補強製作及安裝,A36	T	612	54,811.00	53,231.00	33,544,332.00	32,577,372.00	966,960.00	2.97%	新生高第六次招標詳細分析表20	
1.2.13	鋼板外露表面塗裝	M2	6534	1,676.82	633.00	10,956,341.88	4,136,022.00	6,820,319.88	164.90%	新生高第六次招標詳細分析表21	
1.2.14	鋼板內面防銹底漆	M2	6534	984.64	386.00	6,433,637.76	2,522,124.00	3,911,513.76	155.09%	新生高第六次招標詳細分析表22	
1.2.15	鋼管支撐架	M3	48076	975.00	379.00	46,874,100.00	18,220,804.00	28,653,296.00	157.26%	新生高第六次招標詳細分析表23	

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
1.2.16	化學黏著錨筋，36mmΦ，L=54cm	支	64	779.92	1,095.00	49,914.88	70,080.00	-20,165.12	-28.77%	新生高第六次招標詳細分析表24	
1.2.17	化學黏著錨筋，32mmΦ，L=48cm	支	800	779.92	836.00	623,936.00	668,800.00	-44,864.00	-6.71%	新生高第六次招標詳細分析表25	
1.2.18	化學黏著錨筋，25mmΦ，L=38cm	支	920	1,364.88	522.00	1,255,689.60	480,240.00	775,449.60	161.47%	新生高第六次招標詳細分析表26	
1.2.19	化學黏著錨筋，22mmΦ，L=33cm	支	39240	1,169.88	308.00	45,906,091.20	12,085,920.00	33,820,171.20	279.83%	新生高第六次招標詳細分析表27	
1.2.20	化學黏著錨筋，16mmΦ，L=24cm	支	26024	195.00	119.00	5,074,680.00	3,096,856.00	1,977,824.00	63.87%	新生高第六次招標詳細分析表28	
1.2.21	化學黏著錨筋，13mmΦ，L=20cm	支	107693	136.48	96.00	14,697,940.64	10,338,528.00	4,359,412.64	42.17%	新生高第六次招標詳細分析表29	
1.2.22	化學錨栓(M16 L=17cm)	支	12383	779.92	960.00	9,657,749.36	11,887,680.00	-2,229,930.64	-18.76%	新生高第六次招標詳細分析表30	
1.2.23	既有鋼筋混凝土打除	B.M3	3502	194.98	823.00	682,819.96	2,882,146.00	-2,199,326.04	-76.31%	新生高第六次招標詳細分析表31	
1.2.24	既有鋼筋混凝土運棄	B.M3	3502	128.68	384.00	450,637.36	1,344,768.00	-894,130.64	-66.49%	新生高第六次招標詳細分析表32	
1.2.25	拆除既有伸縮縫	M	1518	261.25	4,789.50	396,577.50	7,270,463.43	-6,873,885.93	-94.55%	新生高第六次招標詳細分析表33	
1.2.26	混凝土表面清理及打毛	M2	11890	440.66	350.00	5,239,447.40	4,161,500.00	1,077,947.40	25.90%	新生高第六次招標詳細分析表34	
1.2.27	基礎錨碇螺栓(A307)	T	37	21,652.63	58,710.00	801,147.31	2,172,270.00	-1,371,122.69	-63.12%	新生高第六次招標詳細分析表35	
1.2.28	橋面伸縮縫，伸縮量5cm	M	442	4,045.87	19,145.00	1,788,274.54	8,462,090.00	-6,673,815.46	-78.87%	新生高第六次招標詳細分析表36	
1.2.29	橋面伸縮縫，伸縮量10cm	M	104	17,060.88	25,261.00	1,774,331.52	2,627,144.00	-852,812.48	-32.46%	新生高第六次招標詳細分析表37	
1.2.30	鉸接板	M2	972	3,353.07	2,014.60	3,259,184.04	1,958,191.20	1,300,992.84	66.44%	新生高第六次招標詳細分析表38	
1.2.31	混凝土護欄(紐澤西護欄)	M	9653	59,725.19	3,369.60	576,527,259.07	32,526,748.80	544,000,510.27	1672.47%	新生高第六次招標詳細分析表39	

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
1.2.32	混凝土中央分隔島	M	48	2,013.57	2,443.40	96,651.36	117,283.20	-20,631.84	-17.59%	新生高第六次招標詳細分析表40	
1.2.33	人造橡膠防震版	CM3	3014400	14.62	1.00	44,070,528.00	3,014,400.00	41,056,128.00	1362.00%	新生高第六次招標詳細分析表41	
1.2.34	鋼板外露防水處理及塗裝(第一型)	M2	226	1,676.05	988.00	378,787.30	223,288.00	155,499.30	69.64%	新生高第六次招標詳細分析表42	
1.2.35	防震拉條，3.5cmφx2.7m(含鑽5cmφ孔)	支	4	11,057.67	4,242.00	44,230.68	16,968.00	27,262.68	160.67%	新生高第六次招標詳細分析表43	
1.2.36	防震拉條，3.5cmφx4.15m(含鑽5cmφ孔)	支	4	11,788.91	5,252.00	47,155.64	21,008.00	26,147.64	124.47%	新生高第六次招標詳細分析表44	
1.2.37	華山藝文廣場復舊	式	1	47,379.43	1,851,718.00	47,379.43	1,851,718.00	-1,804,338.57	-97.44%	新生高第六次招標詳細分析表45	
1.2.38	混凝土保護塗佈	M2	133990	77.92	845.00	10,440,500.80	113,221,550.00	-102,781,049.20	-90.78%	新生高第六次招標詳細分析表46	
1.2.39	隔音牆(H=2.0M)	M	8101	4,677.71	14,420.00	37,894,128.71	116,816,420.00	-78,922,291.29	-67.56%	新生高第六次招標詳細分析表47	
1.2.40	混凝土表面油漆塗裝	M2	479	536.19	245.00	256,835.01	117,355.00	139,480.01	118.85%	新生高第六次招標詳細分析表48	
1.2.41	型鋼護欄油漆塗裝	M2	1047	609.31	265.00	637,947.57	277,455.00	360,492.57	129.93%	新生高第六次招標詳細分析表49	
1.2.42	人工拆除,金屬欄杆及鐵件	式	1	6,806,545.39	-5,054,636.00	6,806,545.39	-5,054,636.00	11,861,181.39	234.66%	新生高第六次招標詳細分析表50	
(三)	排水工程		1			7,728,342.27	17,138,964.26	-9,410,621.99	-54.91%		
1.3.1	構造物開挖，(機械挖，0.7～0.79m3開挖機)	B.M3	113	18.14	52.00	2,049.82	5,876.00	-3,826.18	-65.12%	新生高第六次招標詳細分析表9	
1.3.2	構造物回填，回填及夯實，機具夯實	C.M3	40	144.28	220.00	5,771.20	8,800.00	-3,028.80	-34.42%	中山二橋第七次招標單價分析表65	
1.3.3	餘方自行處理(含水土保持)，總重35t傾卸貨車	B.M3	73	124.26	368.14	9,070.98	26,874.42	-17,803.44	-66.25%	新生高第六次招標詳細分析表11	
1.3.4	結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2(含人工)	M3	41	3,126.73	2,288.00	128,195.93	93,808.00	34,387.93	36.66%	新生高第六次招標詳細分析表51	

項次	項目及說明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備註
1.3.5	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2(含人工)	M3	14	3,165.68	2,620.00	44,319.52	36,680.00	7,639.52	20.83%	單價分析表第90.1項	
1.3.6	場鑄結構混凝土用模板，普通，(丙種，U型構，集水井，排水箱涵等)	M2	225	289.63	288.90	65,166.75	65,002.50	164.25	0.25%	中山二橋第七次招標單價分析表13	
1.3.7	場鑄結構混凝土用模板，清水，(甲種，橋面)	M2	52	458.77	684.00	23,856.04	35,568.00	-11,711.96	-32.93%	新生高第六次招標詳細分析表54	
1.3.8	鋼筋，SD420	T	3	39,659.10	39,235.00	118,977.30	117,705.00	1,272.30	1.08%	中山二橋第七次招標單價分析表66	
1.3.9	鋼筋，SD280	T	1	33,790.17	36,346.00	33,790.17	36,346.00	-2,555.83	-7.03%	中山二橋第七次招標單價分析表9	
1.3.10	既有鋼筋混凝土打除	B.M3	6	194.98	823.00	1,169.88	4,938.00	-3,768.12	-76.31%	新生高第六次招標詳細分析表31	
1.3.11	既有鋼筋混凝土運棄	B.M3	6	128.68	384.00	772.08	2,304.00	-1,531.92	-66.49%	新生高第六次招標詳細分析表32	
1.3.12	L2型預鑄溝蓋板，寬80x長90cm，高25cm	塊	15	292.47	3,721.00	4,387.05	55,815.00	-51,427.95	-92.14%	新生高第六次招標詳細分析表56	
1.3.13	鋼筋混凝土管(B型)，D=350mm，三級管，含開挖回填	M	98	1,511.42	3,148.83	148,119.16	308,585.34	-160,466.18	-52.00%	新生高第六次招標詳細分析表57	
1.3.14	鍍鋅格柵蓋及框座(井孔70cm*70cm)	組	15	4,864.16	4,780.00	72,962.40	71,700.00	1,262.40	1.76%	新生高第六次招標詳細分析表58	
1.3.15	鍍鋅格柵蓋及框座(65cm*45cm)	組	15	964.79	2,980.00	14,471.85	44,700.00	-30,228.15	-67.62%	新生高第六次招標詳細分析表59	
1.3.16	橋面洩水孔,A 型(W25*L35)	個	2024	566.40	4,357.00	1,146,393.60	8,818,568.00	-7,672,174.40	-87.00%	新生高第六次招標詳細分析表60	
1.3.17	15cmΦ PVC排水管	M	11305	292.47	324.00	3,306,373.35	3,662,820.00	-356,446.65	-9.73%	新生高第六次招標詳細分析表61	
1.3.18	20cmΦ PVC排水管	M	80	292.47	619.00	23,397.60	49,520.00	-26,122.40	-52.75%	新生高第六次招標詳細分析表62	

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
1.3.19	A型鍍鋅水管支架	支	1884	292.47	329.00	551,013.48	619,836.00	-68,822.52	-11.10%	新生高第六次招標詳細分析表63	
1.3.20	B型鍍鋅水管支架	支	5441	292.47	394.00	1,591,329.27	2,143,754.00	-552,424.73	-25.77%	新生高第六次招標詳細分析表64	
1.3.21	PVC三向接頭(含清除孔)	個	628	389.96	784.00	244,894.88	492,352.00	-247,457.12	-50.26%	新生高第六次招標詳細分析表65	
1.3.22	PVC三向接頭(不含清除孔)	個	628	292.47	649.00	183,671.16	407,572.00	-223,900.84	-54.94%	新生高第六次招標詳細分析表66	
1.3.23	15cmϕ 鍍鋅鋼排水管	M	40	204.72	746.00	8,188.80	29,840.00	-21,651.20	-72.56%	新生高第六次招標詳細分析表67	
(四)	大地工程		1			34,060,569.69	87,769,265.00	-53,708,695.31	-61.19%		
1.4.1	圍堰，雙層鋼板樁，L=9m	M	66	1,556.20	12,919.00	102,709.20	852,654.00	-749,944.80	-87.95%	新生高第六次招標詳細分析表68	
1.4.2	施工構台	M2	193	449.87	14,098.00	86,824.91	2,720,914.00	-2,634,089.09	-96.81%	新生高第六次招標詳細分析表69	
1.4.3	地盤改良(單壓強度＞10kg/cm2)	M3	22121	1,529.58	3,777.00	33,835,839.18	83,551,017.00	-49,715,177.82	-59.50%	新生高第六次招標詳細分析表70	
1.4.4	結構物傾斜計	組	20	736.07	14,688.00	14,721.40	293,760.00	-279,038.60	-94.99%	新生高第六次招標詳細分析表71	
1.4.5	結構物沉陷觀測點	組	60	243.75	4,162.00	14,625.00	249,720.00	-235,095.00	-94.14%	新生高第六次招標詳細分析表72	
1.4.6	地表沉陷觀測點	組	40	146.25	2,530.00	5,850.00	101,200.00	-95,350.00	-94.22%	新生高第六次招標詳細分析表73	
(五)	交通工程及交通安全維持設施		1			54,041,731.33	23,117,910.58	30,923,820.75	133.77%		
1.5.1	標線，熱塑性塑膠，反光，厚2mm	M2	2750	332.09	313.00	913,247.50	860,750.00	52,497.50	6.10%	新生高第六次招標詳細分析表74	
1.5.2	附掛式標誌拆除	套	84	69.71	162.00	5,855.64	13,608.00	-7,752.36	-56.97%	新生高第六次招標詳細分析表75	
1.5.3	附掛式標誌掛裝	套	84	119.44	203.00	10,032.96	17,052.00	-7,019.04	-41.16%	新生高第六次招標詳細分析表76	
1.5.4	強化玻璃路面反光標記	個	3300	197.44	312.00	651,552.00	1,029,600.00	-378,048.00	-36.72%	新生高第六次招標詳細分析表77	

項次	項目及說明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備註
1.5.5	超軟質彈性分隔桿	座	80	253.49	2,688.00	20,279.20	215,040.00	-194,760.80	-90.57%	新生高第六次招標詳細分析表78	
1.5.6	第三類危險標記（附掛式）	處	5	1,292.71	1,325.00	6,463.55	6,625.00	-161.45	-2.44%	新生高第六次招標詳細分析表79	
1.5.7	工程告示牌，巨型告示牌，鋁質，長500cm，寬320cm	座	2	4,875.55	115,933.00	9,751.10	231,866.00	-222,114.90	-95.79%	新生高第六次招標詳細分析表80	
1.5.8	工程告示牌，固定柔性告示牌，鋁質，長75cm，寬120cm	座	13	2,125.29	3,784.00	27,628.77	49,192.00	-21,563.23	-43.83%	新生高第六次招標詳細分析表81	
1.5.9	工程告示牌，固定告示牌，鋁質，長300cm，寬170cm	座	2	2,695.93	31,327.00	5,391.86	62,654.00	-57,262.14	-91.39%	新生高第六次招標詳細分析表82	
1.5.10	施工標誌(含警告燈)	座	13	1,364.86	2,191.00	17,743.18	28,483.00	-10,739.82	-37.71%	新生高第六次招標詳細分析表83	
1.5.11	活動型拒馬，長1.2m(含警告燈)	座	22	2,242.28	1,191.70	49,330.16	26,217.40	23,112.76	88.16%	新生高第六次招標詳細分析表84	
1.5.12	附掛式警告燈號	盞	1638	731.18	255.00	1,197,672.84	417,690.00	779,982.84	186.74%	新生高第六次招標詳細分析表85	
1.5.13	單面式預鑄RC活動護欄	座	1150	2,484.20	2,039.74	2,856,830.00	2,345,701.00	511,129.00	21.79%	新生高第六次招標詳細分析表86	
1.5.14	單面式預鑄RC活動護欄移設	座次	3780	633.68	263.00	2,395,310.40	994,140.00	1,401,170.40	140.94%	新生高第六次招標詳細分析表87	
1.5.15	交通指揮人員	工	540	2,096.04	1,212.00	1,131,861.60	654,480.00	477,381.60	72.94%	新生高第六次招標詳細分析表88	
1.5.16	充水式路肩護欄折舊180-240天，980*600*830mm，含設置	個	3	29,247.00	1,809.00	87,741.00	5,427.00	82,314.00	1516.75%	新生高第六次招標詳細分析表	02843B0105
1.5.17	施工圍籬，組合式活動，高度1.8m，含警示燈	M	80	104,392.85	2,704.00	8,351,428.00	216,320.00	8,135,108.00	3760.68%	新生高第六次招標詳細分析表02843B0105	

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
1.5.18	施工圍籬，組合式活動，高度2.4m，含警示燈	M	600	15,124.03	1,780.00	9,074,418.00	1,068,000.00	8,006,418.00	749.66%	中山二橋第七次招標單價分析表86	
1.5.19	交通錐，高70cm	個	120	731.18	194.88	87,741.60	23,385.60	64,356.00	275.19%	中山二橋第七次招標單價分析表89	
1.5.20	型鋼護欄	M	2000	6,830.42	2,130.00	13,660,840.00	4,260,000.00	9,400,840.00	220.68%	新生高第六次招標詳細分析表92	
1.5.21	交通維持計劃	式	1	4,969.52	1,010,000.00	4,969.52	1,010,000.00	-1,005,030.48	-99.51%	新生高第六次招標詳細分析表93	
1.5.22	交通宣導	式	1	226,326.48	507,880.00	226,326.48	507,880.00	-281,553.52	-55.44%	新生高第六次招標詳細分析表94	
1.5.23	靠右行駛遵行標誌	處	3	21,358.18	1,628.00	64,074.54	4,884.00	59,190.54	1211.93%	新生高第六次招標詳細分析表95	
1.5.24	靠左行駛遵行標誌	處	1	21,114.46	1,628.00	21,114.46	1,628.00	19,486.46	1196.96%	新生高第六次招標詳細分析表96	
1.5.25	匝道會車標誌	處	2	21,352.34	1,733.00	42,704.68	3,466.00	39,238.68	1132.10%	新生高第六次招標詳細分析表97	
1.5.26	分道警告標誌	處	2	21,303.59	1,733.00	42,607.18	3,466.00	39,141.18	1129.29%	新生高第六次招標詳細分析表98	
1.5.27	慢行標誌	處	2	21,449.83	1,733.00	42,899.66	3,466.00	39,433.66	1137.73%	新生高第六次招標詳細分析表99	
1.5.28	最高速限標誌	處	3	21,163.20	1,628.00	63,489.60	4,884.00	58,605.60	1199.95%	新生高第六次招標詳細分析表100	
1.5.29	禁止停車標誌	處	3	21,260.69	1,642.00	63,782.07	4,926.00	58,856.07	1194.80%	新生高第六次招標詳細分析表101	
1.5.30	安全方向導引標誌	處	6	12,249.66	1,577.00	73,497.96	9,462.00	64,035.96	676.77%	新生高第六次招標詳細分析表102	
1.5.31	臨時性出口標誌	處	2	14,769.78	2,938.00	29,539.56	5,876.00	23,663.56	402.72%	新生高第六次招標詳細分析表103	

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
1.5.32	施工告示牌(89cm*205cm)	座	8	24,957.54	3,937.00	199,660.32	31,496.00	168,164.32	533.92%	新生高第六次招標詳細分析表104	
1.5.33	施工告示牌(89cm*269cm)	座	43	26,663.61	4,947.00	1,146,535.23	212,721.00	933,814.23	438.99%	新生高第六次招標詳細分析表105	
1.5.34	施工告示牌(169cm*269cm)	座	28	29,052.15	8,785.00	813,460.20	245,980.00	567,480.20	230.70%	新生高第六次招標詳細分析表106	
1.5.35	資訊可變標誌	處	3	117,963.50	100,980.00	353,890.50	302,940.00	50,950.50	16.82%	新生高第六次招標詳細分析表107	
1.5.36	影像監視系統	處	9	185,524.40	91,892.00	1,669,719.60	827,028.00	842,691.60	101.89%	新生高第六次招標詳細分析表108	
1.5.37	大型牌面門型標誌架構造物	座	9	534,693.21	521,228.00	4,812,238.89	4,691,052.00	121,186.89	2.58%	新生高第六次招標詳細分析表109	
1.5.38	CMS門型標誌架構造物	座	3	536,643.02	521,227.84	1,609,929.06	1,563,683.52	46,245.54	2.96%	新生高第六次招標詳細分析表110	
1.5.39	CMS柱立式標誌架構造物	座	3	59,207.68	17,537.82	177,623.04	52,613.46	125,009.58	237.60%	新生高第六次招標詳細分析表111	
1.5.40	CCTV柱立式標誌架構造物	座	6	49,091.57	41,463.60	294,549.42	248,781.60	45,767.82	18.40%	新生高第六次招標詳細分析表112	
1.5.41	交控管拉線箱	個	55	700.00	1,368.80	38,500.00	75,284.00	-36,784.00	-48.86%	新生高第六次招標詳細分析表113	
1.5.42	交控設備控制器基礎	座	26	1,984.00	1,737.00	51,584.00	45,162.00	6,422.00	14.22%	新生高第六次招標詳細分析表114	

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
1.5.43	預埋交控管(2"PVC管)	M	4200	194.99	62.00	818,958.00	260,400.00	558,558.00	214.50%	新生高第六次招標詳細分析表115	
1.5.44	預埋交控管(3"PVC管)	M	4200	194.99	113.00	818,958.00	474,600.00	344,358.00	72.56%	新生高第六次招標詳細分析表116	
(六)	照明工程		1			8,141,729.07	15,523,492.00	-7,381,762.93	-47.55%		
1.6.1	高低雙臂桿H=8M	支	43	6,044.40	44,677.00	259,909.20	1,921,111.00	-1,661,201.80	-86.47%	新生高第六次招標詳細分析表117	
1.6.2	單臂燈柱 ，H=8M	支	113	7,994.22	36,225.00	903,346.86	4,093,425.00	-3,190,078.14	-77.93%	新生高第六次招標詳細分析表118	
1.6.3	單臂燈柱 ，H=6M(匝道)	支	41	10,236.48	16,905.00	419,695.68	693,105.00	-273,409.32	-39.45%	新生高第六次招標詳細分析表119	
1.6.4	路燈燈具(含燈泡)，220V 250W	盞	197	9,895.28	9,660.00	1,949,370.16	1,903,020.00	46,350.16	2.44%	新生高第六次招標詳細分析表120	
1.6.5	矮燈燈具(含燈泡)，220V 18Wx2	盞	257	11,698.84	15,939.00	3,006,601.88	4,096,323.00	-1,089,721.12	-26.60%	新生高第六次招標詳細分析表121	
1.6.6	複金屬燈具(含燈泡)，220V 70W	盞	64	8,774.14	19,320.00	561,544.96	1,236,480.00	-674,935.04	-54.59%	新生高第六次招標詳細分析表122	
1.6.7	電表箱&總開關箱	座	2	15,111.02	27,410.00	30,222.04	54,820.00	-24,597.96	-44.87%	新生高第六次招標詳細分析表123	
1.6.8	立柱式電源開關箱(56x70x30cm)及基座(含烤漆)	座	18	15,598.48	13,886.00	280,772.64	249,948.00	30,824.64	12.33%	新生高第六次招標詳細分析表124	
1.6.9	無熔絲斷路器 3P 100AT 380V 30KA	只	2	4,270.09	2,898.00	8,540.18	5,796.00	2,744.18	47.35%	新生高第六次招標詳細分析表125	

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
1.6.10	無熔絲斷路器 3P 75AT 380V 30KA	只	2	4,972.01	2,898.00	9,944.02	5,796.00	4,148.02	71.57%	新生高第六次招標詳細分析表126	
1.6.11	無熔絲斷路器 3P 20AT 380V 10KA	只	8	3,704.64	1,449.00	29,637.12	11,592.00	18,045.12	155.67%	新生高第六次招標詳細分析表127	
1.6.12	無熔絲斷路器 2P 100AT 220V 10KA	只	10	4,045.85	2,173.00	40,458.50	21,730.00	18,728.50	86.19%	新生高第六次招標詳細分析表128	
1.6.13	漏電型無熔絲斷路器 3P 20AT 380V 30KA 300ma 0.1sec	只	8	5,849.43	7,631.00	46,795.44	61,048.00	-14,252.56	-23.35%	新生高第六次招標詳細分析表129	
1.6.14	漏電型無熔絲斷路器 2P 25AT 220V 10KA 300ma 0.1sec	只	30	5,849.43	4,095.00	175,482.90	122,850.00	52,632.90	42.84%	新生高第六次招標詳細分析表130	
1.6.15	漏電型無熔絲斷路器 3P 15AT 380V 10KA 300ma 0.1sec	只	8	4,387.08	5,132.00	35,096.64	41,056.00	-5,959.36	-14.52%	新生高第六次招標詳細分析表131	
1.6.16	漏電型無熔絲斷路器 2P 20AT 220V 10KA 300ma 0.1sec	只	8	4,387.08	3,924.00	35,096.64	31,392.00	3,704.64	11.80%	新生高第六次招標詳細分析表132	
1.6.17	現有路燈拆除搬運至業主指定位置	式	1	188,355.00	400,000.00	188,355.00	400,000.00	-211,645.00	-52.91%	新生高第六次招標詳細價目表W012711004	W012711004
1.6.18	備品:高低雙臂桿H=8M	支	2	7,799.24	37,000.00	15,598.48	74,000.00	-58,401.52	-78.92%	新生高第六次招標詳細價目表1652611215	1652611215
1.6.19	備品:單臂燈柱 ，H=8M	支	6	7,799.24	30,000.00	46,795.44	180,000.00	-133,204.56	-74.00%	新生高第六次招標詳細價目表1652611315	1652611315
1.6.20	備品:單臂燈柱 ，H=6M(匝道)	支	2	7,799.24	14,000.00	15,598.48	28,000.00	-12,401.52	-44.29%	新生高第六次招標詳細價目表1652611514	1652611514

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
1.6.21	備品:路燈燈具(含燈泡)，220V 250W	盞	10	2,924.71	7,200.00	29,247.10	72,000.00	-42,752.90	-59.38%	新生高第六次招標詳細價目表1652632015	1652632015
1.6.22	備品:矮燈燈具(含燈泡)，220V 18Wx2	盞	13	2,924.71	12,000.00	38,021.23	156,000.00	-117,978.77	-75.63%	新生高第六次招標詳細價目表1652632045	1652632045
1.6.23	備品:複金屬燈具(含燈泡)，220V 70W	盞	4	3,899.62	16,000.00	15,598.48	64,000.00	-48,401.52	-75.63%	新生高第六次招標詳細價目表1652632055	1652632055
(七)	照明系統埋管線工程		1			9,532,174.98	3,653,755.00	5,878,419.98	160.89%		
1.7.1	PVC管及埋設，28mmφ，t=3.0mm	M	110	584.94	26.00	64,343.40	2,860.00	61,483.40	2149.77%	新生高第六次招標詳細分析表133	
1.7.2	PVC管及埋設，52mmφ，t=4.0mm	M	12710	584.94	60.00	7,434,587.40	762,600.00	6,671,987.40	874.90%	新生高第六次招標詳細分析表134	
1.7.3	PVC管及埋設，80mmφ，t=5.5mm	M	130	584.94	97.00	76,042.20	12,610.00	63,432.20	503.03%	新生高第六次招標詳細分析表135	
1.7.4	EMT 63導線管及明管配置	M	2849	155.99	172.00	444,415.51	490,028.00	-45,612.49	-9.31%	新生高第六次招標詳細分析表136	
1.7.5	GIP 82 厚鋼導線管及埋設	M	738	126.72	417.00	93,519.36	307,746.00	-214,226.64	-69.61%	新生高第六次招標詳細分析表137	
1.7.6	XLPE電纜(600V 3/C 22mm2)	M	7100	53.63	98.00	380,773.00	695,800.00	-315,027.00	-45.28%	新生高第六次招標詳細分析表138	
1.7.7	XLPE電纜(600V 1/C 2.0mm)	M	220	53.63	7.00	11,798.60	1,540.00	10,258.60	666.14%	新生高第六次招標詳細分析表139	
1.7.8	XLPE電纜(600V 1/C 5.5mm2)	M	275	29.22	17.00	8,035.50	4,675.00	3,360.50	71.88%	新生高第六次招標詳細分析表140	

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
1.7.9	XLPE電纜(600V 1/C 8mm2)	M	55	29.22	23.00	1,607.10	1,265.00	342.10	27.04%	新生高第六次招標詳細分析表141	
1.7.10	XLPE電纜(600V 1/C 22mm2)	M	14254	29.22	33.00	416,501.88	470,382.00	-53,880.12	-11.45%	新生高第六次招標詳細分析表142	
1.7.11	XLPE電纜(600V 1/C 38mm2)	M	11	29.22	158.00	321.42	1,738.00	-1,416.58	-81.51%	新生高第六次招標詳細分析表143	
1.7.12	XLPE電纜(600V 1/C 60mm2)	M	55	29.22	239.00	1,607.10	13,145.00	-11,537.90	-87.77%	新生高第六次招標詳細分析表144	
1.7.13	XLPE電纜(600V 1/C 80mm2)	M	22	29.22	333.00	642.84	7,326.00	-6,683.16	-91.23%	新生高第六次招標詳細分析表145	
1.7.14	管溝開挖及回填	M	220	59.26	307.00	13,037.20	67,540.00	-54,502.80	-80.70%	新生高第六次招標詳細分析表146	
1.7.15	現有路燈管線拆除	式	1	97,490.49	300,000.00	97,490.49	300,000.00	-202,509.51	-67.50%	新生高第六次招標詳細價目表W012711000S4	W012711000S4
1.7.16	現有開關箱管線拆除搬運至業主指定位置	式	1	97,490.49	250,000.00	97,490.49	250,000.00	-152,509.51	-61.00%	新生高第六次招標詳細價目表W0127110010	W0127110010
1.7.17	其他現有管線配合遷移或拆除	式	1	97,490.49	127,500.00	97,490.49	127,500.00	-30,009.51	-23.54%	新生高第六次招標詳細價目表W0127110015	W0127110015(含島頭燈銜接至新設回路)
1.7.18	現有停車場壁燈不亮修護	式	1	48,745.25	50,000.00	48,745.25	50,000.00	-1,254.75	-2.51%	新生高第六次招標詳細價目表W0127110021	W0127110021(含線路查修、路燈開關箱NFB、 E

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
1.7.19	無線網路預留接線盒(含配管線)	式	1	48,745.25	32,000.00	48,745.25	32,000.00	16,745.25	52.33%	新生高第六次招標詳細價目表W0127110022	W0127110022
1.7.20	台電相關之申請及送審	式	1	194,980.50	55,000.00	194,980.50	55,000.00	139,980.50	254.51%	新生高第六次招標詳細價目表W0127110020	W0127110020
(八)	景觀工程		1			43,568,032.52	156,846,120.53	-113,278,088.01	-72.22%		
1	假設工程		1			5,520,740.71	8,725,008.15	-3,204,267.44	-36.73%		
1.8.1.1	機械拆除，鋼筋混凝土，含運費	M3	3679	256.99	740.00	945,466.21	2,722,460.00	-1,776,993.79	-65.27%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.1.2	機械拆除，無筋混凝土，含運費	M3	1860	72.04	450.00	133,994.40	837,000.00	-703,005.60	-83.99%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.1.3	瀝青混凝土面層刨除，平均厚5.0cm，刨除機1.2m寬	M2	52700	11.21	13.66	590,767.00	719,882.00	-129,115.00	-17.94%	新生高第六次招標詳細分析表6	
1.8.1.4	餘方自行處理(含水土保持)，總重35t傾卸貨車	B.M3	4135	124.26	411.09	513,815.10	1,699,857.15	-1,186,042.05	-69.77%	新生高第六次招標詳細分析表11	
1.8.1.5	施工測量，放樣，土木及水利等構造物	M2	52700	62.39	15.67	3,287,953.00	825,809.00	2,462,144.00	298.15%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.1.6	設施物吊裝及移設	式	1	48,745.00	1,920,000.00	48,745.00	1,920,000.00	-1,871,255.00	-97.46%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
[二]	土木工程		1			12,092,816.26	134,635,743.46	-122,542,927.20	-91.02%		
1.8.2.1	節點橋體包板，(忠孝段)	式	1	74,733.75	8,593,666.67	74,733.75	8,593,666.67	-8,518,932.92	-99.13%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.2	節點橋體包板，(八德段)	式	1	69,819.74	8,139,333.33	69,819.74	8,139,333.33	-8,069,513.59	-99.14%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.3	節點橋體包板，(南京段)	式	1	84,444.74	9,308,333.33	84,444.74	9,308,333.33	-9,223,888.59	-99.09%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.4	節點橋體包板，(民權段)	式	1	82,982.24	9,276,666.67	82,982.24	9,276,666.67	-9,193,684.43	-99.11%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.5	造型弧牆	座	1	10,992.61	173,000.00	10,992.61	173,000.00	-162,007.39	-93.65%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.6	造型列柱	座	5	3,011.47	33,000.00	15,057.35	165,000.00	-149,942.65	-90.87%	工信公司訪價三家廠商平均價格	

項次	項目及說明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備註
1.8.2.7	木棧道平台	M2	569	1,022.70	6,800.00	581,916.30	3,869,200.00	-3,287,283.70	-84.96%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.8	石板鋪面	M2	174	79.98	3,533.33	13,916.52	614,799.42	-600,882.90	-97.74%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.9	人行道面層，鋪面磚(高壓)，含伸縮縫	M2	4579	44.98	2,013.33	205,963.42	9,219,038.07	-9,013,074.65	-97.77%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.10	鋼筋混凝土緣石，預鑄，20≦底寬＜25cm ，35≦全高＜40cm	M	6582	58.44	1,060.00	384,652.08	6,976,920.00	-6,592,267.92	-94.49%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.11	散步道，<W=3M>	M	1147	85.38	3,686.67	97,930.86	4,228,610.49	-4,130,679.63	-97.68%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.12	車阻圓球	座	81	126.67	5,366.67	10,260.27	434,700.27	-424,440.00	-97.64%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.13	阻車柱	座	122	177.31	4,466.67	21,631.82	544,933.74	-523,301.92	-96.03%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.14	自行車停放架	組	118	108.11	1,896.33	12,756.98	223,766.94	-211,009.96	-94.30%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.15	植穴	座	18	236.51	2,755.00	4,257.18	49,590.00	-45,332.82	-91.42%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.16	階梯草坡	M	52	87.45	3,556.33	4,547.40	184,929.16	-180,381.76	-97.54%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.17	RC階梯	M2	163	550.81	10,833.33	89,782.03	1,765,832.79	-1,676,050.76	-94.92%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.18	枕木飾牆	M	244	254.10	5,433.33	62,000.40	1,325,732.52	-1,263,732.12	-95.32%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.19	框景端牆	座	1	1,721.04	63,333.33	1,721.04	63,333.33	-61,612.29	-97.28%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.20	玻璃擋牆	M	85	468.82	17,066.67	39,849.70	1,450,666.95	-1,410,817.25	-97.25%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.21	農安街休憩廣場	式	1	82,997.52	2,454,940.00	82,997.52	2,454,940.00	-2,371,942.48	-96.62%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.22	螺旋廣場鋪面	式	1	244,819.67	3,629,666.67	244,819.67	3,629,666.67	-3,384,847.00	-93.26%	工信公司訪價三家廠商平均價格	

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
1.8.2.23	光帶立牆	M	279	853.57	16,900.00	238,146.03	4,715,100.00	-4,476,953.97	-94.95%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.24	電箱隔屏	M	71	380.58	12,131.67	27,021.18	861,348.57	-834,327.39	-96.86%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.25	籃球架，(活動式)	座	1	187.00	126,666.67	187.00	126,666.67	-126,479.67	-99.85%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.26	光牆	M	49	1,316.51	20,913.33	64,508.99	1,024,753.17	-960,244.18	-93.70%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.27	矮花台	M	715	406.62	1,730.00	290,733.30	1,236,950.00	-946,216.70	-76.50%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.28	岩砌立牆	M	12	3,973.80	41,956.67	47,685.60	503,480.04	-455,794.44	-90.53%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.29	虹彩造型立牆	座	1	17,278.40	275,633.33	17,278.40	275,633.33	-258,354.93	-93.73%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.30	光之舞台	M2	187	503.87	11,933.33	94,223.69	2,231,532.71	-2,137,309.02	-95.78%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.31	光椅	M	35	337.57	7,835.00	11,814.95	274,225.00	-262,410.05	-95.69%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.32	護欄座椅	M	15	1,378.08	18,676.67	20,671.20	280,150.05	-259,478.85	-92.62%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.33	洗石子，牆面	M2	2045	194.41	1,300.00	397,568.45	2,658,500.00	-2,260,931.55	-85.05%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.34	山形剪影立牆	M	110	1,494.93	13,793.33	164,442.30	1,517,266.30	-1,352,824.00	-89.16%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.35	籃球場圍網	M	74	118.71	9,035.00	8,784.54	668,590.00	-659,805.46	-98.69%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.36	休憩亭	座	4	12,157.76	143,433.00	48,631.04	573,732.00	-525,100.96	-91.52%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.37	造型燈箱	座	6	1,686.96	77,000.00	10,121.76	462,000.00	-451,878.24	-97.81%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.38	乾式造景	M2	335	176.26	3,845.67	59,047.10	1,288,299.45	-1,229,252.35	-95.42%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.39	原有景石吊運	式	1	506.48	288,333.33	506.48	288,333.33	-287,826.85	-99.82%	工信公司訪價三家廠商平均價格	

項次	項目及說明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備註
1.8.2.40	欄杆TYP-A	M	137	2,350.54	9,690.00	322,023.98	1,327,530.00	-1,005,506.02	-75.74%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.41	欄杆TYP-B	M	1849	771.08	10,820.00	1,425,726.92	20,006,180.00	-18,580,453.08	-92.87%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.42	欄杆TYP-C	M	286	921.34	9,253.33	263,503.24	2,646,452.38	-2,382,949.14	-90.04%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.43	欄杆TYP-D	M	120	175.19	6,940.00	21,022.80	832,800.00	-811,777.20	-97.48%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.44	瀝青混凝土鋪面，粗粒料9.5mm，黏度AC-20	M3	2635	972.96	5,427.00	2,563,749.60	14,300,145.00	-11,736,395.40	-82.07%	新生高第六次招標詳細分析表1	
1.8.2.45	瀝青黏層，快凝油溶瀝青，RC-70	M2	52700	59.23	7.34	3,121,421.00	386,818.00	2,734,603.00	706.95%	新生高第六次招標詳細分析表4	
1.8.2.46	標線，熱塑性塑膠，反光，厚2mm	M2	1134	332.09	306.67	376,590.06	347,763.78	28,826.28	8.29%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.47	養護隊圍牆	M	165	1,803.71	18,100.00	297,612.15	2,986,500.00	-2,688,887.85	-90.03%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.48	養護隊軌道門	座	1	2,760.88	122,333.33	2,760.88	122,333.33	-119,572.45	-97.74%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
[三]	植栽綠化工程		1			2,385,706.51	6,014,376.16	-3,628,669.65	-60.33%		
1.8.3.1	灌木，福木	株	31	55.09	2,633.33	1,707.79	81,633.23	-79,925.44	-97.91%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.3.2	灌木，變葉木，(H=45-50cm，W≧30cm)	株	1416	40.24	86.67	56,979.84	122,724.72	-65,744.88	-53.57%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.3.3	灌木，春不老，(H=45-50cm，W≧30cm)	株	6087	28.60	85.00	174,088.20	517,395.00	-343,306.80	-66.35%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.3.4	灌木，平戶杜鵑，(H=45-50cm，W≧30cm)	株	1377	28.60	85.00	39,382.20	117,045.00	-77,662.80	-66.35%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.3.5	灌木，月橘，(H=35-40cm，W≧25cm)	株	950	28.60	85.00	27,170.00	80,750.00	-53,580.00	-66.35%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.3.6	灌木，斑葉女貞，(H=35-40cm，W≧25cm)	株	606	28.60	85.00	17,331.60	51,510.00	-34,178.40	-66.35%	工信公司訪價三家廠商平均價格	

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
1.8.3.7	灌木，斑葉鵝掌藤，(H=25-30cm，W≧20cm)	株	2579	28.60	81.67	73,759.40	210,626.93	-136,867.53	-64.98%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.3.8	灌木，錫蘭葉下珠，(H=35-40cm，W≧30cm)	株	3606	28.60	81.67	103,131.60	294,502.02	-191,370.42	-64.98%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.3.9	灌木，六月雪，(H=25-30cm，W≧20cm)	株	4470	28.60	75.00	127,842.00	335,250.00	-207,408.00	-61.87%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.3.10	灌木，朱蕉，(H=50-55cm，W≧30cm)	株	2764	28.60	71.67	79,050.40	198,095.88	-119,045.48	-60.09%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.3.11	灌木，黃金金露花，(H=25-30cm，W≧20cm)	株	2360	28.60	71.67	67,496.00	169,141.20	-101,645.20	-60.09%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.3.12	灌木，文殊蘭，(H=40-45cm，W≧30cm)	株	2310	28.60	71.67	66,066.00	165,557.70	-99,491.70	-60.09%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.3.13	灌木，蜘株百合，(H=35-40cm，W≧35cm)	株	7410	28.60	75.00	211,926.00	555,750.00	-343,824.00	-61.87%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.3.14	灌木，斑葉月桃，(H=50-60cm，W≧40cm)	株	1005	28.60	75.00	28,743.00	75,375.00	-46,632.00	-61.87%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.3.15	草花地被，短葉虎尾蘭，(H=10-15cmm)	株	6440	25.15	71.67	161,966.00	461,554.80	-299,588.80	-64.91%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.3.16	草花地被，合果芋，(H=25-30cmm，W≧30cm)	株	329	25.15	73.33	8,274.35	24,125.57	-15,851.22	-65.70%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.3.17	草花地被，小蚌蘭，(H=10-15cmm，W≧10cm)	株	6011	112.89	56.67	678,581.79	340,643.37	337,938.42	99.21%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.3.18	草花地被，馬利筋，(H=30-35cmm，W≧10cm)	株	520	25.15	65.00	13,078.00	33,800.00	-20,722.00	-61.31%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.3.19	草花地被，馬蘭，(H=10cmm，W≧10cm)	株	1025	25.15	46.67	25,778.75	47,836.75	-22,058.00	-46.11%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.3.20	草花地被，白紋草，(H=10cmm，W≧10cm)	株	4194	25.15	48.33	105,479.10	202,696.02	-97,216.92	-47.96%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.3.21	草花地被，沿階草，(H=10cmm，W≧10cm)	株	3827	25.15	48.33	96,249.05	184,958.91	-88,709.86	-47.96%	工信公司訪價三家廠商平均價格	

項次	項目及說明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備註
1.8.3.22	草花地被，南美蟛蜞菊，(W≧15cm)	株	400	25.15	43.33	10,060.00	17,332.00	-7,272.00	-41.96%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.3.23	草花地被，薜荔	株	128	25.15	65.00	3,219.20	8,320.00	-5,100.80	-61.31%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.3.24	草花地被，地毯草	M2	2214	24.84	146.67	54,995.76	324,727.38	-269,731.62	-83.06%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.3.25	客土施放	C.M3	2405	21.42	536.67	51,515.10	1,290,691.35	-1,239,176.25	-96.01%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.3.26	喬木，移植	株	26	167.13	1,500.00	4,345.38	39,000.00	-34,654.62	-88.86%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.3.27	樹木修剪	式	1	97,490.00	63,333.33	97,490.00	63,333.33	34,156.67	53.93%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
[四]	噴灌系統設置工程		1			23,568,769.04	7,470,992.76	16,097,776.28	215.47%		
1.8.4.1	5HP陸上型灌溉泵浦	組	8	1,949.81	29,000.00	15,598.48	232,000.00	-216,401.52	-93.28%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW001	M02931RW001#
1.8.4.2	不繡鋼屋外型開關箱	組	8	1,949.81	9,000.00	15,598.48	72,000.00	-56,401.52	-78.34%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW002	M02931RW002#
1.8.4.3	噴灌十站自動控制器	組	3	1,949.81	16,000.00	5,849.43	48,000.00	-42,150.57	-87.81%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW003	M02931RW003#
1.8.4.4	噴灌八站自動控制器	組	2	3,899.62	14,000.00	7,799.24	28,000.00	-20,200.76	-72.15%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW004	M02931RW004#
1.8.4.5	噴灌六站自動控制器	組	2	1,949.81	12,000.00	3,899.62	24,000.00	-20,100.38	-83.75%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW005	M02931RW005#
1.8.4.6	噴灌四站自動控制器	組	1	1,949.81	9,000.00	1,949.81	9,000.00	-7,050.19	-78.34%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW006	M02931RW006#

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
1.8.4.7	雨水感知器	組	8	1,949.81	2,500.00	15,598.48	20,000.00	-4,401.52	-22.01%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW007	M02931RW007#
1.8.4.8	2" 過濾器	組	8	974.90	2,560.00	7,799.20	20,480.00	-12,680.80	-61.92%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW008	M02931RW008#
1.8.4.9	2" 逆止閥	組	8	974.90	656.00	7,799.20	5,248.00	2,551.20	48.61%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW009	M02931RW009#
1.8.4.10	2" 防震軟管	組	8	974.90	1,600.00	7,799.20	12,800.00	-5,000.80	-39.07%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW010	M02931RW010#
1.8.4.11	2"電磁閥	組	118	974.90	5,000.00	115,038.20	590,000.00	-474,961.80	-80.50%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW011	M02931RW011#
1.8.4.12	2"閘門凡而	只	134	974.90	300.00	130,636.60	40,200.00	90,436.60	224.97%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW012	M02931RW012#
1.8.4.13	方型塑鋼閥箱	只	59	974.90	2,000.00	57,519.10	118,000.00	-60,480.90	-51.26%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW013	M02931RW013#
1.8.4.14	PVC給水配管	M	4800	974.90	56.00	4,679,520.00	268,800.00	4,410,720.00	1640.89%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW014	M02931RW014#
1.8.4.15	電源管(含內線)	M	3500	974.90	40.00	3,412,150.00	140,000.00	3,272,150.00	2337.25%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW015	M02931RW015#
1.8.4.16	1/2"自動噴頭 type A	組	1464	974.90	288.00	1,427,253.60	421,632.00	1,005,621.60	238.51%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW016	M02931RW016#
1.8.4.17	1/2"自動噴頭 type B	組	210	974.90	288.00	204,729.00	60,480.00	144,249.00	238.51%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW017	M02931RW017#

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
1.8.4.18	轉接提昇管1/2"	組	1674	974.90	150.00	1,631,982.60	251,100.00	1,380,882.60	549.93%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW018	M02931RW018#
1.8.4.19	3"保護套	組	837	974.90	185.00	815,991.30	154,845.00	661,146.30	426.97%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW019	M02931RW019#
1.8.4.20	連接給水管水源	處	8	974.90	5,000.00	7,799.20	40,000.00	-32,200.80	-80.50%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW020	M02931RW020#
1.8.4.21	電源引入	處	8	974.90	5,000.00	7,799.20	40,000.00	-32,200.80	-80.50%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW021	M02931RW021#
1.8.4.22	噴頭閥接安裝調整	組	837	974.90	100.00	815,991.30	83,700.00	732,291.30	874.90%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW022	M02931RW022#
1.8.4.23	電磁閥安裝調整	組	59	974.90	900.00	57,519.10	53,100.00	4,419.10	8.32%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW023	M02931RW023#
1.8.4.24	馬達及首部安裝	組	8	974.90	6,000.00	7,799.20	48,000.00	-40,200.80	-83.75%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW024	M02931RW024#
1.8.4.25	主控制器及配電盤安裝	組	8	974.90	6,000.00	7,799.20	48,000.00	-40,200.80	-83.75%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW025	M02931RW025#
1.8.4.26	控制箱組立	組	8	974.90	5,000.00	7,799.20	40,000.00	-32,200.80	-80.50%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW026	M02931RW026#
1.8.4.27	分站閥組安裝	組	59	974.90	600.00	57,519.10	35,400.00	22,119.10	62.48%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW027	M02931RW027#
1.8.4.28	幫浦基礎	組	8	974.90	5,500.00	7,799.20	44,000.00	-36,200.80	-82.27%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW028	M02931RW028#

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
1.8.4.29	雨水感知器安裝	組	8	974.90	2,000.00	7,799.20	16,000.00	-8,200.80	-51.26%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW029	M02931RW029#
1.8.4.30	閥箱組立	組	59	974.90	600.00	57,519.10	35,400.00	22,119.10	62.48%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW030	M02931RW030#
1.8.4.31	防水接頭	只	158	974.90	300.00	154,034.20	47,400.00	106,634.20	224.97%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW031	M02931RW031#
1.8.4.32	3T蓄水桶	只	16	974.90	14,000.00	15,598.40	224,000.00	-208,401.60	-93.04%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW032	M02931RW032#
1.8.4.33	水位控制器	只	16	974.90	1,500.00	15,598.40	24,000.00	-8,401.60	-35.01%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW033	M02931RW033#
1.8.4.34	蓄水桶固定	組	16	974.90	4,000.00	15,598.40	64,000.00	-48,401.60	-75.63%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW034	M02931RW034#
1.8.4.35	配管配線另料及五金	組	1	974.90	80,000.00	974.90	80,000.00	-79,025.10	-98.78%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW035	M02931RW035#
1.8.4.36	配管配線工資	M	4800	974.90	90.00	4,679,520.00	432,000.00	4,247,520.00	983.22%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW036	M02931RW036#
1.8.4.37	3" 不鏽鋼套管	M	290	974.90	450.00	282,721.00	130,500.00	152,221.00	116.64%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW042	M02931RW042#
1.8.4.38	挖埋及回填工資	M	4800	974.90	180.00	4,679,520.00	864,000.00	3,815,520.00	441.61%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW037	M02931RW037#
1.8.4.39	全區試車調整	工	30	974.90	2,500.00	29,247.00	75,000.00	-45,753.00	-61.00%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW038	M02931RW038#

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
1.8.4.40	教育訓練	式	1	974.90	20,000.00	974.90	20,000.00	-19,025.10	-95.13%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW039	M02931RW039#
1.8.4.41	運雜費	式	1	974.90	80,000.00	974.90	80,000.00	-79,025.10	-98.78%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW040	M02931RW040#
1.8.4.42	噴灌機房結構	座	8	10,794.05	303,738.47	86,352.40	2,429,907.76	-2,343,555.36	-96.45%	新生高第六次招標詳細分析表221	
二	松江大橋		1			166,361,325.65	149,446,676.06	16,914,649.59	11.32%		
(一)	道路工程		1			2,568,944.32	5,273,679.06	-2,704,734.74	-51.29%		
2.1.1	瀝青混凝土鋪面，粗粒料9.5mm，黏度AC-20	M3	895	972.96	5,427.00	870,799.20	4,857,165.00	-3,986,365.80	-82.07%	中山二橋第七次招標單價分析表3	
2.1.2	瀝青黏層，快凝油溶瀝青，RC-70	M2	23125	59.23	7.34	1,369,693.75	169,737.50	1,199,956.25	706.95%	中山二橋第七次招標單價分析表6	
2.1.3	瀝青混凝土面層刨除，平均厚5.0cm，刨除機1.2m寬	M2	1289	11.21	13.66	14,449.69	17,607.74	-3,158.05	-17.94%	新生高第六次招標詳細分析表6	
2.1.4	瀝青混凝土面層刨除，平均厚10.0cm，刨除機1.2m寬	M2	10918	28.76	20.99	314,001.68	229,168.82	84,832.86	37.02%	新生高第六次招標詳細分析表7	
(二)	橋梁工程		1			157,953,010.79	81,519,119.00	76,433,891.79	93.76%		
2.2.1	構造物開挖，(機械挖，0.7～0.79m3開挖機)	B.M3	1260	18.14	52.00	22,856.40	65,520.00	-42,663.60	-65.12%	新生高第六次招標詳細分析表9	
2.2.2	構造物回填，回填及夯實，機具夯實	C.M3	1189	144.28	220.00	171,548.92	261,580.00	-90,031.08	-34.42%	中山二橋第七次招標單價分析表65	
2.2.3	餘方自行處理(含水土保持)，總重35t傾卸貨車	B.M3	71	124.26	368.14	8,822.46	26,138.14	-17,315.68	-66.25%	新生高第六次招標詳細分析表11	
2.2.4	結構用混凝土，預拌，350kgf/cm2(含人工)	M3	38	36.09	3,609.00	1,371.42	137,142.00	-135,770.58	-99.00%	新生高第六次招標詳細分析表222	

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
2.2.5	結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2(含人工)	M3	260	497.58	3,121.00	129,370.80	811,460.00	-682,089.20	-84.06%	中山二橋第七次招標單價分析表21	
2.2.6	350 kg/cm2無收縮水泥砂漿	M3	17	4,088.25	15,145.00	69,500.25	257,465.00	-187,964.75	-73.01%	新生高第六次招標詳細分析表223	
2.2.7	280 kg/cm2無收縮水泥砂漿	M3	85	3,495.75	12,928.00	297,138.75	1,098,880.00	-801,741.25	-72.96%	新生高第六次招標詳細分析表14	
2.2.8	350 kg/cm2無收縮混凝土	M3	37	3,880.03	7,015.00	143,561.11	259,555.00	-115,993.89	-44.69%	新生高第六次招標詳細分析表15	
2.2.9	280 kg/cm2無收縮混凝土	M3	28	4,309.01	6,041.00	120,652.28	169,148.00	-48,495.72	-28.67%	新生高第六次招標詳細分析表16	
2.2.10	鋼筋，SD420W	T	44	28,886.39	39,455.00	1,271,001.16	1,736,020.00	-465,018.84	-26.79%	中山二橋第七次招標單價分析表25	
2.2.11	鋼筋，SD280	T	27	33,790.17	36,346.00	912,334.59	981,342.00	-69,007.41	-7.03%	中山二橋第七次招標單價分析表9	
2.2.12	場鑄結構混凝土用模板，普通，(乙種，擋土牆，橋台，車行箱涵等)	M2	1068	307.77	454.00	328,698.36	484,870.93	-156,172.57	-32.21%	中山二橋第七次招標單價分析表26	
2.2.13	鋼鈑補強製作及安裝,A36	T	268	54,811.00	53,231.00	14,689,348.00	14,265,908.00	423,440.00	2.97%	新生高第六次招標詳細分析表20	
2.2.14	鋼板外露表面塗裝	M2	3080	1,676.82	633.00	5,164,605.60	1,949,640.00	3,214,965.60	164.90%	新生高第六次招標詳細分析表21	
2.2.15	鋼板內面防銹底漆	M2	3080	984.64	386.00	3,032,691.20	1,188,880.00	1,843,811.20	155.09%	新生高第六次招標詳細分析表22	
2.2.16	鋼管支撐架	M3	20333	975.00	379.00	19,824,675.00	7,706,207.00	12,118,468.00	157.26%	新生高第六次招標詳細分析表23	
2.2.17	化學黏著錨筋，36mmϕ，L=54cm	支	56	779.92	1,095.00	43,675.52	61,320.00	-17,644.48	-28.77%	新生高第六次招標詳細分析表24	
2.2.18	化學黏著錨筋，22mmϕ，L=33cm	支	6298	1,169.88	308.00	7,367,904.24	1,939,784.00	5,428,120.24	279.83%	新生高第六次招標詳細分析表27	

項次	項目及說明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備註
2.2.19	化學黏著錨筋，16mmΦ，L=24cm	支	3576	195.00	119.00	697,320.00	425,544.00	271,776.00	63.87%	新生高第六次招標詳細分析表28	
2.2.20	化學黏著錨筋，13mmΦ，L=20cm	支	14905	136.48	96.00	2,034,234.40	1,430,880.00	603,354.40	42.17%	新生高第六次招標詳細分析表29	
2.2.21	化學錨栓(M16 L=17cm)	支	5945	779.92	960.00	4,636,624.40	5,707,200.00	-1,070,575.60	-18.76%	新生高第六次招標詳細分析表30	
2.2.22	化學錨栓(M16 L=10cm)	支	432	38.96	830.00	16,830.72	358,560.00	-341,729.28	-95.31%	新生高第六次招標詳細分析表224	
2.2.23	既有鋼筋混凝土打除	B.M3	348	194.98	823.00	67,853.04	286,404.00	-218,550.96	-76.31%	新生高第六次招標詳細分析表31	
2.2.24	既有鋼筋混凝土運棄	B.M3	348	128.68	384.00	44,780.64	133,632.00	-88,851.36	-66.49%	新生高第六次招標詳細分析表32	
2.2.25	拆除既有伸縮縫	M	270	261.25	4,789.50	70,537.50	1,293,165.43	-1,222,627.93	-94.55%	新生高第六次招標詳細分析表33	
2.2.26	混凝土表面清理及打毛	M2	3818	440.66	350.00	1,682,439.88	1,336,300.00	346,139.88	25.90%	新生高第六次招標詳細分析表34	
2.2.27	基礎錨碇螺栓(A307)	T	5	21,652.63	58,710.00	108,263.15	293,550.00	-185,286.85	-63.12%	新生高第六次招標詳細分析表35	
2.2.28	橋面伸縮縫，伸縮量5cm	M	97	4,045.87	19,145.00	392,449.39	1,857,065.00	-1,464,615.61	-78.87%	新生高第六次招標詳細分析表36	
2.2.29	橋面伸縮縫，伸縮量10cm	M	45	17,060.88	25,261.00	767,739.60	1,136,745.00	-369,005.40	-32.46%	新生高第六次招標詳細分析表37	
2.2.30	無縫伸縮縫，伸縮量5cm以下	M	22	1,052.88	32,211.00	23,163.36	708,642.00	-685,478.64	-96.73%	新生高第六次招標詳細分析表225	
2.2.31	鉸接板	M2	128	3,353.07	2,014.60	429,192.96	257,868.80	171,324.16	66.44%	新生高第六次招標詳細分析表38	
2.2.32	混凝土護欄(紐澤西護欄)	M	1298	59,725.19	3,369.60	77,523,296.62	4,373,740.80	73,149,555.82	1672.47%	新生高第六次招標詳細分析表39	
2.2.33	混凝土中央分隔島	M	6	2,013.57	2,443.40	12,081.42	14,660.40	-2,578.98	-17.59%	新生高第六次招標詳細分析表40	
2.2.34	人造橡膠防震版	CM3	425600	14.62	1.00	6,222,272.00	425,600.00	5,796,672.00	1362.00%	新生高第六次招標詳細分析表41	

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
2.2.35	鋼板外露防水處理及塗裝(第一型)	M2	251	1,676.05	988.00	420,688.55	247,988.00	172,700.55	69.64%	新生高第六次招標詳細分析表42	
2.2.36	鋼板外露防水處理及塗裝(第二型)	M2	1524	915.61	794.00	1,395,389.64	1,210,056.00	185,333.64	15.32%	新生高第六次招標詳細分析表226	
2.2.37	基隆河親水設施復舊	式	1	1,077,893.81	1,416,943.50	1,077,893.81	1,416,943.50	-339,049.69	-23.93%	新生高第六次招標詳細分析表227	
2.2.38	混凝土保護塗佈	M2	13362	77.92	845.00	1,041,167.04	11,290,890.00	-10,249,722.96	-90.78%	新生高第六次招標詳細分析表46	
2.2.39	隔音牆(H=2.0M)	M	1003	4,677.71	14,420.00	4,691,743.13	14,463,260.00	-9,771,516.87	-67.56%	新生高第六次招標詳細分析表47	
2.2.40	環養樹脂塗布	M2	35	14.64	303.00	512.40	10,605.00	-10,092.60	-95.17%	新生高第六次招標詳細分析表228	
2.2.41	混凝土表面油漆塗裝	M2	262	536.19	245.00	140,481.78	64,190.00	76,291.78	118.85%	新生高第六次招標詳細分析表48	
2.2.42	人工拆除,金屬欄杆及鐵件	式	1	856,299.30	-625,231.00	856,299.30	-625,231.00	1,481,530.30	236.96%	新生高第六次招標詳細分析表229	
(三)	排水工程		1			129,405.76	341,364.00	-211,958.24	-62.09%		
2.3.1	橋面洩水孔,A 型(W34*L54)	個	44	58.44	3,977.00	2,571.36	174,988.00	-172,416.64	-98.53%	新生高第六次招標詳細分析表230	
2.3.2	15cmΦ PVC排水管	M	232	292.47	324.00	67,853.04	75,168.00	-7,314.96	-9.73%	新生高第六次招標詳細分析表61	
2.3.3	20cmΦ PVC排水管	M	20	292.47	619.00	5,849.40	12,380.00	-6,530.60	-52.75%	新生高第六次招標詳細分析表62	
2.3.4	A型鍍鋅水管支架	支	24	292.47	329.00	7,019.28	7,896.00	-876.72	-11.10%	新生高第六次招標詳細分析表63	
2.3.5	B型鍍鋅水管支架	支	132	292.47	394.00	38,606.04	52,008.00	-13,401.96	-25.77%	新生高第六次招標詳細分析表64	
2.3.6	PVC三向接頭(含清除孔)	個	8	389.96	784.00	3,119.68	6,272.00	-3,152.32	-50.26%	新生高第六次招標詳細分析表65	

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
2.3.7	PVC三向接頭(不含清除孔)	個	8	292.47	649.00	2,339.76	5,192.00	-2,852.24	-54.94%	新生高第六次招標詳細分析表66	
2.3.8	15cmφ 鍍鋅鋼排水管	M	10	204.72	746.00	2,047.20	7,460.00	-5,412.80	-72.56%	新生高第六次招標詳細分析表67	
(四)	交通工程		1			355,483.38	527,463.00	-171,979.62	-32.61%		
2.4.1	標線，熱塑性塑膠，反光，厚2mm	M2	570	332.09	313.00	189,291.30	178,410.00	10,881.30	6.10%	新生高第六次招標詳細分析表74	
2.4.2	附掛式標誌拆除	套	30	69.71	162.00	2,091.30	4,860.00	-2,768.70	-56.97%	新生高第六次招標詳細分析表75	
2.4.3	附掛式標誌掛裝	套	30	119.44	203.00	3,583.20	6,090.00	-2,506.80	-41.16%	新生高第六次招標詳細分析表76	
2.4.4	強化玻璃路面反光標記	個	693	197.44	312.00	136,825.92	216,216.00	-79,390.08	-36.72%	新生高第六次招標詳細分析表77	
2.4.5	超軟質彈性分隔桿	座	20	253.49	2,688.00	5,069.80	53,760.00	-48,690.20	-90.57%	新生高第六次招標詳細分析表78	
2.4.6	第三類危險標記（附掛式）	處	1	1,292.71	1,325.00	1,292.71	1,325.00	-32.29	-2.44%	新生高第六次招標詳細分析表79	
2.4.7	座式反光導標	個	127	136.45	526.00	17,329.15	66,802.00	-49,472.85	-74.06%	新生高第六次招標詳細分析表231	
(五)	大地工程		1			3,250,359.24	59,784,177.00	-56,533,817.76	-94.56%		
2.5.1	構造物開挖，(機械挖，0.7～0.79m3開挖機)	B.M3	396	18.14	52.00	7,183.44	20,592.00	-13,408.56	-65.12%	新生高第六次招標詳細分析表9	
2.5.2	構造物回填，回填及夯實，機具夯實	C.M3	340	144.28	220.00	49,055.20	74,800.00	-25,744.80	-34.42%	中山二橋第七次招標單價分析表65	
2.5.3	臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=9m，(單邊水平長度，未含擋土支撐系統)	M	20	489.45	5,449.00	9,789.00	108,980.00	-99,191.00	-91.02%	中山二橋第七次招標單價分析表73	
2.5.4	圍堰，雙層鋼板樁，L=9m	M	782	1,556.20	12,919.00	1,216,948.40	10,102,658.00	-8,885,709.60	-87.95%	新生高第六次招標詳細分析表68	

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
2.5.5	圍堰，雙層鋼板樁，L=13m	M	211	925.44	23,876.00	195,267.84	5,037,836.00	-4,842,568.16	-96.12%	新生高第六次招標詳細分析表233	
2.5.6	施工構台	M2	2728	449.87	14,098.00	1,227,245.36	38,459,344.00	-37,232,098.64	-96.81%	新生高第六次招標詳細分析表69	
2.5.7	掛網噴凝土(t=10cm)	M2	555	641.45	1,165.00	356,004.75	646,575.00	-290,570.25	-44.94%	新生高第六次招標詳細分析表234	
2.5.8	灌漿錨筋(D=25mmφ，L=2M)	支	139	151.28	878.00	21,027.92	122,042.00	-101,014.08	-82.77%	新生高第六次招標詳細分析表235	
2.5.9	施工便橋	M2	360	441.38	14,026.00	158,896.80	5,049,360.00	-4,890,463.20	-96.85%	新生高第六次招標詳細分析表236	
2.5.10	結構物傾斜計	組	4	736.07	14,688.00	2,944.28	58,752.00	-55,807.72	-94.99%	新生高第六次招標詳細分析表71	
2.5.11	結構物沉陷觀測點	組	9	243.75	4,162.00	2,193.75	37,458.00	-35,264.25	-94.14%	新生高第六次招標詳細分析表72	
2.5.12	地表沉陷觀測點	組	26	146.25	2,530.00	3,802.50	65,780.00	-61,977.50	-94.22%	新生高第六次招標詳細分析表73	
(六)	照明工程		1			632,712.95	1,426,413.00	-793,700.05	-55.64%		
2.6.1	高低雙臂桿H=8M	支	3	6,044.40	44,677.00	18,133.20	134,031.00	-115,897.80	-86.47%	新生高第六次招標詳細分析表117	
2.6.2	單臂燈柱　，H=8M	支	11	7,994.22	36,225.00	87,936.42	398,475.00	-310,538.58	-77.93%	新生高第六次招標詳細分析表118	
2.6.3	雙臂燈柱(高低燈)　，H=6M	支	7	5,264.48	34,776.00	36,851.36	243,432.00	-206,580.64	-84.86%	新生高第六次招標詳細分析表237	
2.6.4	單臂燈柱　，H=6M(匝道)	支	3	10,236.48	16,905.00	30,709.44	50,715.00	-20,005.56	-39.45%	新生高第六次招標詳細分析表119	

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
2.6.5	單臂燈柱 ，H=6M	支	6	3,314.67	20,160.00	19,888.02	120,960.00	-101,071.98	-83.56%	新生高第六次招標詳細分析表238	
2.6.6	路燈燈具(含燈泡)，220V 250W	盞	30	9,895.28	9,660.00	296,858.40	289,800.00	7,058.40	2.44%	新生高第六次招標詳細分析表120	
2.6.7	備品:高低雙臂桿H=8M	支	1	7,799.24	37,000.00	7,799.24	37,000.00	-29,200.76	-78.92%	新生高第六次招標詳細價目表1652611215	1652611215
2.6.8	備品:單臂燈柱 ，H=8M	支	1	7,799.24	30,000.00	7,799.24	30,000.00	-22,200.76	-74.00%	新生高第六次招標詳細價目表1652611315	1652611315
2.6.9	備品:雙臂燈柱(高低燈) ，H=6M	支	1	7,799.24	27,600.00	7,799.24	27,600.00	-19,800.76	-71.74%	新生高第六次招標詳細價目表1652611205	1652611205
2.6.10	備品:單臂燈柱 ，H=6M(匝道)	支	1	7,799.24	14,000.00	7,799.24	14,000.00	-6,200.76	-44.29%	新生高第六次招標詳細價目表1652611514	1652611514
2.6.11	備品:單臂燈柱 ，H=6M	支	1	7,799.24	16,000.00	7,799.24	16,000.00	-8,200.76	-51.25%	新生高第六次招標詳細價目表1652611305	1652611305
2.6.12	備品:路燈燈具(含燈泡)，220V 250W	盞	2	2,924.71	7,200.00	5,849.42	14,400.00	-8,550.58	-59.38%	新生高第六次招標詳細價目表1652632015	1652632015
2.6.13	現有路燈拆除搬運至業主指定位置	式	1	97,490.49	50,000.00	97,490.49	50,000.00	47,490.49	94.98%	新生高第六次招標詳細價目表W0127110006	W0127110006
(七)	照明系統埋管線工程		1			1,471,409.21	574,461.00	896,948.21	156.14%		
2.7.1	PVC管及埋設，52mmφ，t=4.0mm	M	2000	584.94	60.00	1,169,880.00	120,000.00	1,049,880.00	874.90%	新生高第六次招標詳細分析表134	
2.7.2	PVC管及埋設，80mmφ，t=5.5mm	M	35	584.94	97.00	20,472.90	3,395.00	17,077.90	503.03%	新生高第六次招標詳細分析表135	

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
2.7.3	RSG 104 厚鋼導線管及埋設	M	80	29.22	542.00	2,337.60	43,360.00	-41,022.40	-94.61%	新生高第六次招標詳細分析表239	
2.7.4	XLPE電纜(600V 3/C 22mm2)	M	2040	53.63	98.00	109,405.20	199,920.00	-90,514.80	-45.28%	新生高第六次招標詳細分析表138	
2.7.5	XLPE電纜(600V 1/C 8mm2)	M	11	29.22	23.00	321.42	253.00	68.42	27.04%	新生高第六次招標詳細分析表141	
2.7.6	XLPE電纜(600V 1/C 60mm2)	M	11	29.22	239.00	321.42	2,629.00	-2,307.58	-87.77%	新生高第六次招標詳細分析表144	
2.7.7	管溝開挖及回填	M	80	59.26	307.00	4,740.80	24,560.00	-19,819.20	-80.70%	新生高第六次招標詳細分析表146	
2.7.8	無熔絲斷路器 2P 100AT 220V 10KA	只	1	4,045.85	2,173.00	4,045.85	2,173.00	1,872.85	86.19%	新生高第六次招標詳細分析表128	
2.7.9	漏電型無熔絲斷路器 2P 25AT 220V 10KA 300ma 0.1sec	只	3	5,849.43	4,095.00	17,548.29	12,285.00	5,263.29	42.84%	新生高第六次招標詳細分析表130	
2.7.10	立柱式電源開關箱(56x70x30cm)及基座(含烤漆)	座	1	15,598.48	13,886.00	15,598.48	13,886.00	1,712.48	12.33%	新生高第六次招標詳細分析表124	
2.7.11	現有路燈管線拆除	式	1	19,498.00	55,000.00	19,498.00	55,000.00	-35,502.00	-64.55%	新生高第六次招標詳細價目表W0127110008	W0127110008
2.7.12	現有開關箱管線拆除搬運至業主指定位置	式	1	19,498.00	25,000.00	19,498.00	25,000.00	-5,502.00	-22.01%	新生高第六次招標詳細價目表W0127110014	W0127110014
2.7.13	既有島頭燈線路接至新設路燈迴路中.	式	1	19,498.00	10,000.00	19,498.00	10,000.00	9,498.00	94.98%	新生高第六次招標詳細價目表W0127110013	W0127110013

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
2.7.14	其他現有管線配合遷移或拆除	式	1	19,498.00	30,000.00	19,498.00	30,000.00	-10,502.00	-35.01%	新生高第六次招標詳細價目表W0127110024	W0127110024
2.7.15	無線網路預留接線盒(含配管線)	式	1	48,745.25	32,000.00	48,745.25	32,000.00	16,745.25	52.33%	新生高第六次招標詳細價目表W0127110022	W0127110022
三	松江大橋監測系統工程		1			1,745,263.96	7,570,430.00	-5,825,166.04	-76.95%		
3.1	河床沖刷深度量測系統(河床沖刷計以利用光纖原理量測及傳輸資料為主，承商可提出達成相同要求之同等品)	式	1	19,647.23	1,398,850.00	19,647.23	1,398,850.00	-1,379,202.77	-98.60%	新生高第六次招標詳細分析表240	
3.2	光學沈陷量測系統	式	1	84,078.65	1,159,480.00	84,078.65	1,159,480.00	-1,075,401.35	-92.75%	新生高第六次招標詳細分析表241	
3.3	連通管式沈陷量測系統	式	1	79,204.13	1,015,050.00	79,204.13	1,015,050.00	-935,845.87	-92.20%	新生高第六次招標詳細分析表242	
3.4	光纖變位量測系統	式	1	31,433.85	1,752,350.00	31,433.85	1,752,350.00	-1,720,916.15	-98.21%	新生高第六次招標詳細分析表243	
3.5	即時監視系統	式	1	29,344.60	262,600.00	29,344.60	262,600.00	-233,255.40	-88.83%	新生高第六次招標詳細分析表244	
3.6	溫度量測系統	式	1	32,171.82	249,470.00	32,171.82	249,470.00	-217,298.18	-87.10%	新生高第六次招標詳細分析表245	
3.7	監測伺服系統	式	1	270,250.66	467,630.00	270,250.66	467,630.00	-197,379.34	-42.21%	新生高第六次招標詳細分析表246	
3.8	監測應用程式	式	1	1,072,395.40	725,000.00	1,072,395.40	725,000.00	347,395.40	47.92%	新生高第六次招標詳細分析表247	

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
3.9	傳輸網路架構	式	1	126,737.62	540,000.00	126,737.62	540,000.00	-413,262.38	-76.53%	新生高第六次招標詳細分析表248	
四	雜項工程		1			8,205,306.32	11,768,086.00	-3,562,779.68	-30.27%		
4.1	工地簡易試(檢)驗設備	式	1	10,138.96	429,149.00	10,138.96	429,149.00	-419,010.04	-97.64%	中山二橋第七次招標單價分析表79	
4.2	材料試驗費	式	1	64,050.93	2,423,958.00	64,050.93	2,423,958.00	-2,359,907.07	-97.36%	新生高第六次招標詳細分析表250	
4.3	臨時抽排水費	式	1	97,490.60	1,500,000.00	97,490.60	1,500,000.00	-1,402,509.40	-93.50%	新生高第六次招標詳細價目表0150000004	0150000004
4.4	施工管理所搭設費用(面積20～30坪)	式	1	974,904.91	750,000.00	974,904.91	750,000.00	224,904.91	29.99%	新生高第六次招標詳細價目表0145060101	0145060101
4.5	施工管理所設備費用	式	1	97,490.00	168,000.00	97,490.00	168,000.00	-70,510.00	-41.97%	新生高第六次招標詳細價目表0145060201	0145060201
4.6	施工攝影費用	式	1	194,980.80	400,000.00	194,980.80	400,000.00	-205,019.20	-51.25%	新生高第六次招標詳細價目表0145100004	0145100004
4.7	既有水溝清理費	式	1	194,980.80	250,000.00	194,980.80	250,000.00	-55,019.20	-22.01%	新生高第六次招標詳細價目表0150000014	0150000014
4.8	臨時設施，施工臨時房舍	式	1	292,471.50	500,000.00	292,471.50	500,000.00	-207,528.50	-41.51%	新生高第六次招標詳細價目表0150020004	0150020004
4.9	臨時設施，水電費	式	1	292,471.50	960,000.00	292,471.50	960,000.00	-667,528.50	-69.53%	新生高第六次招標詳細價目表01510100A4	01510100A4
4.10	管線臨時遷移及臨時附掛費	式	1	389,960.00	450,000.00	389,960.00	450,000.00	-60,040.00	-13.34%	新生高第六次招標詳細價目表01530#7001	01530#7001

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
4.11	臨時遷移現有照明設施、攝影機、水管、公用電話、號誌、分電盤、管線、開關箱等及復舊費	式	1	779.56	1,575,900.00	779.56	1,575,900.00	-1,575,120.44	-99.95%	新生高第六次招標詳細分析表251	
4.12	竣工檢查及測試費	式	1	292,471.00	100,000.00	292,471.00	100,000.00	192,471.00	192.47%	新生高第六次招標詳細價目表01773A0000	01773A0000含電氣、照明及其他檢測
4.13	施工測量	式	1	292,471.00	650,000.00	292,471.00	650,000.00	-357,529.00	-55.00%	新生高第六次招標詳細價目表0172500004	0172500004
4.14	竣工圖	式	1	516,700.01	208,000.00	516,700.01	208,000.00	308,700.01	148.41%	新生高第六次招標詳細分析表252	
4.15	地下管線探測(透地雷達探測)	M	729	4,874.50	453.00	3,553,510.50	330,237.00	3,223,273.50	976.05%	新生高第六次招標詳細分析表253	
4.16	管線試挖	處	5	9,748.65	30,000.00	48,743.25	150,000.00	-101,256.75	-67.50%	新生高第六次招標詳細價目表0221000001	0221000001
4.17	橋下空間既有設施拆除及復舊	式	1	404,232.45	872,842.00	404,232.45	872,842.00	-468,609.55	-53.69%	新生高第六次招標詳細分析表254	
4.18	原有構造物修護費	式	1	292,472.55	20,000.00	292,472.55	20,000.00	272,472.55	1362.36%	新生高第六次招標詳細價目表0210061500	0210061500
4.19	地下管線搶修費	式	1	194,986.00	30,000.00	194,986.00	30,000.00	164,986.00	549.95%	新生高第六次招標詳細價目表0225201006	0225201006
五	自主品管費		1			7,903,883.00	12,051,000.00	-4,147,117.00	-34.41%		
5.1	品質管制，自主品管費	人月	195	38,996.20	60,000.00	7,604,259.00	11,700,000.00	-4,095,741.00	-35.01%	新生高第六次招標詳細價目表01450B0#04	01450B0#04

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
5.2	品質管制，自主品管文件資料製作及器材設備使用費	式	1	299,624.00	351,000.00	299,624.00	351,000.00	-51,376.00	-14.64%	新生高第六次招標詳細價目表01450B0#14	01450B0#14
六	勞工安全衛生管理費		1			9,915,087.56	17,781,385.78	-7,866,298.22	-44.24%		
6.1	勞工安全衛生，安衛管理人員	人月	44	48,745.25	57,000.00	2,144,791.00	2,508,000.00	-363,209.00	-14.48%	中山二橋第七次招標預算單價	0157411001
6.2	勞工安全衛生，安全告示牌，1.5mm厚P.V.C.	面	2	9,749.30	770.00	19,498.60	1,540.00	17,958.60	1166.14%	中山二橋第七次招標預算單價	015741100E
6.3	勞工安全衛生，夜間照明燈具(500W含伸縮腳架)	組	300	1,949.81	750.00	584,943.00	225,000.00	359,943.00	159.97%	中山二橋第七次招標預算單價	015741B007
6.4	勞工安全衛生，標誌，進入工地戴安全帽，P.V.C.45*60cm	面	80	4,874.52	125.00	389,961.60	10,000.00	379,961.60	3799.62%	中山二橋第七次招標預算單價	015741DAAE
6.5	勞工安全衛生，標誌，危險請勿靠近，P.V.C.45*60cm	面	80	4,874.52	125.00	389,961.60	10,000.00	379,961.60	3799.62%	中山二橋第七次招標預算單價	015741DBAE
6.6	勞工安全衛生，標誌，操作半徑內禁止進入，P.V.C.45*60cm	面	80	4,874.52	125.00	389,961.60	10,000.00	379,961.60	3799.62%	中山二橋第七次招標預算單價	015741DCAE
6.7	勞工安全衛生，保護器材，救生衣(含救生索)	組	15	9,749.05	1,160.00	146,235.75	17,400.00	128,835.75	740.44%	中山二橋第七次招標預算單價	0157420NBE
6.8	勞工安全衛生，保護器材，救生圈(PVC材質)	組	15	9,749.05	1,500.00	146,235.75	22,500.00	123,735.75	549.94%	中山二橋第七次招標預算單價	01574201B2
6.9	勞工安全衛生，簡易警報器材	組	8	19,498.00	500.00	155,984.00	4,000.00	151,984.00	3799.60%	中山二橋第七次招標預算單價	01574201C2
6.10	勞工安全衛生，警報器	具	8	19,498.00	2,700.00	155,984.00	21,600.00	134,384.00	622.15%	中山二橋第七次招標預算單價	01574201D2
6.11	勞工安全衛生，連絡器材(對講機)	具	15	9,749.05	5,000.00	146,235.75	75,000.00	71,235.75	94.98%	中山二橋第七次招標預算單價	01574201E2
6.12	勞工安全衛生，救生艇	艘	1	205,766.50	65,000.00	205,766.50	65,000.00	140,766.50	216.56%	中山二橋第七次招標預算單價	01574201F2

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
6.13	勞工安全衛生，水位監視標尺	具	2	27,545.00	2,000.00	55,090.00	4,000.00	51,090.00	1277.25%	中山二橋第七次招標預算單價	01574201G2
6.14	勞工安全衛生，迴旋式工作梯(鋼管架,1.8*1.2M,周圍附安全網及覆網)	M	35	9,749.05	2,300.00	341,216.75	80,500.00	260,716.75	323.87%	中山二橋第七次招標預算單價	01574201H2
6.15	勞工安全衛生，安全護欄(GIP材質)	M	500	1,949.81	492.00	974,905.00	246,000.00	728,905.00	296.30%	中山二橋第七次招標預算單價	01574201J2
6.16	勞工安全衛生，保護器材，頭部，安全帽	頂	50	194.98	110.00	9,749.00	5,500.00	4,249.00	77.25%	中山二橋第七次招標預算單價	0157421131
6.17	勞工安全衛生，保護器材，臉部，安全面罩	具	50	194.98	300.00	9,749.00	15,000.00	-5,251.00	-35.01%	中山二橋第七次招標預算單價	015742320C
6.18	勞工安全衛生，保護器材，眼睛，護目鏡	個	50	194.98	650.00	9,749.00	32,500.00	-22,751.00	-70.00%	新生高第六次招標詳細價目表0157424201	0157424201
6.19	勞工安全衛生，保護器材，手部，特殊手套，防酸鹼	雙	300	19.49	30.00	5,847.00	9,000.00	-3,153.00	-35.03%	中山二橋第七次招標預算單價	015742670F
6.20	勞工安全衛生，保護器材，足部，安全鞋	雙	50	194.98	550.00	9,749.00	27,500.00	-17,751.00	-64.55%	中山二橋第七次招標預算單價	015742710F
6.21	勞工安全衛生，保護器材，高處作業，掛鉤等配件	組	50	292.47	290.00	14,623.50	14,500.00	123.50	0.85%	中山二橋第七次招標預算單價	01574291A7
6.22	勞工安全衛生，保護器材，意外傷害救護，急救箱	個	6	4,874.52	350.00	29,247.12	2,100.00	27,147.12	1292.72%	中山二橋第七次招標預算單價	015742A101
6.23	勞工安全衛生，保護器材，人員及物品防護網(網目20mm*20mm)	M2	83563	4.87	85.00	406,951.81	7,102,855.00	-6,695,903.19	-94.27%	中山二橋第七次招標預算單價	015742A131
6.24	勞工安全衛生，保護器材，人員及物品防護網(網目100mm*100mm)	M2	83563	4.87	50.00	406,951.81	4,178,150.00	-3,771,198.19	-90.26%	中山二橋第七次招標預算單價	015742A141
6.25	勞工安全衛生，滅火器	個	30	1,462.36	700.00	43,870.80	21,000.00	22,870.80	108.91%	中山二橋第七次招標預算單價	015742A111

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
6.26	勞工安全衛生，安全警示帶	捲	20	195.00	520.00	3,900.00	10,400.00	-6,500.00	-62.50%	中山二橋第七次招標預算單價	015742A121
6.27	環境保護，水污染防治，洗車沖洗費	月處	22	5,784.36	7,761.57	127,255.92	170,754.54	-43,498.62	-25.47%	中山二橋第七次招標預算單價	
6.28	環境保護，水污染防治，洗車台設備及沉澱池	處	2	5,376.35	82,053.12	10,752.70	164,106.24	-153,353.54	-93.45%	中山二橋第七次招標預算單價	
6.29	工地清潔費	M2月	68000	37.94	40.11	2,579,920.00	2,727,480.00	-147,560.00	-5.41%	中山二橋第七次招標預算單價	
七	營繕工程保險費	式	1	7,513,082.00	5,749,399.00	7,513,082.00	5,749,399.00	1,763,683.00	30.68%	新生高第六次招標詳細價目表單價	
八	稅什費	式	1	137,306,583.00	104,447,422.33	137,306,583.00	104,447,422.33	32,859,160.67	31.46%	新生高第六次招標詳細價目表單價	
	施工費(一~八)合計					1,397,000,007.19	1,068,414,135.34	328,585,871.85	30.75%		

附表九

皇昌公司新生高架橋改善工程第七次投標單價與基準單價分析表

詳細價目表部分

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
	施工費		1			1,385,468,314.65	1,068,414,135.34	317,054,179.31	29.68%		
一	一般路段		1			951,987,462.94	759,599,736.17	192,387,726.77	25.33%		
(一)	道路工程		1			39,594,633.78	31,239,215.49	8,355,418.29	26.75%		
1.1.1	瀝青混凝土鋪面，粗粒料9.5mm，黏度AC-20	M3	5238	5,592.85	5,427.00	29,295,348.30	28,426,626.00	868,722.30	3.06%	中山二橋第七次招標單價分析表3	
1.1.2	瀝青混凝土鋪面，粗粒料19.0mm，黏度AC-20	M3	139	5,592.85	5,231.00	777,406.15	727,109.00	50,297.15	6.92%	中山二橋第七次招標單價分析表4	
1.1.3	級配粒料底層，碎石級配	C.M3	134	1,099.96	1,129.75	147,394.64	151,386.50	-3,991.86	-2.64%	中山二橋第七次招標單價分析表7	
1.1.4	瀝青黏層，快凝油溶瀝青，RC-70	M2	105479	19.50	7.34	2,056,840.50	774,215.86	1,282,624.64	165.67%	中山二橋第七次招標單價分析表6	
1.1.5	瀝青透層，中凝油溶瀝青，MC-70	M2	812	46.03	15.32	37,376.36	12,439.84	24,936.52	200.46%	中山二橋第七次招標單價分析表5	
1.1.6	瀝青混凝土面層刨除，平均厚5.0cm，刨除機1.2m寬	M2	8212	71.90	13.66	590,442.80	112,175.92	478,266.88	426.35%	新生高第六次招標詳細分析表6	
1.1.7	瀝青混凝土面層刨除，平均厚10.0cm，刨除機1.2m寬	M2	47863	135.65	20.99	6,492,615.95	1,004,644.37	5,487,971.58	546.26%	新生高第六次招標詳細分析表7	
1.1.8	瀝青混凝土面層刨除，平均厚20.0cm，刨除機1.2m寬	M2	729	270.52	42.00	197,209.08	30,618.00	166,591.08	544.10%	新生高第六次招標詳細分析表8	
(二)	橋梁工程		1			490,030,124.63	424,311,013.31	65,719,111.32	15.49%		
1.2.1	構造物開挖，(機械挖，0.7～0.79m3開挖機)	B.M3	1374	62.41	52.00	85,751.34	71,448.00	14,303.34	20.02%	新生高第六次招標詳細分析表9	

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
1.2.2	構造物回填，回填及夯實，機具夯實	C.M3	1327	400.26	220.00	531,145.02	291,940.00	239,205.02	81.94%	中山二橋第七次招標單價分析表65	
1.2.3	餘方自行處理(含水土保持)，總重35t傾卸貨車	B.M3	47	868.29	368.14	40,809.63	17,302.71	23,506.92	135.86%	新生高第六次招標詳細分析表11	
1.2.4	結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2(含人工)	M3	1902	3,005.68	3,121.00	5,716,803.36	5,936,142.00	-219,338.64	-3.69%	中山二橋第七次招標單價分析表21	
1.2.5	結構用混凝土，預拌，245kgf/cm2(含人工)	M3	2	2,799.02	2,870.00	5,598.04	5,740.00	-141.96	-2.47%	中山二橋第七次招標單價分析表11	
1.2.6	280 kg/cm2無收縮水泥砂漿	M3	261	12,471.12	12,928.00	3,254,962.32	3,374,208.00	-119,245.68	-3.53%	新生高第六次招標詳細分析表14	
1.2.7	350 kg/cm2無收縮混凝土	M3	137	8,603.24	7,015.00	1,178,643.88	961,055.00	217,588.88	22.64%	新生高第六次招標詳細分析表15	
1.2.8	280 kg/cm2無收縮混凝土	M3	198	7,444.35	6,041.00	1,473,981.30	1,196,118.00	277,863.30	23.23%	新生高第六次招標詳細分析表16	
1.2.9	鋼筋，SD420W	T	309	38,825.21	39,455.00	11,996,989.89	12,191,595.00	-194,605.11	-1.60%	中山二橋第七次招標單價分析表25	
1.2.10	鋼筋，SD280	T	179	36,549.32	36,346.00	6,542,328.28	6,505,934.00	36,394.28	0.56%	中山二橋第七次招標單價分析表9	
1.2.11	場鑄結構混凝土用模板，普通，(乙種，擋土牆，橋台，車行箱涵等)	M2	8033	660.89	454.00	5,308,929.37	3,646,973.97	1,661,955.40	45.57%	中山二橋第七次招標單價分析表26	
1.2.12	鋼鈑補強製作及安裝,A36	T	612	74,504.29	53,231.00	45,596,625.48	32,577,372.00	13,019,253.48	39.96%	新生高第六次招標詳細分析表20	
1.2.13	鋼板外露表面塗裝	M2	6534	484.10	633.00	3,163,109.40	4,136,022.00	-972,912.60	-23.52%	新生高第六次招標詳細分析表21	
1.2.14	鋼板內面防銹底漆	M2	6534	800.52	386.00	5,230,597.68	2,522,124.00	2,708,473.68	107.39%	新生高第六次招標詳細分析表22	
1.2.15	鋼管支撐架	M3	48076	1,200.87	379.00	57,733,026.12	18,220,804.00	39,512,222.12	216.85%	新生高第六次招標詳細分析表23	

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
1.2.16	化學黏著錨筋，36mmϕ，L=54cm	支	64	670.21	1,095.00	42,893.44	70,080.00	-27,186.56	-38.79%	新生高第六次招標詳細分析表24	
1.2.17	化學黏著錨筋，32mmϕ，L=48cm	支	800	623.67	836.00	498,936.00	668,800.00	-169,864.00	-25.40%	新生高第六次招標詳細分析表25	
1.2.18	化學黏著錨筋，25mmϕ，L=38cm	支	920	530.58	522.00	488,133.60	480,240.00	7,893.60	1.64%	新生高第六次招標詳細分析表26	
1.2.19	化學黏著錨筋，22mmϕ，L=33cm	支	39240	502.66	308.00	19,724,378.40	12,085,920.00	7,638,458.40	63.20%	新生高第六次招標詳細分析表27	
1.2.20	化學黏著錨筋，16mmϕ，L=24cm	支	26024	484.04	119.00	12,596,656.96	3,096,856.00	9,499,800.96	306.76%	新生高第六次招標詳細分析表28	
1.2.21	化學黏著錨筋，13mmϕ，L=20cm	支	107693	465.42	96.00	50,122,476.06	10,338,528.00	39,783,948.06	384.81%	新生高第六次招標詳細分析表29	
1.2.22	化學錨栓(M16 L=17cm)	支	12383	390.96	960.00	4,841,257.68	11,887,680.00	-7,046,422.32	-59.28%	新生高第六次招標詳細分析表30	
1.2.23	既有鋼筋混凝土打除	B.M3	3502	828.91	823.00	2,902,842.82	2,882,146.00	20,696.82	0.72%	新生高第六次招標詳細分析表31	
1.2.24	既有鋼筋混凝土運棄	B.M3	3502	891.74	384.00	3,122,873.48	1,344,768.00	1,778,105.48	132.22%	新生高第六次招標詳細分析表32	
1.2.25	拆除既有伸縮縫	M	1518	5,070.28	4,789.50	7,696,685.04	7,270,463.43	426,221.61	5.86%	新生高第六次招標詳細分析表33	
1.2.26	混凝土表面清理及打毛	M2	11890	204.79	350.00	2,434,953.10	4,161,500.00	-1,726,546.90	-41.49%	新生高第六次招標詳細分析表34	
1.2.27	基礎錨碇螺栓(A307)	T	37	60,969.91	58,710.00	2,255,886.67	2,172,270.00	83,616.67	3.85%	新生高第六次招標詳細分析表35	
1.2.28	橋面伸縮縫，伸縮量5cm	M	442	40,026.05	19,145.00	17,691,514.10	8,462,090.00	9,229,424.10	109.07%	新生高第六次招標詳細分析表36	
1.2.29	橋面伸縮縫，伸縮量10cm	M	104	51,196.11	25,261.00	5,324,395.44	2,627,144.00	2,697,251.44	102.67%	新生高第六次招標詳細分析表37	
1.2.30	鉸接板	M2	972	2,323.27	2,014.60	2,258,218.44	1,958,191.20	300,027.24	15.32%	新生高第六次招標詳細分析表38	
1.2.31	混凝土護欄(紐澤西護欄)	M	9653	3,827.98	3,369.60	36,951,490.94	32,526,748.80	4,424,742.14	13.60%	新生高第六次招標詳細分析表39	

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
1.2.32	混凝土中央分隔島	M	48	2,611.21	2,443.40	125,338.08	117,283.20	8,054.88	6.87%	新生高第六次招標詳細分析表40	
1.2.33	人造橡膠防震版	CM3	3014400	4.65	1.00	14,016,960.00	3,014,400.00	11,002,560.00	365.00%	新生高第六次招標詳細分析表41	
1.2.34	鋼板外露防水處理及塗裝(第一型)	M2	226	1,211.04	988.00	273,695.04	223,288.00	50,407.04	22.57%	新生高第六次招標詳細分析表42	
1.2.35	防震拉條，3.5cmφx2.7m(含鑽5cmφ孔)	支	4	7,411.33	4,242.00	29,645.32	16,968.00	12,677.32	74.71%	新生高第六次招標詳細分析表43	
1.2.36	防震拉條，3.5cmφx4.15m(含鑽5cmφ孔)	支	4	8,453.45	5,252.00	33,813.80	21,008.00	12,805.80	60.96%	新生高第六次招標詳細分析表44	
1.2.37	華山藝文廣場復舊	式	1	8,957,170.46	1,851,718.00	8,957,170.46	1,851,718.00	7,105,452.46	383.72%	新生高第六次招標詳細分析表45	
1.2.38	混凝土保護塗佈	M2	133990	428.20	845.00	57,374,518.00	113,221,550.00	-55,847,032.00	-49.33%	新生高第六次招標詳細分析表46	
1.2.39	隔音牆(H=2.0M)	M	8101	11,159.15	14,420.00	90,400,274.15	116,816,420.00	-26,416,145.85	-22.61%	新生高第六次招標詳細分析表47	
1.2.40	混凝土表面油漆塗裝	M2	479	139.64	245.00	66,887.56	117,355.00	-50,467.44	-43.00%	新生高第六次招標詳細分析表48	
1.2.41	型鋼護欄油漆塗裝	M2	1047	232.72	265.00	243,657.84	277,455.00	-33,797.16	-12.18%	新生高第六次招標詳細分析表49	
1.2.42	人工拆除,金屬欄杆及鐵件	式	1	1,695,271.10	-5,054,636.00	1,695,271.10	-5,054,636.00	6,749,907.10	133.54%	新生高第六次招標詳細分析表50	
(三)	排水工程		1			24,756,069.90	17,138,964.26	7,617,105.64	44.44%		
1.3.1	構造物開挖，(機械挖，0.7～0.79m3開挖機)	B.M3	113	62.41	52.00	7,052.33	5,876.00	1,176.33	20.02%	新生高第六次招標詳細分析表9	
1.3.2	構造物回填，回填及夯實，機具夯實	C.M3	40	400.26	220.00	16,010.40	8,800.00	7,210.40	81.94%	中山二橋第七次招標單價分析表65	
1.3.3	餘方自行處理(含水土保持)，總重35t傾卸貨車	B.M3	73	868.29	368.14	63,385.17	26,874.42	36,510.75	135.86%	新生高第六次招標詳細分析表11	
1.3.4	結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2(含人工)	M3	41	2,553.29	2,288.00	104,684.89	93,808.00	10,876.89	11.59%	新生高第六次招標詳細分析表51	

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
1.3.5	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2(含人工)	M3	14	2,591.45	2,620.00	36,280.30	36,680.00	-399.70	-1.09%	單價分析表第90.1項	
1.3.6	場鑄結構混凝土用模板，普通，(丙種，U型構，集水井，排水箱涵等)	M2	225	388.16	288.90	87,336.00	65,002.50	22,333.50	34.36%	中山二橋第七次招標單價分析表13	
1.3.7	場鑄結構混凝土用模板，清水，(甲種，橋面)	M2	52	815.32	684.00	42,396.64	35,568.00	6,828.64	19.20%	新生高第六次招標詳細分析表54	
1.3.8	鋼筋，SD420	T	3	38,927.61	39,235.00	116,782.83	117,705.00	-922.17	-0.78%	中山二橋第七次招標單價分析表66	
1.3.9	鋼筋，SD280	T	1	36,549.32	36,346.00	36,549.32	36,346.00	203.32	0.56%	中山二橋第七次招標單價分析表9	
1.3.10	既有鋼筋混凝土打除	B.M3	6	828.91	823.00	4,973.46	4,938.00	35.46	0.72%	新生高第六次招標詳細分析表31	
1.3.11	既有鋼筋混凝土運棄	B.M3	6	891.74	384.00	5,350.44	2,304.00	3,046.44	132.22%	新生高第六次招標詳細分析表32	
1.3.12	L2型預鑄溝蓋板，寬80x長90cm，高25cm	塊	15	3,909.52	3,721.00	58,642.80	55,815.00	2,827.80	5.07%	新生高第六次招標詳細分析表56	
1.3.13	鋼筋混凝土管(B型)，D=350mm，三級管，含開挖回填	M	98	3,850.40	3,148.83	377,339.20	308,585.34	68,753.86	22.28%	新生高第六次招標詳細分析表57	
1.3.14	鍍鋅格柵蓋及框座(井孔70cm*70cm)	組	15	6,022.74	4,780.00	90,341.10	71,700.00	18,641.10	26.00%	新生高第六次招標詳細分析表58	
1.3.15	鍍鋅格柵蓋及框座(65cm*45cm)	組	15	3,788.64	2,980.00	56,829.60	44,700.00	12,129.60	27.14%	新生高第六次招標詳細分析表59	
1.3.16	橋面洩水孔,A 型(W25*L35)	個	2024	4,765.90	4,357.00	9,646,181.60	8,818,568.00	827,613.60	9.38%	新生高第六次招標詳細分析表60	
1.3.17	15cmφ PVC排水管	M	11305	520.34	324.00	5,882,443.70	3,662,820.00	2,219,623.70	60.60%	新生高第六次招標詳細分析表61	
1.3.18	20cmφ PVC排水管	M	80	768.88	619.00	61,510.40	49,520.00	11,990.40	24.21%	新生高第六次招標詳細分析表62	

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
1.3.19	A型鍍鋅水管支架	支	1884	930.83	329.00	1,753,683.72	619,836.00	1,133,847.72	182.93%	新生高第六次招標詳細分析表63	
1.3.20	B型鍍鋅水管支架	支	5441	930.84	394.00	5,064,700.44	2,143,754.00	2,920,946.44	136.25%	新生高第六次招標詳細分析表64	
1.3.21	PVC三向接頭(含清除孔)	個	628	930.84	784.00	584,567.52	492,352.00	92,215.52	18.73%	新生高第六次招標詳細分析表65	
1.3.22	PVC三向接頭(不含清除孔)	個	628	930.83	649.00	584,561.24	407,572.00	176,989.24	43.43%	新生高第六次招標詳細分析表66	
1.3.23	15cmϕ 鍍鋅鋼排水管	M	40	1,861.67	746.00	74,466.80	29,840.00	44,626.80	149.55%	新生高第六次招標詳細分析表67	
(四)	大地工程		1			116,208,633.72	87,769,265.00	28,439,368.72	32.40%		
1.4.1	圍堰，雙層鋼板樁，L=9m	M	66	9,367.61	12,919.00	618,262.26	852,654.00	-234,391.74	-27.49%	新生高第六次招標詳細分析表68	
1.4.2	施工構台	M2	193	11,355.32	14,098.00	2,191,576.76	2,720,914.00	-529,337.24	-19.45%	新生高第六次招標詳細分析表69	
1.4.3	地盤改良(單壓強度＞10kg/cm2)	M3	22121	5,119.90	3,777.00	113,257,307.90	83,551,017.00	29,706,290.90	35.55%	新生高第六次招標詳細分析表70	
1.4.4	結構物傾斜計	組	20	2,792.52	14,688.00	55,850.40	293,760.00	-237,909.60	-80.99%	新生高第六次招標詳細分析表71	
1.4.5	結構物沉陷觀測點	組	60	1,117.00	4,162.00	67,020.00	249,720.00	-182,700.00	-73.16%	新生高第六次招標詳細分析表72	
1.4.6	地表沉陷觀測點	組	40	465.41	2,530.00	18,616.40	101,200.00	-82,583.60	-81.60%	新生高第六次招標詳細分析表73	
(五)	交通工程及交通安全維持設施		1			41,002,109.62	23,117,910.58	17,884,199.04	77.36%		
1.5.1	標線，熱塑性塑膠，反光，厚2mm	M2	2750	210.37	313.00	578,517.50	860,750.00	-282,232.50	-32.79%	新生高第六次招標詳細分析表74	
1.5.2	附掛式標誌拆除	套	84	236.43	162.00	19,860.12	13,608.00	6,252.12	45.94%	新生高第六次招標詳細分析表75	
1.5.3	附掛式標誌掛裝	套	84	153.59	203.00	12,901.56	17,052.00	-4,150.44	-24.34%	新生高第六次招標詳細分析表76	
1.5.4	強化玻璃路面反光標記	個	3300	281.58	312.00	929,214.00	1,029,600.00	-100,386.00	-9.75%	新生高第六次招標詳細分析表77	

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
1.5.5	超軟質彈性分隔桿	座	80	1,396.24	2,688.00	111,699.20	215,040.00	-103,340.80	-48.06%	新生高第六次招標詳細分析表78	
1.5.6	第三類危險標記（附掛式）	處	5	2,420.15	1,325.00	12,100.75	6,625.00	5,475.75	82.65%	新生高第六次招標詳細分析表79	
1.5.7	工程告示牌，巨型告示牌，鋁質，長500cm，寬320cm	座	2	74,467.09	115,933.00	148,934.18	231,866.00	-82,931.82	-35.77%	新生高第六次招標詳細分析表80	
1.5.8	工程告示牌，固定柔性告示牌，鋁質，長75cm，寬120cm	座	13	18,616.77	3,784.00	242,018.01	49,192.00	192,826.01	391.99%	新生高第六次招標詳細分析表81	
1.5.9	工程告示牌，固定告示牌，鋁質，長300cm，寬170cm	座	2	7,446.71	31,327.00	14,893.42	62,654.00	-47,760.58	-76.23%	新生高第六次招標詳細分析表82	
1.5.10	施工標誌(含警告燈)	座	13	2,466.73	2,191.00	32,067.49	28,483.00	3,584.49	12.58%	新生高第六次招標詳細分析表83	
1.5.11	活動型拒馬，長1.2m(含警告燈)	座	22	1,061.15	1,191.70	23,345.30	26,217.40	-2,872.10	-10.95%	新生高第六次招標詳細分析表84	
1.5.12	附掛式警告燈號	盞	1638	321.14	255.00	526,027.32	417,690.00	108,337.32	25.94%	新生高第六次招標詳細分析表85	
1.5.13	單面式預鑄RC活動護欄	座	1150	2,397.25	2,039.74	2,756,837.50	2,345,701.00	411,136.50	17.53%	新生高第六次招標詳細分析表86	
1.5.14	單面式預鑄RC活動護欄移設	座次	3780	1,722.06	263.00	6,509,386.80	994,140.00	5,515,246.80	554.78%	新生高第六次招標詳細分析表87	
1.5.15	交通指揮人員	工	540	2,047.85	1,212.00	1,105,839.00	654,480.00	451,359.00	68.96%	新生高第六次招標詳細分析表88	
1.5.16	充水式路肩護欄折舊180-240天，980*600*830mm，含設置	個	3	4,654.19	1,809.00	13,962.57	5,427.00	8,535.57	157.28%	新生高第六次招標詳細分析表	02843B0105
1.5.17	施工圍籬，組合式活動，高度1.8m，含警示燈	M	80	2,916.62	2,704.00	233,329.60	216,320.00	17,009.60	7.86%	新生高第六次招標詳細分析表02843B0105	

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
1.5.18	施工圍籬，組合式活動，高度2.4m，含警示燈	M	600	2,420.20	1,780.00	1,452,120.00	1,068,000.00	384,120.00	35.97%	中山二橋第七次招標單價分析表86	
1.5.19	交通錐，高70cm	個	120	97.74	194.88	11,728.80	23,385.60	-11,656.80	-49.85%	中山二橋第七次招標單價分析表89	
1.5.20	型鋼護欄	M	2000	5,695.58	2,130.00	11,391,160.00	4,260,000.00	7,131,160.00	167.40%	新生高第六次招標詳細分析表92	
1.5.21	交通維持計劃	式	1	1,396,257.46	1,010,000.00	1,396,257.46	1,010,000.00	386,257.46	38.24%	新生高第六次招標詳細分析表93	
1.5.22	交通宣導	式	1	916,418.94	507,880.00	916,418.94	507,880.00	408,538.94	80.44%	新生高第六次招標詳細分析表94	
1.5.23	靠右行駛遵行標誌	處	3	4,793.81	1,628.00	14,381.43	4,884.00	9,497.43	194.46%	新生高第六次招標詳細分析表95	
1.5.24	靠左行駛遵行標誌	處	1	4,793.81	1,628.00	4,793.81	1,628.00	3,165.81	194.46%	新生高第六次招標詳細分析表96	
1.5.25	匝道會車標誌	處	2	4,979.98	1,733.00	9,959.96	3,466.00	6,493.96	187.36%	新生高第六次招標詳細分析表97	
1.5.26	分道警告標誌	處	2	4,979.98	1,733.00	9,959.96	3,466.00	6,493.96	187.36%	新生高第六次招標詳細分析表98	
1.5.27	慢行標誌	處	2	4,979.98	1,733.00	9,959.96	3,466.00	6,493.96	187.36%	新生高第六次招標詳細分析表99	
1.5.28	最高速限標誌	處	3	4,793.81	1,628.00	14,381.43	4,884.00	9,497.43	194.46%	新生高第六次招標詳細分析表100	
1.5.29	禁止停車標誌	處	3	4,793.81	1,642.00	14,381.43	4,926.00	9,455.43	191.95%	新生高第六次招標詳細分析表101	
1.5.30	安全方向導引標誌	處	6	5,259.24	1,577.00	31,555.44	9,462.00	22,093.44	233.50%	新生高第六次招標詳細分析表102	
1.5.31	臨時性出口標誌	處	2	10,378.85	2,938.00	20,757.70	5,876.00	14,881.70	253.26%	新生高第六次招標詳細分析表103	

項次	項目及說明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備註
1.5.32	施工告示牌(89cm*205cm)	座	8	9,075.67	3,937.00	72,605.36	31,496.00	41,109.36	130.52%	新生高第六次招標詳細分析表104	
1.5.33	施工告示牌(89cm*269cm)	座	43	10,937.34	4,947.00	470,305.62	212,721.00	257,584.62	121.09%	新生高第六次招標詳細分析表105	
1.5.34	施工告示牌(169cm*269cm)	座	28	12,799.02	8,785.00	358,372.56	245,980.00	112,392.56	45.69%	新生高第六次招標詳細分析表106	
1.5.35	資訊可變標誌	處	3	46,541.92	100,980.00	139,625.76	302,940.00	-163,314.24	-53.91%	新生高第六次招標詳細分析表107	
1.5.36	影像監視系統	處	9	186,167.67	91,892.00	1,675,509.03	827,028.00	848,481.03	102.59%	新生高第六次招標詳細分析表108	
1.5.37	大型牌面門型標誌架構造物	座	9	619,106.66	521,228.00	5,571,959.94	4,691,052.00	880,907.94	18.78%	新生高第六次招標詳細分析表109	
1.5.38	CMS門型標誌架構造物	座	3	619,106.66	521,227.84	1,857,319.98	1,563,683.52	293,636.46	18.78%	新生高第六次招標詳細分析表110	
1.5.39	CMS柱立式標誌架構造物	座	3	19,334.51	17,537.82	58,003.53	52,613.46	5,390.07	10.24%	新生高第六次招標詳細分析表111	
1.5.40	CCTV柱立式標誌架構造物	座	6	48,619.97	41,463.60	291,719.82	248,781.60	42,938.22	17.26%	新生高第六次招標詳細分析表112	
1.5.41	交控管拉線箱	個	55	1,217.54	1,368.80	66,964.70	75,284.00	-8,319.30	-11.05%	新生高第六次招標詳細分析表113	
1.5.42	交控設備控制器基礎	座	26	5,799.18	1,737.00	150,778.68	45,162.00	105,616.68	233.86%	新生高第六次招標詳細分析表114	

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
1.5.43	預埋交控管(2"PVC管)	M	4200	251.33	62.00	1,055,586.00	260,400.00	795,186.00	305.37%	新生高第六次招標詳細分析表115	
1.5.44	預埋交控管(3"PVC管)	M	4200	158.24	113.00	664,608.00	474,600.00	190,008.00	40.04%	新生高第六次招標詳細分析表116	
(六)	照明工程		1			10,669,630.29	15,523,492.00	-4,853,861.71	-31.27%		
1.6.1	高低雙臂桿H=8M	支	43	23,010.32	44,677.00	989,443.76	1,921,111.00	-931,667.24	-48.50%	新生高第六次招標詳細分析表117	
1.6.2	單臂燈柱 ，H=8M	支	113	20,632.04	36,225.00	2,331,420.52	4,093,425.00	-1,762,004.48	-43.04%	新生高第六次招標詳細分析表118	
1.6.3	單臂燈柱 ，H=6M(匝道)	支	41	20,632.04	16,905.00	845,913.64	693,105.00	152,808.64	22.05%	新生高第六次招標詳細分析表119	
1.6.4	路燈燈具(含燈泡)，220V 250W	盞	197	7,913.99	9,660.00	1,559,056.03	1,903,020.00	-343,963.97	-18.07%	新生高第六次招標詳細分析表120	
1.6.5	矮燈燈具(含燈泡)，220V 18Wx2	盞	257	2,890.25	15,939.00	742,794.25	4,096,323.00	-3,353,528.75	-81.87%	新生高第六次招標詳細分析表121	
1.6.6	複金屬燈具(含燈泡)，220V 70W	盞	64	5,303.91	19,320.00	339,450.24	1,236,480.00	-897,029.76	-72.55%	新生高第六次招標詳細分析表122	
1.6.7	電表箱&總開關箱	座	2	48,600.94	27,410.00	97,201.88	54,820.00	42,381.88	77.31%	新生高第六次招標詳細分析表123	
1.6.8	立柱式電源開關箱(56x70x30cm)及基座(含烤漆)	座	18	71,162.59	13,886.00	1,280,926.62	249,948.00	1,030,978.62	412.48%	新生高第六次招標詳細分析表124	
1.6.9	無熔絲斷路器 3P 100AT 380V 30KA	只	2	7,887.93	2,898.00	15,775.86	5,796.00	9,979.86	172.19%	新生高第六次招標詳細分析表125	

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
1.6.10	無熔絲斷路器 3P 75AT 380V 30KA	只	2	7,887.93	2,898.00	15,775.86	5,796.00	9,979.86	172.19%	新生高第六次招標詳細分析表126	
1.6.11	無熔絲斷路器 3P 20AT 380V 10KA	只	8	3,831.32	1,449.00	30,650.56	11,592.00	19,058.56	164.41%	新生高第六次招標詳細分析表127	
1.6.12	無熔絲斷路器 2P 100AT 220V 10KA	只	10	752.12	2,173.00	7,521.20	21,730.00	-14,208.80	-65.39%	新生高第六次招標詳細分析表128	
1.6.13	漏電型無熔絲斷路器 3P 20AT 380V 30KA 300ma 0.1sec	只	8	13,841.56	7,631.00	110,732.48	61,048.00	49,684.48	81.39%	新生高第六次招標詳細分析表129	
1.6.14	漏電型無熔絲斷路器 2P 25AT 220V 10KA 300ma 0.1sec	只	30	13,841.56	4,095.00	415,246.80	122,850.00	292,396.80	238.01%	新生高第六次招標詳細分析表130	
1.6.15	漏電型無熔絲斷路器 3P 15AT 380V 10KA 300ma 0.1sec	只	8	13,841.56	5,132.00	110,732.48	41,056.00	69,676.48	169.71%	新生高第六次招標詳細分析表131	
1.6.16	漏電型無熔絲斷路器 2P 20AT 220V 10KA 300ma 0.1sec	只	8	11,744.39	3,924.00	93,955.12	31,392.00	62,563.12	199.30%	新生高第六次招標詳細分析表132	
1.6.17	現有路燈拆除搬運至業主指定位置	式	1	1,396,257.47	400,000.00	1,396,257.47	400,000.00	996,257.47	249.06%	新生高第六次招標詳細價目表W012711004	W012711004
1.6.18	備品:高低雙臂桿H=8M	支	2	19,547.60	37,000.00	39,095.20	74,000.00	-34,904.80	-47.17%	新生高第六次招標詳細價目表1652611215	1652611215
1.6.19	備品:單臂燈柱 ，H=8M	支	6	17,685.93	30,000.00	106,115.58	180,000.00	-73,884.42	-41.05%	新生高第六次招標詳細價目表1652611315	1652611315
1.6.20	備品:單臂燈柱 ，H=6M(匝道)	支	2	17,685.93	14,000.00	35,371.86	28,000.00	7,371.86	26.33%	新生高第六次招標詳細價目表1652611514	1652611514

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
1.6.21	備品:路燈燈具(含燈泡)，220V 250W	盞	10	5,307.64	7,200.00	53,076.40	72,000.00	-18,923.60	-26.28%	新生高第六次招標詳細價目表1652632015	1652632015
1.6.22	備品:矮燈燈具(含燈泡)，220V 18Wx2	盞	13	3,026.16	12,000.00	39,340.08	156,000.00	-116,659.92	-74.78%	新生高第六次招標詳細價目表1652632045	1652632045
1.6.23	備品:複金屬燈具(含燈泡)，220V 70W	盞	4	3,444.10	16,000.00	13,776.40	64,000.00	-50,223.60	-78.47%	新生高第六次招標詳細價目表1652632055	1652632055
(七)	照明系統埋管線工程		1			11,411,196.83	3,653,755.00	7,757,441.83	212.31%		
1.7.1	PVC管及埋設，28mmφ，t=3.0mm	M	110	26.06	26.00	2,866.60	2,860.00	6.60	0.23%	新生高第六次招標詳細分析表133	
1.7.2	PVC管及埋設，52mmφ，t=4.0mm	M	12710	61.43	60.00	780,775.30	762,600.00	18,175.30	2.38%	新生高第六次招標詳細分析表134	
1.7.3	PVC管及埋設，80mmφ，t=5.5mm	M	130	70.74	97.00	9,196.20	12,610.00	-3,413.80	-27.07%	新生高第六次招標詳細分析表135	
1.7.4	EMT 63導線管及明管配置	M	2849	673.00	172.00	1,917,377.00	490,028.00	1,427,349.00	291.28%	新生高第六次招標詳細分析表136	
1.7.5	GIP 82 厚鋼導線管及埋設	M	738	760.50	417.00	561,249.00	307,746.00	253,503.00	82.37%	新生高第六次招標詳細分析表137	
1.7.6	XLPE電纜(600V 3/C 22mm2)	M	7100	336.03	98.00	2,385,813.00	695,800.00	1,690,013.00	242.89%	新生高第六次招標詳細分析表138	
1.7.7	XLPE電纜(600V 1/C 2.0mm)	M	220	13.03	7.00	2,866.60	1,540.00	1,326.60	86.14%	新生高第六次招標詳細分析表139	
1.7.8	XLPE電纜(600V 1/C 5.5mm2)	M	275	29.78	17.00	8,189.50	4,675.00	3,514.50	75.18%	新生高第六次招標詳細分析表140	

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
1.7.9	XLPE電纜(600V 1/C 8mm2)	M	55	39.09	23.00	2,149.95	1,265.00	884.95	69.96%	新生高第六次招標詳細分析表141	
1.7.10	XLPE電纜(600V 1/C 22mm2)	M	14254	99.61	33.00	1,419,840.94	470,382.00	949,458.94	201.85%	新生高第六次招標詳細分析表142	
1.7.11	XLPE電纜(600V 1/C 38mm2)	M	11	170.34	158.00	1,873.74	1,738.00	135.74	7.81%	新生高第六次招標詳細分析表143	
1.7.12	XLPE電纜(600V 1/C 60mm2)	M	55	280.18	239.00	15,409.90	13,145.00	2,264.90	17.23%	新生高第六次招標詳細分析表144	
1.7.13	XLPE電纜(600V 1/C 80mm2)	M	22	364.89	333.00	8,027.58	7,326.00	701.58	9.58%	新生高第六次招標詳細分析表145	
1.7.14	管溝開挖及回填	M	220	231.54	307.00	50,938.80	67,540.00	-16,601.20	-24.58%	新生高第六次招標詳細分析表146	
1.7.15	現有路燈管線拆除	式	1	1,396,257.47	300,000.00	1,396,257.47	300,000.00	1,096,257.47	365.42%	新生高第六次招標詳細價目表W012711000S4	W012711000S4
1.7.16	現有開關箱管線拆除搬運至業主指定位置	式	1	1,396,257.47	250,000.00	1,396,257.47	250,000.00	1,146,257.47	458.50%	新生高第六次招標詳細價目表W0127110010	W0127110010
1.7.17	其他現有管線配合遷移或拆除	式	1	1,117,005.98	127,500.00	1,117,005.98	127,500.00	989,505.98	776.08%	新生高第六次招標詳細價目表W0127110015	W0127110015(含島頭燈銜接至新設回路)
1.7.18	現有停車場壁燈不亮修護	式	1	55,850.30	50,000.00	55,850.30	50,000.00	5,850.30	11.70%	新生高第六次招標詳細價目表W0127110021	W0127110021(含線路查修、路燈開關箱NFB、 E

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
1.7.19	無線網路預留接線盒(含配管線)	式	1	139,625.75	32,000.00	139,625.75	32,000.00	107,625.75	336.33%	新生高第六次招標詳細價目表W0127110022	W0127110022
1.7.20	台電相關之申請及送審	式	1	139,625.75	55,000.00	139,625.75	55,000.00	84,625.75	153.87%	新生高第六次招標詳細價目表W0127110020	W0127110020
(八)	景觀工程		1			218,315,064.17	156,846,120.53	61,468,943.64	39.19%		
1	假設工程		1	38,689,202.06		38,689,202.06	8,725,008.15	29,964,193.91	343.43%		
1.8.1.1	機械拆除，鋼筋混凝土，含運費	M3	3679	1,795.12	740.00	6,604,246.48	2,722,460.00	3,881,786.48	142.58%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.1.2	機械拆除，無筋混凝土，含運費	M3	1860	1,231.03	450.00	2,289,715.80	837,000.00	1,452,715.80	173.56%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.1.3	瀝青混凝土面層刨除，平均厚5.0cm，刨除機1.2m寬	M2	52700	71.90	13.66	3,789,130.00	719,882.00	3,069,248.00	426.35%	新生高第六次招標詳細分析表6	
1.8.1.4	餘方自行處理(含水土保持)，總重35t傾卸貨車	B.M3	4135	868.29	411.09	3,590,379.15	1,699,857.15	1,890,522.00	111.22%	新生高第六次招標詳細分析表11	
1.8.1.5	施工測量，放樣，土木及水利等構造物	M2	52700	390.02	15.67	20,554,054.00	825,809.00	19,728,245.00	2388.96%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.1.6	設施物吊裝及移設	式	1	1,861,676.63	1,920,000.00	1,861,676.63	1,920,000.00	-58,323.37	-3.04%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
〔二〕	土木工程		1	155,333,814.78		155,333,814.78	134,635,743.46	20,698,071.32	15.37%		
1.8.2.1	節點橋體包板，(忠孝段)	式	1	9,978,636.02	8,593,666.67	9,978,636.02	8,593,666.67	1,384,969.35	16.12%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.2	節點橋體包板，(八德段)	式	1	9,327,049.02	8,139,333.33	9,327,049.02	8,139,333.33	1,187,715.69	14.59%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.3	節點橋體包板，(南京段)	式	1	11,281,810.02	9,308,333.33	11,281,810.02	9,308,333.33	1,973,476.69	21.20%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.4	節點橋體包板，(民權段)	式	1	11,086,333.92	9,276,666.67	11,086,333.92	9,276,666.67	1,809,667.25	19.51%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.5	造型弧牆	座	1	138,779.33	173,000.00	138,779.33	173,000.00	-34,220.67	-19.78%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.6	造型列柱	座	5	26,767.64	33,000.00	133,838.20	165,000.00	-31,161.80	-18.89%	工信公司訪價三家廠商平均價格	

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
1.8.2.7	木棧道平台	M2	569	11,262.95	6,800.00	6,408,618.55	3,869,200.00	2,539,418.55	65.63%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.8	石板鋪面	M2	174	5,226.17	3,533.33	909,353.58	614,799.42	294,554.16	47.91%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.9	人行道面層，鋪面磚(高壓)，含伸縮縫	M2	4579	1,460.48	2,013.33	6,687,537.92	9,219,038.07	-2,531,500.15	-27.46%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.10	鋼筋混凝土緣石，預鑄，20≦底寬＜25cm ，35≦全高＜40cm	M	6582	605.05	1,060.00	3,982,439.10	6,976,920.00	-2,994,480.90	-42.92%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.11	散步道，<W=3M>	M	1147	2,822.43	3,686.67	3,237,327.21	4,228,610.49	-991,283.28	-23.44%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.12	車阻圓球	座	81	25,201.40	5,366.67	2,041,313.40	434,700.27	1,606,613.13	369.59%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.13	阻車柱	座	122	5,733.13	4,466.67	699,441.86	544,933.74	154,508.12	28.35%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.14	自行車停放架	組	118	3,416.18	1,896.33	403,109.24	223,766.94	179,342.30	80.15%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.15	植穴	座	18	3,066.86	2,755.00	55,203.48	49,590.00	5,613.48	11.32%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.16	階梯草坡	M	52	14,457.02	3,556.33	751,765.04	184,929.16	566,835.88	306.52%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.17	RC階梯	M2	163	10,268.02	10,833.33	1,673,687.26	1,765,832.79	-92,145.53	-5.22%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.18	枕木飾牆	M	244	51,445.90	5,433.33	12,552,799.60	1,325,732.52	11,227,067.08	846.86%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.19	框景端牆	座	1	59,417.70	63,333.33	59,417.70	63,333.33	-3,915.63	-6.18%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.20	玻璃擋牆	M	85	8,214.96	17,066.67	698,271.60	1,450,666.95	-752,395.35	-51.87%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.21	農安街休憩廣場	式	1	1,267,201.61	2,454,940.00	1,267,201.61	2,454,940.00	-1,187,738.39	-48.38%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.22	螺旋廣場鋪面	式	1	3,236,645.77	3,629,666.67	3,236,645.77	3,629,666.67	-393,020.90	-10.83%	工信公司訪價三家廠商平均價格	

項次	項目及說明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備註
1.8.2.23	光帶立牆	M	279	26,074.19	16,900.00	7,274,699.01	4,715,100.00	2,559,599.01	54.29%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.24	電箱隔屏	M	71	17,968.69	12,131.67	1,275,776.99	861,348.57	414,428.42	48.11%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.25	籃球架，(活動式)	座	1	19,221.76	126,666.67	19,221.76	126,666.67	-107,444.91	-84.82%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.26	光牆	M	49	20,663.67	20,913.33	1,012,519.83	1,024,753.17	-12,233.34	-1.19%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.27	矮花台	M	715	1,850.86	1,730.00	1,323,364.90	1,236,950.00	86,414.90	6.99%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.28	岩砌立牆	M	12	32,585.25	41,956.67	391,023.00	503,480.04	-112,457.04	-22.34%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.29	虹彩造型立牆	座	1	186,374.79	275,633.33	186,374.79	275,633.33	-89,258.54	-32.38%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.30	光之舞台	M2	187	10,897.18	11,933.33	2,037,772.66	2,231,532.71	-193,760.05	-8.68%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.31	光椅	M	35	7,046.44	7,835.00	246,625.40	274,225.00	-27,599.60	-10.06%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.32	護欄座椅	M	15	17,690.30	18,676.67	265,354.50	280,150.05	-14,795.55	-5.28%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.33	洗石子，牆面	M2	2045	1,396.29	1,300.00	2,855,413.05	2,658,500.00	196,913.05	7.41%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.34	山形剪影立牆	M	110	14,062.67	13,793.33	1,546,893.70	1,517,266.30	29,627.40	1.95%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.35	籃球場圍網	M	74	8,540.52	9,035.00	631,998.48	668,590.00	-36,591.52	-5.47%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.36	休憩亭	座	4	97,010.51	143,433.00	388,042.04	573,732.00	-185,689.96	-32.37%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.37	造型燈箱	座	6	82,824.23	77,000.00	496,945.38	462,000.00	34,945.38	7.56%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.38	乾式造景	M2	335	3,141.04	3,845.67	1,052,248.40	1,288,299.45	-236,051.05	-18.32%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.39	原有景石吊運	式	1	14,288.34	288,333.33	14,288.34	288,333.33	-274,044.99	-95.04%	工信公司訪價三家廠商平均價格	

項次	項目及說明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備註
1.8.2.40	欄杆TYP-A	M	137	12,108.05	9,690.00	1,658,802.85	1,327,530.00	331,272.85	24.95%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.41	欄杆TYP-B	M	1849	13,303.04	10,820.00	24,597,320.96	20,006,180.00	4,591,140.96	22.95%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.42	欄杆TYP-C	M	286	7,921.34	9,253.33	2,265,503.24	2,646,452.38	-380,949.14	-14.39%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.43	欄杆TYP-D	M	120	4,873.76	6,940.00	584,851.20	832,800.00	-247,948.80	-29.77%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.44	瀝青混凝土鋪面，粗粒料9.5mm，黏度AC-20	M3	2635	5,592.85	5,427.00	14,737,159.75	14,300,145.00	437,014.75	3.06%	新生高第六次招標詳細分析表1	
1.8.2.45	瀝青黏層，快凝油溶瀝青，RC-70	M2	52700	19.50	7.34	1,027,650.00	386,818.00	640,832.00	165.67%	新生高第六次招標詳細分析表4	
1.8.2.46	標線，熱塑性塑膠，反光，厚2mm	M2	1134	210.37	306.67	238,559.58	347,763.78	-109,204.20	-31.40%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.47	養護隊圍牆	M	165	15,311.56	18,100.00	2,526,407.40	2,986,500.00	-460,092.60	-15.41%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.2.48	養護隊軌道門	座	1	68,418.14	122,333.33	68,418.14	122,333.33	-53,915.19	-44.07%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
[三]	植栽綠化工程		1	5,600,742.18		5,600,742.18	6,014,376.16	-413,633.98	-6.88%		
1.8.3.1	灌木，福木	株	31	2,595.83	2,633.33	80,470.73	81,633.23	-1,162.50	-1.42%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.3.2	灌木，變葉木，(H=45-50cm，W≧30cm)	株	1416	78.52	86.67	111,184.32	122,724.72	-11,540.40	-9.40%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.3.3	灌木，春不老，(H=45-50cm，W≧30cm)	株	6087	55.24	85.00	336,245.88	517,395.00	-181,149.12	-35.01%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.3.4	灌木，平戶杜鵑，(H=45-50cm，W≧30cm)	株	1377	73.87	85.00	101,718.99	117,045.00	-15,326.01	-13.09%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.3.5	灌木，月橘，(H=35-40cm，W≧25cm)	株	950	50.58	85.00	48,051.00	80,750.00	-32,699.00	-40.49%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.3.6	灌木，斑葉女貞，(H=35-40cm，W≧25cm)	株	606	497.40	85.00	301,424.40	51,510.00	249,914.40	485.18%	工信公司訪價三家廠商平均價格	

項次	項目及說明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備註
1.8.3.7	灌木，斑葉鵝掌藤，(H=25-30cm，W≧20cm)	株	2579	97.15	81.67	250,549.85	210,626.93	39,922.92	18.95%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.3.8	灌木，錫蘭葉下珠，(H=35-40cm，W≧30cm)	株	3606	162.30	81.67	585,253.80	294,502.02	290,751.78	98.73%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.3.9	灌木，六月雪，(H=25-30cm，W≧20cm)	株	4470	73.87	75.00	330,198.90	335,250.00	-5,051.10	-1.51%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.3.10	灌木，朱蕉，(H=50-55cm，W≧30cm)	株	2764	50.58	71.67	139,803.12	198,095.88	-58,292.76	-29.43%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.3.11	灌木，黃金金露花，(H=25-30cm，W≧20cm)	株	2360	50.58	71.67	119,368.80	169,141.20	-49,772.40	-29.43%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.3.12	灌木，文殊蘭，(H=40-45cm，W≧30cm)	株	2310	50.58	71.67	116,839.80	165,557.70	-48,717.90	-29.43%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.3.13	灌木，蜘株百合，(H=35-40cm，W≧35cm)	株	7410	50.58	75.00	374,797.80	555,750.00	-180,952.20	-32.56%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.3.14	灌木，斑葉月桃，(H=50-60cm，W≧40cm)	株	1005	50.58	75.00	50,832.90	75,375.00	-24,542.10	-32.56%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.3.15	草花地被，短葉虎尾蘭，(H=10-15cmm)	株	6440	79.06	71.67	509,146.40	461,554.80	47,591.60	10.31%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.3.16	草花地被，合果芋，(H=25-30cmm，W≧30cm)	株	329	37.17	73.33	12,228.93	24,125.57	-11,896.64	-49.31%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.3.17	草花地被，小蚌蘭，(H=10-15cmm，W≧10cm)	株	6011	37.17	56.67	223,428.87	340,643.37	-117,214.50	-34.41%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.3.18	草花地被，馬利筋，(H=30-35cmm，W≧10cm)	株	520	37.17	65.00	19,328.40	33,800.00	-14,471.60	-42.82%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.3.19	草花地被，馬蘭，(H=10cmm，W≧10cm)	株	1025	37.17	46.67	38,099.25	47,836.75	-9,737.50	-20.36%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.3.20	草花地被，白紋草，(H=10cmm，W≧10cm)	株	4194	37.17	48.33	155,890.98	202,696.02	-46,805.04	-23.09%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.3.21	草花地被，沿階草，(H=10cmm，W≧10cm)	株	3827	37.17	48.33	142,249.59	184,958.91	-42,709.32	-23.09%	工信公司訪價三家廠商平均價格	

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
1.8.3.22	草花地被，南美蟛蜞菊，(W≧15cm)	株	400	37.17	43.33	14,868.00	17,332.00	-2,464.00	-14.22%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.3.23	草花地被，薜荔	株	128	37.17	65.00	4,757.76	8,320.00	-3,562.24	-42.82%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.3.24	草花地被，地毯草	M2	2214	60.03	146.67	132,906.42	324,727.38	-191,820.96	-59.07%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.3.25	客土施放	C.M3	2405	516.62	536.67	1,242,471.10	1,290,691.35	-48,220.25	-3.74%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.3.26	喬木，移植	株	26	2,520.86	1,500.00	65,542.36	39,000.00	26,542.36	68.06%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
1.8.3.27	樹木修剪	式	1	93,083.83	63,333.33	93,083.83	63,333.33	29,750.50	46.97%	工信公司訪價三家廠商平均價格	
[四]	噴灌系統設置工程		1	18,691,305.15		18,691,305.15	7,470,992.76	11,220,312.39	150.19%		
1.8.4.1	5HP陸上型灌溉泵浦	組	8	32,579.34	29,000.00	260,634.72	232,000.00	28,634.72	12.34%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW001	M02931RW001#
1.8.4.2	不鏽鋼屋外型開關箱	組	8	69,812.87	9,000.00	558,502.96	72,000.00	486,502.96	675.70%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW002	M02931RW002#
1.8.4.3	噴灌十站自動控制器	組	3	465.42	16,000.00	1,396.26	48,000.00	-46,603.74	-97.09%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW003	M02931RW003#
1.8.4.4	噴灌八站自動控制器	組	2	465.42	14,000.00	930.84	28,000.00	-27,069.16	-96.68%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW004	M02931RW004#
1.8.4.5	噴灌六站自動控制器	組	2	465.42	12,000.00	930.84	24,000.00	-23,069.16	-96.12%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW005	M02931RW005#
1.8.4.6	噴灌四站自動控制器	組	1	465.42	9,000.00	465.42	9,000.00	-8,534.58	-94.83%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW006	M02931RW006#

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
1.8.4.7	雨水感知器	組	8	930.84	2,500.00	7,446.72	20,000.00	-12,553.28	-62.77%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW007	M02931RW007#
1.8.4.8	2" 過濾器	組	8	2,327.10	2,560.00	18,616.80	20,480.00	-1,863.20	-9.10%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW008	M02931RW008#
1.8.4.9	2" 逆止閥	組	8	2,866.98	656.00	22,935.84	5,248.00	17,687.84	337.04%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW009	M02931RW009#
1.8.4.10	2" 防震軟管	組	8	1,117.01	1,600.00	8,936.08	12,800.00	-3,863.92	-30.19%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW010	M02931RW010#
1.8.4.11	2"電磁閥	組	118	17,592.84	5,000.00	2,075,955.12	590,000.00	1,485,955.12	251.86%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW011	M02931RW011#
1.8.4.12	2"閘門凡而	只	134	3,914.18	300.00	524,500.12	40,200.00	484,300.12	1204.73%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW012	M02931RW012#
1.8.4.13	方型塑鋼閥箱	只	59	4,654.19	2,000.00	274,597.21	118,000.00	156,597.21	132.71%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW013	M02931RW013#
1.8.4.14	PVC給水配管	M	4800	279.25	56.00	1,340,400.00	268,800.00	1,071,600.00	398.66%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW014	M02931RW014#
1.8.4.15	電源管(含內線)	M	3500	279.25	40.00	977,375.00	140,000.00	837,375.00	598.13%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW015	M02931RW015#
1.8.4.16	1/2"自動噴頭 type A	組	1464	111.70	288.00	163,528.80	421,632.00	-258,103.20	-61.22%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW016	M02931RW016#
1.8.4.17	1/2"自動噴頭 type B	組	210	111.70	288.00	23,457.00	60,480.00	-37,023.00	-61.22%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW017	M02931RW017#

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
1.8.4.18	轉接提昇管1/2"	組	1674	139.63	150.00	233,740.62	251,100.00	-17,359.38	-6.91%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW018	M02931RW018#
1.8.4.19	3"保護套	組	837	465.42	185.00	389,556.54	154,845.00	234,711.54	151.58%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW019	M02931RW019#
1.8.4.20	連接給水管水源	處	8	1,861.68	5,000.00	14,893.44	40,000.00	-25,106.56	-62.77%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW020	M02931RW020#
1.8.4.21	電源引入	處	8	930.84	5,000.00	7,446.72	40,000.00	-32,553.28	-81.38%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW021	M02931RW021#
1.8.4.22	噴頭閥接安裝調整	組	837	465.42	100.00	389,556.54	83,700.00	305,856.54	365.42%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW022	M02931RW022#
1.8.4.23	電磁閥安裝調整	組	59	1,396.26	900.00	82,379.34	53,100.00	29,279.34	55.14%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW023	M02931RW023#
1.8.4.24	馬達及首部安裝	組	8	1,861.68	6,000.00	14,893.44	48,000.00	-33,106.56	-68.97%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW024	M02931RW024#
1.8.4.25	主控制器及配電盤安裝	組	8	2,327.10	6,000.00	18,616.80	48,000.00	-29,383.20	-61.22%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW025	M02931RW025#
1.8.4.26	控制箱組立	組	8	2,792.51	5,000.00	22,340.08	40,000.00	-17,659.92	-44.15%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW026	M02931RW026#
1.8.4.27	分站閥組安裝	組	59	279.25	600.00	16,475.75	35,400.00	-18,924.25	-53.46%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW027	M02931RW027#
1.8.4.28	幫浦基礎	組	8	1,861.68	5,500.00	14,893.44	44,000.00	-29,106.56	-66.15%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW028	M02931RW028#

項次	項目及說明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備註
1.8.4.29	雨水感知器安裝	組	8	111.70	2,000.00	893.60	16,000.00	-15,106.40	-94.42%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW029	M02931RW029#
1.8.4.30	閥箱組立	組	59	1,861.68	600.00	109,839.12	35,400.00	74,439.12	210.28%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW030	M02931RW030#
1.8.4.31	防水接頭	只	158	139.63	300.00	22,061.54	47,400.00	-25,338.46	-53.46%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW031	M02931RW031#
1.8.4.32	3T蓄水桶	只	16	26,063.47	14,000.00	417,015.52	224,000.00	193,015.52	86.17%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW032	M02931RW032#
1.8.4.33	水位控制器	只	16	4,654.19	1,500.00	74,467.04	24,000.00	50,467.04	210.28%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW033	M02931RW033#
1.8.4.34	蓄水桶固定	組	16	1,861.68	4,000.00	29,786.88	64,000.00	-34,213.12	-53.46%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW034	M02931RW034#
1.8.4.35	配管配線另料及五金	組	1	139,625.75	80,000.00	139,625.75	80,000.00	59,625.75	74.53%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW035	M02931RW035#
1.8.4.36	配管配線工資	M	4800	297.87	90.00	1,429,776.00	432,000.00	997,776.00	230.97%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW036	M02931RW036#
1.8.4.37	3"不鏽鋼套管	M	290	1,396.26	450.00	404,915.40	130,500.00	274,415.40	210.28%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW042	M02931RW042#
1.8.4.38	挖埋及回填工資	M	4800	279.25	180.00	1,340,400.00	864,000.00	476,400.00	55.14%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW037	M02931RW037#
1.8.4.39	全區試車調整	工	30	2,978.68	2,500.00	89,360.40	75,000.00	14,360.40	19.15%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW038	M02931RW038#

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
1.8.4.40	教育訓練	式	1	1,861,676.63	20,000.00	1,861,676.63	20,000.00	1,841,676.63	9208.38%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW039	M02931RW039#
1.8.4.41	運雜費	式	1	558,502.99	80,000.00	558,502.99	80,000.00	478,502.99	598.13%	新生高第六次招標詳細價目表M02931RW040	M02931RW040#
1.8.4.42	噴灌機房結構	座	8	593,447.73	303,738.47	4,747,581.84	2,429,907.76	2,317,674.08	95.38%	新生高第六次招標詳細分析表221	
二	松江大橋		1			172,466,625.80	149,446,676.06	23,019,949.74	15.40%		
(一)	道路工程		1			7,030,244.05	5,273,679.06	1,756,564.99	33.31%		
2.1.1	瀝青混凝土鋪面，粗粒料9.5mm，黏度AC-20	M3	895	5,592.85	5,427.00	5,005,600.75	4,857,165.00	148,435.75	3.06%	中山二橋第七次招標單價分析表3	
2.1.2	瀝青黏層，快凝油溶瀝青，RC-70	M2	23125	19.50	7.34	450,937.50	169,737.50	281,200.00	165.67%	中山二橋第七次招標單價分析表6	
2.1.3	瀝青混凝土面層刨除，平均厚5.0cm，刨除機1.2m寬	M2	1289	71.90	13.66	92,679.10	17,607.74	75,071.36	426.35%	新生高第六次招標詳細分析表6	
2.1.4	瀝青混凝土面層刨除，平均厚10.0cm，刨除機1.2m寬	M2	10918	135.65	20.99	1,481,026.70	229,168.82	1,251,857.88	546.26%	新生高第六次招標詳細分析表7	
(二)	橋梁工程		1			106,346,835.05	81,519,119.00	24,827,716.05	30.46%		
2.2.1	構造物開挖，(機械挖，0.7～0.79m3開挖機)	B.M3	1260	62.41	52.00	78,636.60	65,520.00	13,116.60	20.02%	新生高第六次招標詳細分析表9	
2.2.2	構造物回填，回填及夯實，機具夯實	C.M3	1189	400.26	220.00	475,909.14	261,580.00	214,329.14	81.94%	中山二橋第七次招標單價分析表65	
2.2.3	餘方自行處理(含水土保持)，總重35t傾卸貨車	B.M3	71	868.29	368.14	61,648.59	26,138.14	35,510.45	135.86%	新生高第六次招標詳細分析表11	
2.2.4	結構用混凝土，預拌，350kgf/cm2(含人工)	M3	38	3,530.66	3,609.00	134,165.08	137,142.00	-2,976.92	-2.17%	新生高第六次招標詳細分析表222	

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
2.2.5	結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2(含人工)	M3	260	3,005.68	3,121.00	781,476.80	811,460.00	-29,983.20	-3.69%	中山二橋第七次招標單價分析表21	
2.2.6	350 kg/cm2無收縮水泥砂漿	M3	17	14,420.67	15,145.00	245,151.39	257,465.00	-12,313.61	-4.78%	新生高第六次招標詳細分析表223	
2.2.7	280 kg/cm2無收縮水泥砂漿	M3	85	12,471.12	12,928.00	1,060,045.20	1,098,880.00	-38,834.80	-3.53%	新生高第六次招標詳細分析表14	
2.2.8	350 kg/cm2無收縮混凝土	M3	37	8,603.24	7,015.00	318,319.88	259,555.00	58,764.88	22.64%	新生高第六次招標詳細分析表15	
2.2.9	280 kg/cm2無收縮混凝土	M3	28	1,444.35	6,041.00	40,441.80	169,148.00	-128,706.20	-76.09%	新生高第六次招標詳細分析表16	
2.2.10	鋼筋，SD420W	T	44	38,825.21	39,455.00	1,708,309.24	1,736,020.00	-27,710.76	-1.60%	中山二橋第七次招標單價分析表25	
2.2.11	鋼筋，SD280	T	27	36,549.32	36,346.00	986,831.64	981,342.00	5,489.64	0.56%	中山二橋第七次招標單價分析表9	
2.2.12	場鑄結構混凝土用模板，普通，(乙種，擋土牆，橋台，車行箱涵等)	M2	1068	660.89	454.00	705,830.52	484,870.93	220,959.59	45.57%	中山二橋第七次招標單價分析表26	
2.2.13	鋼鈑補強製作及安裝,A36	T	268	74,504.29	53,231.00	19,967,149.72	14,265,908.00	5,701,241.72	39.96%	新生高第六次招標詳細分析表20	
2.2.14	鋼板外露表面塗裝	M2	3080	484.10	633.00	1,491,028.00	1,949,640.00	-458,612.00	-23.52%	新生高第六次招標詳細分析表21	
2.2.15	鋼板內面防銹底漆	M2	3080	800.52	386.00	2,465,601.60	1,188,880.00	1,276,721.60	107.39%	新生高第六次招標詳細分析表22	
2.2.16	鋼管支撐架	M3	20333	1,200.87	379.00	24,417,289.71	7,706,207.00	16,711,082.71	216.85%	新生高第六次招標詳細分析表23	
2.2.17	化學黏著錨筋，36mmϕ，L=54cm	支	56	670.21	1,095.00	37,531.76	61,320.00	-23,788.24	-38.79%	新生高第六次招標詳細分析表24	
2.2.18	化學黏著錨筋，22mmϕ，L=33cm	支	6298	502.66	308.00	3,165,752.68	1,939,784.00	1,225,968.68	63.20%	新生高第六次招標詳細分析表27	

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
2.2.19	化學黏著錨筋，16mmϕ，L=24cm	支	3576	484.04	119.00	1,730,927.04	425,544.00	1,305,383.04	306.76%	新生高第六次招標詳細分析表28	
2.2.20	化學黏著錨筋，13mmϕ，L=20cm	支	14905	465.42	96.00	6,937,085.10	1,430,880.00	5,506,205.10	384.81%	新生高第六次招標詳細分析表29	
2.2.21	化學錨栓(M16 L=17cm)	支	5945	390.96	960.00	2,324,257.20	5,707,200.00	-3,382,942.80	-59.28%	新生高第六次招標詳細分析表30	
2.2.22	化學錨栓(M16 L=10cm)	支	432	651.58	830.00	281,482.56	358,560.00	-77,077.44	-21.50%	新生高第六次招標詳細分析表224	
2.2.23	既有鋼筋混凝土打除	B.M3	348	828.91	823.00	288,460.68	286,404.00	2,056.68	0.72%	新生高第六次招標詳細分析表31	
2.2.24	既有鋼筋混凝土運棄	B.M3	348	891.74	384.00	310,325.52	133,632.00	176,693.52	132.22%	新生高第六次招標詳細分析表32	
2.2.25	拆除既有伸縮縫	M	270	5,070.28	4,789.50	1,368,975.60	1,293,165.43	75,810.17	5.86%	新生高第六次招標詳細分析表33	
2.2.26	混凝土表面清理及打毛	M2	3818	204.79	350.00	781,888.22	1,336,300.00	-554,411.78	-41.49%	新生高第六次招標詳細分析表34	
2.2.27	基礎錨碇螺栓(A307)	T	5	60,969.91	58,710.00	304,849.55	293,550.00	11,299.55	3.85%	新生高第六次招標詳細分析表35	
2.2.28	橋面伸縮縫，伸縮量5cm	M	97	40,026.05	19,145.00	3,882,526.85	1,857,065.00	2,025,461.85	109.07%	新生高第六次招標詳細分析表36	
2.2.29	橋面伸縮縫，伸縮量10cm	M	45	51,196.11	25,261.00	2,303,824.95	1,136,745.00	1,167,079.95	102.67%	新生高第六次招標詳細分析表37	
2.2.30	無縫伸縮縫，伸縮量5cm以下	M	22	32,579.34	32,211.00	716,745.48	708,642.00	8,103.48	1.14%	新生高第六次招標詳細分析表225	
2.2.31	鉸接板	M2	128	2,323.27	2,014.60	297,378.56	257,868.80	39,509.76	15.32%	新生高第六次招標詳細分析表38	
2.2.32	混凝土護欄(紐澤西護欄)	M	1298	3,827.98	3,369.60	4,968,718.04	4,373,740.80	594,977.24	13.60%	新生高第六次招標詳細分析表39	
2.2.33	混凝土中央分隔島	M	6	2,611.21	2,443.40	15,667.26	14,660.40	1,006.86	6.87%	新生高第六次招標詳細分析表40	
2.2.34	人造橡膠防震版	CM3	425600	4.65	1.00	1,979,040.00	425,600.00	1,553,440.00	365.00%	新生高第六次招標詳細分析表41	

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
2.2.35	鋼板外露防水處理及塗裝(第一型)	M2	251	1,211.04	988.00	303,971.04	247,988.00	55,983.04	22.57%	新生高第六次招標詳細分析表42	
2.2.36	鋼板外露防水處理及塗裝(第二型)	M2	1524	489.63	794.00	746,196.12	1,210,056.00	-463,859.88	-38.33%	新生高第六次招標詳細分析表226	
2.2.37	基隆河親水設施復舊	式	1	1,475,297.09	1,416,943.50	1,475,297.09	1,416,943.50	58,353.59	4.12%	新生高第六次招標詳細分析表227	
2.2.38	混凝土保護塗佈	M2	13362	428.20	845.00	5,721,608.40	11,290,890.00	-5,569,281.60	-49.33%	新生高第六次招標詳細分析表46	
2.2.39	隔音牆(H=2.0M)	M	1003	11,159.15	14,420.00	11,192,627.45	14,463,260.00	-3,270,632.55	-22.61%	新生高第六次招標詳細分析表47	
2.2.40	環養樹脂塗布	M2	35	446.81	303.00	15,638.35	10,605.00	5,033.35	47.46%	新生高第六次招標詳細分析表228	
2.2.41	混凝土表面油漆塗裝	M2	262	139.64	245.00	36,585.68	64,190.00	-27,604.32	-43.00%	新生高第六次招標詳細分析表48	
2.2.42	人工拆除,金屬欄杆及鐵件	式	1	221,638.96	-625,231.00	221,638.96	-625,231.00	846,869.96	135.45%	新生高第六次招標詳細分析表229	
(三)	排水工程		1			531,888.70	341,364.00	190,524.70	55.81%		
2.3.1	橋面洩水孔,A 型(W34*L54)	個	44	4,933.44	3,977.00	217,071.36	174,988.00	42,083.36	24.05%	新生高第六次招標詳細分析表230	
2.3.2	15cmΦ PVC排水管	M	232	520.34	324.00	120,718.88	75,168.00	45,550.88	60.60%	新生高第六次招標詳細分析表61	
2.3.3	20cmΦ PVC排水管	M	20	768.88	619.00	15,377.60	12,380.00	2,997.60	24.21%	新生高第六次招標詳細分析表62	
2.3.4	A型鍍鋅水管支架	支	24	930.83	329.00	22,339.92	7,896.00	14,443.92	182.93%	新生高第六次招標詳細分析表63	
2.3.5	B型鍍鋅水管支架	支	132	930.84	394.00	122,870.88	52,008.00	70,862.88	136.25%	新生高第六次招標詳細分析表64	
2.3.6	PVC三向接頭(含清除孔)	個	8	930.84	784.00	7,446.72	6,272.00	1,174.72	18.73%	新生高第六次招標詳細分析表65	

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
2.3.7	PVC三向接頭(不含清除孔)	個	8	930.83	649.00	7,446.64	5,192.00	2,254.64	43.43%	新生高第六次招標詳細分析表66	
2.3.8	15cm§ 鍍鋅鋼排水管	M	10	1,861.67	746.00	18,616.70	7,460.00	11,156.70	149.55%	新生高第六次招標詳細分析表67	
(四)	交通工程		1			475,306.80	527,463.00	-52,156.20	-9.89%		
2.4.1	標線，熱塑性塑膠，反光，厚2mm	M2	570	210.37	313.00	119,910.90	178,410.00	-58,499.10	-32.79%	新生高第六次招標詳細分析表74	
2.4.2	附掛式標誌拆除	套	30	236.43	162.00	7,092.90	4,860.00	2,232.90	45.94%	新生高第六次招標詳細分析表75	
2.4.3	附掛式標誌掛裝	套	30	153.59	203.00	4,607.70	6,090.00	-1,482.30	-24.34%	新生高第六次招標詳細分析表76	
2.4.4	強化玻璃路面反光標記	個	693	281.58	312.00	195,134.94	216,216.00	-21,081.06	-9.75%	新生高第六次招標詳細分析表77	
2.4.5	超軟質彈性分隔桿	座	20	1,396.24	2,688.00	27,924.80	53,760.00	-25,835.20	-48.06%	新生高第六次招標詳細分析表78	
2.4.6	第三類危險標記（附掛式）	處	1	2,420.15	1,325.00	2,420.15	1,325.00	1,095.15	82.65%	新生高第六次招標詳細分析表79	
2.4.7	座式反光導標	個	127	930.83	526.00	118,215.41	66,802.00	51,413.41	76.96%	新生高第六次招標詳細分析表231	
(五)	大地工程		1			47,472,137.67	59,784,177.00	-12,312,039.33	-20.59%		
2.5.1	構造物開挖，(機械挖，0.7～0.79m3開挖機)	B.M3	396	62.41	52.00	24,714.36	20,592.00	4,122.36	20.02%	新生高第六次招標詳細分析表9	
2.5.2	構造物回填，回填及夯實，機具夯實	C.M3	340	400.26	220.00	136,088.40	74,800.00	61,288.40	81.94%	中山二橋第七次招標單價分析表65	
2.5.3	臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=9m，(單邊水平長度，未含擋土支撐系統)	M	20	3,607.02	5,449.00	72,140.40	108,980.00	-36,839.60	-33.80%	中山二橋第七次招標單價分析表73	
2.5.4	圍堰，雙層鋼板樁，L=9m	M	782	9,367.61	12,919.00	7,325,471.02	10,102,658.00	-2,777,186.98	-27.49%	新生高第六次招標詳細分析表68	

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
2.5.5	圍堰，雙層鋼板樁，L=13m	M	211	18,447.50	23,876.00	3,892,422.50	5,037,836.00	-1,145,413.50	-22.74%	新生高第六次招標詳細分析表233	
2.5.6	施工構台	M2	2728	11,355.32	14,098.00	30,977,312.96	38,459,344.00	-7,482,031.04	-19.45%	新生高第六次招標詳細分析表69	
2.5.7	掛網噴凝土(t=10cm)	M2	555	1,285.52	1,165.00	713,463.60	646,575.00	66,888.60	10.35%	新生高第六次招標詳細分析表234	
2.5.8	灌漿錨筋(D=25mmφ，L=2M)	支	139	1,880.31	878.00	261,363.09	122,042.00	139,321.09	114.16%	新生高第六次招標詳細分析表235	
2.5.9	施工便橋	M2	360	11,210.66	14,026.00	4,035,837.60	5,049,360.00	-1,013,522.40	-20.07%	新生高第六次招標詳細分析表236	
2.5.10	結構物傾斜計	組	4	2,792.52	14,688.00	11,170.08	58,752.00	-47,581.92	-80.99%	新生高第六次招標詳細分析表71	
2.5.11	結構物沉陷觀測點	組	9	1,117.00	4,162.00	10,053.00	37,458.00	-27,405.00	-73.16%	新生高第六次招標詳細分析表72	
2.5.12	地表沉陷觀測點	組	26	465.41	2,530.00	12,100.66	65,780.00	-53,679.34	-81.60%	新生高第六次招標詳細分析表73	
(六)	照明工程		1			1,120,668.09	1,426,413.00	-305,744.91	-21.43%		
2.6.1	高低雙臂桿H=8M	支	3	23,010.32	44,677.00	69,030.96	134,031.00	-65,000.04	-48.50%	新生高第六次招標詳細分析表117	
2.6.2	單臂燈柱　，H=8M	支	11	20,632.04	36,225.00	226,952.44	398,475.00	-171,522.56	-43.04%	新生高第六次招標詳細分析表118	
2.6.3	雙臂燈柱(高低燈)　，H=6M	支	7	11,170.06	34,776.00	78,190.42	243,432.00	-165,241.58	-67.88%	新生高第六次招標詳細分析表237	
2.6.4	單臂燈柱　，H=6M(匝道)	支	3	20,632.04	16,905.00	61,896.12	50,715.00	11,181.12	22.05%	新生高第六次招標詳細分析表119	

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
2.6.5	單臂燈柱 ，H=6M	支	6	11,170.06	20,160.00	67,020.36	120,960.00	-53,939.64	-44.59%	新生高第六次招標詳細分析表238	
2.6.6	路燈燈具(含燈泡)，220V 250W	盞	30	7,913.99	9,660.00	237,419.70	289,800.00	-52,380.30	-18.07%	新生高第六次招標詳細分析表120	
2.6.7	備品:高低雙臂桿H=8M	支	1	19,547.60	37,000.00	19,547.60	37,000.00	-17,452.40	-47.17%	新生高第六次招標詳細價目表1652611215	1652611215
2.6.8	備品:單臂燈柱 ，H=8M	支	1	17,685.93	30,000.00	17,685.93	30,000.00	-12,314.07	-41.05%	新生高第六次招標詳細價目表1652611315	1652611315
2.6.9	備品:雙臂燈柱(高低燈) ，H=6M	支	1	17,685.93	27,600.00	17,685.93	27,600.00	-9,914.07	-35.92%	新生高第六次招標詳細價目表1652611205	1652611205
2.6.10	備品:單臂燈柱 ，H=6M(匝道)	支	1	17,685.93	14,000.00	17,685.93	14,000.00	3,685.93	26.33%	新生高第六次招標詳細價目表1652611514	1652611514
2.6.11	備品:單臂燈柱 ，H=6M	支	1	17,685.93	16,000.00	17,685.93	16,000.00	1,685.93	10.54%	新生高第六次招標詳細價目表1652611305	1652611305
2.6.12	備品:路燈燈具(含燈泡)，220V 250W	盞	2	5,307.64	7,200.00	10,615.28	14,400.00	-3,784.72	-26.28%	新生高第六次招標詳細價目表1652632015	1652632015
2.6.13	現有路燈拆除搬運至業主指定位置	式	1	279,251.49	50,000.00	279,251.49	50,000.00	229,251.49	458.50%	新生高第六次招標詳細價目表W0127110006	W0127110006
(七)	照明系統埋管線工程		1			9,489,545.44	574,461.00	8,915,084.44	1551.90%		
2.7.1	PVC管及埋設，52mmφ，t=4.0mm	M	2000	61.43	60.00	122,860.00	120,000.00	2,860.00	2.38%	新生高第六次招標詳細分析表134	
2.7.2	PVC管及埋設，80mmφ，t=5.5mm	M	35	70.74	97.00	2,475.90	3,395.00	-919.10	-27.07%	新生高第六次招標詳細分析表135	

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
2.7.3	RSG 104 厚鋼導線管及埋設	M	80	325.79	542.00	26,063.20	43,360.00	-17,296.80	-39.89%	新生高第六次招標詳細分析表239	
2.7.4	XLPE電纜(600V 3/C 22mm2)	M	2040	336.03	98.00	685,501.20	199,920.00	485,581.20	242.89%	新生高第六次招標詳細分析表138	
2.7.5	XLPE電纜(600V 1/C 8mm2)	M	11	39.09	23.00	429.99	253.00	176.99	69.96%	新生高第六次招標詳細分析表141	
2.7.6	XLPE電纜(600V 1/C 60mm2)	M	11	280.18	239.00	3,081.98	2,629.00	452.98	17.23%	新生高第六次招標詳細分析表144	
2.7.7	管溝開挖及回填	M	80	231.54	307.00	18,523.20	24,560.00	-6,036.80	-24.58%	新生高第六次招標詳細分析表146	
2.7.8	無熔絲斷路器 2P 100AT 220V 10KA	只	1	752.12	2,173.00	752.12	2,173.00	-1,420.88	-65.39%	新生高第六次招標詳細分析表128	
2.7.9	漏電型無熔絲斷路器 2P 25AT 220V 10KA 300ma 0.1sec	只	3	13,841.56	4,095.00	41,524.68	12,285.00	29,239.68	238.01%	新生高第六次招標詳細分析表130	
2.7.10	立柱式電源開關箱(56x70x30cm)及基座(含烤漆)	座	1	71,162.59	13,886.00	71,162.59	13,886.00	57,276.59	412.48%	新生高第六次招標詳細分析表124	
2.7.11	現有路燈管線拆除	式	1	2,792,514.94	55,000.00	2,792,514.94	55,000.00	2,737,514.94	4977.30%	新生高第六次招標詳細價目表W0127110008	W0127110008
2.7.12	現有開關箱管線拆除搬運至業主指定位置	式	1	1,861,676.63	25,000.00	1,861,676.63	25,000.00	1,836,676.63	7346.71%	新生高第六次招標詳細價目表W0127110014	W0127110014
2.7.13	既有島頭燈線路接至新設路燈迴路中.	式	1	1,861,676.63	10,000.00	1,861,676.63	10,000.00	1,851,676.63	18516.77%	新生高第六次招標詳細價目表W0127110013	W0127110013

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
2.7.14	其他現有管線配合遷移或拆除	式	1	1,861,676.63	30,000.00	1,861,676.63	30,000.00	1,831,676.63	6105.59%	新生高第六次招標詳細價目表W0127110024	W0127110024
2.7.15	無線網路預留接線盒(含配管線)	式	1	139,625.75	32,000.00	139,625.75	32,000.00	107,625.75	336.33%	新生高第六次招標詳細價目表W0127110022	W0127110022
三	松江大橋監測系統工程		1			5,950,011.85	7,570,430.00	-1,620,418.15	-21.40%		
3.1	河床沖刷深度量測系統(河床沖刷計以利用光纖原理量測及傳輸資料為主，承商可提出達成相同要求之同等品)	式	1	549,194.63	1,398,850.00	549,194.63	1,398,850.00	-849,655.37	-60.74%	新生高第六次招標詳細分析表240	
3.2	光學沈陷量測系統	式	1	899,189.88	1,159,480.00	899,189.88	1,159,480.00	-260,290.12	-22.45%	新生高第六次招標詳細分析表241	
3.3	連通管式沈陷量測系統	式	1	1,025,783.89	1,015,050.00	1,025,783.89	1,015,050.00	10,733.89	1.06%	新生高第六次招標詳細分析表242	
3.4	光纖變位量測系統	式	1	535,232.06	1,752,350.00	535,232.06	1,752,350.00	-1,217,117.94	-69.46%	新生高第六次招標詳細分析表243	
3.5	即時監視系統	式	1	414,223.08	262,600.00	414,223.08	262,600.00	151,623.08	57.74%	新生高第六次招標詳細分析表244	
3.6	溫度量測系統	式	1	242,017.97	249,470.00	242,017.97	249,470.00	-7,452.03	-2.99%	新生高第六次招標詳細分析表245	
3.7	監測伺服系統	式	1	1,054,639.83	467,630.00	1,054,639.83	467,630.00	587,009.83	125.53%	新生高第六次招標詳細分析表246	
3.8	監測應用程式	式	1	661,826.05	725,000.00	661,826.05	725,000.00	-63,173.95	-8.71%	新生高第六次招標詳細分析表247	

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
3.9	傳輸網路架構	式	1	567,904.46	540,000.00	567,904.46	540,000.00	27,904.46	5.17%	新生高第六次招標詳細分析表248	
四	雜項工程		1			52,243,450.86	11,768,086.00	40,475,364.86	343.94%		
4.1	工地簡易試(檢)驗設備	式	1	886,158.11	429,149.00	886,158.11	429,149.00	457,009.11	106.49%	中山二橋第七次招標單價分析表79	
4.2	材料試驗費	式	1	5,317,040.26	2,423,958.00	5,317,040.26	2,423,958.00	2,893,082.26	119.35%	新生高第六次招標詳細分析表250	
4.3	臨時抽排水費	式	1	465,419.16	1,500,000.00	465,419.16	1,500,000.00	-1,034,580.84	-68.97%	新生高第六次招標詳細價目表0150000004	0150000004
4.4	施工管理所搭設費用(面積20～30坪)	式	1	1,861,676.63	750,000.00	1,861,676.63	750,000.00	1,111,676.63	148.22%	新生高第六次招標詳細價目表0145060101	0145060101
4.5	施工管理所設備費用	式	1	558,502.99	168,000.00	558,502.99	168,000.00	390,502.99	232.44%	新生高第六次招標詳細價目表0145060201	0145060201
4.6	施工攝影費用	式	1	279,251.49	400,000.00	279,251.49	400,000.00	-120,748.51	-30.19%	新生高第六次招標詳細價目表0145100004	0145100004
4.7	既有水溝清理費	式	1	9,308,383.14	250,000.00	9,308,383.14	250,000.00	9,058,383.14	3623.35%	新生高第六次招標詳細價目表0150000014	0150000014
4.8	臨時設施，施工臨時房舍	式	1	3,723,353.25	500,000.00	3,723,353.25	500,000.00	3,223,353.25	644.67%	新生高第六次招標詳細價目表0150020004	0150020004
4.9	臨時設施，水電費	式	1	7,167,455.02	960,000.00	7,167,455.02	960,000.00	6,207,455.02	646.61%	新生高第六次招標詳細價目表01510100A4	01510100A4
4.10	管線臨時遷移及臨時附掛費	式	1	2,792,514.94	450,000.00	2,792,514.94	450,000.00	2,342,514.94	520.56%	新生高第六次招標詳細價目表01530#7001	01530#7001

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
4.11	臨時遷移現有照明設施、攝影機、水管、公用電話、號誌、分電盤、管線、開關箱等及復舊費	式	1	3,323,092.80	1,575,900.00	3,323,092.80	1,575,900.00	1,747,192.80	110.87%	新生高第六次招標詳細分析表251	
4.12	竣工檢查及測試費	式	1	1,396,257.47	100,000.00	1,396,257.47	100,000.00	1,296,257.47	1296.26%	新生高第六次招標詳細價目表01773A0000	01773A0000含電氣、照明及其他檢測
4.13	施工測量	式	1	2,792,514.94	650,000.00	2,792,514.94	650,000.00	2,142,514.94	329.62%	新生高第六次招標詳細價目表0172500004	0172500004
4.14	竣工圖	式	1	698,128.74	208,000.00	698,128.74	208,000.00	490,128.74	235.64%	新生高第六次招標詳細分析表252	
4.15	地下管線探測(透地雷達探測)	M	729	5,119.62	453.00	3,732,202.98	330,237.00	3,401,965.98	1030.16%	新生高第六次招標詳細分析表253	
4.16	管線試挖	處	5	74,467.07	30,000.00	372,335.35	150,000.00	222,335.35	148.22%	新生高第六次招標詳細價目表0221000001	0221000001
4.17	橋下空間既有設施拆除及復舊	式	1	1,984,133.71	872,842.00	1,984,133.71	872,842.00	1,111,291.71	127.32%	新生高第六次招標詳細分析表254	
4.18	原有構造物修護費	式	1	2,792,514.94	20,000.00	2,792,514.94	20,000.00	2,772,514.94	13862.57%	新生高第六次招標詳細價目表0210061500	0210061500
4.19	地下管線搶修費	式	1	2,792,514.94	30,000.00	2,792,514.94	30,000.00	2,762,514.94	9208.38%	新生高第六次招標詳細價目表0225201006	0225201006
五	自主品管費		1			14,125,471.33	12,051,000.00	2,074,471.33	17.21%		
5.1	品質管制，自主品管費	人月	195	60,504.49	60,000.00	11,798,375.55	11,700,000.00	98,375.55	0.84%	新生高第六次招標詳細價目表01450B0#04	01450B0#04

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
5.2	品質管制，自主品管文件資料製作及器材設備使用費	式	1	2,327,095.78	351,000.00	2,327,095.78	351,000.00	1,976,095.78	562.99%	新生高第六次招標詳細價目表 01450B0#14	01450B0#14
六	勞工安全衛生管理費		1			59,363,751.64	17,781,385.78	41,582,365.86	233.85%		
6.1	勞工安全衛生，安衛管理人員	人月	44	60,504.49	57,000.00	2,662,197.56	2,508,000.00	154,197.56	6.15%	中山二橋第七次招標預算單價	0157411001
6.2	勞工安全衛生，安全告示牌，1.5mm厚P.V.C.	面	2	7,446.71	770.00	14,893.42	1,540.00	13,353.42	867.11%	中山二橋第七次招標預算單價	015741100E
6.3	勞工安全衛生，夜間照明燈具(500W含伸縮腳架)	組	300	3,257.93	750.00	977,379.00	225,000.00	752,379.00	334.39%	中山二橋第七次招標預算單價	015741B007
6.4	勞工安全衛生，標誌，進入工地戴安全帽，P.V.C.45*60cm	面	80	1,117.01	125.00	89,360.80	10,000.00	79,360.80	793.61%	中山二橋第七次招標預算單價	015741DAAE
6.5	勞工安全衛生，標誌，危險請勿靠近，P.V.C.45*60cm	面	80	930.84	125.00	74,467.20	10,000.00	64,467.20	644.67%	中山二橋第七次招標預算單價	015741DBAE
6.6	勞工安全衛生，標誌，操作半徑內禁止進入，P.V.C.45*60cm	面	80	1,117.01	125.00	89,360.80	10,000.00	79,360.80	793.61%	中山二橋第七次招標預算單價	015741DCAE
6.7	勞工安全衛生，保護器材，救生衣(含救生索)	組	15	1,396.26	1,160.00	20,943.90	17,400.00	3,543.90	20.37%	中山二橋第七次招標預算單價	0157420NBE
6.8	勞工安全衛生，保護器材，救生圈(PVC材質)	組	15	465.42	1,500.00	6,981.30	22,500.00	-15,518.70	-68.97%	中山二橋第七次招標預算單價	01574201B2
6.9	勞工安全衛生，簡易警報器材	組	8	3,257.93	500.00	26,063.44	4,000.00	22,063.44	551.59%	中山二橋第七次招標預算單價	01574201C2
6.10	勞工安全衛生，警報器	具	8	4,654.19	2,700.00	37,233.52	21,600.00	15,633.52	72.38%	中山二橋第七次招標預算單價	01574201D2
6.11	勞工安全衛生，連絡器材(對講機)	具	15	4,654.19	5,000.00	69,812.85	75,000.00	-5,187.15	-6.92%	中山二橋第七次招標預算單價	01574201E2
6.12	勞工安全衛生，救生艇	艘	1	143,008.00	65,000.00	143,008.00	65,000.00	78,008.00	120.01%	中山二橋第七次招標預算單價	01574201F2

項次	項目及說明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備註
6.13	勞工安全衛生，水位監視標尺	具	2	11,170.06	2,000.00	22,340.12	4,000.00	18,340.12	458.50%	中山二橋第七次招標預算單價	01574201G2
6.14	勞工安全衛生，迴旋式工作梯(鋼管架,1.8*1.2M,周圍附安全網及覆網)	M	35	5,585.03	2,300.00	195,476.05	80,500.00	114,976.05	142.83%	中山二橋第七次招標預算單價	01574201H2
6.15	勞工安全衛生，安全護欄(GIP材質)	M	500	214.09	492.00	107,045.00	246,000.00	-138,955.00	-56.49%	中山二橋第七次招標預算單價	01574201J2
6.16	勞工安全衛生，保護器材，頭部，安全帽	頂	50	111.70	110.00	5,585.00	5,500.00	85.00	1.55%	中山二橋第七次招標預算單價	0157421131
6.17	勞工安全衛生，保護器材，臉部，安全面罩	具	50	186.17	300.00	9,308.50	15,000.00	-5,691.50	-37.94%	中山二橋第七次招標預算單價	015742320C
6.18	勞工安全衛生，保護器材，眼睛，護目鏡	個	50	186.17	650.00	9,308.50	32,500.00	-23,191.50	-71.36%	新生高第六次招標詳細價目表0157424201	0157424201
6.19	勞工安全衛生，保護器材，手部，特殊手套，防酸鹼	雙	300	232.71	30.00	69,813.00	9,000.00	60,813.00	675.70%	中山二橋第七次招標預算單價	015742670F
6.20	勞工安全衛生，保護器材，足部，安全鞋	雙	50	744.67	550.00	37,233.50	27,500.00	9,733.50	35.39%	中山二橋第七次招標預算單價	015742710F
6.21	勞工安全衛生，保護器材，高處作業，掛鉤等配件	組	50	1,396.26	290.00	69,813.00	14,500.00	55,313.00	381.47%	中山二橋第七次招標預算單價	01574291A7
6.22	勞工安全衛生，保護器材，意外傷害救護，急救箱	個	6	558.50	350.00	3,351.00	2,100.00	1,251.00	59.57%	中山二橋第七次招標預算單價	015742A101
6.23	勞工安全衛生，保護器材，人員及物品防護網(網目20mm*20mm)	M2	83563	139.63	85.00	11,667,901.69	7,102,855.00	4,565,046.69	64.27%	中山二橋第七次招標預算單價	015742A131
6.24	勞工安全衛生，保護器材，人員及物品防護網(網目100mm*100mm)	M2	83563	186.17	50.00	15,556,923.71	4,178,150.00	11,378,773.71	272.34%	中山二橋第七次招標預算單價	015742A141
6.25	勞工安全衛生，滅火器	個	30	558.50	700.00	16,755.00	21,000.00	-4,245.00	-20.21%	中山二橋第七次招標預算單價	015742A111

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	第七次投標單價	基準單價	第七次投標複價(A)	基準複價(B)	差異(C=A-B)	差異%(C/B)	認定基準單價依據及出處	備　註
6.26	勞工安全衛生，安全警示帶	捲	20	465.42	520.00	9,308.40	10,400.00	-1,091.60	-10.50%	中山二橋第七次招標預算單價	015742A121
6.27	環境保護，水污染防治，洗車沖洗費	月處	22	36,946.54	7,761.57	812,823.88	170,754.54	642,069.34	376.02%	中山二橋第七次招標預算單價	
6.28	環境保護，水污染防治，洗車台設備及沉澱池	處	2	104,531.75	82,053.12	209,063.50	164,106.24	44,957.26	27.40%	中山二橋第七次招標預算單價	
6.29	工地清潔費	M2月	68000	387.50	40.11	26,350,000.00	2,727,480.00	23,622,520.00	866.09%	中山二橋第七次招標預算單價	
七	營繕工程保險費	式	1	6,747,732.53	5,749,399.00	6,747,732.53	5,749,399.00	998,333.53	17.36%	新生高第六次招標詳細價目表單價	
八	稅什費	式	1	122,583,807.70	104,447,422.33	122,583,807.70	104,447,422.33	18,136,385.37	17.36%	新生高第六次招標詳細價目表單價	
	施工費(一~八)合計					1,385,468,314.65	1,068,414,135.34	317,054,179.31	29.68%		