附件一

龍門(核四)計畫第一、二號機維護工廠雜項機械設備製造及安裝工程
「第二分項(#1熱修配廠)人工費」計算數量表

合約項次	設備名稱	數量	人工單價	第一次契約變更				完成人工費		
				安裝、檢驗及測試合格 70%	分項工程竣工 10%	全部工程竣工 10%	總驗收合格 10%	完成%	結算數量	結算金額
B1.1	直立式車床	1	220,000	49%	0%	0%	0%	49%	0.49	107,800
B1.2	重型落地車床	1	126,000	49%	0%	0%	0%	49%	0.49	61,740
B1.3	大型高精密車床	2	98,000	49%	0%	0%	0%	49%	0.98	96,040
B1.4	高精密車床	2	79,000	49%	0%	0%	0%	49%	0.98	77,420
B1.5	萬能銑床	1	140,500	49%	0%	0%	0%	49%	0.49	68,845
B1.6	往復台式高精密平面磨床	1	98,000	49%	0%	0%	0%	49%	0.49	48,020
B1.7	往復台式精密平面磨床	1	79,000	49%	0%	0%	0%	49%	0.49	38,710
B1.8	砂輪研磨機	1	8,000	49%	0%	0%	0%	49%	0.49	3,920
B1.9	直立式鑽床	1	11,500	49%	0%	0%	0%	49%	0.49	5,635
B1.10	旋臂鑽床	1	79,000	49%	0%	0%	0%	49%	0.49	38,710
B1.11	臥式帶鋸機	1	79,000	49%	0%	0%	0%	49%	0.49	38,710
B1.12	油壓床	1	98,000	49%	0%	0%	0%	49%	0.49	48,020
B1.13	鑄鐵冷作平台	1	7,000	0%	0%	0%	0%	0%	0	0
B1.14	超音波洗淨機	1	11,500	49%	0%	0%	0%	49%	0.49	5,635
B1.15	密閉式噴砂機附清潔器	1	79,000	49%	0%	0%	0%	49%	0.49	38,710
B1.16	電焊桌及防煙塵裝置	1	37,000	49%	0%	0%	0%	49%	0.49	18,130
B1.17	氬銲機附遮蔽金屬電焊功能	3	10,000	49%	0%	0%	0%	49%	1.47	14,700
B1.18	電離氣切割機	2	10,000	49%	0%	0%	0%	49%	0.98	9,800
B1.19	水冷式電離氣切割機	1	11,750	49%	0%	0%	0%	49%	0.49	5,758
B1.20	工具櫃	6	3,000	70%	0%	0%	0%	70%	4.2	12,600
B1.21	工作桌	13	3,500	56%	0%	0%	0%	56%	7.28	25,480
B1.22	高效率防煙塵裝置	1	22,500	49%	0%	0%	0%	49%	0.49	11,025
B1.23	閃光防護罩	3	3,500	70%	0%	0%	0%	70%	2.1	7,350
	第二分項 總計	47	1,585,750							**782,758**

龍門(核四)計畫第一、二號機維護工廠雜項機械設備製造及安裝工程
「第二分項(#1熱修配廠)人工費」 - 安裝、檢驗及測試合格70%計算數量表

合約項次	設備名稱	數量	人工單價	安裝、檢驗及測試合格70%								70%部分完成%
				機 械 55%				電 氣 25%		施工後測試 20%	合計	
				鑽孔檢驗 15%	基礎台檢驗 15%	設備安裝檢驗 20%	扭力檢驗 5%	馬達安裝檢驗 15%	終端接續 10%			
B1.1	直立式車床	1	220,000	15%	15%	20%	5%	15%	0%	0%	70%	49%
B1.2	重型落地車床	1	126,000	15%	15%	20%	5%	15%	0%	0%	70%	49%
B1.3	大型高精密車床	2	98,000	15%	15%	20%	5%	15%	0%	0%	70%	49%
B1.4	高精密車床	2	79,000	15%	15%	20%	5%	15%	0%	0%	70%	49%
B1.5	萬能銑床	1	140,500	15%	15%	20%	5%	15%	0%	0%	70%	49%
B1.6	往復台式高精密平面磨床	1	98,000	15%	15%	20%	5%	15%	0%	0%	70%	49%
B1.7	往復台式精密平面磨床	1	79,000	15%	15%	20%	5%	15%	0%	0%	70%	49%
B1.8	砂輪研磨機	1	8,000	15%	15%	20%	5%	15%	0%	0%	70%	49%
B1.9	直立式鑽床	1	11,500	15%	15%	20%	5%	15%	0%	0%	70%	49%
B1.10	旋臂鑽床	1	79,000	15%	15%	20%	5%	15%	0%	0%	70%	49%
B1.11	臥式帶鋸機	1	79,000	15%	15%	20%	5%	15%	0%	0%	70%	49%
B1.12	油壓床	1	98,000	15%	15%	20%	5%	15%	0%	0%	70%	49%
B1.13	鑄鐵冷作平台	1	7,000	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
B1.14	超音波洗淨機	1	11,500	15%	15%	20%	5%	15%	0%	0%	70%	49%
B1.15	密閉式噴砂機附清潔器	1	79,000	15%	15%	20%	5%	15%	0%	0%	70%	49%
B1.16	電焊桌及防煙塵裝置	1	37,000	15%	15%	20%	5%	15%	0%	0%	70%	49%
B1.17	氬銲機附遮蔽金屬電焊功能	3	10,000	15%	15%	20%	5%	15%	0%	0%	70%	49%
B1.18	電離氣切割機	2	10,000	15%	15%	20%	5%	15%	0%	0%	70%	49%
B1.19	水冷式電離氣切割機	1	11,750	15%	15%	20%	5%	15%	0%	0%	70%	49%
B1.20	工具櫃	6	3,000	15%	15%	20%	5%	15%	10%	20%	100%	70%
B1.21	工作桌	13	3,500	15%	15%	20%	5%	15%	10%	0%	80%	56%
B1.22	高效率防煙塵裝置	1	22,500	15%	15%	20%	5%	15%	0%	0%	70%	49%
B1.23	閃光防護罩	3	3,500	15%	15%	20%	5%	15%	10%	20%	100%	70%

備註：(1). 各檢驗項目依完成比例計算；不須檢驗項目視為已完成。
(2). B1.13鑄鐵冷作平台因承商私自移往冷修配廠未運返#1熱修配廠，故已完成比例為0%。

附件二

龍門(核四)計畫第一、二號機維護工廠雜項機械設備製造及安裝工程
「第三分項(#2熱修配廠)人工費」計算數量表

合約項次	設備名稱	數量	人工單價	第一次契約變更				完成人工費		
				安裝、檢驗及測試合格 70%	分項工程竣工 10%	全部工程竣工 10%	總驗收合格 10%	完成%	結算數量	結算金額
B2.2	重型落地車床	1	126,000	49%	0%	0%	0%	49%	0.49	61,740
B2.3	大型高精密車床	2	98,000	49%	0%	0%	0%	49%	0.98	96,040
B2.4	高精密車床	2	79,000	49%	0%	0%	0%	49%	0.98	77,420
B2.5	萬能銑床	1	140,500	49%	0%	0%	0%	49%	0.49	68,845
B2.6	往復台式高精密平面磨床	1	98,000	49%	0%	0%	0%	49%	0.49	48,020
B2.7	往復台式精密平面磨床	1	79,000	49%	0%	0%	0%	49%	0.49	38,710
B2.8	砂輪研磨機	1	8,000	49%	0%	0%	0%	49%	0.49	3,920
B2.9	直立式鑽床	1	11,500	49%	0%	0%	0%	49%	0.49	5,635
B2.10	旋臂鑽床	1	79,000	49%	0%	0%	0%	49%	0.49	38,710
B2.11	臥式帶鋸機	1	79,000	49%	0%	0%	0%	49%	0.49	38,710
B2.12	油壓床	1	98,000	49%	0%	0%	0%	49%	0.49	48,020
B2.13	冷作平台（花崗石材質）	1	9,000	42%	0%	0%	0%	42%	0.42	3,780
B2.14	超音波洗淨機	1	11,500	49%	0%	0%	0%	49%	0.49	5,635
B2.15	密閉式噴砂機附清潔器	1	79,000	32%	0%	0%	0%	32%	0.315	24,885
B2.16	電焊桌及防煙塵裝置	1	37,000	49%	0%	0%	0%	49%	0.49	18,130
B2.17	氬銲機附遮蔽金屬電焊功能	3	10,000	49%	0%	0%	0%	49%	1.47	14,700
B2.18	電離氣切割機	2	10,000	49%	0%	0%	0%	49%	0.98	9,800
B2.19	水冷式電離氣切割機	1	11,750	49%	0%	0%	0%	49%	0.49	5,758
B2.20	工具櫃	6	3,000	70%	0%	0%	0%	70%	4.2	12,600
B2.21	工作桌	13	3,500	56%	0%	0%	0%	56%	7.28	25,480
B2.22	高效率防煙塵裝置	1	22,500	49%	0%	0%	0%	49%	0.49	11,025
B2.23	閃光防護罩	3	3,500	70%	0%	0%	0%	70%	2.1	7,350
	第三分項 總計	46	1,367,750							**664,913**

龍門(核四)計畫第一、二號機維護工廠雜項機械設備製造及安裝工程
「第三分項(#2熱修配廠)人工費」 - 安裝、檢驗及測試合格70%計算數量表

合約項次	設備名稱	數量	人工單價	安裝、檢驗及測試合格70%								70%部分完成%
				機 械 55%				電 氣 25%		施工後測試 20%	合計	
				鑽孔檢驗 15%	基礎台檢驗 15%	設備安裝檢驗 20%	扭力檢驗 5%	馬達安裝檢驗 15%	終端接續 10%			
B2.2	重型落地車床	1	126,000	15%	15%	20%	5%	15%	0%	0%	70%	49%
B2.3	大型高精密車床	2	98,000	15%	15%	20%	5%	15%	0%	0%	70%	49%
B2.4	高精密車床	2	79,000	15%	15%	20%	5%	15%	0%	0%	70%	49%
B2.5	萬能銑床	1	140,500	15%	15%	20%	5%	15%	0%	0%	70%	49%
B2.6	往復台式高精密平面磨床	1	98,000	15%	15%	20%	5%	15%	0%	0%	70%	49%
B2.7	往復台式精密平面磨床	1	79,000	15%	15%	20%	5%	15%	0%	0%	70%	49%
B2.8	砂輪研磨機	1	8,000	15%	15%	20%	5%	15%	0%	0%	70%	49%
B2.9	直立式鑽床	1	11,500	15%	15%	20%	5%	15%	0%	0%	70%	49%
B2.10	旋臂鑽床	1	79,000	15%	15%	20%	5%	15%	0%	0%	70%	49%
B2.11	臥式帶鋸機	1	79,000	15%	15%	20%	5%	15%	0%	0%	70%	49%
B2.12	油壓床	1	98,000	15%	15%	20%	5%	15%	0%	0%	70%	49%
B2.13	花崗石冷作平台	1	9,000	15%	15%	0%	5%	15%	10%	0%	60%	42%
B2.14	超音波洗淨機	1	11,500	15%	15%	20%	5%	15%	0%	0%	70%	49%
B2.15	密閉式噴砂機附清潔器	1	79,000	15%	15%	0%	0%	15%	0%	0%	45%	32%
B2.16	電焊桌及防煙塵裝置	1	37,000	15%	15%	20%	5%	15%	0%	0%	70%	49%
B2.17	氬銲機附遮蔽金屬電焊功能	3	10,000	15%	15%	20%	5%	15%	0%	0%	70%	49%
B2.18	電離氣切割機	2	10,000	15%	15%	20%	5%	15%	0%	0%	70%	49%
B2.19	水冷式電離氣切割機	1	11,750	15%	15%	20%	5%	15%	0%	0%	70%	49%
B2.20	工具櫃	6	3,000	15%	15%	20%	5%	15%	10%	20%	100%	70%
B2.21	工作桌	13	3,500	15%	15%	20%	5%	15%	10%	0%	80%	56%
B2.22	高效率防煙塵裝置	1	22,500	15%	15%	20%	5%	15%	0%	0%	70%	49%
B2.23	閃光防護罩	3	3,500	15%	15%	20%	5%	15%	10%	20%	100%	70%

備註：(1). 各檢驗項目依完成比例計算；不須檢測項目視為已完成。

附件三

龍門(核四)計畫第一、二號機維護工廠雜項機械設備製造及安裝工程
「第四分項(冷修配廠)人工費」計算數量表

合約項次	設備名稱	數量	人工單價	第一次契約變更				完成人工費		
				安裝、檢驗及測試合格 70%	分項工程竣工 10%	全部工程竣工 10%	總驗收合格 10%	完成%	結算數量	結算金額
B3.1	直立式車床	1	220,000	0%	0%	0%	0%	0%	0	0
B3.2	重型落地車床	1	126,000	70%	0%	0%	0%	70%	0.7	88,200
B3.3	大型高精密車床	5	98,000	70%	0%	0%	0%	70%	3.5	343,000
B3.4	高精密車床	2	79,000	70%	0%	0%	0%	70%	1.4	110,600
B3.5	萬能銑床	1	140,500	56%	0%	0%	0%	56%	0.56	78,680
B3.6	床式（Bed Type）銑床	1	79,000	0%	0%	0%	0%	0%	0	0
B3.7	往復台式高精密平面磨床	1	98,000	70%	0%	0%	0%	70%	0.7	68,600
B3.8	往復台式精密平面磨床	1	79,000	70%	0%	0%	0%	70%	0.7	55,300
B3.9	砂輪研磨機	1	8,000	70%	0%	0%	0%	70%	0.7	5,600
B3.10	直立式鑽床	1	11,500	56%	0%	0%	0%	56%	0.56	6,440
B3.11	旋臂鑽床	1	79,000	70%	0%	0%	0%	70%	0.7	55,300
B3.12	桌上型鑽床（φ13mm）	1	8,000	70%	0%	0%	0%	70%	0.7	5,600
B3.13	立式帶鋸機	1	98,000	56%	0%	0%	0%	56%	0.56	54,880
B3.14	臥式帶鋸機	1	79,000	70%	0%	0%	0%	70%	0.7	55,300
B3.15	油壓床	1	98,000	56%	0%	0%	0%	56%	0.56	54,880
B3.16	冷作平台（鑄鐵材質）	1	7,000	56%	0%	0%	0%	56%	0.56	3,920
B3.17	冷作平台（花崗石材質）	1	9,000	70%	0%	0%	0%	70%	0.7	6,300
B3.18	電動管牙機（4吋不銹鋼）	1	9,000	70%	0%	0%	0%	70%	0.7	6,300
B3.19	電動管牙機（2吋不銹鋼）	1	8,000	70%	0%	0%	0%	70%	0.7	5,600
B3.20	密閉式噴砂機	1	79,000	70%	0%	0%	0%	70%	0.7	55,300
B3.21	電銲桌及防煙塵裝置	1	37,000	70%	0%	0%	0%	70%	0.7	25,900
B3.22	遮蔽金屬電銲機（SMAW）	2	10,000	70%	0%	0%	0%	70%	1.4	14,000
B3.23	氬銲機附遮蔽金屬電銲功能（TIG/SMAW）	3	10,000	70%	0%	0%	0%	70%	2.1	21,000
B3.24	電離氣切割機	2	10,000	70%	0%	0%	0%	70%	1.4	14,000
B3.25	水冷式電離氣切割機	1	11,750	70%	0%	0%	0%	70%	0.7	8,225
B3.26	電腦油壓剪床（1/2吋厚）	1	140,500	0%	0%	0%	0%	0%	0	0
B3.27	工具櫃	9	3,000	70%	0%	0%	0%	70%	6.3	18,900
B3.28	工作桌	9	3,500	70%	0%	0%	0%	70%	6.3	22,050
B3.29	充電式真空吸塵器	1	3,500	70%	0%	0%	0%	70%	0.7	2,450
B3.30	充電式自動洗地機	1	8,000	70%	0%	0%	0%	70%	0.7	5,600
B3.31	手動油壓拖板車	3	3,500	70%	0%	0%	0%	70%	2.1	7,350
B3.32	堆高機（1.5噸，馬達驅動）	1	19,500	100%				100%	1	19,500
B3.33	堆高機（3噸，馬達驅動）	2	25,000	100%				100%	2	50,000
B3.34	堆高機（3噸，自排柴油引擎）	2	25,000	100%				100%	2	50,000
B3.35	堆高機（8噸，自排柴油引擎）	1	35,000	100%				100%	1	35,000

龍門(核四)計畫第一、二號機維護工廠雜項機械設備製造及安裝工程
「第四分項(冷修配廠)人工費」計算數量表

B3.36	立式精密插削機	1	140,500	0%	0%	0%	0%	0%	0	0
	第四分項 總計	65	2,518,750							1,353,775

龍門(核四)計畫第一、二號機維護工廠雜項機械設備製造及安裝工程
「第四分項(冷修配廠) 人工費」 - 安裝、檢驗及測試合格70%計算數量表

合約項次	設備名稱	數量	人工單價	安裝、檢驗及測試合格70%								70%部分完成%
				機 械 55%				電 氣 25%		施工後測試 20%	合計	
				鑽孔檢驗 15%	基礎台檢驗 15%	設備安裝檢驗 20%	扭力檢驗 5%	馬達安裝檢驗 15%	終端接續 10%			
B3.1	直立式車床	1	220,000	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
B3.2	重型落地車床	1	126,000	15%	15%	20%	5%	15%	10%	20%	100%	70%
B3.3	大型高精密車床	5	98,000	15%	15%	20%	5%	15%	10%	20%	100%	70%
B3.4	高精密車床	2	79,000	15%	15%	20%	5%	15%	10%	20%	100%	70%
B3.5	萬能銑床	1	140,500	15%	15%	20%	5%	15%	10%	0%	80%	56%
B3.6	床式（Bed Type）銑床	1	79,000	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
B3.7	往復台式高精密平面磨床	1	98,000	15%	15%	20%	5%	15%	10%	20%	100%	70%
B3.8	往復台式精密平面磨床	1	79,000	15%	15%	20%	5%	15%	10%	20%	100%	70%
B3.9	砂輪研磨機	1	8,000	15%	15%	20%	5%	15%	10%	20%	100%	70%
B3.10	直立式鑽床	1	11,500	15%	15%	20%	5%	15%	10%	0%	80%	56%
B3.11	旋臂鑽床	1	79,000	15%	15%	20%	5%	15%	10%	20%	100%	70%
B3.12	桌上型鑽床（φ13㎜）	1	8,000	15%	15%	20%	5%	15%	10%	20%	100%	70%
B3.13	立式帶鋸機	1	98,000	15%	15%	20%	5%	15%	10%	0%	80%	56%
B3.14	臥式帶鋸機	1	79,000	15%	15%	20%	5%	15%	10%	20%	100%	70%
B3.15	油壓床	1	98,000	15%	15%	20%	5%	15%	10%	0%	80%	56%
B3.16	冷作平台（鑄鐵材質）	1	7,000	15%	15%	20%	5%	15%	10%	0%	80%	56%
B3.17	冷作平台（花崗石材質）	1	9,000	15%	15%	20%	5%	15%	10%	20%	100%	70%
B3.18	電動管牙機（4吋不銹鋼）	1	9,000	15%	15%	20%	5%	15%	10%	20%	100%	70%
B3.19	電動管牙機（2吋不銹鋼）	1	8,000	15%	15%	20%	5%	15%	10%	20%	100%	70%
B3.20	密閉式噴砂機	1	79,000	15%	15%	20%	5%	15%	10%	20%	100%	70%
B3.21	電銲桌及防煙塵裝置	1	37,000	15%	15%	20%	5%	15%	10%	20%	100%	70%
B3.22	遮蔽金屬電銲機（SMAW）	2	10,000	15%	15%	20%	5%	15%	10%	20%	100%	70%
B3.23	氬銲機附遮蔽金屬電銲功能（TIG/SMAW）	3	10,000	15%	15%	20%	5%	15%	10%	20%	100%	70%
B3.24	電離氣切割機	2	10,000	15%	15%	20%	5%	15%	10%	20%	100%	70%
B3.25	水冷式電離氣切割機	1	11,750	15%	15%	20%	5%	15%	10%	20%	100%	70%

龍門(核四)計畫第一、二號機維護工廠雜項機械設備製造及安裝工程
「第四分項(冷修配廠) 人工費」 - 安裝、檢驗及測試合格70%計算數量表

B3.26	電腦油壓剪床（1/2吋厚）	1	140,500	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	**0%**
B3.27	工具櫃	9	3,000	15%	15%	20%	5%	15%	10%	20%	100%	**70%**
B3.28	工作桌	9	3,500	15%	15%	20%	5%	15%	10%	20%	100%	**70%**
B3.29	充電式真空吸塵器	1	3,500	15%	15%	20%	5%	15%	10%	20%	100%	**70%**
B3.30	充電式自動洗地機	1	8,000	15%	15%	20%	5%	15%	10%	20%	100%	**70%**
B3.31	手動油壓拖板車	3	3,500	15%	15%	20%	5%	15%	10%	20%	100%	**70%**
B3.32	堆高機（1.5噸，馬達驅動）	1	19,500	100%							100%	**70%**
B3.33	堆高機（3噸，馬達驅動）	2	25,000	100%							100%	**70%**
B3.34	堆高機（3噸，自排柴油引擎）	2	25,000	100%							100%	**70%**
B3.35	堆高機（8噸，自排柴油引擎）	1	35,000	100%							100%	**70%**
B3.36	立式精密插削機	1	140,500	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	**0%**

備註：(1). 各檢驗項目依完成比例計算；不須檢驗項目視為已完成。

附件四

龍門(核四)計畫第一、二號機維護工廠雜項機械設備製造及安裝工程
「第五分項(維修工廠)人工費」計算數量表

合約項次	設備名稱	數量	人工單價	第一次契約變更				完成人工費		
				安裝、檢驗及測試合格 70%	分項工程竣工 10%	全部工程竣工 10%	總驗收合格 10%	完成%	結算數量	結算金額
B4.1	大型高精密車床	1	98,000	0%	0%	0%	0%	0%	0	0
B4.2	砂輪研磨機	1	8,000	0%	0%	0%	0%	0%	0	0
B4.3	直立式鑽床	1	11,500	0%	0%	0%	0%	0%	0	0
B4.4	桌上型鑽床(φ13mm)	1	8,000	0%	0%	0%	0%	0%	0	0
B4.5	立式帶鋸機	1	98,000	0%	0%	0%	0%	0%	0	0
B4.6	大型臥式帶鋸機	1	140,500	0%	0%	0%	0%	0%	0	0
B4.7	電腦油壓剪床(1"厚)	1	140,500	0%	0%	0%	0%	0%	0	0
B4.8	電動油壓拖板車	1	17,500	0%	0%	0%	0%	0%	0	0
B4.9	堆高機（5噸，自排柴油引擎）	2	29,500	70%	30%			100%	2	59,000
B4.10	堆高機（15噸，自排柴油引擎）	1	41,500	70%	30%			100%	1	41,500
B4.11	卡車起重機(25噸卡車配置6噸起重機)	1	50,000	70%	30%			100%	1	50,000
	第五分項 總計	12	672,500							**150,500**

龍門(核四)計畫第一、二號機維護工廠雜項機械設備製造及安裝工程

「第五分項(維修工廠)人工費」 - 安裝、檢驗及測試合格70%計算數量表

合約項次	設備名稱	數量	人工單價	安裝、檢驗及測試合格70%								70%部分完成%
				機 械 55%				電 氣 25%		施工後測試 20%	合計	
				鑽孔檢驗 15%	基礎台檢驗 15%	設備安裝檢驗 20%	扭力檢驗 5%	馬達安裝檢驗 15%	終端接續 10%			
B4.1	大型高精密車床	1	98,000	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
B4.2	砂輪研磨機	1	8,000	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
B4.3	直立式鑽床	1	11,500	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
B4.4	桌上型鑽床(φ13mm)	1	8,000	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
B4.5	立式帶鋸機	1	98,000	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
B4.6	大型臥式帶鋸機	1	140,500	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
B4.7	電腦油壓剪床(1"厚)	1	140,500	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
B4.8	電動油壓拖板車	1	17,500	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
B4.9	堆高機（5噸，自排柴油引擎）	2	29,500	100%							100%	70%
B4.10	堆高機（15噸，自排柴油引擎）	1	41,500	100%							100%	70%
B4.11	卡車起重機(25噸卡車配置6噸起重機)	1	50,000	100%							100%	70%

備註：(1).各檢驗項目依完成比例計算，不須檢驗項目視為已完成。

(2).因維修工廠暫不興建，該廠區設備暫置中一倉庫，故現場進度為0%。

附件五

龍門(核四)計畫第一、二號機維護工廠雜項機械設備製造及安裝工程
「第二次契約變更 - 直立式車床移裝」計算數量表

合約項次	設備名稱	契變數量單位	實作數量	人工費單價	依第一次契約變更計價				完成人工費		
					安裝、檢驗及測試合格 70%	分項工程竣工 10%	全部工程竣工 10%	總驗收合格 10%	完成%	結算數量	結算金額
一	施工人工費										
1	Q4/QA處放樣、金屬探測及鑽孔、基礎台座磨平、安裝螺栓(M16)	12 支	12	5,334	70%	0%	0%	0%	70%	8.4	44,806
2	設備調移、吊裝、定位調校(36Ton,自Q8移至QA處,原廠技師調校水平0.02mm內)	20 工	20	4,851	70%	0%	0%	0%	70%	14	67,914
3	25噸堆高機1台	1 台/日	1	9,847	70%	0%	0%	0%	70%	0.7	6,893
4	8噸堆高機1台	1 台/日	1	7,878	70%	0%	0%	0%	70%	0.7	5,515
5	重型坦克5台	5 台/次	5	1,477	70%	0%	0%	0%	70%	3.5	5,170
6	氣動千斤頂30噸3台、20噸2台、油壓千斤頂30噸3台	6 台/次	6	1,969	70%	0%	0%	0%	70%	4.2	8,270
7	搬運用吊索、吊輪、墊塊、25噸吊卡運費等	1 組/次	1	29,541	70%	0%	0%	0%	70%	0.7	20,679
8	設計費(相關圖面設計及更新)	式	1	4,924	70%	0%	0%	0%	70%	0.7	3,447
9	耐震分析計算書(含施工中與鋼筋干涉後之強度計算)	式	0	6,893	0	0%	0%	0%	0%	0	0
	直立式車床移裝 總計：			232,417							162,694

備註：第二次契約變更　三、計價補則：(三)第二次契約變更付款辦法依原約規定辦理。

附件六

龍門(核四)計畫第一、二號機維護工廠雜項機械設備製造及安裝工程
「第二次契約變更 － 立式精密插削機移裝」計算數量表

合約項次	設備名稱	契變數量單位	實作數量	人工費單價	依第一次契約變更計價				完成人工費		
					安裝、檢驗及測試合格 70%	分項工程竣工 10%	全部工程竣工 10%	總驗收合格 10%	完成%	結算數量	結算金額
一	原設計於#2 MCH改設置於冷修配廠Q4/QB處										
甲	施工人工費										
1	拆除磨平原#2 MCH預埋基礎螺栓(M16)	6支	6	591	70%	0%	0%	0%	70%	4.2	2,482
2	Q4/QB處放樣、金屬探測及鑽孔、基礎台座磨平、安裝螺栓(M16)	6支	6	5,334	70%	0%	0%	0%	70%	4.2	22,403
3	設計費(相關圖面設計及更新)	式	1	4,924	70%	0%	0%	0%	70%	0.7	3,447
4	耐震分析計算書(含施工中與鋼筋干涉後之強度計算)	式	0	3,939	0%	0%	0%	0%	0%	0	0
二	立式精密插削機馬達及變頻器更換及更換後系統測試										
甲	施工人工費										
1	拆除原裝設460V變頻器(7.5KW)及AC380V變頻器安裝	式	1	8,862	70%	0%	0%	0%	70%	0.7	6,203
2	拆除原主軸驅動馬達三相460V 10HP及三相AC380V主軸驅動馬達10HP安裝	式	1	31,019	70%	0%	0%	0%	70%	0.7	21,713
3	拆除原油壓馬達1HP及三相380V油壓馬達1HP安裝	式	1	5,908	70%	0%	0%	0%	70%	0.7	4,136
4	拆除原460V升降馬達1/2HP及三相380V升降馬達1/2HP安裝	式	1	5,908	70%	0%	0%	0%	70%	0.7	4,136
5	拆除原460V冷卻馬達1/4HP及三相380V冷卻馬達1/4HP安裝	式	1	5,908	70%	0%	0%	0%	70%	0.7	4,136
合約項次	設備名稱	契變數量單位	實作數量	材料費單價	依據工程規範1.8付款辦法、第一次契約變更				完成材料費		
					運送至安裝地點 70%	分項工程竣工 10%	全部工程竣工 10%	總驗收合格 10%	完成%	結算數量	結算金額
一	原設計於#2 MCH改設置於冷修配廠Q4/QB處										
乙	材料費										
1	HILTI HSL-G-R M16/25-280mm(含空運、廠製及荷重試驗等性能測試)	6支	6	4,924	70%	10%	10%	10%	100%	6	29,544
2	後置螺栓鑽孔專用鑽頭(HILTI φ24)	1支	0	2,462	0%	0%	0%	0%	0%	0	0
二	立式精密插削機馬達及變頻器更換及更換後系統測試										
乙	材料費										
1	三相AC380V變頻器	1組	0	67,630	0%	0%	0%	0%	0%	0	0
2	三相AC380V主軸驅動達	1組	0	43,639	0%	0%	0%	0%	0%	0	0
3	三相AC380V油壓驅動馬達1HP	1只	0	18,463	0%	0%	0%	0%	0%	0	0
4	三相AC380V升降驅動馬達1/2HP	1只	0	11,817	0%	0%	0%	0%	0%	0	0
5	三相AC380V冷卻馬達1/4HP	1只	0	7,385	0%	0%	0%	0%	0%	0	0
	立式精密插削機移裝 總計：			282,958							98,200

備註：第二次契約變更 三、計價補則： (三)第二次契約變更付款辦法依原約規定辦理。

附件七

龍門(核四)計畫第一、二號機維護工廠雜項機械設備製造及安裝工程
「第二次契約變更 - 電腦油壓剪床移裝」計算數量表

合約項次	設備名稱	契變數量單位	實作數量	人工費單價	依第一次契約變更計價				完成人工費		
					安裝、檢驗及測試合格 70%	分項工程竣工 10%	全部工程竣工 10%	總驗收合格 10%	完成%	結算數量	結算金額
一	施工人工費										
1	Q4/QB處放樣、金屬探測及鑽孔、安裝螺栓(M16)	4支	4	5,416	70%	0%	0%	0%	70%	2.8	15,165
2	設計費(相關圖面設計及更新)	式	1	4,924	70%	0%	0%	0%	70%	0.7	3,447
3	扣除原維護工廠預埋基礎螺栓(M16)	4支	4	-1,477	100%				100%	4	-5,908
4	耐震分析計算書(含施工中與鋼筋干涉後之強度計算)	式	0	3,939	0%	0%	0%	0%	0%	0	0
合約項次	設備名稱	契變數量單位	實作數量	材料費單價	依據工程規範1.8付款辦法、第一次契約變更				完成材料費		
					運送至安裝地點 70%	分項工程竣工 10%	全部工程竣工 10%	總驗收合格 10%	完成%	結算數量	結算金額
二	材料費										
1	HILTI HSL-G-R M16/25-280mm(含空運、廠製及荷重試驗等性能測試)	4支	4	4,924	70%	10%	10%	10%	100%	4	19,696
2	扣除原維護工廠預埋基礎螺栓(M16)	4支	4	-985	100%				100%	4	-3,940
	電腦油壓剪床移裝 總計：			40,375							28,460

備註：第二次契約變更 三、計價補則：(三)第二次契約變更付款辦法依原約規定辦理。

附件八

龍門(核四)計畫第一、二號機維護工廠雜項機械設備製造及安裝工程
「第二次契約變更 - 床型銑床移裝」計算數量表

合約項次	設備名稱	契變數量單位	實作數量	人工費單價	依第一次契約變更計價				完成人工費		
					安裝、檢驗及測試合格 70%	分項工程竣工 10%	全部工程竣工 10%	總驗收合格 10%	完成%	結算數量	結算金額
一	施工人工費										
1	Q5/QA處放樣、金屬探測及鑽孔、安裝螺栓(M16)	支	6	5,334	70%	0%	0%	0%	70%	4.2	22,403
2	設備調移、吊裝、定位	工	1	3,447	70%	0%	0%	0%	70%	0.7	2,413
3	設計費(相關圖面設計及更新)	式	1	4,924	70%	0%	0%	0%	70%	0.7	3,447
4	耐震分析計算書(含施工中與銅筋干涉後之強度計算)	式	0	2,363	0	0%	0%	0%	0%	0	0
	床型銑床移裝 總計：			42,738							28,263

備註：第二次契約變更　三、計價補則：（三)第二次契約變更付款辦法依原約規定辦理。