（附表二）預拌混凝土實際計算與設計採用單價說明表：

	購買費 （含平原區免費運距 8 公里，工地交貨價）	運費 (2 級路面 46.3 公里及 21.9 公里)	規定可購買費 + 運費 = 單價 合計：	實際計算單價	原編設計 採用單價	承商間商業競價後 購買成本費
繼光橋 210kg/cm2 預拌混凝土	2,390 元公告調查平均價	8.5 元*46.3=393.55 393.55*2.3=905.2	2,390+905.2=3,295.2	3,295.2	3,200	2,175
英士段 175kg/cm2 預拌混凝土	2,270 元公告調查平均價	8.5 元*21.9=186.15 186.15*2.3=428.2 元	2,270+428.2=2,698.2	2,698.2	2,550	1,557
英士段 210kg/cm2 預拌混凝土	2,390 元公告調查平均價	8.5 元*21.9=186.15 186.15*2.3=428.2 元	2,390+428.2=2,818.2	2,8 18.2	2,650	1,657