項次	名稱	上訴人主張					
		單位	數量	進場日期	查驗日期	現場施作現況	計價付款（39期估驗計價資料）
		附表數量					
貳-五	緊急發電機設備工程(重新發包標單名稱)						
2	日用油箱 6000L(SS41鋼板×6mmt,附腳架30cm高,油位明管及油位警報器,注滿柴油)(設備已進場)	只	8	2011.1.4	2011.1.7	油箱內無柴油。可拆卸自車道運離	未計價
3	發電機控制及同步並聯盤(與發電機同廠牌)含下列設備:(設備已進場)	套	1	2011.8.16	2011.8.17	現場規格為VCB。僅以螺絲固定，拆卸螺絲後，即可從車道運離	未計價
a	OP1~OP8 PANEL 含:主斷路器 GCB 或 VCB 3P 12KV 630A 31.5KA D/O TYPE 附原裝抽出座及同步控制電驛,速率控制器,網路通訊模組,逆電力電驛,CT,數位電錶	組	8	同上	同上		
b	接地盤 (N/G1~N/G4) 含CT,51N及NGS	組	4	同上	同上	僅以螺絲固定，拆卸螺絲後，即可從車道運離	
c	主同步並聯控制盤(DMC),規格詳規範	組	1	同上	同上	僅以螺絲固定，拆卸螺絲後，即可從車道運離	
5	消音器(出口噪音測試55dB以下)(設備已進場)	只	8只(16個)	2011.1.4	2011.1.4/2011.1.7	僅以螺絲固定，拆卸螺絲後，即可從車道運離	未計價
6	負載輸出控制盤 CB1~CB12 PANEL			2011.8.16	2011.8.17		未計價
a	箱體(設備已進場)	只	12			為箱體內部結構，箱體僅以螺絲固定，拆卸螺絲後，即可隨箱體從車道運離	
b	GCB或VCB 3P 12KV 630A 31.5KA D/O TYPE 原裝抽出座(設備已進場)	台	12				
c	HCT 12KV 400/5A 40VA MOLD TYPE(設備已進場)	只	12				
	HCT 12KV 300/5A 40VA MOLD TYPE(設備已進場)	只	6				
	HCT 12KV 200/5A 40VA MOLD TYPE(設備已進場)	只	18				
d	3CO+LCO四相一體附通信傳輸(設備已進場)	只	12				
e	4P CTT PLUGIN(設備已進場)	只	12				
f	AS 3φ3W(設備已進場)	只	12				
g	AM電流表(廣角度)(設備已進場)	只	12				
h	CS CB控制用(設備已進場)	只	12				
i	PL R×1 G×1(設備已進場)	只	24			設備依送審核可資料製作	
j	XLPE CABLE 12KV級	式	12				
k	PVC WIRE 600V	式	12			為箱體內部結構，箱體僅以螺	

項次	名稱	上訴人主張					
		單位	數量	進場日期	查驗日期	現場施作現況	計價付款(39期估驗計價資料)
		附表數量					
l	BUSBAR/SUPPORT	式	12			絲固定，拆卸螺絲後，即可隨箱體從車道運離	
m	高壓絕緣熱縮套(銅排用)	式	12			為箱體內部結構，箱體僅以螺絲固定，拆卸螺絲後，即可隨箱體從車道運離	
n	接地銅排	式	12			為箱體內部結構，箱體僅以螺絲固定，拆卸螺絲後，即可隨箱體從車道運離	
o	日光燈及微動開關	式	12			設備依送審核可資料製作	
p	壓克力銘牌	式	12			已在現場，螺絲螺帽為五金材料、門把手為配件。為箱體內部結構，箱體僅以螺絲固定，拆卸螺絲後，即可隨箱體從車道運離	
q	零料,配件	式	12				
7	柴油引擎發電機排煙淨化系統(設備已進場)每套所需附件:陶瓷濾芯(披覆觸媒),防震耐熱墊片,陶瓷濾煙器總成,濾煙器錐形前段,濾煙器錐形後段,濾煙器固定套子,排氣旁通支管,往復氣缸,空氣壓縮機,自動再生器,儀表控制箱(微處理型;差壓比較,溫度顯示,電壓顯示),濾煙器外罩固定吊耳	套	8	2011.1.4	2011.1.7	僅以螺絲固定，拆卸螺絲後，即可從車道運離	未計價
17	地下100.5M3儲油槽(設備已進場)	只	2	2011.4.1	2011.4.8	難以分離	計價未付款
20	控制盤RC基礎座及粉光	式	1	2010.12.23~12.30	2010.12.30	難以分離	已計價
貳-六	發電機室通風及噪音防制工程(重新發包標單名稱)						
6	消音百葉(整體冷烤漆)90M2(設備已進場)	組	2	2011.4.8/2011.5.13	2011.4.8/2011.5.16	難以分離	計價未付款
7	(整體冷烤漆)消音百葉(800W×350H×60D)cm(設備已進場)	組	2	2011.3.7	2011.3.21	難以分離	計價未付款
8	軸流式風機(馬達上置型)75KW (設備已進場)6250CMM 355RPM 30mmaq(與發電機連動起動)	組	2	2011.2.16	2011.3.7	難以分離	計價未付款
貳-七	發電機水冷卻設備工程(重新發包標單名稱)						

項次	名稱	上訴人主張					
		單位	數量	進場日期	查驗日期	現場施作現況	計價付款(39期估驗計價資料)
		附表數量					
2	不銹鋼開門閂 20mmϕ	只	28	2011.4.8		在現場，可運離	未計價
3	蝶閂			2011.4.8	2011.4.8	僅以螺絲固定，拆卸螺絲後，即可從車道運離。	未計價
a	100mmϕ(手柄式)(設備已進場)	只	48				

項次	名稱	被上訴人主張													
		林同棪公司核章確認之計價期數與數量(卷1第146-146頁)		現場施作現況	結算抵銷與否及差異數量		「博愛分案機電工程」之結算明細								
		期數	數量		是(○)/否(X)	差異說明	契約詳細表之數量與項次別		結算明細表(原審卷1第142-143頁，同卷3第135-136頁/被上證2「2之1」)		已施作已查驗或未查驗之金額結算明細表之項次別(卷1第144-145頁，同卷3第137-138頁/被上證2「2之12」)		第43期(終止契約結算)材料進場計價明細(成品)之項次別(原審卷3第139頁/被上證2「2之10」)		
							契約數量	項次別	數量	項次別	數量	項次別	數量	項次別	
貳-五	緊急發電機設備工程(重新發包標單名稱)														
2	日用油箱 6000L(SS41鋼板×6mmt.附腳架30cm高.油位明管及油位警報器.注滿柴油)(設備已進場)	34期	8	8組已安裝但未注滿柴油	X	已於34期計價付款	8	貳.五.2					8	貳.五.2(被上證2「2之10」第5頁)	
3	發電機控制及同步並聯盤(與發電機同廠牌)含下列設備:(設備已進場)	41期	1		○		1	貳.五.3					1	貳.五.3(被上證2「2之10」第5頁)	
a	OP1~OP8 PANEL 含:主斷路器 GCB 或 VCB 3P 12KV 630A 31.5KA D/O TYPE附原裝抽出座及同步控制電驛.速率控制器.網路通訊模組.逆電力電驛.CT.數位電錶等	41期	8		○		8	貳.五.3.a.							含於貳.五.3內
b	接地盤(N/G1~N/G4)含CT.51N及NGS	41期	4		○		4	貳.五.3.b.							含於貳.五.3內
c	主同步並聯控制盤(DMC).規格詳規範	41期	1		○		1	貳.五.3.c.							含於貳.五.3內
5	消音器(出口噪音測試55dB以下)(設備已進場)	33期	8	7只已安裝1只放置地面	X	已於33期計價付款	8	貳.五.5					8	貳.五.5(被上證2「2之10」第5頁)	
6	負載輸出控制盤 CB1~CB12 PANEL							貳.五.6							
a	箱體(設備已進場)	41期	12	已施作	○		12	貳.五.6.a.					12	貳.五.6.a.(被上證2「2之	
b	GCB 或 VCB 3P 12KV 630A 31.5KA D/O TYPE 原裝抽出座(設備已進場)	41期	12	已施作	○		12	貳.五.6.b.					12	貳.五.6.b.(被上證2「2之10」第5頁)	
c	HCT 12KV 400/5A 40VA MOLD TYPE(設備已進場)	41期	12	已施作	○		12	貳.五.6.c.					12	貳.五.6.c.(被上證2「2之10」第5頁)	

項次	名稱	被上訴人主張												
		林同棪公司核章確認之計價期數與數量(卷1第146-146頁)		現場施作現況	結算抵銷與否及差異數量		「博愛分案機電工程」之結算明細							
		期數	數量		是(○)/否(X)	差異說明	契約詳細表之數量與項次別		結算明細表(原審卷1第142-143頁，同卷3第135-136頁/被上證2「2之1」)		已施作已查驗或未查驗之金額結算明細表之項次別(卷1第144-145頁，同卷3第137-138頁/被上證2「2之12」)		第43期(終止契約結算)材料進場計價明細(成品)之項次別(原審卷3第139頁/被上證2「2之10」)	
							契約數量	項次別	數量	項次別	數量	項次別	數量	項次別
	HCT 12KV 300/5A 40VA MOLD TYPE(設備已進場)	41期	6	已施作	○		6	貳.五.6.c.1					6	貳.五.6.c.1.(被上證2「2之10」第5頁)
	HCT 12KV 200/5A 40VA MOLD TYPE(設備已進場)	41期	18	已施作	○		18	貳.五.6.c.2					18	貳.五.6.c.2.(被上證2「2之10」第5頁)
d	3CO+LCO四相一體附通信傳輸(設備已進場)	41期	12	已施作	○		12	貳.五.6.d.					12	貳.五.6.d.(被上證2「2之10」第5頁)
e	4P CTT PLUGIN(設備已進場)	41期	12	已施作	○		12	貳.五.6.e.					12	貳.五.6.e.(被上證2「2之10」第5頁)
f	AS 3 ϕ 3W(設備已進場)	41期	12	已施作	○		12	貳.五.6.f.					12	貳.五.6.f.(被上證2「2之10」第5頁)
g	AM電流表(廣角度)(設備已進場)	41期	12	已施作	○		12	貳.五.6.g.					12	貳.五.6.g.(被上證2「2之10」第5頁)
h	CS CB控制用(設備已進場)	41期	12	已施作	○		12	貳.五.6.h.					12	貳.五.6.h.(被上證2「2之10」第5頁)
i	PL R×1 G×1(設備已進場)	41期	24	已施作	○		24	貳.五.6.i.					24	貳.五.6.i.(被上證2「2之10」第5頁)
j	XLPE CABLE 12KV級			未進場	X	未進場，故未付款亦未結算抵銷	12	貳.五.6.j.						
k	PVC WIRE 600V	43期		已施作	○		12	貳.五.6.k.			12	貳.五.6.k.(被上證2「2之12」第1頁)		

項次	名稱	被上訴人主張												
		林同棪公司核章確認之計價期數與數量(卷1第146-146頁)		現場施作現況	結算抵銷與否及差異數量		「博愛分案機電工程」之結算明細							
		期數	數量		是(○)/否(X)	差異說明	契約詳細表之數量與項次別		結算明細表(原審卷1第142-143頁，同卷3第135-136頁/被上證2「2之1」)		已施作已查驗或未查驗之金額結算明細表之項次別(卷1第144-145頁，同卷3第137-138頁/被上證2「2之12」)		第43期(終止契約結算)材料進場計價明細(成品)之項次別(原審卷3第139頁/被上證2「2之10」)	
							契約數量	項次別	數量	項次別	數量	項次別	數量	項次別
l	BUSBAR/SUPPORT			已施作	○		12	貳.五.6.l.			12	證2「2之12」第1頁)		
m	高壓絕緣熱縮套(銅排用)			未進場	X	未進場，故未付款亦未結算抵銷	12	貳.五.6.m.						
n	接地銅排	43期	1	已施作	○		12	貳.五.6.n.			12	貳.五.6.n.(被上證2「2之12」第1頁)		
o	日光燈及微動開關		1	已施作	○		12	貳.五.6.o.			12	貳.五.6.o.(被上證2「2之12」第1頁)		
p	壓克力銘牌		1	已施作	○		12	貳.五.6.p.			12	貳.五.6.p.(被上證2「2之12」第1頁)		
q	零料,配件			未進場	X	未進場，故未付款亦未結算抵銷	12	貳.五.6.q.						
7	柴油引擎發電機排煙淨化系統(設備已進場)每套所需附件:陶瓷濾芯(披覆觸媒),防震耐熱墊片,陶瓷濾煙器總成,濾煙器錐形前段,濾煙器錐形後段,濾煙器固定套子,排氣旁通支管,往復氣缸,空氣壓縮機,自動再生器,儀表控制箱(微處理型:差壓比較,溫度顯示,電壓顯示),濾煙器外罩固定吊耳	35期	8	7套已安裝1套放置地面	X	已於35期計價付款	8	貳.五.7					8	貳.五.7(被上證2「2之10」第5頁)
17	地下100.5M3儲油槽(設備已進場)	39期	2	已施作結構頂版已完成	X	已於39期計價付款	2	貳.五.17	2	貳.五.17(被上證2「2之1」第88頁)				

項次	名稱	被上訴人主張													
		林同棪公司核章確認之計價期數與數量(卷1第146-146頁)		現場施作現況	結算抵銷與否及差異數量		「博愛分案機電工程」之結算明細							
		期數	數量		是(○)/否(X)	差異說明	契約詳細表之數量與項次別		結算明細表(原審卷1第142-143頁，同卷3第135-136頁/被上證2「2之1」)		已施作已查驗或未查驗之金額結算明細表之項次別(卷1第144-145頁，同卷3第137-138頁/被上證2「2之12」)		第43期(終止契約結算)材料進場計價明細(成品)之項次別(原審卷3第139頁/被上證2「2之10」)	
							契約數量	項次別	數量	項次別	數量	項次別	數量	項次別
20	控制盤RC基礎座及粉光	33期	1	已施作	X	已於33期計價付款	1	貳.五.20	1	貳.五.20(被上證2「2				
貳-六	發電機室通風及噪音防制工程(重新發包標單名稱)													
6	消音百葉(整體冷烤漆)90M2(設備已進場)	37期	2	已安裝於進氣百葉上	X	已於37期計價付款	2	貳.六.6	2	貳.六.6(被上證2「2之1」第89頁)				
7	(整體冷烤漆)消音百葉(800W×350H×60D)cm(設備已進場)	37期	1	已安裝於排氣百葉上	X	已於37期計價付款/進場安裝為(800W×700H×60D)cm1組	1	貳.六.7	1	貳.六.7(被上證2「2之1」第89頁)				
8	軸流式風機(馬達上置型)75KW (設備已進場)6250CMM 355RPM 30mmaq(與發電機連動起動)	39期	2	2組已安裝吊掛	X	已於39期計價付款	2	貳.六.8	2	貳.六.8(被上證2「2之1」第89頁)				
貳-七	發電機水冷卻設備工程(重新發包標單名稱)													
2	不銹鋼閘門閥 20㎜ ϕ			未進場	X	未進場，故未付款亦未結算抵銷	28	貳.七.2						
3	蝶閥													
a	100㎜ ϕ(手柄式)(設備已進場)	37期	48	安裝36只其餘12只未見	X	已於37期計價付款	48	貳.七.3.a.					48	貳.七.3.a.(被上證2「2之10」第5頁)