附表：系爭建物裂損情況

| 樓層 | 損害實際情形 | | 備註（鑑定報告） |
|---|---|---|---|
| 地下一樓 | 1 | 四周複壁牆多處產生垂直向裂縫，裂縫寬度大部分均為 0.3~0.5mm，局部裂縫較大處寬度約為 1.3mm，裂縫位置大多處於複壁牆版單元之接縫處及複壁牆與柱體之接縫處。 | |
| | 2 | 台電配電室外牆及兩處排風口側牆，全面性多條斜向裂縫，裂縫寬度約 0.2~0.6mm | 照片 20、A1~A3 |
| | 3 | 管線墩座與牆體接縫處開裂，墩座表面裂縫。 | |
| | 4 | 配電室牆壁於門上端角隅出現斜向裂縫，裂縫寬度約 0.2mm | 照片 16 |
| | 5 | 左前側角隅地坪局部斜向輕微裂縫，裂縫寬度約為 0.1~0.2mm | 照片 A5 |
| 地下二樓 | 1 | 四周複壁牆多處產生垂直向裂縫，裂縫寬度大部分約為 0.2~0.5mm，局部裂縫較大處寬度約為 2.0mm，裂縫位置大多處於複壁牆版單元之接縫處及複壁牆與柱體之接縫處。 | |
| | 2 | 四周沿連續壁之邊梁多處垂直向裂縫，裂縫寬度約 0.2~0.3mm | |
| | 3 | 左右兩側外跨短樑多處斜向裂縫，裂縫寬度約為 0.2~0.5mm | 照片 49、52、54、59 |
| | 4 | 左右兩側外跨短樑下方之牆壁多處斜向裂縫，裂縫寬度約為 0.2~0.4mm | 照片 B2、 B5、 B8~B9 |
| | 5 | 頂版全面性於樓版角隅處，呈現多條斜向裂縫，裂縫寬度約 0.2~0.4mm | |
| | 6 | 地坪於樓版角隅處，呈現多條斜向裂縫，裂縫寬度約 0.2~0.3mm | |
| 地下三樓 | 1 | 四周複壁牆多處產生垂直向裂縫，裂縫寬度大部分約為 0.2~0.5mm，局部裂縫較大處寬度約為 1.2mm，裂縫位置大多處於複壁牆版單元之接縫處及複壁牆與柱體之接縫處。 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 地下三樓 | 2 | 管線墩座與牆體接縫處開裂，裂縫寬度約為 0.3~1.2mm | |
| | 3 | 左右兩側外跨短樑下方之牆壁多處斜向裂縫，裂縫寬度約為 0.1~0.3mm | 照片 14、16~20 |
| | 4 | 地坪於樓版角隅處，呈現多條斜向裂縫，裂縫寬度約 0.2~0.3mm | |
| | 5 | 頂版全面性於樓版角隅處，呈現多條斜向裂縫，裂縫寬度約 0.2~0.3mm | |
| | 6 | 四周沿連續壁之邊梁多處垂直向裂縫，裂縫寬度約 0.1~0.2mm | |
| | 7 | 左右兩側外跨短樑多處斜向裂縫，大部分裂縫寬度約為 0.2~0.3mm，一處短樑斜向裂縫寬度約為 0.3~0.5mm | 照片 41、42、50、61~63<br>照片 48 |
| | 8 | 一處複壁牆之牆底開裂，裂縫長約 2.6m，牆面凹陷移位約 1~5mm | 照片 72 |
| 地下四樓 | 1 | 四周複壁牆多處產生垂直向裂縫，裂縫寬度大部分約為 0.2~0.7mm，裂縫位置大多處於複壁牆版單元之接縫處及複壁牆與柱體之接縫處。 | |
| | 2 | 管線墩座與牆體接縫處開裂，裂縫寬度約為 0.3~0.9mm | |
| | 3 | 左右兩側外跨短樑下方之牆壁多處斜向裂縫，裂縫寬度約為 0.1~0.3mm | 照片 23、34、35、37 |
| | 4 | 地坪全面性於樓版角隅處，呈現多條斜向裂縫，裂縫寬度約 0.2~0.3mm | |
| | 5 | 頂版全面性於樓版角隅處，呈現多條斜向裂縫，裂縫寬度約 0.2~0.4mm | |
| | 6 | 四周沿連續壁之邊梁多處垂直向裂縫，裂縫寬度約 0.1~0.35mm | |
| | 7 | 左右兩側外跨短樑多處斜向裂縫，大部分裂縫寬度約為 0.2~0.3mm，一處短樑梁端垂直裂縫寬度約為 0.5~1.5mm | 照片 48、50、57、58、81<br>照片 53 |
| | 8 | 一處複壁牆之牆底開裂，裂縫長約 2.8m，牆面凹陷移位約 1~5mm | 照片 55 |
| | 9 | 梯廳牆壁於門上端角隅出現斜向裂縫，裂縫寬度約 0.2mm | 照片 42 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 地下五樓 | 1 | 四周複壁牆多處產生垂直向裂縫，裂縫寬度大部分約為 0.3~1.0mm，裂縫位置大多處於複壁牆版單元之接縫處及複壁牆與柱體之接縫處。 | |
| | 2 | 管線墩座與牆體接縫處開裂，裂縫寬度約為 0.3~0.4mm | |
| | 3 | 左右兩側外跨短樑下方之牆壁多處斜向裂縫，裂縫寬度約為 0.2~0.3mm | 照片 3、7 |
| | 4 | 頂版全面性於樓版角隅處，呈現多條斜向裂縫，裂縫寬度約 0.2~0.4mm | |
| | 5 | 四周沿連續壁之邊梁及部分內梁多處垂直向裂縫，裂縫寬度約 0.2~0.3mm | |
| | 6 | 外跨短樑斜向裂縫，裂縫寬度約為 0.3mm | 照片 23 |
| | 7 | 梯廳牆壁於門上端角隅出現斜向裂縫，裂縫寬度約 0.2~0.5mm | 照片 8、9、12 |
| | 8 | 地坪於樓版角隅處，呈現多條斜向裂縫，裂縫寬度約 0.2~0.3mm | 照片 E4、E6、E7 |
| 一樓戶外地坪 | 1 | 地磚裂損一塊，裂縫長約 0.31m、裂縫寬約 0.3mm | 照片 1 |
| | 2 | 石材地坪裂縫長約 0.87m | 照片 2 |
| | 3 | 石材地坪裂縫長約 0.22m，裂縫寬約 0.5mm | 照片 3 |
| | 4 | 石材地坪裂縫長約 0.47m，裂縫寬約 0.2~0.4mm | 照片 4 |
| | 5 | 石材地坪裂縫長約 0.07m，裂縫寬約 0.8~2mm | 照片 5 |
| | 6 | 石材地坪裂縫長約 0.25m，裂縫寬約 0.3mm | 照片 6 |
| | 7 | 地磚裂損二塊，裂縫長約 0.3m、裂縫寬約 0.3~0.5mm | 照片 7 |