附表一：雙喜公司請求因展延工期所生之費用部分：(單位：新臺幣，元)

項次	項目	雙喜公司於原審請求金額	原審判准金額	雙喜公司上訴本審範圍	地政局上訴本審範圍	本審審理範圍
1	施工照相及攝(錄)影費用	2 萬 8823 元	2 萬 8282 元	0 元	2 萬 8282 元	2 萬 8282 元
2	工地辦公室及設備租金	36 萬 5587 元	35 萬 9561 元	0 元	35 萬 9561 元	35 萬 9561 元
3	施工測量放樣費	30 萬 4613 元	0 元	30 萬 4613 元	0 元	30 萬 4613 元
4	工地臨時監控系統	25 萬 6012 元	15 萬 4980 元	0 元	15 萬 4980 元	15 萬 4980 元
5	建築物與構造物保護費	2 萬 5951 元	0 元	2 萬 5951 元	0 元	2 萬 5951 元
6	施工中臨時抽導排水費用	17 萬 9168 元	0 元	17 萬 9168 元	0 元	17 萬 9168 元
7	品質管理作業費	4 萬 6324 元	0 元	4 萬 6324 元	0 元	4 萬 6324 元
8	管理費	553 萬 8236 元	0 元	453 萬 8236 元	0 元	453 萬 8236 元
9	履約保證金延期利息	8 萬 2993 元	8 萬 2993 元	0 元	8 萬 2993 元	8 萬 2993 元
10	臨時水電費用	17 萬 1679 元	17 萬 1679 元	0 元	17 萬 1679 元	17 萬 1679 元
11	工程管理人力費用	175 萬 1449 元	127 萬 6449 元	47 萬 5000 元	127 萬 6449 元	175 萬 1449 元
12	總公司管理庶務費	173 萬 9111 元	0 元	50 萬元	0 元	50 萬元
13	工地交通維持、安衛及環保費用	697 萬 2915 元	249 萬 7225 元	274 萬 9694 元	249 萬 7225 元	524 萬 6919 元
	合計	1746 萬 2861 元	457 萬 1169 元	881 萬 8986 元	457 萬 1169 元	1339 萬 155 元

附表二：雙喜公司請求因停工所生之費用部分：(單位：新臺幣，元)

項次	項目	雙喜公司於原審請求金額	原審判准金額	雙喜公司上訴本審範圍	地政局上訴本審範圍	本審審理範圍
1	工地辦公室及設備租金	32 萬 1395 元	32 萬 1395 元	0 元	32 萬 1395 元	32 萬 1395 元
2	工地即時監控系統	22 萬 5066 元	13 萬 8530 元	0 元	13 萬 8530 元	13 萬 8530 元
3	管理費	486 萬 8779 元	0 元	286 萬 8779 元	0 元	286 萬 8779 元
4	臨時水電費用	15 萬 927 元	15 萬 927 元	0 元	15 萬 927 元	15 萬 927 元
5	工程管理人力待命費用	135 萬 2163 元	114 萬 960 元	21 萬 1203 元	114 萬 960 元	135 萬 2163 元
	合計	691 萬 8330 元	175 萬 1812 元	307 萬 9982 元	175 萬 1812 元	483 萬 1794 元

附表三：關於「工地交通維持、安衛及環保費用」中之一次性費用：(單位：新臺幣，元)

項次	項目	金額
1	活動型拒馬	1 萬 4274 元
2	支架式警示燈	4851 元
3	附掛式警告燈	2 萬 1060 元
4	施工標誌	2 萬 5143 元
5	活動型紐澤西護欄	30 萬 2400 元
6	交通椎	1936 元
7	臨時路面油漆標線	2 萬 5200 元
8	安全衛生告示牌	6382 元
9	出入口守衛亭	4 萬 7868 元
10	警報器	8616 元
11	聯絡器材(對講機)	1 萬 2764 元
12	工區大門	11 萬 5312 元
13	工區大門(移設)	7359 元
14	全阻隔式圍籬	382 萬 9392 元
15	全阻隔式圍籬(移設)	30 萬 5216 元
16	半阻隔式圍籬	12 萬 7512 元
17	半阻隔式圍籬(移設)	9396 元
18	彩繪圍籬	75 萬 8880 元

19	洗車台及沖洗設備	9 萬 5780 元
20	區內施工便道	743 萬 6000 元