契約明細表										第一次鑑定結果				補充鑑定結果						本院彙整鑑定資料			本院認定				
Item	期	標單頁碼	工程	項次	契約項目	單位	契約標單數量	契約單價	複價	設計圖(發包圖)數量	施工圖(審核圖)數量	竣工圖數量	現場清查數量	設計圖(發包圖)數量	竣工圖數量	現場清查數量	備註說明			設計圖(發包圖)數量	竣工圖數量	現場清查數量	竣工圖數量是否與設計圖數量相同？	現場清查數量是否與竣工圖數量相同？	現場清查數量是否與設計圖數量相同？	變更所增減之數量	變更增減金額
					欄位代稱	A	B	C	D=A*B	E	F	G	H	E'	G'	H'	符合同等品要求品項說明	符合同等品數量	符合同等品單價	E"	G'	H"	I"	J"	K"	L"=G"-E"	M"=L"*C 若屬新增項目則 M"=L"*同等品單價
1	二	60	4室	1	厚度50m/m(供料含施工)	M2	4,026	1,300	5,233,800	4,026	2,552	2,562	2,562	2,975	3,034	3,034				2,975	3,034	3,034	否	是	否	59	76,700
2	二	60	4室	2	PVC板+鍍鋅鐵皮	M2	600	600	360,000	600	0	0	0	546	573	573	鍍鋅鐵皮	573	600	546	573	573	否	是	否	27	16,200
3	二	60	4室	3	6mmt鋼絲視窗 (W1500*900mm)	樘	10	7,500	75,000	10	7	7	7	10	7	7				10	7	7	否	是	否	-3	-22,500
5	二	60	4室	5	雙面抗靜電岩棉庫板- 雙開門W200*H210cm(含視窗) 200*220*1	樘	6	26,500	159,000	6	1	1	1	6	1	1				6	1	1	否	是	否	-5	-132,500
8	二	60	4室	8	雙面抗靜電岩棉庫板- 自動門W200*H210cm(含視窗)	樘	3	40,000	120,000	3	4	4	4	3	4	4				3	4	4	否	是	否	1	40,000
10	二	60	4室	10	洩壓風門(烤漆鋼板)600*400*50mm	只	5	5,000	25,000	5	3	3	3	0	0	3				0	0	3	是	否	否	0	0
13	二	60	4室	13	雙面抗靜電岩棉庫板- 維修門W60*H150cm(含視窗)	樘	8	6,000	48,000	8	8	8	8	8	8	8				8	8	8	是	是	是	0	0
21	二	61	4室	1	60*60cm塑膠地磚(2.4mmt)+自平水泥	M2	2,984	540	1,611,360	2,984	2,879	2,879	2,879	2,650	2,625	2,625				2,650	2,625	2,625	否	是	否	-25	-13,500
24	二	61	4室	1	12mmt 礦纖天花板(含工料)	M2	498	410	204,180	498	355	355	355	344	341	341				344	341	341	否	是	否	-3	-1,230
25	二	61	4室	2	8mmt PVC天花板(含工料)	M2	55	400	22,000	55	48	48	48	43	42	42				43	42	42	否	是	否	-1	-400
26	二	61	4室	3	T-GRID天花板 1200*600mm(含工料)	M2	2,630	1,200	3,156,000	2,630	2,427	2,427	2,427	2,417	2,639	2,639				2,417	2,639	2,639	否	是	否	222	266,400
27	二	61	4室	4	頂版EPOXY(含工料)	M2	2,900	250	725,000	2,900	2,364	2,364	2,364	2,610	2,586	2,586				2,610	2,586	2,586	否	是	否	-24	-6,000
28	二	61	4室	5	鍍鋅烤漆盲板 1170*570mm(2.0mmt)	片	3,689	600	2,213,400	3,689	3,627	3,627	3,627	3,647	3,665	3,665				3,647	3,665	3,665	否	是	否	18	10,800
37	二	32	2室	1	厚度50m/m(供料含施工)	M2	5,123	1,300	6,659,900	5,123	3,466	3,478	3,478	4,831	4,114	4,114				4,831	4,114	4,114	否	是	否	-717	-932,100
39	二	32	2室	3	PVC板+鍍鋅鐵皮	M2	82	600	49,200	82	90	90	90	582	562	562				582	562	562	否	是	否	-20	-12,000
45	二	32	2室	9	單面抗靜電岩棉庫板- 自動門W160*H220cm(含視窗)	樘	14	37,000	518,000	14	12	12	12	12	12	12				12	12	12	是	是	是	0	0
																	單面抗靜電岩棉庫板-自動門 W160*H250cm	2	42,044		2		否	否	是	2	84,088
47	二	32	2室	11	單面抗靜電岩棉庫板- 活動牆W240*H250cm	樘	2	28,000	56,000	2	1	1	1	2	2	2				2	2	2	是	是	是	0	0
																	活動牆W365*H280cm*1樘 活動牆W365*H300cm*1樘	1 1	47,697 50,684		2		否	否	是	2	98,381
55	二	33	2室	2	60*60cm塑膠地磚(2.4mmt)+自平水泥	M2	310	540	167,400	310	269	269	269	282	238	238				282	238	238	否	是	否	-44	-23,760
58	二	33	2室	2	8mmt PVC天花板(含工料)	M2	54	400	21,600	54	48	48	48	43	43	43				43	43	43	是	是	是	0	0
59	二	33	2室	3	T-GRID天花板 1200*600mm(含工料)	M2	1,270	1,200	1,524,000	1,270	1,206	1,206	1,206	1,251	1,267	1,267				1,251	1,267	1,267	否	是	否	16	19,200
62	二	33	2室	6	鍍鋅烤漆盲板 1170*570mm(2.0mmt)	片	1,800	600	1,080,000	1,800	1,784	1,784	1,784	1,737	1,760	1,760				1,737	1,760	1,760	否	是	否	23	13,800
71	一	40	室	3	輕隔間批土油漆	㎡	242	170	41,140	242	217	217	217							242	217	217	否	是	否	-25	-4,250
72	一	40	室	4	塑膠踢腳板H:10cm	M	49	90	4,410	49	35	35	35							49	35	35	否	是	否	-14	-1,260
73	一	40	室	5	60*60cm塑膠地磚+自平水泥	㎡	50	540	27,000	50	28	28	28							50	28	28	否	是	否	-22	-11,880
74	一	40	室	6	3.0mmt-EPOXY+自平水泥	㎡	160	500	80,000	160	108	108	108							160	108	108	否	是	否	-52	-26,000
76	一	40	室	1	原有輕隔間拆除及復元	㎡	165	1,000	165,000	165	157	157	157							165	157	157	否	是	否	-8	-8,000
77	一	40	室	2	原有防火門拆裝	樘	6	2,000	12,000	6	5	5	5							6	5	5	否	是	否	-1	-2,000
78	一	40	室	3	隔間批土油漆	㎡	330	170	56,100	330	314	314	314							330	314	314	否	是	否	-16	-2,720
79	一	40	室	4	塑膠踢腳板H:10cm	M	139	90	12,510	139	107	107	107							139	107	107	否	是	否	-32	-2,880
80	一	40	室	5	3.0mmEPOXY+自平水泥	㎡	798	500	399,000	798	332	332	332							798	332	332	否	是	否	-466	-233,000
81	一	41	室	1	原有輕隔間拆除及復元	㎡	264	1,000	264,000	264	184	184	184							264	184	184	否	是	否	-80	-80,000
83	一	41	室	3	隔間批土油漆	㎡	528	170	89,760	528	92	92	92							528	92	92	否	是	否	-436	-74,120
84	一	41	室	4	塑膠踢腳板H:10cm	M	79	90	7,110	79	27	27	27							79	27	27	否	是	否	-52	-4,680
85	一	41	室	5	3.0mmEPOXY+自平水泥	㎡	426	500	213,000	426	413	413	413							426	413	413	否	是	否	-13	-6,500
94	一	41	室	6	牆面骨架採100型C型鋼@90cm	㎡	250	400	100,000	250	193	193	193							250	193	193	否	是	否	-57	-22,800
95	一	41	室	7	牆面封0.5mm鍍鋁鋅烤漆浪板	㎡	250	800	200,000	250	193	193	193							250	193	193	否	是	否	-57	-45,600
96	一	41	室	8	0.5mm不銹鋼水槽(含排水管配置)	M	44	1,000	44,000	44	35	35	35							44	35	35	否	是	否	-9	-9,000
97	一	41	室	9	0.5mm鍍鋁鋅烤漆板包角及中直收邊	M	66	500	33,000	66	58	58	58							66	58	58	否	是	否	-8	-4,000
99	一	41	室	11	地坪3000psi混凝土灌漿加高H:20cm	m3	42	3,600	151,200	42	37	37	37							42	37	37	否	是	否	-5	-18,000
104	一	42	室	16	鋁百葉窗W:120*H:200cm	樘	4	9,000	36,000	4	2	2	2							4	2	2	否	是	否	-2	-18,000
																	SUS雙開門2.4M(W)*2.5M(H)- RF空壓機房用	2	66,000		2		否	否	是	2	132,000
108	一	42	室	1	現場放樣	㎡	345	30	10,350	345	233	233	233							345	233	233	否	是	否	-112	-3,360
109	一	42	室	2	#4鋼筋植筋	支	1,100	49	53,900	1,100	764	764	764							1,100	764	764	否	是	否	-336	-16,464
110	一	42	室	3	中高拉力鋼筋含組立	TON	25	36,000	900,000	25	20	20	20							25	20	20	否	是	否	-5	-180,000
111	一	42	室	4	普通模板組立	㎡	442	400	176,800	442	345	345	345							442	345	345	否	是	否	-97	-38,800
112	一	42	室	5	3000PSI混凝土含澆置	m3	149	3,600	536,400	149	104	104	104							149	104	104	否	是	否	-45	-162,000

契約明細表										第一次鑑定結果				補充鑑定結果						本院彙整鑑定資料			本院認定				
Item	期	標單頁碼	工程	項次	契約項目	單位	契約標單數量	契約單價	複價	設計圖(發包圖)數量	施工圖(審核圖)數量	竣工圖數量	現場清查數量	設計圖(發包圖)數量	竣工圖數量	現場清查數量	備註說明	符合同等品數量	符合同等品單價	設計圖(發包圖)數量	竣工圖數量	現場清查數量	竣工圖數量是否與設計圖數量相同？	現場清查數量是否與竣工圖數量相同？	現場清查數量是否與設計圖數量相同？	變更所增減之數量	變更增減金額
					欄位代稱	A	B	C	D=A*B	E	F	G	H	E'	G'	H'	符合同等品要求品項說明			E"	G'	H"	I"	J"	K"	L"=G"-E"	M"=L"*C 若屬新增項目則 M"=L"*同等品單價
113	一	42	室	6	蓄水池內牆防水處理	㎡	550	300	165,000	550	394	394	394							550	394	394	否	是	否	-156	-46,800
114	一	42	室	7	蓄水池內外牆1:3水泥粉光	㎡	704	300	211,200	704	493	493	493							704	493	493	否	是	否	-211	-63,300
117	一	42	室	10	熱浸鍍鋅格柵板平台(含欄杆)W:200*L:560cm	㎡	28	2,000	56,000	28	15	15	15							28	15	15	否	是	否	-13	-26,000
118	一	42	室	11	熱浸鍍鋅格柵板樓梯(含扶手)W:100*L:200:H:150cm	座	6	8,000	48,000	6	4	4	4							6	4	4	否	是	否	-2	-16,000
119	一	43	室	1	方型防振墊50*50*50mm@50cm雙向	只	935	80	74,800	935	222	222	222							935	222	222	否	是	否	-713	-57,040
120	一	43	室	2	側邊板20mm防振板	M	69	250	17,250	69	37	37	37							69	37	37	否	是	否	-32	-8,000
121	一	43	室	3	24k吸音棉	㎡	232	300	69,600	232	55	55	55							232	55	55	否	是	否	-177	-53,100
122	一	43	室	4	4分(足)木夾板	㎡	232	400	92,800	232	55	55	55							232	55	55	否	是	否	-177	-70,800
123	一	43	室	5	0.12mmtPE防水膜二層(不同向)	㎡	232	50	11,600	232	55	55	55							232	55	55	否	是	否	-177	-8,850
124	一	43	室	6	#2@10cm點焊鋼絲網鋪設	㎡	232	200	46,400	232	55	55	55							232	55	55	否	是	否	-177	-35,400
125	一	43	室	7	3000PSI混凝土含澆置H:10cm	m3	36	3,600	129,600	36	9	9	9							36	9	9	否	是	否	-27	-97,200
126	一	43	室	8	牆角防霉Silicone填縫	M	69	100	6,900	69	37	37	37							69	37	37	否	是	否	-32	-3,200
127	一	43	室	9	地板3.0mmtEPOXY(底,中,面)	㎡	232	440	102,080	232	55	55	55							232	55	55	否	是	否	-177	-77,880
130	二	28	1室	1	1F庫板隔間工程厚度50m/m(供料含施工)	M2	2,010	1,300	2,613,000	2,010	1,817	1,795	1,817	1,580	2,005	2,005				1,580	2,005	2,005	否	是	否	425	552,500
137	二	28	1室	8	塑膠軟質踢腳板(H=10CM)	M	410	70	28,700	410	210	203	210							410	203	210	否	否	否	-207	-14,490
142	二	28	1室	1	1F地板工程0*60cm塑膠地磚+自平水泥(含工料)	㎡	1,452	540	784,080	1,452	1,050	1,050	1,050	1,048	1,158	1,158				1,048	1,158	1,158	否	是	否	110	59,400
143	二	28	1室	2	西側捲門口增設排水溝	M	9	1,500	13,500	9	8	8	8							9	8	8	否	是	否	-1	-1,500
144	二	29	1室	1	6mmt 矽酸鈣天花板(含工料)	㎡	1,253	463	580,139	1,253	920	920	920	1,045	1,025	1,025				1,045	1,025	1,025	否	是	否	-20	-9,260
145	二	29	1室	2	12mmt 礦纖板天花板(含工料)	㎡	265	449	118,985	265	211	211	211	210	235	235				210	235	235	否	是	否	25	11,225
146	二	29	1室	3	8mmt PVC天花板(含工料)	㎡	58	400	23,200	58	39	39	39	39	40	40				39	40	40	否	是	否	1	400
148	二	29	1室	5	牆面EPOXY(含工料)	㎡	754	250	188,500	754	0	0	0	700	0	0				700	0	0	否	是	否	-700	-175,000
149	二	29	1室	1	2.3F原有櫥板水刀切割開孔	處	2	26,000	52,000	2	3	3	3							2	3	3	否	是	否	1	26,000
163	二	3	1空		800CFM 高靜壓吊隱式小型送風機	台	10	6,200	62,000	10	10	9	9							10	9	9	否	是	否	-1	-6,200
170	二	4	1空	9	壁扇 EXP-101~109	台	9	6,500	58,500	9	9	9	9							9	9	9	是	是	是	0	0
175	二	5	1空	B	空調箱腳座	座	1	9,000	9,000	1	1	1	1							1	1	1	是	是	是	0	0
177	二	5	1空	A	固定支架 高靜壓吊隱式小型送風機	台	11	360	3,960	11	11	10	10							11	10	10	否	是	否	-1	-360
178	二	5	1空	B	按裝定位 高靜壓吊隱式小型送風機	台	11	700	7,700	11	11	10	10							11	10	10	否	是	否	-1	-700
179	二	5	1空	C	試車調整 高靜壓吊隱式小型送風機	台	11	360	3,960	11	11	10	10							11	10	10	否	是	否	-1	-360
203	二	7	1空	1	鍍鋅鋼管125A（SCH40 6.6mmt）	M	36	857	30,852	29	29	29	15							29	29	15	是	否	否	0	0
205	二	7	1空	1	鍍鋅鋼管65A（SCH40 5.2mmt）	M	14	340	4,760	15	15	31	4							15	31	4	否	否	否	16	5,440
206	二	7	1空	1	鍍鋅鋼管40A（SCH40 3.7mmt）	M	52	159	8,268	42	42	37	40							42	37	40	否	否	否	-5	-795
208	二	7	1空	1	鍍鋅鋼管25A（SCH40 3.4mmt）	M	61	100	6,100	51	51	46	30							51	46	30	否	否	否	-5	-500
209	二	7	1空	1	鍍鋅鋼管20A（SCH40 2.9mmt）	M	114	71	8,094	77	77	56	25							77	56	25	否	否	否	-21	-1,491
213	二	7	1空	4	防結露型蝶型閥（把手式）80A	只	4	2,108	8,432	4	4	4	4							4	4	4	是	是	是	0	0
214	二	7	1空	4	防結露型蝶型閥（把手式）65A	只	8	1,900	15,200	8	8	8	8							8	8	8	是	是	是	0	0
218	二	7	1空	7	砲金銅球塞閥 25A	只	18	366	6,588	15	15	4	6							15	4	6	否	否	否	-11	-4,026
219	二	7	1空	7	砲金銅球塞閥 20A	只	26	259	6,734	20	20	35	30							20	35	30	否	否	否	15	3,885
231	二	8	1空	18	防火級非鹵素聚乙烯PE發泡保溫材(A級) 125A *50 mmt	M	36	301	10,836	29	29	29	15							29	29	15	是	否	否	0	0
233	二	8	1空	18	防火級非鹵素聚乙烯PE發泡保溫材(A級) 65A * 32mmt	M	14	89	1,246	15	15	31	4							15	31	4	否	否	否	16	1,424
234	二	8	1空	18	防火級非鹵素聚乙烯PE發泡保溫材(A級) 40A * 25mmt	M	52	49	2,548	42	42	37	40							42	37	40	否	否	否	-5	-245
236	二	8	1空	18	防火級非鹵素聚乙烯PE發泡保溫材(A級) 25A * 25mmt	M	61	40	2,440	51	51	46	30							51	46	30	否	否	否	-5	-200
237	二	8	1空	18	防火級非鹵素聚乙烯PE發泡保溫材(A級) 20A * 20mmt	M	114	39	4,446	77	77	56	25							77	56	25	否	否	否	-21	-819
243	二	8	1空	24	送風機配管工資	台	13	5,500	71,500	13	13	11	12							13	11	12	否	否	否	-2	-11,000
250	二	9	1空	3	空調風管工程鍍鋅鐵皮 22#	張	762	483	368,046	548	548	272	642		445					548	445	642	否	否	否	-103	-49,749
251	二	9	1空	4	空調風管工程鍍鋅鐵皮 24#	張	11	421	4,631	11	11	46	9		39					11	39	9	否	否	否	28	11,788
252	二	9	1空		PE保溫板 1"	才	22,003	20	440,060	17,543	17,543	12,468	8,987		12,323					17,543	12,323	8,987	否	否	否	-5,220	-104,400
253	二	9	1空	5	鍍鋅螺旋風管 350 §	米	26	1,200	31,200	0	0	0	0							0	0	0	是	是	是	0	0
257	二	9	1空	9	送風機集風箱(附1"保溫)	台	11	1,300	14,300	11	11	11	10							11	11	10	是	否	否	0	0
258	二	9	1空	10	600*600mm ABS擴散型出風口	只	58	403	23,374	58	58	38	16		16					58	16	16	否	是	否	-42	-16,926
260	二	9	1空	11	ABS方型格柵出風口(廁所用) 150*150mm	只	1	160	160	1	1	1	0							1	1	0	是	否	否	0	0
261	二	9	1空	12	ABS方型格柵出風口(製程區用) 450*450mm	只	39	320	12,480	39	39	25	23							39	25	23	否	否	否	-14	-4,480
263	二	9	1空	14	鋁擠線型回風口 750*550mm	只	137	650	89,050	0	0	0	15							0	0	15	是	否	否	0	0
264	二	9	1空	14	鋁擠線型回風口 600*600mm	只	12	400	4,800	12	12	11	11							12	11	11	否	是	否	-1	-400

契約明細表										第一次鑑定結果				補充鑑定結果						本院彙整鑑定資料			本院認定				
Item	期	標單頁碼	工程	項次	契約項目	單位	契約標單數量	契約單價	複價	設計圖(發包圖)數量	施工圖(審核圖)數量	竣工圖數量	現場清查數量	設計圖(發包圖)數量	竣工圖數量	現場清查數量	備註說明	符合同等品數量	符合同等品單價	設計圖(發包圖)數量	竣工圖數量	現場清查數量	竣工圖數量是否與設計圖數量相同？	現場清查數量是否與竣工圖數量相同？	現場清查數量是否與設計圖數量相同？	變更所增減之數量	變更增減金額
					欄位代稱	A	B	C	D=A*B	E	F	G	H	E'	G'	H'	符合同等品要求品項說明			E"	G'	H"	I"	J"	K"	L"=G"-E"	M"=L"*C 若屬新增項目則M"=L"*同等品單價
265	二	9	1空	15	鋁質百葉 900*400mm	只	2	4,350	8,700	2	2	2	0							2	2	0	是	否	否	0	0
272	二	10	1空	16	鍍鋅風量開關 350 ϕ	只	24	667	16,008	24	24	25	25							24	25	25	否	是	否	1	667
273	二	10	1空	16	鍍鋅風量開關 300 ϕ	只	40	587	23,480	40	40	22	22							40	22	22	否	是	否	-18	-10,566
																	鍍鋅風量開關500x400mm	2	2,875		2		否	否	是	2	5,750
275	二	10	1空	18	保溫軟管 300 ϕ	米	279	190	53,010	185	185	59	192		189					185	189	192	否	否	否	4	760
293	二	11	1空	6	風管靜壓傳訊器(含導管配件接頭)	只	6	8,900	53,400	6	6	5	5							6	5	5	否	是	否	-1	-8,900
295	二	11	1空	8	氣流開關(含導管配件接頭)	只	13	1,700	22,100	13	13	13	13							13	13	13	是	是	是	0	0
298	二	11	1空	11	F/C用LED顯示溫控開關	只	13	900	11,700	13	13	11	12							13	11	12	否	否	否	-2	-1,800
300	二	11	1空	13	F/C用ON-OFF式二通閥 3/4"	只	10	900	9,000	10	10	9	9							10	9	9	否	是	否	-1	-900
302	二	11	1空	1.1	PVC電線 1.25mm2/2C	M	1,510	17	25,670	0	0	836	1,327	1,652						1,652	836	1,327	否	否	否	-816	-13,872
303	二	11	1空	1.2	PVC電線 1.25mm2/4C	M	1,399	24	33,576	0	0	481	1,028	385						385	481	1,028	否	否	否	96	2,304
305	二	11	1空	1.4	PVC電線 1.25mm2/2C-S	M	555	22	12,210	0	0	165	90	383						383	165	90	否	否	否	-218	-4,796
306	二	11	1空	1.5	PVC電線 1.25mm2/4C-S	M	1,320	32	42,240	0	0	0	0	730						730	0	0	否	是	否	-730	-23,360
307	二	11	1空	1.6	PVC電線 1.25mm2/6C-S	M	55	52	2,860	0	0	0	0	638						638	0	0	否	是	否	-638	-33,176
308	二	11	1空	1.7	XLPE電纜 3.5mm2/3C	M	176	56	9,856	0	0	0	90	25						25	0	90	否	否	否	-25	-1,400
309	二	11	1空	1.8	22AWGX2P傳訊線(DDC+KWH)	M	60	35	2,100	0	0	37	20	60						60	37	20	否	否	否	-23	-805
314	二	12	1空	2.1	EMT E19	M	1,860	36	66,960	0	492	596	0	3,404						3,404	596	0	否	否	否	-2,808	-101,088
322	二	12	1空	3.1	鋁密閉線槽150*100mm	M	377	426	160,602	0	0	0	0							0	0	0	是	是	是	0	0
323	二	12	1空	3.2	鋁密閉線槽150*100MM下降	只	6	500	3,000	0	0	0	0							0	0	0	是	是	是	0	0
324	二	12	1空	3.3	鋁密閉線槽150*100MM平彎	只	13	500	6,500	0	0	0	0							0	0	0	是	是	是	0	0
325	二	12	1空	3.4	鋁密閉線槽150*100MM三通	只	9	550	4,950	0	0	0	0							0	0	0	是	是	是	0	0
405	二	16	1空	1	XLPE電線 125mm2-1C	M	1,620	415	672,300	1,148	848	974	219		939					1,148	939	219	否	否	否	-209	-86,735
406	二	16	1空	2	XLPE電線 80mm2-1C	M	310	265	82,150	191	165	157	73		167					191	167	73	否	否	否	-24	-6,360
407	二	16	1空	3	XLPE電線 30mm2-1C	M	4,300	105	451,500	3,188	2,310	2,132	2,133		1,776					3,188	1,776	2,133	否	否	否	-1,412	-148,260
409	二	16	1空	5	XLPE電纜 5.5mm2/4C	M	415	100	41,500	0	75	88	84		78					0	78	84	否	否	否	78	7,800
410	二	16	1空	6	XLPE電纜 3.5mm2/3C	M	611	56	34,216	448	415	437	384		370					448	370	384	否	否	否	-78	-4,368
411	二	16	1空	7	XLPE電纜 3.5mm2/4C	M	177	68	12,036	121	140	135	154		160					121	160	154	否	否	否	39	2,652
412	二	16	1空	8	PVC電纜 1.25mm2/7C	M	166	54	8,964	154	178	178	61							154	178	61	否	否	否	24	1,296
413	二	16	1空	9	PVC電線 60mm2-1C	M	133	197	26,201	0	0	0	0							0	0	0	是	是	是	0	0
414	二	16	1空	10	PVC電線 50mm2-1C	M	66	152	10,032	0	0	0	0							0	0	0	是	是	是	0	0
415	二	16	1空	11	PVC電線 38mm2-1C	M	98	125	12,250	0	0	0	0							0	0	0	是	是	是	0	0
416	二	16	1空	12	PVC電線 22mm2-1C	M	66	72	4,752	0	0	0	0							0	0	0	是	是	是	0	0
417	二	16	1空	13	PVC電線 14mm2-1C	M	143	47	6,721	191	151	157	59							191	157	59	否	否	否	-34	-1,598
424	二	16	1空	1	EMT E75	M	205	171	35,055	191	151	157	0							191	157	0	否	否	否	-34	-5,814
425	二	16	1空	2	EMT E51	M	439	118	51,802	669	561	558	29							669	558	29	否	否	否	-111	-13,098
426	二	16	1空	3	EMT E31	M	455	52	23,660	294	110	101	6							294	101	6	否	否	否	-193	-10,036
427	二	16	1空	4	EMT E25	M	399	37	14,763	352	250	281	15							352	281	15	否	否	否	-71	-2,627
428	二	16	1空	5	EMT E19	M	255	28	7,140	371	551	558	36							371	558	36	否	否	否	187	5,236
443	二	4	2空	5	FFU & HEPA 規格：1177mm*577mm*295mm	台	339	8,500	2,881,500	393	224	220	220							393	220	220	否	是	否	-173	-1,470,500
446	二	5	2空	8	高靜壓吊隱式小型送風機 800CFM	台	22	6,200	136,400	22	22	21	21							22	21	21	否	是	否	-1	-6,200
449	二	5	2空	10 A	AirShower-雙側吹-無底座 規格:外W2500*D2310*H2100mm 內W2000*D2210*H2000mm	台	1	230,000	230,000	1	1	1	0							1	1	0	是	否	否	0	0
																	AirShower-雙吹式-無底座，規格：外W2250*D180*H2100mm 內W2150*D1700*H2000mm	1	230,000		1		否	否	是	1	230,000
454	二	7	2空	1 B	外氣空調箱MAU-201~202 RC基礎座(含EPOXY)	座	2	9,000	18,000	2	2	2	2							2	2	2	是	是	是	0	0
457	二	7	2空	2 B	空調箱-AHU201~202 空調箱腳座(H=20CM)	座	2	9,000	18,000	2	2	2	2							2	2	2	是	是	是	0	0
460	二	7	2空	3 B	空調箱-AHU203~204 空調箱搬運及定位 空調箱腳座(H=20CM)	座	2	240	480	2	2	2	0							2	2	0	是	否	否	0	0
464	二	7	2空	A	FFU & HEPA 安裝工資	台	339	350	118,650	393	224	220	220							393	220	220	否	是	否	-173	-60,550
466	二	7	2空	6B	除濕機腳座	座	4	7,500	30,000	8	8	8	0							8	8	0	是	否	否	0	0
468	二	7	2空	7A	高靜壓吊隱式小型送風機 按裝定位	台	31	700	21,700	31	31	30	30							31	30	30	否	是	否	-1	-700
469	二	7	2空	7B	高靜壓吊隱式小型送風機 管路吊架	台	31	240	7,440	31	31	30	30							31	30	30	否	是	否	-1	-240
474	二	8	2空	1	鍍鋅鋼管 200A（SCH40 8.2mmt）	M	56	1,747	97,832	57	57	12	12							57	12	12	否	是	否	-45	-78,615

契約明細表										第一次鑑定結果				補充鑑定結果						本院彙整鑑定資料			本院認定				
Item	期	標單頁碼	工程	項次	契約項目	單位	契約標單數量	契約單價	複價	設計圖(發包圖)數量	施工圖(審核圖)數量	竣工圖數量	現場清查數量	設計圖(發包圖)數量	竣工圖數量	現場清查數量	備註說明	符合同等品數量	符合同等品單價	設計圖(發包圖)數量	竣工圖數量	現場清查數量	竣工圖數量是否與設計圖數量相同？	現場清查數量是否與竣工圖數量相同？	現場清查數量是否與設計圖數量相同？	變更所增減之數量	變更增減金額
					欄位代稱	A	B	C	D=A*B	E	F	G	H	E'	G'	H'	符合同等品要求品項說明			E"	G'	H'	I"	J"	K"	L"=G"-E"	M"=L"*C 若屬新增項目則 M"=L"*同等品單價
475	二	8	2空	1	鍍鋅鋼管 150A（SCH40 7.1mmt）	M	95	1,091	103,645	156	156	81	72		82					156	82	72	否	否	否	-74	-80,734
477	二	8	2空	1	鍍鋅鋼管 100A（SCH40 6.0mmt）	M	172	622	106,984	150	150	202	164		169					150	169	164	否	否	否	19	11,818
478	二	8	2空	1	鍍鋅鋼管 80A（SCH40 5.5mmt）	M	172	452	77,744	216	216	7	58		62					216	62	58	否	否	否	-154	-69,608
480	二	8	2空	1	鍍鋅鋼管 50A（SCH40 3.9mmt）	M	250	212	53,000	196	196	251	244		400					196	400	244	否	否	否	204	43,248
481	二	8	2空	1	鍍鋅鋼管 40A（SCH40 3.7mmt）	M	333	159	52,947	389	389	279	184		195					389	195	184	否	否	否	-194	-30,846
482	二	8	2空	1	鍍鋅鋼管 32A（SCH40 3.6mmt）	M	345	137	47,265	242	242	139	301		171					242	171	301	否	否	否	-71	-9,727
483	二	8	2空	1	鍍鋅鋼管 25A（SCH40 3.4mmt）	M	81	100	8,100	81	81	84	58		59					81	59	58	否	否	否	-22	-2,200
484	二	8	2空	1	鍍鋅鋼管 20A（SCH40 2.9mmt）	M	159	71	11,289	116	116	134	128		66					116	66	128	否	否	否	-50	-3,550
489	二	9	2空		防結露型蝶型閥（把手式） 80A	只	8	2,108	16,864	8	8	2	0							8	2	0	否	否	否	-6	-12,648
																	防結露型蝶型閥(把手式)100A	8	2,108		8		否	否	是	8	16,864
490	二	9	2空	5	不銹鋼防震軟管 125A	只	4	1,904	7,616	4	4	0	0							4	0	0	否	是	否	-4	-7,616
491	二	9	2空	5	不銹鋼防震軟管 80A	只	4	1,035	4,140	4	4	0	0							4	0	0	否	是	否	-4	-4,140
492	二	9	2空	5	不銹鋼防震軟管 65A	只	4	980	3,920	4	4	0	0							4	0	0	否	是	否	-4	-3,920
493	二	9	2空	5	不銹鋼防震軟管 50A	只	4	869	3,476	4	4	0	0							4	0	0	否	是	否	-4	-3,476
495	二	9	2空	7	砲金銅球塞閥 65A	只	18	2,334	42,012	14	14	12	12							14	12	12	否	是	否	-2	-4,668
496	二	9	2空	7	砲金銅球塞閥 50A	只	62	1,028	63,736	60	60	52	32		68					60	68	32	否	否	否	8	8,224
498	二	9	2空	7	砲金銅球塞閥 32A	只	68	496	33,728	56	58	56	64							56	56	64	是	否	否	0	0
499	二	9	2空	7	砲金銅球塞閥 25A	只	41	366	15,006	68	68	80	36							68	80	36	否	否	否	12	4,392
500	二	9	2空	7	砲金銅球塞閥 20A	只	135	259	34,965	44	44	168	162							44	168	162	否	否	否	124	32,116
511	二	9	2空	18	防火級非鹵素聚乙烯PE發泡保溫材(A級) 200A * 50mmt	M	56	430	24,080	57	57	12	12							57	12	12	否	是	否	-45	-19,350
512	二	9	2空	18	防火級非鹵素聚乙烯PE發泡保溫材(A級) 150A * 50mmt	M	95	318	30,210	156	156	81	72							156	81	72	否	否	否	-75	-23,850
514	二	9	2空	18	防火級非鹵素聚乙烯PE發泡保溫材(A級) 100A * 40mmt	M	172	164	28,208	150	150	202	164		169					150	169	164	否	否	否	19	3,116
515	二	10	2空	18	防火級非鹵素聚乙烯PE發泡保溫材(A級) 80A * 40mmt	M	172	129	22,188	216	216	7	58		62					216	62	58	否	否	否	-154	-19,866
517	二	10	2空	18	防火級非鹵素聚乙烯PE發泡保溫材(A級) 50A * 32mmt	M	250	77	19,250	196	196	251	244		400					196	400	244	否	否	否	204	15,708
518	二	10	2空	18	防火級非鹵素聚乙烯PE發泡保溫材(A級) 40A * 25mmt	M	333	49	16,317	389	389	279	184		195					389	195	184	否	否	否	-194	-9,506
519	二	10	2空	18	防火級非鹵素聚乙烯PE發泡保溫材(A級) 32A * 25mmt	M	345	41	14,145	242	242	139	301		171					242	171	301	否	否	否	-71	-2,911
520	二	10	2空	18	防火級非鹵素聚乙烯PE發泡保溫材(A級) 25A * 25mmt	M	81	40	3,240	81	81	84	58		59					81	59	58	否	否	否	-22	-880
521	二	10	2空	18	防火級非鹵素聚乙烯PE發泡保溫材(A級) 20A * 20mmt	M	159	39	6,201	116	116	134	128		66					116	66	128	否	否	否	-50	-1,950
533	二	11	2空	1	鍍鋅鐵皮 22#	張	443	512	226,816	122	122	215	269		323					122	323	269	否	否	否	201	102,912
534	二	11	2空	2	鍍鋅鐵皮 24#	張	201	421	84,621	58	58	19	122		74					58	74	122	否	否	否	16	6,736
536	二	11	2空	3	鍍鋅螺旋風管 250 ϕ	米	4	700	2,800	1	1	0	0							1	0	0	否	是	否	-1	-700
537	二	11	2空	3	鍍鋅螺旋風管 200 ϕ	米	24	521	12,504	17	17	9	3							17	9	3	否	否	否	-8	-4,168
538	二	11	2空	3	鍍鋅螺旋風管 150 ϕ	米	16	435	6,960	10	10	0	0							10	0	0	否	是	否	-10	-4,350
539	二	11	2空	4	PE保溫板 1"	才	16,229	18	292,122	3,601	3,601	4,928	8,211		8,334					3,601	8,334	8,211	否	否	否	4,733	85,194
543	二	11	2空	8	送風機集風箱(附1"保溫)	台	28	1,300	36,400	28	28	27	27							28	27	27	否	是	否	-1	-1,300
544	二	11	2空	9	ABS出風口 600*600mm	只	143	403	57,629	140	140	118	116							140	118	116	否	否	否	-22	-8,866
546	二	11	2空	9	ABS出風口 150*150mm	只	1	150	150	1	1	0	0							1	0	0	否	是	否	-1	-150
549	二	11	2空	10	鋁擠型回風格柵 600*600mm 1200*600mm*60	只	67	2,990	200,330	67	67	33	60							67	33	60	否	否	否	-34	-101,660
550	二	11	2空	10	鋁擠型回風格柵 600*300mm 600*365mm*2	只	21	2,300	48,300	17	17	0	2							17	0	2	否	否	否	-17	-39,100
																	鋁擠型回風格柵1200*600mm	60	9,200		60		否	否	是	60	552,000
																	鋁擠型回風格柵930*600mm	17	7,156		17		否	否	是	17	121,652
																	鋁擠型回風格柵1056*600mm	12	8,178		12		否	否	是	12	98,136
																	鋁擠型回風格柵830*600mm	2	6,363		2		否	否	是	2	12,726
																	鋁擠型回風格柵600*365mm	2	2,798		2		否	否	是	2	5,596
																	鍍鋅風量開關1200*800mm	2	2,875		2		否	否	是	2	5,750
																	鍍鋅風量開關900*350mm	1	2,875		1		否	否	是	1	2,875
																	鍍鋅風量開關300*300mm	1	2,875		1		否	否	是	1	2,875
																	鍍鋅逆止風門1200*1150mm	2	20,700		2		否	否	是	2	41,400
																	電動風門1570*670mm	1	8,000		1		否	否	是	1	8,000

契約明細表										第一次鑑定結果				補充鑑定結果						本院彙整鑑定資料			本院認定				
Item	期	標單頁碼	工程	項次	契約項目	單位	契約標單數量	契約單價	複價	設計圖(發包圖)數量	施工圖(審核圖)數量	竣工圖數量	現場清查數量	設計圖(發包圖)數量	竣工圖數量	現場清查數量	備註說明	符合同等品數量	符合同等品單價	設計圖(發包圖)數量	竣工圖數量	現場清查數量	竣工圖數量是否與設計圖數量相同？	現場清查數量是否與竣工圖數量相同？	現場清查數量是否與設計圖數量相同？	變更所增減之數量	變更增減金額
					欄位代稱	A	B	C	D=A*B	E	F	G	H	E'	G'	H'	符合同等品要求品項說明			E"	G'	H"	I"	J"	K"	L"=G"-E"	M"=L"*C 若屬新增項目則 M"=L"*同等品單價
551	二	11	2空	11	鋁質線型回風口 600*600mm	只	34	900	30,600	34	34	31	33							34	31	33	否	否	否	-3	-2,700
552	二	11	2空		900x400mm 鋁質百葉	只	2	4,350	8,700	2	2	2	0							2	2	0	是	否	否	0	0
555	二	11	2空	13	鍍鋅風量開關 650x300mm	只	2	1,955	3,910	1	1	0	0							1	0	0	否	是	否	-1	-1,955
557	二	11	2空	13	鍍鋅風量開關 550x300mm	只	2	1,725	3,450	2	2	0	0							2	0	0	否	是	否	-2	-3,450
558	二	11	2空	13	鍍鋅風量開關 450x300mm	只	3	1,438	4,314	3	3	0	0							3	0	0	否	是	否	-3	-4,314
559	二	12	2空	13	鍍鋅風量開關 400x250mm	只	7	1,438	10,066	6	6	2	3							6	2	3	否	否	否	-4	-5,752
562	二	12	2空	13	鍍鋅風量開關 300 ϕ	只	174	587	102,138	5	5	83	86	78						78	83	86	否	否	否	5	2,935
564	二	12	2空	13	鍍鋅風量開關 200 ϕ	只	7	391	2,737	8	8	2	2							8	2	2	否	是	否	-6	-2,346
565	二	12	2空	13	鍍鋅風量開關 150 ϕ	只	1	288	288	2	2	0	0							2	0	0	否	是	否	-2	-576
584	二	13	2空	1.4	警報控制箱組裝(600H*400W*200D含指示燈*13組,雙色指示燈附蜂鳴器*1,切換開關*1)	只	3	29,000	87,000	0	2	2	3							0	2	3	否	否	否	2	58,000
585	二	13	2空	2	室內型溫濕度感測器	只	8	4,500	36,000	6	6	6	6							6	6	6	是	是	是	0	0
587	二	13	2空	4	室內型溫度感測器	只	29	1,380	40,020	28	28	28	28							28	28	28	是	是	是	0	0
589	二	13	2空	6	風管靜壓傳訊器(含導管配件接頭)	只	4	8,900	35,600	2	2	2	3							2	2	3	是	否	否	0	0
599	二	13	2空	16	F/C用LED顯示溫控開關	只	31	900	27,900	31	31	30	30							31	30	30	否	是	否	-1	-900
601	二	13	2空	18	F/C用ON-OFF式二通閥 3/4"	只	22	900	19,800	22	22	21	21							22	21	21	否	是	否	-1	-900
603	二	13	2空	20	水管型壓力傳訊器+緩衝器(製程用)	只	2	7,475	14,950	0	1	1	1	2						2	1	1	否	是	否	-1	-7,475
604	二	13	2空	21	空壓系統壓力傳訊器+緩衝器(製程用)	只	2	7,475	14,950	0	1	1	1	2						2	1	1	否	是	否	-1	-7,475
605	二	13	2空	22	電導度偵測器(含箱體組裝)	只	2	20,000	40,000	0	1	1	1	1						1	1	1	是	是	是	0	0
606	二	13	2空	23	自來水壓力傳訊器+緩衝器	只	2	7,500	15,000	0	1	1	1	1						1	1	1	是	是	是	0	0
610	二	14	2空	1	PVC電纜線 1.25mm2/2C	M	3,575	17	60,775	0	1,362	4,583	1,210	2,280						2,280	4,583	1,210	否	否	否	2,303	39,151
614	二	14	2空	5	PVC雙隔離電纜線 1.25mm2/4C-S	M	4,620	32	147,840	0	0	0	1,210	2,000						2,000	0	1,210	否	否	否	-2,000	-64,000
615	二	14	2空	6	PVC雙隔離電纜線 1.25mm2/6C-S	M	605	52	31,460	0	0	0	363	490						490	0	363	否	否	否	-490	-25,480
623	二	14	2空	14	EMT E19	M	5,120	36	184,320	0	4,013	3,879	869	4,350						4,350	3,879	869	否	否	否	-471	-16,956
631	二	14	2空	1	XLPE 電纜 3.5mm2/3C	M	5,650	55	310,750	0	0	0	1,430	2,951						2,951	0	1,430	否	否	否	-2,951	-162,305
632	二	14	2空	2	PVC電纜線 1.25mm2/2C	M	5,650	17	96,050	0	1,570	1,539	2,890	3,203						3,203	1,539	2,890	否	否	否	-1,664	-28,288
638	二	14	2空	8	FFU插品結線工料	台	399	200	79,800	339	224	220	220							339	220	220	否	是	否	-119	-23,800
639	二	15	2空	9	EMT E19	M	4,750	32	152,000	4,750	1,570	1,539	4,200							4,750	1,539	4,200	否	否	否	-3,211	-102,752
646	二	15	2空	1	鋁質線架150*100mm	M	398	264	105,072	0	0	0	0							0	0	0	是	是	是	0	0
647	二	15	2空	2	鋁質線架150*100mm下降	只	15	490	7,350	0	0	0	0							0	0	0	是	是	是	0	0
648	二	15	2空	3	鋁質線架150*100mm平彎	只	20	490	9,800	0	0	0	0							0	0	0	是	是	是	0	0
649	二	15	2空	4	鋁質線架150*100mm三通	只	14	650	9,100	0	0	0	0							0	0	0	是	是	是	0	0
662	二	16	2空	1.7	NFB 3P 100AF 50AT 380V/50KA	只	2	2,850	5,700	2	0	0	0							2	0	0	否	是	否	-2	-5,700
663	二	16	2空	1.8	NFB 3P 100AF 40AT 380V/50KA 3P*6 ,2P*4	只	15	2,850	42,750	15	13	10	10							15	10	10	否	是	否	-5	-14,250
679	二	16	2空	1.24	MC 3 φ 380V 50A	只	2	2,852	5,704	2	0	0	0							2	0	0	否	是	否	-2	-5,704
685	二	17	2空	1.30	PBL 220V 30 φ 1A1B	只	40	230	9,200	22	22	22	38							22	22	38	是	否	否	0	0
686	二	17	2空	1.31	SS 30 φ 1A1B 二段式	只	20	115	2,300	0	0	0	18							0	0	18	是	否	否	0	0
688	二	17	2空	1.33	PL 220V 30 φ 1A1B	只	23	173	3,979	44	44	44	18							44	44	18	是	否	否	0	0
689	二	17	2空	1.34	D-FUSE IP 2A W/BASE	只	27	115	3,105	28	28	22	24							28	22	24	否	否	否	-6	-690
690	二	17	2空	1.35	FAN 12"	只	6	2,070	12,420	0	0	0	4							0	0	4	是	否	否	0	0
693	二	17	2空	1.38	電線	只	3	3,000	9,000	3	3	3	1							3	3	1	是	否	否	0	0
694	二	17	2空	1.39	另料	只	3	2,000	6,000	3	3	3	1							3	3	1	是	否	否	0	0
695	二	17	2空	1.40	工資	只	3	7,000	21,000	3	3	3	1							3	3	1	是	否	否	0	0
701	二	17	2空	3.2	NFB 3P 100AF 50AT 380V/50KA	只	2	3,278	6,556	2	0	0	0							2	0	0	否	是	否	-2	-6,556
704	二	17	2空	3.5	另料	只	4	1,000	4,000	4	4	4	2							4	4	2	是	否	否	0	0
706	二	17	2空	4.1	LP-201 PANEL 併入L盤 箱体 800Wx1200Hx350mmD INDOOR TYPE SPHC材質 腳架:600h	盤	1	13,000	13,000	1	0	0	0							1	0	0	否	是	否	-1	-13,000
707	二	17	2空	4.2	NFB 3P 100AF 75AT 380V/35KA	只	1	1,984	1,984	1	0	0	0							1	0	0	否	是	否	-1	-1,984
708	二	17	2空	4.3	NFB 2P 50AF 20AT 220V/35KA	只	5	1,817	9,085	5	0	0	0							5	0	0	否	是	否	-5	-9,085
709	二	17	2空	4.4	CT 600V 75/5A 15VA MOLD TYPE	只	3	1,725	5,175	3	0	0	0							3	0	0	否	是	否	-3	-5,175
710	二	17	2空	4.5	AS 3 φ 4W 3CT	只	1	1,800	1,800	1	0	0	0							1	0	0	否	是	否	-1	-1,800
711	二	17	2空	4.6	VS 3 φ 4W	只	1	1,800	1,800	1	0	0	0							1	0	0	否	是	否	-1	-1,800
712	二	17	2空	4.7	KWHM 3 φ 4W	只	1	12,075	12,075	1	0	0	0							1	0	0	否	是	否	-1	-12,075
713	二	18	2空	4.8	電流表(數字型) 0~800A	只	1	2,250	2,250	1	0	0	0							1	0	0	否	是	否	-1	-2,250

契約明細表										第一次鑑定結果				補充鑑定結果						本院彙整鑑定資料			本院認定				
Item	期	標單頁碼	工程	項次	契約項目	單位	契約標單數量	契約單價	複價	設計圖(發包圖)數量	施工圖(審核圖)數量	竣工圖數量	現場清查數量	設計圖(發包圖)數量	竣工圖數量	現場清查數量	備註說明	符合同等品數量	符合同等品單價	設計圖(發包圖)數量	竣工圖數量	現場清查數量	竣工圖數量是否與設計圖數量相同？	現場清查數量是否與竣工圖數量相同？	現場清查數量是否與設計圖數量相同？	變更所增減之數量	變更增減金額
					欄位代稱	A	B	C	D=A*B	E	F	G	H	E'	G'	H'	符合同等品要求品項說明			E"	G'	H'	I"	J"	K"	L"=G"-E"	M"=L"*C 若屬新增項目則 M"=L"*同等品單價
714	二	18	2空	4.9	電壓表(數字型) 0~600V	只	1	2,250	2,250	1	0	0	0							1	0	0	否	是	否	-1	-2,250
715	二	18	2空	4.10	PL 220V 30φ1A1B	只	3	173	519	3	0	0	0							3	0	0	否	是	否	-3	-519
716	二	18	2空	4.11	D-FUSE 1P 2A W/BASE	只	3	115	345	3	0	0	0							3	0	0	否	是	否	-3	-345
717	二	18	2空	4.12	DSL+FL 220V T5 14W	只	1	518	518	1	0	0	0							1	0	0	否	是	否	-1	-518
718	二	18	2空	4.13	銅排	只	1	2,500	2,500	1	0	0	0							1	0	0	否	是	否	-1	-2,500
719	二	18	2空	4.14	電線	只	1	1,000	1,000	1	0	0	0							1	0	0	否	是	否	-1	-1,000
720	二	18	2空	4.15	另料	只	1	1,000	1,000	1	0	0	0							1	0	0	否	是	否	-1	-1,000
721	二	18	2空	4.16	工資	只	1	7,000	7,000	1	0	0	0							1	0	0	否	是	否	-1	-7,000
731	二	18	2空	5.10	PL 220V 30φ1A1B	只	3	173	519	3	0	0	0							3	0	0	否	是	否	-3	-519
733	二	18	2空	5.12	DSL+FL 220V T5 14W	只	1	518	518	1	1	0	0							1	0	0	否	是	否	-1	-518
734	二	18	2空	5.13	銅排	只	1	2,000	2,000	1	1	1	0							1	1	0	是	否	否	0	0
735	二	18	2空	5.14	電線	只	1	1,100	1,100	1	1	1	0							1	1	0	是	否	否	0	0
736	二	18	2空	5.15	另料	只	1	1,800	1,800	1	1	1	0							1	1	0	是	否	否	0	0
737	二	18	2空	5.16	工資	只	1	5,000	5,000	1	1	1	0							1	1	0	是	否	否	0	0
738	二	18	2空	6	配電盤吊運運費	只	1	10,000	10,000	1	1	1	0							1	1	0	是	否	否	0	0
739	二	18	2空	7	配電盤安裝定位費用	只	5	4,000	20,000	5	4	4	0							5	4	0	否	否	否	-1	-4,000
740	二	19	2空	1	XLPE電線 250mm2-1C	M	950	834	792,300	416	363	363	411							416	363	411	否	否	否	-53	-44,202
741	二	19	2空	2	XLPE電線 200mm2-1C	M	30	658	19,740	13	89	96	0							13	96	0	否	否	否	83	54,614
742	二	19	2空	3	XLPE電線 125mm2-1C	M	164	415	68,060	69	61	61	150							69	61	150	否	否	否	-8	-3,320
743	二	19	2空	4	XLPE電線 100mm2-1C	M	135	398	53,730	136	30	32	54							136	32	54	否	否	否	-104	-41,392
745	二	19	2空	6	XLPE電纜 5.5mm2/4C	M	1,900	100	190,000	723	798	798	1,332							723	798	1,332	否	否	否	75	7,500
747	二	19	2空	8	XLPE電纜 3.5mm2/4C	M	183	68	12,444	0	0	0	131	105						105	0	131	否	否	否	-105	-7,140
748	二	19	2空	9	PVC電纜 1.25mm2/7C	M	550	54	29,700	454	454	454	306							454	454	306	是	否	否	0	0
749	二	19	2空	10	PVC電線 50mm2-1C	M	190	152	28,880	69	61	61	0							69	61	0	否	否	否	-8	-1,216
751	二	19	2空	12	PVC電線 14mm2-1C	M	15	47	705	4	30	32	0							4	32	0	否	否	否	28	1,316
757	二	19	2空	18	FC控制器安裝工料	台	31	650	20,150	31	31	30	30							31	30	30	否	是	否	-1	-650
758	二	19	2空	19	自動門線路配設.安裝工料	處	15	600	9,000	11	15	15	15							11	15	15	否	是	否	4	2,400
761	二	19	2空	22	EMT E75	M	52	171	8,892	183	223	223	6							183	223	6	否	否	否	40	6,840
762	二	19	2空	23	EMT E63	M	30	118	3,540	9	59	64	2							9	64	2	否	否	否	55	6,490
763	二	19	2空	24	EMT E31	M	43	52	2,236	48	68	68	4							48	68	4	否	否	否	20	1,040
764	二	19	2空	25	EMT E25	M	563	37	20,831	1,502	1,492	1,396	216							1,502	1,396	216	否	否	否	-106	-3,922
765	二	19	2空	26	EMT E19	M	864	28	24,192	1,100	1,389	2,070	0							1,100	2,070	0	否	否	否	970	27,160
772	二	20	2空	1	XLPE電纜 3.5mm2/3C	M	6,720	56	376,320	0	3,213	3,213	1,462	3,755						3,755	3,213	1,462	否	否	否	-542	-30,352
773	二	20	2空	2	螢光單切220V	只	101	90	9,090	0	70	81	30	83						83	81	30	否	否	否	-2	-180
780	二	20	2空	9	EMT E19	M	3,102	28	86,856	0	3,213	3,570	0	3,755						3,755	3,570	0	否	否	否	-185	-5,180
787	二	20	2空	1	T-BAR(T5)電子式燈具 28W*3(2'*4')	組	225	1,900	427,500	225	151	149	154							225	149	154	否	否	否	-76	-144,400
788	二	20	2空	2	垂滴式(LED)燈具 20W*1(T8腳座)	組	685		0	685	500	582	562							685	582	562	否	否	否	-103	0
789	二	20	2空	3	吸頂式(LED)燈具 20W*1(T8腳座)	組	142		0	142	77	0	8							142	0	8	否	否	否	-142	0
790	二	20	2空	4	T-BAR(LED)安裝工資	組	225	250	56,250	225	151	149	154							225	149	154	否	否	否	-76	-19,000
791	二	20	2空	5	垂滴式(LED)安裝工資	組	685	250	171,250	685	500	582	562		584					685	584	562	否	否	否	-101	-25,250
792	二	20	2空	6	吸頂式(LED)安裝工資	組	142	250	35,500	142	77	0	8		8					142	8	8	否	是	否	-134	-33,500
797	二	31	4空	3	高靜壓吊隱式小型送風機 800CFM	台	9	6,200	55,800	9	9	8	8							9	8	8	否	是	否	-1	-6,200
803	二	32	4空	8	FFU & HEPA 規格：1177mm*577mm*295mm	台	735	8,500	6,247,500	735	526	522	522							735	522	522	否	是	否	-213	-1,810,500
807	二	33	4空	12	T-BAR(T5)電子式燈具 28W*3(2'*4')	組	57	1,900	108,300	57	41	34	34							57	34	34	否	是	否	-23	-43,700
808	二	33	4空	13	垂滴式(LED)燈具 20W*1(T8腳座)	組	1,480		0	1,480	1,070	1,070	1,064							1,480	1,070	1,064	否	否	否	-410	0
814	二	34	4空	B	按裝定位	台	3	25,000	75,000	3	3	3	2							3	3	2	是	否	否	0	0
815	二	34	4空	C	五金另料(含斜撐及螺絲組)	台	3	3,000	9,000	3	3	3	2							3	3	2	是	否	否	0	0
817	二	34	4空	3A	固定支架 高靜壓吊隱式小型送風機	台	15	360	5,400	15	15	17	14							15	17	14	否	否	否	2	720
818	二	34	4空	3B	按裝定位 高靜壓吊隱式小型送風機	台	15	700	10,500	15	15	17	14							15	17	14	否	否	否	2	1,400
819	二	34	4空	3C	試車調整 高靜壓吊隱式小型送風機	台	15	360	5,400	15	15	17	14							15	17	14	否	否	否	2	720
835	二	35	4空	A	安裝工資 FFU & HEPA	台	735	350	257,250	735	526	522	522							735	522	522	否	是	否	-213	-74,550
842	二	35	4空	A	安裝工資 T-BAR輕鋼架燈(2'x4') T-BAR輕鋼架燈(2'x4')	組	57	250	14,250	57	41	34	34							57	34	34	否	是	否	-23	-5,750
843	二	35	4空	A	安裝工資 淚滴電子式燈具(不含燈罩) 淚滴電子式燈具(不含燈罩)	組	1,480	250	370,000	1,480	1,070	1,070	1,031							1,480	1,070	1,031	否	否	否	-410	-102,500
845	二	36	4空	1	鍍鋅鋼管 200A（SCH40 8.2mmt）	M	96	1,747	167,712	51	51	81	72							51	81	72	否	否	否	30	52,410
846	二	36	4空	1	鍍鋅鋼管 150A（SCH40 7.1mmt）	M	52	1,091	56,732	46	46	29	41							46	29	41	否	否	否	-17	-18,547

契約明細表											第一次鑑定結果				補充鑑定結果						本院彙整鑑定資料			本院認定				
Item	期	標單頁碼	工程	項次	契約項目	單位	契約標單數量	契約單價	複價	設計圖(發包圖)數量	施工圖(審核圖)數量	竣工圖數量	現場清查數量	設計圖(發包圖)數量	竣工圖數量	現場清查數量	備註說明			設計圖(發包圖)數量	竣工圖數量	現場清查數量	竣工圖數量是否與設計圖數量相同？	現場清查數量是否與竣工圖數量相同？	現場清查數量是否與設計圖數量相同？	變更所增減之數量	變更增減金額
					欄位代稱	A	B	C	D=A*B	E	F	G	H	E'	G'	H'	符合同等品要求品項說明	符合同等品數量	符合同等品單價	E"	G'	H"	I"	J"	K"	L"=G"-E"	M"=L"*C 若屬新增項目則 M"=L"*同等品單價
847	二	36	4空	1	鍍鋅鋼管 125A（SCH40 6.6mmt）	M	52	857	44,564	37	37	40	35								37	40	35	否	否	否	3	2,571
848	二	36	4空	1	鍍鋅鋼管 100A（SCH40 6.0mmt）	M	216	622	134,352	131	131	79	78								131	79	78	否	否	否	-52	-32,344
849	二	36	4空	1	鍍鋅鋼管 80A（SCH40 5.5mmt）	M	94	452	42,488	59	59	79	108								59	79	108	否	否	否	20	9,040
850	二	36	4空	1	鍍鋅鋼管 65A（SCH40 5.2mmt）	M	319	340	108,460	205	205	317	302								205	317	302	否	否	否	112	38,080
851	二	36	4空	1	鍍鋅鋼管 50A（SCH40 3.9mmt）	M	530	212	112,360	587	587	475	356								587	475	356	否	否	否	-112	-23,744
852	二	36	4空	1	鍍鋅鋼管 40A（SCH40 3.7mmt）	M	70	159	11,130	68	68	55	48								68	55	48	否	否	否	-13	-2,067
853	二	36	4空	1	鍍鋅鋼管 32A（SCH40 3.6mmt）	M	121	137	16,577	46	46	99	74								46	99	74	否	否	否	53	7,261
854	二	36	4空	1	鍍鋅鋼管 25A（SCH40 3.4mmt）	M	109	100	10,900	77	77	46	58								77	46	58	否	否	否	-31	-3,100
855	二	36	4空	1	鍍鋅鋼管 20A（SCH40 2.9mmt）	M	113	71	8,023	143	143	91	66								143	91	66	否	否	否	-52	-3,692
862	二	36	4空	5	不銹鋼防蠕軟管 125A	只	4	1,904	7,616	4	4	0	0								4	0	0	否	是	否	-4	-7,616
863	二	36	4空	5	不銹鋼防蠕軟管 100A	只	4	997	3,988	4	4	0	0								4	0	0	否	是	否	-4	-3,988
864	二	36	4空	5	不銹鋼防蠕軟管 65A	只	6	925	5,550	6	6	0	0								6	0	0	否	是	否	-6	-5,550
865	二	36	4空	6	不銹鋼油浸式圓型壓力錶(含考克及曲管) 4 "	只	84	1,449	121,716	94	94	90	78								94	90	78	否	否	否	-4	-5,796
866	二	36	4空	7	雙金屬溫度計附100mm感溫套筒(固定式) 4"	只	48	1,967	94,416	46	46	42	38								46	42	38	否	否	否	-4	-7,868
867	二	36	4空	8	砲金銅球塞閥 50A	只	26	998	25,948	24	24	20	20								24	20	20	否	是	否	-4	-3,992
868	二	37	4空	8	砲金銅球塞閥 32A	只	6	496	2,976	4	4	4	4								4	4	4	是	是	是	0	0
869	二	37	4空	8	砲金銅球塞閥 25A	只	42	366	15,372	37	37	63	16								37	63	16	否	否	否	26	9,516
870	二	37	4空	8	砲金銅球塞閥 20A	只	93	259	24,087	58	58	138	149								58	138	149	否	否	否	80	20,720
880	二	37	4空	18	防火級非鹵素聚乙烯PE發泡保溫材(A級) 200A * 50mmt	M	96	430	41,280	51	51	81	72								51	81	72	否	否	否	30	12,900
881	二	37	4空	18	防火級非鹵素聚乙烯PE發泡保溫材(A級) 150A * 50mmt	M	52	318	16,536	46	46	29	17								46	29	17	否	否	否	-17	-5,406
882	二	37	4空	18	防火級非鹵素聚乙烯PE發泡保溫材(A級) 125A *50 mmt	M	52	301	15,652	37	37	40	35								37	40	35	否	否	否	3	903
883	二	37	4空	18	防火級非鹵素聚乙烯PE發泡保溫材(A級) 100A * 40mmt	M	216	164	35,424	131	131	79	42								131	79	42	否	否	否	-52	-8,528
884	二	37	4空	18	防火級非鹵素聚乙烯PE發泡保溫材(A級) 80A * 40mmt	M	94	129	12,126	59	59	79	86								59	79	86	否	否	否	20	2,580
885	二	37	4空	18	防火級非鹵素聚乙烯PE發泡保溫材(A級) 65A * 32mmt	M	319	89	28,391	205	205	317	302								205	317	302	否	否	否	112	9,968
886	二	37	4空	18	防火級非鹵素聚乙烯PE發泡保溫材(A級) 50A * 32mmt	M	530	77	40,810	587	587	475	356								587	475	356	否	否	否	-112	-8,624
887	二	37	4空	18	防火級非鹵素聚乙烯PE發泡保溫材(A級) 40A * 25mmt	M	70	49	3,430	68	68	55	48								68	55	48	否	否	否	-13	-637
888	二	37	4空	18	防火級非鹵素聚乙烯PE發泡保溫材(A級) 32A * 25mmt	M	121	41	4,961	46	46	99	74								46	99	74	否	否	否	53	2,173
889	二	37	4空	18	防火級非鹵素聚乙烯PE發泡保溫材(A級) 25A * 25mmt	M	109	40	4,360	77	109	46	58								77	46	58	否	否	否	-31	-1,240
890	二	37	4空	18	防火級非鹵素聚乙烯PE發泡保溫材(A級) 20A * 20mmt	M	113	39	4,407	143	113	91	66								143	91	66	否	否	否	-52	-2,028
902	二	39	4空	1	鍍鋅鐵皮 20#	張	283	604	170,932	105	105	99	283		292						105	292	283	否	否	否	187	112,948
904	二	39	4空	3	鍍鋅鐵皮 24#	張	135	421	56,835	72	72	79	135		113						72	113	135	否	否	否	41	17,261
906	二	39	4空	5	PE保溫板 1"	才	13,440	20	268,800	8,403	8,403	8,424	8,690		9,608						8,403	9,608	8,690	否	否	否	1,205	24,100
907	二	39	4空	6	鍍鋅螺旋風管 650 ϕ	米	10	2,013	20,130	0	0	0	0	8							8	0	0	否	是	否	-8	-16,104
908	二	39	4空	6	鍍鋅螺旋風管 400 ϕ	米	18	1,380	24,840	0	0	0	0	8							8	0	0	否	是	否	-8	-11,040
909	二	39	4空	6	鍍鋅螺旋風管 350 ϕ	米	45	1,150	51,750	0	0	0	0	20							20	0	0	否	是	否	-20	-23,000
911	二	39	4空	6	鍍鋅螺旋風管 250 ϕ	米	15	863	12,945	2	2	2	2	12							12	2	2	否	是	否	-10	-8,630
912	二	39	4空	6	鍍鋅螺旋風管 150 ϕ	米	7	460	3,220	10	10	10	0								10	10	0	是	否	否	0	0
913	二	39	4空	6	鍍鋅螺旋風管 100 ϕ	米	149	345	51,405	0	0	0	0	55							55	0	0	否	是	否	-55	-18,975
915	二	39	4空	9	送風機集風箱(附1"保溫)	台	17	1,300	22,100	17	17	17	15								17	17	15	是	否	否	0	0
916	二	39	4空	10	600*600mm ABS擴散型出風口	只	26	403	10,478	22	22	24	25								22	24	25	否	否	否	2	806
918	二	39	4空	11	150*150mm ABS方型格柵出風口(廁所用)	只	1	160	160	1	1	1	0								1	1	0	是	否	否	0	0
922	二	39	4空	15	鍍鋅風量開關 2150x1000mm 2000*1000	只	2	10,350	20,700	2	2	1	1								2	1	1	否	是	否	-1	-10,350
																	鍍鋅風量開關1000*1200mm	2	10,350		2		否	否	是	2	20,700
																	鍍鋅風量開關850*350mm	1	2,875		1		否	否	是	1	2,875
																	鍍鋅風量開關750*350mm	1	2,875		1		否	否	是	1	2,875
																	鍍鋅風量開關650*550mm	1	2,875		1		否	否	是	1	2,875
																	鍍鋅風量開關300*300mm	33	1,150		33		否	否	是	33	37,950
																	鍍鋅風量開關250*250mm	1	1,150		1		否	否	是	1	1,150
																	鍍鋅逆止風門1300*1270mm	2	24,750		2		否	否	是	2	49,500

契約明細表										第一次鑑定結果				補充鑑定結果						本院彙整鑑定資料			本院認定				
Item	期	標單頁碼	工程	項次	契約項目	單位	契約標單數量	契約單價	複價	設計圖(發包圖)數量	施工圖(審核圖)數量	竣工圖數量	現場清查數量	設計圖(發包圖)數量	竣工圖數量	現場清查數量	備註說明	符合同等品數量	符合同等品單價	設計圖(發包圖)數量	竣工圖數量	現場清查數量	竣工圖數量是否與設計圖數量相同？	現場清查數量是否與竣工圖數量相同？	現場清查數量是否與設計圖數量相同？	變更所增減之數量	變更增減金額
					欄位代稱	A	B	C	D=A*B	E	F	G	H	E'	G'	H'	符合同等品要求品項說明			E"	G'	H'	I"	J"	K"	L"=G"-E"	M"=L"*C 若屬新增項目則 M"=L"*同等品單價
																	電動風門1530*870mm	1	10,000		1		否	否	是	1	10,000
																	電動風門1000*400mm	1	8,000		1		否	否	是	1	8,000
																	鍍鋅風量開關300ψ	4	587		4		否	否	是	4	2,348
925	二	39	4空	15	鍍鋅風量開關 1000x450mm	只	4	3,795	15,180	1	1	1	1	2						2	1	1	否	是	否	-1	-3,795
927	二	40	4空	15	鍍鋅風量開關 800x400mm 850*350	只	3	2,703	8,109	0	0	0	1	1						1	0	1	否	否	是	-1	-2,703
932	二	40	4空	15	鍍鋅風量開關 500x300mm 250*250	只	4	1,265	5,060	0	0	0	1	4						4	0	1	否	否	否	-4	-5,060
934	二	40	4空	15	鍍鋅風量開關 650ψ	只	2	5,348	10,696	0	0	0	0	2						2	0	0	否	是	否	-2	-10,696
935	二	40	4空	15	鍍鋅風量開關 400ψ	只	2	805	1,610	2	0	0	0	1						1	0	0	否	是	否	-1	-805
936	二	40	4空	15	鍍鋅風量開關 350ψ	只	11	667	7,337	0	0	0	0	5						5	0	0	否	是	否	-5	-3,335
938	二	40	4空	15	鍍鋅風量開關 250ψ	只	2	483	966	0	0	0	1							0	0	1	是	否	否	0	0
939	二	40	4空	15	鍍鋅風量開關 150ψ	只	4	288	1,152	4	0	1	1							4	1	1	否	是	否	-3	-864
940	二	40	4空	15	鍍鋅風量開關 100ψ	只	52	207	10,764	0	0	0	0	20						20	0	0	否	是	否	-20	-4,140
942	二	40	4空	17	鍍鋅螺旋風管彎頭 650ψ	只	3	5,463	16,389	0	0	0	0	2						2	0	0	否	是	否	-2	-10,926
943	二	40	4空	17	鍍鋅螺旋風管彎頭 400ψ	只	4	2,415	9,660	0	0	0	0	3						3	0	0	否	是	否	-3	-7,245
944	二	40	4空	17	鍍鋅螺旋風管彎頭 350ψ	只	16	2,070	33,120	0	0	0	0	5						5	0	0	否	是	否	-5	-10,350
945	二	40	4空	17	鍍鋅螺旋風管彎頭 300ψ	只	3	1,760	5,280	0	0	0	0							0	0	0	是	是	是	0	0
946	二	40	4空	17	鍍鋅螺旋風管彎頭 250ψ	只	5	1,553	7,765	0	0	0	0	4						4	0	0	否	是	否	-4	-6,212
947	二	40	4空	17	鍍鋅螺旋風管彎頭 150ψ	只	4	575	2,300	0	0	0	0							0	0	0	是	是	是	0	0
948	二	40	4空	17	鍍鋅螺旋風管彎頭 100ψ	只	60	460	27,600	0	0	0	0	20						20	0	0	否	是	否	-20	-9,200
977	二	42	4空	16	比例式電動二通閥組 2"(50A)牙口式	只	6	10,000	60,000	6	6	5	5							6	5	5	否	是	否	-1	-10,000
																	比例式電動二通閥組2-1/2"(65A)法蘭式	8	15,000		8		否	否	是	8	120,000
979	二	42	4空	18	F/C用LED顯示溫控開關	只	17	900	15,300	17	17	17	16							17	17	16	是	否	否	0	0
983	二	42	4空	1.1	PVC電纜 1.25mm2/2C	M	7,306	17	124,202	0	881	891	2,760	2,750						2,750	891	2,760	否	否	否	-1,859	-31,603
985	二	42	4空	1.3	PVC電纜 1.25mm2/6C	M	238	36	8,568	0	370	370	180	260						260	370	180	否	否	否	110	3,960
986	二	42	4空	1.4	PVC電纜 1.25mm2/2C-S	M	627	22	13,794	0	244	251	638	260						260	251	638	否	否	否	-9	-198
987	二	42	4空	1.5	PVC電纜 1.25mm2/4C-S	M	1,600	32	51,200	0	0	0	807	1,800						1,800	0	807	否	否	否	-1,800	-57,600
988	二	43	4空	1.6	PVC電纜 1.25mm2/6C-S	M	226	52	11,752	0	0	0	145	350						350	0	145	否	否	否	-350	-18,200
996	二	43	4空	2.1	EMT E19	M	2,664	36	95,904	0	2,558	2,633	0	4,957						4,957	2,633	0	否	否	否	-2,324	-83,664
1111	二	48	4空	1	XLPE電線 250mm2-1C	M	1,030	834	859,020	515	772	772	820		828					515	828	820	否	否	否	313	261,042
1112	二	48	4空	2	XLPE電線 200mm2-1C	M	733	658	482,314	406	56	56	23		48					406	48	23	否	否	否	-358	-235,564
1113	二	48	4空	3	XLPE電線150mm2-1C	M	431	508	218,948	304	396	396	270		444					304	444	270	否	否	否	140	71,120
1114	二	48	4空	4	XLPE電線 125mm2-1C	M	114	415	47,310	57	86	86	0		92					57	92	0	否	否	否	35	14,525
1115	二	48	4空	5	XLPE電線 100mm2-1C	M	357	398	142,086	230	198	198	351		238					230	238	351	否	否	否	8	3,184
1116	二	48	4空	6	XLPE電纜 22mm2-4C	M	307	363	111,441	0	0	0	100		333					0	333	100	否	否	否	333	120,879
1117	二	48	4空	7	XLPE電纜 14mm2-4C	M	13	220	2,860	21	0	0	0		16					21	16	0	否	否	否	-5	-1,100
1118	二	48	4空	8	XLPE電纜 5.5mm2-4C	M	535	100	53,500	398	393	393	302		355					398	355	302	否	否	否	-43	-4,300
1122	二	48	4空	12	PVC電線 60mm2-1C	M	116	197	22,852	57	86	86	0							57	86	0	否	否	否	29	5,713
1123	二	48	4空	13	PVC電線 50mm2-1C	M	78	152	11,856	47	66	66	45							47	66	45	否	否	否	19	2,888
1124	二	48	4空	14	PVC電線 38mm2-1C	M	119	125	14,875	57	0	0	0							57	0	0	否	是	否	-57	-7,125
1125	二	48	4空	15	PVC電線 22mm2-1C	M	78	72	5,616	51	66	66	47							51	66	47	否	否	否	15	1,080
1126	二	48	4空	16	PVC電線 14mm2-1C	M	15	47	705	21	19	19	0							21	19	0	否	否	否	-2	-94
1127	二	48	4空	17	PVC電線 5.5mm2-1C	M	15	20	300	0	0	0	0							0	0	0	是	是	是	0	0
1132	二	48	4空	22	FC控制器安裝工料	台	17	700	11,900	17	17	17	16							17	17	16	是	否	否	0	0
1135	二	48	4空	1	EMT E75	M	82	171	14,022	438	455	455	11							438	455	11	否	否	否	17	2,907
1136	二	48	4空	2	EMT E63	M	16	119	1,904	42	37	37	8							42	37	8	否	否	否	-5	-595
1137	二	49	4空	3	EMT E31	M	133	52	6,916	300	136	136	5							300	136	5	否	否	否	-164	-8,528
1138	二	49	4空	4	EMT E25	M	600	37	22,200	281	322	322	16							281	322	16	否	否	否	41	1,517
1139	二	49	4空	5	EMT E19	M	285	28	7,980	633	815	815	43							633	815	43	否	否	否	182	5,096
1146	二	49	4空	1	XLPE電纜 3.5mm2-3C	M	5,330	56	298,480	2,787	2,742	2,742	1,200	3,005						3,005	2,742	1,200	否	否	否	-263	-14,728
1147	二	49	4空	2	螢光單切220V	只	34	98	3,332	43	46	44	28							43	44	28	否	否	否	1	98
1154	二	49	4空	1	EMT E19	M	1,248	28	34,944	2,787	2,742	2,742	634							2,787	2,742	634	否	否	否	-45	-1,260
1161	二	50	4空	1	XLPE電纜 3.5mm2-3C	M	16,250	56	910,000	2,426	3,047	3,047	5,396	6,168						6,168	3,047	5,396	否	否	否	-3,121	-174,776
1162	二	50	4空	2	PVC電纜 1.25mm2-2C	M	15,550	18	279,900	2,426	3,047	3,047	5,396	6,168						6,168	3,047	5,396	否	否	否	-3,121	-56,178
1169	二	50	4空	9	FFU快速接頭結線工料	台	735	120	88,200	735	526	522	522							735	522	522	否	是	否	-213	-25,560

契約明細表										第一次鑑定結果				補充鑑定結果						本院彙整鑑定資料			本院認定				
Item	期	標單頁碼	工程	項次	契約項目	單位	契約標單數量	契約單價	複價	設計圖(發包圖)數量	施工圖(審核圖)數量	竣工圖數量	現場清查數量	設計圖(發包圖)數量	竣工圖數量	現場清查數量	備註說明	符合同等品數量	符合同等品單價	設計圖(發包圖)數量	竣工圖數量	現場清查數量	竣工圖數量是否與設計圖數量相同？	現場清查數量是否與竣工圖數量相同？	現場清查數量是否與設計圖數量相同？	變更所增減之數量	變更增減金額
					欄位代稱	A	B	C	D=A*B	E	F	G	H	E'	G'	H'	符合同等品要求品項說明			E"	G'	H"	I"	J"	K"	L"=G"-E"	M"=L"*C 若屬新增項目則 M"=L"*同等品單價
1170	二	50	4空	1	EMT E19	M	4,400	28	123,200	4,851	6,094	6,094	0							4,851	6,094	0	否	否	否	1,243	34,804
1193	一	5	空	9.1	800CFM 小型冷風機,高靜壓長水盤附回風箱（藍波防蝕鰭片）	台	3	5,644	16,932	3	3	1	1							3	1	1	否	是	否	-2	-11,288
1196	一	5	空	10.2	WF-2 壁掛式排風機	台	2	9,000	18,000	3	3	0	1		2					3	2	1	否	否	否	-1	-9,000
1235	一	7	空	B	基礎座-EPOXY	台	2	1,000	2,000	2	2	2	0							2	2	0	是	否	否	0	0
1273	一	9	空	B	CE避震基座	台	2	7,000	14,000	2	2	2	1							2	2	1	是	否	否	0	0
1277	一	9	空	A	固定支架	台	3	300	900	3	3	1	1							3	1	1	否	是	否	-2	-600
1278	一	9	空	B	按裝定位	台	3	600	1,800	3	3	1	1							3	1	1	否	是	否	-2	-1,200
1279	一	9	空	C	試車調整	台	3	300	900	3	3	1	1							3	1	1	否	是	否	-2	-600
1283	一	9	空	A	固定支架	台	3	800	2,400	3	3	2	2							3	2	2	否	是	否	-1	-800
1284	一	9	空	B	按裝定位	台	3	1,000	3,000	3	3	2	2							3	2	2	否	是	否	-1	-1,000
1285	一	9	空	C	試車調整	台	3	600	1,800	3	3	2	2							3	2	2	否	是	否	-1	-600
1286	一	9	空	1.1	鍍鋅鋼管，ASTM-A53 700A（ASTM-A53 9.5mmt）	M	96	8,100	777,600	68	68	67	66							68	67	66	否	否	否	-1	-8,100
1287	一	10	空	1.2	鍍鋅鋼管，ASTM-A53 600A（ASTM-A53 9.5mmt）	M	96	6,930	665,280	69	69	92	80							69	92	80	否	否	否	23	159,390
1288	一	10	空	1.3	鍍鋅鋼管，ASTM-A53 550A（ASTM-A53 9.5mmt）	M	6	6,031	36,186	6	6	0	0							6	0	0	否	是	否	-6	-36,186
1289	一	10	空	1.4	鍍鋅鋼管，ASTM-A53 450A（ASTM-A53 9.5mmt）	M	126	4,911	618,786	133	133	103	87							133	103	87	否	否	否	-30	-147,330
1290	一	10	空	1.5	鍍鋅鋼管，ASTM-A53 400A（ASTM-A53 9.5mmt）	M	60	3,912	234,720	37	37	45	46							37	45	46	否	否	否	8	31,296
1291	一	10	空	1.6	鍍鋅鋼管，ASTM-A53 350A（ASTM-A53 9.5mmt）	M	72	3,411	245,592	47	47	22	42							47	22	42	否	否	否	-25	-85,275
1292	一	10	空	1.7	鍍鋅鋼管，ASTM-A53 300A（ASTM-A53 9.5mmt）	M	438	3,100	1,357,800	271	271	188	281							271	188	281	否	否	否	-83	-257,300
1293	一	10	空	1.8	鍍鋅鋼管，ASTM-A53 250A（SCH40 9.3mmt）	M	306	2,491	762,246	317	317	202	220							317	202	220	否	否	否	-115	-286,465
1294	一	10	空	1.9	鍍鋅鋼管，ASTM-A53 200A（SCH40 8.2mmt）	M	120	1,631	195,720	85	69	26	62							85	26	62	否	否	否	-59	-96,229
1295	一	10	空	1.10	鍍鋅鋼管，ASTM-A53 150A（SCH40 7.1mmt）	M	120	1,065	127,800	150	194	88	75							150	88	75	否	否	否	-62	-66,030
1296	一	10	空	1.11	鍍鋅鋼管，ASTM-A53 125A（SCH40 6.6mmt）	M	246	834	205,164	107	107	0	0							107	0	0	否	是	否	-107	-89,238
1297	一	10	空	1.12	鍍鋅鋼管，ASTM-A53 100A（SCH40 6.0mmt）	M	12	611	7,332	36	36	0	0							36	0	0	否	是	否	-36	-21,996
1298	一	10	空	1.13	鍍鋅鋼管，ASTM-A53 80A（SCH40 5.5mmt）	M	36	444	15,984	18	18	0	0							18	0	0	否	是	否	-18	-7,992
1299	一	10	空	1.14	鍍鋅鋼管，ASTM-A53 65A（SCH40 5.2mmt）	M	150	332	49,800	70	85	117	96							70	117	96	否	否	否	47	15,604
1300	一	10	空	1.15	鍍鋅鋼管，ASTM-A53 50A（SCH40 3.9mmt）	M	54	210	11,340	18	18	2	2							18	2	2	否	是	否	-16	-3,360
1301	一	10	空	1.16	鍍鋅鋼管，ASTM-A53 40A（SCH40 3.7mmt）	M	36	155	5,580	0	0	0	0							0	0	0	是	是	是	0	0
1302	一	10	空	1.17	鍍鋅鋼管，ASTM-A53 32A（SCH40 3.6mmt）	M	36	132	4,752	0	0	0	0							0	0	0	是	是	是	0	0
1303	一	10	空	1.18	鍍鋅鋼管，ASTM-A53 25A（SCH40 3.4mmt）	M	18	99	1,782	18	18	5	11							18	5	11	否	否	否	-13	-1,287
1304	一	10	空	1.19	鍍鋅鋼管，ASTM-A53 20A（SCH40 2.9mmt）	M	72	70	5,040	77	95	11	10							77	11	10	否	否	否	-66	-4,620
1305	一	10	空	1.20	鍍鋅鋼管，ASTM-A53 15A（SCH40 2.8mmt）	M	24	55	1,320	0	0	0	22							0	0	22	是	否	否	0	0
1309	一	10	空	5.1	防結露型蝶型閥（齒輪式）450A	只	4	90,000	360,000	4	4	2	2							4	2	2	否	是	否	-2	-180,000
1312	一	10	空	5.4	防結露型蝶型閥（齒輪式）300A	只	35	23,200	812,000	33	35	30	30							33	30	30	否	是	否	-3	-69,600
1313	一	10	空	5.5	防結露型蝶型閥（齒輪式）250A	只	28	16,500	462,000	22	24	26	26							22	26	26	否	是	否	4	66,000
1316	一	11	空	6.1	防結露型蝶型閥（把手式）100A	只	7	2,700	18,900	7	6	6	6							7	6	6	否	是	否	-1	-2,700
1317	一	11	空	6.2	防結露型蝶型閥（把手式）80A	只	2	2,100	4,200	0	0	0	0							0	0	0	是	是	是	0	0
1319	一	11	空	7.1	全不鏽鋼蝶閥（齒輪式）600A（齒輪箱－不鏽鋼）	只	2	150,000	300,000	1	2	0	0	2						2	0	0	否	是	否	-2	-300,000
																	300A(齒輪箱-不鏽鋼)	11	39,000		11		否	否	是	11	429,000
																	AHU B01、AHU 101、AHU 201、AHU 202、AHU 701、AHU 702、AHU 703、AHU 704、PAU 401、PAU 402、PAU 403-平衡閥組65A	11	6,600		11		否	否	是	11	72,600
																	AHU 203、AHU 204-平衡閥組50A	2	4,000		2		否	否	是	2	8,000
																	PAU 101、PAU 102-平衡閥組125A	2	24,000		2		否	否	是	2	48,000
																	MAU 201、MAU 202、MAU 401、MAU 402-平衡閥組125A	4	24,000		4		否	否	是	4	96,000

契約明細表										第一次鑑定結果				補充鑑定結果						本院彙整鑑定資料			本院認定				
Item	期	標單頁碼	工程	項次	契約項目	單位	契約標單數量	契約單價	複價	設計圖(發包圖)數量	施工圖(審核圖)數量	竣工圖數量	現場清查數量	設計圖(發包圖)數量	竣工圖數量	現場清查數量	備註說明	符合同等品數量	符合同等品單價	設計圖(發包圖)數量	竣工圖數量	現場清查數量	竣工圖數量是否與設計圖數量相同？	現場清查數量是否與竣工圖數量相同？	現場清查數量是否與設計圖數量相同？	變更所增減之數量	變更增減金額
					欄位代稱	A	B	C	D=A*B	E	F	G	H	E'	G'	H'	符合同等品要求品項說明			E"	G'	H'	I"	J"	K"	L"=G"-E"	M"=L"*C 若屬新增項目則 M"=L"*同等品單價
																	MAU 201、MAU 202、MAU 401、MAU 402-平衡閥組100A	4	14,500		4		否	否	是	4	58,000
																	4F-乾盤管用平衡閥組32A	1	2,400		1		否	否	是	1	2,400
																	4F-乾盤管用平衡閥組50A	5	4,000		5		否	否	是	5	20,000
																	4F-乾盤管用平衡閥組65A	5	6,400		5		否	否	是	5	32,000
																	4F-乾盤管用平衡閥組80A	5	10,000		5		否	否	是	5	50,000
																	2F-乾盤管用平衡閥組32A	14	6,400		14		否	否	是	14	89,600
																	2F-乾盤管用平衡閥組40A	2	3,300		2		否	否	是	2	6,600
																	2F-乾盤管用平衡閥組50A	9	4,000		9		否	否	是	9	36,000
																	2F-乾盤管用平衡閥組65A	1	6,600		1		否	否	是	1	6,600
																	平衡閥用法蘭片螺絲組	65	1,200		65		否	否	是	65	78,000
																	平衡閥安裝工資	65	3,000		65		否	否	是	65	195,000
1322	—	11	空	7.4	全不鏽鋼蝶閥（齒輪式） 200A（齒輪箱－不鏽鋼）	只	16	14,000	224,000	16	16	2	2							16	2	2	否	是	否	-14	-196,000
1324	—	11	空	7.6	全不鏽鋼蝶閥（齒輪式） 125A（齒輪箱－不鏽鋼）	只	4	7,504	30,016	4	4	1	1							4	1	1	否	是	否	-3	-22,512
1327	—	11	空	9.1	鑄鐵式蝶閥（齒輪式） 300A	只	17	7,600	129,200	17	17	5	5							17	5	5	否	是	否	-12	-91,200
1328	—	11	空	9.2	鑄鐵式蝶閥（齒輪式） 200A	只	4	4,600	18,400	4	4	2	2							4	2	2	否	是	否	-2	-9,200
1329	—	11	空	10.1	鑄鐵式蝶閥(把手式) 100A	只	4	1,400	5,600	4	7	0	0							4	0	0	否	是	否	-4	-5,600
1332	—	11	空	11.3	鑄鐵Y型過濾器 100A	只	2	2,640	5,280	2	2	0	0							2	0	0	否	是	否	-2	-5,280
1333	—	11	空	12.1	鑄鐵雙瓣逆止閥 350A	只	1	28,000	28,000	1	1	1	0							1	1	0	是	否	否	0	0
1338	—	12	空	14.1	大流量釋氣閥 25A	只	10	2,850	28,500	6	6	6	6							6	6	6	是	是	是	0	0
1339	—	12	空	14.2	大流量釋氣閥 20A	只	6	2,200	13,200	0	0	0	0							0	0	0	是	是	是	0	0
1342	—	12	空	15.3	不銹鋼防震軟管 300A	只	40	6,225	249,000	40	40	36	36							40	36	36	否	是	否	-4	-24,900
1343	—	12	空	15.4	不銹鋼防震軟管 250A	只	9	4,915	44,235	8	8	8	8							8	8	8	是	是	是	0	0
1346	—	12	空	15.7	不銹鋼防震軟管 65A	只	10	980	9,800	10	10	0	0							10	0	0	否	是	否	-10	-9,800
1347	—	12	空	16.1	不銹鋼油浸式圓型壓力錶 5"	只	34	1,150	39,100	34	34	23	23							34	23	23	否	是	否	-11	-12,650
1349	—	12	空	17.1	砲金銅球塞閥 50A	只	39	1,000	39,000	19	19	13	13							19	13	13	否	是	否	-6	-6,000
1350	—	12	空	17.2	砲金銅球塞閥 32A	只	8	484	3,872	0	0	0	0							0	0	0	是	是	是	0	0
1351	—	12	空	17.3	砲金銅球塞閥 25A	只	58	352	20,416	5	5	49	35							5	49	35	否	否	否	44	15,488
1352	—	12	空	17.4	砲金銅球塞閥 20A	只	17	251	4,267	43	48	3	2							43	3	2	否	否	否	-40	-10,040
1355	—	12	空	19.1	双金屬圓型溫度計附100mm感溫套筒(可調式) 5"	只	20	3,163	63,260	16	16	12	12							16	12	12	否	是	否	-4	-12,652
1357	—	12	空	21	立管管道間主幹管防震工料	組	24	4,000	96,000	24	24	24	4							24	24	4	是	否	否	0	0
1370	—	13	空	34.1	防火級非鹵素聚乙烯PE發泡保溫材(A級) 600A * 50mm	M	99	937	92,763	25	25	74	62							25	74	62	否	否	否	49	45,913
1371	—	13	空	34.2	防火級非鹵素聚乙烯PE發泡保溫材(A級) 550A * 50mm	M	7	896	5,914	0	0	0	6	7						7	0	6	否	否	否	-7	-6,272
1372	—	13	空	34.3	防火級非鹵素聚乙烯PE發泡保溫材(A級) 450A * 50mm	M	125	869	108,973	133	133	103	87							133	103	87	否	否	否	-30	-26,070
1373	—	13	空	34.4	防火級非鹵素聚乙烯PE發泡保溫材(A級) 400A * 50mm	M	59	790	46,926	37	37	45	39							37	45	39	否	否	否	8	6,320
1374	—	13	空	34.5	防火級非鹵素聚乙烯PE發泡保溫材(A級) 350A * 50mm	M	73	718	52,127	47	47	22	42							47	22	42	否	否	否	-25	-17,950
1375	—	13	空	34.6	防火級非鹵素聚乙烯PE發泡保溫材(A級) 300A * 50mm	M	449	653	293,066	163	163	123	228							163	123	228	否	否	否	-40	-26,120
1376	—	13	空	34.7	防火級非鹵素聚乙烯PE發泡保溫材(A級) 250A * 50mm	M	317	544	172,339	174	174	88	100							174	88	100	否	否	否	-86	-46,784
1377	—	13	空	34.8	防火級非鹵素聚乙烯PE發泡保溫材(A級) 200A * 50mm	M	112	458	51,388	85	76	26	37							85	26	37	否	否	否	-59	-27,022
1378	—	13	空	34.9	防火級非鹵素聚乙烯PE發泡保溫材(A級) 150A * 50mm	M	112	338	37,924	26	70	53	51							26	53	51	否	否	否	27	9,126
1379	—	13	空	34.10	防火級非鹵素聚乙烯PE發泡保溫材(A級) 100A * 40mm	M	13	170	2,244	0	0	0	0							0	0	0	是	是	是	0	0
1380	—	13	空	34.11	防火級非鹵素聚乙烯PE發泡保溫材(A級) 80A * 40mm	M	26	109	2,878	18	18	0	0							18	0	0	否	是	否	-18	-1,962
1381	—	13	空	34.12	防火級非鹵素聚乙烯PE發泡保溫材(A級) 65A * 32mm	M	139	93	12,890	70	85	117	96							70	117	96	否	否	否	47	4,371
1382	—	13	空	34.13	防火級非鹵素聚乙烯PE發泡保溫材(A級) 50A * 32mm	M	46	64	2,957	0	0	2	2							0	2	2	否	是	否	2	128
1383	—	13	空	34.14	防火級非鹵素聚乙烯PE發泡保溫材(A級) 40A * 25mm	M	26	53	1,399	0	0	0	0							0	0	0	是	是	是	0	0
1384	—	13	空	34.15	防火級非鹵素聚乙烯PE發泡保溫材(A級) 32A * 25mm	M	26	47	1,241	0	0	0	0							0	0	0	是	是	是	0	0

契約明細表											第一次鑑定結果				補充鑑定結果						本院彙整鑑定資料			本院認定				
Item	期	標單頁碼	工程	項次	契約項目	單位	契約標單數量	契約單價	複價	設計圖(發包圖)數量	施工圖(審核圖)數量	竣工圖數量	現場清查數量	設計圖(發包圖)數量	竣工圖數量	現場清查數量	備註說明	符合同等品數量	符合同等品單價	設計圖(發包圖)數量	竣工圖數量	現場清查數量	竣工圖數量是否與設計圖數量相同？	現場清查數量是否與竣工圖數量相同？	現場清查數量是否與設計圖數量相同？	變更所增減之數量	變更增減金額
					欄位代稱	A	B	C	D=A*B	E	F	G	H	E'	G'	H'	符合同等品要求品項說明			E"	G'	H"	I"	J"	K"	L"=G"-E"	M"=L"*C 若屬新增項目則 M"=L"*同等品單價
1385	—	13	空	34.16	防火級非鹵素聚乙烯PE發泡保溫材(A級) 25A * 25mmt	M	20	32	634	18	18	7	11							18	7	11	否	否	否	-11	-352
1386	—	13	空	34.17	防火級非鹵素聚乙烯PE發泡保溫材(A級) 20A * 20mmt	M	79	25	1,980	79	95	11	10							79	11	10	否	否	否	-68	-1,700
1404	—	14	空	45.1	防火級非鹵素聚乙烯PE發泡保溫材(A級) 100A * 25mmt	M	169	107	18,126	0	0	0	158	169						169	0	158	否	否	否	-169	-18,083
1405	—	14	空	45.2	防火級非鹵素聚乙烯PE發泡保溫材(A級) 80A * 25mmt	M	6	87	479	0	0	0	5							0	0	5	是	否	否	0	0
1407	—	14	空	45.4	防火級非鹵素聚乙烯PE發泡保溫材(A級) 32A * 20mmt	M	86	33	2,831	0	0	0	84							0	0	84	是	否	否	0	0
1413	—	14	空	49.2	屋外冰水管路 SUS 304 #26鐵皮包覆 250A	M	92	860	79,120	108	108	44	68							108	44	68	否	否	否	-64	-55,040
1415	—	15	空	49.4	屋外冰水管路 SUS 304 #26鐵皮包覆 80A	M	18	510	9,180	18	18	0	0							18	0	0	否	是	否	-18	-9,180
1416	—	15	空	49.5	屋外冰水管路 SUS 304 #26鐵皮包覆 65A	M	38	470	17,860	13	13	0	0							13	0	0	否	是	否	-13	-6,110
1417	—	15	空	49.6	屋外冰水管路 SUS 304 #26鐵皮包覆 20A	M	14	360	5,040	7	7	0	0							7	0	0	否	是	否	-7	-2,520
1419	—	15	空	49.8	閥件、彎頭及三通大小頭包覆	只	42	330	13,860	22	22	20	12							22	20	12	否	否	否	-2	-660
1423	—	15	空	1	鍍鋅鐵皮 20#	張	36	483	17,388	26	26	17	12							26	17	12	否	否	否	-9	-4,347
1426	—	15	空	4	送風機集風箱(附1"保溫)	台	4	3,600	14,400	4	4	2	2							4	2	2	否	是	否	-2	-7,200
1427	—	15	空	5	ABS延伸出風口 2'x2'	只	7	2,900	20,300	9	9	5	5							9	5	5	否	是	否	-4	-11,600
1428	—	15	空	6	ABS線型回風口 2'x2'	只	4	2,400	9,600	5	5	2	2							5	2	2	否	是	否	-3	-7,200
1429	—	15	空	7	鋁製百葉格柵 6300*4000mm	只	1	90,000	90,000	1	1	0	0							1	0	0	否	是	否	-1	-90,000
1430	—	15	空	7	鋁製百葉格柵 1400*1200mm	只	1	7,000	7,000	1	1	0	0							1	0	0	否	是	否	-1	-7,000
1431	—	15	空	8	保溫軟管 12"	米	40	105	4,200	26	26	14	30							26	14	30	否	否	否	-12	-1,260
1441	—	16	空	4	防毒軟體	套	1	6,000	6,000	1	1	1	0							1	1	0	是	否	否	0	0
1453	—	16	空	H	控制箱組裝(600H*400W*200D)	只	3	15,000	45,000	0	0	1	1							0	1	1	否	是	否	1	15,000
1460	—	17	空	3	室內型溫度感測器	只	5	1,380	6,900	5	5	0	0							5	0	0	否	是	否	-5	-6,900
1461	—	17	空	4	水管型溫度感測器(附不銹鋼套管)	只	20	2,070	41,400	20	20	16	16							20	16	16	否	是	否	-4	-8,280
1463	—	17	空	6	室內靜壓傳訊器(含導管配件接頭)	只	2	9,430	18,860	2	2	0	0							2	0	0	否	是	否	-2	-18,860
1464	—	17	空	7	水管型壓差傳訊器	只	4	8,625	34,500	6	6	2	3		4					6	4	3	否	否	否	-2	-17,250
1466	—	17	空	9	壓力傳訊器	只	13	7,500	97,500	11	11	2	2		12					11	12	2	否	否	否	1	7,500
1467	—	17	空	10	風管靜壓傳訊器(含導管配件接頭)	只	8	9,400	75,200	8	8	2	4							8	2	4	否	否	否	-6	-56,400
1468	—	17	空	11	電導度偵測器(含箱體組裝)	只	6	20,000	120,000	8	8	2	2		5					8	5	2	否	否	否	-3	-60,000
1470	—	17	空	13	氣流開關(含導管配件接頭)	只	14	1,700	23,800	13	14	13	13							13	13	13	是	是	是	0	0
1473	—	17	空	16	比例式電動二通閥組 4"(100A)法蘭式	只	4	31,000	124,000	2	0	0	2							2	0	2	否	否	是	-2	-62,000
1475	—	17	空	18	F/C用LED顯示溫控開關	只	4	900	3,600	4	4	2	2							4	2	2	否	是	否	-2	-1,800
1476	—	17	空	19	F/C用ON-OFF式二通閥 3/4"	只	3	900	2,700	3	3	1	1							3	1	1	否	是	否	-2	-1,800
1478	—	17	空	1.1	PVC電線 1.25mm2/2C	M	7,875	17	133,875	0	0	362	1,779	3,738						3,738	362	1,779	否	否	否	-3,376	-57,392
1479	—	17	空	1.2	PVC電線 1.25mm2/4C	M	4,410	24	105,840	0	0	608	2,165	890						890	608	2,165	否	否	否	-282	-6,768
1480	—	17	空	1.3	PVC電線 1.25mm2/7C	M	158	41	6,458	0	0	0	0	150						150	0	0	否	是	否	-150	-6,150
1481	—	17	空	1.4	PVC電線 1.25mm2/2C-S	M	2,048	22	45,045	0	0	198	160	1,009						1,009	198	160	否	否	否	-811	-17,842
1482	—	17	空	1.5	PVC電線 1.25mm2/4C-S	M	5,565	32	178,080	0	0	0	477	845						845	0	477	否	否	否	-845	-27,040
1483	—	17	空	1.6	PVC電線 1.25mm2/6C-S	M	1,260	52	65,520	0	0	0	0	960						960	0	0	否	是	否	-960	-49,920
1485	—	18	空	1.8	22AWGX2P傳訊線(DDC+KWH)	M	2,468	35	86,363	0	0	0	801	1,800						1,800	0	801	否	否	否	-1,800	-63,000
1490	—	18	空	2.1	EMT E19	M	3,600	36	129,600	0	0	867	0	7,192						7,192	867	0	否	否	否	-6,325	-227,700
1491	—	18	空	2.2	EMT E25	M	2,640	48	126,720	0	0	0	0	1,720						1,720	0	0	否	是	否	-1,720	-82,560
1492	—	18	空	2.3	EMT E63	M	660	174	114,840	0	0	0	0							0	0	0	是	是	是	0	0
1503	—	18	空	4.1	鋁密閉線槽1500*100mm	M	135	426	57,510	0	0	0	0							0	0	0	是	是	是	0	0
1504	—	18	空	4.2	鋁密閉線槽100*100mm	M	282	345	97,290	0	0	0	0							0	0	0	是	是	是	0	0
1509	—	19	空	1.1	箱体 1200Wx2350Hx1200D INDOOR TYPE SPHC材質	盤	2	30,000	60,000	1	1	1	1							1	1	1	是	是	是	0	0
1513	—	19	空	1.5	NFB 3P 600AF 600AT 380V/50KA	只	4	12,000	48,000	4	4	1	1							4	1	1	否	是	否	-3	-36,000
																	NFB 3P 1000AF 1000AT 380V/50KA	4	30,000		4		否	否	是	4	120,000
																	NFB 3P 225AF 125AT 380V/50KA	4	4,100		4		否	否	是	4	16,400
1518	—	19	空	1.10	PL 220V 30φ 1A1B	只	2	150	300	0	0	0	1							0	0	1	是	否	否	0	0
1520	—	19	空	1.12	DSL+FL 220V T5 14W	只	2	450	900	1	1	1	1							1	1	1	是	是	是	0	0
1540	—	20	空	2.15	PBL 220V 30φ 1A1B	只	12	200	2,400	9	9	9	9							9	9	9	是	是	是	0	0
1542	—	20	空	2.17	AUX RELAY AC 220V W/BASE	只	9	140	1,260	9	9	6	6							9	6	6	否	是	否	-3	-420
1564	—	21	空	3.15	PBL 220V 30φ 1A1B	只	12	200	2,400	9	9	9	9							9	9	9	是	是	是	0	0

契約明細表										第一次鑑定結果				補充鑑定結果						本院彙整鑑定資料			本院認定				
Item	期	標單頁碼	工程	項次	契約項目	單位	契約標單數量	契約單價	複價	設計圖(發包圖)數量	施工圖(審核圖)數量	竣工圖數量	現場清查數量	設計圖(發包圖)數量	竣工圖數量	現場清查數量	備註說明	符合同等品數量	符合同等品單價	設計圖(發包圖)數量	竣工圖數量	現場清查數量	竣工圖數量是否與設計圖數量相同？	現場清查數量是否與竣工圖數量相同？	現場清查數量是否與設計圖數量相同？	變更所增減之數量	變更增減金額
					欄位代稱	A	B	C	D=A*B	E	F	G	H	E'	G'	H'	符合同等品要求品項說明			E"	G'	H"	I"	J"	K"	L"=G"-E"	M"=L"*C 若屬新增項目則 M"=L"*同等品單價
1566	—	21	空	3.17	AUX RELAY AC 220V W/BASE	只	9	140	1,260	9	9	6	6							9	6	6	否	是	否	-3	-420
1577	—	21	空	4.4	NFB 3P 100AF 100AT 380V/50KA 125AT	只	5	2,850	14,250	5	5	1	1							5	1	1	否	是	否	-4	-11,400
1581	—	21	空	4.8	NFB 3P 100AF 40AT 380V/50KA	只	2	2,850	5,700	2	2	0	0							2	0	0	否	是	否	-2	-5,700
																	NFB 3P 100AF 20AT 380V/50KA	2	2,850		2		否	否	是	2	5,700
1589	—	21	空	4.16	INV 3φ 380V 20HP(附電抗器)	只	2	30,000	60,000	2	2	2	0							2	2	0	是	否	否	0	0
1590	—	21	空	4.17	INV 3φ 380V 15HP(附電抗器)	只	2	25,000	50,000	2	2	0	0		2					2	2	0	是	否	否	0	0
1594	—	22	空	4.21	MS 3φ 380V 20HP	只	2	1,500	3,000	2	2	2	0							2	2	0	是	否	否	0	0
1595	—	22	空	4.22	MS 3φ 380V 15HP	只	2	1,200	2,400	2	2	0	0		2					2	2	0	是	否	否	0	0
1599	—	22	空	4.26	FAN 12"	只	4	1,800	7,200	0	0	0	2							0	0	2	是	否	否	0	0
1600	—	22	空	4.27	PBL 220V 30φ1A1B	只	36	200	7,200	18	18	14	26							18	14	26	否	否	否	-4	-800
1601	—	22	空	4.28	SS 30φ1A1B 二段式	只	18	100	1,800	0	0	0	12							0	0	12	是	否	否	0	0
1602	—	22	空	4.29	AUX RELAY AC 220V W/BASE	只	36	140	5,040	22	22	16	13							22	16	13	否	否	否	-6	-840
1603	—	22	空	4.30	PL 220V 30φ1A1B	只	14	150	2,100	18	18	28	12							18	28	12	否	否	否	10	1,500
1604	—	22	空	4.31	D-FUSE 1P 2A W/BASE	只	18	100	1,800	3	3	3	15							3	3	15	是	否	否	0	0
1610	—	22	空	5.1	隔離盤 SB-701 PANEL 箱体 SUS304材質	盤	1	2,600	2,600	1	1	1	0							1	1	0	是	否	否	0	0
1611	—	22	空	5.2	NFB 3P 100AF 40AT 380V/50KA	只	2	2,850	5,700	2	2	0	0							2	0	0	否	是	否	-2	-5,700
																	NFB 3P 100AF 60AT 380V/50KA	2	2,850		2		否	否	是	2	5,700
1618	—	23	空	7.1	ACP-702 PANEL 箱体 1000Wx2350Hx800D INDOOR TYPE SPHC材質	盤	4	20,000	80,000	1	1	2	2							1	2	2	否	是	否	1	20,000
1623	—	23	空	7.4	NFB 3P 100AF 60AT 380V/50KA	只	10	2,850	28,500	10	10	2	1							10	2	1	否	否	否	-8	-22,800
																	NFB 3P 225AF 200AT 380V/50KA	4	4,100		4		否	否	是	4	16,400
																	NFB 3P 400AF 400AT 380V/50KA	1	7,600		1		否	否	是	1	7,600
1628	—	23	空	7.11	VS 3φ4W	只	1	1,800	1,800	1	1	1	0							1	1	0	是	否	否	0	0
1632	—	23	空	7.15	INV 3φ 380V 3HP(附電抗器)	只	2	12,600	25,200	2	2	2	1							2	2	1	是	否	否	0	0
1633	—	23	空	7.16	MC 3φ 380V 40A	只	16	2,000	32,000	0	0	0	5							0	0	5	是	否	否	0	0
1634	—	23	空	7.17	MC 3φ 380V 15A	只	4	1,200	4,800	4	4	4	2							4	4	2	是	否	否	0	0
1637	—	23	空	7.20	MS 3φ 380V 20HP	只	8	1,380	11,040	8	8	0	2		8					8	8	2	是	否	否	0	0
1639	—	23	空	7.22	PBL 220V 30φ1A1B	只	50	200	10,000	25	25	9	16							25	9	16	否	否	否	-16	-3,200
1640	—	23	空	7.23	PL 220V 30φ1A1B	只	15	150	2,250	50	50	18	7							50	18	7	否	否	否	-32	-4,800
1641	—	23	空	7.24	SS 30φ1A1B 二段式	只	25	100	2,500	25	25	0	7							25	0	7	否	否	否	-25	-2,500
1643	—	23	空	7.26	FAN 12"	只	8	1,800	14,400	0	0	0	2							0	0	2	是	否	否	0	0
1644	—	23	空	7.27	AUX RELAY AC 220V W/BASE	只	46	140	6,440	35	35	11	9							35	11	9	否	否	否	-24	-3,360
1645	—	23	空	7.28	D-FUSE 1P 2A W/BASE	只	17	100	1,700	3	3	3	12							3	3	12	是	否	否	0	0
1646	—	23	空	7.29	DSL+FL 220V T5 14W	只	4	450	1,800	1	1	2	2							1	2	2	否	否	否	1	450
1652	—	24	空	8.1	箱体 SUS304材質	盤	8	2,070	16,560	8	8	2	2							8	2	2	否	是	否	-6	-12,420
1656	—	24	空	9.1	屋外型隔離盤 SB-714 PANEL 箱体 SUS304材質	盤	1	3,150	3,150	1	1	0	0							1	0	0	否	是	否	-1	-3,150
1657	—	24	空	9.2	NFB 3P 100AF 50AT 380V/50KA	只	2	2,850	5,700	2	2	0	0							2	0	0	否	是	否	-2	-5,700
1658	—	24	空	9.3	MS 3φ 380V 20HP	只	2	1,380	2,760	2	2	0	0							2	0	0	否	是	否	-2	-2,760
1659	—	24	空	9.4	PBL 220V 30φ1A1B	只	4	200	800	2	2	0	0							2	0	0	否	是	否	-2	-400
1660	—	24	空	9.5	PL 220V 30φ1A1B	只	2	150	300	4	4	0	0							4	0	0	否	是	否	-4	-600
1661	—	24	空	9.6	SS 30φ1A1B 二段式	只	2	100	200	2	2	0	0							2	0	0	否	是	否	-2	-200
1662	—	24	空	9.7	D-FUSE 1P 2A W/BASE	只	2	100	200	0	0	0	0							0	0	0	是	是	是	0	0
1681	—	25	空	11.12	MC 3φ 380V 150A	只	24	6,800	163,200	0	0	0	8							0	0	8	是	否	否	0	0
1682	—	25	空	11.13	MS 3φ 380V 40HP Y-△	只	8	8,500	68,000	8	8	8	0							8	8	0	是	否	否	0	0
1683	—	25	空	11.14	PBL 220V 30φ1A1B	只	32	200	6,400	16	24	30	24							16	30	24	否	否	否	14	2,800
1684	—	25	空	11.15	SS 30φ1A1B 二段式	只	16	100	1,600	16	16	0	8							16	0	8	否	否	否	-16	-1,600
1685	—	25	空	11.16	AUX RELAY AC 220V W/BASE	只	24	140	3,360	24	24	30	16							24	30	16	否	否	否	6	840
1689	—	25	空	11.20	PL 220V 30φ1A1B	只	8	150	1,200	32	32	60	0							32	60	0	否	否	否	28	4,200
1699	—	25	空	12.4	NFB 3P 100AF 30AT 380V/50KA	只	2	2,850	5,700	2	2	0	0							2	0	0	否	是	否	-2	-5,700
																	NFB 3P 100AF 20AT 380V/50KA	2	2,850		2		否	否	是	2	5,700
1701	—	25	空	12.5	NFB 3P 100AF 15AT 380V/50KA	只	28	2,850	79,800	28	28	7	7							28	7	7	否	是	否	-21	-59,850
1711	—	26	空	12.15	MS 3φ 380V 5HP 以下	只	30	1,200	36,000	30	30	7	0							30	7	0	否	否	否	-23	-27,600
1712	—	26	空	12.16	PBL 220V 30φ1A1B	只	68	200	13,600	34	34	12	26		26					34	26	26	否	是	否	-8	-1,600

契約明細表										第一次鑑定結果				補充鑑定結果						本院彙整鑑定資料			本院認定				
Item	期	標單頁碼	工程	項次	契約項目	單位	契約標單數量	契約單價	複價	設計圖(發包圖)數量	施工圖(審核圖)數量	竣工圖數量	現場清查數量	設計圖(發包圖)數量	竣工圖數量	現場清查數量	備註說明	符合同等品數量	符合同等品單價	設計圖(發包圖)數量	竣工圖數量	現場清查數量	竣工圖數量是否與設計圖數量相同？	現場清查數量是否與竣工圖數量相同？	現場清查數量是否與設計圖數量相同？	變更所增減之數量	變更增減金額
					欄位代稱	A	B	C	D=A*B	E	F	G	H	E'	G'	H'	符合同等品要求品項說明			E"	G'	H"	I"	J"	K"	L"=G"-E"	M"=L"*C 若屬新增項目則 M"=L"*同等品單價
1713	—	26	空	12.17	SS 30φ1A1B 二段式	只	34	100	3,400	34	34	0	13		13					34	13	13	否	是	否	-21	-2,100
1714	—	26	空	12.18	AUX RELAY AC 220V W/BASE	只	68	140	9,520	34	34	13	13							34	13	13	否	是	否	-21	-2,940
1715	—	26	空	12.19	PL 220V 30φ1A1B	只	34	150	5,100	68	68	26	13							68	26	13	否	否	否	-42	-6,300
1716	—	26	空	12.20	D-FUSE 1P 2A W/BASE	只	34	100	3,400	3	3	13	12							3	13	12	否	否	否	10	1,000
1722	—	26	空	13.1	隔離盤 SB-B01 PANEL 箱体 SPHC材質	盤	1	2,300	2,300	1	1	0	0							1	0	0	否	是	否	-1	-2,300
1723	—	26	空	13.2	NFB 3P 100AF 15AT 380V/50KA	只	1	2,850	2,850	1	1	0	0							1	0	0	否	是	否	-1	-2,850
1726	—	26	空	14.1	隔離盤 SB-B02 PANEL 箱体 SPHC材質	盤	1	2,600	2,600	1	1	0	0							1	0	0	否	是	否	-1	-2,600
1727	—	26	空	14.2	NFB 3P 100AF 30AT 380V/50KA	只	2	2,850	5,700	2	2	0	0							2	0	0	否	是	否	-2	-5,700
1742	—	27	空	15.13	PBL 220V 30φ1A1B	只	8	200	1,600	6	6	6	6							6	6	6	是	是	是	0	0
1743	—	27	空	15.14	SS 30φ1A1B 二段式	只	4	100	400	4	4	0	2		4					4	4	2	是	否	否	0	0
1761	—	28	空	16.10	MC 3φ 380V 60A	只	4	3,382	13,528	4	4	4	2							4	4	2	是	否	否	0	0
1764	—	28	空	16.13	PBL 220V 30φ1A1B	只	8	200	1,600	6	4	4	6							6	4	6	否	否	是	-2	-400
1765	—	28	空	16.14	SS 30φ1A1B 二段式	只	4	100	400	4	4	0	2		4					4	4	2	是	否	否	0	0
1768	—	28	空	16.17	D-FUSE 1P 2A W/BASE 3P2A*1 4A*2	只	7	100	700	3	3	6	3							3	6	3	否	否	是	3	300
1774	—	28	空	1	鍍鋅鐵皮 20#	張	44	483	21,252	52	52	52	14							52	52	14	是	否	否	0	0
1775	—	28	空	2	鍍鋅鐵皮 18#	張	166	782	129,812	48	48	48	53							48	48	53	是	否	否	0	0
1777	—	28	空	3	鍍鋅全焊螺旋風管(法蘭銜接) 1050§1.2mmt	米	45	3,720	167,400	45	45	43	43							45	43	43	否	是	否	-2	-7,440
1778	—	28	空	3	鍍鋅全焊螺旋風管(法蘭銜接) 950§1.2mmt	米	113	3,100	350,300	68	68	54	100							68	54	100	否	否	否	-14	-43,400
1786	—	29	空	7	鍍鋅全焊四方展圓型 950* 600mm - 850§	只	7	4,370	30,590	6	6	6	2							6	6	2	是	否	否	0	0
1787	—	29	空	8	4"槽鐵	米	80	300	24,000	80	80	53	53							80	53	53	否	是	否	-27	-8,100
1788	—	29	空	9	5"工字鐵槽	米	140	800	112,000	140	140	105	105							140	105	105	否	是	否	-35	-28,000
1791	—	29	空	12	鍍鋅風量開關 1250x700mm	只	8	8,581	68,648	8	8	0	2							8	0	2	否	否	否	-8	-68,648
																	鍍鋅風量開關1100*1100mm	8	8,581		8		否	否	是	8	68,648
																	鍍鋅風量開關850§	11	9,000		11		否	否	是	11	99,000
																	鍍鋅風量開關950§	5	10,000		5		否	否	是	5	50,000
1794	—	29	空	12	鍍鋅風量開關 2800§	只	1	70,000	70,000	1	1	0	0							1	0	0	否	是	否	-1	-70,000
1812	—	30	空	1	PP螺旋管 950§ 10mmt	米	53	6,670	353,510	53	53	47	38							53	47	38	否	否	否	-6	-40,020
1816	—	30	空	5	PP彎頭 950§ 10mmt（90°）	只	8	11,000	88,000	3	3	3	3							3	3	3	是	是	是	0	0
1818	—	30	空	6	4"槽鐵	米	21	345	7,245	21	21	4	4							21	4	4	否	是	否	-17	-5,865
1819	—	30	空	7	5"工字鐵	米	28	805	22,540	28	28	0	0							28	0	0	否	是	否	-28	-22,540
1820	—	30	空	8	PP風量開關 950§	只	2	12,650	25,300	2	2	1	1							2	1	1	否	是	否	-1	-12,650
1826	—	30	空	1	XLPE電線 80mm2-1C	米	317	253	80,201	0	0	33	21							0	33	21	否	否	否	33	8,349
1827	—	30	空	2	XLPE 電線50mm2-1C	米	132	156	20,592	0	0	11	7							0	11	7	否	否	否	11	1,716
1828	—	30	空	3	PVC電線 8mm2-1C	米	132	24	3,168	0	0	11	3							0	11	3	否	否	否	11	264
1829	—	30	空	4	XLPE電纜 14mm2-4C	米	72	210	15,120	72	72	16	16							72	16	16	否	是	否	-56	-11,760
1830	—	30	空	5	PVC電纜 1.25mm2/7C	米	165	41	6,765	0	0	0	0							0	0	0	是	是	是	0	0
1834	—	31	空	1	EMT E25	米	66	52	3,432	0	0	0	0							0	0	0	是	是	是	0	0
1835	—	31	空	2	EMT E51	米	24	128	3,072	18	18	18	12							18	18	12	是	否	否	0	0
1836	—	31	空	3	EMT E63	米	98	182	17,836	0	0	11	1							0	11	1	否	否	否	11	2,002
1843	—	31	空	1	XLPE電線 125mm2-1C	米	528	386	203,808	251	251	343	200		273					251	273	200	否	否	否	22	8,492
1844	—	31	空	2	XLPE電線 80mm2-1C	米	176	253	44,528	84	84	114	67							84	114	67	否	否	否	30	7,590
1845	—	31	空	3	PVC電線 14mm2-1C	米	176	43	7,568	84	84	114	0							84	114	0	否	否	否	30	1,290
1847	—	31	空	5	XLPE電纜 3.5mm2-4C	米	1,760	53	93,280	1,447	1,447	756	0							1,447	756	0	否	否	否	-691	-36,623
1848	—	31	空	6	XLPE電纜 3.5mm2-3C	米	138	46	6,348	94	94	30	0							94	30	0	否	否	否	-64	-2,944
1849	—	31	空	7	PVC電纜 1.25mm2/7C	米	55	41	2,255	12	12	0	0							12	0	0	否	是	否	-12	-492
1853	—	31	空	1	EMT E19	米	165	38	6,270	114	114	30	0							114	30	0	否	否	否	-84	-3,192
1854	—	31	空	2	EMT E25	米	1,540	52	80,080	1,508	1,508	756	373							1,508	756	373	否	否	否	-752	-39,104
1855	—	31	空	3	EMT E31	米	242	76	18,392	202	202	196	29							202	196	29	否	否	否	-6	-456
1856	—	32	空	4	EMT E75	米	165	247	40,755	84	84	114	0							84	114	0	否	否	否	30	7,410
1863	—	32	空	1	XLPE電線 250mm2-1C	米	50	590	29,500	43	43	40	38		51					43	51	38	否	否	否	8	4,720
1864	—	32	空	2	XLPE電線 125mm2-1C	米	17	386	6,562	14	14	13	13		17					14	17	13	否	否	否	3	1,158
1865	—	32	空	3	PVC電線 22mm2-1C	米	17	67	1,139	14	14	13	13		17					14	17	13	否	否	否	3	201
1866	—	32	空	4	XLPE電纜 30mm2-4C	米	310	523	162,130	310	310	128	128		120					310	120	128	否	否	否	-190	-99,370
1870	—	32	空	1	EMT E63	米	110	182	20,020	165	165	59	11							165	59	11	否	否	否	-106	-19,292
1871	—	32	空	2	EMT E75	米	22	247	5,434	29	29	26	0							29	26	0	否	否	否	-3	-741
1878	—	32	空	1	XLPE電線 250mm2-1C	米	50	590	29,500	46	46	20	24							46	20	24	否	否	否	-26	-15,340

契約明細表										第一次鑑定結果				補充鑑定結果						本院彙整鑑定資料			本院認定				
Item	期	標單頁碼	工程	項次	契約項目	單位	契約標單數量	契約單價	複價	設計圖(發包圖)數量	施工圖(審核圖)數量	竣工圖數量	現場清查數量	設計圖(發包圖)數量	竣工圖數量	現場清查數量	備註說明	符合同等品數量	符合同等品單價	設計圖(發包圖)數量	竣工圖數量	現場清查數量	竣工圖數量是否與設計圖數量相同？	現場清查數量是否與竣工圖數量相同？	現場清查數量是否與設計圖數量相同？	變更所增減之數量	變更增減金額
					欄位代稱	A	B	C	D=A*B	E	F	G	H	E'	G'	H'	符合同等品要求品項說明			E"	G'	H'	I"	J"	K"	L"=G"-E"	M"=L"*C 若屬新增項目則 M"=L"*同等品單價
1879	—	33	空	2	XLPE電線 125mm2-1C	米	17	386	6,562	15	15	7	8							15	7	8	否	否	否	-8	-3,088
1880	—	33	空	3	PVC電線 22mm2-1C	米	17	67	1,139	15	15	7	8							15	7	8	否	否	否	-8	-536
1881	—	33	空	4	XLPE電纜 30mm2-4C	米	333	523	174,159	333	333	154	154							333	154	154	否	是	否	-179	-93,617
1885	—	33	空	1	EMT E63	米	177	182	32,214	106	106	36	14							106	36	14	否	否	否	-70	-12,740
1886	—	33	空	2	EMT E75	米	24	247	5,928	15	15	13	0							15	13	0	否	否	否	-2	-494
1893	—	33	空	1	XLPE電線 125mm2-1C	米	386	386	148,996	0	0	0	213		974					0	974	213	否	否	否	974	375,964
1894	—	33	空	2	XLPE電線 80mm2-1C	米	237	253	59,961	0	0	0	71		143					0	143	71	否	否	否	143	36,179
1895	—	33	空	3	PVC電線 14mm2-1C	米	55	43	2,365	0	0	0	0		143					0	143	0	否	否	是	143	6,149
1899	—	33	空	1	EMT E75	米	165	247	40,755	0	0	0	0							0	0	0	是	是	是	0	0
1906	—	34	空	1	XLPE電線 250mm2-1C	米	132	590	77,880	0	0	0	30		99					0	99	30	否	否	否	99	58,410
1907	—	34	空	2	XLPE電線125mm2-1C	米	44	386	16,984	0	0	0	0		33					0	33	0	否	否	是	33	12,738
1909	—	34	空	4	XLPE電纜 14mm2-4C	米	205	210	43,050	205	205	0	202		490					205	490	202	否	否	否	285	59,850
1910	—	34	空	6	XLPE電纜 5.5mm2-4C	米	231	88	20,328	189	189	0	0							189	0	0	否	是	否	-189	-16,632
1911	—	34	空	7	XLPE電纜 3.5mm2-4C	米	275	53	14,575	200	200	151	144		146					200	146	144	否	否	否	-54	-2,862
1912	—	34	空	8	XLPE電纜 3.5mm2-3C	米	88	46	4,048	62	62	0	0		146					62	146	0	否	否	否	84	3,864
1916	—	34	空	1	EMT E19	米	55	38	2,090	62	62	53	0							62	53	0	否	否	否	-9	-342
1917	—	34	空	2	EMT E25	米	275	52	14,300	389	389	151	40							389	151	40	否	否	否	-238	-12,376
1918	—	34	空	3	EMT E31	米	31	76	2,356	95	95	28	14							95	28	14	否	否	否	-67	-5,092
1919	—	34	空	4	EMT E51	米	66	182	12,012	106	106	135	28							106	135	28	否	否	否	29	5,278
1920	—	34	空	5	EMT E75	米	44	2,478	109,032	0	0	0	2							0	0	2	是	否	否	0	0
1927	—	35	空	1	XLPE電纜 38mm2-4C	米	503	536	269,608	503	503	396	396		396					503	396	396	否	是	否	-107	-57,352
1928	—	35	空	2	XLPE電纜 22mm2-4C	米	111	321	35,631	111	111	88	88		84					111	84	88	否	否	否	-27	-8,667
1929	—	35	空	3	XLPE電纜 14mm2-4C	米	633	210	132,930	633	633	198	198		203					633	203	198	否	否	否	-430	-90,300
1934	—	35	空	1	EMT E25	米	73	52	3,796	84	84	44	7							84	44	7	否	否	否	-40	-2,080
1935	—	35	空	2	EMT E31	米	231	76	17,556	649	649	0	0							649	0	0	否	是	否	-649	-49,324
1936	—	35	空	3	EMT E39	米	55	93	5,115	33	33	0	3							33	0	3	否	否	否	-33	-3,069
1937	—	35	空	4	EMT E63	米	132	182	24,024	154	154	191	8							154	191	8	否	否	否	37	6,734
1944	—	35	空	1	XLPE電纜 30mm2-4C 6C*362 , XLPE 8mm-4C*205	米	820	523	428,860	820	820	567	567		914					820	914	567	否	否	否	94	49,162
1948	—	35	空	1	EMT E63*17, E51*10,E31*4	米	130	182	23,660	343	343	303	31							343	303	31	否	否	否	-40	-7,280
1955	—	36	空	1	15KV XLPE電線 50mm2-1C	米	422	316	133,352	290	290	208	240		222					290	222	240	否	否	否	-68	-21,488
1956	—	36	空	2	PVC電線 22mm2-1C	米	141	67	9,447	97	97	66	80		74					97	74	80	否	否	否	-23	-1,541
1957	—	36	空	3	XLPE電纜 8mm2-4C	米	143	132	18,876	0	0	0	0							0	0	0	是	是	是	0	0
1958	—	36	空	4	XLPE電纜 5.5mm2-4C	米	143	88	12,584	0	0	0	0							0	0	0	是	是	是	0	0
1959	—	36	空	5	PVC電纜 1.25mm2/2C	米	88	17	1,496	0	0	0	0							0	0	0	是	是	是	0	0
1960	—	36	空	6	PVC電纜 1.25mm2/7C	米	290	41	11,890	0	0	0	0							0	0	0	是	是	是	0	0
1961	—	36	空	7	PVC電纜 1.25mm2/6C-S	米	330	48	15,840	0	0	0	0							0	0	0	是	是	是	0	0
1962	—	36	空	8	3M處理頭	只	21	1,560	32,760	15	15	12	12							15	12	12	否	是	否	-3	-4,680
1966	—	36	空	1	EMT E19	米	126	38	4,788	0	0	0	0							0	0	0	是	是	是	0	0
1967	—	36	空	2	EMT E25	米	520	52	27,040	0	0	0	0							0	0	0	是	是	是	0	0
1974	—	37	空	1	鋁線架附蓋板300mm*100mm	米	60	529	31,740	0	0	0	36							0	0	36	是	否	否	0	0
1975	—	37	空	2	鋁線架附蓋板300mm*100mm T	米	5	978	4,890	0	0	0	0							0	0	0	是	是	是	0	0
1976	—	37	空	3	鋁線架附蓋板300mm*100mm L	米	14	874	12,236	0	0	0	1							0	0	1	是	否	否	0	0
1982	—	37	空	1	XLPE電線 250mm2-1C	米	297	590	175,230	426	426	337	147		288					426	288	147	否	否	否	-138	-81,420
1984	—	37	空	3	XLPE電纜 8mm2-4C	米	33	132	4,356	0	0	0	0							0	0	0	是	是	是	0	0
1985	—	37	空	4	XLPE電纜 5.5mm2-4C	米	33	88	2,904	0	0	0	0							0	0	0	是	是	是	0	0
1986	—	37	空	5	PVC 電線1.25mm2/2C	米	88	17	1,496	0	0	0	0							0	0	0	是	是	是	0	0
1987	—	37	空	6	PVC電線 1.25mm2/7C	米	66	41	2,706	0	0	0	0							0	0	0	是	是	是	0	0
1988	—	37	空	7	PVC電線 1.25mm2/6C-S	米	88	52	4,576	0	0	0	0							0	0	0	是	是	是	0	0
1992	—	37	空	1	EMT E19	米	99	38	3,762	0	0	0	0							0	0	0	是	是	是	0	0
1993	—	37	空	2	EMT E25	米	130	52	6,760	0	0	0	0							50	9	9	否	是	否	-41	-18,409
2000	—	38	空	1	鋁線架附蓋板200mm*100mm	米	50	449	22,450	50	50	9	9							2	0	0	否	是	否	-2	-1,610
2001	—	38	空	2	鋁線架附蓋板200mm*100mm T	只	2	805	1,610	2	2	0	0							5	2	2	否	是	否	-3	-2,244
2010	—	38	空	3	鋁線架800mm*100mm L	只	5	748	3,740	5	5	2	2							4	0	0	否	是	否	-4	-3,912
2015	—	38	空	8	鋁線架附蓋板300mm*100mm T	只	4	978	3,912	4	4	0	0							6	7	5	否	否	否	1	874
2016	—	38	空	9	鋁線架附蓋板300mm*100mm L	只	6	874	5,244	6	6	5	5		7					290	243	243	否	是	否	-47	-29,234
2022	二	52	4製	1	鍍鋅鋼管 SCH40 100A（SCH40 6.0mmt）	M	290	622	180,380	290	290	243	243														

契約明細表										第一次鑑定結果				補充鑑定結果						本院彙整鑑定資料			本院認定				
Item	期	標單頁碼	工程	項次	契約項目	單位	契約標單數量	契約單價	複價	設計圖(發包圖)數量	施工圖(審核圖)數量	竣工圖數量	現場清查數量	設計圖(發包圖)數量	竣工圖數量	現場清查數量	備註說明	符合同等品數量	符合同等品單價	設計圖(發包圖)數量	竣工圖數量	現場清查數量	竣工圖數量是否與設計圖數量相同？	現場清查數量是否與竣工圖數量相同？	現場清查數量是否與設計圖數量相同？	變更所增減之數量	變更增減金額
					欄位代碼	A	B	C	D=A*B	E	F	G	H	E'	G'	H'	符合同等品要求品項說明			E"	G'	H"	I"	J"	K"	L"=G"-E"	M"=L"*C 若屬新增項目則 M"=L"*同等品單價
2023	二	52	4製	1	鍍鋅鋼管 SCH40 50A（SCH40 3.9mmt）	M	112	212	23,744	112	112	77	77							112	77	77	否	是	否	-35	-7,505
2024	二	52	4製	1	鍍鋅鋼管 SCH40 40A（SCH40 3.7mmt）	M	7	159	1,113	7	7	1	1							7	1	1	否	是	否	-6	-954
2025	二	52	4製	1	鍍鋅鋼管 SCH40 32A（SCH40 3.6mmt）	M	7	137	959	7	7	1	1							7	1	1	否	是	否	-6	-822
2026	二	52	4製	1	鍍鋅鋼管 SCH40 20A（SCH40 2.9mmt）	M	462	71	32,802	462	462	18	18							462	18	18	否	是	否	-444	-31,524
2027	二	52	4製	1	鍍鋅鋼管 SCH40 15A（SCH40 2.8mmt）	M	4	56	224	4	4	1	1							4	1	1	否	是	否	-3	-168
2030	二	52	4製	4	砲金銅球型閥(法蘭口) 100A	只	6	9,230	55,380	6	6	5	5							6	5	5	否	是	否	-1	-9,230
2031	二	52	4製	5	砲金銅球塞閥 50A	只	4	998	3,992	4	4	3	3		2					4	2	3	否	否	否	-2	-1,996
2032	二	52	4製	5	砲金銅球塞閥 40A	只	6	642	3,852	6	6	1	1							6	1	1	否	是	否	-5	-3,210
2033	二	52	4製	5	砲金銅球塞閥 32A	只	2	496	992	2	2	1	1							2	1	1	否	是	否	-1	-496
2034	二	52	4製	5	砲金銅球塞閥 20A	只	102	259	26,418	102	102	90	90							102	90	90	否	是	否	-12	-3,108
2035	二	52	4製	5	砲金銅球塞閥 15A	只	2	187	374	2	2	1	1							2	1	1	否	是	否	-1	-187
2036	二	52	4製	6	管路卻水器組	組	3	20,000	60,000	3	3	0	0	0						0	0	0	是	是	是	0	0
2051	二	53	4製	1	100A（SCH40 6.0mmt）	M	54	622	33,588	42	37	42	40							42	42	40	是	否	否	0	0
2052	二	53	4製	2	80A（SCH40 5.5mmt）	M	125	452	56,500	76	68	68	70							76	68	70	否	否	否	-8	-3,616
2053	二	53	4製	3	65A（SCH40 5.2mmt）	M	235	340	79,900	176	174	185	202							176	185	202	否	否	否	9	3,060
2054	二	53	4製	4	20A（SCH40 2.9mmt）鍍鋅鋼管	M	15	71	1,065	0	0	0	3							0	0	3	是	否	否	0	0
2058	二	53	4製	5	防結露型蝶型閥（把手式） 65A	只	22	1,900	41,800	18	16	16	10							18	16	10	否	否	否	-2	-3,800
2059	二	53	4製		砲金銅球塞閥 40A	只	36	642	23,112	28	28	28	28							28	28	28	是	是	是	0	0
2060	二	53	4製		砲金銅球塞閥 32A	只	14	496	6,944	12	12	12	10							12	12	10	是	否	否	0	0
2061	二	53	4製		砲金銅球塞閥 20A	只	26	259	6,734	20	20	20	16							20	20	16	是	否	否	0	0
2071	二	54	4製	16	防火級非鹵素聚乙烯PE發泡保溫材(A級) 100A * 40mmt	M	54	164	8,856	42	37	42	34							42	42	34	是	否	否	0	0
2072	二	54	4製		防火級非鹵素聚乙烯PE發泡保溫材(A級) 80A * 40mmt	M	125	129	16,125	76	68	68	24							76	68	24	否	否	否	-8	-1,032
2073	二	54	4製		防火級非鹵素聚乙烯PE發泡保溫材(A級) 65A * 32mmt	M	235	89	20,915	176	174	185	202							176	185	202	否	否	否	9	801
2074	二	54	4製		防火級非鹵素聚乙烯PE發泡保溫材(A級) 20A * 20mmt	M	15	39	585	0	0	0	3							0	0	3	是	否	否	0	0
2075	二	54	4製	17	保溫板 50mmt 5'*8'	張	5	1,300	6,500	5	5	1	1							5	1	1	否	是	否	-4	-5,200
2083	二	55	4製	1	UPVC SCH80 50A	M	99	105	10,395	85	27	34	12							85	34	12	否	否	否	-51	-5,355
2084	二	55	4製	1	UPVC SCH80 40A	M	57	84	4,788	46	19	10	1							46	10	1	否	否	否	-36	-3,024
2085	二	55	4製	1	UPVC SCH80 32A	M	26	63	1,638	16	54	42	21							16	42	21	否	否	否	26	1,638
2086	二	55	4製	1	UPVC SCH80 25A	M	23	31	713	20	11	13	1							20	13	1	否	否	否	-7	-217
2088	二	55	4製	3	UPVC SCH80 雙由令球塞閥 65A	只	4	2,070	8,280	2	2	0	3							2	0	3	否	否	否	-2	-4,140
2090	二	55	4製	3	UPVC SCH80 雙由令球塞閥 32A	只	16	298	4,768	8	8	9	9							8	9	9	否	是	否	1	298
2091	二	55	4製	3	UPVC SCH80 雙由令球塞閥 25A	只	4	212	848	2	2	2	2							2	2	2	是	是	是	0	0
2104	二	56	4製	2	UPVC SCH80 80A	M	25	253	6,325	0	0	0	17							0	0	17	是	否	否	0	0
2105	二	56	4製	3	UPVC SCH80 50A	M	29	105	3,045	0	0	0	0							0	0	0	是	是	是	0	0
2117	二	57	4製	1	SUS 304管 65A（3.5mmt）*50, 15A*8	M	70	856	59,920	71	57	57	58							71	57	58	否	否	否	-14	-11,984
2120	二	57	4製	4	SUS 304全流量球塞閥 65A（牙口式）	只	5	5,460	27,300	3	3	4	4							3	4	4	否	是	否	1	5,460
2121	二	27	4製	4	SUS 304全流量球塞閥 20A（牙口式）	只	13	647	8,411	11	11	11	11							11	11	11	是	是	是	0	0
2133	二	58	4製	1	鍍鋅鐵皮 20#	張	421	604	254,284	0	0	0	187							0	0	187	是	否	否	0	0
2135	二	58	4製	3	PE保溫板 1"	才	11,000	20	220,000	5,286	6,634	6,634	5,880							5,286	6,634	5,880	否	否	否	1,348	26,960
2140	二	58	4製	7	鋁質百葉 2000x500mm	只	1	15,500	15,500	1	0	0	0							1	0	0	否	是	否	-1	-15,500
2145	二	58	4製	11	鍍鋅風量開關 200 ϕ	只	156	403	62,868	72	0	0	30							72	0	30	否	否	否	-72	-29,016
2146	二	58	4製	12	鍍鋅風量開關 150 ϕ	只	10	288	2,880	4	0	0	2							4	0	2	否	否	否	-4	-1,152
2147	二	58	4製	13	鍍鋅風量開關 80 ϕ	只	78	230	17,940	2	0	0	0							2	0	0	否	是	否	-2	-460
2156	二	19	1製	1	鍍鋅鋼管 SCH40 80A（SCH40 5.5mmt）	M	187	452	84,524	187	187	151	151							187	151	151	否	是	否	-36	-16,362
2157	二	19	1製	1	鍍鋅鋼管 SCH40 40A（SCH40 3.7mmt）	M	85	159	13,515	85	85	8	8							85	8	8	否	是	否	-78	-12,323
2158	二	19	1製	1	鍍鋅鋼管 SCH40 25A（SCH40 3.4mmt）	M	20	100	2,000	20	20	9	9							20	9	9	否	是	否	-12	-1,150
2162	二	19	1製	4	砲金銅球塞閥 40A	只	20	642	12,840	20	20	16	16							20	16	16	否	是	否	-4	-2,568
2164	二	19	1製	4	砲金銅球塞閥 20A	只	56	259	14,504	56	56	1	1							56	1	1	否	是	否	-55	-14,245
2165	二	19	1製	5	不銹鋼油浸式圓型壓力錶(含考克及曲管) 4 "	只	4	1,449	5,796	4	4	0	0							4	0	0	否	是	否	-4	-5,796
2166	二	19	1製	6	管路卻水器組	組	4	20,000	80,000	4	4	0	0	0						0	0	0	是	是	是	0	0
2180	二	20	1製	1	鍍鋅鋼管，ASTM-A53 100A（SCH40 6.0mmt）	M	99	622	61,578	75	88	79	66							75	79	66	否	否	否	4	2,488
2181	二	20	1製	1	鍍鋅鋼管，ASTM-A53 80A（SCH40 5.5mmt）	M	44	452	19,888	37	37	26	30							37	26	30	否	否	否	-11	-4,972

契約明細表										第一次鑑定結果				補充鑑定結果						本院彙整鑑定資料			本院認定				
Item	期	標單頁碼	工程	項次	契約項目	單位	契約標單數量	契約單價	複價	設計圖(發包圖)數量	施工圖(審核圖)數量	竣工圖數量	現場清查數量	設計圖(發包圖)數量	竣工圖數量	現場清查數量	備註說明	符合同等品數量	符合同等品單價	設計圖(發包圖)數量	竣工圖數量	現場清查數量	竣工圖數量是否與設計圖數量相同？	現場清查數量是否與竣工圖數量相同？	現場清查數量是否與設計圖數量相同？	變更所增減之數量	變更增減金額
					欄位代稱	A	B	C	D=A*B	E	F	G	H	E'	G'	H'	符合同等品要求品項說明			E"	G'	H"	I"	J"	K"	L"=G"-E"	M"=L"*C 若屬新增項目則 M"=L"*同等品單價
2182	二	20	1製	1	鍍鋅鋼管，ASTM-A53 65A（SCH40 5.2mmt）	M	47	340	15,980	61	53	2	2							61	2	2	否	是	否	-59	-20,060
2183	二	20	1製	1	鍍鋅鋼管，ASTM-A53 50A（SCH40 3.9mmt）	M	21	212	4,452	11	0	0	0							11	0	0	否	是	否	-11	-2,332
2184	二	20	1製	1	鍍鋅鋼管，ASTM-A53 40A（SCH40 3.7mmt）	M	5	159	795	4	0	0	0							4	0	0	否	是	否	-4	-636
2185	二	20	1製	1	鍍鋅鋼管，ASTM-A53 32A（SCH40 3.6mmt）	M	5	137	685	3	0	0	0							3	0	0	否	是	否	-3	-411
2186	二	20	1製	1	鍍鋅鋼管，ASTM-A53 20A（SCH40 2.9mmt）	M	26	71	1,846	73	31	1	1							73	1	1	否	是	否	-72	-5,112
2192	二	20	1製	6	砲金銅球塞閥 20A	只	32	259	8,288	28	4	4	4							28	4	4	否	是	否	-24	-6,216
2201	二	20	1製		防火級非鹵素聚乙烯PE發泡保溫材(A級) 100A * 40mmt	M	99	164	16,236	75	88	79	66							75	79	66	否	否	否	4	656
2202	二	20	1製		防火級非鹵素聚乙烯PE發泡保溫材(A級) 80A * 40mmt	M	44	129	5,676	37	37	26	30							37	26	30	否	否	否	-11	-1,419
2203	二	20	1製		防火級非鹵素聚乙烯PE發泡保溫材(A級) 65A * 32mmt	M	47	89	4,183	61	53	2	2							61	2	2	否	是	否	-59	-5,251
2204	二	20	1製		防火級非鹵素聚乙烯PE發泡保溫材(A級) 50A * 32mmt	M	21	76	1,596	11	0	0	0							11	0	0	否	是	否	-11	-836
2205	二	21	1製		防火級非鹵素聚乙烯PE發泡保溫材(A級) 40A * 25mmt	M	5	49	245	4	0	0	0							4	0	0	否	是	否	-4	-196
2206	二	21	1製		防火級非鹵素聚乙烯PE發泡保溫材(A級) 32A * 25mmt	M	5	41	205	3	0	0	0							3	0	0	否	是	否	-3	-123
2207	二	21	1製	15	防火級非鹵素聚乙烯PE發泡保溫材(A級) 20A * 20mmt	M	26	39	1,014	73	31	1	1							73	1	1	否	是	否	-72	-2,808
2216	二	22	1製	1	UPVC SCH80 50A	M	69	105	7,245	56	56	56	42							56	56	42	是	否	否	0	0
2217	二	22	1製	1	UPVC SCH80 40A	M	118	84	9,912	95	57	1	1							95	1	1	否	是	否	-94	-7,896
2218	二	22	1製	1	UPVC SCH80 32A	M	49	63	3,087	40	2	55	42							40	55	42	否	否	否	15	945
2219	二	22	1製	1	UPVC SCH80 20A	M	70	29	2,030	48	13	13	2							48	13	2	否	否	否	-35	-1,015
2220	二	22	1製	1	UPVC SCH80 15A	M	65	25	1,625	36	0	0	0							36	0	0	否	是	否	-36	-900
2223	二	22	1製	3	UPVC SCH80 雙由令球塞閥 40A	只	5	412	2,060	5	3	1	1							5	1	1	否	是	否	-4	-1,648
2225	二	22	1製	3	UPVC SCH80 雙由令球塞閥 20A	只	14	186	2,604	14	8	8	8							14	8	8	否	是	否	-6	-1,116
2226	二	22	1製	3	UPVC SCH80 雙由令球塞閥 15A	只	22	110	2,420	22	0	0	0							22	0	0	否	是	否	-22	-2,420
2237	二	23	1製	1	SUS 304管 ，禁油處理 80A（3.5mmt）	M	78	1,159	90,402	49	49	46	49							49	46	49	否	否	是	-3	-3,477
2238	二	23	1製	1	SUS 304管 ，禁油處理 40A（3.0mmt）	M	81	679	54,999	4	4	3	1							4	3	1	否	否	否	-1	-679
2239	二	23	1製	1	SUS 304管 ，禁油處理 25A（3.0mmt）	M	4	432	1,728	0	0	0	1							0	0	1	是	否	否	0	0
2240	二	23	1製	1	SUS 304管 ，禁油處理 20A（2.5mmt）	M	253	328	82,984	13	13	8	1							13	8	1	否	否	否	-5	-1,640
2243	二	23	1製	4	SUS 304 全流量球塞閥（三件式），禁油處理 50A	只	2	6,545	13,090	1	1	1	1							1	1	1	是	是	是	0	0
2244	二	23	1製	4	SUS 304 全流量球塞閥（三件式），禁油處理 40A	只	6	4,608	27,648	2	2	2	2							2	2	2	是	是	是	0	0
2245	二	23	1製	4	SUS 304 全流量球塞閥（三件式），禁油處理 25A	只	9	2,608	23,472	0	0	0	5							0	0	5	是	否	否	0	0
2246	二	23	1製	4	SUS 304 全流量球塞閥（三件式），禁油處理 20A	只	132	1,884	248,688	6	6	6	6							6	6	6	是	是	是	0	0
2256	二	24	1製	1	鍍鋅鋼管，ASTM-A53 80A（SCH40 5.5mmt）	M	69	452	31,188	64	64	0	0							64	0	0	否	是	否	-64	-28,928
2268	二	25	1製	1	SUS304 AP無縫管 禁油處理 40A	M	30	1,149	34,470	0	0	0	0							0	0	0	是	是	是	0	0
2269	二	25	1製	1	SUS304 AP無縫管 禁油處理 15A	M	169	363	61,347	0	0	10	2							0	10	2	否	否	否	10	3,630
2273	二	25	1製	4	SUS 304 全流量球塞閥（三件式），禁油處理 40A	只	2	4,608	9,216	0	0	0	0							0	0	0	是	是	是	0	0
2275	二	25	1製	4	SUS 304 全流量球塞閥（三件式），禁油處理 15A	只	55	1,480	81,400	0	0	8	8							0	8	8	否	是	否	8	11,840
2285	二	26	1製	1	鍍鋅鐵皮 18#	張	549	828	454,572	0	0	0	166							0	0	166	是	否	否	0	0
2287	二	26	1製	3	鍍鋅鐵皮 22#	張	144	483	69,552	228	228	148	43							228	148	43	否	否	否	-80	-38,640
2288	二	26	1製	4	PE保溫板 1"	才	26,309	20	526,180	12,194	12,194	10,509	0							12,194	10,509	0	否	否	否	-1,685	-33,700
2291	二	26	1製	7	鍍鋅風量開關 1600x900mm	只	3	12,133	36,399	7	7	2	2							7	2	2	否	是	否	-5	-60,665
2293	二	26	1製	7	鍍鋅風量開關 1150x500mm	只	3	4,830	14,490	4	4	2	2							4	2	2	否	是	否	-2	-9,660
2296	二	26	1製	7	鍍鋅風量開關 350 ϕ	只	20	667	13,340	7	7	7	7							7	7	7	是	是	是	0	0
2297	二	26	1製	7	鍍鋅風量開關 300 ϕ	只	4	587	2,348	2	2	0	0							2	0	0	否	是	否	-2	-1,174
2298	二	26	1製	7	鍍鋅風量開關 150 ϕ	只	20	288	5,760	10	10	0	0							10	0	0	否	是	否	-10	-2,880
2299	二	26	1製	7	鍍鋅風量開關 100 ϕ	只	30	230	6,900	9	9	0	0							9	0	0	否	是	否	-9	-2,070
2300	二	26	1製	7	鍍鋅風量開關 80 ϕ	只	24	207	4,968	10	10	0	0							10	0	0	否	是	否	-10	-2,070
2301	二	26	1製	8	逆止風門 1600x900mm	只	4	14,375	57,500	4	4	0	1							4	0	1	否	否	否	-4	-57,500
2305	二	26	1製	9	鋁質百葉 500x500mm	只	20	3,150	63,000	0	0	0	0	20						20	0	0	否	是	否	-20	-63,000
2344	一	4	製	C	CE避震基座	台	2	5,000	10,000	2	2	0	0							2	0	0	否	是	否	-2	-10,000
2354	一	5	製	B	基礎座-EPOXY DTK－201；DTK－701；DTK－702	台	3	5,000	15,000	3	3	0	0		3					3	3	0	是	否	否	0	0
2358	一	5	製	A	基礎座 空壓機	台	5	8,000	40,000	5	5	0	0		5					5	5	0	是	否	否	0	0
2359	一	5	製	B	基礎座-EPOXY 空壓機	台	5	5,000	25,000	5	5	0	0		5					5	5	0	是	否	否	0	0

契約明細表										第一次鑑定結果				補充鑑定結果						本院彙整鑑定資料			本院認定				
Item	期	標單頁碼	工程	項次	契約項目	單位	契約標單數量	契約單價	複價	設計圖(發包圖)數量	施工圖(審核圖)數量	竣工圖數量	現場清查數量	設計圖(發包圖)數量	竣工圖數量	現場清查數量	備註說明	符合同等品數量	符合同等品單價	設計圖(發包圖)數量	竣工圖數量	現場清查數量	竣工圖數量是否與設計圖數量相同?	現場清查數量是否與竣工圖數量相同?	現場清查數量是否與設計圖數量相同?	變更所增減之數量	變更增減金額
					欄位代稱	A	B	C	D=A*B	E	F	G	H	E'	G'	H'	符合同等品要求品項說明			E"	G'	H"	I"	J"	K"	L"=G"-E"	M"=L"*C 若屬新增項目則 M"=L"*同等品單價
2360	—	5	製	C	避震墊 空壓機	台	5	1,200	6,000	5	5	0	0		5					5	5	0	是	否	否	0	0
2363	—	5	製	A	基礎座 乾燥機	台	5	6,600	33,000	5	5	0	0		5					5	5	0	是	否	否	0	0
2364	—	5	製	B	基礎座-EPOXY 乾燥機	台	5	5,000	25,000	5	5	0	0		5					5	5	0	是	否	否	0	0
2365	—	5	製	C	避震墊 乾燥機	台	5	1,200	6,000	5	5	0	0		5					5	5	0	是	否	否	0	0
2368	—	5	製	A	基礎座 儲氣桶	台	3	8,000	24,000	3	3	0	0		3					3	3	0	是	否	否	0	0
2369	—	6	製	B	基礎座-EPOXY 儲氣桶	台	3	5,000	15,000	3	3	0	0		3					3	3	0	是	否	否	0	0
2373	—	7	製	1.2	鍍鋅鋼管 SCH40 150A（SCH40 7.1mmt）	M	126	1,065	134,190	152	157	66	81							152	66	81	否	否	否	-86	-91,590
2375	—	7	製	1.4	鍍鋅鋼管 SCH40 100A（SCH40 6.0mmt）	M	246	611	150,306	112	163	90	120							112	90	120	否	否	否	-22	-13,442
2376	—	7	製	1.5	鍍鋅鋼管 SCH40 80A（SCH40 5.5mmt）	M	78	444	34,632	38	82	22	11							38	22	11	否	否	否	-16	-7,104
2377	—	7	製	1.6	鍍鋅鋼管 SCH40 65A（SCH40 5.2mmt）	M	6	332	1,992	0	0	0	0							0	0	0	是	是	是	0	0
2378	—	7	製	1.7	鍍鋅鋼管 SCH40 50A（SCH40 3.9mmt）	M	90	210	18,900	118	92	0	0							118	0	0	否	是	否	-118	-24,780
2379	—	7	製	1.8	鍍鋅鋼管 SCH40 40A（SCH40 3.7mmt）	M	24	155	3,720	22	19	0	0							22	0	0	否	是	否	-22	-3,410
2380	—	7	製	1.9	鍍鋅鋼管 SCH40 32A（SCH40 3.6mmt）	M	6	132	792	6	0	0	0							6	0	0	否	是	否	-6	-792
2381	—	7	製	1.10	鍍鋅鋼管 SCH40 25A（SCH40 3.4mmt）	M	24	99	2,376	45	36	0	0							45	0	0	否	是	否	-45	-4,455
2383	—	7	製	1.12	鍍鋅鋼管 SCH40 15A（SCH40 2.9mmt）	M	6	55	330	6	0	0	0							6	0	0	否	是	否	-6	-330
2388	—	7	製	4.3	不鏽鋼球塞閥（法蘭式） 125A	只	2	8,800	17,600	2	0	0	0							2	0	0	否	是	否	-2	-17,600
2390	—	7	製	5.1	砲金銅球塞閥（牙口式） 80A	只	42	3,200	134,400	1	37	42	0							1	42	0	否	否	否	41	131,200
2391	—	7	製	5.2	砲金銅球塞閥（牙口式） 65A	只	2	2,300	4,600	0	4	0	0							0	0	0	是	是	是	0	0
2392	—	7	製	5.3	砲金銅球塞閥（牙口式） 50A	只	12	1,000	12,000	7	18	0	9							7	0	9	否	否	否	-7	-7,000
2393	—	7	製	5.4	砲金銅球塞閥（牙口式） 40A	只	3	600	1,800	5	24	0	1							5	0	1	否	否	否	-5	-3,000
2394	—	7	製	5.5	砲金銅球塞閥（牙口式） 32A	只	2	484	968	0	1	0	1							0	0	1	是	否	否	0	0
2396	—	8	製	5.7	砲金銅球塞閥（牙口式） 20A	只	36	251	9,036	10	183	3	34							10	3	34	否	否	否	-7	-1,757
2398	—	8	製	6.1	鑄鐵双瓣逆止閥 80A	只	5	1,600	8,000	5	5	0	0							5	0	0	否	是	否	-5	-8,000
2401	—	8	製	8.1	不銹鋼油浸式圓型壓力錶 4"	只	22	1,150	25,300	24	24	2	20							24	2	20	否	否	否	-22	-25,300
2402	—	8	製	9.1	双金屬溫度計附100mm感溫套筒（固定式） 4"	只	5	1,323	6,615	5	5	0	3							5	0	3	否	否	否	-5	-6,615
2406	—	8	製	13	過濾器組立工資	台	13	5,000	65,000	10	10	0	10							10	0	10	否	否	是	-10	-50,000
2424	—	9	製	1.2	鍍鋅鋼管，ASTM-A53 150A（SCH40 7.1mmt）	M	216	1,065	230,040	231	231	304	81							231	304	81	否	否	否	73	77,745
2425	—	9	製	1.3	鍍鋅鋼管，ASTM-A53 100A（SCH40 6.0mmt）	M	30	611	18,330	20	20	18	18							20	18	18	否	是	否	-2	-1,222
2426	—	9	製	1.4	鍍鋅鋼管，ASTM-A53 50A（SCH40 3.9mmt）	M	54	210	11,340	0	0	0	0	54						54	0	0	否	是	否	-54	-11,340
2427	—	9	製	1.5	鍍鋅鋼管，ASTM-A53 25A（SCH40 3.4mmt）	M	24	99	2,376	0	27	0	0	24						24	0	0	否	是	否	-24	-2,376
2431	—	9	製	5.1	防結露型蝶型閥（齒輪式） 150A	只	47	6,500	305,500	42	42	44	44							42	44	44	否	是	否	2	14,300
2434	—	9	製	7.1	鑄鐵Y型過濾器 150A	只	4	6,000	24,000	4	4	0	0							4	0	0	否	是	否	-4	-24,000
2435	—	9	製	8.1	鑄鐵雙瓣逆止閥 150A	只	4	3,600	14,400	4	4	4	0							4	4	0	是	否	否	0	0
2439	—	10	製	12.1	不銹鋼油浸式圓型壓力錶 5"	只	25	1,150	28,750	24	24	22	22							24	22	22	否	是	否	-2	-2,300
2440	—	10	製	13.1	砲金銅球塞閥 50A	只	5	1,000	5,000	0	0	0	0							0	0	0	是	是	是	0	0
2441	—	10	製	13.2	砲金銅球塞閥 25A	只	35	352	12,320	6	6	6	6							6	6	6	是	是	是	0	0
2442	—	10	製	13.3	砲金銅球塞閥 15A	只	25	182	4,550	26	26	26	24							26	26	24	是	否	否	0	0
2443	—	10	製	14.1	双金屬圓型溫度計附100mm感溫套筒(可調式) 5"	只	18	3,163	56,934	16	16	16	16							16	16	16	是	是	是	0	0
2457	—	11	製	27.2	防火級非鹵素聚乙烯PE發泡保溫材(A級) 150A * 50mmt	M	228	338	77,064	231	231	304	81							231	304	81	否	否	否	73	24,674
2458	—	11	製	27.3	防火級非鹵素聚乙烯PE發泡保溫材(A級) 100A * 40mmt	M	32	170	5,440	20	20	18	18							20	18	18	否	是	否	-2	-340
2459	—	11	製	27.4	防火級非鹵素聚乙烯PE發泡保溫材(A級) 50A * 25mmt	M	55	64	3,520	0	0	0	0							0	0	0	是	是	是	0	0
2460	—	11	製	27.5	防火級非鹵素聚乙烯PE發泡保溫材(A級) 25A * 25mmt	M	24	32	768	0	27	0	0							0	0	0	是	是	是	0	0
2464	—	11	製	30	冰水泵浦保溫工料	台	4	6,000	24,000	4	4	4	2							4	4	2	是	否	否	0	0
2465	—	11	製	31	板熱保溫工料	台	4	5,000	20,000	4	4	4	2							4	4	2	是	否	否	0	0
2482	—	12	製	1.2	UPVC SCH80 100A 32A*128	M	324	340	110,160	188	188	0	128							188	0	128	否	否	否	-188	-63,920
2485	—	12	製	3.1	UPVC SCH80 雙由令球塞閥 100A	只	18	4,200	75,600	22	22	4	4							22	4	4	否	是	否	-18	-75,600
2486	—	12	製	3.2	UPVC SCH80 雙由令球塞閥 80A(40A→3,20A→4)	只	14	2,520	35,280	12	12	1	1							12	1	1	否	是	否	-11	-27,720
2487	—	12	製	3.3	UPVC SCH80 雙由令球塞閥 25A(50A→17,32A→15,65A→10)	只	6	120	720	6	6	0	0							6	0	0	否	是	否	-6	-720
2488	—	12	製	4.1	SUS 304 Y型過濾器 100A	只	4	9,500	38,000	4	4	0	0							4	0	0	否	是	否	-4	-38,000
2489	—	12	製	5.1	SUS 304 雙瓣逆止閥 100A UPVC 2 1/2"	只	5	9,900	49,500	5	5	0	2							5	0	2	否	否	否	-5	-49,500
2490	—	12	製	6.1	大流量釋氣閥 25A	只	4	2,850	11,400	4	4	0	0							4	0	0	否	是	否	-4	-11,400
2491	—	12	製	7.1	不銹鋼防震軟管 100A	只	9	2,500	22,500	9	9	0	0							9	0	0	否	是	否	-9	-22,500

契約明細表											第一次鑑定結果				補充鑑定結果						本院彙整鑑定資料			本院認定					
Item	期	標單頁碼	工程	項次	契約項目	單位	契約標單數量	契約單價	複價	設計圖(發包圖)數量	施工圖(審核圖)數量	竣工圖數量	現場清查數量	設計圖(發包圖)數量	竣工圖數量	現場清查數量	備註說明	符合同等品數量	符合同等品單價	設計圖(發包圖)數量	竣工圖數量	現場清查數量	竣工圖數量是否與設計圖數量相同？	現場清查數量是否與竣工圖數量相同？	現場清查數量是否與設計圖數量相同？	變更所增減之數量	變更增減金額		
					欄位代稱	A	B	C	D=A*B	E	F	G	H	E'	G'	H'	符合同等品要求品項說明			E"	G'	H"	I"	J"	K"	L"=G"-E"	M"=L"*C 若屬新增項目則 M"=L"*同等品單價		
2492	一	12	製	8.1	不銹鋼油浸式圓型壓力錶 5"	只	9	1,150	10,350	9	9	6	5							9	6	5	否	否	否	-3	-3,450		
2496	一	12	製	12	純水泵浦組立	台	4	10,000	40,000	4	4	4	4							4	4	4	是	是	是	0	0		
2508	一	13	製	1	SUS 304管，禁油處理 80A（4.0mmt）	M	18	1,050	18,900	15	15	12	0							15	12	0	否	否	否	-3	-3,150		
2511	一	13	製	4	SUS 304 全流量球塞閥（法蘭式），禁油處理 100A	只	2	11,000	22,000	1	1	1	1							1	1	1	是	是	是	0	0		
2524	一	14	製	1	現場放樣	M	50	120	6,000	42	42	29	36							42	29	36	否	否	否	-13	-1,560		
2525	一	14	製	2	AC及RC路面水刀切割	M	96	90	8,640	84	84	58	36							84	58	36	否	否	否	-26	-2,340		
2526	一	14	製	3	道路開挖	M	50	600	30,000	42	42	29	36							42	29	36	否	否	否	-13	-7,800		
2527	一	14	製	4	2000PSI混凝土含澆置	M3	7	3,000	21,000	7	7	9	4							7	9	4	否	否	否	2	6,000		
2529	一	14	製	6	#4鋼筋組立及綁紮	kg	1,600	49	78,400	1,400	1,400	1,400	1,300							1,400	1,400	1,300	是	否	否	0	0		
2530	一	14	製	7	普通模板組立	m'	88	450	39,600	83	83	58	80							83	58	80	否	否	否	-25	-11,250		
2531	一	14	製	8	管溝內側1:3水泥粉光	m'	77	300	23,100	55	55	38	45							55	38	45	否	否	否	-17	-5,100		
2532	一	14	製	9	11/2"L型鍍鋅角鋼t:5mm(含固定)	M	95	500	47,500	83	83	58	67							83	58	67	否	否	否	-25	-12,500		
2533	一	14	製	10	管溝面鋪熱浸鍍鋅蓋板W:600*H:30*t:8mm	M	50	3,600	180,000	42	42	29	20							42	29	20	否	否	否	-13	-46,800		
2534	一	14	製	11	臨時防護鋼板及臨時安全圍籬	M	50	900	45,000	42	42	29	36							42	29	36	否	否	否	-13	-11,700		
2536	一	14	製	13	AC及RC路面恢復	m'	160	360	57,600	55	55	38	45							55	38	45	否	否	否	-17	-6,120		
2538	一	14	製	1	50A PIPE SUS 304 -AP無縫，禁油處理	M	96	1,160	111,360	114	8	95	69							114	95	69	否	否	否	-19	-22,040		
2539	一	14	製	2	50A ELBOW SUS 304 -AP無縫，禁油處理	只	12	500	6,000	7	1	7	7							7	7	7	是	是	是	0	0		
2540	一	14	製	3	50A Ball Valve 304BA，禁油處理	只	4	11,500	46,000	3	1	2	2							3	2	2	否	是	否	-1	-11,500		
2549	一	15	製	1.2	鍍鋅鋼管 150A（SCH20 5.0mmt）	M	54	900	48,600	39	39	39	40							39	39	40	是	否	否	0	0		
2550	一	15	製	1.3	鍍鋅鋼管 100A（SCH20 4.5mmt）	M	102	514	52,428	77	39	77	80							77	77	80	是	否	否	0	0		
2551	一	15	製	1.4	鍍鋅鋼管 80A（SCH20 4.2mmt）	M	102	376	38,352	77	77	77	87							77	77	87	是	否	否	0	0		
2555	一	15	製	5.1	鉋金銅球塞閥 80A	只	12	3,200	38,400	0	0	0	0							0	0	0	是	是	是	0	0		
2566	一	16	製	1.1	UPVC SCH80 80A	M	78	226	17,628	40	40	40	40							40	40	40	是	是	是	0	0		
2568	一	16	製	3.1	UPVC SCH80 雙由令球塞閥 80A	只	2	2,520	5,040	0	0	0	0							0	0	0	是	是	是	0	0		
2578	一	16	製	1.1	PP管 150A	M	38	1,560	59,280	21	39	39	0							21	39	0	否	否	否	18	28,080		
2580	一	16	製	3.1	PP 球塞閥 150A	只	1	5,500	5,500	0	0	0	0							0	0	0	是	是	是	0	0		
2590	一	17	製	1.1	PVC O管 200A-10.5mmt	M	48	620	29,760	88	39	0	0							88	0	0	否	是	否	-88	-54,560		
2591	一	17	製	1.2	PVC O管 150A-8.5mmt	M	56	388	21,728	5	0	39	40							5	39	40	否	否	否	34	13,192		
2601	一	18	製		SUS 304管 SUS 304管 100A（4.0mmt）	M	66	1,106	72,996	64	64	67	40							64	67	40	否	否	否	3	3,318		
2619	一	19	製	1.1	鍍鋅鋼管 SCH40 80A（SCH40 5.5mmt）	M	24	444	10,656	24	24	0	0							24	0	0	否	是	否	-24	-10,656		
2620	一	19	製	1.2	鍍鋅鋼管 SCH40 65A（SCH40 5.2mmt）	M	12	332	3,984	12	12	0	0							12	0	0	否	是	否	-12	-3,984		
2623	一	19	製	4.1	鑄鐵球塞閥（法蘭式）80A	只	9	3,200	28,800	9	9	0	0							9	0	0	否	是	否	-9	-28,800		
2624	一	19	製	4.2	鑄鐵球塞閥（法蘭式）65A	只	3	2,300	6,900	3	3	0	0							3	0	0	否	是	否	-3	-6,900		
2625	一	19	製	5.1	砲金銅球塞閥（牙口式） 20A	只	1	251	251	1	1	0	0							1	0	0	否	是	否	-1	-251		
2626	一	19	製	6.1	不銹鋼防震軟管（SUS 牙口式） 65A	只	3	1,130	3,390	3	0	0	0							3	0	0	否	是	否	-3	-3,390		
2627	一	19	製	7	真空機組立工資	台	3	9,000	27,000	3	0	0	0							3	0	0	否	是	否	-3	-27,000		
2628	一	19	製	8	真空桶組立工資	台	1	6,000	6,000	1	0	0	0							1	0	0	否	是	否	-1	-6,000		
2643	一	20	製	1.1	PVC W管 80A	M	18	157	2,826	22	0	0	0							22	0	0	否	是	否	-22	-3,454		
2644	一	20	製	1.2	PVC W管 50A	M	14	91	1,274	14	0	0	0							14	0	0	否	是	否	-14	-1,274		
2646	一	20	製	3.1	鑄鐵球塞閥（法蘭式） 80A	只	1	3,200	3,200	2	0	0	0							2	0	0	否	是	否	-2	-6,400		
2647	一	20	製	4.1	砲金銅球塞閥（牙口式） 50A	只	5	1,000	5,000	0	0	0	0							0	0	0	是	是	是	0	0		
2648	一	20	製	5.1	不銹鋼防震軟管（SUS 牙口式） 50A	只	5	700	3,500	0	0	0	0							0	0	0	是	是	是	0	0		
2649	一	20	製	6	鼓風機組立工資	台	5	4,000	20,000	5	0	0	0							5	0	0	否	是	否	-5	-20,000		
2662	二	22	2製	1	鍍鋅鋼管 SCH40 80A（SCH40 5.5mmt）	M	233	452	105,316	380	250	358	181							380	358	181	否	否	否	-22	-9,944		
2665	二	22	2製	1	鍍鋅鋼管 SCH40 40A（SCH40 3.7mmt）	M	36	159	5,724	225	35	83	27							225	83	27	否	否	否	-142	-22,578		
2666	二	22	2製	1	鍍鋅鋼管 SCH40 25A（SCH40 3.4mmt）	M	8	100	800	17	5	46	0							17	46	0	否	否	否	29	2,900		
2667	二	22	2製	1	鍍鋅鋼管 SCH40 20A（SCH40 2.9mmt）	M	294	71	20,874	610	298	321	9							610	321	9	否	否	否	-289	-20,519		
2670	二	22	2製	4	砲金銅球塞閥 65A	只	5	2,334	11,670	0	4	2	4							0	2	4	否	否	否	2	4,668		
2672	二	22	2製	4	砲金銅球塞閥 25A	只	6	366	2,196	6	3	5	2							6	5	2	否	否	否	-1	-366		
2673	二	22	2製	4	砲金銅球塞閥 20A	只	90	259	23,310	247	96	160	80							247	160	80	否	否	否	-87	-22,533		
2674	二	22	2製	5	不銹鋼油浸式圓型壓力錶(含考克及曲管) 4"	只	8	1,449	11,592	8	8	0	0							8	0	0	否	是	否	-8	-11,592		
2675	二	22	2製	6	管路卻水器組	組	5	15,000	75,000	5	5	0	0	0						0	0	0	是	是	是	0	0		
2688	二	23	2製	1	鍍鋅鋼管，ASTM-A53 150A（SCH40 7.1mmt）	M	185	1,091	201,835	0	183	125	224							0	125	224	否	否	否	125	136,375		
2689	二	23	2製	1	鍍鋅鋼管，ASTM-A53 65A（SCH40 5.2mmt）	M	31	340	10,540	60	15	13	16							60	13	16	否	否	否	-47	-15,980		
2690	二	23	2製	1	鍍鋅鋼管，ASTM-A53 40A（SCH40 3.7mmt）	M	105	159	16,695	0	86	79	105							0	79	105	否	否	否	79	12,561		

契約明細表										第一次鑑定結果				補充鑑定結果						本院彙整鑑定資料			本院認定				
Item	期	標單頁碼	工程	項次	契約項目	單位	契約標單數量	契約單價	複價	設計圖(發包圖)數量	施工圖(審核圖)數量	竣工圖數量	現場清查數量	設計圖(發包圖)數量	竣工圖數量	現場清查數量	備註說明	符合同等品數量	符合同等品單價	設計圖(發包圖)數量	竣工圖數量	現場清查數量	竣工圖數量是否與設計圖數量相同？	現場清查數量是否與竣工圖數量相同？	現場清查數量是否與設計圖數量相同？	變更所增減之數量	變更增減金額
					欄位代稱	A	B	C	D=A*B	E	F	G	H	E'	G'	H'	符合同等品要求品項說明			E"	G'	H"	I"	J"	K"	L"=G"-E"	M"=L"*C 若屬新增項目則 M"=L"*同等品單價
2691	二	23	2製	1	鍍鋅鋼管，ASTM-A53 25A（SCH40 3.4mmt）	M	289	100	28,900	0	85	85	26							0	85	26	否	否	否	85	8,500
2695	二	23	2製	5	不銹鋼油浸式圓型壓力錶 4"	只	44	1,150	50,600	0	0	0	11							0	0	11	是	否	否	0	0
2696	二	23	2製	6	砲金銅球塞閥 40A	只	26	642	16,692	0	8	8	14							0	8	14	否	否	否	8	5,136
2698	二	23	2製	7	雙金屬溫度計附100mm感溫套筒(固定式) 4"	只	44	1,323	58,212	0	0	0	8							0	0	8	是	否	否	0	0
2708	二	23	2製	18	防火級非鹵素聚乙烯PE發泡保溫材(A級) 150A * 50mmt	M	185	318	58,830	0	183	125	108							0	125	108	否	否	否	125	39,750
2709	二	23	2製	18	防火級非鹵素聚乙烯PE發泡保溫材(A級) 65A * 32mmt	M	31	89	2,759	0	15	13	16							0	13	16	否	否	否	13	1,157
2710	二	23	2製	18	防火級非鹵素聚乙烯PE發泡保溫材(A級) 50A * 32mmt	M	105	77	8,085	60	86	79	105							60	79	105	否	否	否	19	1,463
2711	二	23	2製	18	防火級非鹵素聚乙烯PE發泡保溫材(A級) 25A * 25mmt	M	289	40	11,560	0	85	85	26							0	85	26	否	否	否	85	3,400
2719	二	25	2製	1	UPVC SCH80 50A	M	152	105	15,960	16	24	62	58							16	62	58	否	否	否	46	4,830
2721	二	25	2製	1	UPVC SCH80 25A	M	69	46	3,174	73	0	15	14							73	15	14	否	否	否	-58	-2,668
2723	二	25	2製	3	UPVC SCH80 雙由令球塞閥 50A	只	2	524	1,048	2	0	0	1							2	0	1	否	否	否	-2	-1,048
2724	二	25	2製	3	UPVC SCH80 雙由令球塞閥 32A	只	22	298	6,556	12	14	15	17							12	15	17	否	否	否	3	894
2725	二	25	2製	3	UPVC SCH80 雙由令球塞閥 25A	只	4	212	848	4	0	3	3							4	3	3	否	是	否	-1	-212
2726	二	25	2製	4	不銹鋼油浸式圓型壓力錶 4"	只	6	1,150	6,900	0	0	0	1							0	0	1	是	否	否	0	0
2737	二	26	2製	1	SUS 304管，禁油處理 50A（3.5mmt）	M	96	918	88,128	88	88	92	86							88	92	86	否	否	否	4	3,672
2738	二	26	2製	1	SUS 304管，禁油處理 40A（3.0mmt）	M	21	679	14,259	6	6	7	3							6	7	3	否	否	否	1	679
2739	二	26	2製	1	SUS 304管，禁油處理 25A（3.0mmt）	M	2	432	864	2	2	2	0							2	2	0	是	否	否	0	0
2740	二	26	2製	1	SUS 304管，禁油處理 20A（2.5mmt）	M	34	328	11,152	6	6	10	2							6	10	2	否	否	否	4	1,312
2743	二	26	2製	4	SUS 304 全流量球塞閥（三件式），禁油處理 50A	只	3	6,545	19,635	1	1	1	2							1	1	2	是	否	否	0	0
2747	二	26	2製	5	不銹鋼油浸式圓型壓力錶 4"	只	8	1,150	9,200	0	0	0	0							0	0	0	是	是	是	0	0
2758	二	27	2製	1	80A-4.5mmt PVC W管	M	54	221	11,934	45	56	0	30							45	0	30	否	否	否	-45	-9,945
2767	二	28	2製	1	SUS 304管 65A（3.5mmt）	M	172	856	147,232	137	158	169	166							137	169	166	否	否	否	32	27,392
2768	二	28	2製	1	SUS 304管 40A（3.0mmt）	M	45	430	19,350	18	42	28	40							18	28	40	否	否	否	10	4,300
2769	二	28	2製	1	SUS 304管 32A（3.0mmt）	M	61	378	23,058	13	26	26	32							13	26	32	否	否	否	13	4,914
2770	二	28	2製	1	SUS 304管 25A（3.0mmt）	M	145	290	42,050	0	28	28	28							0	28	28	否	是	否	28	8,120
2774	二	28	2製	4	25A（牙口式） SUS 304全流量球塞閥 40A*1	只	30	692	20,760	0	28	28	28							0	28	28	否	是	否	28	19,376
2783	二	29	2製	1	鍍鋅鐵皮 20#	張	74	483	35,742	0	0	0	58							0	0	58	是	否	否	0	0
2784	二	29	2製	2	鍍鋅鐵皮 22#	張	126	450	56,700	135	162	162	115							135	162	115	否	否	否	27	12,150
2786	二	29	2製	4	保溫鍍鋅螺旋風管 350 ϕ	米	48	748	35,904	36	0	0	0							36	0	0	否	是	否	-36	-26,928
2787	二	29	2製	4	保溫鍍鋅螺旋風管 300 ϕ	米	79	610	48,190	40	0	0	42							40	0	42	否	否	否	-40	-24,400
2788	二	29	2製	4	保溫鍍鋅螺旋風管 250 ϕ	米	81	518	41,958	41	0	0	7							41	0	7	否	否	否	-41	-21,238
2789	二	29	2製	4	保溫鍍鋅螺旋風管 150 ϕ	米	334	299	99,866	69	0	0	0							69	0	0	否	是	否	-69	-20,631
2790	二	29	2製	4	保溫鍍鋅螺旋風管 100 ϕ	米	15	207	3,105	2	0	0	0							2	0	0	否	是	否	-2	-414
2792	二	29	2製	6	PE保溫板 1"	才	5,040	18	90,720	3,406	3,412	3,412	3,633							3,406	3,412	3,633	否	否	否	6	108
2794	二	29	2製	7	方管轉鍍鋅螺旋管 750*400-950 ϕ	只	1	3,750	3,750	1	0	0	0							1	0	0	否	是	否	-1	-3,750
2795	二	29	2製	7	方管轉鍍鋅螺旋管 600*400-950 ϕ	只	1	3,550	3,550	1	0	0	0							1	0	0	否	是	否	-1	-3,550
2797	二	29	2製	9	鍍鋅螺旋風管彎頭 350 ϕ	只	16	1,670	26,720	2	0	0	0							2	0	0	否	是	否	-2	-3,340
2798	二	29	2製	9	鍍鋅螺旋風管彎頭 300 ϕ	只	34	1,540	52,360	2	0	0	0							2	0	0	否	是	否	-2	-3,080
2799	二	29	2製	9	鍍鋅螺旋風管彎頭 250 ϕ	只	36	1,330	47,880	1	0	0	0							1	0	0	否	是	否	-1	-1,330
2800	二	29	2製	9	鍍鋅螺旋風管彎頭 150 ϕ	只	100	540	54,000	0	0	0	0							0	0	0	是	是	是	0	0
2801	二	29	2製	9	鍍鋅螺旋風管彎頭 100 ϕ	只	8	288	2,304	0	0	0	0							0	0	0	是	是	是	0	0
2805	二	29	2製	11	鍍鋅風量開關 750x400mm	只	1	2,703	2,703	1	0	0	0							1	0	0	否	是	否	-1	-2,703
2807	二	29	2製	11	鍍鋅風量開關 350 ϕ	只	8	667	5,336	6	0	0	0							6	0	0	否	是	否	-6	-4,002
2808	二	29	2製	11	鍍鋅風量開關 300 ϕ	只	17	586	9,962	9	0	0	0							9	0	0	否	是	否	-9	-5,274
2809	二	29	2製	11	鍍鋅風量開關 250 ϕ	只	18	495	8,910	12	0	0	0							12	0	0	否	是	否	-12	-5,940
2810	二	29	2製	11	鍍鋅風量開關 150 ϕ	只	65	288	18,720	45	0	0	0							45	0	0	否	是	否	-45	-12,960
2811	二	29	2製	11	鍍鋅風量開關 100 ϕ	只	4	207	828	2	0	0	0							2	0	0	否	是	否	-2	-414
2823	一	3	機	(1-01)	T5 日光燈,1 ϕ -220V,28W/2 吸頂式	組	277	599	165,923	419	408	468	259							419	468	259	否	否	否	49	29,351
2824	一	3	機	(1-02)	T5日光燈,1 ϕ -220V,28W/3,T-BAR	組	78	1,000	78,000	56	6	100	88							56	100	88	否	否	否	44	44,000
2826	一	3	機	(1-04)	T5欄梯燈,1 ϕ -220V,14W/1,	組	48	600	28,800	48	48	48	45							48	48	45	是	否	否	0	0
2828	一	3	機	(1-06)	LED崁燈,1 ϕ -220V,5.5W	組	49	1,500	73,500	11	17	0	26							11	0	26	否	否	否	-11	-16,500
2829	一	3	機	(1-07)	屋外壁燈,1 ϕ -220V,節能燈	組	21	400	8,400	10	10	5	7							10	5	7	否	否	否	-5	-2,000
2832	一	3	機	(1-10)	庭園燈,1 ϕ -220V,節能燈	組	21	2,900	60,900	21	16	17	17							21	17	17	否	是	否	-4	-11,600
2839	一	4	機	(1-02)	小便斗自動感應器電源出線口1 ϕ -220V	只	32	95	3,040	32	32	12	12							32	12	12	否	是	否	-20	-1,900

契約明細表										第一次鑑定結果				補充鑑定結果						本院彙整鑑定資料			本院認定					
Item	期	標單頁碼	工程	項次	契約項目	單位	契約標單數量	契約單價	複價	設計圖(發包圖)數量	施工圖(審核圖)數量	竣工圖數量	現場清查數量	設計圖(發包圖)數量	竣工圖數量	現場清查數量	備註說明	符合同等品數量	符合同等品單價	設計圖(發包圖)數量	竣工圖數量	現場清查數量	竣工圖數量是否與設計圖數量相同？	現場清查數量是否與竣工圖數量相同？	現場清查數量是否與設計圖數量相同？	變更所增減之數量	變更增減金額
					欄位代稱	A	B	C	D=A*B	E	F	G	H	E'	G'	H'	符合同等品要求品項說明			E"	G'	H"	I"	J"	K"	L"=G"-E"	M"=L"*C 若屬新增項目則 M"=L"*同等品單價
2840	—	4	機	(1-03)	烘手機出線口包含鍍鋅結線盒及蓋板	只	24	95	2,280	24	24	12	12							24	12	12	否	是	否	-12	-1,140
2845	—	4	機	(1-01)	E-25	支	4,800	160	768,000	3,250	3,095	2,797	4,785							3,250	2,797	4,785	否	否	否	-453	-72,480
2847	—	4	機	(2-01)	3.5 mm²/3C PEX CABLE 600V級	M	46,936	46	2,159,056	2,984	2,984	2,504	44,280							2,984	2,504	44,280	否	否	否	-480	-22,080
2848	—	4	機	(2-02)	3.5 mm²/4C PEX CABLE 600V級	M	75,840	53	4,019,520	115	110	110	20,000							115	110	20,000	否	否	否	-5	-265
2850	—	4	機	(2-04)	5.5 mm²/4C PEX CABLE 600V級	M	11,747	88	1,033,736	0	0	318	11,400							0	318	11,400	否	否	否	318	27,984
2855	—	5	機	(1-01)	E-31	M	45	76	3,420	45	45	373	0							45	373	0	否	否	否	328	24,928
2856	—	5	機	(1-02)	E-39	M	44	93	4,092	68	66	29	0							68	29	0	否	否	否	-39	-3,627
2859	—	5	機	(1-05)	E-75	M	90	247	22,230	93	93	12	0							93	12	0	否	否	否	-81	-20,007
2868	—	5	機	(2-11)	250 mm² ,1/C 600V級 PEX CABLE	M	18,150	590	10,708,500	5,396	5,276	5,407	10,040							5,396	5,407	10,040	否	否	否	11	6,490
2875	—	5	機	(3-10)	250 mm² ,1/C 600V級 PEX CABLE耐燃線 840℃	M	1,290	640	825,600	670	662	0	1,220							670	0	1,220	否	否	否	-670	-428,800
2884	—	6	機	(6-01)	250mm2 /1C 25kv級PEX CABLE	M	465	840	390,600	450	450	450	450							450	450	450	是	是	是	0	0
2917	—	8	機	6.5	發電機房進、排氣風車(3Φ 220V 5HP) ，含起動盤	只	6	5,000	30,000	4	4	4	2							4	4	2	是	否	否	0	0
2918	—	8	機	6.6	發電機房進、排氣孔配設工料	只	6	5,000	30,000	4	4	4	5							4	4	5	是	否	否	0	0
2923	—	10	機	3	綜合消防栓箱2-1/2"(配件全)	套	9	5,040	45,360	9	9	7	7							9	7	7	否	是	否	-2	-10,080
2941	—	10	機	21	自動警報逆止閥 4" 附標示牌UL/FM	組	6	16,128	96,768	6	6	2	2							6	2	2	否	是	否	-4	-64,512
2942	—	10	機	22	水流警報器(蜂鳴器) 10W	只	10	202	2,020	10	10	8	4							10	8	4	否	否	否	-2	-404
2945	—	10	機	25	泡沫原液 (輕水泡沫 3%)	L	800	121	96,800	400	400	400	400							400	400	400	是	是	是	0	0
2947	—	10	機	27	CO2滅火器 10P 附標示牌 乾粉96 C025型40呎	只	192	1,693	325,056	97	80	100	40							97	100	40	否	否	否	3	5,079
2968	—	11	機	48	排煙手動開關控制模組UL/FM	只	51	2,016	102,816	51	69	70	45							51	70	45	否	否	否	19	38,304
2969	—	11	機	49	排煙閘門開關控制模組UL/FM	只	51	2,016	102,816	51	69	70	45							51	70	45	否	否	否	19	38,304
2970	—	11	機	50	排煙閘門定位監視模組UL/FM	只	51	2,016	102,816	51	69	70	45							51	70	45	否	否	否	19	38,304
2978	—	12	機	58	定址式偵煙式探測器UL/FM	只	563	2,016	1,135,008	564	330	343	343							564	343	343	否	是	否	-221	-445,536
2981	—	12	機	61	LED出口標示燈 (小型)	只	69	605	41,745	69	56	65	10							69	65	10	否	否	否	-4	-2,420
2982	—	12	機	62	LED避難方向指示燈 (小型) 單面單向	只	65	605	39,325	66	69	62	8							66	62	8	否	否	否	-4	-2,420
2984	—	12	機	64	LED緊急照明燈	只	243	353	85,779	242	210	254	29							242	254	29	否	否	否	12	4,236
2987	—	12	機	67	LED避難器具指示燈	只	8	605	4,840	8	6	7	5							8	7	5	否	否	否	-1	-605
2988	—	12	機	68	排煙閘門 120cm*60cm(有效開口：加氣密條)	只	51	7,560	385,560	51	69	46	45							51	46	45	否	否	否	-5	-37,800
																	排煙匣門30cm*30cm(有效開口：加氣密條)-2F用	16	7,560		16		否	否	是	16	120,960
																	排煙匣門40cm*40cm(有效開口：加氣密條)-2F用	3	7,560		3		否	否	是	3	22,680
																	排煙匣門52cm*34cm(有效開口：加氣密條)-2F用	3	7,560		3		否	否	是	3	22,680
																	排煙匣門60cm*60cm(有效開口：加氣密條)-2F用	3	7,560		3		否	否	是	3	22,680
2993	—	12	機	1	鍍鋅鐵管,SCH40 4"	M	720	611	439,920	482	515	662	685							482	662	685	否	否	否	180	109,980
2996	—	12	機	4	昇桿式閘閥 4"UL認証	只	11	10,210	112,310	11	11	11	6							11	11	6	是	否	否	0	0
2997	—	12	機	5	雙瓣式逆止閥 4"UL認証	只	3	1,900	5,700	3	3	3	1							3	3	1	是	否	否	0	0
3021	—	13	機	7	昇桿式閘閥 4"UL認証	只	2	10,210	20,420	2	2	2	1							2	2	1	是	否	否	0	0
3022	—	13	機	8	閘閥 2"	只	92	856	78,752	92	92	92	88							92	92	88	是	否	否	0	0
3023	—	13	機	9	Y型過濾器 4"	只	2	2,640	5,280	2	2	2	1							2	2	1	是	否	否	0	0
3027	—	14	機	13	閘閥 1"	只	46	331	15,226	46	46	46	36							46	46	36	是	否	否	0	0
3028	—	14	機	14	手動球閥 1/2"	只	46	182	8,372	46	46	46	36							46	46	36	是	否	否	0	0
3035	—	14	機	21	撒水頭.泡沫頭安裝工資	口	780	30	23,400	778	778	778	778							778	778	778	是	是	是	0	0
3045	—	14	機	1	鍍鋅鐵管,SCH40 4"	M	55	611	33,605	24	20	24	15							24	24	15	是	否	否	0	0
3052	—	15	機	8	300℃耐熱電線1.6mm	M	350	9	3,150	371	404	397	330							371	397	330	否	否	否	26	234
3054	—	15	機	1	鍍鋅鐵管,SCH40 4"	M	312	611	190,632	186	202	164	310							186	164	310	否	否	否	-22	-13,442
3068	—	15	機	1	鍍鋅鐵管,SCH40 6"	M	192	1,065	204,480	107	109	106	185							107	106	185	否	否	否	-1	-1,065
3069	—	15	機	2	鍍鋅鐵管,SCH40 4"	M	130	611	79,430	383	240	116	125							383	116	125	否	否	否	-267	-163,137
3070	—	15	機	3	鍍鋅鐵管,SCH40 3"	M	35	444	15,540	46	26	0	30							46	0	30	否	否	否	-46	-20,424
3071	—	15	機	4	鍍鋅鐵管,SCH40 2-1/2"	M	60	332	19,920	58	44	0	50							58	0	50	否	否	否	-58	-19,256
3074	—	16	機	7	鍍鋅鐵管,SCH40 1-1/4"	M	250	132	33,000	538	378	25	225							538	25	225	否	否	否	-513	-67,716
3075	—	16	機	8	鍍鋅鐵管,SCH40 1"	M	500	99	49,500	1,405	1,191	27	456							1,405	27	456	否	否	否	-1,378	-136,422
3103	—	17	機	1	EMT管 1/2"	支	2,000	139	278,000	2,708	2,490	1,043	1,000							2,708	1,043	1,000	否	否	否	-1,665	-231,435
3104	—	17	機	2	EMT管 3/4"	支	727	190	138,130	202	290	195	363							202	195	363	否	否	否	-7	-1,330
3105	—	17	機	3	EMT管 1-1/2"	支	727	340	247,180	202	290	195	362							202	195	362	否	否	否	-7	-2,380
3106	—	17	機	4	300℃耐熱隔離電纜 1.25mm²x2C classA配線	M	16,416	32	525,312	10,832	11,119	8,338	8,200							10,832	8,338	8,200	否	否	否	-2,494	-79,808
3125	—	18	機	12	閘門按裝工資	只	49	2,016	98,784	51	69	70	45							51	70	45	否	否	否	19	38,304

契約明細表										第一次鑑定結果				補充鑑定結果						本院彙整鑑定資料			本院認定				
Item	期	標單頁碼	工程	項次	契約項目	單位	契約標單數量	契約單價	複價	設計圖(發包圖)數量	施工圖(審核圖)數量	竣工圖數量	現場清查數量	設計圖(發包圖)數量	竣工圖數量	現場清查數量	備註說明	符合同等品數量	符合同等品單價	設計圖(發包圖)數量	竣工圖數量	現場清查數量	竣工圖數量是否與設計圖數量相同？	現場清查數量是否與竣工圖數量相同？	現場清查數量是否與設計圖數量相同？	變更所增減之數量	變更增減金額
					欄位代稱	A	B	C	D=A*B	E	F	G	H	E'	G'	H'	符合同等品要求品項說明			E"	G'	H"	I"	J"	K"	L"=G"-E"	M"=L"*C 若屬新增項目則 M"=L"*同等品單價
3128	—	18	機	15	防煙垂壁(6.8mm鋼絲玻璃)	M	980	1,814	1,777,720	760	755	200	135							760	200	135	否	否	否	-560	-1,015,840
3134	—	18	機	21	EMT管 1/2"	支	500	124	62,000	238	215	234	250							238	234	250	否	否	否	-4	-496
3135	—	18	機	22	EMT管 3/4"	支	500	190	95,000	241	406	198	250							241	198	250	否	否	否	-43	-8,170
3136	—	18	機	23	EMT管 1	支	500	248	124,000	219	190	175	250							219	175	250	否	否	否	-44	-10,912
3137	—	18	機	24	EMT管 2" E-63	支	180	666	119,880	27	25	28	90							27	28	90	否	否	否	1	666
3138	—	18	機	25	105℃耐熱電線 1.2mm	M	3,600	32	115,200	1,898	1,720	1,870	1,800							1,898	1,870	1,800	否	否	否	-28	-896
3139	—	18	機	26	300℃耐熱隔離電纜 1.25mm²×2C	M	1,920	30	57,600	1,920	1,920	960	960							1,920	960	960	否	是	否	-960	-28,800
3140	—	18	機	27	840℃耐燃電線 2.0mm	M	3,600	27	97,200	3,600	3,600	1,800	1,800							3,600	1,800	1,800	否	是	否	-1,800	-48,600
3141	—	18	機	28	840℃耐燃電線 1.6mm	M	3,600	170	612,000	3,600	3,600	1,800	1,800							3,600	1,800	1,800	否	是	否	-1,800	-306,000
3142	—	18	機	29	840℃耐燃電線 50mm²	M	384	45	17,280	384	384	192	192							384	192	192	否	是	否	-192	-8,640
3143	—	18	機	30	PVC電線 14mm² 綠色	M	144	43	6,192	144	144	72	72							144	72	72	否	是	否	-72	-3,096
3147	—	19	機	1	EMT管 1-1/2"	支	30	340	10,200	30	30	15	15							30	15	15	否	是	否	-15	-5,100
3148	—	19	機	2	EMT管 1"	支	78	278	21,684	78	78	39	39							78	39	39	否	是	否	-39	-10,842
3149	—	19	機	3	EMT管 3/4"	支	850	190	161,500	850	850	425	425							850	425	425	否	是	否	-425	-80,750
3150	—	19	機	4	EMT管 1/2"	支	1,998	139	277,722	1,998	1,998	990	990							1,998	990	990	否	是	否	-1,008	-140,112
3151	—	19	機	5	105℃耐熱電線 1.6mm	M	16,550	8	132,400	16,550	16,550	8,275	8,275							16,550	8,275	8,275	否	是	否	-8,275	-66,200
3162	—	21	機	6	不銹鋼閘門凡而 2" (法蘭式)	只	2	6,532	13,064	0	0	0	1							0	0	1	是	否	否	0	0
3163	—	21	機	7	給水不銹鋼管 (SUS304) ,6", SCH20S	M	54	2,500	135,000	58	58	52	23							58	52	23	否	否	否	-6	-15,000
3181	—	22	機	1	長柄式龍頭1/2"	只	86	281	24,166	30	29	21	0							30	21	0	否	否	否	-9	-2,529
3193	—	22	機	13	減壓閥 2"	只	4	20,000	80,000	2	2	2	2							2	2	2	是	是	是	0	0
3195	—	22	機	15	不銹鋼底閥 2"	只	4	1,600	6,400	2	2	2	2							2	2	2	是	是	是	0	0
3196	—	22	機	16	不銹鋼防震軟管 1"	只	4	307	1,228	4	4	4	2							4	4	2	是	否	否	0	0
3197	—	22	機	17	不銹鋼防震軟管 2"	只	12	615	7,380	12	12	12	4							12	12	4	是	否	否	0	0
3198	—	22	機	18	不銹鋼防震軟管4"	只	4	944	3,776	4	4	4	2							4	4	2	是	否	否	0	0
3200	—	22	機	20	雙瓣式逆止凡而 2" (法蘭式)	只	6	3,530	21,180	6	6	6	4							6	6	4	是	否	否	0	0
3202	—	22	機	22	SUS304流量計 2"	只	5	9,000	45,000	5	5	5	4							5	5	4	是	否	否	0	0
3206	—	23	機	26	不銹鋼閘門凡而 4" (法蘭式)	只	6	13,000	78,000	6	6	6	5							6	6	5	是	否	否	0	0
3207	—	23	機	27	不銹鋼閘門凡而 3" (法蘭式)	只	20	10,000	200,000	13	13	13	5							13	13	5	是	否	否	0	0
3208	—	23	機	28	不銹鋼閘門凡而 2" (法蘭式)	只	22	6,000	132,000	31	31	31	17							31	31	17	是	否	否	0	0
3209	—	23	機	29	不銹鋼球閥 1-1/2"	只	20	1,342	26,840	4	4	4	2							4	4	2	是	否	否	0	0
3210	—	23	機	30	不銹鋼球閥 1"	只	20	660	13,200	19	19	19	13							19	19	13	是	否	否	0	0
3211	—	23	機	31	給水不銹鋼管 1"X2.5mm	M	205	151	30,955	133	133	133	75							133	133	75	是	否	否	0	0
3212	—	23	機	32	給水不銹鋼管 2"X3.0mm	M	780	500	390,000	577	577	577	437							577	577	437	是	否	否	0	0
3214	—	23	機	34	給水不銹鋼管(SUS304) , 5", SCH20S	M	20	2,411	48,220	22	22	22	0							22	22	0	是	否	否	0	0
3217	—	23	機	37	PVC給水管 5" ,W管	M	35	243	8,505	0	0	0	0							0	0	0	是	是	是	0	0
3218	—	23	機	38	PVC給水管 4" ,W管	M	38	184	6,992	0	0	0	0							0	0	0	是	是	是	0	0
3220	—	23	機	40	PVC給水管 2" ,W管	M	390	61	23,790	75	75	75	103							75	75	103	是	否	否	0	0
3221	—	23	機	41	PVC給水管 1-1/2" ,W管	M	205	44	9,020	60	60	60	67							60	60	67	是	否	否	0	0
3222	—	23	機	42	PVC給水管 1" ,W管	M	350	28	9,800	213	367	367	127							213	367	127	否	否	否	154	4,312
3223	—	23	機	43	PVC給水管3/4" ,W管	M	420	18	7,560	442	295	295	151							442	295	151	否	否	否	-147	-2,646
3224	—	23	機	44	PVC給水管1/2" ,W管	M	420	14	5,880	102	105	105	17							102	105	17	否	否	否	3	42
3252	—	26	機	15	存水彎段 6"	只	3	5,000	15,000	2	2	2	2							2	2	2	是	是	是	0	0
3253	—	26	機	16	清潔口 6" (加蓋)	只	3	302	906	2	2	2	2							2	2	2	是	是	是	0	0
3265	—	27	機	3	抽水機 0.5HP	台	3	1,429	4,287	3	3	3	2							3	3	2	是	否	否	0	0
3269	—	27	機	7	不銹鋼防蟲透氣罩 4"	只	34	500	17,000	30	30	30	2							30	30	2	是	否	否	0	0
3273	—	28	機	11	清潔口 3" 塞頭式	只	18	69	1,242	18	18	18	12							18	18	12	是	否	否	0	0
3274	—	28	機	12	清潔口 4" 塞頭式	只	12	109	1,308	6	6	6	6							6	6	6	是	是	是	0	0
3275	—	28	機	13	清潔口 5" 塞頭式	只	18	197	3,546	18	18	18	12							18	18	12	是	否	否	0	0
3276	—	28	機	14	清潔口 6" 塞頭式	只	12	261	3,132	6	6	6	6							6	6	6	是	是	是	0	0
3277	—	28	機	15	地板落水頭（存水彎型)§3"	只	56	300	16,800	59	59	59	48							59	59	48	是	否	否	0	0
3278	—	28	機	16	防臭型地板落水頭§3"	只	51	400	20,400	24	16	16	12							24	16	12	否	否	否	-8	-3,200
3280	—	28	機	18	不銹鋼防震軟管 2"	只	20	643	12,860	0	0	0	0	8						8	0	0	否	是	否	-8	-5,144
3282	—	28	機	20	不銹鋼球型閘門凡而 2"	只	20	2,118	42,360	0	0	0	0	8						8	0	0	否	是	否	-8	-16,944
3284	—	28	機	22	雙瓣式逆止凡而 2" (法蘭式)	只	20	3,530	70,600	0	0	0	0	4						4	0	0	否	是	否	-4	-14,120
3285	—	28	機	23	PVC污水管 2" ,B管 (橘色)	M	80	79	6,320	77	77	77	3							77	77	3	是	否	否	0	0
3286	—	28	機	24	PVC污水管 2 1/2" ,B管 (橘色)	M	150	160	24,000	70	70	70	0							70	70	0	是	否	否	0	0

契約明細表											第一次鑑定結果				補充鑑定結果						本院彙整鑑定資料			本院認定				
Item	期	標單頁碼	工程	項次	契約項目	單位	契約標準數量	契約單價	複價		設計圖(發包圖)數量	施工圖(審核圖)數量	竣工圖數量	現場清查數量	設計圖(發包圖)數量	竣工圖數量	現場清查數量	備註說明	符合同等品數量	符合同等品單價	設計圖(發包圖)數量	竣工圖數量	現場清查數量	竣工圖數量是否與設計圖數量相同？	現場清查數量是否與竣工圖數量相同？	現場清查數量是否與設計圖數量相同？	變更所增減之數量	變更增減金額
					欄位代稱	A	B	C	D=A*B		E	F	G	H	E'	G'	H'	符合同等品要求品項說明			E"	G'	H"	I"	J"	K"	L"=G"-E"	M"=L"*C 若屬新增項目則 M"=L"*同等品單價
3287	—	28	機	25	PVC污水管 3" ,B管　(橘色)	M	810	160	129,600		766	741	678	666							766	678	666	否	否	否	-88	-14,080
3288	—	28	機	26	PVC污水管 4" ,B管　(橘色)	M	280	263	73,640		247	222	222	9							247	222	9	否	否	否	-25	-6,575
3289	—	28	機	27	PVC污水管 5" ,B管　(橘色)	M	350	348	121,800		251	251	251	78							251	251	78	是	否	否	0	0
3290	—	28	機	28	PVC污水管 6" ,B管　(橘色)	M	195	498	97,110		117	117	117	78							117	117	78	是	否	否	0	0
3292	—	28	機	30	PVC雨水管 4" ,B管	M	960	185	177,600		988	926	926	945							988	926	945	否	否	否	-62	-11,470
3293	—	28	機	31	PVC雨水管 3" ,B管	M	477	115	54,855		24	24	24	253							24	24	253	是	否	否	0	0
3294	—	28	機	32	PVC雨水管 2" ,B管	M	180	61	10,980		20	8	8	5							20	8	5	否	否	否	-12	-732
3296	—	28	機	34	PVC透氣管 4" ,B管	M	150	185	27,750		115	115	115	125							115	115	125	是	否	否	0	0
3298	—	29	機	36	PVC透氣管 2" ,B管	M	120	61	7,320		0	0	0	0							0	0	0	是	是	是	0	0
3304	—	29	機	42	地下室人孔蓋防臭型（含鑄鐵框及蓋）	只	12	2,500	30,000		69	29	20	10		21					69	21	10	否	否	否	-48	-120,000
3314	—	30	機	4	資訊總箱（63×80×14）CM	只	2	2,800	5,600		2	2	1	1							2	1	1	否	是	否	-1	-2,800
																		電信總箱A-6(113*145*15)CM	1	8,000		1		否	否	是	1	8,000
																		電信總箱B-54(56*45*10)CM	6	1,600		6		否	否	是	6	9,600
3341	—	31	機	4	TEC	只	8	18,000	144,000		8	8	2	2		3					8	3	2	否	否	否	-5	-90,000
3342	—	31	機	5	接地電阻測試箱	只	26	3,000	78,000		26	26	11	11		22					26	22	11	否	否	否	-4	-12,000
					合計				117,366,628																			-11,737,150

	竣工圖數量是否與設計圖數量相同占比	現場清查數量是否與竣工圖數量相同占比	現場清查數量是否與設計圖數量相同占比
"是"所占比例	23.64%	43.36%	16.55%
"否"所佔比例	76.36%	56.64%	83.45%