附表1

項次	內容	原告主張	本院認定							
			戰訓處	大禹樓工程		汽車隊工程		部本部工程		說明
				漏項	漏量	漏項	漏量	漏項	漏量	
甲	**戰訓處工程款**	**40,000**	**40,000**	-	-	-	-	-	-	
乙	**漏項漏量工程款部分**									
壹	直接工程款									
一	大禹樓直接工程款	966,990	-	61,379	6,728	-	-	-	-	如附表2
二	汽車隊直接工程款	751,740	-	-	-	0	73,380	-	-	如附表2
三	部本部直接工程款	181,240	-	-	-	-	-	28,700	0	如附表2
	小計(項次壹)	**1,899,970**	-	**61,379**	**6,728**	**0**	**73,380**	**28,700**	**0**	
貳	安全衛生管理，教育及環保費(壹*0.3%)	5,700	-	0	0	0	0	0	0	不予增減
參	品管作業費(壹*0.6%)	11,400	-	368	40	0	440	172	0	按項次壹之0.6%計算
肆	利潤管理費(壹*6%)	113,998	-	3,683	404	0	4,403	1,722	0	按項次壹之6%計算
伍	施工告示牌	0	-	0	0	0	0	0	0	
	小計(項次壹至伍)	**2,031,068**	-	**65,430**	**7,172**	**0**	**78,223**	**30,594**	**0**	
陸	營造綜合保險費(壹~伍)*0.7%或0.3%	14,217	-	458	50	0	235	214	0	大禹樓工程、部本部工程按項次壹至伍之0.7%計算；汽車隊工程按項次壹至伍之0.3%計算
柒	營業加值稅(壹~伍)*5%	101,553	-	3,272	359	0	3,911	1,530	0	按項次壹至伍之5%計算
	合計(壹至柒)(原告原主張2,146,839元，嗣後更正為2,146,838元，見卷二第158頁背面)	**2,146,838**	-	**69,160**	**7,581**	**0**	**82,369**	**32,338**	**0**	
				191,448						
	總計(甲+乙)(原告聲明請求2,186,839元)	**2,186,838**	**231,448**							

附表2「大禹樓工程、汽車隊工程、部本部工程直接工程款」

項次	工作項目	原告主張 單位	增作數量	單價	複價	鑑定報告 工作項目	單位	增作數量	原契約 項次	工作項目	單位	數量	單價	複價	契約數量*5%	本院認定 增作數量	逾5%數量	單價	複價 漏項	複價 漏量
一	**大禹樓工程**																			
(一)	數量漏列部分																			
1	新砌1/2B磚牆及1：3水泥粉刷（含批土刷水性平光一底二度水泥漆）	M2	205	650	133,250	新砌1/2B磚牆	M2	30	壹.(一).19	新砌1/2B磚牆及1：3水泥粉刷（含批土刷水性平光一底二度水泥漆）	M2	393	650		19.65	30	10.35	650	0	6,728
2	磚牆1：3水泥打底（含批土刷水性平光一底二度水泥漆）	M2	803	250	200,750	牆面1:3水泥粉刷批土刷水性平光水泥漆	M2	-350												
3	磚牆1：3水泥粉光	M2	1,196	240	287,040															
4	牆面1：2防水粉刷貼20*30cm磁磚	M2	151	500	75,500	牆面1:2防水粉刷貼20x30 cm磁磚	M2	1	壹.(一).24	牆面1：2防水粉刷貼20*30cm磁磚	M2	347	500		17.35	1	0	500	0	0
5	地坪1：2防水粉刷貼20*20cm止滑石英地磚	M2	11	550	6,050	地坪1:2防水粉刷貼20x20 cm止滑石英地磚	M2	±0	壹.(一).25	地坪1：2防水粉刷貼20*20cm止滑石英地磚	M2	77	550		3.85	0	0	550	0	0
6	PVC 600V 5.5mm2*3C電線	M	858	150	128,700	PVC 600V 5.5 mm2x 3C電線	M	400											0	0
7	室內配電盤（無熔絲開關及漏電斷路器）	式	1	15,000	15,000	室內配電盤(無熔絲開關及漏電斷路器連工帶料)	式	1								1		12000	12,000	0
	小計（項次(一)）				846,290														12,000	6,728
(二)	無法收尾、漏項部分：																			
8	牆1：3水泥打底（含批土刷水性平光一底二度水泥漆）	M2	96	250	24,000	牆面1:3水泥粉刷	M2	73								73		250	18,250	0
9	牆1：3水泥粉光	M2	96	240	23,040											73		240	17,520	0
10	地面1：2水泥打底+40*40磁磚	M2	5	1,200	6,000	地坪打底粉光	M2	24								5		997	4,985	0
11	地面打底粉光	M2	22	550	12,100											22		392	8,624	0
12	天花板窗簾盒	M	97	480	46,560	天花板窗簾盒	M	65								0			0	0
13	鋁門	樘	1	9,000	9,000	鋁門	樘	1	壹.(一).48	新設D4鋁門（9*245cm）	樘	16	8000		0.80				0	0
	小計（項次(二)）				120,700														49,379	0
	小計（項次一）				966,990														61,379	6,728
二	**汽車隊工程**																			
1	新設TH=10cm輕質混凝土牆（含必要之C型鋼、九筋網、2500PSI混凝土）	M2	126	1,300	163,800	10CM輕質混凝土牆	M2	41	壹.一.(三).1	新設TH=10cm輕質混凝土牆（含必要之C型鋼、九筋網、2500PSI混凝土）	M2	588	1300		29.40	41	11.60	1300	0	15,080
2	新作牆面1：3水泥砂漿打底	M2	490	200	98,000	新作牆面1:3水泥砂漿粉刷	M2	325	壹.一.(三).34	新作牆面1:3水泥砂漿粉刷	M2	670	200		33.5	325	291.5	200	0	58,300
3	新作牆面1：3水泥砂漿粉光（漏項）	M2	1,160	240	278,400															
4	新作廁所、淋浴間複合式防水	M2	430	150	64,500	新作浴廁複合式防水	M2	159	壹.一.(三).37	新作廁所、淋浴間複合式防水	M2	50	150		2.50				0	0
5	新作天花板窗簾盒（漏項）	M	98	480	47,040	天花板窗簾盒	M	21								0			0	0
6	新設鷹架租金（需符合技師簽證）	天	24	4,000	96,000	新設鷹架租金	天	28	壹.一.(四).1	新設鷹架（需符合技師簽證）	M2	1006				0			0	0
7	輕鋼架專用節能扇	台	2	2,000	4,000	輕鋼架專用節能扇	台	2	壹.一.(四).15	輕鋼架專用節能扇	台	19			1				0	0
	小計（項次二）				751,740														0	73,380

項次	工作項目	原告主張				鑑定報告			原契約						契約數量*5%	本院認定				
		單位	增作數量	單價	複價	工作項目	單位	增作數量	項次	工作項目	單位	數量	單價	複價		增作數量	逾5%數量	單價	複價	
																			漏項	漏量
三	部本部工程																			
1	部本部地坪拋光晶化	式	1	113,240	113,240	地坪拋光晶化	式	1	壹.19	既有大理石地坪清潔、晶化、研磨及拋光處理（既有裂縫、破損修補）	M^2	402	250	100,500					0	0
2	部本部屋頂泛水收邊（漏項）	式	1	68,000	68,000	屋頂泛水收邊	m	82								82		350	28,700	0
	小計（項次三）				181,240														28,700	0
	合計（項次一+二+三）				1,899,970														90,079	80,108