工期計算表

本工期計算依據：

壹、雨量紀錄：
中央氣象局中埔氣象站(103年至104年5月22日)及嘉義市東區氣象站(104年1月14日、104年5月23日至5月31日)雨量統計表

貳、計算原則：
1、103年5月23日至103年9月20日(開挖地下室工程)期間
參採嘉義縣建築師公會鑑定報告書暨「經濟部水利署辦理工程工期核算注意事項」附表二「無法施工原因與分析計算原則表」第(十五)及第(十七)項---
雨量超過5mm，當日不計工期；雨量超過10mm，當日及次日不計工期；雨量超過30mm，當日及次二日不計工期；雨量超過50mm，當日及次三日不計工期
2、103年5月22日前及103年9月21日後(即103年5月23日至103年9月20日開挖地下室工程除外)期間
參採「經濟部水利署辦理工程工期核算注意事項」附表二「無法施工原因與分析計算原則表」第(十五)項---
雨量超過5mm，當日不計工期

參、非工作天：
1、「經濟部水利署辦理工程工期核算注意事項」附表一
依規定及習俗之休息日：
(1)國定假日：開國紀念日1天、和平紀念日1天、勞動節1天、國慶日1天
(2)民俗節日：除夕1天、春節3天、兒童節1天、民族掃墓節1天、端午節1天，中秋節1天
(3)週休假日：每週2天
(4)其他：全國性選舉投票日及主管機關臨時公布休假日
2、被上訴人與業主宇錡建設公司間所簽訂工程承攬契約書第23條(工期計算)
二、有下列情事不計工期：
(四)、民俗節日：元旦2天，春節7天(除夕至初六)、端午節1天，中秋節1天、清明節1天、全國性選舉日1天

日期	星期	雨量(mm)	累計工期	核算(或不計)工期之理由
103/05/19	一	39.0	-	申報開工日
103/05/20	二	25.0	-	雨量超過5mm，本日不計工期
103/05/21	三	16.5	-	雨量超過5mm，本日不計工期
103/05/22	四	-	1	
103/05/23	五	1.0	2	開挖地下室工程期間開始
103/05/24	六	12.0	-	週休假日
103/05/25	日	-	-	週休假日
103/05/26	一	-	3	
103/05/27	二	0.5	4	
103/05/28	三	12.0	-	雨量超過10mm，本日及次日不計工期
103/05/29	四	5.5	-	次日不計工期
103/05/30	五	-	5	
103/05/31	六	-	-	週休假日
103/06/01	日	-	-	週休假日
103/06/02	一	-	-	民俗節日(端午節)
103/06/03	二	168.5	-	雨量超過50mm，本日及次三日不計工期
103/06/04	三	14.5	-	雨量超過10mm，本日及次日不計工期
103/06/05	四	0.5	-	次日不計工期
103/06/06	五	19.5	-	雨量超過10mm，本日及次日不計工期
103/06/07	六	1.0	-	週休假日
103/06/08	日	32.5	-	週休假日
103/06/09	一	69.5	-	雨量超過50mm，本日及次三日不計工期
103/06/10	二	-	-	次日不計工期
103/06/11	三	1.0	-	次2日不計工期
103/06/12	四	-	-	次3日不計工期
103/06/13	五	26.0	-	雨量超過10mm，本日及次日不計工期
103/06/14	六	5.0	-	週休假日
103/06/15	日	4.0	-	週休假日
103/06/16	一	-	6	
103/06/17	二	4.5	7	
103/06/18	三	-	8	
103/06/19	四	-	9	
103/06/20	五	0.5	10	
103/06/21	六	-	-	週休假日
103/06/22	日	-	-	週休假日

103/06/23	一	-	11	
103/06/24	二	0.5	12	
103/06/25	三	-	13	
103/06/26	四	6.5	-	雨量超過5mm，本日不計工期
103/06/27	五	-	14	
103/06/28	六	-	-	週休假日
103/06/29	日	9.5	-	週休假日
103/06/30	一	-	15	
103/07/01	二	-	16	
103/07/02	三	-	17	
103/07/03	四	-	18	
103/07/04	五	12.5	-	雨量超過10mm，本日及次日不計工期
103/07/05	六	-	-	週休假日
103/07/06	日	-	-	週休假日
103/07/07	一	5.0	-	雨量超過5mm，本日不計工期
103/07/08	二	0.5	19	
103/07/09	三	-	20	
103/07/10	四	-	21	
103/07/11	五	-	22	
103/07/12	六	-	-	週休假日
103/07/13	日	-	-	週休假日
103/07/14	一	-	23	
103/07/15	二	1.5	24	
103/07/16	三	-	25	
103/07/17	四	0.5	26	
103/07/18	五	61.5	-	雨量超過50mm，本日及次三日不計工期
103/07/19	六	6.5	-	週休假日
103/07/20	日	11.0	-	週休假日
103/07/21	一	16.0	-	雨量超過10mm，本日及次日不計工期
103/07/22	二	4.0	-	次日不計工期
103/07/23	三	216.0	-	雨量超過50mm，本日及次三日不計工期
103/07/24	四	7.5	-	次日不計工期
103/07/25	五	7.0	-	次2日不計工期
103/07/26	六	2.0	-	週休假日
103/07/27	日	1.0	-	週休假日
103/07/28	一	12.5	-	雨量超過10mm，本日及次日不計工期
103/07/29	二	7.0	-	次日不計工期
103/07/30	三	-	27	
103/07/31	四	-	28	
103/08/01	五	-	29	
103/08/02	六	5.0	-	週休假日
103/08/03	日	1.0	-	週休假日
103/08/04	一	8.5	-	雨量超過5mm，本日不計工期
103/08/05	二	10.5	-	雨量超過10mm，本日及次日不計工期
103/08/06	三	0.5	-	次日不計工期
103/08/07	四	0.5	30	
103/08/08	五	25.0	-	雨量超過10mm，本日及次日不計工期
103/08/09	六	0.5	-	週休假日
103/08/10	日	76.0	-	週休假日
103/08/11	一	14.5	-	雨量超過10mm，本日及次日不計工期
103/08/12	二	19.0	-	雨量超過10mm，本日及次日不計工期
103/08/13	三	23.0	-	雨量超過10mm，本日及次日不計工期
103/08/14	四	4.0	-	次日不計工期
103/08/15	五	-	31	工地泥濘，應附整修工地情況照片佐證，惟上訴人無照片留存，故計入工期
103/08/16	六	-	-	週休假日
103/08/17	日	-	-	週休假日
103/08/18	一	19.5	-	雨量超過10mm，本日及次日不計工期
103/08/19	二	-	-	次日不計工期
103/08/20	三	3.0	32	
103/08/21	四	-	33	
103/08/22	五	-	34	

103/08/23	六	-	-	週休假日
103/08/24	日	-	-	週休假日
103/08/25	一	29.5	-	雨量超過10mm，本日及次日不計工期
103/08/26	二	9.0	-	次日不計工期
103/08/27	三	1.0	35	
103/08/28	四	18.5	-	雨量超過10mm，本日及次日不計工期
103/08/29	五	43.0	-	雨量超過30mm，本日及次二日不計工期
103/08/30	六	39.0	-	週休假日；雨量超過30mm，本日及次二日不計工期
103/08/31	日	-	-	週休假日；次日不計工期
103/09/01	一	-	-	次2日不計工期
103/09/02	二	-	36	
103/09/03	三	12.0	-	雨量超過10mm，本日及次日不計工期
103/09/04	四	9.5	-	次日不計工期
103/09/05	五	0.5	37	
103/09/06	六	5.5	-	週休假日
103/09/07	日	9.5	-	週休假日
103/09/08	一	-	-	民俗節日(中秋節)
103/09/09	二	23.5	-	雨量超過10mm，本日及次日不計工期
103/09/10	三	3.5	-	次日不計工期
103/09/11	四	-	38	
103/09/12	五	21.0	-	雨量超過10mm，本日及次日不計工期
103/09/13	六	0.5	-	週休假日
103/09/14	日	0.5	-	週休假日
103/09/15	一	-	39	
103/09/16	二	27.5	-	雨量超過10mm，本日及次日不計工期
103/09/17	三	5.0	-	次日不計工期
103/09/18	四	-	40	
103/09/19	五	-	41	
103/09/20	六	13.5	-	週休假日；開挖地下室工程期間結束
103/09/21	日	22.0	-	週休假日
103/09/22	一	11.0	-	雨量超過5mm，本日不計工期
103/09/23	二	-	42	
103/09/24	三	35.0	-	雨量超過5mm，本日不計工期
103/09/25	四	5.5	-	雨量超過5mm，本日不計工期
103/09/26	五	-	43	
103/09/27	六	-	-	週休假日
103/09/28	日	-	-	週休假日
103/09/29	一	-	44	
103/09/30	二	-	45	
103/10/01	三	0.5	46	
103/10/02	四	-	47	
103/10/03	五	-	48	
103/10/04	六	-	-	週休假日
103/10/05	日	-	-	週休假日
103/10/06	一	-	49	
103/10/07	二	-	50	
103/10/08	三	-	51	
103/10/09	四	-	52	
103/10/10	五	-	-	國定假日(國慶日)
103/10/11	六	-	-	週休假日
103/10/12	日	-	-	週休假日
103/10/13	一	-	53	
103/10/14	二	-	54	
103/10/15	三	-	55	
103/10/16	四	-	56	
103/10/17	五	-	57	
103/10/18	六	-	-	週休假日
103/10/19	日	-	-	週休假日
103/10/20	一	-	58	
103/10/21	二	-	59	
103/10/22	三	-	60	

103/10/23	四	-	61	
103/10/24	五	-	62	
103/10/25	六	-	-	週休假日
103/10/26	日	-	-	週休假日
103/10/27	一	-	63	
103/10/28	二	-	64	
103/10/29	三	-	65	
103/10/30	四	-	66	
103/10/31	五	-	67	
103/11/01	六	-	-	週休假日
103/11/02	日	-	-	週休假日
103/11/03	一	-	68	
103/11/04	二	-	69	
103/11/05	三	-	70	
103/11/06	四	-	71	
103/11/07	五	-	72	
103/11/08	六	0.5	-	週休假日
103/11/09	日	-	-	週休假日
103/11/10	一	-	73	
103/11/11	二	-	74	
103/11/12	三	-	75	
103/11/13	四	2.0	76	
103/11/14	五	2.0	77	
103/11/15	六	-	-	週休假日
103/11/16	日	-	-	週休假日
103/11/17	一	0.5	78	
103/11/18	二	-	79	
103/11/19	三	-	80	
103/11/20	四	-	81	
103/11/21	五	-	82	
103/11/22	六	-	-	週休假日
103/11/23	日	-	-	週休假日
103/11/24	一	-	83	
103/11/25	二	-	84	
103/11/26	三	-	85	
103/11/27	四	-	86	
103/11/28	五	-	87	
103/11/29	六	-	-	週休假日
103/11/30	日	-	-	週休假日
103/12/01	一	-	88	
103/12/02	二	4.5	89	
103/12/03	三	0.5	90	
103/12/04	四	10.5	-	施工日誌記載天氣為上午晴、下午晴，惟被上訴人認定連續下雨，不計工期
103/12/05	五	4.0	91	
103/12/06	六	-	-	週休假日
103/12/07	日	-	-	週休假日
103/12/08	一	-	92	
103/12/09	二	-	93	
103/12/10	三	-	94	
103/12/11	四	-	95	
103/12/12	五	-	96	
103/12/13	六	-	-	週休假日
103/12/14	日	-	-	週休假日
103/12/15	一	-	97	
103/12/16	二	-	98	
103/12/17	三	-	99	
103/12/18	四	-	100	
103/12/19	五	0.5	101	
103/12/20	六	0.5	-	週休假日
103/12/21	日	-	-	週休假日
103/12/22	一		102	

103/12/23	二	-	103	
103/12/24	三	-	104	
103/12/25	四	1.0	105	
103/12/26	五	0.5	106	
103/12/27	六	-	-	週休假日
103/12/28	日	3.5	-	週休假日
103/12/29	一	-	107	
103/12/30	二	-	108	
103/12/31	三	-	109	
104/01/01	四	-	-	國定假日(開國紀念日)
104/01/02	五	-	-	民俗節日(元旦)
104/01/03	六	-	-	週休假日
104/01/04	日	-	-	週休假日
104/01/05	一	-	110	
104/01/06	二	-	111	
104/01/07	三	-	112	
104/01/08	四	-	113	
104/01/09	五	-	114	
104/01/10	六	-	-	週休假日
104/01/11	日	-	-	週休假日
104/01/12	一	-	115	
104/01/13	二	0.5	116	
104/01/14	三	20.5	117	施工日誌記載天氣為晴，且嘉義市東區氣象站雨量僅有4.5mm（原審卷一第232頁），故計入工期
104/01/15	四	-	118	
104/01/16	五	-	119	
104/01/17	六	-	-	週休假日
104/01/18	日	-	-	週休假日
104/01/19	一	-	120	
104/01/20	二	-	121	
104/01/21	三	-	122	
104/01/22	四	-	123	
104/01/23	五	-	124	
104/01/24	六	-	-	週休假日
104/01/25	日	-	-	週休假日
104/01/26	一	-	125	
104/01/27	二	0.5	126	
104/01/28	三	0.5	127	
104/01/29	四	-	128	
104/01/30	五	-	129	
104/01/31	六	-	-	週休假日
104/02/01	日	-	-	週休假日
104/02/02	一	-	130	
104/02/03	二	-	131	
104/02/04	三	-	132	
104/02/05	四	-	133	
104/02/06	五	-	134	
104/02/07	六	-	-	週休假日
104/02/08	日	-	-	週休假日
104/02/09	一	-	135	
104/02/10	二	-	136	
104/02/11	三	-	137	
104/02/12	四	-	138	
104/02/13	五	-	139	
104/02/14	六	-	-	週休假日
104/02/15	日	-	-	週休假日
104/02/16	一	21.5	-	施工日誌記載天氣為上午晴、下午陰，惟被上訴人認定連續下雨，不計工期
104/02/17	二	-	140	
104/02/18	三	-	-	民俗節日(除夕)
104/02/19	四	-	-	民俗節日(春節)
104/02/20	五	-	-	民俗節日(初二)
104/02/21	六	21.5	-	週休假日

104/02/22	日	0.5	-	週休假日
104/02/23	一	-	-	民俗節日(初五)
104/02/24	二	-	-	民俗節日(初六)
104/02/25	三	-	141	
104/02/26	四	-	142	
104/02/27	五	-	-	國定假日(和平紀念日)補假
104/02/28	六	-	-	週休假日(和平紀念日)
104/03/01	日	-	-	週休假日
104/03/02	一	-	143	
104/03/03	二	-	144	
104/03/04	三	-	145	
104/03/05	四	-	146	
104/03/06	五	-	147	
104/03/07	六	-	-	週休假日
104/03/08	日	-	-	週休假日
104/03/09	一	-	148	
104/03/10	二	0.5	149	
104/03/11	三	-	150	
104/03/12	四	0.5	151	
104/03/13	五	-	152	
104/03/14	六	-	-	週休假日
104/03/15	日	-	-	週休假日
104/03/16	一	-	153	
104/03/17	二	-	154	
104/03/18	三	-	155	
104/03/19	四	-	156	
104/03/20	五	-	157	
104/03/21	六	-	-	週休假日
104/03/22	日	-	-	週休假日
104/03/23	一	4.0	158	
104/03/24	二	-	159	
104/03/25	三	1.0	160	
104/03/26	四	-	161	
104/03/27	五	-	162	
104/03/28	六	-	-	週休假日
104/03/29	日	-	-	週休假日
104/03/30	一	-	163	
104/03/31	二	-	164	
104/04/01	三	-	165	
104/04/02	四	-	166	
104/04/03	五	-	-	民俗節日(兒童節)補假
104/04/04	六	-	-	週休假日(兒童節)
104/04/05	日	-	-	週休假日
104/04/06	一	78.0	-	民俗節日(清明節)補假；雨量超過5mm，本日不計工期
104/04/07	二	-	167	
104/04/08	三	-	168	
104/04/09	四	-	169	
104/04/10	五	-	170	
104/04/11	六	14.0	-	週休假日
104/04/12	日	3.0	-	週休假日
104/04/13	一	-	171	
104/04/14	二	-	172	
104/04/15	三	-	173	
104/04/16	四	-	174	
104/04/17	五	-	175	
104/04/18	六	-	-	週休假日
104/04/19	日	-	-	週休假日
104/04/20	一	-	176	
104/04/21	二	38.0	-	雨量超過5mm，本日不計工期
104/04/22	三	-	177	
104/04/23	四	-	178	

104/04/24	五	-	179	
104/04/25	六	-	-	週休假日
104/04/26	日	-	-	週休假日
104/04/27	一	-	180	
104/04/28	二	-	181	已逾契約約定之工期180個工作天，逾期部分以日曆天計算；逾期1天
104/04/29	三	-	182	同上；逾期2天
104/04/30	四	-	183	同上；逾期3天
104/05/01	五	-	184	同上；逾期4天
104/05/02	六	-	185	同上；逾期5天
104/05/03	日	-	186	同上；逾期6天
104/05/04	一	-	187	同上；逾期7天
104/05/05	二	14.5	188	同上；逾期8天
104/05/06	三	0.5	189	同上；逾期9天
104/05/07	四	-	190	同上；逾期10天
104/05/08	五	-	191	同上；逾期11天
104/05/09	六	-	192	同上；逾期12天
104/05/10	日	-	193	同上；逾期13天
104/05/11	一	-	194	同上；逾期14天
104/05/12	二	10.0	195	同上；逾期15天
104/05/13	三	-	196	同上；逾期16天
104/05/14	四	-	197	同上；逾期17天
104/05/15	五	-	198	同上；逾期18天
104/05/16	六	-	199	同上；逾期19天
104/05/17	日	-	200	同上；逾期20天
104/05/18	一	-	201	同上；逾期21天
104/05/19	二	-	202	同上；逾期22天
104/05/20	三	20.0	203	同上；逾期23天
104/05/21	四	12.0	204	同上；逾期24天
104/05/22	五	10.5	205	同上；逾期25天
104/05/23	六	9.5	206	同上；逾期26天
104/05/24	日	293.5	207	同上；逾期27天
104/05/25	一	53.0	208	同上；逾期28天
104/05/26	二	15.5	209	同上；逾期29天
104/05/27	三	1.0	210	同上；逾期30天
104/05/28	四	1.5	211	同上；逾期31天
104/05/29	五	3.5	212	同上；逾期32天
104/05/30	六	-	213	同上；逾期33天，實際竣工日