編號	契約項次	工項名稱	單位	中工公司原審主張					民航局原審答辯		鑑定單位認定		原審判斷				
				單價 A	契約數量 B	變更圖說後數量C	差異數量 D	追加減金額 E=D*A	設計單位核算之變更圖說後數量	結算數量 F	單價	依變更圖說及竣工圖計算之總重量(即依實作數量結算)	單價 A'	民航局結算數量 B'=F	變更圖說數量(即依實作數量) C'	差異數量 D'=C'-B'	追加減金額 E'=D'*A'
1	參一(一)	主結構鋼構(工料，不含M.A-1&A-2鋼構)A572	噸	68,197	1,899.748	1,757.530	-142.218	-9,698,841	2,039.752	1,901.350		1,694.427	68,197	1,901.350	1,694.427	-206.923	-14,111,528
2	參一(二)	SP A572	噸	81,855	151.980	425.838	273.858	22,416,647	444.091	151.980		483.083	81,855	151.980	969.577	817.597	66,924,402
3		帷幕鋼件	噸	144,710	0.000	534.741	534.741	77,382,370	0.000	0.000	135,800.280	486.494		0.000	0.000	0.000	0
4	肆一(一)	氟素及白素消光	噸	10,650	2,278.000	2,944.381	666.381	7,096,958	2,483.843	2,278.000		2,890.275	10,650	2,278.000	2,890.275	612.275	6,520,729
		小計(項次1至4)						97,197,134									59,333,603
5	拾肆	承商管理費及利潤(1~4小計*5.9%)	式					5,734,631									3,500,683
6	拾伍	營造綜合保險費(1~4小計*0.3%)	式					291,591									178,001
		小計(項次1至6)						103,223,356									63,012,287
7	拾陸	加值稅(1~6合計*5%)	式					5,161,168									3,150,614
		合計(項次1至7)						108,384,524									66,162,901

編號	契約項次	工項名稱	單位	中工公司上訴主張					民航局上訴主張					本院認定					
				單價 a	已完成結算數量 b	變更圖說數量(即實作數量)c	差異數量 d=c-b	追加減金額 e=d*a	單價 a'	已完成結算數量 b'	實作數量 c'	差異數量 d'=c'-b'*1.1	追加減金額 e'=d'*a'	單價 a"	已完成結算數量 b"	實作數量 c"	契約數量 d"	差異數量 e"=c"±d"*0.1-b"	追加減金額 f"=e"*a"
1	參一(一)	主結構鋼構(工料，不含M.A-1&A-2鋼構)A572	噸	68,197	1,901.350	1,694.427			68,197	1,901.350	2,218.404	126.919	8,655,495	68,197	1,901.350	1,694.427	1,899.748	-16.948	-1,155,816
2	參一(二)	SP A572	噸	81,855	151.980	483.083			81,855	151.980	445.599	278.421	22,790,151	81,855	151.980	523.977	151.980	356.799	29,205,782
3		帷幕鋼件	噸	144,710	0.000	486.494				0.000		0.000	0	135,800	0.000	445.599	0.000	445.599	60,512,344
4	肆一(一)	氟素及白素消光	噸	10,650	2,278.000	2,890.275			10,650	2,278.000	2,890.275	384.475	4,094,659	10,650	2,278.000	2,890.275	2,278.000	384.475	4,094,659
		小計(項次1至4)											35,540,305						92,656,969
5	拾肆	承商管理費及利潤(1~4小計*5.9%)	式										2,096,878						5,466,761
6	拾伍	營造綜合保險費(1~4小計*0.3%)	式										106,621						277,971
		小計(項次1至6)											37,743,804						98,401,701
7	拾陸	加值稅(1~6合計*5%)	式										1,887,190						4,920,085
		合計(項次1至7)											39,630,994						103,321,786

中工公司上訴主張：帷幕鋼構應按其發包單價144,710元/公噸計價，請求民航局給付上開單價與原審以81,855元/公噸計價之差額，合計3,409萬8,175元（計算式：486.494公噸×〈144,710元－81,855元〉×〈1＋5.9%＋0.3%〉×〈1＋5%〉）

備註：本院認定差異數量欄計算公式：e"=c"±d"*0.1-b"，依契約第3條第2項於實作數量較契約所定數量增加達10% 以上時使用「+」，實作數量較契約所定數量減少達10% 以上時使用「-」

編號	項目	中華公司主張			民航局答辯		本院認定					
		主結構鋼構A572	SP A572	帷幕鋼構	主結構鋼構A572	SP A572	主結構鋼構A572	SP A572	帷幕鋼構	構件位置	證據	鋼構斷面(原審卷一第116頁、本院卷第349頁)
1	SB梁	1,694.427			1,694.427		1,694.427			屋頂龍骨	鑑定報告附件五5-012至5-014頁	B-600x400x9(20)x9 B-600x400x9(20)x16 B-600x400x9(20)x22 B-600x400x9(40)x19 B-600x400x9(40)x25 B-600x400x12(40)x20(40) B-600x400x12(40)x25(60) B-700x400x12(60)x25(80) B-800x400x12(60)x25(80) BOX-500x400(250)x22
2	sb1		16.049		16.049			16.049		屋頂鋼構	鑑定報告附件五5-012至5-014頁	PIPE
3	V1		10.399		10.399			10.399		屋頂鋼構	鑑定報告附件五5-012至5-014頁	PIPE
4	P1		169.259		169.259			169.259		屋頂鋼構	本院卷第377至383、591頁	PIPE-600 ϕ x22
5	P1		2.073		2.073			2.073		屋頂鋼構	本院卷第377至383、591頁	PIPE-600 ϕ x22
6	P1基座		20.136		20.136			20.136		屋頂鋼構	本院卷第377至383、591頁	
7	P2		78.924		78.924			78.924		屋頂鋼構	本院卷第385至389、592頁	PIPE-500 ϕ x22
8	P2		2.777		2.777			2.777		屋頂鋼構	本院卷第385至389、592頁	PIPE-500 ϕ x22
9	P2		1.107		1.107			1.107		屋頂鋼構	本院卷第385至389、592頁	PIPE-500 ϕ x22
10	ST1		143.233		143.233			143.233		屋頂鋼構	本院卷第385至389、592頁	PIPE-500 ϕ x22
11	ST2底座		34.255		34.255			34.255		屋頂鋼構	本院卷第385至389、592頁	
12	ST2背板		4.872		4.872			4.872		屋頂鋼構	本院卷第385至389、592頁	
13	ST3			8.628	8.628			8.628		屋頂鋼構	本院卷第391至592頁	BOX-350x300x22
14	ST4			1.965	1.965			1.965		屋頂鋼構	本院卷第391至592頁	BOX-250x200x22
15	ST3&4間耳片			1.680	1.680			1.680		屋頂鋼構	本院卷第391至592頁	
16	內外封板			24.820	24.820			24.820		屋頂鋼構	本院卷第391至592頁	
17	RC接合T座			3.801	3.801			3.801		屋頂鋼構	本院卷第391至592頁	
18	SC1			323.649		323.649			323.649	側牆鋼構	本院卷第393至395、592頁	BOX-800x50x12
19	SC2			64.122		64.122			64.122	側牆鋼構	本院卷第393至395、592頁	BOX-450x700x22
20	SC2底板			21.617		21.617			21.617	側牆鋼構	本院卷第393至395、592頁	
21	SC2翼板			1.841		1.841			1.841	側牆鋼構	本院卷第393至395、592頁	
22	sb3			2.650		2.650			2.650	側牆鋼構	本院卷第393至395、592頁	H-150x75x5x7
23	sb4			3.747		3.747			3.747	側牆鋼構	本院卷第393至395、592頁	T-75x75x5x7
24	與主結構間封板			22.893		22.893			22.893	側牆鋼構	本院卷第393至395、592頁	
25	預力梁切除基座			5.081		5.081			5.081	側牆鋼構	本院卷第397至593頁	
		1,694.427	483.083	486.494	2,218.404	445.599	1,694.427	523.977	445.599			
		2,664.003			2,664.003		2,664.003					