附表1：上訴人請求明細表(整理自上訴人附表1，見原審卷一179頁)						
編號	項目	細項	金額 (新臺幣)	扣減項 (新臺幣)	計算式(小數點以下四捨五入)	備註
1	B棟工程款	RF頂樓未結款	63,958		數量151.2 m^2 × 470元 × 0.9 = 63,958元	
2	B棟保留款		129,815		(1)全部完成數量(3樓 2190m^2 + 4樓 1981.68m^2 + RF頂樓 718m^2 = 4889.68m^2) × 470元 × 0.1 = 229,815元 (2)泥作補貼：100,000元 (3)總計：229,815元 － 100,000元 = 129,815元	
3	B棟修正完成之退款	3F花台樓板	30,000			原證9(見原審卷一180頁)
B棟可請求金額小計：223,773元					63,958元+129,815元+30,000元=223,773元	
4-1	C棟工程款	1樓未結款	33,324		數量78.78m^2 × 470元 × 0.9 = 33,324元	
4-2		2樓未結款	258,115		數量610.2m^2 × 470元 × 0.9 = 258,115元	
4-3		3樓未結款	299,484		數量708m^2 × 470元 × 0.9 = 299,484元	
4-4		4樓未結款	902,682		數量2134m^2 × 470元 × 0.9 = 902,682元	
4-5		5樓未結款	1,088,379		數量2573m^2 × 470元 × 0.9 = 1,088,379元	
4-6		代工借資		1,471,936		
5	C棟保留款		330,199		(1)全部完成數量(1樓78.78m^2+2樓2104m^2+3樓2157m^2+4樓2134m^2+5樓2573m^2=9046.78m^2) × 470元 × 0.1 = 425,199元 (2)泥作補貼：95,000元 (3)總計：425,199元 － 95,000元 = 330,199元	
6-1	C棟修正完成之退款	樓梯	30,000			原證9(見原審卷一180頁)
6-2		樓板歪斜	30,000			原證9(見原審卷一180頁)
C棟可請求金額小計：1,500,247元					33,324元+258,115元+299,484元+902,682元+1,088,379元-1,471,936元+330,199元+30,000元+30,000元=1,500,247元	
合計：1,724,020元					223,773元+1,500,247元=1,724,020元	

附表2：華邦公司工程付款明細表(整理自華邦公司「附件：明細表」、107年9月21日民事綜合辯論狀第11頁至第15頁說明，見原審卷一261頁、卷二94至98頁)			
項次	項目	金額 (新臺幣/元，含稅)	說明
1	模板(BC棟大底、地梁)	940,000	華邦公司附件15第1頁至第2頁，見原審卷一262頁至第263頁。
2	模板工程B棟基礎--結清、B棟1F柱2F版	940,000	華邦公司附件1第1頁至第2頁，見原審卷一80頁至第81頁。
3	模板工程C棟基礎902m2--結清	423,940	華邦公司附件2第1頁至第2頁，見原審卷一86頁至第87頁。
4	C棟1F柱牆2F樑版2400m2--結清	1,128,000	華邦公司附件3第1頁至第2頁，見原審卷一94頁至第95頁。
5	B棟2F模板工程	756,536	華邦公司附件4第1頁至第2頁，見原審卷一102頁至第103頁。
6	B棟2F柱牆3F樑版連上期共2016m2--結清	227,010	華邦公司附件5第1頁至第2頁，見原審卷一107頁至第108頁。
7	模板工程(C棟4F柱牆5F樑版暫借款)	300,000	華邦公司附件6第1頁及第4頁，見原審卷一111頁及第114頁。
8	本期請C棟4F柱牆5F樑版先計7成	280,031	華邦公司附件7第1頁至第4頁，見原審卷一116頁至第119頁。
9	B棟飛簷借款	63,000	華邦公司附件8第1頁及第3頁，見原審卷一124頁及第126頁。
10	模板工程(C棟房屋版借款)	300,000	華邦公司附件9第1頁至第3頁，見原審卷一128頁至第130頁。
11	模板工程(B棟3F柱牆4F樑版)	308,790	華邦公司附件10第1頁至第2頁，見原審卷一133頁至第134頁。
	模板工程(B棟4F柱牆5F樑版)	279,180	
	模板工程(B棟RF)	232,650	
12	模板工程(C棟屋頂版借款)	200,000	華邦公司附件11第1頁至第4頁，見原審卷一144頁至第147頁。
13	模板工程(胡正德工資)	390,000	華邦公司附件12第1頁至第2頁，見原審卷一149頁至第150頁。
14	模板工程(C棟4F柱牆5F涼版)	339,340	華邦公司附件13第1頁及第6頁，見原審卷一153頁及第158頁。
	模板工程(C棟3F柱牆4F涼版)	332,760	
	模板工程(C棟5F柱RF版)	1,209,310	
15	模板工程(B棟)保留款	498,189	華邦公司附件14第1頁及第3頁，見原審卷一165頁及第167頁。
	模板工程(C棟)保留款	674,084	
總計		9, 822, 820	