	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	108年度建上易字第18號									
2	附表:									
3	項次	品名及規格	單位	被上訴人數量	被上訴人單價	被上訴人複價	法院認定數量	法院認定單價	法院認定複價	備註(法院認定之說明)
4	五									
5	1	鍍鋅鐵板20#	張	150	493	73950	110	493	53984	1.單價部分:本院卷一第397頁變更後單價659元，依8成價估算為527元,被上訴人主張之金額較低,故依被上訴人主張列計 2.數量部分:依王孟彪建議之計算式,全部工程施作數量共134(124*1.08),但應扣除地下室排氣數量35部分,被上訴人僅適料30%,即應扣除24.5(35*0.7),以109.5(134-24.5)列計
6	2	鍍鋅鐵板22#	張	178	394	70132	178	252	44856	1.單價部分:上證5單價315元，依8成價估算為252元 2.依王孟彪建議之計算式,全部工程施作數量共199(184*1.08),被上訴人主張之數量較低,故依被上訴人主張列計
7	3	鍍鋅鐵板24#	張	48	296	14208	48	190	9120	1.單價部分:上證5單價237元，依8成價估算為190元 2.依王孟彪建議之計算式,全部工程施作數量共59(55*1.08),被上訴人主張之數量較低,故依被上訴人主張列計
8	4	風管鐵皮另料	式	1	15365	15365	1		10796	依王孟彪建議之計算式:(參本院卷二第257頁) (66023+59630+12096)*17959/(16080+19656+143850)=12571
9	5	小型送風機集風箱 (含保溫)FC-800	只	9	895	8055	0		0	依本院卷一第399頁變更後數量21,但原發包數量即21,無追加數量
10	6	小型冷風機(餘詳圖說規範) FC-400(吊隱式附回風濾網箱)	只	1	800	800	0		0	依本院卷一第399頁變更後數量6,但原發包數量即6,無追加數量
11	7	線型出風口	只	21	962	20202	21	962	20202	上證5無此工項,故參酌本院卷一第399頁同工項變更後單價1300元，依8成價估算為1040元,被上訴人主張之單價較低,故依被上訴人主張列計
12		線型出風箱	只	21	1120	23520	21	896	18816	上證5無此工項,故依被上訴人主張之單價以八成計
13	8	線型回風口	只	11	480	5280	11	480	5280	上證5無此工項,故參酌本院卷一第399頁同工項變更後單價1200元，依8成價估算為960元,被上訴人主張之單價較低,故依被上訴人主張列計
14	9	格柵風口附風量開關 150mm*150mm	只	8	486	3888	8	311.2	2489.6	
15	10	外氣回風百葉 300mm*2000mm	只	-16	1580	-25280			-25280	
16	11	回風百葉1.5m²	只	3	1455	4365	3	1164	3492	上證5無此工項,故依被上訴人主張之單價以八成計
17	12	手動風門	只							
18	(1)	600mm*450mm	只	1	980	980	1	980	980	變更後單價1896元，依8成價估算為1517元,被上訴人主張之單價較低,故依被上訴人主張列計
19	(2)	450mm*250mm	只	1	763	763	1	763	763	變更後單價1634元，依8成價估算為1307元,被上訴人主張之單價較低,故依被上訴人主張列計
20	(3)	300mm*100mm	只	1	700	700	1	700	700	同上
21	(4)	150mm*150mm	只	63	700	44100	63	700	44100	同上
22	(5)	消音箱800mm(H)*450(W)*1000(L)	只	6	4583	27498	6	3666	21998	上證5無此工項,故依被上訴人主張之單價以八成計
23	13(1)	全熱交換器螺旋風管	台	8	20000	160000	8	16000	128000	同上
24	(2)	消音箱800mm(H)*700(W)*1000(L)	只	-3	4582	-13746			-13746	
25	(3)	消音箱1900mm(H)*1600(W)*1000(L	只	-2	19152	-38304			-38304	
26	14	方型風管制作工資	式		76890	76890		76890	76890	依王孟彪建議之計算式:(參本院卷二第259頁) (53984+44856+9120)*309263/(16080+19656+143850)=185917 被上訴人主張之金額較低,故依被上訴人主張列計
27		方型風管安裝工資	式		112500	112500		112500	112500	依王孟彪建議之計算式:(參本院卷二第259頁) (53984+44856+9120)*618525/(16080+19656+143850)=371833 縱使扣除王孟彪所稱之2個勞務包3萬多元及8萬多元,仍逾被上訴人主張之金額,故依被上訴人主張列計
28		方型風管保溫工資	式		53600	53600		53600	53600.0	依王孟彪建議之計算式:(參本院卷二第259頁) (53984+44856+9101)*185558/(16080+19656+143850)=111550 被上訴人主張之金額較低，故依被上訴人主張列計
29					小計	639466		小計	531237	
30		稅5%				31973.3			26562	
31		合計				671439.3			557799	