【附表一】追加工程

單位：元

項次	施工內容	標單單價					於原審主張	原審判准	於本院主張	本院判斷		
		單位	材料單價 A	工資單價 B	工料單價 C=A+B	契約數量 D				結算數量 E	增減數量 F=E-D	增減金額 G=C*F
壹	機電工程											
3	電信管路預埋工程											
3-1	電信電力手孔	組	10,850	8,400	19,250	8	154,000	154,000	154,000	16	8	154,000
3-2	灰口鑄鐵人孔蓋及蓋架(加重型)含人孔頸部	組	8,750	1,750	10,500	8	84,000	84,000	84,000	16	8	84,000
3-3	不銹鋼電纜固定架	套	1,470	595	2,065	24	49,560	49,560	49,560	48	24	49,560
3-4	混凝土管路隔板	只	175	105	280	222	62,160	62,160	62,160	444	222	62,160
3-5	地下管路HDPE管路 (熱塑性聚烯烴-高密度聚乙烯)	M										
A	HDPE管5"(原5"管2支變更為2"管6支)	M	504	300	804	700	-562,800	-562,800	-562,800	0	-700	-562,800
A-1	HDPE管2"	式	336	200	536	0	1,125,600	1,125,600	1,125,600	2,100	2,100	1,125,600
B	配管另料 (含連接另件，訂製各類接頭及彎管)	式	70,560	423,360	493,920	1	493,920	493,920	493,920	2	1	493,920
C	機具及人工搬運及另料 (備註：配合管路變更)	式	35,280	45,901	81,181	1	81,181	81,181	81,181	2	1	81,181
D	電信配管工資(含焊接工料)		52,920	141,120	194,040	1	194,040	194,040	194,040	2	1	194,040
	小計(項次3)						1,681,661	1,681,661	1,681,661			1,681,661
4	管溝挖埋土建工程											
4-6	柏油鋪面及瀝青透層5cm變更為15cm	m^2	587	250	837	2,450	2,404,657	2,404,657	1,718,175			1,718,175
	小計(項次壹)						4,086,318	4,086,318	3,399,836			3,399,836
貳	勞工安全及衛生管理費(壹之0.25%)						226,791	226,791	188,691			188,691
參	雇主、第三人責任及綜合保險費(壹之3%)											
肆	管理及利潤(壹之5%)											
	小計(項次壹至肆)						4,313,109	4,313,109	3,588,527			3,588,527
伍	扣抵總價3%						-242,064	-1,740,000	-242,064			-1,740,000
	小計(項次壹至伍)						4,071,045	2,573,109	3,346,463			1,848,527
陸	營業稅(上項×5%)						203,552	128,655	167,323			92,426
	合計(項次壹至陸)						4,274,597	2,701,764	3,513,786			1,940,953

【附表二】

單位：元

編號	項目	於原審主張或抗辯	原審判斷	於本院主張或抗辯	本院判斷
一、萬鴻公司請求項目					
1	工程尾款	6,090,000	6,090,000	6,090,000	6,090,000
2	追加款	4,274,597	2,701,764	4,274,597	1,940,953
	小計A	10,364,597	8,791,764	10,364,597	8,030,953
二、帆宣公司抵銷項目					
1	電器現場安裝材料追減	419,289	419,289	419,289	419,289
2	HDPE管變更為PVC管追減	4,160,847	0	4,160,847	0
3	瀝青柏油鋪面扣款	1,062,970	0	1,062,970	0
4	逾期違約金	16,077,600	1,339,800	23,507,400	1,339,800
	小計B	21,720,706	1,759,089	29,150,506	1,759,089
合計(小計A-B)			7,032,675		6,271,864