102.6.12

中天模板出工統計表

日期	出工	日期	出工	日期	出工	日期	出工	日期	出工	日期	出工	日期	出工	日期	出工	日期	出工
101/10/1	8.5	101/11/01	7	101/12/01	0	102/01/01	0	102/02/01	1	102/03/01	14	102/04/01	0	102/05/01	10	102/06/01	16
101/10/2	0	101/11/02	7	101/12/02	0	102/01/02	4	102/02/02	3	102/03/02	24	102/04/02	10	102/05/02	11	102/06/02	7
101/10/3	0	101/11/03	5	101/12/03	3	102/01/03	6	102/02/03	0	102/03/03	15	102/04/03	2	102/05/03	0	102/06/03	9
101/10/4	0	101/11/04	2	101/12/04	0	102/01/04	9	102/02/04	6	102/03/04	14	102/04/04	0	102/05/04	9	102/06/04	19
101/10/5	0	101/11/05	0	101/12/05	0	102/01/05	7	102/02/05	5	102/03/05	15	102/04/05	0	102/05/05	15	102/06/05	21
101/10/6	0	101/11/06	5	101/12/06	5	102/01/06	8	102/02/06	4	102/03/06	5	102/04/06	3	102/05/06	15	102/06/06	17
101/10/7	0	101/11/07	0	101/12/07	5	102/01/07	9	102/02/07	6	102/03/07	5	102/04/07	5	102/05/07	14	102/06/07	16
101/10/8	0	101/11/08	0	101/12/08	0	102/01/08	8	102/02/08	8	102/03/08	5	102/04/08	4	102/05/08	19	102/06/08	14
101/10/9	0	101/11/09	0	101/12/09	0	102/01/09	6	102/02/09	0	102/03/09	14	102/04/09	5	102/05/09	26	102/06/09	0
101/10/10	0	101/11/10	0	101/12/10	5	102/01/10	11	102/02/10	0	102/03/10	12	102/04/10	3	102/05/10	22	102/06/10	9
101/10/11	0	101/11/11	0	101/12/11	5	102/01/11	14	102/02/11	0	102/03/11	16	102/04/11	3	102/05/11	15	102/06/11	6
101/10/12	0	101/11/12	0	101/12/12	7	102/01/12	3	102/02/12	0	102/03/12	0	102/04/12	0	102/05/12	9	102/06/12	0
101/10/13	0	101/11/13	2	101/12/13	7	102/01/13	0	102/02/13	0	102/03/13	3	102/04/13	1	102/05/13	12		
101/10/14	4	101/11/14	0	101/12/14	14	102/01/14	5	102/02/14	0	102/03/14	4	102/04/14	0	102/05/14	15		
101/10/15	3	101/11/15	3	101/12/15	18	102/01/15	6	102/02/15	0	102/03/15	7	102/04/15	0	102/05/15	17		
101/10/16	5	101/11/16	2	101/12/16	15	102/01/16	10	102/02/16	0	102/03/16	12	102/04/16	0	102/05/16	10		
101/10/17	5	101/11/17	0	101/12/17	14	102/01/17	14	102/02/17	0	102/03/17	0	102/04/17	17	102/05/17	14		
101/10/18	5	101/11/18	0	101/12/18	13	102/01/18	11	102/02/18	4	102/03/18	2	102/04/18	9	102/05/18	14		
101/10/19	3	101/11/19	0	101/12/19	12	102/01/19	21	102/02/19	9	102/03/19	9	102/04/19	16	102/05/19	4		
101/10/20	3	101/11/20	4	101/12/20	12	102/01/20	16	102/02/20	6	102/03/20	10	102/04/20	7	102/05/20	8		
101/10/21	3	101/11/21	2	101/12/21	2	102/01/21	28	102/02/21	4	102/03/21	15	102/04/21	7	102/05/21	3		
101/10/22	0	101/11/22	5	101/12/22	3	102/01/22	27	102/02/22	8	102/03/22	8	102/04/22	7	102/05/22	3		
101/10/23	0	101/11/23	0	101/12/23	3	102/01/23	5	102/02/23	5	102/03/23	8	102/04/23	4	102/05/23	0		
101/10/24	0	101/11/24	2	101/12/24	3	102/01/24	5	102/02/24	9	102/03/24	0	102/04/24	8	102/05/24	9		
101/10/25	0	101/11/25	0	101/12/25	4	102/01/25	5	102/02/25	14	102/03/25	11	102/04/25	4	102/05/25	7		
101/10/26	0	101/11/26	0	101/12/26	7	102/01/26	9	102/02/26	10	102/03/26	18	102/04/26	4	102/05/26	7		
101/10/27	0	101/11/27	0	101/12/27	7	102/01/27	7	102/02/27	8	102/03/27	11	102/04/27	0	102/05/27	6		
101/10/28	0	101/11/28	0	101/12/28	7	102/01/28	10	102/02/28	8	102/03/28	10	102/04/28	0	102/05/28	8		
101/10/29	0	101/11/29	0	101/12/29	5	102/01/29	11			102/03/29	8	102/04/29	3	102/05/29	6		
101/10/30	2	101/11/30	0	101/12/30	0	102/01/30	13			102/03/30	15	102/04/30	9	102/05/30	0		
101/10/31	0			101/12/31	3	102/01/31	1			102/03/31	0			102/05/31	11		
合計	41.5		46		179		289		118		290		131		319		134
平均/日	1.34		1.53		5.77		9.32		4.21		9.35		4.37		10.29		11.17

1547.5

工率計算：1547.5/720.05= 2.15 工/坪

平均每日出工數：1547.5/255= 6.07 工/日

未完成坪數所需工數=未完成坪數*2.15工=343*2.15= 737.45 工

尚需工作天：737.45/6.07= 121.49 天

附表一