

附表一

項次	項目內容	請求權基礎	福清公司請求金額	原審認定	福清公司請求再給付	應給付金額
一	土方清運處理費	系爭契約第9條第1項	123,277,660	72,845,890	50,431,770	3,022,745
二	違反品管要點	同項次一	613,830	0	0	0
三	水土保持計畫監造及水土保持變更	爭契約第9條第2項第1款、第34條第1項、民法第491條	2,240,000	400,000	1,840,000	400,000
四	高灘地追加工程款	系爭契約第9條第2項第1款、第34條第1項、民法第491條	18,339,315	11,484,725	0	11,484,725
五	高灘地回填違約扣款	同項次一	19,240,578	19,240,578	0	19,240,578
六	工程品質管制費	系爭契約第9條第1項、第2項第1款、第34條第1項、第8條第1、2項、詳細價目表、民法第491條	982,268	623,827	313,631	2,058,631
七	工地利潤及管理費	同項次六	8,185,569	5,198,560	2,613,589	
八	營造工程損失保險費	同項次六	818,557	519,856	261,359	1,810,334
九	營業稅	同項次六	8,684,889	5,515,672	2,773,017	
十	工程估驗款及解除履約保證金之遲延利息	民法第203條、第229條第1項、第227條、第231條第1項	17,633,709	0	17,633,709	0
	總計		200,016,376	115,829,108	75,867,075	38,017,013

附表二

項次	工程項目	單位	實作數量 (A)	福清公司 主張單價(B)	環保局 抗辯單價(C)	鑑定結果(D)	合理單價(E)	本院認定福清公司得請 求差額 (F)=【(E)-(C)】×(A)
19.1	越堤坡道(寬度5m)	M	187	7,575	5,949	5,949	5,949	0
19.2	密級配瀝青混凝土(厚度 5cm)	M3	42	7,087	7,087	7,087	7,087	0
19.3	高灘地回填(H=1.5m)	M3	50,901	361	45	270	270	11,452,725
20	滲出水排放管	M	1,720	8,531	7,472	7,472	7,472	0
21	越堤坡道交管設施	式	1	37,840	10,283	10,283	10,283	0
22	舌閘	式	1	200,000	98,500	130,500	130,500	32,000
23	穿越預定自行車道管涵 1,000mm	M	24	5,417	5,417	5,417	5,417	0
	總計							11,484,725

附表三

項次	項目內容	金額 (A)	工程品質管制費 (B)=A×0.6%	工地利潤及管理費 (C)=A×5%	營造工程損失險保 險費 (D)=A×0.5%	總計 (E=B+C+D)
一	土方清運處理費	3,022,745.00	18,136.47	151,137.25	15,113.73	184,387.45
二	違反品管要點	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三	水土保持計畫監造及 水土保持變更	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四	高灘地追加工程契約 變更違約扣款	19,240,578.00	115,443.47	962,028.90	96,202.89	1,173,675.26
五	高灘地追加工程契約 變更實際增加	11,484,725.00	68,908.35	574,236.25	57,423.63	700,568.23
	小計	34,148,048.00	202,488.29	1,687,402.40	168,740.24	2,058,630.93
六	營業稅 (小計欄×5%)	1,707,402.40	10,124.41	84,370.12	8,437.01	102,931.55
	總計 (營業稅A+營業稅E)					1,810,333.95

附表四

估驗期別估驗期間	福清營造 發文日期、文號	監造單位 核定日期、文號	工程估驗金額 (不含5%保留 款)	核定給付工程款			未核定或暫保留之工程款					
				實際撥款日	發票金額	請求利息起 迄日	請求利息 天數	遲延給付之利 息	金額	請求利息起 迄日	請求利息 天數	遲延給付之利 息
第44期 99.05.05~99.06.03	99.06.30福內湖 (99)字第048號	99.07.06 (99) 昶 環字第015440號	10,703,847	99.08.26	10,703,847	99.07.12~ 99.08.25	45	65,983				
第45期 99.06.04~99.07.04	99.08.09福內湖 (99)字第060號	99.08.16 (99) 昶 環字第015452號	10,142,955	99.12.06	7,994,824	99.08.22~ 99.12.05	106	116,089				
				65	2,148,131	99.08.22~ 100.02.17	180	52,968				
第46期 99.07.05~99.08.03	99.09.08福內湖 (99)字第071號	99.09.16 990916-01工作聯繫 單	9,259,822	100.01.07	7,566,258	99.09.22~ 100.01.06	107	110,903		/		
				100.02.18	1,693,564	99.09.22~ 100.02.17	149	34,567				
第47期 99.08.04~99.09.05	99.10.05福內湖 (99)字第077號函 及99.10.14工作 聯繫單(編號 991014-01)	99.10.18 (99) 昶 環字第015484號	8,919,246	100.02.18	8,919,246	99.10.24~ 100.02.17	117	142,952				
第48期 99.09.06~99.10.10	99.11.03福內湖 (99)字第088號	99.11.11 (99) 昶 環字第015495號	10,233,605	100.03.15	10,233,605	99.11.17~ 100.03.14	118	165,420				
第49期 99.10.11~99.11.07	99.12.06福內湖 (99)字第102號	99.12.09 (99) 昶 環字第015507號	8,665,914	100.04.18	8,665,914	99.12.15~ 100.04.17	124	147,202				
第50期 99.11.08~99.12.05	99.12.29福內湖 (99)字第113號函 及100.01.05工作 聯繫單(編號 1000105-02)	100.01.11 (100) 昶環字第015530號	13,778,859	100.04.27	13,778,859	100.01.17~1 00.04.26	100	188,751				
第51期 99.12.06~100.01.04	100.01.28福內湖 (100)字第014號	100.02.08 (100) 昶環字第015536號	20,132,330	100.04.27	20,132,330	100.02.14~1 00.04.26	72	198,565				
第52期 100.01.05~100.02.07	100.02.25福內湖 (100)字第025號	100.03.03 (100) 昶環字第015544號	18,607,598	100.06.10	18,607,598	100.03.09~1 00.06.09	93	237,056				

估驗期別估驗期間	福清營造 發文日期、文號	監造單位 核定日期、文號	工程估驗金額 (不含5%保留款)	核定給付工程款				未核定或暫保留之工程款				
				實際撥款日	發票金額	請求利息起 迄日	請求利息 天數	遲延給付之利 息	金額	請求利息起 迄日	請求利息 天數	遲延給付之利 息
25%履約保證金	100.02.25福內湖 (100)字第026號	100.03.04(100)昶 環字第015545號	30,000,000	101.02.17	30,000,000	100.03.10-1 01.02.16	344	1,413,699				
第53期 100.02.08-100.03.06	100.03.31福內湖 (100)字第041號	100.04.11(100) 昶環字第015563號	20,978,574	100.06.10	20,978,574	100.04.17-1 00.06.09	54	155,184				
第54期 100.03.07-100.04.07	100.05.04福內湖 (100)字第054號	100.05.10(100)昶 環字第015580號	21,395,913	100.06.28	21,395,913	100.05.16-1 00.06.27	43	126,031				
第55期 100.04.08-100.05.08	100.05.27福內湖 (100)字第062號	100.06.02(100)昶 環字第015588號	26,796,679	100.06.28	26,796,679	100.06.08-1 00.06.27	20	73,416				
第56期 100.05.09-100.06.06	100.07.05福內湖 (100)字第081號 函及100.07.05工 作聯繫單(編號 1000705-02)	100.07.07(100)昶環 字第015606號	20,416,605	100.07.29	20,416,605	100.07.13-1 00.07.28	16	44,749				
第57期 100.06.07-100.07.03	100.07.29福內湖 (100)字第091號	100.08.03(100)昶 環字第015613號	21,757,050	100.09.13	21,757,050	100.08.09-1 00.09.12	35	104,315				
第58期 100.07.04-100.07.31	100.08.30福內湖 (100)字第104號	100.09.05(100)昶環 字第015621號	20,389,766	100.10.11	20,389,766	100.09.11-1 00.10.10	30	83,794				
第59期 100.08.01-100.08.31	100.11.03福內湖 (100)字第133號	100.11.04(100)昶環 字第015647號	21,701,871	100.11.30	21,701,871	100.11.10- 100.11.29	20	59,457				
第60期 100.09.01-100.10.04	100.12.07福內湖 (100)字第150號	100.12.09(100)昶環 字第015661號	24,245,870	101.01.02	24,245,870	100.12.15-1 01.01.01	18	59,784				
第61期 100.10.05-100.11.01	101.01.02福內湖 (101)字第001號	101.01.06(101)昶環 字第015672號	19,002,244	101.03.05	19,002,244	101.01.12-1 01.03.04	53	137,961				
第62期 100.11.02-100.11.30	101.01.31福內湖 (101)字第010號	101.02.02(101)昶環 字第015684號	7,867,147	101.04.03	7,867,147	101.02.08-1 01.04.02	55	59,273				

估驗期別估驗期間	福清營造		監造單位	工程估驗金額 (不含5%保留款)	核定給付工程款				未核定或暫保留之工程款			
	發文日期、文號	核定日期、文號	發票金額		請求利息起 迄日	請求利息 天數	遲延給付之利 息	金額	請求利息起 迄日	請求利息 天數	遲延給付之利 息	
第63期 100.12.01~101.01.01	101.02.20福內湖 (101)字第019號	101.02.24(101)昶環 字第015690號	17,048,713	101.04.03	16,844,118	101.03.01~ 01.04.02	33	76,145				
第64期 101.01.02~101.01.29	101.03.09福內湖 (101)字第026號	101.03.14(101)昶環 字第015695號	12,070,313	101.04.20	12,066,993	101.03.20~ 01.04.19	31	51,243				
第65期 101.01.30~101.02.29	101.03.30福內湖 (101)字第035號	101.04.05(101)昶 環字第015704號	17,321,896	101.05.09	17,309,446	101.04.11~ 01.05.08	28	66,392				
第66期 101.03.01~101.04.01	101.05.02福內湖 (101)字第049號	101.05.08(101)昶環 字第015716號	20,864,811	101.06.01	20,847,381	101.05.14~ 01.05.31	18	51,405				
第67期 101.04.02~101.05.02	101.05.30福內湖 (101)字第059號	101.06.05(101)昶 環字第015727號	17,072,864	101.06.28	16,131,229	101.06.11~ 01.06.27	17	37,566	547,392	101.06.11~ 103.08.15	796	59,688
第68期 101.05.03~101.05.30	101.07.03福內湖 (101)字第073號	101.07.04(101)昶環 字第015739號	19,641,978	101.07.31	19,641,978	101.07.10~ 01.07.31	22	59,195				
第69期 101.05.31~101.07.01	101.08.01福內湖 (101)字第084 號、101.08.08福 內湖(101)字第 089號	101.08.09(101)昶環 字第015752號	16,286,810	101.09.10	15,395,956	101.08.15~ 01.09.10	27	56,944	890,854	101.08.15~ 103.08.15	731	89,207
第70期 101.07.02~101.07.30	101.09.03福內湖 (101)字第098號	101.09.07(101)昶環 字第015766號	30,021,144	101.09.28	17,186,208	101.09.13~ 01.09.28	16	37,668	12,834,936	101.09.13~ 103.08.15	702	1,234,264
第71期 101.07.31~101.09.02	101.09.27福內湖 (101)字第105號	101.10.01(101)昶環 字第015774號	30,142,269	101.10.31	14,112,746	101.10.07~ 01.10.31	25	48,331	16,029,523	101.10.07~ 103.08.15	678	1,488,769
第72期 101.09.03~101.09.30	101.10.30福內湖 (101)字第115號	101.11.06(101)昶環 字第015783號	33,382,016	101.11.29	16,342,598	101.11.12~ 01.11.29	18	40,297	17,039,418	101.11.12~ 103.08.15	642	1,498,535
第73期 101.10.01~101.11.01	101.12.05福內湖 (101)字第123號	101.12.10(101)昶 環字第015788號	40,358,356	101.12.27	19,387,178	101.12.16~ 01.12.27	12	31,869	20,971,178	101.12.16~ 103.08.15	608	1,746,641
第74期 101.11.02~101.12.02	102.01.03福內湖 (102)字第001號	102.01.07(102)昶 環字第015798號	29,561,607	102.01.15	14,384,397	102.01.13~ 02.01.15	3	5,911	15,177,210	102.01.13~ 103.08.15	580	1,205,861
第75期 101.12.03~102.01.01	102.01.21福內湖 (102)字第007號	102.01.24(102)昶 環字第015803號	28,993,532	102.02.08	20,402,106	102.01.30~ 02.02.08	10	27,948	8,591,426	102.01.30~ 103.08.15	563	662,599

估驗期別估驗期間	福清營造	監造單位	工程估驗金額 (不含5%保留款)	核定給付工程款			未核定或暫保留之工程款					
				發文日期、文號	核定日期、文號	實際撥款日	發票金額	請求利息起 迄日	請求利息 天數	遲延給付之利 息	金額	請求利息起 迄日
第76期 102.01.02~102.01.30	102.03.04福內湖 (102)字第016號	102.03.08(102)昶 環字第015811號	16,057,756	102.03.27	16,057,756	102.03.14~ 02.03.27	14	30,796	0			
第77期 102.01.31~102.02.28	102.03.22福內湖 (102)字第026號	102.03.29(102)昶 環字第015827號	14,675,416	102.04.22	14,675,416	102.04.04~1 02.04.22	19	38,196	0			
第78期 102.03.01~102.04.01	102.04.25福內湖 (102)字第039號	102.04.30(102)昶環 字第015837號	20,709,204	102.05.28	16,910,488	102.05.06~1 02.05.28	23	53,280	3,796,620	102.05.06~ 103.08.15	467	242,880
50%履約保證金	102.03.01福內湖 (102)字第015號	102.03.04(102)昶環 字第015810號	30,000,000	102.06.13	30,000,000	102.03.10~1 02.06.13	96	394,521				
第79期 102.04.02~102.05.02	102.05.30福內湖 (102)字第051號	102.06.03(102)昶 環字第015851號	21,985,737	102.06.25	14,221,742	102.06.09~1 02.06.25	17	33,119	7,763,995	102.06.09~ 103.08.15	433	460,522
第80期 102.05.03~102.06.02	102.07.04福內湖 (102)字第067號	102.07.10(102)昶 環字第015868號	27,302,310	102.08.15	13,064,742	102.07.16~1 02.08.15	31	55,480	14,237,568	102.07.16~ 103.08.15	396	772,339
第81期 102.06.03~102.06.30	102.08.06福內湖 (102)字第078號	102.08.08(102)昶 環字第015886號	13,620,933	102.09.03	9,350,101	102.08.14~1 02.09.03	21	26,898	4,270,832	102.08.14~ 103.08.15	367	214,712
75%履約保證金	102.06.25福內湖 (102)字第063號	102.07.12(102)昶環 字第015865號	30,000,000	102.09.17	30,000,000	102.07.18~1 02.09.17	62	254,795				
第82期 102.07.01~102.08.04	102.09.05福內湖 (102)字第089號	102.09.09(102)昶 環字第015898號	18,561,403	102.10.17	11,101,108	102.09.15~1 02.10.17	33	50,183	7,460,295	102.09.15~ 103.08.15	335	342,356
第83期 102.08.05~102.09.01	102.10.04福內湖 (102)字第106號	102.10.14(102)昶環 字第015922號	6,022,442	102.11.14	3,859,462	102.10.20~1 02.11.14	26	13,746	2,162,980	102.10.20~ 103.08.15	300	88,890
第84期 102.09.02~102.10.07	102.11.25福內湖 (102)字第123號	102.11.28(102)昶環 字第015944號	7,972,175	102.12.30	7,972,175	102.12.04~1 02.12.30	27	29,486				
第85、86期 102.10.08~102.12.08	103.02.07福內湖 (103)字第011號	103.02.07(103)昶環 字第015970號	84,818,272	103.02.19	79,902,230	103.02.13~1 03.02.19	7	76,619	4,916,042	103.02.13~ 103.08.15	184	123,911
小計			949,487,852		812,163,449		(A)	5,426,151	136,690,269		(B)	10,231,173
工程估驗款遲延給付衍生之利息合計(A+B)				15,657,324								
履約保證金遲延解除衍生之利息				1,976,385								
合計				17,633,709								

附表五

估驗期別估驗期間	指定土方去處扣款	累計扣款金額	臺北港管理費	證據
第63期 100.12.01~101.01.01	204,595	204,595	0	原審卷5第161頁、 本院卷3第87頁
第64期 101.01.02~101.01.29	3,320	207,915	0	原審卷5第162頁、 本院卷3第89頁
第65期 101.01.30~101.02.29	12,450	220,365	0	原審卷5第163頁
第66期 101.03.01~101.04.01	17,430	237,795	0	原審卷5第164頁
第67期 101.04.02~101.05.02	941,635	1,179,430	0	原審卷5第165頁
第68期 101.05.03~101.05.30	33,615	1,213,045	74,052	原審卷5第166頁、 卷3第318頁
第69期 101.05.31~101.07.01	1,696,049 -1,213,045	1,696,049	120,516 0	原審卷5第167頁、 卷3第319頁、本院
第70期 101.07.02~101.07.30	12,834,936	14,530,985	1,811,964	原審卷5第168頁、 卷3第320頁
第71期 101.07.31~101.09.02	16,029,523	30,560,508	1,884,564	原審卷5第169頁、 卷3第321頁
第72期 101.09.03~101.09.30	17,039,418	47,599,926	2,513,412	原審卷5第170頁、 卷3第322頁
第73期 101.10.01~101.11.01	20,971,178	68,571,104	2,837,010	原審卷5第171頁、 卷3第323頁、本院 卷3第93頁
第74期 101.11.02~101.12.02	15,177,210	83,748,314	2,053,194	原審卷5第172頁、 卷3第324頁
第75期 101.12.03~102.01.01	8,591,426	92,339,740	1,162,260	原審卷5第173頁、 卷3第325頁

估驗期別估驗期間	指定土方去處扣款	累計扣款金額	臺北港管理費	證據
第78期 102.03.01~102.04.01	3,798,716	96,138,456	461,736	原審卷5第176頁、 卷3第328頁
第79期 102.04.02~102.05.02	7,763,995	103,902,451	1,022,604	原審卷5第178頁、 卷3第329頁
第80期 102.05.03~102.06.02	14,237,568	118,140,019	1,886,082	原審卷5第179頁、 卷3第330頁
第81期 102.06.03~102.06.30	4,270,832	122,410,851	697,356	原審卷5第180頁、 卷3第331頁
第82期 102.07.01~102.08.04	7,460,295	129,871,146	1,009,239	原審卷5第182頁、 卷3第332頁
第83期 102.08.05~102.09.01	2,162,980	132,034,126	292,611	原審卷5第183頁、 卷3第333頁
第85、86期 102.10.08~102.12.08	4,916,042	136,950,168	665,049	原審卷5第185頁、 卷3第335頁
小計			18,491,649	