國內捷運工程機電系統特定條款相關案例分析

標案名稱	板南/中和線 號誌系統標 (83 年決標)	信義/松山線 機電系統標 (96 年決標)	環狀線 機電系統標 (98 年決標)	台中綠線 機電系統標 (100 年決標)	三鶯線統包工程 (105 年決標)
實質完工要件之最大公約項目	(1)完成工地測試會驗； (2)完成機電系統動態及整合測試； (3)完成營運前之先期運轉(包括動態測試)。	(1)完成所有會驗後； (2)完成系統動態和整合測試項目且測試報告經工程司核定； (3)完成各項測試及營運前之先期試運轉(包括動態/整合測試)。	(1)完成所有會驗後； (2)完成系統動態和整合測試項目且測試報告經工程司核定； (3)完成各項測試及營運前之先期試運轉(包括動態/整合測試)。	(1)完成所有會驗後； (2)完成系統動態和整合測試項目且測試報告經工程司核定； (3)完成各項測試及營運前之先期試運轉(包括動態/整合測試)。	(1)各子系統工程均已施工測試完成； (2)系統整合測試已完成； (3)試運轉已完成。