甲.拾.二	工作項目：施工照相及攝(錄)影		單位：式					
	工料名稱	單位	契約數量	工期展延之數量	單價	契約複價	工期展延後之複價	備註
	設備租金	月	18.000	36.400	3900.00	70,200.00	141,960.00	詳附註 1
	影片製作費	月	18.000	36.400	780.00	14,040.00	28,392.00	詳附註 1
	零星工料	式	1.000	1.000	14,000.00	14,000.00	14,000.00	不隨時間因素展延
	合計					98,240.00	184,352.00	
						增加費用=	86112.00	

甲.拾.三	工作項目：工地辦公室及設備租金		單位：式					
	工料名稱	單位	契約數量	工期展延之數量	單價	契約複價	工期展延後之複價	備註
	房屋租金	月	18.000	36.400	15,600.00	280,800.00	567,840.00	
	水電瓦斯費及電話費	月	18.000	36.400	6,240.00	112,320.00	227,136.00	
	辦公室桌椅(含桌邊)	套	20.000	20.000	1,950.00	39,000.00	39,000.00	不隨時間因素展延
	會議室用桌(30 人)	式	1.000	1.000	3,900.00	3,900.00	3,900.00	不隨時間因素展延
	檔案櫃	套	15.000	15.000	624.00	9,360.00	9,360.00	不隨時間因素展延
	多功能事務機(A3 彩色)	月	18.000	36.400	2,340.00	42,120.00	85,176.00	
	飲水機(含冷熱水)	台	2.000	2.000	2,340.00	4,680.00	4,680.00	不隨時間因素展延
	傳真機(含傳真線路 1 條)	台	3.000	3.000	3,900.00	11,700.00	11,700.00	不隨時間因素展延
	電話(電話線路 6 條，其中含寬頻線路 2 條)	式	1.000	1.000	15,600.00	15,600.00	15,600.00	不隨時間因素展延
	個人安全裝備及雨具	套	15.000	15.000	1,560.00	23,400.00	23,400.00	不隨時間因素展延
	滅火器	個	2.000	2.000	1,404.00	2,808.00	2,808.00	不隨時間因素展延
	急救箱	套	2.000	2.000	1,560.00	3,120.00	3,120.00	不隨時間因素展延
	冷氣設備	式	1.000	1.000	62,400.00	62,400.00	62,400.00	不隨時間因素展延
	單槍投影機(含銀幕)	月	18.000	36.400	936.00	16,848.00	34,070.40	詳附註 1
	桌上型電腦	月	18.000	36.400	780.00	14,040.00	28,392.00	詳附註 1
	數位相機	月	18.000	36.400	1,560.00	28,080.00	56,784.00	詳附註 1
	筆記型電腦	月	18.000	36.400	7,800.00	140,400.00	283,920.00	詳附註 1
	數位攝影機	月	18.000	36.400	2,340.00	42,120.00	85,176.00	詳附註 1
	錄音筆	月	18.000	36.400	117.00	2,106.00	4,258.80	詳附註 1
	手機(含門號)	月	18.000	36.400	2,340.00	42,120.00	85,176.00	詳附註 1
	寬頻分享器	月	18.000	36.400	105.30	1,895.40	3,832.92	詳附註 1
	行動網卡	月	18.000	36.400	624.00	11,232.00	22,713.60	詳附註 1
	125cc 摩托車	月	18.000	36.400	2,808.00	50,544.00	102,211.20	詳附註 1
	2400cc 以下汽車	月	18.000	36.400	7,800.00	140,400.00	283,920.00	詳附註 1
	其他零星設備	式	1.000	1.000	150,300.00	105,300.00	105,300.00	不隨時間因素展延
	合計					1,206,293.00	2,151,875.00	
						增加費用=	945582.00	

甲.拾.九	工作項目：施工中臨時抽導排水		單位：式					
	工料名稱	單位	契約數量	工期展延之數量	單價	契約複價	工期展延後之複價	備註
	抽水設備租金	天	120.000	242.667	2,808.00	336,960.00	681,408.94	詳附註 2
	抽水設備動力費	天	120.000	242.667	156.00	18,720.00	37,856.00	詳附註 2
	普通工	工	120.000	242.667	1,400.00	168,000.00	339,733.00	詳附註 2
	零星工料	式	1.000	1.000	26,800.00	26,800.00	26,800.00	不隨時間因素展延
	合計					1,085,878.00	1,085,878.00	
						增加費用=		

甲.拾.十	工作項目：工地即時監控系統		單位：式					
	工料名稱	單位	契約數量	工期展延之數量	單價	契約複價	工期展延後之複價	備註
	監控設備租金	月	18.000	36.400	15,600.00	280,800.00	567,840.00	詳附註 1
	網路連線月租費	月	18.000	36.400	569.40	10,249.20	20,726.00	詳附註 1
	纜線及安裝分(含移設)	式	1.000	1.000	249,600.00	249,600.00	249,600.00	不隨時間因素展延
	軟體使用費	式	1.000	1.000	93,600.00	93,600.00	93,600.00	不隨時間因素展延
	系統維護費	式	1.000	1.000	171,600.00	171,600.00	171,600.00	不隨時間因素展延
	零星工料	式	1.000	1.000	24,640.00	24,640.00	24,640.00	不隨時間因素展延
	合計	式	1.000			830,489.00	1,128,006.00	
						增加費用=	297,517.00	

費用增加＝,86,112+945,582+535,318+297,517=1,864,529 元

附註 1：非可歸責於廠商之工期展延 552 天，故展延後之數量=18+552/30=36.4 月

附註 2：非可歸責於廠商之工期展延 552 天，故展延後之數量=120/540*552+120≒242.667 天

甲.拾壹.二	品質管理組織費			單位：式			
項次		契約數量	工期展延後之數量	單價	結算金額	工期展延後之費用	備註
品管主任	人月	18	36.4	35,100.00	631,800.00	1,277,640.00	
品管工程師	人月	36	72.8	27,300.00	982,800.00	1,987,440.00	
其他雜支	式	1	1	80,730.00	80,730.00	80,730.00	不隨時間因素展延
合計	式	1			1,695,330.00	3,345,810.00	

增加金額= 1,650,480.00

甲.拾貳.一.8	電動旗手						
工料名稱	單位	契約數量	工期展延後之數量	單價	契約複價	工期展延後之複價	備註
電動旗手	組.天	36	72.8	3,240.00	116,640.00	235,872.00	
合計					116,640.00	235,872.00	

增加金額= 119,232.00

甲.拾貳.一.9	人工旗手(使用電動指揮棒)						
項目及說明	單位	契約數量	工期展延後之數量	單價	契約複價	工期展延後之複價	備註
人工旗手(使用電動指揮棒)	時	9,720.00	19,656.00	158.00	1,535,760.00	3,105,648.00	
合計					1,535,760.00	3,105,648.00	

增加金額= 1,569,888.00

甲.拾貳.三.9	工作項目：施工便道及運輸道路灑水			單位：式			
工料名稱	單位	契約數量	工期展延後之數量	單價	契約複價	工期展延後之複價	備註
灑水車*8m³	時	2566	5189	513.24	1,316,974.00	2,663,203.00	
抽水機*4"	時	1728	3494.4	31.20	53,914.00	109,026.00	
司機	工	321	649.1	2,680.00	860,280.00	1,739,588.00	不隨時間因素展延
合計	式	1			2,231,168.00	4,511,817.00	

增加金額= 2,280,649.00

甲.拾貳.三.14.1	工作項目：道路維護清理			單位：式			
工料名稱	單位	契約數量	工期展延後之數量	單價	契約複價	工期展延後之複價	備註
普通工	時	900	1,820	1,400.00	1,260,000.00	2,548,000.00	
合計	式	1			1,260,000.00	2,548,000.00	

增加金額= 1,288,000.00

甲.拾參

管理費	單位	契約數量	工期展延後之數量	單價	契約複價	工期展延後增加之管理費	備註
	式	1	1	15,239,597.00	15,239,597.00	15,253,578.00	詳附註 1~2

附註：1.原契約管理費計算=(30,679,193-200,000)/2=15,239,597(已扣除利潤及保險費)

2.展延工期增加之管理費=15,239,597*(552-(13/2))/540≒15,253,578(已扣除利潤及保險費)