、展延工期99年9月3日-100年8月1日期間林同棪人力費用彙整表

順序	姓名	職稱	99年(99/9/3-99/12/31) 9 林同棪公司提供當月直接薪資	9 當月請求金額單價直接薪資*1.6	9 本會意見當月人月	9 本會意見得請求金額複價	10 林同棪公司提供當月直接薪資	10 當月請求金額單價直接薪資*1.6	10 本會意見當月人月	10 本會意見得請求金額複價	11 林同棪公司提供當月直接薪資	11 當月請求金額單價直接薪資*1.6	11 本會意見當月人月	11 本會意見得請求金額複價	12 林同棪公司提供當月直接薪資	12 當月請求金額單價直接薪資*1.6	12 本會意見當月人月	12 本會意見得請求金額複價	100年(100/1/1-100/8/1) 1 林同棪公司提供當月直接薪資	1 當月請求金額單價直接薪資*1.6	1 本會意見當月人月	1 本會意見得請求金額複價	2 林同棪公司提供當月直接薪資	2 當月請求金額單價直接薪資*1.6	2 本會意見當月人月	2 本會意見得請求金額複價
監造計畫書(變更一版)人月			5.1				7.1				7.1				7.1				7.1				7.1			
1		監造專技人員	*	*	0.09	*	*	*	0.1	*	*	*	0.1	*	*	*	0.1	*	*	*	0.1	*	*	*	0.1	*
2		監造專技人員																								
3		監造主任	65,000	104,000	0.93	97,067	65,000	104,000	1	104,000	65,000	104,000	1	104,000	65,000	104,000	1	104,000	190,800	305,280	1	305,280	65,000	104,000	1	104,000
4		監造工程師	39,600	63,360	0.93	59,136	39,600	63,360	1	63,360																
5		監造工程師	46,700	74,720	0.93	69,739	46,700	74,720	1	74,720	46,700	74,720	1	74,720	46,700	74,720	1	74,720	132,000	211,200	1	211,200	46,700	74,720	1	74,720
6		監造工程師	27,300	43,680	0.93	40,768	39,000	62,400	1	62,400	39,000	62,400	1	62,400	39,000	62,400	1	62,400	63,600	101,760	1	101,760				
7		監造工程師	47,000	75,200	0.93	70,187	47,000	75,200	1	75,200	-	-	1	-	48,800	78,080	1	78,080	146,000	233,600	1	233,600	-	-	1	-
8		綴線與自來水																								
9		監造工程師																								
10		監造工程師																								
11		監造工程師																								
12		監造工程師																								
13		監造工程師																					51,300	82,080	0.25	20,520
14		監造工程師																								
15		監造工程師																								
16		監造工程師																								
17		監造工程師																								
18		監造工程師																								
19		監造工程師																								
監造現場人員人月小計			-		4.8	336,896			5.1	379,680			4.1	241,120			4.1	319,200			4.1	851,840			3.4	199,240

註:0.93=28/30，0.032=1/31

展延工期99年9月3日-100年8月1日期間林同棪人力費用彙整表(續)

順序	姓名	職稱	100年(100/1/1-100/8/1)																					
			3				4				5				6				7				8			
			林同棪公司提供當月直接薪資	當月請求金額單價直接薪資*1.6	本會意見當月人月	本會意見得請求金額複價	林同棪公司提供當月直接薪資	當月請求金額單價直接薪資*1.6	本會意見當月人月	本會意見得請求金額複價	林同棪公司提供當月直接薪資	當月請求金額單價直接薪資*1.6	本會意見當月人月	本會意見得請求金額複價	林同棪公司提供當月直接薪資	當月請求金額單價直接薪資*1.6	本會意見當月人月	本會意見得請求金額複價	林同棪公司提供當月直接薪資	當月請求金額單價直接薪資*1.6	本會意見當月人月	本會意見得請求金額複價	林同棪公司提供當月直接薪資	當月請求金額單價直接薪資*1.6	本會意見當月人月	本會意見得請求金額複價
監造計畫書(變更一版)人月			10.1				11.1				11.1				11.1				11.1				11.1			
1		監造專技人員	*	*	0.1	*	*	*	0.1	*																
2		監造專技人員									81,500	130,400	0.1	13,040	73,500	117,600	0.1	11,760	73,500	117,600	0.1	11,760	-	-	0.003	-
3		監造主任	66,300	106,080	1	106,080	66,300	106,080	1	106,080	74,300	118,880	1	118,880	66,300	106,080	1	106,080	66,300	106,080	1	106,080	66,300	106,080	0.03	3,422
4		監造工程師																								
5		監造工程師	46,700	74,720	1	74,720	46,700	74,720	1	74,720	54,700	87,520	1	87,520	46,700	74,720	1	74,720	46,700	74,720	1	74,720	49,700	79,520	0.03	2,565
6		監造工程師																								
7		監造工程師																								
8		纖線與自來水	-	-	1	-	-	-	0.367	-																
9		監造工程師																								
10		監造工程師																								
11		監造工程師																								
12		監造工程師																								
13		監造工程師	52,700	84,320	1	84,320	55,700	89,120	1	89,120	63,700	101,920	1	101,920	55,700	89,120	1	89,120	55,700	89,120	1	89,120	55,700	89,120	0.03	2,875
14		監造工程師	62,000	99,200	1	99,200	65,000	104,000	1	104,000	73,000	116,800	1	116,800	65,000	104,000	1	104,000	65,000	104,000	1	104,000	62,000	99,200	0.03	3,200
15		監造工程師	39,010	62,416	0.77	48,322	39,010	62,416	1	62,416	47,010	75,216	1	75,216	39,010	62,416	1	62,416	39,010	62,416	1	62,416	39,010	62,416	0.03	2,013
16		監造工程師	40,700	65,120	0.77	50,415	40,700	65,120	1	65,120	48,700	77,920	1	77,920	40,700	65,120	1	65,120	40,700	65,120	1	65,120	40,700	65,120	0.03	2,101
17		監造工程師	41,000	65,600	0.55	35,974	41,000	65,600	1	65,600	44,000	70,400	1	70,400	41,000	65,600	1	65,600	41,000	65,600	1	65,600	41,000	65,600	0.03	2,116
18		監造工程師	48,680	77,888	0.52	40,200	48,680	77,888	1	77,888	56,680	90,688	1	90,688	48,680	77,888	1	77,888	48,680	77,888	1	77,888	48,680	77,888	0.03	2,513
19		監造工程師					32,666	52,266	0.633	33,102	50,200	80,320	1	80,320	49,000	78,400	1	78,400	49,000	78,400	1	78,400	49,000	78,400	0.03	2,529
監造現場人員人月小計					7.7	539,232			9.1	678,046			9.1	832,704			9.1	735,104			9.1	735,104			0.3	23,334
小計																										5,871,499

註:0.93=28/30，0.032=1/31