附表（麗上附表2-1）：請求金額計算表(民法第227條之2)

項次	契約項次	工作項目	單位	數量	契約複價 (A)	依原定工期折算 每日金額 (B)=(A)/1365日	第一階段展延625日 102.9.12～104.5.31 (C)=(B)*625	第二階段展延289日 104.6.17～105.4.1 (D)=(B)*289	合計 (E)=(C)+(D)
1	A.壹.六	臨時水電及電話費	式	1	$7,911,497	$5,795.97	$3,622,480	$1,675,035	$5,297,515
2	A.壹.八	交通維持費	式	1	$179,940	$131.82	$82,390	$38,097	$120,487
3	A.壹.十一	施工中工地清潔整理（含消毒）	式	1	$2,879,984	$2,109.88	$1,318,674	$609,755	$1,928,429
4	A.壹.十三	施工吊車承租	座	2	13,095,474	$9,593.75	$5,996,096	0	$5,996,096
5	A.壹.十四	工地警衛人員（2哨以上24小時警衛）	式	1	$8,397,096	$6,151.72	$3,844,824	$1,777,847	$5,622,671
6	A.壹.二十	工地拍照及攝影費	式	1	$742,244	$543.77	$339,855	$157,149	$497,004
7	A.貳.八	3D施工圖整合套圖費用	人/月	1	$12,955,572	$9,491.26	$5,932,038	$2,742,975	$8,675,013
8	B.壹.	品質管理費	式	1	$18,714,546	$13,710.29	$8,568,931	$3,962,274	$12,531,205
9	B.貳	勞工安全衛生費	式	1	$14,035,909	$10,282.72	$6,426,698	$2,971,705	$9,398,404
10	B.肆	綜合營造工程保險費	式	1	$28,071,819	$20,565.44	$12,853,397	$5,943,411	$18,796,808
11	B.伍	承包商利潤及管理費	式	1	$163,752,277	$119,965.04	$74,978,149	$34,669,896	$109,648,045
		小計(項次1~11)					$123,963,534	$54,548,143	$178,511,677
		營業稅(5%)					$6,198,177	$2,727,407	$8,925,584
		合計					$130,161,711	$57,275,550	$187,437,261